Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқурылыс"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 04.06.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материало в	другие доп.расхо ды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	406770788	43582584	32102040	100000000	9623526	9623526	-	-	-	10714286	100000000
Инжиниринговые услуги без НДС	4094694		-	901482	-		-	-	-		901482
Всего по стройке	**410865482**	**43582584**	**32102040**	**100901482**	9623526	9623526	-	-	-	**10714286**	**100901482**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства ЮКО"
Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқурылыс"
А.Толатбеков

Форма 2

А К Т №10

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №3 от 02.02.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы блока "Б"										
64	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	65,762	6605,04	335,84	434361	22086	64078	4,54	299
		м3		699,75	126,00	46017	8286	118	0,61	40
65	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	349,04	-38,93	--	-13588	--	-16034	-0,22	-76
		м2		-38,93	--	-13588	--	118	--	--
66	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	91,596	6563,86	337,41	601223	30905	86088	4,38	401
		м3		670,50	126,00	61415	11541	118	0,62	57
67	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,91962	8679,65	422,15	7982	388	9132	56,40	52
		т		8257,50	157,50	7594	145	118	0,77	1
		РАМЫ РМ-1- РМ-2								
73	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	5,2	14328,15	990,15	74506	5149	11023	10,40	54
		м3		1644,75	374,04	8553	1945	105	1,83	9
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								

82	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	5,2	16546,47	367,51	86042	1911	12785	13,10	68
		м3		2202,75	138,83	11454	722	105	0,68	4
83	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,529	16546,47	367,51	8753	194	1301	13,10	7
		м3		2202,75	138,83	1165	73	105	0,68	--
84	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	12,5	16546,47	367,51	206831	4594	30733	13,10	164
		м3		2202,75	138,83	27534	1735	105	0,68	8
		МОНОЛИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ КВ-1 -2								
89	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,19	14189,89	241,10	16886	287	1716	8,06	10
		м3		1282,50	91,08	1526	108	105	0,44	1
90	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00986	69000,00	--	680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0544	65900,00	--	3585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,03384	61300,00	--	2074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0192	41200,00	--	791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-45)								
94	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	25,2	14043,95	990,15	353908	24952	53417	10,40	262
		м3		1644,75	374,04	41448	9426	105	1,83	46
		ПЕРЕГОРОДКИ								

99	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	85,194	948,04	34,73	80767	2959	23927	1,43	122
		м2		225,00	13,01	19169	1108	118	0,06	5
100	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0625044	41200,00	--	2575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,003774	64100,00	--	242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
110	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	16,356	12259,07	316,01	200509	5169	25544	8,25	135
		м3		1368,00	119,39	22375	1953	105	0,58	10
111	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,669124	67700,00	--	45300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,16134	65000,00	--	10487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АС-1	0,068268	52657,31	536,06	3595	37	3418	289,00	20
		1т		47475,00	202,50	3241	14	105	0,99	--
114	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,068268	55620,00	--	3797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ШАХТА ЛИФТА								

127	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 м-СТЕНЫ ШАХТЫ	6,2828	17221,34	409,63	108198	2574	21059	18,50	116
		м3		3037,50	154,73	19084	972	105	0,76	5
128	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,496794	67700,00	--	33633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	0,0156	66000,00	--	1030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4	0,000688	93997,62	304,24	65	--	24	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	23	--	105	0,56	--
131	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5	0,005472	70437,87	304,24	385	2	56	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	53	1	105	0,56	--
133	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки- ПОДБЕТОНКА	6,286	9194,77	66,01	57798	415	1457	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1230	157	105	0,12	1
134	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм-ДНИЩЕ ПРИЯМКА ШАХТЫ	2,186	12651,73	954,99	27657	2088	3227	6,51	14
		м3		1075,50	330,44	2351	722	105	1,34	3
135	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09484	67700,00	--	6421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-2	0,01992	66000,00	--	1315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

137	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм- СКОБЫ	0,00252	58600,00	--	148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-6(16шт), ЗД-8(12шт)-ЗАКЛ. ДЕТ-ЛИ ПО РАЗВЕРТКЕ СТЕН ШАХТЫ	0,057152	93997,62	304,24	5372	17	1992	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1890	7	105	0,56	--
139	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-7(12шт), ЗД-5(12шт)	0,1482	70437,87	304,24	10439	45	1523	58,00	9
		1т		9675,00	114,75	1434	17	105	0,56	--
140	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	4,723096	148,40	0,07	701	--	536	0,65	3
		м2		108,00	0,02	510	--	105	--	--
141	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ НАСТИЛОВ	0,077	9652,80	181,66	743	14	31	1,28	--
		м3		221,18	68,63	17	5	140	0,34	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-73)								
158	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	10	905,26	200,77	9053	2008	5186	1,74	17
		шт		299,25	71,15	2993	712	140	0,31	3
159	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	68	1469,25	373,54	99909	25400	57198	2,66	181
		шт		465,75	135,07	31671	9185	140	0,61	41
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65)								
165	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -12 (В15)	14,858	16140,96	379,21	239822	5634	35266	13,00	193
		м3		2117,25	143,26	31458	2129	105	0,70	10
166	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,212922	69000,00	--	14692	--	--	--	--

174	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,139104	2452,13	545,76	341	76	154	5,25	1
		т		1230,75	--	171	--	90	--	--
175	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,036288	154400,00	--	5603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	C12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,51408	146000,00	--	75056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
297	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	97,03	48,53	5,55	4709	539	5377	0,26	25
		м2		42,98	2,07	4170	201	123	0,01	1
298	C11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	4,997045	26800,00	--	133921	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
299	E0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	2,42575	3033,86	261,86	7359	635	2068	4,01	10
		м3		594,00	99,00	1441	240	123	0,48	1
300	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	97,03	258,92	9,95	25123	965	6676	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5065	363	123	0,02	2
301	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	97,03	140,45	2,68	13628	260	420	0,02	2
		м2		2,52	1,00	245	97	123	--	--
		ДЕТ.70(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								

304	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	23,53	48,53	5,55	1142	131	1304	0,26	6
		м2		42,98	2,07	1011	49	123	0,01	--
305	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	1,211795	26800,00	--	32476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0,37648	3033,86	261,86	1142	99	321	4,01	2
		м3		594,00	99,00	224	37	123	0,48	--
307	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	23,53	258,92	9,95	6092	234	1619	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1228	88	123	0,02	--
308	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	23,53	140,45	2,68	3305	63	102	0,02	--
		м2		2,52	1,00	59	24	123	--	--
		ДЕТ.73(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
313	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	15,48	48,53	5,55	751	86	858	0,26	4
		м2		42,98	2,07	665	32	123	0,01	--
314	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	0,79722	26800,00	--	21365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0,1548	3033,86	261,86	470	41	132	4,01	1
		м3		594,00	99,00	92	15	123	0,48	--
316	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	15,48	258,92	9,95	4008	154	1065	0,36	6

			м2		52,20	3,74	808	58	123	0,02	--
317	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменени[illegible]лщины цементной стяжки		15,48	140,45	2,68	2174	41	67	0,02	--
			м2		2,52	1,00	39	15	123	--	--
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМОГРАНИТ									
322	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА		134,14	48,53	5,55	6510	744	7433	0,26	35
			м2		42,98	2,07	5765	278	123	0,01	1
323	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50		6,90821	26800,00	--	185140	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной		3,21936	3033,86	261,86	9767	843	2744	4,01	13
			м3		594,00	99,00	1912	319	123	0,48	2
325	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм		134,14	258,92	9,95	34732	1335	9230	0,36	48
			м2		52,20	3,74	7002	502	123	0,02	2
326	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		134,14	140,45	2,68	18840	359	581	0,02	2
			м2		2,52	1,00	338	134	123	--	1
		ДЕТ.42-3 - ЛИНОЛЕУМ									
329	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА		84,96	48,53	5,55	4123	472	4708	0,26	22
			м2		42,98	2,07	3652	176	123	0,01	1
330	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50		4,37544	26800,00	--	117262	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

331	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,99312	2696,85	--	10769	--	2343	2,99	12
		м3		477,00	--	1905	--	123	--	--
332	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	84,96	258,92	9,95	21998	845	5846	0,36	30
		м2		52,20	3,74	4435	318	123	0,02	2
333	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	84,96	140,45	2,68	11933	228	368	0,02	1
		м2		2,52	1,00	214	85	123	--	--
		ОКНА								
431	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	39,48	485,61	19,79	19172	781	11897	1,46	58
		м2		244,55	6,57	9655	260	120	0,03	1
432	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	8,49	348,93	18,88	2962	160	1809	1,02	9
		м2		171,01	6,57	1452	56	120	0,03	--
435	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	47,97	5206,00	--	249732	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

481	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	481,342		309,82	4,07	149130	1957	69064	0,74	356
		м2			135,68	0,97	65308	467	105	0,05	25
482	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	358,83		248,91	3,39	89316	1215	44354	0,65	233
		м2			117,00	0,72	41983	258	105	0,05	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				4181262	149797			2990
			Тенге				489868	55150			304
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4099135				
		Материалы -	Тенге				335819				
		Всего заработная плата -	Тенге					544319			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1028062				
		Местные материалы -	Тенге				2096954				
		Накладные расходы -	Тенге				615065				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					92260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				282852				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4997052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3598
		Сметная заработная плата -	Тенге					636579			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				82128				
		Материалы -	Тенге				104				
		Всего заработная плата -	Тенге					699			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				80659				
		Накладные расходы -	Тенге				629				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					94			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4965				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				87722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата -	Тенге					794			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**5084774**				

Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы блока "А"

СТЕНЫ

73	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	54,05	6605,04	335,84	357002	18152	52666	4,54	245
		м3		699,75	126,00	37821	6810	118	0,61	33
74	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	204,94	-38,93	--	-7978	--	-9414	-0,22	-45
		м2		-38,93	--	-7978	--	118	--	--
75	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	9,816	6563,86	337,41	64431	3312	9226	4,38	43
		м3		670,50	126,00	6582	1237	118	0,62	6
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,08633	8679,65	422,15	749	36	857	56,40	5
		т		8257,50	157,50	713	14	118	0,77	--
		РАМЫ РМ-1- РМ-8								
82	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	11	14328,15	990,15	157610	10892	23317	10,40	114
		м3		1644,75	374,04	18092	4114	105	1,83	20
83	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	22	16706,04	407,30	367533	8961	58648	14,40	317
		м3		2385,00	153,86	52470	3385	105	0,75	17
		КОЗЫРЕК-ПЕРЕМЫЧКА Кз-1 (1 шт)								
94	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (КМ-1 из БМ200)	1,248	14189,89	241,10	17709	301	1800	8,06	10
		м3		1282,50	91,08	1601	114	105	0,44	1
95	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01131	69000,00	--	780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0704	65900,00	--	4639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1584	61200,00	--	9694	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02689	41200,00	--	1108	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ									
99	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	10,2	16546,47	367,51	168774	3749	25078	13,10	134	
		м3		2202,75	138,83	22468	1416	105	0,68	7	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-42)									
108	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	5	14043,95	990,15	70220	4951	10599	10,40	52	
		м3		1644,75	374,04	8224	1870	105	1,83	9	
		ПЕРЕГОРОДКИ									
112	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	101,568	948,04	34,73	96291	3527	28526	1,43	145	
		м2		225,00	13,01	22853	1321	118	0,06	6	
113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04677	41200,00	--	1927	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
114	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00279	64100,00	--	179	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
115	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,01152	5239,08	327,33	60	4	24	11,60	--	
		1т		1890,00	123,75	22	1	105	0,60	--	
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.	0,010848	52400,00	--	568	--	--	--	--	

		т		--	--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 НАД ОТВ.	0,000672	55620,00	--	37	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-93)									
129	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	11,6	12259,07	316,01	142205	3666	18116	8,25	96
		м3		1368,00	119,39	15869	1385	105	0,58	7
				ШАХТА ЛИФТА						
147	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	4,0324	17221,34	409,63	69443	1652	13516	18,50	75
		м3		3037,50	154,73	12248	624	105	0,76	3
148	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,433304	67700,00	--	29335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	0,01092	66000,00	--	721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(4шт)	0,001328	93997,62	304,24	125	--	46	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	44	--	105	0,56	--
151	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-5(1шт)	0,0009848	70437,87	304,24	69	--	10	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	10	--	105	0,56	--
153	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки- ПОДБЕТОНКА	4,98	9194,77	66,01	45790	329	1154	1,35	7
		м3		195,75	24,93	975	124	105	0,12	1
154	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм-ДНИЩЕ ПРИЯМКА ШАХТЫ	1,53	12651,73	954,99	19357	1461	2259	6,51	10
		м3		1075,50	330,44	1646	506	105	1,34	2

155	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
		т	0,0684	67700,00	--	4631	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
156	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-2									
		т	0,0166	66000,00	--	1096	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
157	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм- СКОБЫ									
		т	0,00252	58600,00	--	148	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
		ПАРАПЕТНАЯ ПАНЕЛЬ КОЗЫРЬКА КВ-5 (ГЛАВНЫЙ									
329	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м									
		т	0,096	13864,97	4022,39	1331	386	878	56,50	5	
				9090,00	1071,86	873	103	90	3,81	--	
330	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий									
		т	0,096	1333,50	312,12	128	30	59	2,96	--	
				679,50	--	65	--	90	--	--	
331	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля									
		т	0,096	147100,00	--	14122	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
332	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ									
		м2	2,208	148,40	0,07	328	--	250	0,65	1	
				108,00	0,02	238	--	105	--	--	
333	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1, АРМ. СТЕРЖНИ									
		1т	0,02395	93997,62	304,24	2251	7	835	198,00	5	
				33075,00	114,75	792	3	105	0,56	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1642412	61416			1220
				Тенге			195626	23027			112
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1626832				

	Материалы -	Тенге			224793						
	Всего заработная плата -	Тенге				217613					
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54863						
	Местные материалы -	Тенге			1091487						
	Накладные расходы -	Тенге			237512						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									119
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35627					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111861						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1976204						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									1444
	Сметная заработная плата -	Тенге				253240					
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15581						
	Материалы -	Тенге			105						
	Всего заработная плата -	Тенге				1041					
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14122						
	Накладные расходы -	Тенге			937						
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				141					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			991						
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17508						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1181					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1993713						

Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы блока "В"

СТЕНЫ

84	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	65,156	6605,04	335,84	430358	21882	63487	4,54	296
		м3		699,75	126,00	45593	8210	118	0,61	40
85	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	349,04	-38,93	--	-13588	--	-16034	-0,22	-76
		м2		-38,93	--	-13588	--	118	--	--
86	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	93,83	6563,86	337,41	615887	31659	88188	4,38	411
		м3		670,50	126,00	62913	11823	118	0,62	58
87	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,91962	8679,65	422,15	7982	388	9132	56,40	52
		т		8257,50	157,50	7594	145	118	0,77	1

88	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, [illegible] мм	0,07074	64100,00	--	4534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,84888	41200,00	--	34974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,05575	8679,65	422,15	484	24	554	56,40	3
		т		8257,50	157,50	460	9	118	0,77	--
91	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,051302	52400,00	--	2688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004448	55620,00	--	247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1- РМ-2								
93	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	3,5	14328,15	990,15	50149	3466	7419	10,40	36
		м3		1644,75	374,04	5757	1309	105	1,83	6
94	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	3,6	16706,04	407,30	60142	1466	9597	14,40	52
		м3		2385,00	153,86	8586	554	105	0,75	3
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
102	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	5,044	16546,47	367,51	83460	1854	12401	13,10	66
		м3		2202,75	138,83	11111	700	105	0,68	3
103	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,094	16546,47	367,51	1555	35	231	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	207	13	105	0,68	--
104	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	3,762	16546,47	367,51	62248	1383	9249	13,10	49
		м3		2202,75	138,83	8287	522	105	0,68	3

		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (...45)								
113	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200								
			21,840036	14043,95	990,15	306720	21625	46295	10,40	227
		м3		1644,75	374,04	35921	8169	105	1,83	40
114	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,2048386	69000,00	--	14134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,6048903	65900,00	--	39862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,3065832	61200,00	--	18763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,1101422	58700,00	--	6465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
127	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			138,561	948,04	34,73	131361	4812	38915	1,43	198
		м2		225,00	13,01	31176	1803	118	0,06	9
128	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,0937566	41200,00	--	3863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

129	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d мм	0,005661	64100,00	--	363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
138	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	16,356	12259,07	316,01	200509	5169	25544	8,25	135
		м3		1368,00	119,39	22375	1953	105	0,58	10
139	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,669124	67700,00	--	45300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16134	65000,00	--	10487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АС-1	0,068268	52657,31	536,06	3595	37	3418	289,00	20
		1т		47475,00	202,50	3241	14	105	0,99	--
142	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,068268	55620,00	--	3797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ШАХТА ЛИФТА								
155	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	6,2828	17221,34	409,63	108198	2574	21059	18,50	116
		м3		3037,50	154,73	19084	972	105	0,76	5
156	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,496794	67700,00	--	33633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

157	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	0,0156	66000,00	--	1030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4	0,000688	93997,62	304,24	65	--	24	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	23	--	105	0,56	--
161	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки- ПОДБЕТОНКА	6,286	9194,77	66,01	57798	415	1457	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1230	157	105	0,12	1
162	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм-ДНИЩЕ ПРИЯМКА ШАХТЫ	2,186	12651,73	954,99	27657	2088	3227	6,51	14
		м3		1075,50	330,44	2351	722	105	1,34	3
163	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09484	67700,00	--	6421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-2	0,01992	66000,00	--	1315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм- СКОБЫ	0,00252	58600,00	--	148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65)								
193	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -14 (В15)	12,65	16140,96	379,21	204183	4797	30025	13,00	164
		м3		2117,25	143,26	26783	1812	105	0,70	9
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								

333	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных ил стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	78,24	48,53	5,55	3797	434	4335	0,26	20
		м2		42,98	2,07	3363	162	123	0,01	1
334	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	4,02936	26800,00	--	107987	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
335	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	1,956	3033,86	261,86	5934	512	1667	4,01	8
		м3		594,00	99,00	1162	194	123	0,48	1
336	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	78,24	258,92	9,95	20258	778	5383	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4084	293	123	0,02	1
337	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	78,24	140,45	2,68	10989	210	339	0,02	1
		м2		2,52	1,00	197	78	123	--	--
		ДЕТ.70(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
340	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	78,45	48,53	5,55	3807	435	4347	0,26	20
		м2		42,98	2,07	3372	162	123	0,01	1
341	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	4,040175	26800,00	--	108277	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	1,2552	3033,86	261,86	3808	329	1070	4,01	5
		м3		594,00	99,00	746	124	123	0,48	1
343	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	78,45	258,92	9,95	20312	781	5398	0,36	28

		м2		52,20	3,74	4095	293	123	0,02	1
344	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменен олщины цементной стяжки	78,45	140,45	2,68	11018	210	340	0,02	1
		м2		2,52	1,00	198	78	123	--	--
		ДЕТ.73(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
349	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	3,82	48,53	5,55	185	21	212	0,26	1
		м2		42,98	2,07	164	8	123	0,01	--
350	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	0,19673	26800,00	--	5272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0,0382	3033,86	261,86	116	10	33	4,01	--
		м3		594,00	99,00	23	4	123	0,48	--
352	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	3,82	258,92	9,95	989	38	263	0,36	1
		м2		52,20	3,74	199	14	123	0,02	--
353	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,82	140,45	2,68	537	10	17	0,02	--
		м2		2,52	1,00	10	4	123	--	--
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМОГРАНИТ								
358	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	194,68	48,53	5,55	9448	1080	10788	0,26	50
		м2		42,98	2,07	8367	403	123	0,01	2
359	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	10,02602	26800,00	--	268697	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

360	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	4,67232	3033,86	261,86	14175	1223	3983	4,01	19
		м3		594,00	99,00	2775	463	123	0,48	2
361	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	194,68	258,92	9,95	50407	1937	13395	0,36	69
		м2		52,20	3,74	10162	728	123	0,02	4
362	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	194,68	140,45	2,68	27343	522	843	0,02	3
		м2		2,52	1,00	491	195	123	--	1
		ДЕТ.42-3 - ЛИНОЛЕУМ								
365	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	62,19	48,53	5,55	3018	345	3446	0,26	16
		м2		42,98	2,07	2673	129	123	0,01	1
366	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	3,202785	26800,00	--	85835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
367	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,92293	2696,85	--	7883	--	1715	2,99	9
		м3		477,00	--	1394	--	123	--	--
368	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	62,19	258,92	9,95	16102	619	4279	0,36	22
		м2		52,20	3,74	3246	233	123	0,02	1
369	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	62,19	140,45	2,68	8735	167	269	0,02	1
		м2		2,52	1,00	157	62	123	--	--
		СТЕНЫ								
473	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	778,389	309,82	4,07	241162	3164	111685	0,74	576
		м2		135,68	0,97	105612	755	105	0,05	40

474	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствор[illegible]по камню и бетону стен	478,539	248,91	3,39	119113	1620	59150	0,65	311
		м2		117,00	0,72	55989	345	105	0,05	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3783731	118379			2974
			Тенге			488968	43711			272
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3783731				
	Материалы -		Тенге			259137				
	Всего заработная плата -		Тенге				532679			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			850506				
	Местные материалы -		Тенге			2066742				
		Накладные расходы -	Тенге			588701				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							294
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88305			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4634778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3540
		Сметная заработная плата -	Тенге				620984			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4634778				

Локальная смета 2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СТЕНЫ

95	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	28,635	6605,04	335,84	189135	9617	27902	4,54	130
		м3		699,75	126,00	20037	3608	118	0,61	17
96	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	117,785	-38,93	--	-4585	--	-5411	-0,22	-26
		м2		-38,93	--	-4585	--	118	--	--
97	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	24,35	6563,86	337,41	159830	8216	22886	4,38	107
		м3		670,50	126,00	16327	3068	118	0,62	15
98	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,167825	8679,65	422,15	1457	71	1666	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1386	26	118	0,77	--

99	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d мм								
			0,012993	64100,00	--	833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,155916	41200,00	--	6424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)								
			0,007285	8679,65	422,15	63	3	72	56,40	--
		т		8257,50	157,50	60	1	118	0,77	--
102	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,00676	52400,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
			0,000525	55620,00	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА РМ-1								
104	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20								
			0,5235	14328,15	990,15	7501	518	1110	10,40	5
		м3		1644,75	374,04	861	196	105	1,83	1
105	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20								
			0,168	16706,04	407,30	2807	68	448	14,40	2
		м3		2385,00	153,86	401	26	105	0,75	--
106	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ								
			0,02501	66000,00	--	1651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,00348	60500,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

108	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02652	61200,00	--	1623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02228	58700,00	--	1308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00432	93997,62	304,24	406	1	151	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	143	--	105	0,56	--
111	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,09936	148,40	0,07	15	--	11	0,65	--
		м2		108,00	0,02	11	--	105	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
112	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	1,9585	16546,47	367,51	32406	720	4815	13,10	26
		м3		2202,75	138,83	4314	272	105	0,68	1
113	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,0655	16546,47	367,51	1084	24	161	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	144	9	105	0,68	--
114	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	1,1505	16546,47	367,51	19037	423	2829	13,10	15
		м3		2202,75	138,83	2534	160	105	0,68	1
115	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (КМ-1-3 из БМ200)	1,2195	14189,89	241,10	17305	294	1759	8,06	10
		м3		1282,50	91,08	1564	111	105	0,44	1
116	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07696	69000,00	--	5310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

117	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01008	67700,00	--	682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,088215	65900,00	--	5813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,16176	61300,00	--	9916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04125	61200,00	--	2525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,020705	41200,00	--	853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-26)								
122	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	7,554	14043,95	990,15	106088	7480	16012	10,40	79
		м3		1644,75	374,04	12424	2825	105	1,83	14
123	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06795	69000,00	--	4689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

124	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23496	65900,00	--	15484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0948	61200,00	--	5802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
126	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	45,775	948,04	34,73	43397	1590	12856	1,43	65
		м2		225,00	13,01	10299	596	118	0,06	3
127	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01995	41200,00	--	822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0018	64100,00	--	115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,4	6605,04	335,84	35667	1814	5262	4,54	25
		м3		699,75	126,00	3779	680	118	0,61	3
138	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-3	0,03126	8679,65	422,15	271	13	310	56,40	2
		т		8257,50	157,50	258	5	118	0,77	--
139	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,003256	64100,00	--	209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

140	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1 5 мм	0,0281318	41200,00	--	1159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС-ОБВЯЗКА ПАРАПЕТА (АС-35)								
141	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В15)	2,907	12472,22	316,01	36257	919	4540	8,25	24
		м3		1368,00	119,39	3977	347	105	0,58	2
142	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,069768	69000,00	--	4814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1914744	60500,00	--	11584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ ПАРАПЕТА МС-1 - 21,6 п.м.(АС-35)								
144	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	0,702	14043,95	990,15	9859	695	1488	10,40	7
		м3		1644,75	374,04	1155	263	105	1,83	1
145	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005616	65000,00	--	365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,038448	58800,00	--	2261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00351	52657,31	536,06	185	2	176	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	167	1	105	0,99	--

3D

148	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 м.	0,00351	55620,00	--	195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-34)								
149	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	8,45	12259,07	316,01	103589	2670	13197	8,25	70
		м3		1368,00	119,39	11560	1009	105	0,58	5
150	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3598	67700,00	--	24358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08361	65000,00	--	5435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,06369	52657,31	536,06	3354	34	3188	289,00	18
		1т		47475,00	202,50	3024	13	105	0,99	--
153	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06369	55620,00	--	3542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании- ВЫПУСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ	0,16898	7294,77	680,89	1233	115	1028	33,10	6
		1т		5535,00	256,50	935	43	105	1,26	--
155	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11218	52400,00	--	5878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0568	50900,00	--	2891	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-34)								
160	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	39	1469,25	373,54	57301	14568	32805	2,66	104
		шт		465,75	135,07	18164	5268	140	0,61	24
161	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	20	905,26	200,77	18105	4015	10371	1,74	35
		шт		299,25	71,15	5985	1423	140	0,31	6
165	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	223,62	55,91	0,07	12502	16	16630	0,30	67
		м		53,10	0,02	11874	4	140	--	--
166	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	21	422,62	200,07	8875	4201	6261	1,28	27
		отверст.		222,55	75,58	4674	1587	100	0,37	8
		СЕЧЕНИЯ 1-1 - 2-2 (АС-32)								
167	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (В15)	3,826	16140,96	379,21	61755	1451	9081	13,00	50
		м3		2117,25	143,26	8101	548	105	0,70	3
168	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,0582	69000,00	--	4016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2462	65900,00	--	16225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07728	61200,00	--	4730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

171	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,12072	58700,00	--	7086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1084088	59538			859
			Тенге			139571	22090			105
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1084088				
	Материалы -		Тенге			85648				
	Всего заработная плата -		Тенге				161661			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			159191				
	Местные материалы -		Тенге			640140				
		Накладные расходы -	Тенге			191604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1352233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1060
		Сметная заработная плата -	Тенге				190402			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1352233**				
		Локальная смета 2-1-5. Водопровод.								
		ВОДОПРОВОД БЛОКА "А"								
		ВОДОПРОВОД В1								
1	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	13,6	1082,42	12,21	14721	166	1697	0,56	8
		м		92,93	4,57	1264	62	128	0,02	--
2	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	25,2	965,42	12,21	24329	308	3145	0,56	14
		м		92,93	4,57	2342	115	128	0,02	1

3	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	80	439,78	12,19	35182	975	30420	1,64	131
		м		292,50	4,57	23400	366	128	0,02	2
4	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	71,92	30,00	--	2158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	18	336,95	7,90	6065	142	5407	1,29	23
		м		231,75	2,95	4172	53	128	0,01	--
6	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	16,722	44,00	--	736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	5	1130,00	--	5650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	500,00	--	2000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	65	395,00	--	25675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД БЛОКА "Б"								
		ВОДОПРОВОД В1								
29	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	8	1082,42	12,21	8659	98	998	0,56	4

			м		92,93	4,57	743	37	128	0,02	--
30	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм		56,4	965,42	12,21	54450	689	7039	0,56	31
			м		92,93	4,57	5241	258	128	0,02	1
31	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		163,2	439,78	12,19	71772	1989	62057	1,64	268
			м		292,50	4,57	47736	746	128	0,02	4
32	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		146,7168	30,00	--	4402	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		22	336,95	7,90	7413	174	6609	1,29	28
			м		231,75	2,95	5099	65	128	0,01	--
34	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		20,438	44,00	--	899	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм		40	310,32	5,28	12413	211	9755	1,05	42
			м		188,55	1,98	7542	79	128	0,01	--
36	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		37,52	66,00	--	2476	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

37	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	10	412,02	6,65	4120	67	3258	1,40	14
		м		252,00	2,50	2520	25	128	0,01	--
38	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,37	98,00	--	918	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	12	1130,00	--	13560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	922,00	--	922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623,00	--	1246	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	7	500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	125	395,00	--	49375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
50	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	1	7590,00	--	7590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	98	200,00	--	19600	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
53	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500,00	--	500	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"									
		ВОДОПРОВОД В1									
73	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	11	1082,42	12,21	11907	134	1373	0,56	6	
		м		92,93	4,57	1022	50	128	0,02	--	
74	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	138	965,42	12,21	133228	1685	17222	0,56	77	
		м		92,93	4,57	12824	631	128	0,02	3	
75	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	156	439,78	12,19	68605	1902	59319	1,64	256	
		м		292,50	4,57	45630	713	128	0,02	3	
76	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	140,244	30,00	--	4207	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
77	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	18	336,95	7,90	6065	142	5407	1,29	23	
		м		231,75	2,95	4172	53	128	0,01	--	

78	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИС)427-2004	16,722	44,00	--	736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	6	310,32	5,28	1862	32	1463	1,05	6
		м		188,55	1,98	1131	12	128	0,01	--
80	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,628	66,00	--	371	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	5	412,02	6,65	2060	33	1629	1,40	7
		м		252,00	2,50	1260	13	128	0,01	--
82	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,685	98,00	--	459	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	4	402,02	9,63	1608	39	1123	1,22	5
		м		215,78	3,60	863	14	128	0,02	--
84	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,784	76,00	--	288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	12	1130,00	--	13560	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
89	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч[illegible] для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	922,00	--	922	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
90	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623,00	--	1246	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
91	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	7	500,00	--	3500	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
92	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	130	395,00	--	51350	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			689278	8965				949
			Тенге			167856	3358				16
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			689278					
	Материалы -		Тенге			289421					
	Всего заработная плата -		Тенге				171215				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			223036					
		Накладные расходы -	Тенге			219155					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32873				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54506					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			962939					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1075
		Сметная заработная плата -	Тенге				204088				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**962939**					

Локальная смета 2-1-7. ОТОПЛЕНИЕ

Отопление Блок А

3	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	5	1240,75	20,80	6204	104	885	0,73	4
		м		130,50	7,79	653	39	128	0,04	--

4	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электр[illegible]рных труб диам. 80 мм	85	935,75	20,80	79539	1768	15046	0,73	62
		м		130,50	7,79	11093	662	128	0,04	3
5	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (50)мм	10	633,39	3,71	6334	37	2087	0,91	9
		м		161,98	1,05	1620	11	128	--	--
6	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	10	450,51	3,71	4505	37	2087	0,91	9
		м		161,98	1,05	1620	11	128	--	--
7	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	5	351,73	3,71	1759	19	1043	0,91	5
		м		161,98	1,05	810	5	128	--	--
10	С130804-66 прим.	Угольник прямой, d 50 мм	0,5	837,00	--	419	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-65 прим.	Угольник прямой, d 40 мм	1,2	401,00	--	481	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-62 прим.	Угольник прямой, d 20 мм	2	226,00	--	452	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	945,00	--	3780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130901-10	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	8	702,00	--	5616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	4	499,00	--	1996	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
16	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	20	313,00	--	6260	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
17	С130903-191 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	95	2201,00	--	209095	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
27	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5	
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--	
28	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
29	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	8	1240,75	20,80	9926	166	1416	0,73	6	
		м		130,50	7,79	1044	62	128	0,04	--	
30	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	313,00	--	1252	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
31	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15431,34	160,26	15431	160	905	3,69	4	
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	--	
32	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8220,72	115,00	8221	115	368	1,42	1	
		1фильтр		243,34	44,03	243	44	128	0,21	--	
33	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	48,96	1,62	294	10	320	0,23	1	
		комплект		41,72	--	250	--	128	--	--	

34	СПрайс-лист ТОО "Эверест миг",стр.102	Манометр технический МП3-Уф	6	685,11	--	4111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	64,62	--	388	--	427	0,32	2
		комплект		55,62	--	334	--	128	--	--
36	С131205-4 прим	Термометры прямые в оправе технические типа ТБП-63	6	352,00	--	2112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1360,00	--	1360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
39	С130903-302 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	21492,00	--	21492	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С130903-304 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	28483,00	--	28483	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	21,80	0,05	26	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
42	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,2	40,72	0,04	49	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--

48	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм /76х3,5мм/	40	801,76	15,99	32070	640	6251	0,66	26
		м		116,10	5,99	4644	240	128	0,03	1
49	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм /57х3,0мм/	18	623,70	14,12	11227	254	2434	0,55	10
		м		100,35	5,29	1806	95	128	0,03	--
50	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.40х3 мм	22	330,70	14,12	7275	311	2975	0,55	12
		м		100,35	5,29	2208	116	128	0,03	1
51	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	42	120,70	14,12	5069	593	5679	0,55	23
		м		100,35	5,29	4215	222	128	0,03	1
52	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	40	131,00	--	5240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	2	41,00	--	82	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С131205-4 прим	Термометры прямые в оправе технические типа ТБП-63	12	352,00	--	4224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	40	3715,00	--	148600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		П1,П2,П3,П9								
59	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	20	4386,00	--	87720	--	--	--	--

5	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.92	Хомут Х8	2	271,04	--	542	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.92	Проводник заземляющий ЗП1	9	125,90	--	1133	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-2,1с (1шт.)								
9	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.92	Траверса TMs68	3	5177,82	--	15533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
0	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.93	Хомут Х51	3	633,02	--	1899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.92	Проводник заземляющий ЗП64	1	293,78	--	294	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.96	Зажим плашечный SL37/2	1	209,45	--	209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.98	Кожух защитный SP15	1	90,70	--	91	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.95	Изолятор штырьевой SDI 37	6	1895,48	--	11373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.97	Вязка спиральная SO115.5085	12	547,44	--	6569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.95	Разрядник искровой SDI 20.2	1	3069,64	--	3070	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ У 10-3,2с (5шт.)									
69	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.92	Траверса ТМ73	5	1377,95	--	6890	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
70	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.92	Траверса ТМs60	5	2661,48	--	13307	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
71	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.93	Накладка ОГ52	5	313,01	--	1565	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
72	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.93	Хомут Х51	10	633,02	--	6330	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
73	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.92	Крепления подкосов У52	10	1042,21	--	10422	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
74	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.92	Крепления изолятора КИ1	5	463,40	--	2317	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
75	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.92	Проводник заземляющий ЗП21	20	167,87	--	3357	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
76	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.96	Зажим плашечный SL37/2	30	209,45	--	6283	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
77	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.98	Кожух защитный SP15	30	90,70	--	2721	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
78	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.95	Изолятор штырьевой SDI 37	15	1895,48	--	28432	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
100	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.95	Разрядник длинно-искровый SDI97	1	8146,33	--	8146	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10-3,2с (1шт.)									
103	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.93	Оголовок ОГs58	1	3095,15	--	3095	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
104	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.92	Крепления подкосов У52	1	1042,21	--	1042	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
105	Прайс лист ООО"СТПФ" СТР.92	Проводник заземляющий ЗП21	2	167,87	--	336	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
106	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.96	Зажим плашечный SL37/2	3	209,45	--	628	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
107	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.98	Кожух защитный SP15	3	90,70	--	272	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
108	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.95	Изолятор штыревой SDI 37	3	1895,48	--	5686	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
109	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.97	Вязка спиральная SO115.5085	6	547,44	--	3285	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
110	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.95	Разрядник искровой SDI 20.2	1	3069,64	--	3070	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-2,1с (1шт.)									

120	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.98	Кожух защитный SP15	5	90,70	--	453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.95	Изолятор штырьевой SDI 37	6	1895,48	--	11373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.97	Вязка спиральная SO115.9573	12	584,03	--	7008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	145,00	--	1740	--	--	--	--
		шт .		--	--	--	--	--	--	--
124	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.95	Изолятор натяжной SDI 90.150	12	2310,14	--	27722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.97	Зажим натяжной SO255	12	3258,21	--	39098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.96	Зажим прокалывающий SLW 25.2	6	759,17	--	4555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Прайс лист ТОО "KAZ INTER VECTOR GrOuP" СТР.95	Разрядник длинно-искровый SDI9 7	1	8146,33	--	8146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**947173**	**51**			**4**
			Тенге			**904**	**14**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**33160**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**33160**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**914013**				

	Материалы -		Тенге			182					
	Всего заработная плата -		Тенге				918				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			912876					
		Накладные расходы -	Тенге			872					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54893					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			969778					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1048				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1002937					

Локальная смета 4-2. СЕТИ ЛЭП-0,4 КВ.

1	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
		шт		600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
2	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
		шт		1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
3	75-4-17 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С-2004	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки, типа 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	1835400,00	--	1835400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общ его назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМ Г 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;1 0 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, га бариты 1450х1000х1800 мм	2	467000,00	--	934000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками по дстилающих слоев гравийных	2,025	1524,04	--	3086	--	1182	3,10	6
		м3		474,75	--	961	--	123	--	--
6	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	9	1327,33	328,93	11946	2960	9643	3,75	34
		шт		650,25	115,04	5852	1035	140	0,46	4

7	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подушники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (7,5)/ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 2447680/	3,582	22000,00	--	78804	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-44	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	3,582	-125,00	--	-448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-43	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	3,582	-125,00	--	-448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-42	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	3,582	-125,00	--	-448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2869178	7930			53
		Стоимость оборудования -	Тенге			9122	2412			10
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2769400				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2769400				
		Материалы -	Тенге			7285				
		Всего заработная плата -	Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге				3686			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3870				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				580			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11824				
		Сметная заработная плата -	Тенге							20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4266			
		Материалы -	Тенге			92493				
		Всего заработная плата -	Тенге			405				
		Местные материалы -	Тенге				7849			
		Накладные расходы -	Тенге			82314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			10825				
										5

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1624				
		Ненормируемые и непредвиденные за[illegible]ты -	Тенге			6199					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109517					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				9473				50
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2890742					

Локальная смета 5-2-1. Гараж.

11	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками по дстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.30СМ	88,12	1524,04	--	134298	--	51457	3,10	273
		м3		474,75	--	41835	--	123	--	--
12	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ	103,1228	39,72	37,82	4096	3900	1287	0,01	1
		м3		1,87	11,00	193	1134	97	0,04	4
13	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 200 км, класс груза 1	201,08946	702,50	--	141265	--	28253	2,95	593
		т		140,50	--	28253	--	100	--	--
14	С010333-А201-1 К=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне ка рьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за кажд ый 1 км добавлять, класс груза 1	201,08946	140,00	--	28153	--	5631	0,59	118
		т		28,00	--	5631	--	100	--	--
15	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ ТОЛЩ.1,0-0,3=0,7М	103,1228	89,00	88,73	9178	9150	2487	--	--
		м3		0,25	24,61	26	2538	97	0,08	9
16	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	273,488	5,55	5,55	1519	1519	478	--	--
		м3		--	1,80	--	493	97	0,01	2
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	68,372	122,18	--	8354	--	9440	0,89	61
		м3		122,18	--	8354	--	113	--	--

18	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	273,488	21,55	4,52	5893	1235	4518	0,11	30
		м3		17,03	--	4658	--	97	--	--
19	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3,подсыпка под полы	227,6	22,04	20,73	5016	4718	1548	0,01	2
		м3		1,31	5,70	298	1298	97	0,02	5
20	E0101-166-1	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	56,9	122,18	--	6952	--	7856	0,89	50
		м3		122,18	--	6952	--	113	--	--
21	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	227,6	21,55	4,52	4904	1028	3760	0,11	25
		м3		17,03	--	3876	--	97	--	--
22	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО	333,59	7,91	7,91	2639	2639	831	--	--
		м3		--	2,57	--	857	97	0,01	3
		ФУНДАМЕНТЫ W6								
23	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	61,9	1140,11	24,55	70573	1520	3733	0,26	16
		м2		39,83	9,20	2465	569	123	0,04	3
24	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W6	4,53	9735,37	66,01	44101	299	1050	1,35	6
		м3		195,75	24,93	887	113	105	0,12	1
25	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ В12,5 W6	50	11173,55	311,32	558678	15566	29327	2,82	141
		м3		441,00	117,61	22050	5880	105	0,57	29
26	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок-УКЛАДКА СЕТОК	0,18698	5239,08	327,33	980	61	395	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	353	23	105	0,60	--
27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКИ	0,1543981	67700,00	--	10453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
		т	0,02548	65000,00	--	1656	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
29	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-73 4- ЗА 2 РАЗА									
		м2	470,56	102,33	0,12	48150	56	3443	0,04	19	
				8,08	0,05	3802	24	90	--	--	
30	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов п ри бетонировании- ВЫПУСКИ									
		1т	0,31609	11199,33	5172,70	3540	1635	2493	30,90	10	
				5557,50	1953,00	1757	617	105	9,54	3	
31	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
		т	0,022024	69000,00	--	1520	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
32	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18 мм									
		т	0,294	61200,00	--	17993	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
33	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ТОЛЩ.100ММ									
		м2	12,8	1140,11	24,55	14593	314	772	0,26	3	
				39,83	9,20	510	118	123	0,04	1	
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД СТОЙКИ РАМ ИЗ В3,5 W6									
		м3	0,98	9735,37	66,01	9541	65	227	1,35	1	
				195,75	24,93	192	24	105	0,12	--	
35	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ В15 W6									
		м3	4,2	12153,75	112,36	51046	472	4692	6,34	27	
				1021,50	42,44	4290	178	105	0,21	1	
36	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХМ-1									
		т	0,03575	66000,00	--	2360	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,084	65900,00	--	5536	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,084	61200,00	--	5141	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1274	58700,00	--	7478	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещино стойкими покрытиями, лаком ХП-734-ЗА 2 РАЗА	м2	57,8	102,33	0,12	5914	7	423	0,04	2
					8,08	0,05	467	3	90	--	--
41	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных под перегородки из БМ150	м3	2,4	10407,98	--	24979	--	1674	3,66	9
					567,00	--	1361	--	123	--	--
42	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03363	5239,08	327,33	176	11	71	11,60	--
					1890,00	123,75	64	4	105	0,60	--
43	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0045	65000,00	--	293	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02913	67700,00	--	1972	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

45	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВ[illegible]ОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ (И ПОД ПЕРЕГОРОДКИ)	43,15	232,94	4,19	10051	181	3036	0,38	16
		м2		58,05	1,58	2505	68	118	0,01	--
46	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,011799	5239,08	327,33	62	4	25	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	22	1	105	0,60	--
47	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 НАД ОТВ.	0,000984	55620,00	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.	0,010815	52400,00	--	567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-20)								
49	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под крыльцо	0,24	134,10	--	32	--	36	0,97	--
		м3		134,10	--	32	--	113	--	--
50	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	0,67	11557,51	260,48	7744	175	495	3,94	3
		м3		614,25	89,46	412	60	105	0,35	--
51	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00678	5239,08	327,33	36	2	14	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	13	1	105	0,60	--
52	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00678	41200,00	--	279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПАНДУС								
53	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПАНДУС	10,13	11305,58	--	114526	--	7065	3,66	37
		м3		567,00	--	5744	--	123	--	--
54	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,18295	5239,08	327,33	958	60	387	11,60	2

		1т		1890,00	123,75	346	23	105	0,60	--
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,18295	41200,00	--	7538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-26)								
56	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50 W4	0,14	9735,37	66,01	1363	9	32	1,35	--
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,12	--
57	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,183	1986,57	564,43	364	103	195	3,33	1
		м3		567,00	195,49	104	36	140	0,75	--
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,183	94,00	--	17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,183	266,00	--	49	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,183	310,00	--	57	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 - Л1д-8 (14 шт) из БМ200	0,123	26600,00	--	3272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 -П1-8 (14 шт из бетона кл.В15)	0,06	26000,00	--	1560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

63	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,183	-250,00	--	-46	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
64	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,183	-134,00	--	-25	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
65	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм - монолитные заделки из бетона класса В7,5	0,07	13362,60	1327,03	935	93	191	12,49	1	
		м3		2137,50	456,24	150	32	105	1,72	--	
66	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734-ЗА 2 РАЗА	5	102,33	0,12	512	1	37	0,04	--	
		м2		8,08	0,05	40	--	90	--	--	
		ПРИЯМОК ПР-1									
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50 W4	0,775	9735,37	66,01	7545	51	180	1,35	1	
		м3		195,75	24,93	152	19	105	0,12	--	
68	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона класса В7,5	1,04	13677,25	1327,03	14224	1380	2832	12,49	13	
		м3		2137,50	456,24	2223	474	105	1,72	2	
69	Е0110-55-1	Укладка деревянных крышек	1,56	62,59	29,74	98	46	83	0,23	--	
		м2		32,85	11,23	51	18	120	0,05	--	
70	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0,006	10900,00	--	65	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
71	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,047	10600,00	--	498	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
72	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных крышек	3,12	20,48	0,91	64	3	19	0,03	--	
		м2		4,68	0,34	15	1	120	--	--	

73	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,01716	59200,00 --	-- --	1016 --	-- --	-- --	-- --	--
74	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,00022	7294,77 5535,00	680,89 256,50	2 1	-- --	1 105	33,10 1,26	--
75	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00022	55620,00 --	-- --	12 --	-- --	-- --	-- --	--
		СМОТРОВАЯ ЯМА								
76	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W4 м3	1,01	9735,37 195,75	66,01 24,93	9833 198	67 25	234 105	1,35 0,12	1 --
77	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,86	11091,38 567,00	-- --	9539 488	-- --	600 123	3,66 --	3 --
78	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,02661	5239,08 1890,00	327,33 123,75	139 50	9 3	56 105	11,60 0,60	-- --
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,02661	41200,00 --	-- --	1096 --	-- --	-- --	-- --	--
80	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	6,2	11151,67 490,50	86,60 32,72	69140 3041	537 203	3406 105	3,06 0,16	19 1
81	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200 м3	0,13	17228,07 2202,75	367,51 138,83	2240 286	48 18	320 105	13,10 0,68	2 --
82	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00414	69000,00 --	-- --	286 --	-- --	-- --	-- --	--

83	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0258	61200,00	--	1579	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг- ЗД-2	1т	0,04848	70437,87	304,24	3415	15	498	58,00	3
					9675,00	114,75	469	6	105	0,56	--
85	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗД-2	м2	1,11504	148,40	0,07	165	--	126	0,65	1
					108,00	0,02	120	--	105	--	--
86	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА С-2	т	0,0279	13711,47	5475,87	383	153	166	28,90	1
					5040,00	1552,87	141	43	90	5,46	--
87	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0279	133700,00	--	3730	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
88	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СТРЕМЯНКИ С-2	м2	0,6417	148,40	0,07	95	--	73	0,65	--
					108,00	0,02	69	--	105	--	--
		СТЕНЫ									
89	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	59,91	6605,04	335,84	395708	20120	58375	4,54	272
					699,75	126,00	41922	7549	118	0,61	37
90	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	м2	224,4	-38,93	--	-8736	--	-10308	-0,22	-49
					-38,93	--	-8736	--	118	--	--
91	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	24,71	6563,86	337,41	162193	8337	23224	4,38	108
					670,50	126,00	16568	3113	118	0,62	15

92	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1-2	0,10048	8679,65	422,15	872	42	998	56,40	6
		т		8257,50	157,50	830	16	118	0,77	--
93	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,010413	64100,00	--	667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0901152	41200,00	--	3713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА РМ-1								
95	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	2,74	14328,15	990,15	39259	2713	5808	10,40	28
		м3		1644,75	374,04	4507	1025	105	1,83	5
96	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	1,91	16706,04	407,30	31909	778	5092	14,40	28
		м3		2385,00	153,86	4555	294	105	0,75	1
97	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	0,18711	66000,00	--	12349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0248	67700,00	--	1679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0161	65900,00	--	1061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,20968	61200,00	--	12832	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пер[illegible]ического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1235	58700,00	--	7249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06414	93997,62	304,24	6029	20	2235	198,00	13
		1т		33075,00	114,75	2121	7	105	0,56	--
103	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,47522	148,40	0,07	219	--	167	0,65	1
		м2		108,00	0,02	159	--	105	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
104	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	1,28	16546,47	367,51	21179	470	3147	13,10	17
		м3		2202,75	138,83	2820	178	105	0,68	1
105	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,79	16546,47	367,51	13072	290	1942	13,10	10
		м3		2202,75	138,83	1740	110	105	0,68	1
106	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	0,04312	69000,00	--	2975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы исетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11511	65900,00	--	7586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ								
108	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	10,1702	14043,95	990,15	142830	10070	21558	10,40	106
		м3		1644,75	374,04	16727	3804	105	1,83	19

109	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,094337	69000,00	--	6509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,274654	65900,00	--	18100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	0,173168	61200,00	--	10598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
112	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	53,11	911,68	34,37	48419	1825	12651	1,21	64
		м2		189,00	12,87	10038	684	118	0,06	3
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
113	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,91	6605,04	335,84	39036	1985	5759	4,54	27
		м3		699,75	126,00	4136	745	118	0,61	4
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-15)								
114	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	6,09	12259,07	316,01	74658	1925	9511	8,25	50
		м3		1368,00	119,39	8331	727	105	0,58	4
115	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05458	69000,00	--	3766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

116	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,22375	67700,00	--	15148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,03468	52657,31	536,06	1826	19	1736	289,00	10
		1т		47475,00	202,50	1646	7	105	0,99	--
118	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0078	55620,00	--	434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,02688	49502,00	--	1331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ ПАРАПЕТА МС-2(АС-18)								
120	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	0,351	14043,95	990,15	4929	348	744	10,40	4
		м3		1644,75	374,04	577	131	105	1,83	1
121	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002808	65000,00	--	183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,019224	49502,00	--	952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС-ОБВЯЗКА ПАРАПЕТА								
123	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,54275	12472,22	316,01	19242	488	2409	8,25	13
		м3		1368,00	119,39	2110	184	105	0,58	1
124	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,037026	69000,00	--	2555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

125	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,1016158	60500,00	--	6148	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм -СЕТКА СГ-3	т	0,00205	64100,00	--	131	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм -СЕТКА СГ-3	т	0,017712	41200,00	--	730	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-14)										
128	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	18	1469,25	373,54	26446	6724	15141	2,66	48	
					465,75	135,07	8384	2431	140	0,61	11	
129	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	157,785	3160,00	--	498601	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
130	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	157,785	45,00	--	7100	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
131	С143017-75-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2,пролет 7,36-7,65 м	м2	157,785	534,00	--	84257	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
132	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	91,44	55,91	0,07	5112	6	6800	0,30	27	
					53,10	0,02	4855	2	140	--	--	

133	E0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	1,45	10942,90	283,24	15867	411	1263	4,15	6
		м3		722,25	106,99	1047	155	105	0,52	1
134	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм-КР-1	0,056	68200,00	--	3819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм -КР-1	0,009216	50800,00	--	468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ(АС-14)								
136	E0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,89	12484,80	269,20	36081	778	4351	8,21	24
		м3		1332,00	101,70	3849	294	105	0,50	1
137	E0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- МК-1,УМ-3	2,6852	16140,96	379,21	43342	1018	6373	13,00	35
		м3		2117,25	143,26	5685	385	105	0,70	2
138	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,06714	69000,00	--	4633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0512241	65000,00	--	3330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,068058	60500,00	--	4118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

141	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0834	65900,00	--	5496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04374	61200,00	--	2677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	0,1934	58700,00	--	11353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,10905	41200,00	--	4493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04243	70437,87	304,24	2989	13	436	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	411	5	105	0,56	--
146	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ГИЛЬЗ	0,97589	148,40	0,07	145	--	111	0,65	1
		м2		108,00	0,02	105	--	105	--	--
147	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,77	4140,52	245,72	3188	189	435	2,71	2
		м3		382,50	92,25	295	71	119	0,45	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			3386860	105700			2348
			Тенге			289655	36826			169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3382747				
	Материалы -		Тенге			257631				
	Всего заработная плата -		Тенге				326296			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224472				

		Местные материалы -	Тенге			2370048					
		Транспортные расходы -	Тенге			169418					
		Накладные расходы -	Тенге			365745					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54862				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224909					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3973401					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2700
		Сметная заработная плата -	Тенге				381158				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4113					
		Материалы -	Тенге			89					
		Всего заработная плата -	Тенге				184				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3730					
		Накладные расходы -	Тенге			166					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4535					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата -	Тенге				209				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3977936**					

Локальная смета 6-1-1. Котельная.

1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка МОКРОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	287,0073	24,24	22,80	6958	6545	2147	0,01	3
		м3		1,44	6,27	414	1800	97	0,02	6
2	Е0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	1,1341418	106,48	50,70	121	57	76	0,37	--
		м3		55,35	13,55	63	15	97	0,05	--
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,3780473	200,88	--	76	--	86	1,42	1
		м3		200,88	--	76	--	113	--	--
4	Е0101-13-4	УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА	35,22	26,17	24,95	922	879	369	0,01	--
		м3		1,22	9,58	43	337	97	0,04	1
		ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ								

5	Е0101-164-1 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от ми сильно налипающего на инструмент									
		м3	5,2	192,51	--	1001	--	1131	1,36	7	
				192,51	--	1001	--	113	--	--	
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 2 группы									
		м3	5,2	134,10	--	697	--	788	0,97	5	
				134,10	--	697	--	113	--	--	
7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3									
		м3	5,2	39,72	37,82	207	197	65	0,01	--	
				1,87	11,00	10	57	97	0,04	--	
8	Е010333-А200-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1									
		т	10,14	702,50	702,50	7123	7123	1425	--	--	
				--	140,50	--	1425	100	2,95	30	
9	Е010333-А201-1 К=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1									
		т	10,14	140,00	140,00	1420	1420	284	--	--	
				--	28,00	--	284	100	0,59	6	
10	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов									
		м3	117,98	343,74	343,74	40554	40554	25389	--	--	
				--	221,85	--	26174	97	1,02	120	
11	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.30СМ									
		м3	44,74	1524,04	--	68186	--	26126	3,10	139	
				474,75	--	21240	--	123	--	--	
12	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ									
		м3	117,214	39,72	37,82	4655	4433	1463	0,01	2	
				1,87	11,00	219	1289	97	0,04	4	
13	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1									
		т	228,5673	702,50	--	160569	--	32114	2,95	674	
				140,50	--	32114	--	100	--	--	

14	С010333-А201-1 К=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расст ие перевозки свыше 200 км за каждый 1 км доба ть, класс груза 1	228,5673	140,00	--	31999	--	6400	0,59	134
		т		28,00	--	6400	--	100	--	--
15	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ ТОЛЩ.1,0-0,3=0,7М	117,214	89,00	88,73	10432	10401	2827	--	--
		м3		0,25	24,61	29	2885	97	0,08	10
16	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м	90,656	5,55	5,55	504	504	159	--	--
		м3		--	1,80	--	163	97	0,01	1
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	22,664	122,18	--	2769	--	3129	0,89	20
		м3		122,18	--	2769	--	113	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90,656	21,55	4,52	1953	409	1498	0,11	10
		м3		17,03	--	1544	--	97	--	--
19	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3,подсыпка под полы	70,96	22,04	20,73	1564	1471	483	0,01	1
		м3		1,31	5,70	93	405	97	0,02	1
20	Е0101-166-1	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	17,74	122,18	--	2167	--	2449	0,89	16
		м3		122,18	--	2167	--	113	--	--
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70,96	21,55	4,52	1529	320	1172	0,11	8
		м3		17,03	--	1208	--	97	--	--
22	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО	135,21	7,91	7,91	1070	1070	337	--	--
		м3		--	2,57	--	347	97	0,01	1

23	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ И ОТТЯЖКИ	6,6	167,40	--	1105	--	1248	1,18	8
		м3		167,40	--	1105	--	113	--	--
24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50	1,16	9735,37	66,01	11293	77	269	1,35	2
		м3		195,75	24,93	227	29	105	0,12	--
25	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ-1	5,18	11940,60	112,36	61852	582	5787	6,34	33
		м3		1021,50	42,44	5291	220	105	0,21	1
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00882	66000,00	--	582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05896	67700,00	--	3992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,06312	56200,00	--	3547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	45,36	102,33	0,12	4641	5	332	0,04	2
		м2		8,08	0,05	367	2	90	--	--
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50	3,36	9735,37	66,01	32711	222	779	1,35	5
		м3		195,75	24,93	658	84	105	0,12	--
31	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ150	25,98	11078,14	311,32	287810	8088	15238	2,82	73
		м3		441,00	117,61	11457	3056	105	0,57	15
32	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,16849	5239,08	327,33	883	55	356	11,60	2

84

		1т		1890,00	123,75	318	21	105	0,60	--	
33	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пе дического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16849	67700,00	--	11407	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
34	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	280,2	102,33	0,12	28671	34	2050	0,04	12	
		м2		8,08	0,05	2264	14	90	--	--	
35	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	1,06	10407,98	--	11032	--	739	3,66	4	
		м3		567,00	--	601	--	123	--	--	
36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01212	5239,08	327,33	63	4	26	11,60	--	
		1т		1890,00	123,75	23	1	105	0,60	--	
37	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	65000,00	--	78	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
38	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01092	67700,00	--	739	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
39	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,00888	5239,08	327,33	47	3	19	11,60	--	
		1т		1890,00	123,75	17	1	105	0,60	--	
40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ ОС-1-2	0,00888	52400,00	--	465	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
41	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	17,5	182,71	4,19	3197	73	1231	0,38	7	
		м2		58,05	1,58	1016	28	118	0,01	--	

		ПРИЯМОК ПР-1, ПР-2									
42	Е0106-1-1	ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В	0,24	9735,37	66,01	2336	16	56	1,35	--
		м3		195,75	24,93	47	6	105	0,12	--
43	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,79	14042,65	1327,03	11094	1048	2152	12,49	10
		м3		2137,50	456,24	1689	360	105	1,72	1
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00976	65000,00	--	634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01623	41200,00	--	669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	2,42	2920,52	221,40	7068	536	2387	4,87	12
		м2		812,25	84,38	1966	204	110	0,41	1
47	С11011-870 ПРИМ.	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,09306	43100,00	--	4011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734-ЗА 2 РАЗА	10,6	102,33	0,12	1085	1	78	0,04	--
		м2		8,08	0,05	86	1	90	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1 - 2ШТ, ФО-2-								
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50	1,1	9735,37	66,01	10709	73	255	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,12	--
50	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ В10	4,74	11531,46	257,71	54659	1222	3614	4,05	19
		м3		634,50	91,69	3008	435	105	0,40	2

51	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05251	67700,00 --	-- --	3555 --	-- --	-- --	-- --	--
		КРЫЛЬЦА ВХОДОВ КР-1(1шт)(АС-21)									
52	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОД КРЫЛЬЦА	м3	0,5	134,10 134,10	-- --	67 67	-- --	76 113	0,97 --	-- --
53	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ150(В12,5)	м3	0,75	11554,16 614,25	260,48 89,46	8666 461	195 67	554 105	3,94 0,35	3 --
54	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,00539	5239,08 1890,00	327,33 123,75	28 10	2 1	11 105	11,60 0,60	-- --
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00539	41200,00 --	-- --	222 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				915396	87618			1212
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				100979	39738			203
		Материалы -	Тенге				908328				
		Всего заработная плата -	Тенге				59736				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					138547			
		Местные материалы -	Тенге				29901				
		Транспортные расходы -	Тенге				478541				
		Накладные расходы -	Тенге				192568				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				144784				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								72
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					21718			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				63187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1116298				
		Сметная заработная плата -	Тенге								1475
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					160265			
		Материалы -	Тенге				7068				
							4566				

		Всего заработная плата -	Тенге									
		Накладные расходы -	Тенге				2170					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2387						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге									1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				358					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			567						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10022						
		Сметная заработная плата -	Тенге									14
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2528					
						1126320						

Локальная смета 6-8. Резервуар.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка МОКРОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	319,176	24,24	22,80	7738	7278	2388	0,01	3
		м3		1,44	6,27	460	2002	97	0,02	7
2	Е0101-38-1	Срезка недобора грунта 1группы в выемках	1,26126	106,48	50,70	134	64	84	0,37	--
		м3		55,35	13,55	70	17	97	0,05	--
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,42042	200,88	--	84	--	95	1,42	1
		м3		200,88	--	84	--	113	--	--

ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ

4	Е0101-164-1 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	6	192,51	--	1155	--	1305	1,36	8
		м3		192,51	--	1155	--	113	--	--
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 1 группы	6	122,18	--	733	--	828	0,89	5
		м3		122,18	--	733	--	113	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	39,72	37,82	238	227	75	0,01	--
		м3		1,87	11,00	11	66	97	0,04	--

7	Е010333-А200-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне кар ов/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1									
		т	11,7	702,50	702,50	8219	8219	1644	--	--	
				--	140,50	--	1644	100	2,95	35	
8	Е010333-А201-1 К=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1									
		т	11,7	140,00	140,00	1638	1638	328	--	--	
				--	28,00	--	328	100	0,59	7	
9	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов									
		м3	117,72	343,74	343,74	40465	40465	25333	--	--	
				--	221,85	--	26116	97	1,02	120	
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ с перемещением до 5м									
		м3	96	5,55	5,55	533	533	168	--	--	
				--	1,80	--	173	97	0,01	1	
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы									
		м3	24	122,18	--	2932	--	3314	0,89	21	
				122,18	--	2932	--	113	--	--	
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
		м3	96	21,55	4,52	2068	434	1586	0,11	10	
				17,03	--	1635	--	97	--	--	
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
		м3	96	14,12	12,00	1355	1152	406	0,01	1	
				1,62	2,75	156	264	97	0,01	1	
14	Е0101-13-4 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с грейферным ковшом вместимостью 0,25 м3 - обвалование									
		м3	223,2	37,94	36,17	8468	8074	3390	0,01	3	
				1,77	13,89	395	3100	97	0,06	13	
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
		м3	223,2	21,55	4,52	4809	1008	3687	0,11	24	
				17,03	--	3801	--	97	--	--	
				ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
16	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ									
		м2	221,76	1140,11	24,55	252831	5444	13374	0,26	58	
				39,83	9,20	8833	2040	123	0,04	10	

17	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм								
			140	13615,98	954,99	1906238	133698	206673	6,51	911
		м3		1075,50	330,44	150570	46262	105	1,34	187
18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			1,77776	69000,00	--	122665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм								
			3,24752	41200,00	--	133798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- СЕТКИ С-7,11,12								
			0,8576	65000,00	--	55744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2551849	208234			1047
			Тенге			170835	82011			380
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2551849				
	Материалы -		Тенге			391942				
	Всего заработная плата -		Тенге				252846			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			312207				
	Местные материалы -		Тенге			1468631				
		Накладные расходы -	Тенге			264678				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2985519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1560
		Сметная заработная плата -	Тенге				292548			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2985519**				
		Локальная смета 7-1. Вертикальная планировка.								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ПЛАНИРОВКА								
			10089	7,91	7,91	79808	79808	25134	--	--
		м3		--	2,57	--	25911	97	0,01	99

2	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 груп[illegible]рунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	10089	29,29	29,29	295548	295548	93076	--	--
				--	9,51	--	95955	97	0,04	368
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ								
		м3	10089	21,55	4,52	217378	45562	166661	0,11	1090
				17,03	--	171816	--	97	--	--
4	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ								
		м3	2550	7,91	7,91	20171	20171	6353	--	--
				--	2,57	--	6549	97	0,01	25
5	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	2550	29,29	29,29	74700	74700	23525	--	--
				--	9,51	--	24253	97	0,04	93
6	Е0101-24-1	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								
		м3	843	7,91	7,91	6668	6668	2100	--	--
				--	2,57	--	2165	97	0,01	8
7	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ								
		м3	1298	7,91	7,91	10268	10268	3234	--	--
				--	2,57	--	3334	97	0,01	13
8	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	1298	29,29	29,29	38024	38024	11975	--	--
				--	9,51	--	12345	97	0,04	47
9	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 -ИЗБЫТОЧНОГО ГРУНТА								
		м3	2967,79	37,55	35,51	111433	105378	37356	0,01	42
				2,04	10,94	6054	32457	97	0,04	122
10	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
		т	5193,6325	68,94	--	358049	--	71610	0,29	1504
				13,79	--	71610	--	100	--	--

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1212047	676128			2636
		Тенге			249480	202969			775
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1212047				
	Всего заработная плата -	Тенге				452448			
	Транспортные расходы -	Тенге			358049				
	Накладные расходы -	Тенге			441023				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66153			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1752255				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3631
	Сметная заработная плата -	Тенге				518602			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1752255				

Локальная смета 2-1-9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		БЛОК "А"									
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	3	2070,00	--	6210	--	3937	6,98	21	
		шкаф		1215,00	--	3645	--	108	--	--	
2	75-6-43 прим.	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10 (1-13-20), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	1	122300,00	--	122300	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
3	75-6-48	Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	2	76600,00	--	153200	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
4	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	1	9937,00	32,00	9937	32	5731	37,00	37	
		шт		6030,00	2,30	6030	2	95	0,01	--	
5	С151803-185 ПРИМ.	Ящик однолинейный серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем, тип ЯВШ-3-25, трехполюсный на 25А-А588А	1	5700,00	--	5700	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
47	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	12	45,00	6,70	540	80	385	0,19	2	
		м		32,20	1,60	386	19	95	0,01	--	

56	С151601-585 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жила[illegible] пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	м	0,012	3,70	--	344	--	95	--	--
			1000м		1279100,00	--	15349	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	С151601-8329 Изм. и доп.вып.19 ПРИМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,041	653505,00	--	26794	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	1000м	0,087	921900,00	--	80205	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	1000м	0,034	593100,00	--	20165	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	1000м	0,009	360600,00	--	3245	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	212,5	108,60	48,90	23078	10391	10457	0,22	47
					39,60	12,20	8415	2593	95	0,07	15

48	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	24	38,10	3,20	914	77	673	0,15	4
					28,80	0,70	691	17	95	--	--
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
					19,70	0,50	394	10	95	--	--
50	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х4	м	9,6	10,60	0,10	102	1	81	0,06	1
					8,80	0,10	84	1	95	--	--
51	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	41,6	5,40	0,10	225	4	146	0,02	1
					3,70	--	154	--	95	--	--
52	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5	м	117,8	8,50	0,10	1001	12	817	0,05	6
					7,30	--	860	--	95	--	--
53	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	257,4	5,40	0,10	1390	26	905	0,02	5
					3,70	--	952	--	95	--	--
54	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	м	42,6	8,50	0,10	362	4	295	0,05	2
					7,30	--	311	--	95	--	--
55	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	93	5,40	0,10	502	9	327	0,02	2

	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колонн[illegible]с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	46	147,30 49,50	73,00 18,30	6776 2277	3358 842	2963 95	0,29 0,11	13 5
67	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д50	м	9,5	44,04 --	-- --	418 --	-- --	-- --	-- --	--
68	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д40	м	28,5	31,97 --	-- --	911 --	-- --	-- --	-- --	--
69	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д32	м	8	23,49 --	-- --	188 --	-- --	-- --	-- --	--
70	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д25	м	12	15,33 --	-- --	184 --	-- --	-- --	-- --	--
71	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	м	123,25	9,79 --	-- --	1206 --	-- --	-- --	-- --	--
151	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	118,81	108,60 39,60	48,90 12,20	12903 4705	5810 1449	5847 95	0,22 0,07	26 8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге				494360	19846			168
	Стоимость оборудования -		Тенге				29249	4933			29
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				275500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				275500				
	Материалы -		Тенге				218860				
	Всего заработная плата -		Тенге				15398				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					34182			
		Накладные расходы -	Тенге				154367				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				32947				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								16
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					4942			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				15108				
							266916				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								214
	Сметная заработная плата -	Тенге				39124				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			542416					
Всего, сметная стоимость СМР -								**30889579**		
- в том числе оборудование								3078060		
Временные здания и сооружения	1,8%							500607		
Итого с временными и сооружением								31390186		
Производства работ в зимнее время	0,7%							198185		
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%							113249		
Затраты на выслугу лет	1%							283121		
Итого в ценах 2001 года								31984741		
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**							**87535014**		
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%							1750700		
Сметная стоимость строительства								**89285714**		
Налог на добавленную стоимость	12%							10714286		
Итого с НДС								**100000000**		
- в том числе оборудование								9623526		

Принял:

ИНЖЕНЕР ТОО "Конструктор-Сапа"

Г.Калыбаев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.