Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## от 25.07.2018г.

(в тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно | С начало года, НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | в отчетный месяц | по монтажу | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах | Дополнительно | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начало года | за отчетный месяц | | приобре-тение материало в | другие доп.расхо ды | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты Подрядчика | 533261922 | 57135206 | 22471428 | 70000000 | 23563698 | 13940172 | - | - | - | 7500000 | 70000000 |
| Инжиниринговые услуги без НДС | 4996176 | | - | - | - | | - | - | - | | - |
| **Всего по стройке** | **538258098** | **57135206** | **22471428** | **70000000** | 23563698 | 13940172 | - | - | - | **7500000** | **70000000** |

**Заказчик:**
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
_____ Е.Ахметов

**Инженер:**
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
_____ Н.Бекбауов

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

*Форма 2*

# А К Т №12

## приемки выполненных работ за июль 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы блока "А"** | | | | | | | | | | |
| 24 | Е0109-53-2 | Установка стальных решеток МР-1 (18 шт), МР-2 (11 шт) | 0,03164 | 9850,48 | 1162,95 | 312 | 37 | 213 | 46,60 | 1 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 233 | 3 | 90 | 0,53 | -- |
| 25 | С12021-87 | Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб | 0,03164 | 180100,00 | -- | 5698 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,72772 | 148,40 | 0,07 | 108 | -- | 83 | 0,65 | -- |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 79 | -- | 105 | -- | -- |
| | | КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА КВ-1 (АС-137) | | | | | | | | |
| 27 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльцо и пандус | 14,5 | 122,18 | -- | 1772 | -- | 2002 | 0,89 | 13 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 1772 | -- | 113 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0106-3-2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6 | 4,86 | 11176,66 | 230,16 | 54319 | 1119 | 2670 | 2,88 | 14 |
| | | м3 | | 441,00 | 82,31 | 2143 | 400 | 105 | 0,36 | 2 |
| 29 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0644 | 5239,08 | 327,33 | 337 | 21 | 136 | 11,60 | 1 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 122 | 8 | 105 | 0,60 | -- |
| 30 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0644 | 41200,00 | -- | 2653 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПАНДУС ИЗ БМ150 | 3,75 | 11091,38 | -- | 41593 | -- | 2615 | 3,66 | 14 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 2126 | -- | 123 | -- | -- |
| 38 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,02812 | 5239,08 | 327,33 | 147 | 9 | 59 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 53 | 3 | 105 | 0,60 | -- |
| 39 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,02812 | 41200,00 | -- | 1159 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльцо и пандус | 6,7 | 122,18 | -- | 819 | -- | 925 | 0,89 | 6 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 819 | -- | 113 | -- | -- |
| 47 | Е0106-3-2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6 | 2,745 | 11176,66 | 230,16 | 30680 | 632 | 1508 | 2,88 | 8 |
| | | м3 | | 441,00 | 82,31 | 1211 | 226 | 105 | 0,36 | 1 |
| 48 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,02895 | 5239,08 | 327,33 | 152 | 9 | 61 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 55 | 4 | 105 | 0,60 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,02895 | 41200,00 | -- | 1193 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПАНДУС ИЗ БМ150 | м3 | 4,2 | 11091,38 | -- | 46584 | -- | 2929 | 3,66 | 15 |
| | | | | | 567,00 | -- | 2381 | -- | 123 | -- | -- |
| 57 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,03403 | 5239,08 | 327,33 | 178 | 11 | 72 | 11,60 | -- |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 64 | 4 | 105 | 0,60 | -- |
| 58 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,03403 | 41200,00 | -- | 1402 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 27,025 | 6605,04 | 335,84 | 178501 | 9076 | 26333 | 4,54 | 123 |
| | | | | | 699,75 | 126,00 | 18911 | 3405 | 118 | 0,61 | 16 |
| 74 | Е0108-11-1 | ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича | м2 | 102,47 | -38,93 | -- | -3989 | -- | -4707 | -0,22 | -22 |
| | | | | | -38,93 | -- | -3989 | -- | 118 | -- | -- |
| 75 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 | 4,908 | 6563,86 | 337,41 | 32215 | 1656 | 4613 | 4,38 | 21 |
| | | | | | 670,50 | 126,00 | 3291 | 618 | 118 | 0,62 | 3 |
| 76 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1 | т | 0,043165 | 8679,65 | 422,15 | 375 | 18 | 429 | 56,40 | 2 |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 356 | 7 | 118 | 0,77 | -- |
| 82 | Е0106-14-4 | Стойки рам из бетона класса В20 | м3 | 8,296 | 14328,15 | 990,15 | 118866 | 8214 | 17585 | 10,40 | 86 |
| | | | | | 1644,75 | 374,04 | 13645 | 3103 | 105 | 1,83 | 15 |
| 83 | Е0106-18-2 | Ригели рам из бетона класса В20 | м3 | 31,686 | 16706,04 | 407,30 | 529348 | 12906 | 84469 | 14,40 | 456 |
| | | | | | 2385,00 | 153,86 | 75571 | 4875 | 105 | 0,75 | 24 |
| 92 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,49356 | 93997,62 | 304,24 | 46393 | 150 | 17200 | 198,00 | 98 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 16324 | 57 | 105 | 0,56 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, р[illegible]иаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белил[illegible]и с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 11,35188 | 148,40 | 0,07 | 1685 | 1 | 1288 | 0,65 | 7 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 1226 | -- | 105 | -- | -- |
| 99 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек ИЗ БМ200 | 5,13 | 16546,47 | 367,51 | 84883 | 1885 | 12613 | 13,10 | 67 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 11300 | 712 | 105 | 0,68 | 3 |
| 100 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек ИЗ БМ200 | 0,362 | 16546,47 | 367,51 | 5990 | 133 | 890 | 13,10 | 5 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 797 | 50 | 105 | 0,68 | -- |
| 101 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек ИЗ БМ200 | 0,96 | 16546,47 | 367,51 | 15885 | 353 | 2360 | 13,10 | 13 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 2115 | 133 | 105 | 0,68 | 1 |
| 102 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (КМ-1 из БМ200) | 1,82 | 14189,89 | 241,10 | 25826 | 439 | 2625 | 8,06 | 15 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 2334 | 166 | 105 | 0,44 | 1 |
| 108 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200 | 4,05328 | 14043,95 | 990,15 | 56924 | 4013 | 8592 | 10,40 | 42 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 6667 | 1516 | 105 | 1,83 | 7 |
| 112 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 50,784 | 948,04 | 34,73 | 48145 | 1764 | 14263 | 1,43 | 73 |
| | | м2 | | 225,00 | 13,01 | 11426 | 661 | 118 | 0,06 | 3 |
| 113 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,023385 | 41200,00 | -- | 963 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | 0,001395 | 64100,00 | -- | 89 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Е0106-11-10 | АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ | | | | | | | | | |
| | | | 1т | 0,00576 | 5239,08 | 327,33 | 30 | 2 | 12 | 11,60 | -- |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 11 | 1 | 105 | 0,60 | -- |
| 116 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ. | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,005424 | 52400,00 | -- | 284 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 НАД ОТВ. | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,000336 | 55620,00 | -- | 19 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК | | | | | | | | | |
| 118 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,04131 | 175710,10 | 1826,10 | 7259 | 75 | 508 | 42,70 | 2 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 335 | 29 | 140 | 3,37 | -- |
| 119 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 0,95013 | 148,40 | 0,07 | 141 | -- | 108 | 0,65 | 1 |
| | | | | | 108,00 | 0,02 | 103 | -- | 105 | -- | -- |
| 120 | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12 ) и стержней арматуры | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0726375 | 8261,82 | 364,32 | 600 | 26 | 817 | 52,70 | 4 |
| | | | | | 7897,50 | 137,25 | 574 | 10 | 140 | 0,67 | -- |
| 121 | С12041-7 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,0692625 | 49502,00 | -- | 3429 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | | |
| | | | т | 0,003375 | 52400,00 | -- | 177 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | Е0106-19-2 | Устройство поясов без опалубки- АРМИРОВАННЫЙ РАСТВОР ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК | | | | | | | | | |
| | | | м3 | 0,405 | 7583,25 | 283,24 | 3071 | 115 | 353 | 4,15 | 2 |
| | | | | | 722,25 | 106,99 | 293 | 43 | 105 | 0,52 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Е0106-17-12 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм- СТЕНЫ ШАХТЫ | 4,0324 | 17221,34 | 409,63 | 69443 | 1652 | 13516 | 18,50 | 75 |
| | | м3 | | 3037,50 | 154,73 | 12248 | 624 | 105 | 0,76 | 3 |
| 148 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,433304 | 67700,00 | -- | 29335 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1 | 0,01092 | 66000,00 | -- | 721 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(4шт) | 0,001328 | 93997,62 | 304,24 | 125 | -- | 46 | 198,00 | -- |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 44 | -- | 105 | 0,56 | -- |
| 151 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-5(1шт) | 0,0009848 | 70437,87 | 304,24 | 69 | -- | 10 | 58,00 | -- |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 10 | -- | 105 | 0,56 | -- |
| 152 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,1595832 | 148,40 | 0,07 | 24 | -- | 18 | 0,65 | -- |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 17 | -- | 105 | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-81-93) | | | | | | | | |
| | | УМ-1 (6 шт.) | | | | | | | | |
| 183 | Е0106-22-5 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 (В15) | 3,108 | 16140,96 | 379,21 | 50166 | 1179 | 7377 | 13,00 | 40 |
| | | м3 | | 2117,25 | 143,26 | 6580 | 445 | 105 | 0,70 | 2 |
| 184 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ | 0,04752 | 69000,00 | -- | 3279 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,06432 | 65000,00 | -- | 4181 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1788 | 67700,00 | -- | 12105 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0048 | 65900,00 | -- | 316 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,11604 | 61200,00 | -- | 7102 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,18144 | 58700,00 | -- | 10651 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,08928 | 41200,00 | -- | 3678 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 7,524 | 4140,52 | 245,72 | 31153 | 1849 | 4251 | 2,71 | 20 |
| | | м3 | | 382,50 | 92,25 | 2878 | 694 | 119 | 0,45 | 3 |
| | УМ-6 (5шт.) | | | | | | | | | |
| 229 | Е0106-22-5 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-6 (В15) | 6,885 | 16140,96 | 379,21 | 111131 | 2611 | 16342 | 13,00 | 90 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ | м3 | 0,08655 | 2117,25 | 143,26 | 577 | 986 | 105 | 0,70 | 5 |
| | | | т | | 69000,00 | -- | 5972 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,11455 | 65000,00 | -- | 7446 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,31835 | 67700,00 | -- | 21552 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,00355 | 65900,00 | -- | 234 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,1934 | 61200,00 | -- | 11836 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т | 0,3024 | 58700,00 | -- | 17751 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,1589 | 41200,00 | -- | 6547 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпное/ керамзитом | 4,175 | 4140,52 | 245,72 | 17287 | 1026 | 2359 | 2,71 | 11 |
| | | м3 | | 382,50 | 92,25 | 1597 | 385 | 119 | 0,45 | 2 |
| | | УМ-7 (1шт.) | | | | | | | | |
| 238 | Е0106-22-5 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-7 (В15) | 1,309 | 16140,96 | 379,21 | 21129 | 496 | 3107 | 13,00 | 17 |
| | | м3 | | 2117,25 | 143,26 | 2771 | 188 | 105 | 0,70 | 1 |
| 239 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ | 0,01422 | 69000,00 | -- | 981 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,02028 | 65000,00 | -- | 1318 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0564 | 67700,00 | -- | 3818 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,03868 | 61200,00 | -- | 2367 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,06048 | 58700,00 | -- | 3550 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,02815 | 41200,00 | -- | 1160 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | 0,976 | 4140,52 | 245,72 | 4041 | 240 | 551 | 2,71 | 3 |
| | | УМ-8,9 (1шт.) | | | 382,50 | 92,25 | 373 | 90 | 119 | 0,45 | -- |
| 246 | Е0106-22-5 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-8,9 (В15) | м3 | 4,747 | 16140,96 | 379,21 | 76621 | 1800 | 11267 | 13,00 | 62 |
| | | | | | 2117,25 | 143,26 | 10051 | 680 | 105 | 0,70 | 3 |
| 247 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ | т | 0,05845 | 69000,00 | -- | 4033 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,07921 | 65000,00 | -- | 5149 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,22014 | 67700,00 | -- | 14903 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,00071 | 65900,00 | -- | 47 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,13538 | 61200,00 | -- | 8285 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодич[illegible]го профиля класса А-III, d 20 мм | 0,21168 | 58700,00 | -- | 12426 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,10989 | 41200,00 | -- | 4527 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 3,103 | 4140,52 | 245,72 | 12848 | 762 | 1753 | 2,71 | 8 |
| | | м3 | | 382,50 | 92,25 | 1187 | 286 | 119 | 0,45 | 1 |
| | | УМ-10 (7шт.) | | | | | | | | |
| 255 | Е0106-22-5 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-10 (В15) | 8,652 | 16140,96 | 379,21 | 139652 | 3281 | 20536 | 13,00 | 112 |
| | | м3 | | 2117,25 | 143,26 | 18318 | 1239 | 105 | 0,70 | 6 |
| 256 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ | 0,11277 | - | | | - | | | |
| | | т | | 69000,00 | -- | 7781 | -- | -- | -- | -- |
| 257 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,15911 | 65000,00 | -- | 10342 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,44226 | 67700,00 | -- | 29941 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,00497 | 65900,00 | -- | 328 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,40614 | 61200,00 | -- | 24856 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т | 0,63504 | 58700,00 | -- | 37277 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,22078 | 41200,00 | -- | 9096 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | м3 | 5,292 | 4140,52 | 245,72 | 21912 | 1300 | 2990 | 2,71 | 14 |
| | | | | | 382,50 | 92,25 | 2024 | 488 | 119 | 0,45 | 2 |
| | | ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-1 (1 шт, АС-109) | | | | | | | | | |
| 366 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОДСЫПКА ПОД ПЛОЩАДКУ | м3 | 5,3 | 134,10 | -- | 711 | -- | 803 | 0,97 | 5 |
| | | | | | 134,10 | -- | 711 | -- | 113 | -- | -- |
| 367 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5 | м3 | 3,2 | 11940,60 | 112,36 | 38210 | 360 | 3575 | 6,34 | 20 |
| | | | | | 1021,50 | 42,44 | 3269 | 136 | 105 | 0,21 | 1 |
| 368 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,04127 | 41200,00 | -- | 1700 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 369 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 1т | 0,00328 | 126994,77 | 680,89 | 417 | 2 | 20 | 33,10 | -- |
| | | | | | 5535,00 | 256,50 | 18 | 1 | 105 | 1,26 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W6 | 0,4 | 9735,37 | 66,01 | 3894 | 26 | 93 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 105 | 0,12 | -- |
| 371 | E0106-1-2 | Устройство бетонных фундаментов Фм-1(4шт.) общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W6 | 1,48 | 11585,54 | 98,32 | 17147 | 146 | 1138 | 4,41 | 7 |
| | | м3 | | 695,25 | 37,15 | 1029 | 55 | 105 | 0,18 | -- |
| 372 | E0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/ | 1,5984 | 4804,80 | 2285,57 | 7680 | 3653 | 3387 | 10,29 | 16 |
| | | т | | 1737,45 | 617,13 | 2777 | 986 | 90 | 2,34 | 4 |
| 373 | E0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 1,5984 | 542,84 | 144,52 | 868 | 231 | 421 | 1,34 | 2 |
| | | т | | 292,50 | -- | 468 | -- | 90 | -- | -- |
| 374 | С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 | 1,4972 | 69700,00 | -- | 104355 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 375 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,0932 | 154200,00 | -- | 14371 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 376 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 0,008 | 154400,00 | -- | 1235 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 377 | E0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 3,11382 | 13711,47 | 5475,87 | 42695 | 17051 | 18476 | 28,90 | 90 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 15694 | 4835 | 90 | 5,46 | 17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | С12021-96 | Площадки посадочные /мостовых кранов( я установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | 2,10814 | 177400,00 | -- | 373984 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 379 | С11011-870 прим. | Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5(4) мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235 | 1,00568 | 43100,00 | -- | 43345 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ДЕТ.733 - БЕТОННЫЕ | | | | | | | | |
| 398 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм | 12,49 | 258,92 | 9,95 | 3234 | 124 | 859 | 0,36 | 4 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 652 | 47 | 123 | 0,02 | -- |
| 399 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 12,49 | 140,45 | 2,68 | 1754 | 33 | 54 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 2,52 | 1,00 | 31 | 12 | 123 | -- | -- |
| 400 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм | 12,49 | 410,34 | 14,76 | 5125 | 184 | 891 | 0,36 | 5 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 655 | 69 | 123 | 0,03 | -- |
| 401 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 12,49 | -98,56 | -1,34 | -1231 | -17 | -60 | -0,02 | -- |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -42 | -6 | 123 | -- | -- |
| | | ДЕТ.53-1 - КЕРАМОГРАНИТ | | | | | | | | |
| 448 | Е0111-8-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной | 16,77526 | 3033,86 | 261,86 | 50894 | 4393 | 14299 | 4,01 | 67 |
| | | м3 | | 594,00 | 99,00 | 9965 | 1661 | 123 | 0,48 | 8 |
| 449 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм | 493,39 | 258,92 | 9,95 | 127749 | 4909 | 33948 | 0,36 | 176 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 25755 | 1845 | 123 | 0,02 | 9 |
| 450 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 493,39 | 140,45 | 2,68 | 69298 | 1322 | 2136 | 0,02 | 9 |
| | | м2 | | 2,52 | 1,00 | 1243 | 493 | 123 | -- | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЕТ.33-3 - ЛИНОЛЕУМ | | | | | | | | | |
| 453 | Е0111-8-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной | 34,18176 | 3033,86 | 261,86 | 103703 | 8951 | 29136 | 4,01 | 137 |
| | | м3 | | 594,00 | 99,00 | 20304 | 3384 | 123 | 0,48 | 16 |
| 454 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм | 599,68 | 258,92 | 9,95 | 155269 | 5967 | 41262 | 0,36 | 213 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 31303 | 2243 | 123 | 0,02 | 11 |
| 455 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 599,68 | 140,45 | 2,68 | 84226 | 1607 | 2596 | 0,02 | 11 |
| | | м2 | | 2,52 | 1,00 | 1511 | 600 | 123 | -- | 3 |
| | | ОКНА | | | | | | | | |
| 498 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 71,75 | 348,93 | 18,88 | 25036 | 1354 | 15290 | 1,02 | 73 |
| | | м2 | | 171,01 | 6,57 | 12270 | 472 | 120 | 0,03 | 2 |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 537 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 257,104 | 309,82 | 4,07 | 79657 | 1045 | 36890 | 0,74 | 190 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 34884 | 249 | 105 | 0,05 | 13 |
| 538 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 166,272 | 248,91 | 3,39 | 41387 | 563 | 20552 | 0,65 | 108 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 19454 | 120 | 105 | 0,05 | 8 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3623414 | 110767 | | | 2655 |
| | | | Тенге | | | 427051 | 39354 | | | 204 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3176571 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 398706 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | | 441408 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 485658 | | | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1794532 | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 491017 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | | 246 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | 73653 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 220055 | | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3887643 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 2973 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 515061 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 446843 | | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 11411 | | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | | 24996 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 395289 | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 22497 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | 3375 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28160 | | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | - | 497501 | | | | - | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 142 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | 28371 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | **4385143** | | | | | | |

## Локальная смета 2-1-8. Вентиляция.

БЛОК "А"

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108 | Приточные установки П1,2,4,5 | комплект | 5 | 195652,54 | -- | 978263 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108 | Приточная установка П3 | комплект | 1 | 229897,65 | -- | 229898 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108 | Вытяжные установки В1-В8 | комплект | 8 | 87452,00 | -- | 699616 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | БЛОК "Б" | | | | | | | |
| 28 | СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108 | Приточные установки П1,4 | комплект | 2 | 310822,25 | -- | 621644 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108 | Приточная установка П2,3,5 | комплект | 4 | 195652,54 | -- | 782610 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108 | Вытяжные установки В1,2,3,4,5 | комплект | 5 | 87452,00 | -- | 437260 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108 | Вытяжные установки В6 | комплект | 1 | 103424,84 | -- | 103425 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0120-3-4 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д200/-145м | м2 | 4,01292 | 1234,91 | 13,82 | 4956 | 55 | 1361 | 1,62 | 6 | |
| | | | | | 259,88 | 5,18 | 1043 | 21 | 128 | 0,03 | -- | |
| 55 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 64,152 | 1169,91 | 13,82 | 75052 | 886 | 21765 | 1,62 | 104 | |
| | | | | | 259,88 | 5,18 | 16672 | 332 | 128 | 0,03 | 2 | |
| 56 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 65,793 | 1144,51 | 11,11 | 75301 | 731 | 20445 | 1,48 | 97 | |
| | | | | | 238,61 | 4,16 | 15699 | 274 | 128 | 0,02 | 1 | |
| 57 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 97,395 | 1174,73 | 9,61 | 114413 | 936 | 26219 | 1,28 | 125 | |
| | | | | | 206,72 | 3,59 | 20134 | 350 | 128 | 0,02 | 2 | |
| | | | | | БЛОК "В" | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108 | Приточные установки П1,2,5 | комплект | 1,2 | 195652,54 | -- | 234783 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108 | Приточная установка П3,4 | комплект | 0,6 | 214765,58 | -- | 128859 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108 | Вытяжные установки В1,2,3,4 | комплект | 1,2 | 87452,00 | -- | 104942 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108 | Вытяжные установки В5 | комплект | 0,3 | 103424,84 | -- | 31027 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 62,22 | 1169,91 | 13,82 | 72792 | 860 | 21109 | 1,62 | 101 | |
| | | | | | 259,88 | 5,18 | 16169 | 322 | 128 | 0,03 | 2 | |
| 83 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 ммиз оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 73,488 | 1144,51 | 11,11 | 84108 | 816 | 22836 | 1,48 | 109 | |
| | | | | | 238,61 | 4,16 | 17535 | 306 | 128 | 0,02 | 1 | |
| 84 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 68,898 | 1174,73 | 9,61 | 80937 | 662 | 18548 | 1,28 | 88 | |
| | | | | | 206,72 | 3,59 | 14243 | 247 | 128 | 0,02 | 1 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | 4859886 | 4947 | | | 630 | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | 101495 | 1851 | | | 9 | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **4352328** | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 4352328 | | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 507558 | | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 401117 | -- | | | | |
| | | | | | | | | 103346 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сдача и испытание - | | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 069 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 132283 | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | | 66 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 19842 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 38390 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 678231 | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | | | | | | 705 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 123188 | | | | | |
| | | | | | | **5030559** | | | | | | |

## Локальная смета 2-1-9. Электроосвещение

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БЛОК "А" | | | | | | | | | | |
| 48 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | 30 | 38,10 | 3,20 | 1143 | 96 | 841 | 0,15 | 5 |
| | | м | | 28,80 | 0,70 | 864 | 21 | 95 | -- | -- |
| 49 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 25 | 27,70 | 2,10 | 693 | 53 | 480 | 0,10 | 3 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 493 | 13 | 95 | -- | -- |
| 50 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х4 | 12 | 10,60 | 0,10 | 127 | 1 | 101 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 8,80 | 0,10 | 106 | 1 | 95 | -- | -- |
| 51 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 52 | 5,40 | 0,10 | 281 | 5 | 183 | 0,02 | 1 |
| | | м | | 3,70 | -- | 192 | -- | 95 | -- | -- |
| 52 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5 | 147,25 | 8,50 | 0,10 | 1252 | 15 | 1021 | 0,05 | 7 |
| | | м | | 7,30 | -- | 1075 | -- | 95 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные тр и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 321,75 | 5,40<br>3,70 | 0,10<br>-- | 1737<br>1190 | 32<br>-- | 1131<br>95 | 0,02<br>-- | 6<br>-- |
| 54 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5 | м | 53,25 | 8,50<br>7,30 | 0,10<br>-- | 453<br>389 | 5<br>-- | 369<br>95 | 0,05<br>-- | 3<br>-- |
| 55 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 116,25 | 5,40<br>3,70 | 0,10<br>-- | 628<br>430 | 12<br>-- | 409<br>95 | 0,02<br>-- | 2<br>-- |
| 65 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 170 | 108,60<br>39,60 | 48,90<br>12,20 | 18462<br>6732 | 8313<br>2074 | 8366<br>95 | 0,22<br>0,07 | 37<br>12 |
| 66 | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м | 36,8 | 147,30<br>49,50 | 73,00<br>18,30 | 5421<br>1822 | 2686<br>673 | 2370<br>95 | 0,29<br>0,11 | 11<br>4 |
| 67 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д50 | м | 7,6 | 44,04<br>-- | --<br>-- | 335<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 68 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д40 | м | 22,8 | 31,97<br>-- | --<br>-- | 729<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 69 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д32 | м | 6,4 | 23,49<br>-- | --<br>-- | 150<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 70 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д25 | | 9,6 | 15,33 | -- | 147 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д20 | м | 98,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 9,79 | -- | 965 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Ц0108-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 61,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 125,60 | 64,10 | 7762 | 3961 | 3358 | 0,26 | 16 | |
| 73 | С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм | м | 61,8 | 41,40 | 15,80 | 2559 | 976 | 95 | 0,09 | 6 | |
| | | | | | 29,00 | -- | 1792 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "Б" | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | Ц0108-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | м | 156 | 45,00 | 6,70 | 7020 | 1045 | 5009 | 0,19 | 30 | |
| | | | | | 32,20 | 1,60 | 5023 | 250 | 95 | 0,01 | 1 | |
| 134 | Ц0108-148-2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг | м | 63 | 38,10 | 3,20 | 2400 | 202 | 1766 | 0,15 | 9 | |
| | | | | | 28,80 | 0,70 | 1814 | 44 | 95 | -- | -- | |
| 135 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 127 | 27,70 | 2,10 | 3518 | 267 | 2437 | 0,10 | 13 | |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 2502 | 64 | 95 | -- | -- | |
| 136 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х6 | м | 15 | 10,60 | 0,10 | 159 | 2 | 127 | 0,06 | 1 | |
| | | | | | 8,80 | 0,10 | 132 | 2 | 95 | -- | -- | |
| 137 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 65 | 5,40 | 0,10 | 351 | 7 | 228 | 0,02 | 1 | |
| | | | | | 3,70 | -- | 241 | -- | 95 | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х4 | м | 27 | 10,60 | 0,10 | 286 | 3 | 228 | 0,06 | 2 |
| | | | | | 8,80 | 0,10 | 238 | 3 | 95 | -- | -- |
| 139 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 20,65 | 5,40 | 0,10 | 112 | 2 | 73 | 0,02 | -- |
| | | | | | 3,70 | -- | 76 | -- | 95 | -- | -- |
| 140 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5 | м | 229,25 | 8,50 | 0,10 | 1949 | 23 | 1590 | 0,05 | 11 |
| | | | | | 7,30 | -- | 1674 | -- | 95 | -- | -- |
| 141 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 518 | 5,40 | 0,10 | 2797 | 52 | 1821 | 0,02 | 10 |
| | | | | | 3,70 | -- | 1917 | -- | 95 | -- | -- |
| 142 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5 | м | 70,7 | 8,50 | 0,10 | 601 | 7 | 490 | 0,05 | 4 |
| | | | | | 7,30 | -- | 516 | -- | 95 | -- | -- |
| 143 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 155,05 | 5,40 | 0,10 | 837 | 16 | 545 | 0,02 | 3 |
| | | | | | 3,70 | -- | 574 | -- | 95 | -- | -- |
| 151 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 212,1 | 108,60 | 48,90 | 23034 | 10372 | 10437 | 0,22 | 47 |
| | | | | | 39,60 | 12,20 | 8399 | 2588 | 95 | 0,07 | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 126,35 | 147,30 | 73,00 | 18611 | 9224 | 8138 | 0,29 | 37 |
| | | м | | 49,50 | 18,30 | 6254 | 2312 | 95 | 0,11 | 13 |
| | | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "В" | | | | | | | | |
| 229 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 162,5 | 5,40 | 0,10 | 878 | 16 | 571 | 0,02 | 3 |
| | | м | | 3,70 | -- | 601 | -- | 95 | -- | -- |
| 230 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5 | 261 | 8,50 | 0,10 | 2219 | 26 | 1810 | 0,05 | 13 |
| | | м | | 7,30 | -- | 1905 | -- | 95 | -- | -- |
| 231 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 571 | 5,40 | 0,10 | 3083 | 57 | 2007 | 0,02 | 11 |
| | | м | | 3,70 | -- | 2113 | -- | 95 | -- | -- |
| 232 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5 | 131,5 | 8,50 | 0,10 | 1118 | 13 | 912 | 0,05 | 7 |
| | | м | | 7,30 | -- | 960 | -- | 95 | -- | -- |
| 233 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 288,5 | 5,40 | 0,10 | 1558 | 29 | 1014 | 0,02 | 6 |
| | | м | | 3,70 | -- | 1067 | -- | 95 | -- | -- |
| 234 | С151601-8330 Изм. и доп.вып.19 ПРИМ. | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,03 | 881407,00 | -- | 26442 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | С151601-8329 Изм. и доп.вып.19 ПРИМ. | Кабели силовые, не распространяющие г ие ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,053 | 653505,00 | -- | 34636 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2 | 0,03 | 921900,00 | -- | 27657 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 | 0,064 | 360600,00 | -- | 23078 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | С151607-125 Изм. и доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,064 | 61302,00 | -- | 3923 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | С151607-123 Изм. и доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,0665 | 37410,00 | -- | 2488 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,2 | 25484,00 | -- | 5097 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,832 | 16322,00 | -- | 13580 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,42 | 10001,00 | -- | 4200 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | км | 301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | 108,60 | 48,90 | 32689 | 14719 | 14812 | 0,22 | 66 | |
| 244 | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м | 190,5 | 147,30 | 73,00 | 28061 | 13907 | 12270 | 0,29 | 55 | |
| | | | | | 49,50 | 18,30 | 9430 | 3486 | 95 | 0,11 | 20 | |
| 245 | С130804-30 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 63 мм | 1000м | 0,028 | 96600,00 | -- | 2705 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 246 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д50 | м | 50 | 44,04 | -- | 2202 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 247 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д40 | м | 40 | 31,97 | -- | 1279 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 248 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д32 | м | 72,5 | 23,49 | -- | 1703 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 249 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д25 | м | 37,5 | 15,33 | -- | 575 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 250 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д20 | м | 263,5 | 9,79 | -- | 2579 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 251 | Ц0108-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 129 | 125,60 | 64,10 | 16202 | 8269 | 7010 | 0,26 | 34 | |
| | | | | | 41,40 | 15,80 | 5341 | 2038 | 95 | 0,09 | 12 | |
| 252 | С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм | | 129 | 29,00 | -- | 3741 | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | | |
| | | БЛОК "А" | | | | | | | | | |
| 313 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 102 | 27,70 | 2,10 | 2825 | 214 | 1957 | 0,10 | 10 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 2009 | 51 | 95 | -- | -- |
| 314 | Е0121-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 | 1236 | 11,04 | 1,09 | 13651 | 1353 | 13200 | 0,06 | 72 |
| | | м | | 9,23 | 0,66 | 11408 | 814 | 108 | -- | 4 |
| 315 | Е0121-4-7 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | 888 | 4,55 | -- | 4040 | -- | 3951 | 0,03 | 22 |
| | | м | | 4,12 | -- | 3659 | -- | 108 | -- | -- |
| 316 | С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,102 | 39710,00 | -- | 4050 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 317 | С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП | 0,648 | 47878,00 | -- | 31025 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 318 | С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП | 1,476 | 29956,00 | -- | 44215 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 319 | Е0121-3-1 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды | 1338 | 36,51 | -- | 48850 | -- | 38048 | 0,16 | 217 |
| | | м | | 26,33 | -- | 35230 | -- | 108 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д20 | 1338 | 9,79 | -- | 13095 | -- | -- | -- | -- | |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА "Б" | | | | | | | | | |
| 396 | Е0121-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 | 1400 | 11,04 | 1,09 | 15462 | 1532 | 14952 | 0,06 | 81 | |
| | | м | | 9,23 | 0,66 | 12922 | 922 | 108 | -- | 4 | |
| 397 | Е0121-4-7 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | 905 | 4,55 | -- | 4118 | -- | 4027 | 0,03 | 23 | |
| | | м | | 4,12 | -- | 3729 | -- | 108 | -- | -- | |
| 398 | С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,085 | 39710,00 | -- | 3375 | -- | -- | -- | -- | |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 399 | С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП | 0,7 | 47878,00 | -- | 33515 | -- | -- | -- | -- | |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 400 | С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП | 1,605 | 29956,00 | -- | 48079 | -- | -- | -- | -- | |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 401 | Е0121-3-1 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды | 1485 | 36,51 | -- | 54217 | -- | 42228 | 0,16 | 241 | |
| | | м | | 26,33 | -- | 39100 | -- | 108 | -- | -- | |
| 402 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д20 | 1485 | 9,79 | -- | 14534 | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | Е0121-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарнымсечением до 6 мм2 | м | 1175 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 11,04 | 1,09 | 12977 | 1286 | 12549 | 0,06 | 68 | |
| 477 | Е0121-4-7 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечениемдо 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | м | 865 | 9,23 | 0,66 | 10845 | 774 | 108 | -- | 3 | |
| | | | | | 4,55 | -- | 3936 | -- | 3849 | 0,03 | 22 | |
| 478 | С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | м | 0,085 | 4,12 | -- | 3564 | -- | 108 | -- | -- | |
| | | | | | 39710,00 | -- | 3375 | -- | -- | -- | -- | |
| 479 | С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП | км | 0,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | 47878,00 | -- | 26333 | -- | -- | -- | -- | |
| 480 | С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП | км | 1,49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | 29956,00 | -- | 44634 | -- | -- | -- | -- | |
| 481 | Е0121-3-1 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды | м | 1260 | 36,51 | -- | 46003 | -- | 35830 | 0,16 | 204 | |
| | | | | | 26,33 | -- | 33176 | -- | 108 | -- | -- | |
| 482 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д20 | м | 1260 | 9,79 | -- | 12332 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | 830088 | 77819 | | | 1414 | |
| | | | Тенге | | | | 234188 | 20778 | | | 117 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 821850 | | | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | 79512 | | | | | | |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 254966 | | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 430330 | | | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 262516 | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | | 131 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 39377 | | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 65062 | | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1149428 | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 1663 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 294343 | | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 8238 | | | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 8238 | | | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 494 | | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 8732 | | | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1158160 | | | | | | |

## Локальная смета 2-1-4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"

КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДВАЛ (АС-111)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под лестницу | 1,2 | 122,18 | -- | 147 | -- | 166 | 0,89 | 1 | |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 147 | -- | 113 | -- | -- | |
| 30 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W6 | 0,26 | 9735,37 | 66,01 | 2531 | 17 | 60 | 1,35 | -- | |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 51 | 6 | 105 | 0,12 | -- | |
| 31 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов | 2,88 | 10784,47 | 86,60 | 31059 | 249 | 1582 | 3,06 | 9 | |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 1413 | 94 | 105 | 0,16 | -- | |
| 32 | Е01 13-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА | 16,8 | 102,33 | 0,12 | 1719 | 2 | 123 | 0,04 | 1 | |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 136 | 1 | 90 | -- | -- | |
| 33 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6 | 1,1 | 11557,51 | 260,48 | 12713 | 287 | 813 | 3,94 | 4 | |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 676 | 98 | 105 | 0,35 | -- | |
| 34 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,01749 | 5239,08 | 327,33 | 92 | 6 | 37 | 11,60 | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 33 | 2 | 105 | 0,60 | -- |
| | | | т | 0,01749 | 41200,00 | -- | 721 | -- | -- | -- | -- |
| | | КРЫЛЬЦА КР-1,2,3 (АС-113) | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльца | м3 | 6,15 | 122,18 | -- | 751 | -- | 849 | 0,89 | 5 |
| | | | | | 122,18 | -- | 751 | -- | 113 | -- | -- |
| 55 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6 | м3 | 6,16 | 11557,51 | 260,48 | 71194 | 1605 | 4552 | 3,94 | 24 |
| | | | | | 614,25 | 89,46 | 3784 | 551 | 105 | 0,35 | 2 |
| 56 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,04508 | 5239,08 | 327,33 | 236 | 15 | 95 | 11,60 | 1 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 85 | 6 | 105 | 0,60 | -- |
| 57 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,04508 | 41200,00 | -- | 1857 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 64 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 65,762 | 6605,04 | 335,84 | 434361 | 22086 | 64078 | 4,54 | 299 |
| | | | | | 699,75 | 126,00 | 46017 | 8286 | 118 | 0,61 | 40 |
| 65 | Е0108-11-1 | ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича | м2 | 349,04 | -38,93 | -- | -13588 | -- | -16034 | -0,22 | -76 |
| | | | | | -38,93 | -- | -13588 | -- | 118 | -- | -- |
| 66 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 | 91,596 | 6563,86 | 337,41 | 601223 | 30905 | 86088 | 4,38 | 401 |
| | | | | | 670,50 | 126,00 | 61415 | 11541 | 118 | 0,62 | 57 |
| 67 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1 | т | 0,91962 | 8679,65 | 422,15 | 7982 | 388 | 9132 | 56,40 | 52 |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 7594 | 145 | 118 | 0,77 | 1 |
| | | РАМЫ РМ-1- РМ-2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е0106-14-4 | Стойки рам из бетона класса В20 | м3 | 2,8668 | 14328,15 | 990,15 | 41076 | 2839 | 6077 | 10,40 | 30 |
| | | | | | 1644,75 | 374,04 | 4715 | 1072 | 105 | 1,83 | 5 |
| 74 | Е0106-18-2 | Ригели рам из бетона класса В20 | м3 | 1,2934 | 16706,04 | 407,30 | 21608 | 527 | 3448 | 14,40 | 19 |
| | | | | | 2385,00 | 153,86 | 3085 | 199 | 105 | 0,75 | 1 |
| 80 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,07377 | 93997,62 | 304,24 | 6934 | 22 | 2571 | 198,00 | 15 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 2440 | 8 | 105 | 0,56 | -- |
| 81 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | м2 | 1,69671 | 148,40 | 0,07 | 252 | -- | 192 | 0,65 | 1 |
| | | | | | 108,00 | 0,02 | 183 | -- | 105 | -- | -- |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ | | | | | | | | | |
| 82 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек ИЗ БМ200 | м3 | 5,02 | 16546,47 | 367,51 | 83063 | 1845 | 12342 | 13,10 | 66 |
| | | | | | 2202,75 | 138,83 | 11058 | 697 | 105 | 0,68 | 3 |
| 84 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек ИЗ БМ200 | м3 | 6,35 | 16546,47 | 367,51 | 105070 | 2334 | 15612 | 13,10 | 83 |
| | | | | | 2202,75 | 138,83 | 13987 | 882 | 105 | 0,68 | 4 |
| 94 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200 | м3 | 37,6948 | 14043,95 | 990,15 | 529384 | 37324 | 79903 | 10,40 | 392 |
| | | | | | 1644,75 | 374,04 | 61999 | 14099 | 105 | 1,83 | 69 |
| | | ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 99 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 | 106,4925 | 948,04 | 34,73 | 100959 | 3698 | 29909 | 1,43 | 152 |
| | | | | | 225,00 | 13,01 | 23961 | 1385 | 118 | 0,06 | 7 |
| 100 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0781305 | 41200,00 | -- | 3219 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | т | 0,0047175 | 64100,00 | -- | 302 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК | | | | | | | | | |
| 102 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,0810945 | 175710,10 | 1826,10 | 14249 | 148 | 998 | 42,70 | 3 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 657 | 56 | 140 | 3,37 | -- |
| 103 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | м2 | 1,8651735 | 148,40 | 0,07 | 277 | -- | 212 | 0,65 | 1 |
| | | | | | 108,00 | 0,02 | 201 | -- | 105 | -- | -- |
| 104 | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12 ) и стержней арматуры | т | 0,0061155 | 8261,82 | 364,32 | 51 | 2 | 69 | 52,70 | -- |
| | | | | | 7897,50 | 137,25 | 48 | 1 | 140 | 0,67 | -- |
| 105 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,0061155 | 52400,00 | -- | 320 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | Е0106-19-2 | Устройство поясов без опалубки- АРМИРОВАННЫЙ РАСТВОР ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК | м3 | 0,2835 | 7583,25 | 283,24 | 2150 | 80 | 247 | 4,15 | 1 |
| | | | | | 722,25 | 106,99 | 205 | 30 | 105 | 0,52 | -- |
| 107 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | т | 0,004581 | 64100,00 | -- | 294 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | | 0,076959 | 41200,00 | -- | 3171 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК | | | | | | | | | |
| 109 | Е0110-88-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами(ГКЛВ толщ. 12,5мм) в один слой с изоляцией МАТАМИ ISOVER КТ11(КЛАССИК) НАСУХО | 271,19 | 1377,52 | 13,90 | 373570 | 3770 | 106412 | 1,92 | 521 |
| | | | м2 | 321,75 | 5,24 | 87255 | 1421 | 120 | 0,03 | 7 |
| | | АНТИСЕЙСМОПОЯС | | | | | | | | |
| 110 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5) | 12,267 | 12259,07 | 316,01 | 150382 | 3876 | 19158 | 8,25 | 101 |
| | | | м3 | 1368,00 | 119,39 | 16781 | 1465 | 105 | 0,58 | 7 |
| 111 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,501843 | 67700,00 | -- | 33975 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,121005 | 65000,00 | -- | 7865 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АС-1 | 0,051201 | 52657,31 | 536,06 | 2696 | 27 | 2563 | 289,00 | 15 |
| | | | 1т | 47475,00 | 202,50 | 2431 | 10 | 105 | 0,99 | -- |
| 114 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,051201 | 55620,00 | -- | 2848 | -- | -- | -- | -- |
| | | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | Е0106-17-12 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ | 6,2828 | 17221,34 | 409,63 | 108198 | 2574 | 21059 | 18,50 | 116 |
| | | | м3 | 3037,50 | 154,73 | 19084 | 972 | 105 | 0,76 | 5 |
| 128 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,496794 | 67700,00 | -- | 33633 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 0,0156 | 66000,00 | -- | 1030 | -- | -- | -- | -- |
| 130 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 0,000688 | 93997,62 | 304,24 | 65 | -- | 24 | 198,00 | -- |
| 131 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5 | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 23 | -- | 105 | 0,56 | -- |
| | | | | 0,005472 | 70437,87 | 304,24 | 385 | 2 | 56 | 58,00 | -- |
| 132 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 53 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| | | | | 0,42504 | 148,40 | 0,07 | 63 | -- | 48 | 0,65 | -- |
| 159 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | м2 | | 108,00 | 0,02 | 46 | -- | 105 | -- | -- |
| | | | | 48 | 1469,25 | 373,54 | 70524 | 17930 | 40375 | 2,66 | 128 |
| 164 | Е0107-57-15 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором | шт | | 465,75 | 135,07 | 22356 | 6483 | 140 | 0,61 | 29 |
| | | | | 923,412 | 55,91 | 0,07 | 51626 | 65 | 68672 | 0,30 | 275 |
| | | | м | | 53,10 | 0,02 | 49033 | 18 | 140 | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65) | | | | | | | | | |
| 165 | Е0106-22-5 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -12 (В15) | м3 | | 2117,25 | 143,26 | 23594 | 1596 | 105 | 0,70 | 8 |
| | | | | 11,1435 | 16140,96 | 379,21 | 179867 | 4226 | 26449 | 13,00 | 145 |
| 166 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | 0,1596915 | 69000,00 | -- | 11019 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,181881 | 65000,00 | -- | 11822 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,489147 | 68200,00 | -- | 33360 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,0240495 | 65900,00 | -- | 1585 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,420813 | 61200,00 | -- | 25754 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т | 0,655326 | 58700,00 | -- | 38468 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм | т | 0,244152 | 41200,00 | -- | 10059 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м- ДЛЯ УМ-12 | т | 0,104328 | 8108,11 | 5078,47 | 846 | 530 | 356 | 16,29 | 2 |
| | | | | | 2956,64 | 839,11 | 308 | 88 | 90 | 2,46 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,[illegible] при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,104328 | 2452,13 | 545,76 | 256 | 57 | 116 | 5,25 | 1 |
| | | т | | 1230,75 | -- | 128 | -- | 90 | -- | -- |
| 175 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 0,027216 | 154400,00 | -- | 4202 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177 | Е0106-18-9 | Устройстово опорных подушек ОП-1(6шт) из БМ150 ДЛЯ УМ-12 | 0,15 | 16333,32 | 367,51 | 2450 | 55 | 369 | 13,10 | 2 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 330 | 21 | 105 | 0,68 | -- |
| 178 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,00522 | 62000,00 | -- | 324 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-1 | 0,04956 | 70437,87 | 304,24 | 3491 | 15 | 509 | 58,00 | 3 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 479 | 6 | 105 | 0,56 | -- |
| 180 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг - ПОЛОСЫ | 0,00612 | 93997,62 | 304,24 | 575 | 2 | 213 | 198,00 | 1 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 202 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| 181 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 1,28064 | 148,40 | 0,07 | 190 | -- | 145 | 0,65 | 1 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 138 | -- | 105 | -- | -- |
| 182 | Е0115-70-2 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное БАЛОК УМ-12 | 11,64 | 739,77 | 4,92 | 8611 | 57 | 2668 | 1,28 | 15 |
| | | м2 | | 216,45 | 1,87 | 2519 | 22 | 105 | 0,01 | -- |
| 183 | Е0107-27-1 | Замоноличивание ригелей - заделка в стены бетоном М150 ДЛЯ УМ-12 | 0,18 | 9652,80 | 181,66 | 1738 | 33 | 73 | 1,28 | -- |
| | | м3 | | 221,18 | 68,63 | 40 | 12 | 140 | 0,34 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпное/ керамзитом | м3 | 37,722 | 4140,52 | 245,72 | 156189 | 9269 | 21311 | 2,71 | 102 |
| | | | | | 382,50 | 92,25 | 14429 | 3480 | 119 | 0,45 | 17 |
| 185 | Е0106-11-5 | Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании- ВЫПУСКИ | 1т | 1,642112 | 11199,33 | 5172,70 | 18391 | 8494 | 12950 | 30,90 | 51 |
| | | | | | 5557,50 | 1953,00 | 9126 | 3207 | 105 | 9,54 | 16 |
| 186 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,2142 | 69000,00 | -- | 14780 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 1,108752 | 65900,00 | -- | 73067 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,31916 | 61200,00 | -- | 19533 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ДЕТ.364 - КЕРАМОГРАНИТ | | | | | | | | | |
| 282 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | м2 | 2,51 | 258,92 | 9,95 | 650 | 25 | 173 | 0,36 | 1 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 131 | 9 | 123 | 0,02 | -- |
| 283 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой | м2 | 2,51 | 365,09 | 18,42 | 916 | 46 | 287 | 0,42 | 1 |
| | | | | | 85,95 | 6,91 | 216 | 17 | 123 | 0,03 | -- |
| 284 | Е0111-4-2 К=2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 2,51 | 513,66 | 18,10 | 1289 | 45 | 335 | 0,50 | 1 |
| | | | | | 101,70 | 6,80 | 255 | 17 | 123 | 0,03 | -- |
| 285 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20(55)мм | м2 | 2,51 | 258,92 | 9,95 | 650 | 25 | 173 | 0,36 | 1 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 131 | 9 | 123 | 0,02 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | Е0111-11-2 К=7 | добавлять на каждые 5 мм изменения тол[illegible] цементной стяжки | 2,51 | 245,79 | 4,69 | 617 | 12 | 19 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 4,41 | 1,75 | 11 | 4 | 123 | 0,01 | -- |
| | | ДЕТ.400 - КЕРАМОГРАНИТ | | | | | | | | |
| 289 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 28,96 | 51,34 | 2,62 | 1487 | 76 | 410 | 0,07 | 2 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 304 | 29 | 123 | -- | -- |
| 290 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм | 2,3168 | 10724,18 | -- | 24846 | -- | 1616 | 3,66 | 8 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 1314 | -- | 123 | -- | -- |
| 291 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | 28,96 | 258,92 | 9,95 | 7498 | 288 | 1993 | 0,36 | 10 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 1512 | 108 | 123 | 0,02 | 1 |
| 292 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой | 28,96 | 365,09 | 18,42 | 10573 | 533 | 3308 | 0,42 | 12 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 2489 | 200 | 123 | 0,03 | 1 |
| 293 | Е0111-4-2 К=2 - | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 28,96 | 513,66 | 18,10 | 14875 | 524 | 3865 | 0,50 | 15 |
| | | м2 | | 101,70 | 6,80 | 2945 | 197 | 123 | 0,03 | 1 |
| 294 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | 28,96 | 258,92 | 9,95 | 7498 | 288 | 1993 | 0,36 | 10 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 1512 | 108 | 123 | 0,02 | 1 |
| 337 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых-ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА | 66,06 | 48,53 | 5,55 | 3206 | 367 | 3660 | 0,26 | 17 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 2839 | 137 | 123 | 0,01 | 1 |
| 338 | С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50 | 3,40209 | 26800,00 | -- | 91176 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | Е0115-73-3 | Устройство стяжки под полы из рентгено гного раствора по бетону толщиной 30мм | 66,06 | 289,63 | 18,46 | 19133 | 1219 | 4338 | 0,31 | 20 |
| | | м2 | | 50,63 | 11,91 | 3345 | 787 | 105 | 0,06 | 4 |
| 340 | Е0115-73-4 К=3,5 | Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять | 66,06 | 329,04 | 23,14 | 21737 | 1529 | 4440 | 0,32 | 21 |
| | | м2 | | 49,63 | 14,39 | 3279 | 950 | 105 | 0,07 | 5 |
| 341 | Прайс лист ТОО"КАТЭП" СТР.56 | ПЕСОК БАРИТОВЫЙ | 21,46 | 9787,35 | -- | 210036 | -- | -- | -- | -- |
| | | Т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 342 | Е0111-8-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной | 0,79272 | 3033,86 | 261,86 | 2405 | 208 | 676 | 4,01 | 3 |
| | | м3 | | 594,00 | 99,00 | 471 | 78 | 123 | 0,48 | -- |
| | | ДЕТ.53-1 - КЕРАМОГРАНИТ | | | | | | | | |
| 346 | Е0111-8-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной - | 15,4513 | 3033,86 | 261,86 | 46877 | 4046 | 13171 | 4,01 | 62 |
| | | м3 | | 594,00 | 99,00 | 9178 | 1530 | 123 | 0,48 | 7 |
| 347 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм | 454,45 | 258,92 | 9,95 | 117666 | 4522 | 31269 | 0,36 | 162 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 23722 | 1700 | 123 | 0,02 | 8 |
| 348 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 454,45 | 140,45 | 2,68 | 63828 | 1218 | 1968 | 0,02 | 8 |
| | | м2 | | 2,52 | 1,00 | 1145 | 454 | 123 | -- | 2 |
| | | ДЕТ.33-3 - ЛИНОЛЕУМ | | | | | | | | |
| 351 | Е0111-8-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной | 17,63124 | 3033,86 | 261,86 | 53491 | 4617 | 15029 | 4,01 | 71 |
| | | м3 | | 594,00 | 99,00 | 10473 | 1745 | 123 | 0,48 | 8 |
| 352 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм | 376,5 | 258,92 | 9,95 | 97483 | 3746 | 25906 | 0,36 | 134 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 19653 | 1408 | 123 | 0,02 | 7 |
| 353 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 376,5 | 140,45 | 2,68 | 52880 | 1009 | 1630 | 0,02 | 7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 | м2 | 39,48 | 2,52 | 1,00 | 949 | 376 | 123 | -- | 2 |
| | | | | | 485,61 | 19,79 | 19172 | 781 | 11897 | 1,46 | 58 |
| 432 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | м2 | 8,49 | 244,55 | 6,57 | 9655 | 260 | 120 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 348,93 | 18,88 | 2962 | 160 | 1809 | 1,02 | 9 |
| 481 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 2406,71 | 171,01 | 6,57 | 1452 | 56 | 120 | 0,03 | -- |
| | | | | | 309,82 | 4,07 | 745652 | 9784 | 345321 | 0,74 | 1781 |
| 482 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 1794,15 | 135,68 | 0,97 | 326542 | 2335 | 105 | 0,05 | 124 |
| | | | | | 248,91 | 3,39 | 446580 | 6074 | 221768 | 0,65 | 1166 |
| | | | | | 117,00 | 0,72 | 209916 | 1292 | 105 | 0,05 | 91 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | 5583996 | 196503 | | | 6543 |
| | | | Тенге | | | | 1112848 | 71772 | | | 545 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 5578692 | | | | |
| Материалы – | | | Тенге | | | | 729622 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | | 1184095 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 630216 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | 2910527 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13 | 26 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | | 662 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 198484 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 414115 | | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7316033 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 7747 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1382579 | | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 5304 | | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 78 | | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 524 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4202 | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 472 | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 71 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 347 | | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 6122 | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 595 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 7322155 | | | | | | |

## Локальная смета 2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

КРОВЛЯ (АС-43)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Е0108-8-3 | Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м СТОЛБИКИ ПОД ЛЕЖНИ ИЗ БМ75 (14шт.) | 0,40698 | 6620,16 | 365,89 | 2694 | 149 | 620 | 6,66 | 3 |
| | | м3 | | 1154,25 | 137,25 | 470 | 56 | 118 | 0,67 | -- |
| 173 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой под лежни и мауэрлат- 2 слоя | 45 | 103,08 | 0,99 | 4639 | 45 | 641 | 0,07 | 3 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 522 | 17 | 119 | -- | -- |
| 174 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой ТОЛЩ.120ММ | 333,5144 | 85,23 | 4,72 | 28425 | 1574 | 28837 | 0,40 | 134 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 23640 | 594 | 119 | 0,01 | 3 |
| 175 | С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96 | 41,2223798 | 11576,00 | -- | 477190 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Е0114-34-1 | Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ ПЛИТ С ДВУХ СТ ОН | 667,0288 | 63,77 | 0,07 | 42536 | 47 | 13137 | 0,12 | 82 |
| | | м2 | | 18,56 | 0,02 | 12380 | 13 | 106 | -- | -- |
| 177 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЙ БРУС | 0,375 | 22541,72 | 316,57 | 8453 | 119 | 1623 | 22,50 | 8 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 1308 | 45 | 120 | 0,58 | -- |
| 178 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,375 | 1862,35 | 14,17 | 698 | 5 | 139 | 1,88 | 1 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 114 | 2 | 120 | 0,03 | -- |
| 179 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 5,783 | 21304,82 | 334,28 | 123206 | 1933 | 24452 | 22,10 | 128 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 19648 | 729 | 120 | 0,62 | 4 |
| 180 | Е0110-14-1 | Установка СТРОПИЛ И ДИАГОНАЛЬНОЙ НОГИ | 3,535 | 21304,82 | 334,28 | 75313 | 1182 | 14947 | 22,10 | 78 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 12010 | 445 | 120 | 0,62 | 2 |
| 181 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 9,318 | 1862,35 | 14,17 | 17353 | 132 | 3457 | 1,88 | 18 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 2830 | 50 | 120 | 0,03 | -- |
| 182 | Е0110-50-5 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40(32,44) мм сплошного | 15,3693182 | 84,24 | 13,00 | 1295 | 200 | 941 | 0,29 | 4 |
| | | м2 | | 46,13 | 4,91 | 709 | 75 | 120 | 0,02 | -- |
| 183 | С11021-72 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта | 0,6077 | 10600,00 | -- | 6442 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,6077 | 1862,35 | 14,17 | 1132 | 9 | 225 | 1,88 | 1 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 185 | 3 | 120 | 0,03 | -- |
| 185 | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ | 58 | 228,96 | 7,54 | 13280 | 437 | 15139 | 1,43 | 83 |
| | | м2 | | 214,65 | 2,86 | 12450 | 166 | 120 | 0,01 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | С11021-67 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 5,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта | 1,4935 | 12700,00 | -- | 18967 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | С11021-75 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ | 0,8549 | 12200,00 | -- | 10430 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 2,3484 | 1862,35 | 14,17 | 4374 | 33 | 871 | 1,88 | 4 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 713 | 13 | 120 | 0,03 | -- |
| 189 | Е0115-165-2 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков КАРНИЗА | 58 | 196,11 | 2,70 | 11375 | 157 | 6708 | 0,65 | 38 |
| | | м2 | | 109,13 | 1,01 | 6330 | 59 | 105 | 0,01 | -- |
| 190 | Е0110-3-4 | Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов | 15 | 120,60 | 8,67 | 1809 | 130 | 1942 | 0,68 | 10 |
| | | м2 | | 104,63 | 3,26 | 1569 | 49 | 120 | 0,02 | -- |
| 191 | С11021-67 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | 0,38625 | 12700,00 | -- | 4905 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | С11021-14 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | 0,24102 | 10900,00 | -- | 2627 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,62727 | 1862,35 | 14,17 | 1168 | 9 | 233 | 1,88 | 1 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 191 | 3 | 120 | 0,03 | -- |
| 194 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 360 | 913,04 | 8,20 | 328695 | 2952 | 118251 | 1,71 | 616 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 98262 | 1109 | 119 | 0,02 | 5 |
| 195 | С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 16 | 396,00 | -- | 6336 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | м | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | 95,00 | -- | 190 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | 163,00 | -- | 13366 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | 243,00 | -- | 4374 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | С11011-3054 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | 222,00 | -- | 3552 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | ПРАЙС-"МеталлПрофиль" стр.3 | Лестницы | | | - | | | | | | | |
| | | | шт | 2 | 3880,68 | -- | 7761 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | ПРАЙС-"ROOF HOUSE" стр.2 | Снегозадержатель(2м) | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | 10 | 663,84 | -- | 6638 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | ПРАЙС-"МеталлПрофиль" стр.4 | Выход канализации | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | 3 | 2924,46 | -- | 8773 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | С11021-73 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | м3 | 3,6462 | 7940,00 | -- | 28951 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | | | |
| | | ДЕТ.1-3 - ЛИНОЛЕУМ | | | | | | | | | | |
| 234 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | | 134,03 | 51,34 | 2,62 | 6881 | 351 | 1896 | 0,07 | 9 | |
| | | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 1409 | 133 | 123 | -- | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | E0[illegible]11-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 м | м3 | 10,7224 | 10724,18 | -- | 114989 | -- | 7478 | 3,66 | 39 |
| | | | | | 567,00 | -- | 6080 | -- | 123 | -- | -- |
| | | ДЕТ.9-1(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ | | | | | | | | | |
| 240 | E0[illegible]11-1-1 | Уплотнение грунта гравием | м2 | 45,77 | 51,34 | 2,62 | 2350 | 120 | 647 | 0,07 | 3 |
| | | | | | 10,51 | 0,99 | 481 | 45 | 123 | -- | -- |
| 241 | E0[illegible]11-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 м | м3 | 3,6616 | 10724,18 | -- | 39268 | -- | 2554 | 3,66 | 13 |
| | | | | | 567,00 | -- | 2076 | -- | 123 | -- | -- |
| | | ДЕТ.5-1(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ | | | | | | | | | |
| 246 | E0[illegible]11-1-1 | Уплотнение грунта гравием | м2 | 29,87 | 51,34 | 2,62 | 1533 | 78 | 423 | 0,07 | 2 |
| | | | | | 10,51 | 0,99 | 314 | 30 | 123 | -- | -- |
| 247 | E0[illegible]11-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 м | м3 | 2,3896 | 10724,18 | -- | 25627 | -- | 1667 | 3,66 | 9 |
| | | | | | 567,00 | -- | 1355 | -- | 123 | -- | -- |
| | | ДЕТ.400 - КЕРАМОГРАНИТ | | | | | | | | | |
| 254 | E0[illegible]11-1-1 | Уплотнение грунта гравием | м2 | 6,88 | 51,34 | 2,62 | 353 | 18 | 97 | 0,07 | -- |
| | | | | | 10,51 | 0,99 | 72 | 7 | 123 | -- | -- |
| 255 | E0[illegible]11-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 м | м3 | 0,5504 | 10724,18 | -- | 5903 | -- | 384 | 3,66 | 2 |
| | | | | | 567,00 | -- | 312 | -- | 123 | -- | -- |
| | | ДЕТ.5-1 - КЕРАМОГРАНИТ | | | | | | | | | |
| 262 | E0[illegible]11-1-1 | Уплотнение грунта гравием | м2 | 69,02 | 51,34 | 2,62 | 3543 | 181 | 976 | 0,07 | 5 |
| | | | | | 10,51 | 0,99 | 725 | 68 | 123 | -- | -- |
| 263 | E0[illegible]11-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 м | м3 | 5,5216 | 10724,18 | -- | 59215 | -- | 3851 | 3,66 | 20 |
| | | | | | 567,00 | -- | 3131 | -- | 123 | -- | -- |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| 307 | E01[illegible]5-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 203,166 | 309,82 | 4,07 | 62945 | 826 | 29151 | 0,74 | 150 |
| | | | | | 135,68 | 0,97 | 27566 | 197 | 105 | 0,05 | 11 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | E0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей це гно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 154,308 | 248,91 | 3,39 | 38409 | 522 | 19073 | 0,65 | 100 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 18054 | 111 | 105 | 0,05 | 8 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 1627963 | 11208 | | | 1566 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 254903 | 4019 | | | 36 |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1627963 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 471187 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 258922 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 600504 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 290160 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 300359 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 150 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 45054 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 115699 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 2044021 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 1753 |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | 303976 | | | |
| | | | | | | 2044021 | - | | | |

## Локальная смета 2-2-4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E0121-23-1 | Монтаж вводно-распределительных устройств | 1 | 2070,00 | -- | 2070 | -- | 1312 | 6,98 | 7 |
| | | шкаф | | 1215,00 | -- | 1215 | -- | 108 | -- | -- |
| 2 | 75-6-46 | Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100 | 1 | 106400,00 | -- | 106400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,446 | 37410,00 | -- | 16685 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,027 | 25484,00 | -- | 688 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ[illegible]чением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,192 | 16322,00 | -- | 3134 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | м | 73 | 8,50 | 0,10 | 621 | 7 | 506 | 0,05 | 4 |
| | | | | | 7,30 | -- | 533 | -- | 95 | -- | -- |
| 12 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 119 | 5,40 | 0,10 | 643 | 12 | 418 | 0,02 | 2 |
| | | | | | 3,70 | -- | 440 | -- | 95 | -- | -- |
| 13 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 109 | 10,60 | 0,10 | 1155 | 11 | 922 | 0,06 | 7 |
| | | | | | 8,80 | -0,10 | 959 | 11 | 95 | -- | -- |
| 14 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 364 | 5,40 | 0,10 | 1966 | 36 | 1279 | 0,02 | 7 |
| | | | | | 3,70 | -- | 1347 | -- | 95 | -- | -- |
| 15 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 98 | 108,60 | 48,90 | 10643 | 4792 | 4823 | 0,22 | 22 |
| | | | | | 39,60 | 12,20 | 3881 | 1196 | 95 | 0,07 | 7 |
| 16 | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м | 84 | 147,30 | 73,00 | 12373 | 6132 | 5410 | 0,29 | 24 |
| | | | | | 49,50 | 18,30 | 4158 | 1537 | 95 | 0,11 | 9 |

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Е0121-4-2 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 | 550 | 11,04 | 1,09 | 6074 | 602 | 5543 | 0,06 | 32 |
| | | м | | 9,23 | 0,10 | 5077 | 56 | 108 | -- | 2 |
| 64 | Е0121-4-3 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 | 300 | 16,24 | 1,95 | 4871 | 584 | 4389 | 0,08 | 25 |
| | | м | | 13,34 | 0,20 | 4002 | 61 | 108 | 0,01 | 2 |
| 65 | Е0121-4-7 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | 50 | 4,55 | -- | 228 | -- | 222 | 0,03 | 1 |
| | | м | | 4,12 | -- | 206 | -- | 108 | -- | -- |
| 66 | С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 - и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП | 0,3 | 47878,00 | -- | 14363 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ. | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП | 0,55 | 29956,00 | -- | 16476 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | Е0121-3-1 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды | 800 | 36,51 | -- | 29208 | -- | 22749 | 0,16 | 130 |
| | | м | | 26,33 | -- | 21064 | -- | 108 | -- | -- |
| 69 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д20 | 800 | 9,79 | -- | 7830 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | 235426 | 12176 | | | 260 |
| | | | Тенге | | | 42882 | 2861 | | | 19 |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 106400 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1 90 | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 129026 | | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 14793 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 45743 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 59176 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 47574 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7136 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10596 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 187197 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 303 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52879 | | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 293597 | | | | | |
| | **Локальная смета 2-1-4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"** | | | | | | | | | | |
| | КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДВАЛ (АС-112) | | | | | | | | | | |
| 29 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под лестницу | 1,2 | 122,18 | -- | 147 | -- | 166 | 0,89 | 1 | |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 147 | -- | 113 | -- | -- | |
| 30 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W6 | 0,26 | 9735,37 | 66,01 | 2531 | 17 | 60 | 1,35 | -- | |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 51 | 6 | 105 | 0,12 | -- | |
| 31 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов | 2,88 | 10784,47 | 86,60 | 31059 | 249 | 1582 | 3,06 | 9 | |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 1413 | 94 | 105 | 0,16 | -- | |
| 32 | Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА | 16,8 | 102,33 | 0,12 | 1719 | 2 | 123 | 0,04 | 1 | |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 136 | 1 | 90 | -- | -- | |
| 33 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6 | 1,1 | 11557,51 | 260,48 | 12713 | 287 | 813 | 3,94 | 4 | |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 676 | 98 | 105 | 0,35 | -- | |
| 34 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,01749 | 5239,08 | 327,33 | 92 | 6 | 37 | 11,60 | -- | |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 33 | 2 | 105 | 0,60 | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 | т | 0,01749 | 41200,00 | -- | 721 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | СТЕНЫ | | | | | | | |
| 84 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 48,867 | 6605,04 | 335,84 | 322768 | 16411 | 47615 | 4,54 | 222 |
| | | | | | 699,75 | 126,00 | 34195 | 6157 | 118 | 0,61 | 30 |
| 85 | Е0108-11-1 | ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича | м2 | 261,78 | -38,93 | -- | -10191 | -- | -12025 | -0,22 | -57 |
| | | | | | -38,93 | -- | -10191 | -- | 118 | -- | -- |
| 86 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 | 70,3725 | 6563,86 | 337,41 | 461915 | 23744 | 66141 | 4,38 | 308 |
| | | | | | 670,50 | 126,00 | 47185 | 8867 | 118 | 0,62 | 44 |
| 87 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1 | т | 0,689715 | 8679,65 | 422,15 | 5986 | 291 | 6849 | 56,40 | 39 |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 5695 | 109 | 118 | 0,77 | 1 |
| 88 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм | т | 0,053055 | 64100,00 | -- | 3401 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,63666 | 41200,00 | -- | 26230 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ) | т | 0,0418125 | 8679,65 | 422,15 | 363 | 18 | 415 | 56,40 | 2 |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 345 | 7 | 118 | 0,77 | -- |
| 91 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,0384765 | 52400,00 | -- | 2016 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,003336 | 55620,00<br>-- | --<br>-- | 186<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | РАМЫ РМ-1- РМ-2 | | | | | | | | | | |
| 93 | Е0106-14-4 | Стойки рам из бетона класса В20 | м3 | 0,0393 | 14328,15<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 563<br>65 | 39<br>15 | 83<br>105 | 10,40<br>1,83 | --<br>-- |
| 94 | Е0106-18-2 | Ригели рам из бетона класса В20 | м3 | 0,1932 | 16706,04<br>2385,00 | 407,30<br>153,86 | 3228<br>461 | 79<br>30 | 515<br>105 | 14,40<br>0,75 | 3<br>-- |
| 100 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,07377 | 93997,62<br>33075,00 | 304,24<br>114,75 | 6934<br>2440 | 22<br>8 | 2571<br>105 | 198,00<br>0,56 | 15<br>-- |
| 101 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2<br>ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | м2 | 1,69671 | 148,40<br>108,00 | 0,07<br>0,02 | 252<br>183 | --<br>-- | 192<br>105 | 0,65<br>-- | 1<br>-- |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ | | | | | | | | | | |
| 102 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек ИЗ БМ200 | м3 | 5,044 | 16546,47<br>2202,75 | 367,51<br>138,83 | 83460<br>11111 | 1854<br>700 | 12401<br>105 | 13,10<br>0,68 | 66<br>3 |
| 103 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек ИЗ БМ200 | м3 | 0,094 | 16546,47<br>2202,75 | 367,51<br>138,83 | 1555<br>207 | 35<br>13 | 231<br>105 | 13,10<br>0,68 | 1<br>-- |
| 104 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек ИЗ БМ200 | м3 | 3,762 | 16546,47<br>2202,75 | 367,51<br>138,83 | 62248<br>8287 | 1383<br>522 | 9249<br>105 | 13,10<br>0,68 | 49<br>3 |
| 105 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,173306 | 69000,00<br>-- | --<br>-- | 11958<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 106 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,255274 | 67700,00<br>-- | --<br>-- | 17282<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 22862 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 83568 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1476363 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 911 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 156590 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1476363 | | | | |
| **Всего, сметная стоимость СМР -** | | | | | | | | | **21709998** | |
| - в том числе оборудование | | | | | | | | | 4458728 | |
| Временные здания и сооружения | 1,8% | | | | | | | | 310523 | |
| Итого с временными и сооружением | | | | | | | | | 22020521 | |
| Производства работ в зимнее время | 0,7% | | | | | | | | 122933 | |
| Затраты на дополнительные отпуска | 0,4% | | | | | | | | 70247 | |
| Затраты на выслугу лет | 1% | | | | | | | | 175618 | |
| Итого в ценах 2001 года | | | | | | | | | 22389319 | |
| Пересчет в текущих ценах 2016 года | **2,73677** | | | | | | | | **61274510** | |
| Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | 2% | | | | | | | | 1225490 | |
| Сметная стоимость строительства | | | | | | | | | **62500000** | |
| Налог на добавленную стоимость | 12% | | | | | | | | 7500000 | |
| Итого с НДС | | | | | | | | | **70000000** | |
| - в том числе оборудование | | | | | | | | | 13940172 | |

**Принял:**

ИНЖЕНЕР: ТОО "Конструктор-Сапа"

Г.Калыбаев

**Сдал:**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.