Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Шымкентқұрылыс"
Инженер: ТОО "Конструктор-Сапа"
Наименование объекта: "Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 16.05.2019г.

(в тенге)

(Республиканский бюджет)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	54505381	5839862	17433405	54505381	-	-	-	-	-	5839862	54505381
Инжиниринговые услуги без НДС	494619		-	494619	-	-	-	-	-		494619
Услуги авторского надзора			-		-	-	-	-	-		
Всего по стройке	**55000000**	**5839862**	**17433405**	**55000000**	-	-	-	-	-	**5839862**	**55000000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

А К Т №16

приемки выполненных работ за май 2019 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №6 от 6.05.2019 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"								
		УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
124	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами(ГКЛВ толщ. 12,5мм) в один слой с изоляцией МАТАМИ ISOVER КТ11(КЛАССИК) НАСУХО	957,705	1377,52	13,90	1319260	13312	375792	1,92	1839
		м2		321,75	5,24	308142	5018	120	0,03	25
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ (АС-18)								
144	Е0109-53-2	Установка стальных решеток МР-1 (18 шт)	0,13914	9850,48	1162,95	1371	162	935	46,60	
		т		7357,50	108,00	1024	15	90	0,53	
145	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,13914	180100,00	--	25059	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

146	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплето адиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,20022	148,40 108,00	0,07 0,02	475 346	-- --	363 105	0,65 --	2 --
		Б-1 - БЕТОННЫЕ									
396	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм -ИЗ БЕТОНА КЛ. В22,5	м2	415,62	431,15 52,43	14,76 5,54	179193 21791	6135 2303	29635 123	0,36 0,03	150 11
397	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	415,62	127,03 115,20	9,83 3,69	52796 47879	4086 1534	60778 123	0,69 0,02	287
		ДЕТ.364 - КЕРАМОГРАНИТ									
407	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	м2	8,14	1011,56 171,68	11,72 4,39	8234 1397	95 36	1763 123	1,06 0,02	
408	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	8,547	140,43 41,63	0,32 0,11	1200 356	3 1	439 123	0,24 --	
		ДЕТ.400 - КЕРАМОГРАНИТ									
411	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	14,81	258,92 52,20	9,95 3,74	3835 773	147 55	1019 123	0,36 0,02	
412	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	м2	14,81	365,09 85,95	18,42 6,91	5407 1273	273 102	1692 123	0,42 0,03	
413	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	14,81	513,66 101,70	18,10 6,80	7607 1506	268 101	1976 123	0,50 0,03	
414	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	14,81	258,92 52,20	9,95 3,74	3835 773	147 55	1019 123	0,36 0,02	
415	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита		14,81	1011,56	11,72	14981	174	3207	1,06	

		м2		171,68	4,39	2543	65	123	0,02	--
416	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,5505	140,43	0,32	2184	5	798	0,24	4
		м		41,63	0,11	647	2	123	--	--
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
422	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	76,67	964,64	11,72	73959	899	16604	1,06	81
		м2		171,68	4,39	13163	337	123	0,02	2
423	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	80,5035	139,69	0,32	11246	26	4133	0,24	19
		м		41,63	0,11	3351	9	123	--	--
		ДЕТ.70(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
429	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	66,89	365,09	18,42	24421	1232	7640	0,42	28
		м2		85,95	6,91	5749	462	123	0,03	2
430	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	66,89	513,66	18,10	34358	1211	8927	0,50	3
		м2		101,70	6,80	6803	455	123	0,03	
431	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	66,89	964,64	11,72	64525	784	14486	1,06	7
		м2		171,68	4,39	11484	294	123	0,02	
432	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	70,2345	140,43	0,32	9863	22	3606	0,24	1
		м		41,63	0,11	2924	8	123	--	
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМОГРАНИТ								
438	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	176,98	1011,56	11,72	179026	2074	38328	1,06	1
		м2		171,68	4,39	30384	777	123	0,02	
439	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	185,829	140,43	0,32	26096	59	9540	0,24	
		м		41,63	0,11	7736	20	123	--	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								

507	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутр[illegible]их дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	12,85	398,48	102,53	5120	1318	2888	0,90	12
		м2		151,65	35,67	1949	458	120	0,14	2
508	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	12,85	104,40	0,09	1342	1	872	0,36	5
		м2		56,48	0,05	726	1	120	--	--
509	C12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	5,4	5610,00	--	30294	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
510	C12064-4 ПРИМ.	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП-ДС 21-10	2,01	11200,00	--	22512	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
511	C12064-4 ПРИМ.	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП-ДС18-8	1,36	11200,00	--	15232	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
512	C12064-2 ПРИМ.	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП- ДС21-9	3,6	12300,00	--	44280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
513	C12064-6 ПРИМ.	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П- ЛС-6-8	0,48	12300,00	--	5904	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
514	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	8	1960,00	--	15680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
515	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	8	844,00	--	6752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛОК

530	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонны[illegible]истами (ГКЛ ТОЛЩ.9,5мм)на металлическом каркасе	742,46	848,32	2,86	629844	2123	220606	1,63	12
		м2		282,04	0,94	209403	698	105	--	
531	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных (ГИПСОКАРТОННЫХ)поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10(2)мм потолков	742,46	176,32	3,94	130912	2925	80765	0,55	4
		м2		102,11	1,49	75813	1106	105	0,01	
532	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	742,46	127,99	2,33	95027	1730	34715	0,26	1
		м2		43,65	0,88	32408	653	105	--	
533	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10(2)мм потолков	939,33	176,32	3,94	165625	3701	102180	0,55	5
		м2		102,11	1,49	95915	1400	105	0,01	
534	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	895,8	127,99	2,33	114653	2087	41884	0,26	2
		м2		43,65	0,88	39102	788	105	--	
		СТЕНЫ								
537	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	128,552	309,82	4,07	39828	523	18445	0,74	
		м2		135,68	0,97	17442	125	105	0,05	
538	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	83,136	248,91	3,39	20693	281	10276	0,65	
		м2		117,00	0,72	9727	60	105	0,05	
540	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(2мм) стен	1090,2	137,42	3,43	149815	3739	85899	0,46	
		м2		73,73	1,31	80380	1428	105	0,01	

541	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2495,344	177,35	2,10	442549	5240	172456	0,39
		м2		65,03	0,79	162272	1971	105	--
542	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	245,76	17,43	0,12	4283	29	3556	0,09
		м2		13,73	0,05	3374	12	105	--
543	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	49,448	173,10	1,88	8559	93	4103	0,47
		м2		78,30	0,72	3872	36	105	--
544	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	723,632	1028,30	4,62	744111	3343	194248	1,52
		м2		254,97	3,14	184504	2272	104	0,02
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН							
552	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой- ЕРШИ	0,4775168	52657,31	536,06	25145	256	23905	289,00
		1т		47475,00	202,50	22670	97	105	0,99
553	С12041-6 Изм. и доп.вып.1	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,4775168	50642,00	--	24182	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
554	Е0115-70- 1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса раствором "SKAVER" толщ.50мм	388,225	499,40	4,92	193880	1910	79456	1,15
		м2		193,05	1,87	74947	726	105	0,01
555	"AVENU Е" стр.117	СМЕСЬ "SKAVER"	19,41125	11092,33	--	215316	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--
556	Е0115-51 1	Улучшенная ОТДЕЛКА раствором "SKAVER" толщ.50мм по камню стен	388,225	110,86	1,96	43038	760	44575	0,61
		м2		108,90	0,45	42278	175	105	0,03
557	"AVENU Е" стр.117	СМЕСЬ "SKAVER"	19,41125	11092,33	--	215316	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--

558	Е[redacted]0115-79-1	Отделка фасадов, состав "KIOSA"	481,1	68,76	2,16	33080	1039	34052	0,32	
		м2		66,60	0,81	32041	390	105	--	
559	"[redacted]AVENUE" стр.117	ФИНИШНАЯ ШТУКАТУРКА "KIOSA"	3,4364286	10113,59	--	34755	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
560	Е[redacted]0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	560,275	73,83	1,65	41365	924	6395	0,06	
		м2		10,24	0,63	5737	353	105	--	
561	[redacted]Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1186,3	150,62	0,62	178678	736	97022	0,44	
		м2		69,08	0,23	81950	273	118	--	
		ЭКРАНЫ САНТЕХКАБИН ИЭС-1 (3 шт), ИЭС-2 (1 шт); (АС-								
577	Е0107-20-3	Крепления М-1, М-2	0,00856	175710,10	1826,10	1504	16	105	42,70	
		т		8100,00	690,75	69	6	140	3,37	
578	[redacted]Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 креплений	0,19688	148,40	0,07	29	--	22	0,65	
		м2		108,00	0,02	21	--	105	--	
579	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	5,76	129,31	4,32	745	25	851	0,75	
		м2		121,50	1,64	700	9	120	0,01	
580	С11011-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 мм (толщ.22 мм)	5,904	1250,64	--	7384	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
581	С121 п.12.7	Облицовка пластиком бумажнослоистым с другой стороны	5,76	665,00	--	3830	--	--	--	
		М2		--	--	--	--	--	--	
582	Е0110-34-1 ПРИМ	Установка дверных полотен	4	138,45	36,97	554	148	528	0,63	
		шт		96,08	13,95	384	56	120	0,07	
583	С12065-22	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	5,12	3320,00	--	16998	--	--	--	

		м2		--	--	--	--	--	--
584	С11011-819	Петля накладная	4	40,00	--	160	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
585	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308,00	--	1232	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ							
586	Е0110-5-1	БРУСКИ ТОЛЩ.50ММ	1,844205	22541,72	316,57	41572	584	7982	22,50
		м3		3487,50	119,25	6432	220	120	0,58
587	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,844205	1862,35	14,17	3435	26	684	1,88
		м3		303,75	5,40	560	10	120	0,03
588	Е0110-7-3	Обшивка стен гипсокартонными листами	134,124	129,31	4,32	17343	579	19819	0,75
		м2		121,50	1,64	16296	220	120	0,01
589	С11011-2188	~~Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина~~ 9,5 мм	134,124	169,00	--	22667	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
		ОБШИВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТОЯКОВ							
590	Е0110-5-1	БРУСКИ ТОЛЩ.50ММ	1,865	22541,72	316,57	42040	590	8072	22,50
		м3		3487,50	119,25	6504	222	120	0,58
591	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,865	1862,35	14,17	3473	26	692	1,88
		м3		303,75	5,40	566	10	120	0,03
592	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УГОЛОК	0,20706	175710,10	1826,10	36383	378	2548	42,70
		т		8100,00	690,75	1677	143	140	3,37
593	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,76238	148,40	0,07	707	--	540	0,65
		м2		108,00	0,02	514	--	105	--
594	Е0110-7-3	Обшивка стен гипсокартонными листами	97,38	129,31	4,32	12592	421	14390	0,75

		м2		121,50	1,64	11832	160	120	0,01	
595	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	97,38	169,00	--	16457	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		УСТРОЙСТВО СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ								
596	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона класса В7,5	0,63	13362,60	1327,03	8418	836	1716	12,49	
		м3		2137,50	456,24	1347	287	105	1,72	
597	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	2,52	1062,00	221,40	2676	558	2485	4,87	
		м2		812,25	84,38	2047	213	110	0,41	
598	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,02712	59500,00	--	1614	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
599	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0444	50900,00	--	2260	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
600	Е0115-172-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,64496	148,40	0,07	244	--	187	0,65	
		м2		108,00	0,02	178	--	105	--	
601	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,52	249,54	9,95	629	25	173	0,36	
		м2		52,20	3,74	132	9	123	0,02	
602	Е0106-36-	Железнение поверхности	2,52	57,48	0,23	145	1	136	0,29	
		м2		51,30	0,09	129	--	105	--	
603	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,078	62566,88	6788,50	4880	530	4892	253,00	
		км		45675,00	2565,00	3563	200	130	12,52	

604	E01 16-29-1	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7,8	-10,99	--	-86	--	-107	-0,05
		м		-10,69	--	-83	--	128	--
605	C1308 06-63 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	7,8312	204,00	--	1598	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА НИШИ В СТЕНЕ (4шт.) (АС-151)							
606	E0 06-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,452	16546,47	367,51	7479	166	1111	13,10
		м3		2202,75	138,83	996	63	105	0,68
607	C1 2041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	0,012	69000,00	--	828	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
608	C1204 1-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса A-III, d 14 мм	0,0344	61300,00	--	2109	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
609	E0 08-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,00171	8679,65	422,15	15	1	17	56,40
		т		8257,50	157,50	14	--	118	0,77
610	C1204 1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	0,00171	52400,00	--	90	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6008703	68784		
			Тенге			1700431	26499		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5978085			
	Материалы -		Тенге			2934533			
	Всего заработная плата -		Тенге				1723715		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			705852			
	Местные материалы -		Тенге			572193			
		Накладные расходы -	Тенге			1904511			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				285677			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8355552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2009392			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29106				
	Материалы -		Тенге			257				
	Всего заработная плата -		Тенге				3298			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25059				
		Накладные расходы -	Тенге			3420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1952				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3811			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1512				
	Материалы -		Тенге			-2				
	Всего заработная плата -		Тенге				-83			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1598				
		Накладные расходы -	Тенге			-107				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-16			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1489				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-99			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8391519**				

Локальная смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"

РЕШЕТКИ МР-3

26	Е0109—53-2	Установка стальных решеток МР-3 (15 шт)	0,0339	9850,48	1162,95	334	39	228	46,60
		т		7357,50	108,00	249	4	90	0,53
27	С1202 1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0339	180100,00	--	6105	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
28	Е0115- 172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7797	148,40	0,07	116	--	88	0,65

		м2		108,00	0,02	84	--	105	--	
		УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
109	E0110-88-- 3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами(ГКЛВ толщ. 12,5мм) в один слой с изоляцией МАТАМИ ISOVER КТ11(КЛАССИК) НАСУХО	534,305	1377,52	13,90	736017	7427	209655	1,92
		м2		321,75	5,24	171913	2800	120	0,03
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ								
124	E0109-53 ——2	Установка стальных решеток МР-1 (21 шт), МР-2 (3 шт)	0,18207	9850,48	1162,95	1793	212	1223	46,60
		т		7357,50	108,00	1340	20	90	0,53
125	C12021-[redacted]7	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,18207	180100,00	--	32791	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
126	E0115-17[redacted]2-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,18761	148,40	0,07	621	--	475	0,65
		м2		108,00	0,02	452	--	105	--
		ДЕТ.70(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
309	E0111-4——-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	23,53	365,09	18,42	8591	433	2688	0,42
		м2		85,95	6,91	2022	163	123	0,03
310	E0111-4-2 K=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	23,53	513,66	18,10	12086	426	3140	0,50
		м2		101,70	6,80	2393	160	123	0,03
311	E0111-2—— 7-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	23,53	964,64	11,72	22698	276	5096	1,06
		м2		171,68	4,39	4040	103	123	0,02
312	E0111-3[redacted]9-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24,7065	140,43	0,32	3469	8	1268	0,24
		м		41,63	0,11	1029	3	123	--
		ДЕТ.73(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								

318	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной онными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	15,48	365,09	18,42	5652	285	1768	0,42
		м2		85,95	6,91	1331	107	123	0,03
319	Е0111-4-2 К=4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	15,48	1027,31	36,20	15903	560	4132	1,00
		м2		203,40	13,60	3149	211	123	0,07
320	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	15,48	964,64	11,72	14933	181	3352	1,06
		м2		171,68	4,39	2658	68	123	0,02
321	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	16,254	140,43	0,32	2283	5	834	0,24
		м		41,63	0,11	677	2	123	--
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМОГРАНИТ							
		ДЕТ.53-1 - КЕРАМОГРАНИТ							
349	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	227,225	1011,56	11,72	229851	2663	49209	1,06
		м2		171,68	4,39	39010	998	123	0,02
350	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	238,58625	140,43	0,32	33504	76	12249	0,24
		м		41,63	0,11	9932	26	123	--
		ДЕТ.59-1 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ							
382	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	206,85	964,64	11,72	199535	2424	44797	1,06
		м2		171,68	4,39	35512	908	123	0,02
383	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	217,1925	139,69	0,32	30340	70	11151	0,24
		м		41,63	0,11	9042	24	123	--
		ДЕТ.61 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ							
389	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	33,43	964,64	11,72	32248	392	7240	1,06
		м2		171,68	4,39	5739	147	123	0,02

390	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	35,1015	139,69	0,32	4903	11	1802	0,24
		м		41,63	0,11	1461	4	123	--
		ДЕТ.142-1 (Кр-3) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ							
398	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	13,42	964,64	11,72	12945	157	2906	1,06
		м2		171,68	4,39	2304	59	123	0,02
399	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	14,091	139,69	0,32	1968	5	723	0,24
		м		41,63	0,11	587	2	123	--
		ДЕТ.142-1 (Кр-4) - КЕРАМОГРАНИТ							
407	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	4,88	1011,56	11,72	4936	57	1057	1,06
		м2		171,68	4,39	838	21	123	0,02
408	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,124	140,43	0,32	720	2	263	0,24
		м		41,63	0,11	213	1	123	--
442	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами-РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫХ	1,49	985,59	202,91	1469	302	1031	3,81
		м2		765,00	3,81	1140	6	90	0,17
443	Прайс лист ООО"РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ" СТР.57	ОКНА ОРС-2-500	2	162626,54	--	325253	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--
444	Прайс лист ООО"РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ" СТР.57	ОКНА ОРС-1-500	1	81313,27	--	81313	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--
445	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен-СТАВНИ	13,068	330,85	32,08	4324	419	4460	1,49
		м2		272,25	12,13	3558	159	120	0,06
446	Прайс лист ООО"РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ" СТР.57	СТАВНИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ	6	63301,94	--	379812	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ							
447	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,61	398,48	102,53	3829	985	2160	0,90	
		м2		151,65	35,67	1457	343	120	0,14	
448	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,44	634,99	31,85	914	46	351	1,15	
		м2		190,80	12,04	275	17	120	0,06	
449	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	9,61	104,40	0,09	1003	1	652	0,36	
		м2		56,48	0,05	543	--	120	--	
450	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	5,82	5610,00	--	32650	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
451	С1 2064-4 прим.	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП - ДС 18-8	1,44	11200,00	--	16128	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
452	С1 2064-2 прим.	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП -ДС 15-7, ДС 18-9	3,79	12300,00	--	46617	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
453	11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	7	1960,00	--	13720	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
454	С 11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	7	844,00	--	5908	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
		ПОТОЛОК								

471	Е0115-3 7-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14–2005	Облицовка потолков гипсокартонным[illegible]стами (ГКЛ ТОЛЩ.9,5мм)на металлическом каркасе	603,64	848,32	2,86	512080	1726	179359	1,63
		м2		282,04	0,94	170251	567	105	--
472	Е011 5-64-4	Сплошное выравнивание бетонных (ГИПСОКАРТОННЫХ)поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10(2)мм потолков	603,64	176,32	3,94	106435	2378	65664	0,55
		м2		102,11	1,49	61638	899	105	0,01
473	Е011 5-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	603,64	127,99	2,33	77260	1406	28224	0,26
		м2		43,65	0,88	26349	531	105	--
474	Е011 5-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10(2)мм потолков	1203,2	176,32	3,94	212151	4741	130884	0,55
		м2		102,11	1,49	122859	1793	105	0,01
475	Е011 5-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	949,4	127,99	2,33	121514	2212	44391	0,26
		м2		43,65	0,88	41441	835	105	--
		СТЕНЫ							
481	Е011 5-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	240,671	309,82	4,07	74565	978	34532	0,74
		м2		135,68	0,97	32654	233	105	0,05
482	Е011 5-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	179,415	248,91	3,39	44658	607	22177	0,65
		м2		117,00	0,72	20992	129	105	0,05

484	E0115-6 4-3	Сплошное выравнивание бетонных по(ностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(2мм) стен	1959,512	137,42	3,43	269276	6721	154394	0,46
		м2		73,73	1,31	144475	2567	105	0,01
485	E0115-1 0-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2580,624	177,35	2,10	457674	5419	178350	0,39
		м2		65,03	0,79	167818	2039	105	--
488	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 H PK 8. 02-05-20 02CH PK 8.02-03 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1491,456	1028,30	4,62	1533664	6891	400358	1,52
		м2		254,97	3,14	380277	4683	104	0,02
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН							
496	E0106-1 1-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой- ЕРШИ	0,662355	52657,31	536,06	34878	355	33158	289,00
		1т		47475,00	202,50	31445	134	105	0,99
497	C12041-6 И зм. и доп.вып. 19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,662355	50642,00	--	33543	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ЭКРАНЫ САНТЕХКАБИН ИЭС-1 (14 шт)							
521	E0107-2 -3	Крепления М-1, М-2	0,02996	175710,10	1826,10	5264	55	369	42,70
		т		8100,00	690,75	243	21	140	3,37
522	E0115-17 2-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 креплений	0,68908	148,40	0,07	102	--	78	0,65
		м2		108,00	0,02	74	--	105	--
523	E0110-7 3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	17,92	129,31	4,32	2317	77	2648	0,75
		м2		121,50	1,64	2177	29	120	0,01
524	C11011-5 93	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 мм (толщ.22 мм)	18,368	1250,64	--	22972	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	
525	С121 п.12.7	Облицовка пластиком бумажнослоистым с другой стороны	17,92	665,00	--	11917	--	--	--	
		М2		--	--	--	--	--	--	
526	Е0110-34-1 ПРИМ	Установка дверных полотен	14	138,45	36,97	1938	518	1849	0,63	
		шт		96,08	13,95	1345	195	120	0,07	
527	С12065-22	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	17,92	3320,00	--	59494	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
528	С11011-8 19	Петля накладная	14	40,00	--	560	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
529	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	14	308,00	--	4312	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ								
530	Е0110-5-1	БРУСКИ ТОЛЩ.50ММ	3,05349	22541,72	316,57	68831	967	13216	22,50	
		м3		3487,50	119,25	10649	364	120	0,58	
531	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	3,05349	1862,35	14,17	5687	43	1133	1,88	
		м3		303,75	5,40	927	16	120	0,03	
532	Е0110-7-3	Обшивка стен гипсокартонными листами	222,072	129,31	4,32	28715	959	32815	0,75	
		м2		121,50	1,64	26982	364	120	0,01	
533	С11011-21 88	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	222,072	169,00	--	37530	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		ОБШИВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТОЯКОВ								
534	Е0110-5-1	БРУСКИ ТОЛЩ.50ММ	2,075	22541,72	316,57	46774	657	8981	22,50	
		м3		3487,50	119,25	7237	247	120	0,58	
535	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,075	1862,35	14,17	3864	29	770	1,88	
		м3		303,75	5,40	630	11	120	0,03	
536	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УГОЛОК	0,22736	175710,10	1826,10	39949	415	2798	42,70	
		т		8100,00	690,75	1842	157	140	3,37	
537	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,22928	148,40	0,07	776	--	593	0,65	
		м2		108,00	0,02	565	--	105	--	

538	Е0110-7-3	Обшивка стен гипсокартонными листа	112,53	129,31	4,32	14551	486	16628	0,75
		м2		121,50	1,64	13672	185	120	0,01
539	С11011-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	112,53	169,00	--	19018	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6179553	55107		
			Тенге			1569487	22426		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6137061			
		Материалы -	Тенге			2764954			
		Всего заработная плата -	Тенге				1589084		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1090747			
		Местные материалы -	Тенге			660049			
		Накладные расходы -	Тенге			1724884			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				258733		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471717			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8333662			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				1847817		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42492			
		Материалы -	Тенге			314			
		Всего заработная плата -	Тенге				2828		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38896			
		Накладные расходы -	Тенге			2546			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				382		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2702			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47740			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				3210		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8381402			
Всего, сметная стоимость СМР -									**16772921**
- в том числе оборудование									
Временные здания и сооружения			1,8%						301913
Итого с временными и сооружением									17074834
Производства работ в зимнее время			0,7%						119524
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						68299

Затраты на выслугу лет	1%						170748	
Итого в ценах 2001 года							17433405	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	2,73677						47711293	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						954226	
Сметная стоимость строительства							48665519	
Налог на добавленную стоимость	12%						5839862	
Итого с НДС							54505381	

Принял:

ИНЖЕНЕР. ТОО "Конструктор-Сапа"

Г.Калыбаев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.

Начальник участка

Б.Ргебаев