правления строительства Южно-Казахстанской области"
О "Шымкентқұрылыс"
Конструктор-Сапа"

ъекта: "Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской
Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21.05.2018г.

(в тенге)

	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	306770788	32868299	27792401	86575188			-	-	-	92759 13	86575188
уги	3193212		-	901482	-		-	-	-		901482
	309964000	**32868299**	**27792401**	**87476670**	-		-	-	-	**927591 3**	**87476670**

Заказчик:
титель руководителя
ления строительства ЮКО"
Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
А.Полатбеков

Форма 2

А К Т №9

приемки выполненных работ за май 2018 года

"Управления строительства Южно-Казахстанской области"
О "Конструктор-Сапа"
ТОО "Шымкенткурылыс"
л.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года

ание объекта: "Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"

№	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
							%	на един.	всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы блока "А"								
	СТЕНЫ								
5-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	27,025	6605,04	335,84	178501	9076	26333	4,54	1 23
	м3		699,75	126,00	18911	3405	118	0,61	16
1-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	102,47	-38,93	--	-3989	--	-4707	-0,22	-22
	м2		-38,93	--	-3989	--	118	--	--
7-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	9,816	6563,86	337,41	64431	3312	9226	4,38	43
	м3		670,50	126,00	6582	1237	118	0,62	6
	РАМЫ РМ-1- РМ-8								
4-4	Стойки рам из бетона класса В20	11	14328,15	990,15	157610	10892	23317	10,40	11 4
	м3		1644,75	374,04	18092	4114	105	1,83	2 0
2-2	Ригели рам из бетона класса В20	22	16706,04	407,30	367533	8961	58648	14,40	31 7
	м3		2385,00	153,86	52470	3385	105	0,75	1 7

	МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС								
14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	2,8	14043,95	990,15	39323	2772	5935	10,40	29
	м3		1644,75	374,04	4605	1047	105	1,83	5
	ПЕРЕГОРОДКИ								
Изм. и	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2	67,712	948,04	34,73	64194	2352	19017	1,43	97
	м2		225,00	13,01	15235	881	118	0,06	4
Изм. и СН РК 02, СН С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,03118	41200,00	--	1285	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Изм. и СН РК 02, СН С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00186	64100,00	--	119	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
1-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,00768	5239,08	327,33	40	3	16	11,60	--
	1т		1890,00	123,75	15	1	105	0,60	--
Изм. и СН РК 02, СН С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.	0,007232	52400,00	--	379	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Изм. и .19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 НАД ОТВ.	0,000448	55620,00	--	25	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-93)								
9-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	13	12259,07	316,01	159368	4108	20303	8,25	107
	м3		1368,00	119,39	17784	1552	105	0,58	8
	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-93)								
5-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	30	1469,25	373,54	44077	11206	25234	2,66	80
	шт		465,75	135,07	13973	4052	140	0,61	18

017-8 Изм. и ып.8 СН РК 04-2002, СН 02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты привед толщиной 11 см	493,33	3160,00	--	1558923	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
3017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	519,52	45,00	--	23378	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
3017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	299,86	265,00	--	79463	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
3017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	134,67	193,00	--	25991	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
07-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	736,22	55,91	0,07	41161	52	54751	0,30	219
	м		53,10	0,02	39093	15	140	--	--
	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-81-93)								
	УМ-1 (33 шт.)								
	УМ-2 (4шт.)								
06-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-2 (В15)	2,54	16140,96	379,21	40998	963	6029	13,00	33
	м3		2117,25	143,26	5378	364	105	0,70	2
1-94 Изм. и ып.9 СН РК 4-2002, СН 2-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,03456	69000,00	--	2385	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--

1-53 Изм. и ып.9 СН РК 04-2002, СН 02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая А-I, d 6 мм	0,05424	65000,00	--	3526	--	--	--	--
	т	--	--	--	--	--	--	--	--
1-72 Изм. и ып.9 СН РК 04-2002, СН 02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1508	67700,00	--	10209	--	--	--	--
	т	--	--	--	--	--	--	--	--
1-73 Изм. и ып.9 СН РК 04-2002, СН 02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00532	65900,00	--	351	--	--	--	--
	т	--	--	--	--	--	--	--	--
1-75 Изм. и ып.9 СН РК 4-2002, СН 2-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,07736	61200,00	--	4734	--	--	--	--
	т	--	--	--	--	--	--	--	--
1-76 Изм. и ып.9 СН РК 4-2002, СН 2-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,12096	58700,00	--	7100	--	--	--	--
	т	--	--	--	--	--	--	--	--
1-90 Изм. и ып.9 СН РК 4-2002, СН 2-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,07528	41200,00	--	3102	--	--	--	--
	т	--	--	--	--	--	--	--	--
12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,616	4140,52	245,72	6691	397	913	2,71	4
	м3		382,50	92,25	618	149	119	0,45	1
	УМ-3 (3шт.)								
06-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-3 (В15)	2,259	16140,96	379,21	36462	857	5362	13,00	29

	м3		2117,25	143,26	33	324	105	0,70	2
С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ								
		0,02592	69000,00	--	1788	--	--	—	—
	т		--	--	--	--	-	—	—
С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		0,04914	65000,00	--	3194	--	--	—	—
	т		--	--	--	--	--	—	—
С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		0,13659	67700,00	--	9247	--	--	—	—
	т		--	--	--	--	--	—	—
С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического	0,00426	65900,00	--	281	--	--	—	—
	т		--	--	--	--	--	—	—
С12041-75 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического	0,05802	61200,00	--	3551	--	--	—	—
	т		--	--	--	--	--	—	—
С12041-76 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического	0,09072	58700,00	--	5325	--	--	—	—
	т		--	--	--	--	--	—	—
С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		0,06819	41200,00	--	2809	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		1,74	4140,52	245,72	7205	428	983	2,71	5
	м3		382,50	92,25	666	161	119	0,45	1
			ЛЕСТНИЦА Л-1 (1 шт, АС-100)						
Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под ступеньки входа								
		5,85	134,10	--	784	--	886	0,97	6
	м3		134,10	--	784	--	113	--	--

Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общ назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5	1,8	10874,11	260,48	19573	469	1330	3,94	7
	м3		614,25	89,46	1106	161	105	0,35	1
Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05221	5239,08	327,33	274	17	110	11,60	1
	1т		1890,00	123,75	99	6	105	0,60	--
С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05221	41200,00	--	2151	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	ПОЛЫ								
	Б-1 - БЕТОННЫЕ								
Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	415,62	51,34	2,62	21337	1089	5879	0,07	28
	м2		10,51	0,99	4368	411	123	--	2
Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	33,2496	10724,18	--	356575	--	23189	3,66	122
	м3		567,00	--	18853	--	123	--	--
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	415,62	258,92	9,95	107612	4135	28597	0,36	148
	м2		52,20	3,74	21695	1554	123	0,02	8
Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	415,62	365,09	18,42	151738	7656	47471	0,42	173
	м2		85,95	6,91	35723	2872	123	0,03	14
Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	415,62	513,66	18,10	213486	7523	55467	0,50	209
	м2		101,70	6,80	42269	2826	123	0,03	14
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	415,62	258,92	9,95	107612	4135	28597	0,36	148
	м2		52,20	3,74	21695	1554	123	0,02	8
Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	415,62	140,45	2,68	58375	1114	1799	0,02	7
	м2		2,52	1,00	1047	416	123	--	2
	ОКНА								

Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ про поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2									
			34,85	348,93	18,88	12160	658	7427	1,02	36
		м2		171,01	6,57	5960	229	120	0,03	1
С12061-189 Изм.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные		34,85	5206,00	--	181429	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м									
			34,85	233,57	5,58	8140	194	4022	0,59	20
		м2		94,05	2,12	3278	74	120	0,01	--
С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм									
			99,4	2860,00	--	284284	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ									
			28,968	575,05	1,24	16658	36	5298	0,97	28
		м2		153,23	0,47	4439	14	119	--	--
	СТЕНЫ									
Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен									
			257,104	309,82	4,07	79657	1045	36890	0,74	190
		м2		135,68	0,97	34884	249	105	0,05	13
Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-		166,272	248,91	3,39	41387	563	20552	0,65	108
		м2		117,00	0,72	19454	120	105	0,05	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**4614002**	**84012**			**2409**
		Тенге				**409867**	**31174**			**170**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4614002**				
Материалы -		Тенге				**482444**				
Всего заработная плата -		Тенге					**441041**			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4				
Местные материалы -			Тенге			3110405				
		Накладные расходы -	Тенге			518875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77831			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307973				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5440849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2839
		Сметная заработная плата -	Тенге				518872			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5440849				

Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы блока "Б"

		СТЕНЫ								
64	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	65,762	6605,04	335,84	434361	22086	64078	4,54	299
		м3		699,75	126,00	46017	8286	118	0,61	40
65	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	349,04	-38,93	--	-13588	--	-16034	-0,22	-76
		м2		-38,93	--	-13588	--	118	--	--
66	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	91,596	6563,86	337,41	601223	30905	86088	4,38	401
		м3		670,50	126,00	61415	11541	118	0,62	57
67	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,91962	8679,65	422,15	7982	388	9132	56,40	52
		т		8257,50	157,50	7594	145	118	0,77	1
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
82	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	5,2	16546,47	367,51	86042	1911	12785	13,10	68
		м3		2202,75	138,83	11454	722	105	0,68	4
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-45)								
94	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	25,2	14043,95	990,15	353908	24952	53417	10,40	262
		м3		1644,75	374,04	41448	9426	105	1,83	46
		ПЕРЕГОРОДКИ								

	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщ 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	127,791	948,04	34,73	121151	4438	35890	1,43	183
		м2		225,00	13,01	28753	1663	118	0,06	8
0	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0937566	41200,00	--	3863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,005661	64100,00	--	363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
0	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	16,356	12259,07	316,01	200509	5169	25544	8,25	135
		м3		1368,00	119,39	22375	1953	105	0,58	10
1	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,669124	67700,00	--	45300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16134	65000,00	--	10487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АС-1	0,068268	52657,31	536,06	3595	37	3418	289,00	20
		1т		47475,00	202,50	3241	14	105	0,99	--
4	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,068268	55620,00	--	3797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТ[illegible]-73)								
Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	42	905,26	200,77	38021	8432	21780	1,74	73
	шт		299,25	71,15	12569	2988	140	0,31	13
С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	961,84	3160,00	--	3039414	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1223,74	45,00	--	55068	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	380,46	265,00	--	100822	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	124,25	193,00	--	23980	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65)								
Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -12 (В15)	14,858	16140,96	379,21	239822	5634	35266	1[illegible]3,00	193
	м3		2117,25	143,26	31458	2129	105	[illegible],70	10
С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,212922	69000,00	--	14692	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--

67	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая [illegible]A-I, d 6 мм	0,242508	65000,00	--	15763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,652196	68200,00	--	44480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,032066	65900,00	--	2113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,561084	61200,00	--	34338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,873768	58700,00	--	51290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,325536	41200,00	--	13412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м- ДЛЯ УМ-12	0,139104	8108,11	5078,47	1128	706	475	16,29	2
		т		2956,64	839,11	411	117	90	2,46	--

74	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, ри монтаже одноэтажных производственных зданий	0,139104	2452,13	545,76	341	76	154	5,25	1
		т		1230,75	--	171	--	90	--	--
75	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,036288	154400,00	--	5603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА Л-1 (1 шт, АС-78)								
24	E0106-3-1	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ БМ150	0,47	11241,31	260,48	5283	122	347	3,94	2
		м3		614,25	89,46	289	42	105	0,35	--
25	E0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм - лестница со ступенями из БМ200	2,95	15107,08	383,89	44566	1132	7558	14,20	42
		м3		2295,00	145,01	6770	428	105	0,71	2
26	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,20713	41200,00	--	8534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	E0107-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка в стены бетоном М150	1,13	9652,80	181,66	10908	205	458	1,28	1
		м3		221,18	68,63	250	78	140	0,34	--
28	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,01334	93997,62	304,24	1254	4	465	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	441	2	105	0,56	--
29	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,30682	148,40	0,07	46	--	35	0,65	--
		м2		108,00	0,02	33	--	105	--	--
31	E0109-29-1	Монтаж косоуров	1,165096	13711,47	5475,87	15975	6380	6913	28,90	34
		т		5040,00	1552,87	5872	1809	90	5,46	6

2	С12021-146	Косоуры		1,165096	108500,00	--	126413	--	--	--	—
			т		--	--	--	--	--	--	—
		ПОЛЫ									
		Б-1 - БЕТОННЫЕ									
73	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием		438,18	51,34	2,62	22495	1148	6198	0,07	3 0
			м2		10,51	0,99	4605	434	123	--	2
74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм		35,0544	10724,18	--	375930	--	24447	3,66	12 8
			м3		567,00	--	19876	--	123	--	—
75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм		438,18	258,92	9,95	113454	4360	30149	0,36	15 6
			м2		52,20	3,74	22873	1639	123	0,02	8
76	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой		438,18	365,09	18,42	159975	8071	50048	0,42	18 2
			м2		85,95	6,91	37662	3028	123	0,03	1 5
77	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		438,18	513,66	18,10	225074	7931	58477	0,50	22 0
			м2		101,70	6,80	44563	2980	123	0,03	1 4
78	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм		438,18	258,92	9,95	113454	4360	30149	0,36	15 6
			м2		52,20	3,74	22873	1639	123	0,02	8
79	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		438,18	140,45	2,68	61543	1174	1897	0,02	8
			м2		2,52	1,00	1104	438	123	--	2
		ОКНА									

31	E0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ проф поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2								
			39,48	485,61	19,79	19172	781	11897	1,46	58
		м2		244,55	6,57	9655	260	120	0,03	1
32	E0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			8,49	348,93	18,88	2962	160	1809	1,02	9
		м2		171,01	6,57	1452	56	120	0,03	--
35	C12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
			47,97	5206,00	--	249732	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			481,342	309,82	4,07	149130	1957	69064	0,74	356
		м2		135,68	0,97	65308	467	105	0,05	25
82	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			358,83	248,91	3,39	89316	1215	44354	0,65	233
		м2		117,00	0,72	41983	258	105	0,05	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7334495	143736			3230
			Тенге			538927	52538			291

Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
Материалы -		Тенге			505542				
Всего заработная плата -		Тенге				583085			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498163				
Местные материалы -		Тенге			5512282				
	Накладные расходы -	Тенге			668718				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							334
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100308			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471225				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8324977				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3812
	Сметная заработная плата -	Тенге				683392			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149460				
Материалы -		Тенге			3827				
Всего заработная плата -		Тенге				8381			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132016				
	Накладные расходы -	Тенге			7542				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1131			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9420				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			166423				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
	Сметная заработная плата -	Тенге				9512			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8491400				

Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы блока "В"

СТЕНЫ

Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
		65,156	6605,04	335,84	430358	21882	63487	4,54	296
	м3		699,75	126,00	45593	8210	118	0,61	40
Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича								
		349,04	-38,93	--	-13588	--	-16034	-0,22	-76
	м2		-38,93	--	-13588	--	118	--	--
Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
		93,83	6563,86	337,41	615887	31659	88188	4,38	411
	м3		670,50	126,00	62913	11823	118	0,62	58

7	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конс СЕТКАМИ СГ-1	0,91962	8679,65	422,15	7982	388	9132	56,40	52
		т		8257,50	157,50	7594	145	118	0,77	1
8	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,07074	64100,00	--	4534	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
9	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,84888	41200,00	--	34974	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
0	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,05575	8679,65	422,15	484	24	554	56,40	3
		т		8257,50	157,50	460	9	118	0,77	-
1	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,051302	52400,00	--	2688	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
2	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004448	55620,00	--	247	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
02	E0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	5,044	16546,47	367,51	83460	1854	12401	13,10	66
		м3		2202,75	138,83	11111	700	105	0,68	3
03	E0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,094	16546,47	367,51	1555	35	231	13,10	
		м3		2202,75	138,83	207	13	105	0,68	-
04	E0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	3,762	16546,47	367,51	62248	1383	9249	13,10	49
		м3		2202,75	138,83	8287	522	105	0,68	3

105	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,173306	69000,00	--	11958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,255274	67700,00	--	17282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,163848	61200,00	--	10027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-45)								
113	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	21,840036	14043,95	990,15	306720	21625	46295	10,40	227
		м3		1644,75	374,04	35921	8169	105	1,83	40
114	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2048386	69000,00	--	14134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6048903	65900,00	--	39862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3065832	61200,00	--	18763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

17

	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периоди профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1101422	58700,00	--	6465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	138,561	948,04	34,73	131361	4812	38915	1,43	198
		м2		225,00	13,01	31176	1803	118	0,06	9
	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0937566	41200,00	--	3863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,005661	64100,00	--	363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	16,356	12259,07	316,01	200509	5169	25544	8,25	135
		м3		1368,00	119,39	22375	1953	105	0,58	10
	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,669124	67700,00	--	45300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16134	65000,00	--	10487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

41	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 [illegible]ые гнезда с заделкой-АС-1	0,068268	52657,31	536,06	3595	37	3418	289,00	20
		1т		47475,00	202,50	3241	14	105	0,99	--
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,068268	55620,00	--	3797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-73)								
86	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	905,26	200,77	10863	2409	6223	1,74	21
		шт		299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
87	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	22	1469,25	373,54	32323	8218	18505	2,66	59
		шт		465,75	135,07	10247	2972	140	0,61	13
88	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	496,07	3160,00	--	1567581	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	827,81	45,00	--	37251	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	С143017-69-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	584,35	265,00	--	154853	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	83,79	193,00	--	16171	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	408,72	55,91	0,07	22851	29	30396	0,30	122

		м		53,10	0,02		8	140	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65)								
193	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -14 (В15)	11,25	16140,96	379,21	181586	4266	26702	13,00	146
		м3		2117,25	143,26	23819	1612	105	0,70	8
		ЛЕСТНИЦА Л-1 (1 шт, АС-78)								
264	Е0106-3-1	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ БМ150	0,47	11241,31	260,48	5283	122	347	3,94	2
		м3		614,25	89,46	289	42	105	0,35	--
265	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм - лестница со ступенями из БМ200	2,95	15107,08	383,89	44566	1132	7558	14,20	42
		м3		2295,00	145,01	6770	428	105	0,71	2
266	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,20713	41200,00	--	8534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка в стены бетоном М150	1,13	9652,80	181,66	10908	205	458	1,28	1
		м3		221,18	68,63	250	78	140	0,34	--
268	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,01334	93997,62	304,24	1254	4	465	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	441	2	105	0,56	--
		ЛЕСТНИЦА Л-3 (1 шт, АС-85)								
283	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под ступеньки входа	5,85	122,18	--	715	--	808	0,89	5
		м3		122,18	--	715	--	113	--	--
284	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5	1,8	10874,11	260,48	19573	469	1330	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1106	161	105	0,35	1
285	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05221	5239,08	327,33	274	17	110	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	99	6	105	0,60	--

С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арм[illegible]из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05221	41200,00	--	2151	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,00328	126994,77	680,89	417	2	20	33,[illegible]0	--
	1т		5535,00	256,50	18	1	105	1,26	--
			ПОЛЫ						
	Б-1 - БЕТОННЫЕ								
Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	438,18	51,34	2,62	22495	1148	6198	0,07	30
	м2		10,51	0,99	4605	434	123	--	2
Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	35,0544	10724,18	--	375930	--	24447	3,66	128
	м3		567,00	--	19876	--	123	--	--
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	438,18	258,92	9,95	113454	4360	30149	0,36	156
	м2		52,20	3,74	22873	1639	123	0,02	8
Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	438,18	365,09	18,42	159975	8071	50048	0,[illegible]2	182
	м2		85,95	6,91	37662	3028	123	0,03	15
Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	438,18	513,66	18,10	225074	7931	58477	0,50	220
	м2		101,70	6,80	44563	2980	123	0,0[illegible]3	14
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	438,18	258,92	9,95	113454	4360	30149	0,36	156
	м2		52,20	3,74	22873	1639	123	0,0[illegible]2	8
Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	438,18	140,45	2,68	61543	1174	1897	0,0[illegible]2	8
	м2		2,52	1,00	1104	438	123	--	2
			ОКНА						

30	E0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ проф поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2								
			39,48	485,61	19,79	19172	781	11897	1,46	58
		м2		244,55	6,57	9655	260	120	0,03	1
31	E0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			8,49	348,93	18,88	2962	160	1809	1,02	9
		м2		171,01	6,57	1452	56	120	0,03	--
35	C12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
			47,97	5206,00	--	249732	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5516262	133726			2737
			Тенге			448999	49995			242
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5516262				
		Материалы -	Тенге			484599				
		Всего заработная плата -	Тенге				498994			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			485162				
		Местные материалы -	Тенге			3963775				
		Накладные расходы -	Тенге			589376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88406			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6471976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3274
		Сметная заработная плата -	Тенге				587400			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6471976				

Локальная смета 2-1-9. Электроосвещение поликлиники.

БЛОК "А"

48	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	30	38,10	3,20	1143	96	841	0,15	5
		м		28,80	0,70	864	21	95	--	--
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	25	27,70	2,10	693	53	480	0,10	3
		м		19,70	0,50	493	13	95	--	--
50	Ц0108-412-2	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х4**	12	10,60	0,10	127	1	101	0,06	1
		м		8,80	0,10	106	1	95	--	--
51	Ц0108-412-9	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	52	5,40	0,10	281	5	183	0,02	1
		м		3,70	--	192	--	95	--	--
52	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5	147,25	8,50	0,10	1252	15	1021	0,05	7
		м		7,30	--	1075	--	95	--	--
53	Ц0108-412-9	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий** одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	321,75	5,40	0,10	1737	32	1131	0,02	6
		м		3,70	--	1190	--	95	--	--

54	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные тр металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	53,25	8,50	0,10	453	5	369	0,05	3
		м		7,30	--	389	--	95	--	--
55	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	116,25	5,40	0,10	628	12	409	0,02	2
		м		3,70	--	430	--	95	--	--
61	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,064	74900,00	--	4794	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
62	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,256	25484,00	--	6524	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
63	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,876	16322,00	--	30620	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
64	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,678	10001,00	--	6781	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	212,5	108,60	48,90	23078	10391	10457	0,22	47
		м		39,60	12,20	8415	2593	95	0,07	15
66	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	46	147,30	73,00	6776	3358	2963	0,29	13
		м		49,50	18,30	2277	842	95	0,11	5

Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д50								
		9,5	44,04	--	418	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д40								
		28,5	31,97	--	911	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д32								
		8	23,49	--	188	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д25								
		12	15,33	--	184	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20								
		123,25	9,79	--	1206	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
Ц0108-412-9	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**								
		14,75	5,40	0,10	80	1	52	0,02	--
	м		3,70	--	55	--	95	--	--
Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5								
		163,75	8,50	0,10	1392	16	1136	0,05	8
	м		7,30	--	1195	--	95	--	--
Ц0108-412-9	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**								
		370	5,40	0,10	1998	37	1301	0,02	7
	м		3,70	--	1369	--	95	--	--

42	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	50,5	8,50	0,10	429	5	350	0,05	3
		м		7,30	--	369	--	95	--	--
43	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	110,75	5,40	0,10	598	11	389	0,02	2
		м		3,70	--	410	--	95	--	--
44	С151601-8330 Изм. и доп.вып.19 ПРИМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,166	881407,00	--	146314	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
45	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,067	921900,00	--	61767	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
46	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,135	360600,00	--	48681	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
47	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,08	37410,00	--	2993	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
48	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,086	25484,00	--	2192	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

149	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	2,135	16322,00	--	34847	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
150	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,645	10001,00	--	6451	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
151	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	151,5	108,60	48,90	16453	7408	7455	0,22	33
		м		39,60	12,20	5999	1848	95	0,07	11
152	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	90,25	147,30	73,00	13294	6588	5813	0,29	26
		м		49,50	18,30	4467	1652	95	0,11	10
153	С130804-30	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 63 мм	0,156	96600,00	--	15070	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
154	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д40	63	31,97	--	2014	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д32	142	23,49	--	3336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	606	9,79	--	5931	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			451631	28036			168
			Тенге			29295	6969			40
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			436561				
	Материалы -		Тенге			13079				
	Всего заработная плата -		Тенге				36264			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			366151				

	Накладные расходы -	Тенге			34451					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5168				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28261					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			499272					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								225
	Сметная заработная плата -	Тенге				41431				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15070					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15070					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			904					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15974					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**515246**					

Локальная смета 4-1. Сети ЛЭП-10 кВ

Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,85	26,17	24,95	153	146	61	0,01	--
	м3		1,22	9,58	7	56	97	0,04	--
Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	3,9	5,55	5,55	22	22	7	--	--
	м3		--	1,80	--	7	97	0,01	--
Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1,95	7,91	7,91	15	15	5	--	--
	м3		--	2,57	--	5	97	0,01	--
Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	10	36,70	27,80	367	278	149	0,06	1
	м		8,80	6,90	88	69	95	0,04	--
Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	9	11,20	7,90	101	71	45	0,02	--
	м		3,30	2,00	30	18	95	0,01	--
Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	10	32,40	23,70	324	237	138	0,06	1
	м		8,60	5,90	86	59	95	0,03	--

7	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого по ующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	9	18,80	14,20	169	128	68	0,03	--
		м		4,50	3,50	41	32	95	0,02	--
8	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,08	9010,00	--	721	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,021	21603,38	--	454	--	480	133,00	3
		кан.-км		20790,00	--	437	--	110	--	--
10	С130804-2311 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	21	434,00	--	9114	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,2616667	41504,56	31105,06	52365	39244	20629	51,10	64
		1км		9157,50	6414,57	11554	8093	105	22,72	29
12	С151607-916 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	3,785	67572,00	--	255760	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	23	31,50	7,50	725	173	468	0,12	3
		м		19,80	1,60	455	37	95	0,01	--
14	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	21	45,00	6,70	945	141	674	0,19	4
		м		32,20	1,60	676	34	95	0,01	--
15	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	26	46,20	5,30	1201	138	872	0,22	6
		м		34,40	0,90	894	23	95	0,01	--

16	С151601-95	Кабели на напряжение 10000 В, ма)ААШвУ, число жил и сечение 3х70 мм2	0,07	998500,00	--	69895	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	29	247,70	20,70	7183	600	3102	0,70	20
		шт		111,00	1,60	3219	46	95	0,01	--
18	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	6	568,80	27,80	3413	167	875	1,00	6
		шт		149,00	4,50	894	27	95	0,03	--
19	Ц0108-158-20	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	4	494,60	--	1978	--	1592	2,00	8
		шт		419,00	--	1676	--	95	--	--
20	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	2	13200,00	--	26400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151610-20	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ	2	8550,00	--	17100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	2	392,74	154,24	785	308	516	1,27	3
		шт		213,75	32,13	428	64	105	0,13	--
		ОПОРЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ								
23	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	18	1534,11	878,23	27614	15808	14225	3,06	55

	опора		506,25	246,42	9113	4436	105	1,03	19
С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	18	18000,00	--	324000	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	ОПОРА КОНЦЕВАЯ								
Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
	опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	18000,00	--	72000	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	ОПОРЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ								
Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
	опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	1	18000,00	--	18000	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	ОПОРА УГЛОВАЯ								

867	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобе ных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			5	4836,53	3187,28	24183	15936	12361	9,00	45
		опора		1476,00	878,40	7380	4392	105	3,63	18
868	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5								
			15	18000,00	--	270000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ								
885	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
886	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5								
			3	18000,00	--	54000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ								
901	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2

102	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	18000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ								
112	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
113	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	3	18000,00	--	54000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1349661	86636			257
			Тенге			43391	21051			83
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			437926				
		Материалы -	Тенге			7982				
		Всего заработная плата -	Тенге				28051			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			369155				
		Накладные расходы -	Тенге			28613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4292			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27992				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			494531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				32343			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			902621				
		Материалы -	Тенге			4662				
		Всего заработная плата -	Тенге				36391			
		Местные материалы -	Тенге			828721				
		Накладные расходы -	Тенге			38227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5734			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			997299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				42125			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9114				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			547				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9661				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1501491				

Локальная смета 2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ФУНДАМЕНТЫ W6

23	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	5,12	1140,11	24,55	5837	126	309	0,26	1
		м2		39,83	9,20	204	47	123	0,04	--
24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД СТОЙКИ РАМ ИЗ В3,5 W6	0,4	9735,37	66,01	3894	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
25	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ В15 W6	1,56	12153,75	112,36	18960	175	1743	6,34	10
		м3		1021,50	42,44	1594	66	105	0,21	--
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01024	66000,00	--	676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02856	65900,00	--	1882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,04832	58700,00	--	2836	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
29	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	20,28	102,33	0,12	2075	2	148	0,04	1
		м2		8,08	0,05	164	1	90	--	--
30	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании- ВЫПУСКИ	0,37194	11199,33	5172,70	4165	1924	2933	30,90	11
		1т		5557,50	1953,00	2067	726	105	9,54	4
31	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03568	69000,00	--	2462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23226	65900,00	--	15306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,104	61200,00	--	6365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	138,7	1140,11	24,55	158134	3405	8365	0,26	36
		м2		39,83	9,20	5524	1276	123	0,04	6
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ В3,5 W6	9,35	9735,37	66,01	91026	617	2167	1,35	13
		м3		195,75	24,93	1830	233	105	0,12	1
36	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ В12,5 W4	84,88	11173,55	311,32	948411	26425	49786	2,82	239
		м3		441,00	117,61	37432	9983	105	0,57	49
37	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок- УКЛАДКА СЕТОК	0,72169	5239,08	327,33	3781	236	1526	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1364	89	105	0,60	--

38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь пер ического профиля класса А-III, d 12 мм СЕТКИ**	0,72169	65900,00	--	47559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	859,4	102,33	0,12	87938	103	6288	0,04	36
		м2		8,08	0,05	6944	43	90	--	--
40	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных под перегородки из БМ150**	5,2	10407,98	--	54121	--	3627	3,66	19
		м3		567,00	--	2948	--	123	--	--
41	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,07211	5239,08	327,33	378	24	152	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	136	9	105	0,60	--
42	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,008	65000,00	--	520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06411	67700,00	--	4340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ (И ПОД ПЕРЕГОРОДКИ)	85,5	232,94	4,19	19916	358	6016	0,38	33
		м2		58,05	1,58	4963	135	118	0,01	1
45	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ И ОТВЕРСТИЯМИ	0,02505	5239,08	327,33	131	8	53	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	47	3	105	0,60	--
46	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 НАД ОТВ.	0,00203	55620,00	--	113	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.	0,02302	52400,00	--	1206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-51)								
48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50 W5	0,35	9735,37	66,01	3407	23	81	1,35	--
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,12	--
49	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,366	1986,57	564,43	727	207	391	3,33	1
		м3		567,00	195,49	208	72	140	0,75	--
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,366	94,00	--	34	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,366	266,00	--	97	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,366	310,00	--	113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 - Л1д-8 (14 шт) из БМ200	0,246	26600,00	--	6544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - П1-8 (6 шт из бетона кл.В15)	0,12	26000,00	--	3120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

55	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной ст ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,366	-250,00	--	-92	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,366	-134,00	--	-49	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм - монолитные заделки из бетона класса В7,5	0,05	13362,60	1327,03	668	66	136	12,49	1
		м3		2137,50	456,24	107	23	105	1,72	--
58	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	0,051	13465,83	229,39	687	12	73	8,14	--
		м3		1280,25	86,65	65	4	105	0,42	--
59	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00025	69000,00	--	17	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00033	64100,00	--	21	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00158	73000,00	--	115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0113-24-1 К=2 К ОБЪЕМУ	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	11	102,33	0,12	1126	1	80	0,04	--
		м2		8,08	0,05	89	1	90	--	--
		ПРИЯМОК ПР-1								
63	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50 W6	0,154	9735,37	66,01	1499	10	36	1,35	--

		м3		195,75	24,93	30	4	105	0,12	--
64	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона класса В10								
			0,764	14042,65	1327,03	10729	1014	2081	12,49	10
		м3		2137,50	456,24	1633	349	105	1,72	1
65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг УГОЛОК И СК-1								
			0,00859	93997,62	304,24	807	3	299	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	284	1	105	0,56	--
66	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКА И СК-1								
			0,19757	148,40	0,07	29	--	22	0,65	--
		м2		108,00	0,02	21	--	105	--	--
67	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты								
			0,12	1986,57	564,43	238	68	128	3,33	--
		м3		567,00	195,49	68	23	140	0,75	--
68	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия каналов из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 - П7д-8 (2 шт из бетона кл.В15)								
			0,12	26000,00	--	3120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			0,12	-250,00	--	-30	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			0,12	-134,00	--	-16	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНЫ						
95	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			28,635	6605,04	335,84	189135	9617	27902	4,54	130
		м3		699,75	126,00	20037	3608	118	0,61	17

96	E0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов дки из кирпича								
			117,785	-38,93	--	-4585	--	-5411	-0,22	-26
		м2		-38,93	--	-4585	--	118	--	--
97	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
			24,35	6563,86	337,41	159830	8216	22886	4,38	107
		м3		670,50	126,00	16327	3068	118	0,62	15
98	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1								
			0,167825	8679,65	422,15	1457	71	1666	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1386	26	118	0,77	--
99	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			0,012993	64100,00	--	833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
00	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,155916	41200,00	--	6424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
01	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)								
			0,007285	8679,65	422,15	63	3	72	56,40	--
		т		8257,50	157,50	60	1	118	0,77	--
02	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,00676	52400,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
03	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
			0,000525	55620,00	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА РМ-1								
04	E0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20								
			0,5235	14328,15	990,15	7501	518	1110	10,40	5
		м3		1644,75	374,04	861	196	105	1,83	1
05	E0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20								
			0,168	16706,04	407,30	2807	68	448	14,40	2
		м3		2385,00	153,86	401	26	105	0,75	--

106	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственны[illegible]таль гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	0,02501	66000,00	--	1651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00348	60500,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02652	61200,00	--	1623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02228	58700,00	--	1308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00432	93997,62	304,24	406	1	151	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	143	--	105	0,56	--
111	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,09936	148,40	0,07	15	--	11	0,65	--
		м2		108,00	0,02	11	--	105	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ								
112	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	1,9585	16546,47	367,51	32406	720	4815	13,10	26
		м3		2202,75	138,83	4314	272	105	0,68	1
113	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,0655	16546,47	367,51	1084	24	161	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	144	9	105	0,68	--
114	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	1,1505	16546,47	367,51	19037	423	2829	13,10	15
		м3		2202,75	138,83	2534	160	105	0,68	1

115	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрыт толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (КМ-1-3 из БМ200)	1,2195	14189,89	241,10	17305	294	1759	8,06	10
		м3		1282,50	91,08	1564	111	105	0,44	1
116	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07696	69000,00	--	5310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01008	67700,00	--	682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,088215	65900,00	--	5813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,16176	61300,00	--	9916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04125	61200,00	--	2525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,020705	41200,00	--	853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-26)								

122	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колон деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	7,554	14043,95	990,15	106088	7480	16012	10,40	79
		м3		1644,75	374,04	12424	2825	105	1,83	14
123	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06795	69000,00	--	4689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23496	65900,00	--	15484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0948	61200,00	--	5802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
126	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	45,775	948,04	34,73	43397	1590	12856	1,43	65
		м2		225,00	13,01	10299	596	118	0,06	3
127	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01995	41200,00	--	822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0018	64100,00	--	115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		м3		55,35	13,55	179	44	97	0,05	--
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	1,0764075	200,88	--	216	--	244	1,42	2
		м3		200,88	--	216	--	113	--	--
4	Е0101-13-4	УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА	81,25	26,17	24,95	2126	2027	851	0,01	1
		м3		1,22	9,58	99	778	97	0,04	3
		ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ								
5	Е0101-164-1 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	7,5	192,51	--	1444	--	1632	1,36	10
		м3		192,51	--	1444	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 2 группы	7,5	134,10	--	1006	--	1136	0,97	7
		м3		134,10	--	1006	--	113	--	--
7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,5	39,72	37,82	298	284	94	0,01	--
		м3		1,87	11,00	14	82	97	0,04	--
8	Е010333-А200-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	14,625	702,50	702,50	10274	10274	2055	--	--
		т		--	140,50	--	2055	100	2,95	43
9	Е010333-А201-1 К=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	14,625	140,00	140,00	2048	2048	410	--	--
		т		--	28,00	--	410	100	0,59	9
10	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	486,96	343,74	343,74	167388	167388	104791	--	--
		м3		--	221,85	--	108032	97	1,02	497
11	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных- НИЗ ПОДУШКИ ТОЛЩ.30СМ	--	1524,04	--	--	--	--	3,10	--
		м3		474,75	--	--	--	--	--	--

12	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погр[illegible]й на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ	120,3972	39,72	37,82	4782	4553	1503	0,01	2
		м3		1,87	11,00	225	1324	97	0,04	5
13	C010333-A200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	234,77454	702,50	--	164929	--	32986	2,95	693
		т		140,50	--	32986	--	100	--	--
14	C010333-A201-1 K=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	234,77454	140,00	--	32868	--	6574	0,59	138
		т		28,00	--	6574	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			407535	205371			861
			Тенге			43920	117851			574
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			407535				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				161771			
	Местные материалы -		Тенге			4				
	Транспортные расходы -		Тенге			197798				
		Накладные расходы -	Тенге			158605				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			600108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1515
		Сметная заработная плата -	Тенге				185562			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**600108**				

Всего, сметная стоимость СМР -							**26641751**	
Временные здания и сооружения	1,8%						479552	
Итого с временными и сооружением							27121303	
Производства работ в зимнее время	0,7%						189849	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						108485	
Затраты на выслугу лет	1%						271213	
Итого в ценах 2001 года							27690850	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**75783603**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						1515672	
Сметная стоимость строительства							**77299275**	
Налог на добавленную стоимость	12%						9275913	
Итого с НДС							**86575188**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Конструктор-Сапа"

Г.Калыбаев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.