Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 11.12.2018г.

(Республиканский бюджет) (в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	395626000	21151875	63143476	197417500	291920037	164865399	-	-	-	21151875	197417500
Инжиниринговые услуги без НДС	3583000		-	1791500	-		-	-	-		1791500
Услуги авторского надзора	791000	84750	-	791000	-		-	-	-	84750	791000
Всего по стройке	**400000000**	**21236625**	**63143476**	**199209000**	291920037	164865399	-	-	-	**21151875**	**200000000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

А К Т №15

Форма 2

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №5 от 22.11.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щ машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"								
		КРЫЛЬЦА КР-1-2-2а (АС-72)								
64	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльца	1,45	122,18	--	177	--	200	0,89	
		м3		122,18	--	177	--	113	--	
65	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	5,95	11557,51	260,48	68767	1550	4396	3,94	2
		м3		614,25	89,46	3655	532	105	0,35	
66	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03989	5239,08	327,33	209	13	84	11,60	-
		1т		1890,00	123,75	75	5	105	0,60	-
67	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03989	41200,00	--	1643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

124	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторо[illegible] обшивкой гипсокартонными листами(ГКЛВ толщ. 12,5мм) в один слой с изоляцией МАТАМИ ISOVER КТ11(КЛАССИК) НАСУХО	м2	957,705	1377,52	13,90	1319260	13312	375792	1,92	18
					321,75	5,24	308142	5018	120	0,03	
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКАМ									
325	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	12,02	208,48	15,94	2506	192	581	0,24	
					34,65	5,96	416	72	119	0,03	
326	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	12,02	98,15	2,10	1180	25	34	0,01	
					1,65	0,75	20	9	119	--	
327	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2	12,02	457,10	27,39	5494	329	649	0,20	2
					35,10	10,26	422	123	119	0,05	1
328	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	м	10	604,74	7,26	6047	73	867	0,45	5
					71,79	1,10	718	11	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1405284	15494			1874
			Тенге				313625	5771			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1405284				
		Материалы -	Тенге				1012583				
		Всего заработная плата -	Тенге					319396			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1643				
		Местные материалы -	Тенге				61939				
		Накладные расходы -	Тенге				382604				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57391				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107273					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1895162					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				376786				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1895162					

Локальная смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"

		УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК									
109	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами(ГКЛВ толщ. 12,5мм) в один слой с изоляцией МАТАМИ ISOVER КТ11(КЛАССИК) НАСУХО	м2	805,495	1377,52	13,90	1109587	11196	316067	1,92	154
					321,75	5,24	259168	4221	120	0,03	2
280	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм -ИЗ БЕТОНА КЛ. В22,5	м2	438,18	431,15	14,76	188920	6468	31244	0,36	158
					52,43	5,54	22974	2428	123	0,03	12
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА НИШИ В СТЕНЕ (8шт.)									
561	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	м3	0,904	16546,47	367,51	14958	332	2223	13,10	12
					2202,75	138,83	1991	126	105	0,68	1
562	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,024	69000,00	--	1656	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
563	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,0688	61300,00	--	4217	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
564	Е0108-12-1	Армирование кладкистен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	т	0,01706	8679,65	422,15	148	7	169	56,40	1
					8257,50	157,50	141	3	118	0,77	--

565	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01706	52400,00	--	894	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--	--	--	--	
			Тенге				1320380	18003				17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				284274	6776				
		Материалы -	Тенге				1320380					
		Всего заработная плата -	Тенге				843871					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					291050				
		Местные материалы -	Тенге				6767					
		Накладные расходы -	Тенге				167464					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				349702					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге									17
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					52455				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				100205					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1770287					
		Сметная заработная плата -	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					343506				1925
							1770287					

Локальная смета 2-1-4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"

		РЕШЕТКИ МР-3										
26	Е0109-53-2	Установка стальных решеток МР-3 (14 шт)	т	0,03164	9850,48	1162,95	312	37	213	46,60	1	
27	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,03164	7357,50	108,00	233	3	90	0,53	--	
28	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,72772	180100,00	--	5698	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		ПАНДУС			148,40	0,07	108	--	83	0,65	--	
					108,00	0,02	79	--	105	--	--	

64	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПАНДУС ИЗ БМ15	м3	6,9	11091,38	--	76531	--	4812	3,66		
					567,00	--	3912	--	123	--		
65	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,05698	5239,08	327,33	299	19	120	11,60		
					1890,00	123,75	108	7	105	0,60		
66	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05698	41200,00	--	2348	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК										
137	E0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами(ГКЛВ толщ. 12,5мм) в один слой с изоляцией МАТАМИ ISOVER КТ11(КЛАССИК) НАСУХО	м2	772,01	1377,52	13,90	1063461	10731	302927	1,92	1482	
					321,75	5,24	248394	4045	120	0,03	20	
		УСТРОЙСТВО СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ										
545	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона класса В7,5	м3	0,52	13362,60	1327,03	6949	690	1416	12,49	6	
					2137,50	456,24	1112	237	105	1,72	1	
546	E0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	1,68	1062,00	221,40	1784	372	1657	4,87	8	
					812,25	84,38	1365	142	110	0,41	1	
547	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01808	59500,00	--	1076	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
548	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0296	50900,00	--	1507	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	

549	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п[illegible]илами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,09664	148,40	0,07	163	--	124	0,65	
					108,00	0,02	118	--	105	--	
550	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,68	249,54	9,95	419	17	116	0,36	
					52,20	3,74	88	6	123	0,02	
551	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	1,68	57,48	0,23	97	--	91	0,29	
					51,30	0,09	86	--	105	--	
552	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0052	62566,88	6788,50	325	35	326	253,00	
					45675,00	2565,00	238	13	130	12,52	
553	E0116-29-1	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,2	-10,99	--	-57	--	-71	-0,05	
					-10,69	--	-56	--	128	--	
554	C130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5,2208	204,00	--	1065	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА НИШИ В СТЕНЕ (8шт.)									
555	E0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	м3	0,904	16546,47	367,51	14958	332	2223	13,10	12
					2202,75	138,83	1991	126	105	0,68	1
556	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,024	69000,00	--	1656	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
557	C12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,0688	61300,00	--	4217	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
558	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)		0,01364	8679,65	422,15	118	6	135	56,40	1

559	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01364	8257,50	157,50	113	2	118	0,77	
			т	0,01364	52400,00	--	715	--	--	--	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге		--	--	--	--	--	--	
			Тенге				1299742	40730			175
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				294968	14835			6
Материалы -			Тенге				1290940				
Всего заработная плата -			Тенге				827605				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге					308116			
Местные материалы -			Тенге				11518				
	Накладные расходы -		Тенге				118069				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				378791				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге								189
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге					56819			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				100184				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1769915				
	Сметная заработная плата -		Тенге								200
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге					364935			
Материалы -			Тенге				7794				
Всего заработная плата -			Тенге				90				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге					1743			
	Накладные расходы -		Тенге				5698				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				1870				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге					280			1
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				580				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				10244				
	Сметная заработная плата -		Тенге								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге					2023			11
Материалы -			Тенге				1008				
Всего заработная плата -			Тенге				-1				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге					-56			
	Накладные расходы -		Тенге				1065				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-71				
								-11			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56							
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			993							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-66						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1781152							

Локальная смета 2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА КВ-1 (АС-53)											
71	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльцо и пандус	5,1	122,18	--	623	--	704	0,89				
		м3		122,18	--	623	--	113	--				
72	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	2,57	11176,66	230,16	28724	592	1412	2,88				
		м3		441,00	82,31	1133	212	105	0,36				
73	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02872	5239,08	327,33	150	9	61	11,60				
		т		1890,00	123,75	54	4	105	0,60				
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм											
		т	0,02872	41200,00	--	1183	--	--	--				
		ПАНДУС		--	--	--	--	--	--				
81	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПАНДУС ИЗ БМ150	2,4	11091,38	--	26619	--	1674	3,66				
		м3		567,00	--	1361	--	123	--				
82	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0231	5239,08	327,33	121	8	49	11,60				
		т		1890,00	123,75	44	3	105	0,60				
83	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм											
		т	0,0231	41200,00	--	952	--	--	--				
		КРЫЛЬЦА КР-1-2 (АС-54)		--	--	--	--	--	--				
90	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльца	1,55	122,18	--	189	--	214	0,89	1			

91	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов прочего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	м3	2,58	122,18	--	189	--	113	--		
					11557,51	260,48	29818	672	1906	3,94		
92	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3	0,03049	614,25	89,46	1585	231	105	0,35		
					5239,08	327,33	160	10	64	11,60		
93	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1т		1890,00	123,75	58	4	105	0,60		
			т	0,03049	41200,00	--	1256	--	--	--		
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК			--	--	--	--	--	--		
129	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05171	175710,10	1826,10	9086	94	636	42,70	2	
					8100,00	690,75	419	36	140	3,37	--	
130	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,18933	148,40	0,07	176	--	135	0,65	1	
					108,00	0,02	128	--	105	--	--	
131	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12) и стержней арматуры	т	0,008	8261,82	364,32	66	3	90	52,70	--	
					7897,50	137,25	63	1	140	0,67	--	
132	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,008	49502,00	--	396	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
133	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки- АРМИРОВАННЫЙ РАСТВОР ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	м3	0,125	7583,25	283,24	948	35	109	4,15	1	
					722,25	106,99	90	13	105	0,52	--	
134	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,00997	41200,00	--	411	--	--	--	--	

135	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0009	64100,00	--	58	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
		УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК										
136	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами(ГКЛВ толщ. 12,5мм) в один слой с изоляцией МАТАМИ ISOVER КТ11(КЛАССИК) НАСУХО	м2	371,52	1377,52	13,90	511777	5164	145780	1,92	713	
		НАРУЖНЫЕ			321,75	5,24	119537	1947	120	0,03	10	
273	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4,7	398,48	102,53	1873	482	1056	0,90	4	
					151,65	35,67	713	168	120	0,14	1	
274	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	4,7	104,40	0,09	491	--	319	0,36	2	
					56,48	0,05	265	--	120	--	--	
275	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	1,8	5610,00	--	10098	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
276	С12064-2 ПРИМ.	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП- ДС18-9	м2	1,54	12300,00	--	18942	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
277	С12064-4 ПРИМ.	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП-ДС18-8	м2	1,36	11200,00	--	15232	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
278	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	

279	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
		СТЕНЫ									
307	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	135,444	309,82	4,07	41964	551	19434	0,74	10	
		м2		135,68	0,97	18377	131	105	0,05		
308	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	102,872	248,91	3,39	25606	348	12716	0,65	67	
		м2		117,00	0,72	12036	74	105	0,05	5	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН									
315	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ И БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЕЦ	27,87	661,79	2,74	18444	76	12004	2,00	56	
		м2		409,50	0,72	11413	20	105	0,03	1	
316	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой- ЕРШИ	0,1232091	52657,31	536,06	6488	66	6168	289,00	36	
		1т		47475,00	202,50	5849	25	105	0,99	--	
317	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,1232091	50642,00	--	6240	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
318	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса раствором "SKAVER" толщ.50мм	200,34	499,40	4,92	100050	986	41003	1,15	230	
		м2		193,05	1,87	38676	375	105	0,01	2	
319	"AVENUE" стр.1	СМЕСЬ "SKAVER"	10,017	11092,33	--	111112	--	--	--	--	
		М3		--	--	--	--	--	--	--	
320	Е0115-51-1	Улучшенная ОТДЕЛКА раствором "SKAVER" толщ.50мм по камню стен	200,34	110,86	1,96	22209	392	23003	0,61	122	
		м2		108,90	0,45	21817	90	105	0,03	5	
321	"AVENUE" стр.1	СМЕСЬ "SKAVER"	10,017	11092,33	--	111112	--	--	--	--	
		М3		--	--	--	--	--	--	--	

322	E0115-79-1	Отделка фасадов, состав "KIOSA"									
			м2	234,7	68,76	2,1	16138	507	16612	0,32	
					66,60	0,81	15631	190	105	--	
323	"AVENUE" стр.1	ФИНИШНАЯ ШТУКАТУРКА "KIOSA"									
			т	1,6764286	10113,59	--	16955	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
324	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная									
			м2	284,7	73,83	1,65	21019	470	3249	0,06	1
					10,24	0,63	2915	179	105	--	
325	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ									
			м2	300,1	150,62	0,62	45200	186	24544	0,44	131
					69,08	0,23	20731	69	118	--	--
		НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ									
326	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм									
			м	116,87	108,77	0,60	12711	70	7070	0,32	37
					57,38	0,23	6706	27	105	--	--
327	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная- ОТКОСОВ И КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ									
			м2	35,144	73,83	1,65	2595	58	401	0,06	2
					10,24	0,63	360	22	105	--	--
		ПОМЕЩЕНИЕ 29									
328	E0146-29-6	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 50 мм									
			шт	64	157,22	71,34	10062	4566	7222	0,51	33
					85,88	26,96	5496	1725	100	0,13	8
329	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1									
			1т	0,02432	93997,62	304,24	2286	7	848	198,00	5
					33075,00	114,75	804	3	105	0,56	--
330	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗД-1									
			м2	0,55936	148,40	0,07	83	--	63	0,65	--
					108,00	0,02	60	--	105	--	--
331	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-ЕРШИ									
			1т	0,02432	52657,31	536,06	1281	13	1217	289,00	7
					47475,00	202,50	1155	5	105	0,99	--

332	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02432	50900,00 --	-- --	1238 --	-- --	-- --	-- --		
333	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий- СВАРКА ЕРШЕЙ С КАРКАСОМ РЕШЕТКИ	т	0,02432	9739,20 5917,50	3333,30 --	237 144	81 --	130 90	29,80 --		
334	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,62533	91093,49 16380,00	9375,11 2107,33	56963 10243	5863 1318	10405 90	91,00 7,36		57 5
335	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,7	330,85 272,25	32,08 12,13	562 463	55 21	580 120	1,49 0,06		3 --
336	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,05957	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	1664 976	558 126	991 90	91,00 7,36		5 --
337	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03763	50900,00 --	-- --	1915 --	-- --	-- --	-- --		
338	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,02194	154400,00 --	-- --	3388 --	-- --	-- --	-- --		
339	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-С 2-Х СТОРОН	м2	3,4	21,80 5,81	0,05 0,02	74 20	-- --	18 90	0,03 --		-- --
340	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,4	40,72 8,32	0,04 --	138 28	-- --	25 90	0,04 --		-- --

341	С11011-819	Петля накладная	2	40,00		80	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
342	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
343	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
344	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	20,12	461,06	4,92	9277	99	4118	1,15	23	
		м2		193,05	1,87	3884	38	105	0,01	--	
345	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	2,98	491,17	4,92	1464	15	683	1,28	4	
		м2		216,45	1,87	645	6	105	0,01	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1317469	22037			1768	
			Тенге			304692	7061			49	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1255217					
	Материалы -		Тенге			514055					
	Всего заработная плата -		Тенге				298946				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			306743					
	Местные материалы -		Тенге			125554					
		Накладные расходы -	чел.-ч			335188					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							168	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95424					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч			1685829					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							1917	
		Сметная заработная плата -	Тенге				349225				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62252					
	Материалы -		Тенге			41000					
	Всего заработная плата -		Тенге				12806				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3388					
		Накладные расходы -	чел.-ч			11525					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								6	

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1729				
		Ненормируемые и непредвиденные за[illegible]гы -	Тенге									
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4427					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				78204					
		Сметная заработная плата -	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1764033	14535				

Локальная смета 2-1-5. ВОДОПРОВОД

ВОДОПРОВОД В1 — ВОДОПРОВОД БЛОКА "А"

1	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	20,4	1082,42	12,21	22081	249	2546	0,56	1
		м		92,93	4,57	1896	93	128	0,02	-
2	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	37,8	965,42	12,21	36493	462	4717	0,56	21
		м		92,93	4,57	3513	173	128	0,02	1
3	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	120	439,78	12,19	52773	1463	45630	1,64	197
		м		292,50	4,57	35100	548	128	0,02	3
4	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	107,88	30,00	--	3236	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	27	336,95	7,90	9098	213	8111	1,29	35
		м		231,75	2,95	6257	80	128	0,01	--

6	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 44[illegible]2004	м	25,083	44,00	--	1104	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,5	200,00	--	8100	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
16	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	65	72,96	16,85	4743	1095	2790	0,21	
					38,59	4,33	2508	281	100	0,03	
17	С11031-214 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	224,00	--	8378	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
18	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	141,00	--	776	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	68,00	--	1346	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	С11031-200 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77		8,8	53,00	--	466	--	--	--	--

			м		--		--	--	--	--	
		ВОДОПРОВОД В1			ВОДОПРОВОД БЛОКА "Б"						
29	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	12	1082,42	12,21	12989	147	1498	0,56		
			м	92,93	4,57	1115	55	128	0,02		
30	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	84,6	965,42	12,21	81675	1033	10558	0,56	47	
			м	92,93	4,57	7862	387	128	0,02	2	
31	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	244,8	439,78	12,19	107658	2984	93085	1,64	401	
			м	292,50	4,57	71604	1119	128	0,02	5	
32	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	220,0752	30,00	--	6602	--	--	--	--	
			м	--	--	--	--	--	--	--	
33	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	33	336,95	7,90	11119	261	9914	1,29	43	
			м	231,75	2,95	7648	97	128	0,01	--	
34	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,657	44,00	--	1349	--	--	--	--	
			м	--	--	--	--	--	--	--	
35	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	60	310,32	5,28	18619	317	14633	1,05	63	

36	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	56,28	188,55	1,00	11313	119	128	0,01	
					66,00	--	3714	--	--	--	
54	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	171	--	--	--	--	--	--	
					72,96	16,85	12477	2881	7339	0,21	3
55	С11031-214 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	22	38,59	4,33	6599	740	100	0,03	
					224,00	--	4928	--	--	--	--
56	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	110	--	--	--	--	--	--	--
					141,00	--	15510	--	--	--	--
57	С11031-208 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	11	--	--	--	--	--	--	--
					133,00	--	1463	--	--	--	--
58	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	--	--	--	--	--	--	--
					83,00	--	457	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

59	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22	68,00	--	1496	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
60	С11031-200 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	53,00	--	933	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
61	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ГИЛЬЗА	1т	0,03166	64092,87	304,24	2029	10	115	20,00	
					3330,00	114,75	105	4	105	0,56	
62	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ГИЛЬЗ	м2	0,72818	148,40	0,07	108	--	83	0,65	
					108,00	0,02	79	--	105	--	
		ВОДОПРОВОД В1			ВОДОПРОВОД БЛОКА "В"						
76	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	210,366	30,00	--	6311	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
77	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	27	336,95	7,90	9098	213	8111	1,29	35
					231,75	2,95	6257	80	128	0,01	--

78	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 44[illegible]2004	м	25,083	44,00	--	1104	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
79	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	9	310,32	5,28	2793	48	2195	1,05	9	
					188,55	1,98	1697	18	128	0,01	--	
80	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,442	66,00	--	557	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				554490	14227				1304
			Тенге				231998	4863				25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				55109					
		Материалы -	Тенге				6079					
		Всего заработная плата -	Тенге					10317				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				35752					
		Накладные расходы -	Тенге				10326					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1549				5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3926					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				69361					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	Тенге					11866				62
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				499381					
		Материалы -	Тенге				234355					
		Всего заработная плата -	Тенге					226544				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				32078					
		Накладные расходы -	Тенге				289976					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					43496				145
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				47361					

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			836719						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	Тенге				270040					14
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			906080						

Локальная смета 2-1-13. Медицинское обоудование

1	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Ректоскоп с волоконным световодом Ре-ВС-3	шт.	1	840405,47	--	840405	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
4	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Комплекс рентгеновский диагностический для рентгеноскопии рентгенографии и томографии в автоматическом/ручном режимах на три рабочих места КРД-50/7-Ренекс	шт.	0,8	17904290,43	--	14323432	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
5	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Рентгеновская маммографическая установка EXR 650, варианты исполнения: EXR 650;EXR 650D	шт.	0,8	9134842,06	--	7307874	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
6	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Флюрограф цифровой малодозовый с автоматическим режимом съемки в прямой и боковой проекциях ФЦМ Барс-РЕНЕКС; Эіф 4,0 квт	шт.	0,8	9134842,06	--	7307874	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
8	1208-67	Стерилизатор сухожаровый ГП-40	комплект	9	55680,00	--	501120	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
9	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Кресло гинекологическое КГ-6; 1300х750х850мм	шт.	5	153465,35	--	767327	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Цифровая щелевая лампа SL-D7	шт.	1	913484,21	--	913484	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Стерилизатор паровой с возможностью автоматического и ручного управления ГК-100-5-ТЗМОИ в комплекте		1	675978,31	--	675978	--	--	--	--	

43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Светильник операционный КМП М[illegible]200	шт.	5	127887,79	--	639439	--	--	--	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЙ MEDIKAL"	Стерилизатор паровой горизонтальный настольный ГК-10-2-ТЗМОИ в комплекте	шт.	2	124233,85	--	248468	--	--	--	--	--
46	СПРАЙС-ЛИСТ	Тонометр бесконтакный HNT-7000	шт.	2	1096181,05	--	2192362	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Набор пробных очковых линз ARLAN	шт.	2	182696,84	--	365394	--	--	--	--	--
70	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЙ MEDIKAL"	Автоматический гематологический анализатор MicroCC-20Plus	шт.	1	675978,31	--	675978	--	--	--	--	--
71	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Анализатор газов крови модель EasyStat с принадлежностями	шт.	1	1096181,05	--	1096181	--	--	--	--	--
72	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Фотоэлектроколориметр АЕ-30F в комплекте	шт.	1	1169259,78	--	1169260	--	--	--	--	--
73	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	КМР DFM-700 Дефибриллятор Монитор	шт.	3	1023102,31	--	3069307	--	--	--	--	--
75	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЙ MEDIKAL"	Стоматологическая установка универсальная CHIRADENT - Efekt	шт.	2	833097,60	--	1666195	--	--	--	--	--
76	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Модульное рабочее место LunoSpiro для регистрации ЭКГ покоя, проведения стресс-ЭКГ и эргоспирометрии		1	310584,63	--	310585	--	--	--	--	--

			шт.		--		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				44070663	--				
		Стоимость оборудования -	Тенге				44070663					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				44070663					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				44070663					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				44070663					

Локальная смета 2-1-12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	1801-5	Стол врача	шт.	58	12255,00	--	710790	--	--	--	--	--
2	1801-6	Стол медсестры	шт.	47	12255,00	--	575985	--	--	--	--	--
3	1201-13	Стол письменный однотумбовый	шт.	38	10105,00	--	383990	--	--	--	--	--
4	1801-19	Стул IV категории мягкости	шт.	366	1398,00	--	511668	--	--	--	--	--
5	8101-18	Шкаф для одежды	шт.	37	12900,00	--	477300	--	--	--	--	--
6	1903-3	Шкаф для кабинета врача	шт.	47	19780,00	--	929660	--	--	--	--	--
26	1827-57	Компьютер	компл.	50	56800,00	--	2840000	--	--	--	--	--
50	8101-5	Стол рабочий: для руководителя	шт.	19	38700,00	--	735300	--	--	--	--	--
51	5564-53	Стол приставной к столу двухтумбовому	шт.	19	7525,00	--	142975	--	--	--	--	--
53	5558-8	Шкаф для документов	шт.	37	12040,00	--	445480	--	--	--	--	--
54	1834-18	Шкаф для одежды двухдверный	шт.	45	12900,00	--	580500	--	--	--	--	--

75	1827-44 ПРИМ.	Термобаня ТБ-110	2	81450,00	--	162900	--	--	--	--		
		компл.		--	--	--	--	--	--			
76	1835-49	Стол производственный СПСМ-4	17	9680,00	--	164560	--	--	--			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			8661108	--					
	Стоимость оборудования -		Тенге			8661108						
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8661108						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			8661108						

Локальная смета 6-4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-13-4 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	595,4345	34,54	32,93	20566	19607	8233	0,01			
		м3		1,61	12,64	959	7528	97	0,05	30		
2	Е0101-164-1 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,4155	231,01	--	4254	--	4807	1,63	30		
		м3		231,01	--	4254	--	113	--	--		
3	Е0101-13-4 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья-ПОД КОЛОДЦЫ (1% ОТ ОБЩ. V разраб.)	5,9558	28,78	27,44	171	163	69	0,01	--		
		м3		1,34	10,54	8	63	97	0,04	--		
4	Е0101-164-1 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,1842	231,01	--	43	--	48	1,63	--		
		м3		231,01	--	43	--	113	--	--		
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	464,264	5,55	5,55	2579	2579	812	--	--		

6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	116,066	--	1,80	--	837	97	0,01	
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	464,264	122,18	--	14181	--	16024	0,89	
					122,18	--	14181	--	113	--	
8	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	32,4	21,55	4,52	10003	2097	7669	0,11	
					17,03	--	7906	--	97	--	
9	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	м3	33,52	2696,85	--	87378	--	19009	2,99	
					477,00	--	15455	--	123	--	
			м3		7,91	7,91	265	265	84	--	
					--	2,57	--	86	97	0,01	
		УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА									
10	Е0122-8-8	Укладка стальных в одопроводных труб диам. 300 мм БЕЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ-ФУТЛЯР	км	0,01	203956,79	85907,16	2040	859	1668	504,00	
					95850,00	32451,75	959	325	130	158,50	
11	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	м	10	-10,94	--	-109	--	-137	-0,05	-1
					-10,69	--	-107	--	128	--	--
12	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м	10,04	2999,00	--	30110	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	647812,25	104375,72	6478	1044	1320	356,70	4
					62122,50	39429,00	621	394	130	192,57	2
14	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм-ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	м	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
					146,93	0,11	1469	1	130	--	--

15	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм- ТРУБ В ФУТЛЯРЕ	10	11,13	--	111	--	137	0,05		
		м		10,69	--	107	--	128	--		
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,189	58881,69	25695,31	11129	4856	9801	194,00		
		км		33075,00	6813,45	6251	1288	130	26,38		
17	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5(5,4) питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	200,99	212,00	--	42610	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--		
18	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,161	47611,09	17877,09	7665	2878	7200	173,00		
		км		29700,00	4698,68	4782	756	130	18,10		
19	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	127,26	105,00	--	13362	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--		
20	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	14,14	66,00	--	933	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--		
21	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	21,21	44,00	--	933	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--		
22	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,161	8097,13	--	1304	--	1681	51,50	8	
		км		8032,50	--	1293	--	130	--	--	

23	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,199	8287,75	--	1649	--	2078	51,50		
		км		8032,50	--	1598	--	130	--		
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- ПЕРЕХОДЫ, ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ	0,0253	121294,13	49389,75	3069	1250	2678	312,70		
		т		62775,00	18657,00	1588	472	130	91,12		
25	С130810-313 Изм. и доп.вып. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм (125х90)	2	4335,45	--	8671	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
26	С130810-310 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 80 (90)мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	2	1419,44	--	2839	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
27	С130810-308 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	2	892,52	--	1785	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
28	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм- КРЕСТОВИНА	0,0046	126700,00	--	583	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
29	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	5	405,40	16,15	2027	81	1521	1,36	7	
		шт		227,25	6,75	1136	34	130	0,03	--	
30	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2	
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--	

31	С13О902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара[illegible] 1 МПа, Dy80 мм	шт	5	5190,00	--	25950	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
32	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	3500,00	--	7000	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
33	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	2	623,00	--	1246	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
34	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	500,00	--	1000	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
35	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	4	181,14	23,64	725	95	761	0,71	
					146,25	--	585	--	130	--	
36	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	7	118,85	16,47	832	115	880	0,46	
					96,75	--	677	--	130	--	
37	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	
					63,00	--	504	--	130	--	
38	С130809-37 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4	767,00	--	3068	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
39	С130809-35 Изм. и доп.вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	7	419,00	--	2933	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
40	С130809-33 Изм. и доп.вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	305,00	--	2440	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	

41	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- ГОЛОВКИ, ЗАГЛУШ	0,00748	247994,13	49389,75	1855	369	792	312,70			
		т		62775,00	18657,00	470	140	130	91,12			
42	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	1	194,00	--	194	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
43	С131103-11	Рукава поливочные, d 40(50) мм	50	583,00	--	29150	--	--	--			
		м		--	--	--	--	--	--			
44	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	4	181,00	--	724	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
45	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием-ПАТРУБОК	0,01	64249,36	8122,48	642	81	637	254,00	3		
		км		45900,00	3069,00	459	31	130	14,99	--		
46	С130806-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм	10,04	363,00	--	3645	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
47	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием-ПАТРУБОК L=1м	0,004	62566,88	6788,50	250	27	251	253,00	1		
		км		45675,00	2565,00	183	10	130	12,52	--		
48	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,2(50) мм	4,016	168,00	--	675	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
49	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50(32) мм с гидравлическим испытанием- ПАТРУБОК L=1м	0,003	62566,88	6788,50	188	20	188	253,00	1		
		км		45675,00	2565,00	137	8	130	12,52	--		
50	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	3,012	99,00	--	298	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		

51	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50(25) мм с гидравлическим испытанием- ПА[illegible] БОК L=1м	км	0,002	62566,88	6788,50	125	14	125	253,00	
52	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32(25)мм, толщина стенки 2,2 мм			45675,00	2565,00	91	5	130	12,52	
			м	2,008	99,00	--	199	--	--	--	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ			--	--	--	--	--	--	
70	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д.1500 (5ШТ)									
			м3	7,88	13179,98	2104,76	103858	16586	30588	13,90	11
71	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			2362,50	623,48	18617	4913	130	2,48	2
			м3	7,88	266,00	--	2096	--	--	--	--
72	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--	--
			м3	7,88	310,00	--	2443	--	--	--	--
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента			--	--	--	--	--	--	--
			м3	7,88	94,00	--	741	--	--	--	--
74	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	--	--
			комплект	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
75	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	--	--
				2	13400,00	--	26800	--	--	--	--

76	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и дн[illegible] из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	комплект	3,25	32800,00	--	106600	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,25	-250,00	--	-813	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,25	-134,00	--	-436	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	5	913,00	--	4565	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
80	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	8,9	8530,00	--	75917	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
81	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,18	9383,00	--	11072	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
82	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,12042	133700,00	--	16100	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

83	Е0122-41-2 Изм. и доп. Вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д.1 (1ШТ)									
		м3	1,76	13179,98	2104,76	23197	3704	6832	13,90		
				2362,50	623,48	4158	1097	130	2,48		
84	С14-3001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2									
		м3	1,76	266,00	--	468	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
85	С14-3001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2									
		м3	1,76	310,00	--	546	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
86	С14-3001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
		м3	1,76	94,00	--	165	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
87	С13110-4-10 Изм. и доп. Вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99									
		комплект	1	13400,00	--	13400	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
88	С143018-24 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02—04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые									
		м3	1,14	32800,00	--	37392	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
89	С1430-01-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20									
		м3	1,14	-250,00	--	-285	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
90	С1430-01-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5									
		м3	1,14	-134,00	--	-153	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		

91	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО-6	шт	1	913,00	--	913	--	--	--	
92	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	1,78	11880,00	--	21146	--	--	--	
93	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0203	133700,00	--	2714	--	--	--	
94	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100-ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ	м3	5,16	10724,18	--	55337	--	3599	3,66	19
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		567,00	--	2926	--	123	--	--
			Тенге				891258	56786			572
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				91598	17992			73
	Материалы -		Тенге				627714				
	Всего заработная плата -		Тенге				56546				
	Местные материалы -		Тенге					109590			
		Накладные расходы -	Тенге				422783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				132302				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					19845			66
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				45601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				805617				
		Сметная заработная плата -	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге					129436			711
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				18814				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				18814				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1129				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				19943				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				244729				
							244727				

	Местные материалы -		Тенге									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2						
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14684						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			259413						
						1084973						
		Локальная смета 6-8. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (2 шт)										
19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	3,24752	41200,00	--	133798	--	--	--			
		т		--	--	--	--	--	--			
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- СЕТКИ С-7,11,12	0,8576	65000,00	--	55744	--	--	--			
		т		--	--	--	--	--	--			
21	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	16	500,39	260,88	8006	4174	6717	1,24	20		
		шт		208,35	91,50	3334	1464	140	0,38	6		
22	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	141,376	1110,00	--	156927	--	--	--			
		м2		--	--	--	--	--	--			
23	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	2	422,62	200,07	845	400	596	1,28	3		
		отверст.		222,55	75,58	445	151	100	0,37	1		
24	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,14	1986,57	564,43	278	79	149	3,33	--		
		м3		567,00	195,49	79	27	140	0,75	--		
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,14	94,00	--	13	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	0,14	266,00	--	37	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		

27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости св : 4: за 2 кг/см2	0,14	310,00	--	43	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--		
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1	2	913,00	--	1826	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
29	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90),КЦ7-3	0,58	5025,00	--	2915	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--		
30	Е0123-24-1	Установка люков	2	8354,03	35,42	16708	71	579	1,31	3	
		шт		209,25	13,50	418	27	130	0,07	--	
31	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой,НАСУХО	158,72	94,19	1,19	14950	189	5185	0,16	25	
		м2		27,00	0,45	4285	71	119	--	--	
32	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,004	388257,87	1984,82	1553	8	243	270,00	1	
		км		45900,00	749,25	184	3	130	3,66	--	
33	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовойстали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	1	
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--	
34	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,4	10506,91	260,48	4203	104	296	3,94	2	
		м3		614,25	89,46	246	36	105	0,35	--	
35	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0009	34384,57	2434,57	31	2	41	170,00	--	
		т		31950,00	920,25	29	1	140	4,49	--	
36	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0009	154200,00	--	139	--	--	--	--	

37	С11011-59	Болты строительные с гайками и ш[illegible]ами	т		--		--	--	--	--	
				0,00013	149300,00	--	19	--	--	--	
38	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т		--	--	--	--	--	--	
				0,0938	13711,47	5475,87	1286	514	557	28,90	
39	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т		5040,00	1552,87	473	146	90	5,46	
				0,0938	151200,00	--	14183	--	--	--	
40	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	т		--	--	--	--	--	--	
				6,04	12259,07	316,01	74045	1909	9433	8,25	5
41	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3		1368,00	119,39	8263	721	105	0,58	
				0,1008	69000,00	--	6955	--	--	--	--
42	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,17744	60500,00	--	10735	--	--	--	--
43	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм,ОС-1	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,00216	50642,00	--	109	--	--	--	--
44	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т		--	--	--	--	--	--	--
				0,01664	52657,31	536,06	876	9	833	289,00	5
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		47475,00	202,50	790	3	105	0,99	--
				0,01664	55620,00	--	926	--	--	--	--
46	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		--	--	--	--	--	--	--
				0,0648	93997,62	304,24	6091	20	2258	198,00	13
					33075,00	114,75	2143	7	105	0,56	--

47	Е0115-72-1 К=2	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону В 2 СЛОЯ	130	735,27	7,16	95585	931	34332	1,46	19
		м2		249,76	1,76	32469	229	105	0,09	1
48	Е0106-36-4	Железнение поверхности	130	57,48	0,23	7472	30	7015	0,29	3
		м2		51,30	0,09	6669	12	105	--	-
49	Е0115-72-1 К=2	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону,В2 СЛОЯ СТЕН	82,945	735,27	7,16	60987	594	21905	1,46	121
		м2		249,76	1,76	20716	146	105	0,09	7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			679086	9044			472
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80671	3049			30
	Материалы -		Тенге			661678				
	Всего заработная плата -		Тенге			59317				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				82969			
	Местные материалы -		Тенге			208286				
		Накладные расходы -	Тенге			305486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			89583				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							45
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13437			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			796337				
		Сметная заработная плата -	Тенге							543
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				96407			
	Материалы –		Тенге			15607				
	Всего заработная плата -		Тенге			300				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				618			
		Накладные расходы -	Тенге			14321				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			557				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				83			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17134				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				702			
	Материалы -		Тенге			1800				
	Всего заработная плата -		Тенге			1662				
	Сдача и испытание -		Тенге				132			
						7				

	Накладные расходы -	Тенге			169					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2088					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге				158				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			815559					
Всего сметная стоимость СМР -								**62749017**		
- в том числе оборудование								52731771		
Временные здания и сооружения		1,8%						180310		
Итого с временными и сооружением								62929327		
Производства работ в зимнее время		0,7%						71383		
Затраты на дополнительные отпуска		0,4%						40790		
Затраты на выслугу лет		1%						101976		
Итого в ценах 2001 года								63143476		
Пересчет в текущих ценах 2016 года		**2,73677**						**172809436**		
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет		2%						3456189		
Сметная стоимость строительства								**176265625**		
Налог на добавленную стоимость		12%						21151875		
Итого с НДС								**197417500**		
- в том числе оборудование								164865399		

Принял:

ИНЖЕНЕР ТОО "Конструктор-Сапа"

_____ Г.Калыбаев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Шаймерденов Г.