Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 07.08.2018г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материало в	другие доп.расхо ды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	581075668	62258107	15349188	47813746	25163142	1599444	-	-	-	5122901	4781374
Инжиниринговые услуги без НДС	5262180		-	266004	-		-	-	-		26600
Услуги авторского надзора	1162152	124516	-	1162152	-		-	-	-	124516	116215
Всего по стройке	**587500000**	**62382624**	**15349188**	**49241902**	25163142	1599444	-	-	-	**5247417**	**4924190**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за август 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №4 от 04.04.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ										
204	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	360	20,48	0,91	7374	328	2169	0,03	10
		м2		4,68	0,34	1685	122	120	--	1
205	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2,МС-1	0,05908	175710,10	1826,10	10381	108	727	42,70	3
		т		8100,00	690,75	479	41	140	3,37	--
206	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	1,784938	148,40	0,07	265	--	202	0,65	1
		м2		108,00	0,02	193	--	105	--	--
207	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА	3,6	37,08	0,99	133	4	51	0,07	--
		м2		11,59	0,38	42	1	119	--	--

208	С11011-103 ПРИМ.	Гидроизол	3,96	104,00	--	412	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--		
209	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА "ЮТАКОН"	360	37,08	0,99	13349	356	5128	0,07		
		м2		11,59	0,38	4172	137	119	--		
210	ПРАЙС-"МАМЫР" стр.5	СТОИМОСТЬ АНТИКОНДЕНСАТНОЙ ПЛЕНКИ "ЮТАКОН"-285тг. за 1пог.м, ширина рулона 1,3м	396	71,52	--	28323	--	--	--		
		М2		--	--	--	--	--	--		
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2 ШТ.									
211	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08		
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15		
212	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,033784	10900,00	--	368	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--		
213	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,02369	10200,00	--	242	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--		
214	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0558	1862,35	14,17	104	1	21	1,88		
		м3		303,75	5,40	17	--	120	0,03		
215	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	1,28	165,65	1,61	212	2	120	0,53	1	
		м2		88,65	0,61	113	1	105	--	--	
216	С11011-819	Петля накладная	8	40,00	--	320	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
217	С11011-813	Задвижка накладная	4	142,00	--	568	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
218	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308,00	--	1232	--	--	--	--	

			шт		--	--	--	--	--	--		
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКАМ (АС-23)										
219	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм										
			м2	11,7656	208,48	15,94	2453	188	569	0,24		
					34,65	5,96	408	70	119	0,03		
220	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек										
			м2	11,7656	98,15	2,10	1155	25	34	0,01		
					1,65	0,75	19	9	119	--		
221	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя										
			м2	11,7656	457,10	27,39	5378	322	635	0,20	2	
					35,10	10,26	413	121	119	0,05	1	
222	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком										
			м	9,2	604,74	7,26	5564	67	798	0,45	4	
					71,79	1,10	660	10	119	--	--	
		ПАРАПЕТНАЯ ПАНЕЛЬ КОЗЫРЬКА КМ-1										
223	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м										
			т	0,06974	13864,97	4022,39	967	281	638	56,50	4	
					9090,00	1071,86	634	75	90	3,81	--	
224	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий										
			т	0,06974	1333,50	312,12	93	22	43	2,96	--	
					679,50	--	47	--	90	--	--	
225	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля										
			т	0,06974	147100,00	--	10259	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	

226	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	1,60402	148,40	0,07	238	--	182	0,65	1
		м2		108,00	0,02	173	--	105	--	--
227	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1, АРМ. СТЕРЖНИ	0,0175	93997,62	304,24	1645	5	610	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	579	2	105	0,56	--
228	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,4025	148,40	0,07	60	--	46	0,65	--
		м2		108,00	0,02	43	--	105	--	--
229	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,00942	17937,36	627,68	169	6	121	86,50	1
		т		14197,50	101,25	134	1	90	0,49	--
230	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97 ТОЛЩ.4ММ	0,00942	51027,00	--	481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ	1,8	575,05	1,24	1035	2	329	0,97	2
		м2		153,23	0,47	276	1	119	--	--
232	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	4,82	186,61	0,59	899	3	288	0,35	2
		м2		56,78	0,16	274	1	105	--	--
233	С12031-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	4,82	2800,00	--	13496	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

ОКНА

266	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	42,4	427,50	19,32	18126	819	9780	1,11	47
					185,83	6,39	7879	271	120	0,03	1
267	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,21	472,81	19,00	572	23	325	1,30	2
					217,73	6,18	263	7	120	0,03	--
268	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	42,4	5206,00	--	220734	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
269	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,21	6022,00	--	7287	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
270	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	42,4	233,57	5,58	9903	237	4893	0,59	25
					94,05	2,12	3988	90	120	0,01	--

271	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	26,8	2860,00	--	76648	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ	10,9	575,05	1,24	6268	14	1994	0,97	11
		м2		153,23	0,47	1670	5	119	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			449024	2974			159
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26088	1028			5
	Материалы -		Тенге			424040				
	Всего заработная плата -		Тенге			55285				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				26225			
	Местные материалы -		Тенге			336614				
		Накладные расходы -	Тенге			4203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			31287				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							16
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4693			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			482647				
		Сметная заработная плата -	Тенге							174
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				30918			
	Материалы -		Тенге			24984				
	Всего заработная плата -		Тенге			106				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				891			
		Накладные расходы -	Тенге			23755				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			802				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				120			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			27332				
		Сметная заработная плата -	Тенге							6
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				1011			
						509979				

Локальная смета 7-5. Ограждение

ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

1	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0(вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы								
		м3	19,1	261,00	--	4985	--	5633	1,81	35
				261,00	--	4985	--	113	--	--
2	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из БМ150 НА ССПЦ W6								
		м3	17,976	11530,54	112,36	207273	2020	20082	6,34	114
				1021,50	42,44	18362	763	105	0,21	4
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,47212	65900,00	--	31113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/								
		т	3,25611	4804,80	2285,57	15645	7442	6900	10,29	33
				1737,45	617,13	5657	2009	90	2,34	8
5	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	3,25611	542,84	144,52	1768	471	857	1,34	4
				292,50	--	952	--	90	--	--
6	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	3,25611	172800,00	--	562656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали								
		т	6,25654	12792,01	5522,03	80034	34549	41654	35,90	225
				6075,00	1322,37	38008	8273	90	4,73	30
9	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
		т	4,518	154400,00	--	697579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			103,914	20,36	0,02	2116	2	389	0,02	2

11	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий,поставляемые отдельно	м2		4,16	--	432	--	90	--	--
			т	0,3760074	60300,00	--	22673	--	--	--	--
13	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	558,415	187,00	--	104424	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1730264	44483			413
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				68398	11046			41
		Материалы -	Тенге				372583				
		Всего заработная плата -	Тенге				19690				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					24543			
		Местные материалы -	Тенге				158210				
		Накладные расходы -	Тенге				168882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				26104				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					3916			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				23921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				422608				
		Сметная заработная плата -	Тенге								168
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					28458			
		Материалы -	Тенге				1357681				
		Всего заработная плата -	Тенге				10367				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					54901			
		Накладные расходы -	Тенге				1260235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				49411				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								25
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					7412			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				84426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1491518				
		Сметная заработная плата -	Тенге								324
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1914126	62313			

Локальная смета 5-2-2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ГАРАЖА НА 4 МАШИНЫ

ВОДОПРОВОД

1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабже из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	9	439,78	12,19	3958	110	3422	1,64	15
		м		292,50	4,57	2633	41	128	0,02	--
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,091	30,00	--	243	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	12	336,95	7,90	4043	95	3605	1,29	15
		м		231,75	2,95	2781	35	128	0,01	--
4	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,148	44,00	--	491	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	432,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-32 ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	395,00	--	790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7284,57	1,57	7285	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
8	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,21	200,00	--	42	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

9	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ	0,05	11190,31	260,48	560	13	37	3,94		
		м3		614,25	89,46	31	4	105	0,35		
10	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ГИЛЬЗЫ	0,00445	70437,87	304,24	313	1	46	58,00		
		1т		9675,00	114,75	43	1	105	0,56		
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
17	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1090	0,58		
		м		106,20	0,25	850	2	128	--		
18	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56		
		м		102,38	0,54	1024	5	128	--		
19	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,89	167,40	--	316	--	358	1,18		
		м3		167,40	--	316	--	113	--		
20	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,3	122,18	--	159	--	179	0,89		
		м3		122,18	--	159	--	113	--		
21	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	3	770,87	17,67	2313	53	449	0,66		
		м		110,25	6,62	331	20	128	0,03		
22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200,00	--	300	--	--	--		
		кг		--	--	--	--	--	--		
23	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ	0,01	11190,31	260,48	112	3	7	3,94		
		м3		614,25	89,46	6	1	105	0,35		
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ГИЛЬЗЫ	0,03166	70437,87	304,24	2230	10	325	58,00		
		1т		9675,00	114,75	306	4	105	0,56		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			36471	305				
			Тенге			8533	113				

	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3690						
	Материалы -	Тенге			2233						
	Всего заработная плата -	Тенге				871					
	Местные материалы -	Тенге			569						
	Накладные расходы -	Тенге			953						
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4921						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									6
	Сметная заработная плата -	Тенге				1014					
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32781						
	Материалы -	Тенге			22102						
	Всего заработная плата -	Тенге				7775					
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2729						
	Накладные расходы -	Тенге			9953						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1493					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2564						
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45297						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									48
	Сметная заработная плата -	Тенге				9268					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**50219**						

Локальная смета 5-2-3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ГАРАЖА НА 4 МАШИНЫ

ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	13,5	4331,44	35,77	58474	483	2162	0,70	9
		1кВт		111,70	13,40	1508	181	128	0,07	1
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	11	62,81	--	691	--	326	0,12	1
		комплект		23,18	--	255	--	128	--	--
3	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	58	351,73	3,71	20400	215	12103	0,91	53
		м		161,98	1,05	9395	61	128	--	--

4	Е01 16-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	12	280,34	3,71	3364	45	2504	0,91	
		м		161,98	1,05	1944	13	128	--	
5	С130804-64	Угольник прямой, d 32 мм	1,5	384,00	--	576	--	--	--	
		10шт		--	--	--	--	--	--	
6	С130804-63	Угольник прямой, d 25 мм	2,2	241,00	--	530	--	--	--	
		10шт		--	--	--	--	--	--	
7	С130901-10	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	2	702,00	--	1404	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
8	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	3	403,00	--	1209	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
9	С130903-217 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	11	2682,00	--	29502	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
14	Е01 16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
15	С130902-10 ПРИМ.	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 (40)мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е01 16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50мм	6	623,70	14,12	3742	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	--

17	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунн(15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	313,00	--	626	--	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	
18	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10045,53	78,52	10046	79	638	2,72	3		
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	--		
19	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1		
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--		
20	С130905-1810 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	1	6577,00	--	6577	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
21	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	--		
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--		
22	СПрайс-лист ТОО "Эверест миг",стр.102	Манометр технический МП3-Уф	2	685,11	--	1370	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
23	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1		
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--		
24	С131205-4 прим	Термометры прямые в оправе технические типа ТБП-63	2	352,00	--	704	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
25	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	1170,00	--	1170	--	--	--	--		
		компл		--	--	--	--	--	--	--		
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1		
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--		

27	С130903-301 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	18900,00	--	18900	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			174935	1100				87
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15289	391				2
	Материалы -		Тенге			174935					
	Всего заработная плата -		Тенге			82218					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				15680				
	Сдача и испытание -		Тенге			76328					
		Накладные расходы -	Тенге			94					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			20071					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3011				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11700					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			206707					
		Сметная заработная плата -	Тенге								99
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18691				
						206707					

Локальная смета 5-2-4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ГАРАЖА НА 4 МАШИНЫ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	Ц0108-599-1	Установка корпуса металлического в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ЩРН-24	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
2	СПрайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРн-24з	1	1309,87	--	1310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
4	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00			
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01			
6	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	208,14	--	416	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
7	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	70,14	--	70	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
8	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 4Р 10А	2	857,70	--	1715	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
9	Ц0108-599-1	Установка корпуса металлического в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ЩРН-12	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2		
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--		
10	СПрайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРн-12з	1	1008,42	--	1008	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3		
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--		
12	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
13	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
14	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции настене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3		
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--		

15	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Пускатель магнитный ПМЛ-211002	шт	1	2300,03	--	2300	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
16	Ц0108-591-11 ПРИМ.	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	2	123,90	0,70	248	1	211	0,65	
					111,00	0,20	222	--	95	--	
17	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	РОЗЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕ	шт	2	179,43	--	359	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
18	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	127	108,60	48,90	13792	6210	6250	0,22	
					39,60	12,20	5029	1549	95	0,07	
19	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д25	м	10	15,33	--	153	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
20	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	м	117	9,79	--	1145	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	127	27,70	2,10	3518	267	2437	0,10	1
					19,70	0,50	2502	64	95	--	-
22	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,011	248700,00	--	2736	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,006	79100,00	--	475	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

24	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,022	159700,00	--	3513	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,088	60500,00	--	5324	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
26	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,01	74900,00	--	749	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
27	С151803-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	шт	2	92,00	--	184	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--	
					49,50	--	50	--	90	--	--	
29	ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ПРИОРИТЕТ" СТР.27	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-31040УЗБ	шт	1	699,47	--	699	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
30	С151801-133 ПРИМ.	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10 (КСК-16)	шт	1	1080,00	--	1080	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
31	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1	
					115,00	0,20	230	--	95	--	--	

32	С151801 –18	Выключатель однополюсный для откр[illegible]й установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2	215,00	--	430	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
33	Ц0108-59 1-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	
					49,70	0,20	99	--	95	--	
34	С151801- 11 ПРИМ.	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2	134,00	--	268	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
35	Ц0108-59[illegible]-1	Установка корпуса металлического в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ЩРН-18	шт	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	
					412,00	2,30	412	2	95	0,01	
36	СПрайс-ли[illegible]ст "Электроком[illegible]лект " СТР.15	Корпус модульный ЩРн-18з	шт	1	1277,57	--	1278	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
37	Ц0108-526— 1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	
					227,00	2,30	1135	11	95	0,01	
38	Прайс-лист[illegible] "Электрокомпл[illegible]лект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 4Р 16,20,25,32,40А	шт	1	387,58	--	388	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
39	Прайс-лист "Электрокомпл[illegible]ект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	шт	2	70,14	--	140	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
40	Прайс-лист "Электрокомпл[illegible]ект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 10А	шт	2	602,90	--	1206	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
41	Ц0108-599-1	Установка корпуса металлического в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ЩРН-12	шт	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	
					412,00	2,30	412	2	95	0,01	

42	СПрайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРн-12з	1	1008,42	--	1008	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3	
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--	
44	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	3	70,14	--	210	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
61	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	260	27,70	2,10	7202	546	4989	0,10	26	
		м		19,70	0,50	5122	130	95	--	1	
62	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,23	52100,00	--	11983	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
63	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,03	60500,00	--	1815	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
64	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	170	108,60	48,90	18462	8313	8366	0,22	37	
		м		39,60	12,20	6732	2074	95	0,07	12	
65	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	170	9,79	--	1664	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
66	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	34,70	--	139	--	127	0,19	1	
		шт		29,48	--	118	--	108	--	--	
67	С151801-145 ПРИМ.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	4	68,00	--	272	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

68	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	7	36,26	--	254	--	204	0,17		
		шт		27,00	--	189	--	108	--		
69	С151801-18 ПРИМ.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	7	215,00	--	1505	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
70	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	4	82,17	--	329	--	231	0,34		
		шт		53,55	--	214	--	108	--		
71	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215,00	--	860	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
72	С151803-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	25	92,00	--	2300	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			107019	15694				140
Стоимость оборудования -			Тенге			26514	3871				22
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			11966					
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**11966**					
Материалы -			Тенге			95054					
Всего заработная плата -			Тенге			15690					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				30385				
	Накладные расходы -		Тенге			37155					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			28931					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге								14
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				4340				
В СЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			7439					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			131424					
	Сметная заработная плата -		Тенге								177
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				34725				
						143389					

Локальная см[illegible]а 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБ[illegible]ГЫ БЛОКА "А"

СТЕНЫ

73	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	27,025	6605,04	335,84	178501	9076	26333	4,54	123
		м3		699,75	126,00	18911	3405	118	0,61	16
74	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	100,67	-38,93	--	-3919	--	-4625	-0,22	-22
		м2		-38,93	--	-3919	--	118	--	--
75	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	9,816	6563,86	337,41	64431	3312	9226	4,38	43
		м3		670,50	126,00	6582	1237	118	0,62	6
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,08666	8679,65	422,15	752	37	861	56,40	5
		т		8257,50	157,50	716	14	118	0,77	--
112	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	33,856	948,04	34,73	32097	1176	9509	1,43	48
		м2		225,00	13,01	7618	440	118	0,06	2
113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01559	41200,00	--	642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00093	64100,00	--	60	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,00384	5239,08	327,33	20	1	8	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	7	--	105	0,60	--
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВ.	0,003616	52400,00	--	189	--	--	--	--

117	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 НАД ОТВ.	т	0,000224	--	--	--	--	--	--	--
			т		55620,00	--	12	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК			--	--	--	--	--	--	--
118	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01377	175710,10	1826,10	2420	25	169	42,70	
					8100,00	690,75	112	10	140	3,37	
119	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,31671	148,40	0,07	47	--	36	0,65	
					108,00	0,02	34	--	105	--	
120	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12) и стержней арматуры	т	0,0242125	8261,82	364,32	200	9	272	52,70	1
					7897,50	137,25	191	3	140	0,67	--
121	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0230875	49502,00	--	1143	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,001125	52400,00	--	59	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
123	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки- АРМИРОВАННЫЙ РАСТВОР ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	м3	0,135	7583,25	283,24	1024	38	118	4,15	1
					722,25	106,99	98	14	105	0,52	--
125	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	12,07	6605,04	335,84	79723	4054	11761	4,54	55
					699,75	126,00	8446	1521	118	0,61	7
126	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГП-1	т	0,021549	8679,65	422,15	187	9	214	56,40	1
					8257,50	157,50	178	3	118	0,77	--

127	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0035915	64100,00	--	230	--	--	--	-
					--	--	--	--	--	--	-
128	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0181534	41200,00	--	748	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-93)									
129	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	м3	5	12259,07	316,01	61295	1580	7809	8,25	41
					1368,00	119,39	6840	597	105	0,58	3
138	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	м3	2,45	12259,07	316,01	30035	774	3826	8,25	20
					1368,00	119,39	3352	293	105	0,58	1
139	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0307	69000,00	--	2118	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,1616	60500,00	--	9777	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ ПАРАПЕТА МСП-1 - 36 шт(АС-36)									
141	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	м3	0,792	14043,95	990,15	11123	784	1679	10,40	8
					1644,75	374,04	1303	296	105	1,83	1
142	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00684	65000,00	--	445	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

143	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,07632	58800,00	--	4488	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
147	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	8,0648	17221,34	409,63	138887	3304	27032	18,50		1
		м3		3037,50	154,73	24497	1248	105	0,76		
148	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,866608	67700,00	--	58669	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
149	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	0,02184	66000,00	--	1441	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
150	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(4шт)	0,002656	93997,62	304,24	250	1	93	198,00		
		1т		33075,00	114,75	88	--	105	0,56		
151	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-5(1шт)	0,0019696	70437,87	304,24	139	1	20	58,00		
		1т		9675,00	114,75	19	--	105	0,56		
152	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,1063888	148,40	0,07	16	--	12	0,65		
		м2		108,00	0,02	11	--	105	--		
177	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	55	1469,25	373,54	80809	20545	46263	2,66		146
		шт		465,75	135,07	25616	7429	140	0,61		33
182	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	736,22	55,91	0,07	41161	52	54751	0,30		219

		УМ-11 (4шт.)	м		53,10	0,02	39093	15	140	--	
264	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-11 (В15)	м3	3,32	16140,96	379,21	53588	1259	7880	13,00	4
					2117,25	143,26	7029	476	105	0,70	
265	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	1,27008	8108,11	5078,47	10298	6450	4339	16,29	21
					2956,64	839,11	3755	1066	90	2,46	3
266	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,27008	2452,13	545,76	3114	693	1407	5,25	7
					1230,75	--	1563	--	90	--	--
267	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,27008	154400,00	--	196100	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
268	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	т	0,02328	69000,00	--	1606	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
269	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08764	65000,00	--	5697	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
270	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,2436	67700,00	--	16492	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

271	С12 041-73 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0088	65900,00	--	580	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
272	С12 41-75 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02—04-2002, СН РК 8 02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,04328	61200,00	--	2649	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
273	С120 41-76 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8. 02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,0676	58700,00	--	3968	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
274	С1204 1-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1216	41200,00	--	5010	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
275	Е0 1 06-18-9	Устройство опорных подушек ОП-1(2шт) из БМ150	м3	0,2	16333,32	367,51	3267	74	492	13,10	3
					2202,75	138,83	441	28	105	0,68	--
276	С1204 1 -54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02 -04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00696	62000,00	--	432	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
277	Е010 6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-1, ОС-1,ПОЛОСЫ	1т	0,14	70437,87	304,24	9861	43	1439	58,00	8
					9675,00	114,75	1355	16	105	0,56	--
278	Е010 6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ЗД-2,3	1т	0,01352	93997,62	304,24	1271	4	471	198,00	3
					33075,00	114,75	447	2	105	0,56	--

279	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,53096	148,40	0,07	524	--	400	0,65	2
		м2		108,00	0,02	381	--	105	--	--
280	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное БАЛОК	25,28	739,77	4,92	18701	124	5795	1,28	32
		м2		216,45	1,87	5472	47	105	0,01	--
281	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4,056	4140,52	245,72	16794	997	2291	2,71	11
		м3		382,50	92,25	1551	374	119	0,45	2
299	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	42,04	16336,79	207,16	686799	8709	29379	3,63	153
		м3		508,50	78,75	21377	3311	119	0,38	16
300	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	452	215,52	15,94	97414	7205	21843	0,24	110
		м2		34,65	5,96	15662	2694	119	0,03	13
301	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	452	35,06	0,70	15848	316	430	--	2
		м2		0,55	0,25	249	113	119	--	1
346	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм - лестница со ступенями из БМ200	2,8	15107,08	383,89	42300	1075	7174	14,20	40
		м3		2295,00	145,01	6426	406	105	0,71	2
347	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,20713	41200,00	--	8534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
356	Е0109-29-1	Монтаж маршей	3,61715	13711,47	5475,87	49596	19807	21463	28,90	105
		т		5040,00	1552,87	18230	5617	90	5,46	20

358	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройс каркаса улучшенное КОСОУРОВ	71,6	739,77	4,92	52968	352	16413	1,28	
		м2		216,45	1,87	15498	134	105	0,01	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (30 шт)								
359	Е0106-18-9	Устройстово опорных подушек ОП-1 из БМ150	0,75	16333,32	367,51	12250	276	1844	13,10	
		м3		2202,75	138,83	1652	104	105	0,68	
360	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0258	62000,00	--	1600	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
361	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-3 (1шт)	0,3264	70437,87	304,24	22991	99	3355	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	3158	37	105	0,56	
		ОКНА								
498	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	36,9	348,93	18,88	12876	697	7863	1,02	38
		м2		171,01	6,57	6310	243	120	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2152343	92956			1537
			Тенге			250348	31193			139
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1893234				
		Материалы -	Тенге			181332				
		Всего заработная плата -	Тенге				251309			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126588				
		Местные материалы -	Тенге			1292509				
		Накладные расходы -	Тенге			302437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45366			151

		Ненормируемые и непредвиденные затра	Тенге			131740						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2327412						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	Тенге									16
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				296675					
	Материалы -		Тенге			259109						
	Всего заработная плата -		Тенге			12510						
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				30231					
		Накладные расходы -	Тенге			196100						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			27208						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4081					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17179						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			303496						
		Сметная заработная плата -	Тенге									16
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				34313					
						2630908						

Локальная смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"

99	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	21,2985	948,04	34,73	20192	740	5982	1,43	30
					225,00	13,01	4792	277	118	0,06	1
100	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,0156261	41200,00	--	644	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0009435	64100,00	--	60	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК									
102	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0090105	175710,10	1826,10	1583	16	111	42,70	--
					8100,00	690,75	73	6	140	3,37	--

103	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,2072415	148,40	0,07	31	--	24	0,65		
					108,00	0,02	22	--	105	--		
104	E0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (A-I, d 12) и стержней арматуры	т	0,0006795	8261,82	364,32	6	--	8	52,70		
					7897,50	137,25	5	--	140	0,67		
105	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,0006795	52400,00	--	36	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
106	E0106-19-2	Устройство поясов без опалубки- АРМИРОВАННЫЙ РАСТВОР ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	м3	0,0315	7583,25	283,24	239	9	27	4,15	--	
					722,25	106,99	23	3	105	0,52	--	
107	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм	т	0,000509	64100,00	--	33	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
108	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	т	0,008551	41200,00	--	352	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС										
110	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(B12,5)	м3	4,089	12259,07	316,01	50127	1292	6386	8,25	34	
					1368,00	119,39	5594	488	105	0,58	2	
111	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,167281	67700,00	--	11325	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	

112	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,040335	65000,00	--	2622	--	--	--		
113	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АС-1	1т	0,017067	52657,31 47475,00	536,06 202,50	899 810	9 3	854 105	289,00 0,99		
114	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,017067	55620,00	--	949	--	--	--		
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА										
115	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	15,43	6605,04 699,75	335,84 126,00	101916 10797	5182 1944	15035 118	4,54 0,61	70 9	
		СЕРДЕЧНИКИ ПАРАПЕТА МСп-1(46шт) (АС-37)										
116	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	м3	1,012	14043,95 1644,75	990,15 374,04	14212 1664	1002 379	2145 105	10,40 1,83	11 2	
117	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00874	65000,00 --	-- --	568 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
118	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09752	49502,00 --	-- --	4827 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС ПАРАПЕТА										
119	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,45	12472,22 1368,00	316,01 119,39	30557 3352	774 293	3826 105	8,25 0,58	20 1	
120	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,63962	69000,00	--	44134	--	--	--	--	

121	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,20857	60500,00	--	12618	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
122	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм -СЕТКА СГп-1	т	0,0046475	64100,00	--	298	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
123	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм -СЕТКА СГп-1	т	0,023491	41200,00	--	968	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
127	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	м3	12,5656	17221,34	409,63	216396	5147	42118	18,50	232	
					3037,50	154,73	38168	1944	105	0,76	9	
128	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,993588	67700,00	--	67266	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
129	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	т	0,0312	66000,00	--	2059	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
130	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4	1т	0,001376	93997,62	304,24	129	--	48	198,00	--	
					33075,00	114,75	46	--	105	0,56	--	
131	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5	1т	0,010944	70437,87	304,24	771	3	112	58,00	1	
					9675,00	114,75	106	1	105	0,56	--	

132	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	м2	0,28336	148,40 108,00	0,07 0,02	42 31	-- --	32 105	0,65 --	
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-73)									
158	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	15	905,26 299,25	200,77 71,15	13579 4489	3012 1067	7778 140	1,74 0,31	2
159	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	40	1469,25 465,75	373,54 135,07	58770 18630	14941 5403	33646 140	2,66 0,61	106 24
164	E0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	395,748	55,91 53,10	0,07 0,02	22125 21014	28 8	29431 140	0,30 --	118 --
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65)									
165	E0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -12 (В15)	м3	7,429	16140,96 2117,25	379,21 143,26	119911 15729	2817 1064	17633 105	13,00 0,70	97 5
166	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	т	0,106461	69000,00 --	-- --	7346 --	-- --	-- --	-- --	-- --
167	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,121254	65000,00 --	-- --	7882 --	-- --	-- --	-- --	-- --
168	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,326098	68200,00 --	-- --	22240 --	-- --	-- --	-- --	-- --

169	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,016033	65900,00	--	1057	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,280542	61200,00	--	17169	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,436884	58700,00	--	25645	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,162768	41200,00	--	6706	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
173	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м- ДЛЯ УМ-12	т	0,069552	8108,11	5078,47	564	353	238	16,29	1
					2956,64	839,11	206	58	90	2,46	--
174	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,069552	2452,13	545,76	171	38	77	5,25	--
					1230,75	--	86	--	90	--	--
175	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,018144	154400,00	--	2801	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
194	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном		54	16336,79	207,16	882187	11187	37737	3,63	196

195	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м3		508,50	78,75	27459	4253	119	0,38		
			м2	533,88	215,52	15,94	115060	8510	25800	0,24		1
196	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек			34,65	5,96	18499	3182	119	0,03		
			м2	533,88	35,06	0,70	18719	374	508	--		
231	Е0109-29-1	Монтаж косоуров			0,55	0,25	294	133	119	--		
			т	1,747644	13711,47	5475,87	23963	9570	10370	28,90		5
232	С12021-146	Косоуры			5040,00	1552,87	8808	2714	90	5,46		1
			т	1,747644	108500,00	--	189619	--	--	--		--
233	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное КОСОУРОВ			--	--	--	--	--	--		--
			м2	72,2	739,77	4,92	53411	355	16551	1,28		92
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (22 шт)			216,45	1,87	15628	135	105	0,01		1
234	Е0106-18-9	Устройстово опорных подушек ОП-1 из БМ150	м3	0,55	16333,32	367,51	8983	202	1352	13,10		7
235	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			2202,75	138,83	1212	76	105	0,68		--
			т	0,01892	62000,00	--	1173	--	--	--		--
236	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-3 (1шт)			--	--	--	--	--	--		--
			1т	0,23936	70437,87	304,24	16860	73	2460	58,00		14
249	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм - лестница со ступенями из БМ200			9675,00	114,75	2316	27	105	0,56		--
			м3	2,95	15107,08	383,89	44566	1132	7558	14,20		42
					2295,00	145,01	6770	428	105	0,71		2

250	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока ар урная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,20713	41200,00	--	8534	--	--	--	--	--
251	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка в стены бетоном М150	м3	1,13	9652,80	181,66	10908	205	458	1,28	1	
252	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	1т	0,01508	93997,62	304,24	1417	5	526	198,00	3	
253	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,34684	148,40	0,07	51	--	39	0,65	--	
254	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании А-1,А-2	1т	0,019	28500,82	587,63	542	11	399	118,00	2	
255	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01752	52102,00	--	913	--	--	--	--	
256	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00148	50642,00	--	75	--	--	--	--	
257	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,437	148,40	0,07	65	--	50	0,65	--	
259	Е0109-29-1	Монтаж маршей	т	2,669919	13711,47	5475,87	36609	14620	15842	28,90	77	
261	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное КОСОУРОВ	м2	71,6	739,77	4,92	52968	352	16413	1,28	92	

		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (30 шт)									
262	Е0106-18-9	Устройстово опорных подушек ОП-1 из БМ150	0,75	16333,32	367,51	12250	276	1844	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	1652	104	105	0,68	
263	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0258	62000,00	--	1600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-3 (1шт)	0,3264	70437,87	304,24	22991	99	3355	58,00	19
		1т		9675,00	114,75	3158	37	105	0,56	--
265	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,5072	148,40	0,07	1114	1	851	0,65	5
		м2		108,00	0,02	811	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2396402	82337			1496
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242406	28394			126
		Материалы -	Тенге			2142676				
		Всего заработная плата -	Тенге			238663				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				241325			
		Местные материалы -	Тенге			249098				
		Накладные расходы -	Тенге			1377309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			281100				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							141
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				42165			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2569202				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1610
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				283490			
		Материалы -	Тенге			253727				
		Всего заработная плата -	Тенге			14169				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				29474			
		Накладные расходы -	Тенге			192421				
						26527				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					3979				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16815						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			297068						
		Сметная заработная плата -	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					33453				16
						2866270						

Локальная смета 2-1-6. КАНАЛИЗАЦИЯ

КАНАЛИЗАЦИЯ К2

КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"

2	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	18	1240,75	20,80	22334	374	3186	0,73	13
		м		130,50	7,79	2349	140	128	0,04	1
3	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм-ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТ-МЫ	7	259,53	14,83	1817	104	1808	1,11	8
		м		196,20	5,56	1373	39	128	0,03	--
4	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,972	468,00	--	3263	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 100 мм	3	107,66	--	323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ	0,05	11190,31	260,48	560	13	37	3,94	--
		м3		614,25	89,46	31	4	105	0,35	--
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,875	200,00	--	1175	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,018	228588,23	30337,38	4115	546	1100	204,80	4

9	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	км	15	35550,00 72,96	11459,25 16,85	640 1094	206 253	130 644	55,97 0,21	
10	С11031-216 Изм. и доп.вып. 18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	38,59 354,00	4,33 --	579 5841	65 --	100 --	0,03 --	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1	м		--	--	--	--	--	--	
19	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	45	748,88 102,38	1,43 0,54	33700 4607	64 24	5928 128	0,56 --	25 --
20	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	108,5	620,54 106,20	0,64 0,25	67329 11523	69 27	14784 128	0,58 --	63 --
21	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,41	167,40 167,40	-- --	738 738	-- --	834 113	1,18 --	5 --
22	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,1	122,18 122,18	-- --	379 379	-- --	428 113	0,89 --	3 --
23	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	7	770,87 110,25	17,67 6,62	5396 772	124 46	1047 128	0,66 0,03	5 --
24	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52,05	200,00 --	-- --	10410 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ГИЛЬЗА	1т	0,06332	64092,87 3330,00	304,24 114,75	4058 211	19 7	229 105	20,00 0,56	1 --

26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, диаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ГИЛЬЗ	м2	1,45636	148,40 108,00	0,07 0,02	216 157	-- --	165 105	0,65 --		
		КАНАЛИЗАЦИЯ К2			КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"							
28	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	18	1240,75 130,50	20,80 7,79	22334 2349	374 140	3186 128	0,73 0,04	13 1	
29	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	м	7	259,53 196,20	14,83 5,56	1817 1373	104 39	1808 128	1,11 0,03	8 --	
30	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,972	468,00 --	-- --	3263 --	-- --	-- --	-- --	--	
31	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 100 мм	шт	3	107,66 --	-- --	323 --	-- --	-- --	-- --	--	
32	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ	м3	0,05	11190,31 614,25	260,48 89,46	560 31	13 4	37 105	3,94 0,35	-- --	
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,875	200,00 --	-- --	1175 --	-- --	-- --	-- --	--	
34	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,018	228588,23 35550,00	30337,38 11459,25	4115 640	546 206	1100 130	204,80 55,97	4 1	
35	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	15	72,96 38,59	16,85 4,33	1094 579	253 65	644 100	0,21 0,03	3 --	

36	С11031-216 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	354,00	--	5841	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
47	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	100	748,88	1,43	74888	143	13174	0,56	56
					102,38	0,54	10238	54	128	--	--
48	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	175	620,54	0,64	108595	112	23845	0,58	102
					106,20	0,25	18585	44	128	--	--
49	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,04	167,40	--	844	--	953	1,18	6
					167,40	--	844	--	113	--	--
50	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,75	122,18	--	580	--	656	0,89	4
					122,18	--	580	--	113	--	--
51	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	8	770,87	17,67	6167	141	1197	0,66	5
					110,25	6,62	882	53	128	0,03	--
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	97,75	200,00	--	19550	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ГИЛЬЗА	1т	0,06332	64092,87	304,24	4058	19	229	20,00	1
					3330,00	114,75	211	7	105	0,56	--
54	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ГИЛЬЗ		1,45636	148,40	0,07	216	--	165	0,65	1

			м2		108,00	0,02	157	--	105	--			
		КАНАЛИЗАЦИЯ К2					КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"						
56	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм		18	1240,75	20,80	22334	374	3186	0,73	1		
			м		130,50	7,79	2349	140	128	0,04			
57	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм		7	259,53	14,83	1817	104	1808	1,11	8		
			м		196,20	5,56	1373	39	128	0,03	--		
58	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО4427-2004		6,972	468,00	--	3263	--	--	--	--		
			м		--	--	--	--	--	--	--		
59	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 100 мм		3	107,66	--	323	--	--	--	--		
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
60	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ		0,05	11190,31	260,48	560	13	37	3,94	--		
			м3		614,25	89,46	31	4	105	0,35	--		
61	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		5,875	200,00	--	1175	--	--	--	--		
			кг		--	--	--	--	--	--	--		
62	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм		0,018	228588,23	30337,38	4115	546	1100	204,80	4		
			км		35550,00	11459,25	640	206	130	55,97	1		
63	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		15	72,96	16,85	1094	253	644	0,21	3		
			м		38,59	4,33	579	65	100	0,03	--		

64	С11031-216 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененн каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	354,00	--	5841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
74	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	87,5	748,88	1,43	65527	125	11527	0,56
					102,38	0,54	8958	47	128	--
75	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	200	620,54	0,64	124108	128	27251	0,58
					106,20	0,25	21240	50	128	--
76	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,04	167,40	--	844	--	953	1,18
					167,40	--	844	--	113	--
77	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,75	122,18	--	580	--	656	0,89
					122,18	--	580	--	113	--
78	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	8	770,87	17,67	6167	141	1197	0,66
					110,25	6,62	882	53	128	0,03
79	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	85,5	200,00	--	17100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ГИЛЬЗА	1т	0,06332	64092,87	304,24	4058	19	229	20,00
					3330,00	114,75	211	7	105	0,56
81	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ГИЛЬЗ		1,45636	148,40	0,07	216	--	165	0,65

			м2		108,00	0,02	157	--	105	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			677286	4977			54
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97672	1785			
		Материалы -		Тенге			51617				
		Всего заработная плата -		Тенге			21360				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9667			
		Местные материалы -		Тенге			17523				
		Накладные расходы -		Тенге			1423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			11005				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1651			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3757				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			66380				
		Сметная заработная плата -		Тенге							66
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				11318			
		Материалы -		Тенге			625669				
		Всего заработная плата -		Тенге			472989				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				89790			
		Накладные расходы -		Тенге			61343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			114931				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							57
		Ненормирусмые и непредвиденные затраты -		Тенге				17240			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44436				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			785036				
		Сметная заработная плата -		Тенге							552
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				107030			
							851416				

Локальная смета 2-1-7. ОТОПЛЕНИЕ.

Отопление Блок А

1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	41,175	1кВт	4331,44	35,77	178347	1473	6593	0,70	29
5	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (50)мм	10		111,70 633,39	13,40 3,71	4599 6334	552 37	128 2087	0,07 0,91	3 9

6	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	м	161,98	1,05	1620	11	128	--			
			10	450,51	3,71	4505	37	2087	0,91			
7	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	м	161,98	1,05	1620	11	128	--			
			5	351,73	3,71	1759	19	1043	0,91			
8	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	м	161,98	1,05	810	5	128	--			
			15	280,34	3,71	4205	56	3130	0,91			
9	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	м	161,98	1,05	2430	16	128	--			
			125	257,65	3,68	32206	460	28931	1,01			
			м	179,78	1,04	22473	130	128	--			
						Отопление Блок Б						
72	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	1кВт	4331,44	35,77	171265	1414	6332	0,70			
			39,54	111,70	13,40	4417	530	128	0,07			
76	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	м	161,98	1,05	2106	14	128	--			
			13	450,51	3,71	5857	48	2713	0,91			

77	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	м	18	351,73 161,98	3,71 1,05	6331 2916	67 19	3756 128	0,91 --	
78	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	м	16	280,34 161,98	3,71 1,05	4485 2592	59 17	3339 128	0,91 --	1 -
79	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	м	44,2	257,65 179,78	3,68 1,04	11388 7946	163 46	10230 128	1,01 --	45 --
					Отопление Блок В							
143	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	1кВт	50,1	4331,44 111,70	35,77 13,40	217005 5596	1792 671	8023 128	0,70 0,07	35 3
146	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	м	17	450,51 161,98	3,71 1,05	7659 2754	63 18	3548 128	0,91 --	15 --
147	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (32)мм	м	21	351,73 161,98	3,71 1,05	7386 3402	78 22	4382 128	0,91 --	19 --
148	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм		14	280,34	3,71	3925	52	2921	0,91	13

149	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	м		161,98	1,05	2268	15	128	--	
			м	3	257,65	3,68	773	11	694	1,01	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		179,78	1,04	539	3	128	--	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				663430	5829			392
	Материалы -		Тенге				68086	2078			9
	Всего заработная плата -		Тенге				663430				
	Сдача и испытание -		Тенге				589515				
		Накладные расходы -	Тенге					70164			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				562				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				89810				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге					13471			45
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				45194				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				798434				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			Тенге					83635			446
							798434				

Локальная смета 2-1-8. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

БЛОК "А"

9	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	18	255,17	5,65	4593	102	4300	1,11	20
					184,28	2,36	3317	43	128	0,01	--
11	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	36	947,00	--	34092	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	С131310-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1500 мм-ДКСп-09	шт	1	1980,00	--	1980	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

13	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающи периметром до 1600 мм	10	838,47	12,95	8385	129	9072	4,22		
		шт		704,03	4,73	7040	47	128	0,02		
14	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 100х100, 150х100, 150х150мм	7	12730,34	--	89112	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
15	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 200х200мм	2	12975,15	--	25950	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
16	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 250х200мм,250х250	5	13219,96	--	66100	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
17	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 300х200мм, 300х250	5	13464,78	--	67324	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
18	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 400х200мм, 400х300	2	13954,41	--	27909	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
19	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 500х300мм	1	14933,66	--	14934	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
24	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	98,455	1169,91	13,82	115184	1360	33402	1,62	159	
		м2		259,88	5,18	25586	510	128	0,03	2	
25	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	98,45	1144,51	11,11	112677	1094	30593	1,48	146	
		м2		238,61	4,16	23491	409	128	0,02	2	

26	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /норм[illegible]ые/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	129,68	1174,73	9,61	152339	1246	34910	1,28	
		м2		206,72	3,59	26808	466	128	0,02	
		БЛОК "Б"								
38	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	20	255,17	5,65	5103	113	4778	1,11	
		шт		184,28	2,36	3686	47	128	0,01	
40	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	40	947,00	--	37880	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
41	С131310-12	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм	4	1230,00	--	4920	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
42	С131310-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1500 мм-ДКСп-09	1	1980,00	--	1980	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
43	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	10	838,47	12,95	8385	129	9072	4,22	42
		шт		704,03	4,73	7040	47	128	0,02	--
44	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 100х100, 150х100, 150х150мм	1	12730,34	--	12730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 200х200мм	2	12975,15	--	25950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

46	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вс(ой КЛОП-1 250х200мм,250х250	шт	3	13219,96	--	39660	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--		
47	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 300х200мм, 300х250, 300х300	шт	6	13464,78	--	80789	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--		
48	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 400х200мм, 400х300, 400х250, 400х400	шт	3	13954,41	--	41863	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--		
49	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 500х300мм	шт	2	14933,66	--	29867	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--		
54	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д200/-145м	м2	4,01292	1234,91	13,82	4956	55	1361	1,62	6	
					259,88	5,18	1043	21	128	0,03	--	
55	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	64,152	1169,91	13,82	75052	886	21765	1,62	104	
					259,88	5,18	16672	332	128	0,03	2	
56	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	65,793	1144,51	11,11	75301	731	20445	1,48	97	
					238,61	4,16	15699	274	128	0,02	1	
57	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	97,395	1174,73	9,61	114413	936	26219	1,28	125	
					206,72	3,59	20134	350	128	0,02	2	
					БЛОК "В"							
58	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час		3,3	9346,91	1057,91	30845	3491	31614	42,11	139	

59	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточные установки П1,2,5	шт	1,2	7087,50	396,90	23389	1310	128	1,93		
60	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Приточная установка П3,4	комплект	0,6	195652,54	--	234783	--	--	--		
61	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Вытяжные установки В1,2,3,4	комплект	1,2	214765,58	--	128859	--	--	--		
62	СПрайс-лист ТОО "VTS KAZAKHSTAN",стр.108	Вытяжные установки В5	комплект	0,3	87452,00	--	104942	--	--	--		
63	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм			103424,84	--	31027	--	--	--		
			шт	51,9	320,85	16,96	16652	880	12870	1,12	58	
64	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм			186,64	7,09	9686	368	128	0,03	2	
			шт	0,3	1129,10	7,30	339	2	34	0,51	--	
65	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм			85,05	2,36	26	1	128	0,01	--	
			шт	0,9	1561,22	12,95	1405	12	163	0,81	1	
66	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм			137,03	4,73	123	4	128	0,02	--	
			шт	0,3	1501,22	12,95	450	4	54	0,81	--	
67	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм			137,03	4,73	41	1	128	0,02	--	
			шт	20	255,17	5,65	5103	113	4778	1,11	22	
					184,28	2,36	3686	47	128	0,01	--	

69	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	39	947,00	--	36933	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--
70	С131310-12	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм	1	1230,00	--	1230	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--
71	С131310-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1500 мм-ДКСп-09	1	1980,00	--	1980	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--
72	ЕО120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	10	838,47	12,95	8385	129	9072	4,22	42		
		шт		704,03	4,73	7040	47	128	0,02	--		
73	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкойвставкой КЛОП-1 100х100, 150х100, 150х150мм	1	12730,34	--	12730	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--
74	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкойвставкой КЛОП-1 200х200мм	4	12975,15	--	51901	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 250х200мм,250х250	5	13219,96	--	66100	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вставкой КЛОП-1 300х200мм, 300х250, 300х300	6	13464,78	--	80789	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--

77	СПрайс-лист ВентСити инжиниринг,стр.112	Клапан противопожарный с плавкой вст ой КЛОП-1 400х200мм, 400х300, 400х250, 400х400	3	13954,41	--	41863	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
78	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, РН 250Х250,РН350Х350,РН450х350мм РН450х250,РН300Х300,РН550Х350	6	241,85	16,96	1451	102	1488	1,12		
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03		
79	СПрайс-лист ТОО Летекс,стр.113	Решетка воздухозаборная РН 300Х250	1	1109,23	--	1109	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
80	СПрайс-лист ТОО Летекс,стр.113	Решетка воздухозаборная РН 300Х300	1	1304,98	--	1305	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
81	СПрайс-лист ТОО Летекс,стр.113	Решетка воздухозаборная РН 400Х400	4	2120,59	--	8482	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
82	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	62,22	1169,91	13,82	72792	860	21109	1,62	101	
		м2		259,88	5,18	16169	322	128	0,03	2	
83	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 ммиз оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	73,488	1144,51	11,11	84108	816	22836	1,48	109	
		м2		238,61	4,16	17535	306	128	0,02	1	
84	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	68,898	1174,73	9,61	80937	662	18548	1,28	88	
		м2		206,72	3,59	14243	247	128	0,02	1	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			2385929	13853			1497	
Стоимость оборудования -			Тенге			243574	5241			25	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			499612					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			499612					
						1886317					

	Материалы -		Тенге			721427						
	Всего заработная плата -		Тенге				248815					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			907463						
	Сдача и испытание -		Тенге			12258						
		Накладные расходы -	Тенге			318483						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге									15
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				47772					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			132288						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2337088						
		Сметная заработная плата -	Тенге									168
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				296587					
						2836701						

Локальная смета 2-2-2. СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ВОДОПРОВОД В1

1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	65	439,78	12,19	28586	792	24716	1,64	107
					292,50	4,57	19013	297	128	0,02	1
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	58,435	30,00	--	1753	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	15	336,95	7,90	5054	119	4506	1,29	19
					231,75	2,95	3476	44	128	0,01	--
4	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	13,935	44,00	--	613	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

5	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжен из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	2	310,32	5,28	621	11	488	1,05	
		м		188,55	1,98	377	4	128	0,01	
6	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,876	66,00	--	124	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
7	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	623,00	--	623	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
8	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	16	395,00	--	6320	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
33	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	16	748,88	1,43	11982	23	2108	0,56	9
		м		102,38	0,54	1638	9	128	--	--
34	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	60	620,54	0,64	37232	38	8175	0,58	35
		м		106,20	0,25	6372	15	128	--	--
35	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,89	167,40	--	316	--	358	1,18	2
		м3		167,40	--	316	--	113	--	--
36	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,75	122,18	--	214	--	242	0,89	2
		м3		122,18	--	214	--	113	--	--
37	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	3	770,87	17,67	2313	53	449	0,66	2
		м		110,25	6,62	331	20	128	0,03	--

38	С13О810-45	Крепления для трубопроводов /кронш[illegible]ы, планки, хомуты/	кг	9	200,00	--	1800	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
39	Е01О6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ГИЛЬЗЫ	1т	0,03166	70437,87	304,24	2230	10	325	58,00	
					9675,00	114,75	306	4	105	0,56	
40	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,72818	100,70	0,07	73	--	46	0,37	
					60,30	0,02	44	--	105	--	
41	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ	м3	0,03	11190,31	260,48	336	8	22	3,94	
					614,25	89,46	18	3	105	0,35	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге				100190	1053			180
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				32106	395			2
Материалы -			Тенге				3169				
Всего заработная плата -			Тенге				1968				
Местные материалы -			Тенге					905			
	Накладные расходы -		Тенге				285				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				993				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге					149			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				250				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				4412				
	Сметная заработная плата -		Тенге								7
Стоимость сантехнических работ -			Тенге					1054			
Материалы –			Тенге				97021				
Всего заработная плата -			Тенге				53545				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге					31595			
	Накладные расходы -		Тенге				11233				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				40442				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге								20
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге					6066			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				8248				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				145710				
	Сметная заработная плата -		Тенге								196
								37662			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			150122						
	Локальная смета 2-2-3. СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.											
			ОТОПЛЕНИЕ									
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	1кВт	23,3	4331,44	35,77	100923	833	3731	0,70		
					111,70	13,40	2603	312	128	0,07		
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	комплект	25	62,81	--	1570	--	742	0,12		
					23,18	--	579	--	128	--		
3	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 (40)мм	м	85	450,51	3,71	38293	315	17738	0,91	77	
					161,98	**1,05**	**13768**	**89**	**128**	--	--	
4	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	м	25	257,65	3,68	6441	92	5786	1,01	25	
					179,78	1,04	4495	26	128	--	--	
5	С130804-65 прим.	Угольник прямой, d 40 мм	10шт	3	401,00	--	1203	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
6	С130804-62 прим.	Угольник прямой, d 20 мм	10шт	5	226,00	--	1130	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
7	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	шт	2	499,00	--	998	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
8	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	2	266,00	--	532	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
9	С130903-220 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	25	2682,00	--	67050	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	

		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
14	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47		
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07		
15	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
16	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6	623,70	14,12	3742	85	811	0,55	3	
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	--	
17	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	313,00	--	626	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
18	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1	12277,53	78,52	12278	79	638	2,72	3	
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	--	
19	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1	
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--	
20	С130905-1811 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	1	9720,00	--	9720	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
21	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	--	
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--	
22	СПрайс-лист ТОО "Эверест миг",стр.102	Манометр технический МП3-Уф	2	685,11	--	1370	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
23	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1	
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--	

24	С131205-4 прим	Термометры прямые в оправе технической типа ТБП-63	2	352,00	--	704	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
25	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1360,00	--	1360	--	--	--		
		компл		--	--	--	--	--	--		
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47		
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07		
27	С130903-302 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	21492,00	--	21492	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			285081	1598				135
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23632	564				2
		Материалы -	Тенге			285081					
		Всего заработная плата -	Тенге			139906					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				24197				
		Сдача и испытание -	Тенге			119945					
		Накладные расходы -	Тенге			145					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			30972					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								15
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4646				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18963					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			335017					
		Сметная заработная плата -	Тенге								152
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				28843				
		Локальная смета 2-1-4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"				335017					
		КРЫЛЬЦО ВХОДА КВ-1 (АС-114)									
54	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльцо и пандус	18,8	122,18	--	2297	--	2596	0,89	17	

55	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	м3	4,97	122,18	--	2297	--	113	--		
					11176,66	230,16	55548	1144	2731	2,88		
					441,00	82,31	2192	409	105	0,36		
56	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,05667	5239,08	327,33	297	19	120	11,60		
					1890,00	123,75	107	7	105	0,60		
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05667	41200,00	--	2335	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		КРЫЛЬЦА КР-1,2,3 (АС-115)										
74	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы под крыльца	м3	6,15	122,18	--	751	--	849	0,89	5	
					122,18	--	751	--	113	--	--	
75	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из БЕТОНА В12,5 W6	м3	9,65	11557,51	260,48	111530	2514	7130	3,94	38	
					614,25	89,46	5928	863	105	0,35	3	
76	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0745	5239,08	327,33	390	24	158	11,60	1	
					1890,00	123,75	141	9	105	0,60	--	
77	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0745	41200,00	--	3069	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		СТЕНЫ										
84	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	16,289	6605,04	335,84	107589	5470	15872	4,54	74	
					699,75	126,00	11398	2052	118	0,61	10	
85	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	м2	87,26	-38,93	--	-3397	--	-4008	-0,22	-19	
					-38,93	--	-3397	--	118	--	--	

86	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте эта до 4 м	23,4575	6563,86	337,41	153972	7915	22047	4,38		
		м3		670,50	126,00	15728	2956	118	0,62		
87	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,229905	8679,65	422,15	1995	97	2283	56,40		
		т		8257,50	157,50	1898	36	118	0,77		
88	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,017685	64100,00	--	1134	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
89	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,21222	41200,00	--	8743	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
90	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (НАД ОТВЕРСТИЯМИ)	0,0139375	8679,65	422,15	121	6	138	56,40		
		т		8257,50	157,50	115	2	118	0,77		
91	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0128255	52400,00	--	672	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
92	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001112	55620,00	--	62	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
113	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	14,577636	14043,95	990,15	204728	14434	30901	10,40	152	
		м3		1644,75	374,04	23977	5453	105	1,83	27	
		ПЕРЕГОРОДКИ									

127	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	92,374	948,04 225,00	34,73 13,01	87574 20784	3208 1202	25943 118	1,43 0,06	13
128	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0625044	41200,00 --	-- --	2575 --	-- --	-- --	-- --	--
129	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,003774	64100,00 --	-- --	242 --	-- --	-- --	-- --	--
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК									
130	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0465	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	8171 377	85 32	572 140	42,70 3,37	2 --
131	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,0695	148,40 108,00	0,07 0,02	159 116	-- --	121 105	0,65 --	1 --
132	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (А-I, d 12) и стержней арматуры	т	0,004156	8261,82 7897,50	364,32 137,25	34 33	2 1	47 140	52,70 0,67	-- --
133	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,004156	52400,00 --	-- --	218 --	-- --	-- --	-- --	--

134	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки- АРМ ОВАННЫЙ РАСТВОР ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК	м3	0,184	7583,25	283,24	1395	52	160	4,15		
					722,25	106,99	133	20	105	0,52		
135	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,003488	64100,00	--	224	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
136	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,058588	41200,00	--	2414	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК										
		АНТИСЕЙСМОПОЯС										
138	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ150(В12,5)	м3	16,356	12259,07	316,01	200509	5169	25544	8,25	135	
					1368,00	119,39	22375	1953	105	0,58	10	
139	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,669124	67700,00	--	45300	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
140	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16134	65000,00	--	10487	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
141	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой-АС-1	1т	0,068268	52657,31	536,06	3595	37	3418	289,00	20	
					47475,00	202,50	3241	14	105	0,99	--	
142	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,068268	55620,00	--	3797	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА										

143	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	15,43	6605,04	335,84	101916	5182	15035	4,54	70
		м3		699,75	126,00	10797	1944	118	0,61	9
		СЕРДЕЧНИКИ ПАРАПЕТА МСп-1(46шт) (АС-37)								
144	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	1,012	14043,95	990,15	14212	1002	2145	10,40	11
		м3		1644,75	374,04	1664	379	105	1,83	2
145	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00874	65000,00	--	568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,09752	49502,00	--	4827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС ПАРАПЕТА								
147	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,45	12472,22	316,01	30557	774	3826	8,25	20
		м3		1368,00	119,39	3352	293	105	0,58	1
148	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03962	69000,00	--	2734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,20857	60500,00	--	12618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм -СЕТКА СГп-1	0,0046475	64100,00	--	298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Сметная стоимость строительства							**42690844**	
Налог на добавленную стоимость	12%						5122901	
Итого с НДС							**47813745**	
- в том числе оборудование							1599444	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ТОО "Конструктор-Сапа"

Г.Калыбаев

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.