Заказчик: **ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27.11.2018г.

(Республиканский бюджет) (в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобре-тение материало в	другие доп.расхо ды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	198208500	21236625	63396475	198208500	127054638	127054638	-	-	-	21236625	198208500
Инжиниринговые услуги без НДС	1791500		-	1791500	-		-	-	-		1791500
Услуги авторского надзора			-	-	-		-	-	-	-	-
Всего по стройке	**200000000**	**21236625**	**63396475**	**200000000**	127054638	127054638	-	-	-	**21236625**	**200000000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства ЮКО"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкенткурылыс"
_____ Ж.Болатбеков

Форма 2

А К Т №14

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №5 от 22.11.2018 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щ машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"								
		Шахта лифта								
158	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(18шт), ЗД-2(16шт), ЗД-3(9шт)-ЗАКЛ. ДЕТ-ЛИ ПО РАЗВЕРТКЕ СТЕН ШАХТЫ								
		1т	0,068885	93997,62	304,24	6475	21	2401	198,00	1
				33075,00	114,75	2278	8	105	0,56	--
159	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		м2	1,584355	148,40	0,07	235	--	180	0,65	1
				108,00	0,02	171	--	105	--	--
160	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ НАСТИЛОВ								
		м3	0,077	9652,80	181,66	743	14	31	1,28	--
				221,18	68,63	17	5	140	0,34	--
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИФТА								
161	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м								
		т	0,172	8108,11	5078,47	1395	873	588	16,29	3
				2956,64	839,11	509	144	90	2,46	--

162	С11011-841 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,172	59600,00	--	10251	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
163	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	м2	7,912	20,36	0,02	161	--	30	0,02	--
					4,16	--	33	--	90	--	--
164	Е0106-18-9	Устройство перемычек ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1 (6шт) ИЗ БМ150	м3	0,126	16333,32	367,51	2058	46	310	13,10	2
					2202,75	138,83	278	17	105	0,68	--
165	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00172	62000,00	--	107	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
166	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1, -250х10, УПОР Н-1, ЗД-6	1т	0,05718	70437,87	304,24	4028	17	588	58,00	3
					9675,00	114,75	553	7	105	0,56	--
167	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-4	1т	0,0056	93997,62	304,24	526	2	195	198,00	1
					33075,00	114,75	185	1	105	0,56	--
168	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,44394	148,40	0,07	214	--	164	0,65	1
					108,00	0,02	156	--	105	--	--
169	Е0111-2-9	БЕТОННЫЙ БОРТИК (В7,5)	м3	0,127	10040,78	--	1275	--	89	3,66	--
					567,00	--	72	--	123	--	--
170	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,96	375,50	30,89	360	30	235	1,23	1
					191,93	11,68	184	11	120	0,06	--
171	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,96	12300,00	--	11808	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
172	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ									

173	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,576	14189,89	241,10	8173	139	831	8,06	5
		м3		1282,50	91,08	739	52	105	0,44	--
174	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08532	67700,00	--	5776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01846	65900,00	--	1217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-3	0,00281	66000,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ (АС-142)								
302	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	452	457,10	27,39	206609	12380	24398	0,20	89
		м2		35,10	10,26	15865	4638	119	0,05	23
303	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ ПЕРГАМИНА	36	212,35	1,19	7645	43	1176	0,16	6
		м2		27,00	0,45	972	16	119	--	--
304	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой ТОЛЩ.120ММ	36	85,23	4,72	3068	170	3113	0,40	15
		м2		70,88	1,78	2552	64	119	0,01	--
305	С11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96	4,4496	11383,00	--	50650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	51,5	604,74	7,26	31144	374	4467	0,45	23
		м		71,79	1,10	3697	57	119	--	--

307	Е0112-19-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство аэраторов-ВОРОНКИ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА								
		шт	2	285,42	2,02	571	4	178	0,48	1
				74,38	0,45	149	1	119	--	--
308	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя-В ОДИН СЛОЙ ДЛЯ ДОП. ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЕНДОВ(УЗЕЛ "В") И ДОП. ИЗОЛЯЦ. СЛОЯ ПО УЗЛУ "А"								
		м2	129,86	21,43	9,16	2783	1190	2425	0,07	9
				12,27	3,43	1593	445	119	0,02	2
309	С11011-732	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0								
		м2	129,86	111,00	--	14414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
310	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	20,6	575,05	1,24	11846	26	3768	0,97	20
				153,23	0,47	3157	10	119	--	--
311	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм-МЗ-1								
		шт	3	1088,10	7,30	3264	22	336	0,51	2
				85,05	2,36	255	7	128	0,01	--
312	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг-МОНТАЖНАЯ МЕТАЛЛ. МАРКА ММ-4								
		т	0,14739	172169,94	1216,94	25376	179	1320	31,40	5
				5940,00	459,00	875	68	140	2,25	--
313	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА С-1								
		т	0,02978	13711,47	5475,87	408	163	177	28,90	1
				5040,00	1552,87	150	46	90	5,46	--
314	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
		т	0,02978	133700,00	--	3982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
315	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - КОСТЫЛИ К-1,К-2, ПОЛОСА 25х2								
		1т	0,15655	93997,62	304,24	14715	48	5456	198,00	31
				33075,00	114,75	5178	18	105	0,56	--
316	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	7,67556	148,40	0,07	1139	1	871	0,65	5
				108,00	0,02	829	--	105	--	--

317	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	18,6	545,62	2,49	10149	46	235	0,06	1
		м		9,68	0,92	180	17	119	--	--
318	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	15	20,14	0,23	302	3	270	0,12	2
		шт		19,91	0,09	299	1	90	--	--
319	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000165	149300,00	--	25	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
320	Е0126-8-7	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм-ВОЙЛОКОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.50мм ПО ДЕТ. 15 СЕР.2.260-1 В.2	4,4	104,07	7,09	458	31	416	0,50	2
		м		91,80	2,70	404	12	100	0,01	--
321	С11031-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ГУ 36-2111-78/	0,012	2630,00	--	32	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	4,4	143,38	9,39	631	41	144	0,18	1
		м		29,03	3,60	128	16	100	0,02	--
323	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	2,8	89,00	--	249	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное колонн	2,8	1148,98	5,85	3217	16	1753	2,98	8
		м2		594,00	2,21	1663	6	105	0,01	--
		ДЕТ.53-1 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
459	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0,8848	3033,86	261,86	2684	232	754	4,01	4
		м3		594,00	99,00	526	88	123	0,48	--
460	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	25,28	258,92	9,95	6545	252	1739	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1320	95	123	0,02	--
461	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	25,28	140,45	2,68	3551	68	109	0,02	--
		м2		2,52	1,00	64	25	123	--	--
		ДЕТ.59-1 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
464	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	1,68064	3033,86	261,86	5099	440	1433	4,01	7
		м3		594,00	99,00	998	166	123	0,48	1

465	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ВОДОНЕПРОНИЦ. БУМАГА	м2	64,64	44,02 11,59	0,99 0,38	2846 749	64 25	921 119	0,07 --	4 --
466	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	м2	64,64	258,92 52,20	9,95 3,74	16737 3374	643 242	4448 123	0,36 0,02	23 1
467	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	64,64	140,45 2,52	2,68 1,00	9079 163	173 65	280 123	0,02 --	1 --
468	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	м2	64,64	365,09 85,95	18,42 6,91	23599 5556	1191 447	7383 123	0,42 0,03	27 2
469	E0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	64,64	513,66 101,70	18,10 6,80	33203 6574	1170 440	8627 123	0,50 0,03	32 2
		ДЕТ.96 - ЛИНОЛЕУМ									
472	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ВОДОНЕПРОНИЦ. БУМАГА	м2	30,2	44,02 11,59	0,99 0,38	1329 350	30 11	430 119	0,07 --	2 --
473	E0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	1,2382	3033,86 594,00	261,86 99,00	3757 735	324 123	1055 123	4,01 0,48	5 1
474	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,2	271,16 52,20	9,95 3,74	8189 1576	300 113	2078 123	0,36 0,02	11 1
475	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	30,2	152,69 2,52	2,68 1,00	4611 76	81 30	131 123	0,02 --	1 --
476	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	м2	30,2	365,09 85,95	18,42 6,91	11026 2596	556 209	3449 123	0,42 0,03	13 1
477	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	30,2	256,83 50,85	9,05 3,40	7756 1536	273 103	2015 123	0,25 0,02	8 --
478	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,2	271,16 52,20	9,95 3,74	8189 1576	300 113	2078 123	0,36 0,02	11 1

479	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	30,2	152,69	2,68	4611	81	131	0,02	1
					2,52	1,00	76	30	123	--	--
480	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,072178	5239,08	327,33	378	24	153	11,60	1
					1890,00	123,75	136	9	105	0,60	--
481	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	30,2	257,00	--	7761	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
482	С11151-6	Графит измельченный	кг	12,08	60,00	--	725	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Б-2- БЕТОННЫЕ									
486	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	м2	17,89	258,92	9,95	4632	178	1231	0,36	6
					52,20	3,74	934	67	123	0,02	--
487	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	17,89	140,45	2,68	2513	48	77	0,02	--
					2,52	1,00	45	18	123	--	--
488	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	м2	17,89	410,34	14,76	7341	264	1276	0,36	6
					52,43	5,54	938	99	123	0,03	--
489	Е0111-15-2 К=2 К ОБЪЕМУ	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	35,78	-49,28	-0,67	-1763	-24	-85	-0,01	--
					-1,69	-0,25	-60	-9	123	--	--
		Ц-1- ЦЕМ.-ПЕСЧ. СТЯЖКА									
490	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой-ПЕРГАМИН	м2	407,6	107,48	0,99	43809	404	5806	0,07	28
					11,59	0,38	4724	155	119	--	1
491	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	407,6	48,53	5,55	19781	2262	22586	0,26	105
					42,98	2,07	17519	844	123	0,01	4
492	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	м3	50,37936	11576,00	--	583191	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
493	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(30) мм	м2	407,6	258,92	9,95	105536	4056	28045	0,36	145
					52,20	3,74	21277	1524	123	0,02	7

494	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	407,6	70,23	1,34	28624	546	882	0,01		
		м2		1,26	0,50	514	204	123	--		
495	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,21195	5239,08	327,33	1110	69	448	11,60		
		1т		1890,00	123,75	401	26	105	0,60		
496	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,21195	64100,00	--	13586	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
		РУБЕРОИД ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН ЧЕРДАКА									
497	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	65,66	323,65	18,42	21251	1209	7500	0,42	27	
		м2		85,95	6,91	5643	454	123	0,03	2	
		ОКНА									
499	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	6,15	378,28	18,53	2326	114	1197	0,93	6	
		м2		156,07	6,18	960	38	120	0,03	--	
500	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,84	498,09	19,17	916	35	524	1,38	3	
		м2		230,97	6,18	425	11	120	0,03	--	
504	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	143,5	233,57	5,58	33517	801	16560	0,59	84	
		м2		94,05	2,12	13496	304	120	0,01	1	

506	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной ли ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ	28,968	575,05	1,24	16658	36	5298	0,97	28
		м2		153,23	0,47	4439	14	119	--	--
		СТЕНЫ								
537	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	257,104	309,82	4,07	79657	1045	36890	0,74	190
		м2		135,68	0,97	34884	249	105	0,05	13
538	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	166,272	248,91	3,39	41387	563	20552	0,65	108
		м2		117,00	0,72	19454	120	105	0,05	8
539	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	66,37	453,93	4,92	30127	327	13584	1,15	76
		м2		193,05	1,87	12813	124	105	0,01	1
545	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,2368	4173,97	378,22	9336	846	8294	20,04	45
		м3		3566,25	141,75	7977	317	100	0,69	2
546	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	2,169696	7634,00	--	16563	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
547	Е0169-5-1 ПРИМ.	ПРИСТРЕЛКА ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ(5 шт. НА 1 м2)	187	8,62	0,02	1612	4	1447	0,05	10
		отверст		8,60	--	1608	--	90	--	--
548	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	187	11,20	--	2094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ								
549	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	171,87	618,63	6,33	106324	1088	56871	1,79	308
		м2		312,75	2,39	53752	411	105	0,01	2
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ								

611	E0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	60,96	38,15	0,18	2326	11	911	0,06	4
		м		10,60	0,07	646	4	140	--	--
612	E0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	60,96	199,47	35,34	12159	2154	3462	0,16	10
		м		27,23	13,34	1660	813	140	0,07	4
		ПРИМЫКАНИЕ К БЛОКУ "В"								
613	E0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	60,96	38,15	0,18	2326	11	911	0,06	4
		м		10,60	0,07	646	4	140	--	--
614	E0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	60,96	199,47	35,34	12159	2154	3462	0,16	10
		м		27,23	13,34	1660	813	140	0,07	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1809821	40284			1618
			Тенге			277455	14605			91
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1800470				
		Материалы -	Тенге			452717				
		Всего заработная плата -	Тенге				290648			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			720015				
		Местные материалы -	Тенге			312272				
		Накладные расходы -	Тенге			329714				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49457			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2257995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1866
		Сметная заработная плата -	Тенге				340105			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6087				
		Материалы -	Тенге			108				
		Всего заработная плата -	Тенге				1149			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3982				
		Накладные расходы -	Тенге			1034				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				155			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			427				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7548						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
	Сметная заработная плата -	Тенге									7
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1304					
	Материалы -	Тенге			3264						
	Всего заработная плата -	Тенге			2987						
	Сдача и испытание -	Тенге				262					
	Накладные расходы -	Тенге			13						
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			336						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				50					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			216						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3816						
	Сметная заработная плата -	Тенге									2
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				313					
					2269359						

Локальная смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИФТА

142	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м									
		-	0,172	8108,11	5078,47	1395	873	588	16,29	3	
		т		2956,64	839,11	509	144	90	2,46	--	
143	С11011-841 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0									
		т	0,172	59600,00	--	10251	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
144	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)									
		м2	7,912	20,36	0,02	161	--	30	0,02	--	
				4,16	--	33	--	90	--	--	
145	Е0106-18-9	Устройство перемычек ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1 (6шт) ИЗ БМ150									
		м3	0,126	16333,32	367,51	2058	46	310	13,10	2	
				2202,75	138,83	278	17	105	0,68	--	
146	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
		т	0,00172	62000,00	--	107	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

147	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1, -250х10, УПОР Н-1	0,03798	70437,87	304,24	2675	12	390	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	367	4	105	0,56	--
148	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-8,9	0,009054	93997,62	304,24	851	3	316	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	299	1	105	0,56	--
149	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,081782	148,40	0,07	161	--	123	0,65	1
		м2		108,00	0,02	117	--	105	--	--
150	E0111-2-9	БЕТОННЫЙ БОРТИК (В7,5)	0,127	10040,78	--	1275	--	89	3,66	--
		м3		567,00	--	72	--	123	--	--
151	E0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,17	375,50	30,89	439	36	286	1,23	1
		м2		191,93	11,68	225	14	120	0,06	--
152	C12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,17	12300,00	--	14391	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
153	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ								
154	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,79	14189,89	241,10	11210	190	1139	8,06	6
		м3		1282,50	91,08	1013	72	105	0,44	--
155	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1151	67700,00	--	7792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02272	65900,00	--	1497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

157	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-3	т	0,00342	66000,00	--	226	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--		
197	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2	533,88	457,10	27,39	244037	14623	28818	0,20	105	
					35,10	10,26	18739	5478	119	0,05	27	
198	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ ПЕРГАМИНА	м2	36	212,35	1,19	7645	43	1176	0,16	6	
					27,00	0,45	972	16	119	--	--	
199	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой ТОЛЩ.120ММ	м2	36	85,23	4,72	3068	170	3113	0,40	15	
					70,88	1,78	2552	64	119	0,01	--	
200	С11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96	м3	4,4496	11383,00	--	50650	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
201	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	м	120,84	604,74	7,26	73077	877	10482	0,45	54	
					71,79	1,10	8675	133	119	--	1	
202	Е0112-19-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство аэраторов-ВОРОНКИ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА	шт	2	285,42	2,02	571	4	178	0,48	1	
					74,38	0,45	149	1	119	--	--	

212	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами									
		м	18,6	545,62	2,49	10149	46	235	0,06		
				9,68	0,92	180	17	119	--		
213	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами									
		шт	25	20,14	0,23	504	6	450	0,12		
				19,91	0,09	498	2	90	--		
214	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами									
		т	0,000275	149300,00	--	41	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
215	Е0126-8-7	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм-ВОЙЛОКОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.50мм ПО ДЕТ. 15 СЕР.2.260-1 В.2									
		м	4,4	104,07	7,09	458	31	416	0,50	2	
				91,80	2,70	404	12	100	0,01	--	
216	С11031-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/									
		м3	0,012	2630,00	--	32	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
217	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм									
		м	4,4	143,38	9,39	631	41	144	0,18	1	
				29,03	3,60	128	16	100	0,02	--	
218	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б									
		м2	2,8	89,00	--	249	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
219	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное колонн									
		м2	2,8	1148,98	5,85	3217	16	1753	2,98	8	
				594,00	2,21	1663	6	105	0,01	--	
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКАМ									
220	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм									
		м2	5,676	208,48	15,94	1183	90	274	0,24	1	
				34,65	5,96	197	34	119	0,03	--	
221	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек									
		м2	5,676	98,15	2,10	557	12	16	0,01	--	
				1,65	0,75	9	4	119	--	--	

222	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2	5,676	457,10	27,39	2594	155	306	0,20	1
					35,10	10,26	199	58	119	0,05	--
223	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	м	4,73	604,74	7,26	2860	34	410	0,45	2
					71,79	1,10	340	5	119	--	--
		ЛЕСТНИЦА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ									
269	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,6083	13711,47	5475,87	8341	3331	3609	28,90	18
					5040,00	1552,87	3066	945	90	5,46	3
270	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	-	-							
			т	0,6083	177400,00	---	107912	--	--	--	--
					--	---	--	--	--	--	--
271	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	м2	27,9818	20,36	0,02	570	1	105	0,02	1
					4,16	---	116	--	90	--	--
272	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка в стены	м3	0,14	9867,00	181,66	1381	25	57	1,28	--
					221,18	68,63	31	10	140	0,34	--
		ДЕТ.96 - ЛИНОЛЕУМ									
357	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ВОДОНЕПРОНИЦ. БУМАГА	м2	33,6	44,02	0,99	1479	33	479	0,07	2
					11,59	0,38	389	13	119	--	--
358	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	1,3776	3033,86	261,86	4179	361	1174	4,01	6
					594,00	99,00	818	136	123	0,48	1
359	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		33,6	271,16	9,95	9111	334	2312	0,36	12

			м2		52,20	3,74	1754	126	123	0,02	1
360	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		33,6							
			м2		152,69	2,68	5130	90	145	0,02	1
					2,52	1,00	85	34	123	--	--
361	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой		33,6							
			м2		365,09	18,42	12267	619	3838	0,42	14
					85,95	6,91	2888	232	123	0,03	1
362	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		33,6							
			м2		256,83	9,05	8629	304	2242	0,25	8
					50,85	3,40	1709	114	123	0,02	1
363	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		33,6							
			м2		271,16	9,95	9111	334	2312	0,36	12
					52,20	3,74	1754	126	123	0,02	1
364	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		33,6							
			м2		152,69	2,68	5130	90	145	0,02	1
					2,52	1,00	85	34	123	--	--
365	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,080304							
			1т		5239,08	327,33	421	26	170	11,60	1
					1890,00	123,75	152	10	105	0,60	--
366	C11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм		33,6							
			м2		257,00	--	8635	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
367	C11151-6	Графит измельченный		13,44							
			кг		60,00	--	806	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТ.53-1 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ									
371	E0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной		4,18845							
			м3		3033,86	261,86	12707	1097	3570	4,01	17
					594,00	99,00	2488	415	123	0,48	2
372	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм		133							
			м2		258,92	9,95	34436	1323	9151	0,36	47
					52,20	3,74	6943	497	123	0,02	2
373	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		133							
			м2		140,45	2,68	18680	356	576	0,02	2
					2,52	1,00	335	133	123	--	1
		ДЕТ.59-1 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ									
376	E0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной		5,3781							
			м3		3033,86	261,86	16316	1408	4584	4,01	22
					594,00	99,00	3195	532	123	0,48	3

377	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ВОДОНЕПРОНИЦ. БУМАГА	206,85	44,02	0,99	9106	205	2946	0,07	14
		м2		11,59	0,38	2397	79	119	--	--
378	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	206,85	258,92	9,95	53558	2058	14233	0,36	74
		м2		52,20	3,74	10798	774	123	0,02	4
379	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	206,85	140,45	2,68	29052	554	896	0,02	4
		м2		2,52	1,00	521	207	123	--	1
380	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	206,85	365,09	18,42	75519	3810	23626	0,42	86
		м2		85,95	6,91	17779	1429	123	0,03	7
381	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	206,85	513,66	18,10	106250	3744	27605	0,50	104
		м2		101,70	6,80	21037	1407	123	0,03	7
		ДЕТ.61 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
384	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0,6686	3033,86	261,86	2028	175	570	4,01	3
		м3		594,00	99,00	397	66	123	0,48	--
385	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	33,43	258,92	9,95	8656	333	2300	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1745	125	123	0,02	1
386	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,43	140,45	2,68	4695	90	145	0,02	1
		м2		2,52	1,00	84	33	123	--	--
387	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	33,43	365,09	18,42	12205	616	3818	0,42	14
		м2		85,95	6,91	2873	231	123	0,03	1
388	Е0111-4-2 К=4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	33,43	1027,31	36,20	34343	1210	8923	1,00	34
		м2		203,40	13,60	6800	455	123	0,07	2
		ДЕТ.142-1 (Кр-3) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
391	Е0115-73-3	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30мм	13,42	289,63	18,46	3887	248	881	0,31	4
		м2		50,63	11,91	679	160	105	0,06	1
392	Е0115-73-4 К=3,5	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять	13,42	329,04	23,14	4416	311	902	0,32	4

			м2		49,63	14,39	666	193	105	0,07	1
393	Прайс лист ТОО"КАТЭП" СТР.56	ПЕСОК БАРИТОВЫЙ	Т	4,36	9787,35	--	42673	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
394	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	0,38918	3033,86	261,86	1181	102	332	4,01	2
					594,00	99,00	231	39	123	0,48	--
395	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ВОДОНЕПРОНИЦ. БУМАГА	м2	13,42	44,02	0,99	591	13	191	0,07	1
					11,59	0,38	156	5	119	--	--
396	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	м2	13,42	258,92	9,95	3475	134	923	0,36	5
					52,20	3,74	701	50	123	0,02	--
397	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	13,42	140,45	2,68	1885	36	58	0,02	--
					2,52	1,00	34	13	123	--	--
		ДЕТ.142-1 (Кр-4) - КЕРАМОГРАНИТ									
400	Е0115-73-3	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30мм	м2	4,88	289,63	18,46	1413	90	320	0,31	2
					50,63	11,91	247	58	105	0,06	--
401	Е0115-73-4 К=3,5	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять	м2	4,88	329,04	23,14	1606	113	328	0,32	2
					49,63	14,39	242	70	105	0,07	--
402	Прайс лист ТОО"КАТЭП" СТР.56	ПЕСОК БАРИТОВЫЙ	Т	1,586	9787,35	--	15523	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
403	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	0,14152	3033,86	261,86	429	37	121	4,01	1
					594,00	99,00	84	14	123	0,48	--
404	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ВОДОНЕПРОНИЦ. БУМАГА	м2	4,88	44,02	0,99	215	5	70	0,07	--
					11,59	0,38	57	2	119	--	--
405	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	м2	4,88	258,92	9,95	1264	49	336	0,36	2
					52,20	3,74	255	18	123	0,02	--
406	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,88	140,45	2,68	685	13	21	0,02	--
					2,52	1,00	12	5	123	--	--

		ДЕТ.121 - ЛИНОЛЕУМ									
409	Е0115-73-3	Устройство стяжки под полы из рентге[illegible]щитного раствора по бетону толщиной 30мм									
		м2	80,51	289,63	18,46	23318	1486	5287	0,31	25	
				50,63	11,91	4076	959	105	0,06	5	
410	Е0115-73-4 К=3,5	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять									
		м2	80,51	329,04	23,14	26491	1863	5412	0,32	25	
				49,63	14,39	3996	1158	105	0,07	6	
411	Прайс лист ТОО"КАТЭП" СТР.56	ПЕСОК БАРИТОВЫЙ									
		Т	26,17	9787,35	--	256135	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
412	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной									
		м3	3,38142	3033,86	261,86	10259	885	2882	4,01	14	
				594,00	99,00	2009	335	123	0,48	2	
413	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ВОДОНЕПРОНИЦ. БУМАГА									
		м2	80,51	44,02	0,99	3544	80	1147	0,07	6	
				11,59	0,38	933	31	119	--	--	
414	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм									
		м2	80,51	258,92	9,95	20846	801	5540	0,36	29	
				52,20	3,74	4203	301	123	0,02	1	
415	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
		м2	80,51	140,45	2,68	11308	216	349	0,02	1	
				2,52	1,00	203	81	123	--	--	
		ДЕТ.733 (Б-2) - БЕТОННЫЕ									
419	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм									
		м2	51,21	258,92	9,95	13259	510	3524	0,36	18	
				52,20	3,74	2673	192	123	0,02	1	
420	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
		м2	51,21	140,45	2,68	7193	137	222	0,02	1	
				2,52	1,00	129	51	123	--	--	
421	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм									
		м2	51,21	410,34	14,76	21013	756	3651	0,36	18	
				52,43	5,54	2685	284	123	0,03	1	
422	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий									
		м2	51,21	-98,56	-1,34	-5047	-69	-244	-0,02	-1	
				-3,38	-0,50	-173	-26	123	--	--	
		Ц-1- ЦЕМ.-ПЕСЧ. СТЯЖКА									
423	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой-ПЕРГАМИН									
			448,1	107,48	0,99	48162	444	6383	0,07	31	

424	Е 0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сл[illegible]ой из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2		11,59	0,38	5193	170	119	--	
				448,1	48,53	5,55	21746	2487	24830	0,26	11
425	С110[illegible]31-101 Изм. и доп[illegible].вып.16 СН РК 8.[illegible]02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	м2		42,98	2,07	19259	928	123	0,01	
			м3	55,38516	11576,00	--	641139	--	--	--	
426	Е0[illegible]11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(30) мм			--	--	--	--	--	--	
			м2	448,1	258,92	9,95	116022	4459	30832	0,36	160
427	Е011[illegible]-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки			52,20	3,74	23391	1676	123	0,02	
			м2	448,1	70,23	1,34	31468	600	970	0,01	4
428	Е01[illegible]6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок			1,26	0,50	565	224	123	--	1
			т	0,24646	5239,08	327,33	1291	81	521	11,60	3
429	С12041[illegible]-88 Изм. и доп.вы[illegible].9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм			1890,00	123,75	466	30	105	0,60	--
			т	0,24646	64100,00	--	15798	--	--	--	--
		РУБЕРОИД ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН ЧЕРДАКА			--	--	--	--	--	--	--
430	Е011[illegible]1-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	76,74	323,65	18,42	24837	1414	8765	0,42	32
					85,95	6,91	6596	530	123	0,03	3
		ОКНА									
431	Е011[illegible]-91-7 Изм. и до[illegible]п. вып. 2 СН РК 8[illegible].02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2[illegible]002, СН РК 8.02-0[illegible]6-2002, СН РК 8[illegible]02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20[illegible]02	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	39,48	485,61	19,79	19172	781	11897	1,46	58
					244,55	6,57	9655	260	120	0,03	1

432	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехс чатых /в т.ч. при налични створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2									
			м2	8,49	348,93	18,88	2962	160	1809	1,02	9
					171,01	6,57	1452	56	120	0,03	--
433	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2									
			м2	9,56	472,81	19,00	4520	182	2569	1,30	12
					217,73	6,18	2081	59	120	0,03	--
434	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2									
			м2	1,1	498,09	19,17	548	21	313	1,38	2
					230,97	6,18	254	7	120	0,03	--
439	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м									
			м2	191,88	233,57	5,58	44817	1071	22144	0,59	112
					94,05	2,12	18046	407	120	0,01	2
440	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм									
			м	--	2860,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

441	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной ли ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ	м2	60,03	575,05	1,24	34520	74	10980	0,97	58
					153,23	0,47	9198	28	119	--	--
		СТЕНЫ									
478	Е0115-73-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм(38)	м2	147,36	1334,21	44,30	196609	6528	60263	2,24	330
					357,75	31,73	52718	4676	105	0,16	24
479	Е0115-73-2 К=0,8	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять	м2	147,36	93,37	14,63	13758	2156	4772	0,11	17
					20,16	10,68	2971	1574	105	0,06	8
480	Прайс лист ТОО"КАТЭП" СТР.56	ПЕСОК БАРИТОВЫЙ	Т	35,375	9787,35	--	346227	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
481	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	361,0065	309,82	4,07	111848	1468	51798	0,74	267
					135,68	0,97	48981	350	105	0,05	19
482	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	269,1225	248,91	3,39	66987	911	33265	0,65	175
					117,00	0,72	31487	194	105	0,05	14
483	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	42,23	453,93	4,92	19169	208	8643	1,15	49
					193,05	1,87	8153	79	105	0,01	--
489	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	1,8456	4173,97	378,22	7703	698	6843	20,04	37
					3566,25	141,75	6582	262	100	0,69	1
490	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	1,790232	7634,00	--	13667	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
491	Е0169-5-1 ПРИМ.	ПРИСТРЕЛКА ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ(5 шт. НА 1 м2)	отверст	154	8,62	0,02	1327	3	1192	0,05	8
					8,60	--	1324	--	90	--	--

492	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамид[illegible] х200 мм	шт	154	11,20	--	1725	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ			--	--	--	--	--	--	--
493	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	229	618,63	6,33	141666	1450	75775	1,79	410
					312,75	2,39	71620	547	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				3571330	74795			2884
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				490561	31022			181
		Материалы -	Тенге				3443349				
		Всего заработная плата -	Тенге				899278				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					515786			
		Местные материалы -	Тенге				1445043				
		Накладные расходы -	Тенге				542728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				584222				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								292
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					87633			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				241654				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				4269225				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								3326
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					603420			
		Материалы -	Тенге				122541				
		Всего заработная плата -	Тенге				2052				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					5360			
		Накладные расходы -	Тенге				111894				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4824				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					724			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				7642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				135007				
		Сметная заработная плата -	Тенге								31
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					6083			
		Материалы -	Тенге				5440				
		Всего заработная плата -	Тенге				4979				
		Сдача и испытание -	Тенге					437			
		Накладные расходы -	Тенге				22				
							559				

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			360					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6360					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата -	Тенге				521				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4410592**					

Локальная смета 2-1-4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"

ШАХТА ЛИФТА

155	Е0106-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм-СТЕНЫ ШАХТЫ	18,8484	17221,34	409,63	324595	7721	63177	18,50	349
		м3		3037,50	154,73	57252	2916	105	0,76	14
156	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,291782	67700,00	--	87454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-1	0,0468	66000,00	--	3089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(1шт),ЗД-4	0,002064	93997,62	304,24	194	1	72	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	68	--	105	0,56	--
159	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2(2шт), ЗД-3,5	0,016416	70437,87	304,24	1156	5	169	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	159	2	105	0,56	--
160	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,7084	148,40	0,07	105	--	80	0,65	--
		м2		108,00	0,02	77	--	105	--	--
166	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-6(16шт), ЗД-8(12шт)-ЗАКЛ. ДЕТ-ЛИ ПО РАЗВЕРТКЕ СТЕН ШАХТЫ	0,057152	93997,62	304,24	5372	17	1992	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1890	7	105	0,56	--
167	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-7(12шт), ЗД-5(12шт),ЗД-10	0,1674	70437,87	304,24	11791	51	1721	58,00	10

			1т		9675,00	114,75	1620	19	105	0,56	--
168	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов диаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	5,164696	148,40	0,07	766	--	586	0,65	3
			м2	108,00	0,02	558	--	105	--	--
169	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ НАСТИЛОВ	0,077	9652,80	181,66	743	14	31	1,28	--
			м3	221,18	68,63	17	5	140	0,34	--
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИФТА								
170	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,172	8108,11	5078,47	1395	873	588	16,29	3
			т	2956,64	839,11	509	144	90	2,46	--
171	С11011-841 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,172	59600,00	--	10251	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
172	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	7,912	20,36	0,02	161	--	30	0,02	--
			м2	4,16	--	33	--	90	--	--
173	Е0106-18-9	Устройство перемычек ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1 (6шт) ИЗ БМ150	0,126	16333,32	367,51	2058	46	310	13,10	2
			м3	2202,75	138,83	278	17	105	0,68	--
174	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00172	62000,00	--	107	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
175	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1, -250х10, УПОР Н-1	0,03798	70437,87	304,24	2675	12	390	58,00	2
			1т	9675,00	114,75	367	4	105	0,56	--
176	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-8,9	0,009054	93997,62	304,24	851	3	316	198,00	2
			1т	33075,00	114,75	299	1	105	0,56	--

177	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, р[illegible]аторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,081782	148,40	0,07	161	--	123	0,65	1
		м2		108,00	0,02	117	--	105	--	--
178	Е0111-2-9	БЕТОННЫЙ БОРТИК (В7,5)	0,127	10040,78	--	1275	--	89	3,66	--
		м3		567,00	--	72	--	123	--	--
179	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,17	375,50	30,89	439	36	286	1,23	1
		м2		191,93	11,68	225	14	120	0,06	--
180	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,17	12300,00	--	14391	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
181	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ								
182	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,79	14189,89	241,10	11210	190	1139	8,06	6
		м3		1282,50	91,08	1013	72	105	0,44	--
183	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1151	67700,00	--	7792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02272	65900,00	--	1497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- Ф-3	0,00342	66000,00	--	226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-73)								
186	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	34	905,26	200,77	30779	6826	17631	1,74	59
		шт		299,25	71,15	10175	2419	140	0,31	10

187	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	58	1469,25	373,54	85216	21665	48787	2,66	154
		шт		465,75	135,07	27014	7834	140	0,61	35
192	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	1000,36	55,91	0,07	55928	70	74395	0,30	298
		м		53,10	0,02	53119	20	140	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-65)								
193	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м- УМ-1 -14 (В15)	15,464	16140,96	379,21	249604	5864	36704	13,00	201
		м3		2117,25	143,26	32741	2215	105	0,70	11
201	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м- ДЛЯ УМ-14	0,69552	8108,11	5078,47	5639	3532	2376	16,29	11
		т		2956,64	839,11	2056	584	90	2,46	2
202	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,69552	2452,13	545,76	1706	380	770	5,25	4
		т		1230,75	--	856	--	90	--	--
203	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,18144	154400,00	--	28014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,51408	146000,00	--	75056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0106-18-9	Устройстово опорных подушек ОП-1(6шт) из БМ150 ДЛЯ УМ-14	0,15	16333,32	367,51	2450	55	369	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	330	21	105	0,68	--
206	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00522	62000,00	--	324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-1	0,04956	70437,87	304,24	3491	15	509	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	479	6	105	0,56	--

208	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - ПОЛОСЫ	0,00612	93997,62	304,24	575	2	213	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	202	1	105	0,56	--
209	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,28064	148,40	0,07	190	--	145	0,65	1
		м2		108,00	0,02	138	--	105	--	--
210	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное БАЛОК УМ-12	11,64	739,77	4,92	8611	57	2668	1,28	15
		м2		216,45	1,87	2519	22	105	0,01	--
211	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка в стены бетоном М150 ДЛЯ УМ-12	0,18	9652,80	181,66	1738	33	73	1,28	--
		м3		221,18	68,63	40	12	140	0,34	--
212	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	31,076	4140,52	245,72	128671	7636	17556	2,71	84
		м3		382,50	92,25	11887	2867	119	0,45	14
213	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании- ВЫПУСКИ	1,714192	11199,33	5172,70	19198	8867	13518	30,90	53
		1т		5557,50	1953,00	9527	3348	105	9,54	16
214	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2346	69000,00	--	16187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,163592	65900,00	--	76681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
216	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,316	61200,00	--	19339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕЧЕНИЯ 1-1 -6-6								
217	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из БМ200	7,335	12484,80	269,20	91576	1975	11042	8,21	60
		м3		1332,00	101,70	9770	746	105	0,50	4

218	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	5,026	16140,96	379,21	81124	1906	11929	13,00	65
		м3		2117,25	143,26	10641	720	105	0,70	4
219	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- ХОМУТЫ	0,25906	69000,00	--	17875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
220	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,49677	65900,00	--	32737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,71047	61200,00	--	43481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,06048	58700,00	--	3550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ (АС-119)								
223	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	54	16336,79	207,16	882187	11187	37737	3,63	196
		м3		508,50	78,75	27459	4253	119	0,38	21
224	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	533,88	215,52	15,94	115060	8510	25800	0,24	130
		м2		34,65	5,96	18499	3182	119	0,03	16
225	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	533,88	35,06	0,70	18719	374	508	--	2
		м2		0,55	0,25	294	133	119	--	1

226	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	533,88	457,10	27,39	244037	14623	28818	0,20	105
		м2		35,10	10,26	18739	5478	119	0,05	27
227	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ ПЕРГАМИНА	36	212,35	1,19	7645	43	1176	0,16	6
		м2		27,00	0,45	972	16	119	--	--
228	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой ТОЛЩ.120ММ	36	85,23	4,72	3068	170	3113	0,40	15
		м2		70,88	1,78	2552	64	119	0,01	--
229	С11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96	4,4496	11383,00	--	50650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	120,84	604,74	7,26	73077	877	10482	0,45	54
		м		71,79	1,10	8675	133	119	--	1
231	Е0112-19-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство аэраторов-ВОРОНКИ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА	2	285,42	2,02	571	4	178	0,48	1
		шт		74,38	0,45	149	1	119	--	--
232	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя-В ОДИН СЛОЙ ДЛЯ ДОП. ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЕНДОВ(УЗЕЛ "В") И ДОП. ИЗОЛЯЦ. СЛОЯ ПО УЗЛУ "А"	145,04	21,43	9,16	3108	1329	2709	0,07	10
		м2		12,27	3,43	1779	497	119	0,02	2
233	С11011-732	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0	145,04	111,00	--	16099	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

234	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной с								
		м2	45,6	575,05	1,24	26222	57	8340	0,97	44
				153,23	0,47	6987	21	119	--	--
235	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм-М3-1								
		шт	4	1088,10	7,30	4352	29	448	0,51	2
				85,05	2,36	340	9	128	0,01	--
236	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг-МОНТАЖНАЯ МЕТАЛЛ. МАРКА ММ-4								
		т	0,19652	172169,94	1216,94	33835	239	1761	31,40	6
				5940,00	459,00	1167	90	140	2,25	--
237	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА С-1								
		т	0,02978	13711,47	5475,87	408	163	177	28,90	1
				5040,00	1552,87	150	46	90	5,46	--
238	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
		т	0,02978	133700,00	--	3982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
239	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг - КОСТЫЛИ К-1,К-2, ПОЛОСА 25х2								
		1т	0,19863	93997,62	304,24	18671	60	6922	198,00	39
				33075,00	114,75	6570	23	105	0,56	--
240	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2	9,77339	148,40	0,07	1450	1	1109	0,65	6
				108,00	0,02	1056	--	105	--	--
241	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами								
		м	18,6	545,62	2,49	10149	46	235	0,06	1
				9,68	0,92	180	17	119	--	--
242	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами								
		шт	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
				19,91	0,09	398	2	90	--	--
243	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,00022	149300,00	--	33	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
244	Е0126-8-7	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм-ВОЙЛОКОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.50мм ПО ДЕТ. 15 СЕР.2.260-1 В.2								
		м	4,4	104,07	7,09	458	31	416	0,50	2
				91,80	2,70	404	12	100	0,01	--

245	С11031-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/	0,012	2630,00	--	32	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	4,4	143,38	9,39	631	41	144	0,18	1
		м		29,03	3,60	128	16	100	0,02	--
247	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	2,8	89,00	--	249	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное колонн	2,8	1148,98	5,85	3217	16	1753	2,98	8
		м2		594,00	2,21	1663	6	105	0,01	--
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКАМ								
249	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,511	208,48	15,94	2400	183	556	0,24	3
		м2		34,65	5,96	399	69	119	0,03	--
250	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	11,511	98,15	2,10	1130	24	33	0,01	--
		м2		1,65	0,75	19	9	119	--	--
251	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	11,511	457,10	27,39	5262	315	621	0,20	2
		м2		35,10	10,26	404	118	119	0,05	1
252	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	8,53	604,74	7,26	5158	62	740	0,45	4
		м		71,79	1,10	612	9	119	--	--
		ПАРАПЕТНАЯ ПАНЕЛЬ КОЗЫРЬКА КВ-3(1ШТ.) (АС-130)								
253	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,07188	13864,97	4022,39	997	289	657	56,50	4
		т		9090,00	1071,86	653	77	90	3,81	--
254	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,07188	1333,50	312,12	96	22	44	2,96	--
		т		679,50	--	49	--	90	--	--
255	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,07188	147100,00	--	10574	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	1,65324	148,40	0,07	245	--	188	0,65	1
		м2		108,00	0,02	179	--	105	--	--
257	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1, АРМ. СТЕРЖНИ	0,0175	93997,62	304,24	1645	5	610	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	579	2	105	0,56	--
258	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,4025	148,40	0,07	60	--	46	0,65	--
		м2		108,00	0,02	43	--	105	--	--
259	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,01068	17937,36	627,68	192	7	137	86,50	1
		т		14197,50	101,25	152	1	90	0,49	--
260	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97 ТОЛЩ.4ММ	0,01068	51027,00	--	545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ	1,95	575,05	1,24	1121	2	357	0,97	2
		м2		153,23	0,47	299	1	119	--	--
262	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	5,46	186,61	0,59	1019	3	326	0,35	2
		м2		56,78	0,16	310	1	105	--	--
263	С12031-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	5,46	2800,00	--	15288	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	2,040108	13711,47	5475,87	27973	11171	12105	28,90	59
		т		5040,00	1552,87	10282	3168	90	5,46	11
273	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное КОСОУРОВ	72,4	739,77	4,92	53559	356	16597	1,28	93
		м2		216,45	1,87	15671	135	105	0,01	1
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (22 шт)								
274	Е0106-18-9	Устройстово опорных подушек ОП-1 из БМ150	0,55	16333,32	367,51	8983	202	1352	13,10	7

		м3		2202,75	138,83	1212	76	105	0,68	--
275	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01892	62000,00	--	1173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-3 (1шт)	0,23936	70437,87	304,24	16860	73	2460	58,00	14
		1т		9675,00	114,75	2316	27	105	0,56	--
277	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,50528	148,40	0,07	817	--	624	0,65	4
		м2		108,00	0,02	595	--	105	--	--
289	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм - лестница со ступенями из БМ200	2,95	15107,08	383,89	44566	1132	7558	14,20	42
		м3		2295,00	145,01	6770	428	105	0,71	2
290	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,20713	41200,00	--	8534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка в стены бетоном М150	1,13	9652,80	181,66	10908	205	458	1,28	1
		м3		221,18	68,63	250	78	140	0,34	--
292	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,01508	93997,62	304,24	1417	5	526	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	499	2	105	0,56	--
293	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,34684	148,40	0,07	51	--	39	0,65	--
		м2		108,00	0,02	37	--	105	--	--
294	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании А-1,А-2	0,019	28500,82	587,63	542	11	399	118,00	2
		1т		19800,00	222,75	376	4	105	1,08	--
295	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01752	52102,00	--	913	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
296	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00148	50642,00	--	75	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,437	148,40	0,07	65	--	50	0,65	--
		м2		108,00	0,02	47	--	105	--	--
298	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	--	1005,58	11,72	--	--	--	1,06	--
		м2		171,68	4,39	--	--	--	0,02	--
299	Е0109-29-1	Монтаж маршей	2,669919	13711,47	5475,87	36609	14620	15842	28,90	77
		т		5040,00	1552,87	13456	4146	90	5,46	15
301	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное КОСОУРОВ	71,6	739,77	4,92	52968	352	16413	1,28	92
		м2		216,45	1,87	15498	134	105	0,01	1
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (30 шт)								
302	Е0106-18-9	Устройстово опорных подушек ОП-1 из БМ150	0,75	16333,32	367,51	12250	276	1844	13,10	10
		м3		2202,75	138,83	1652	104	105	0,68	1
303	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0258	62000,00	--	1600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-3 (1шт)	0,3264	70437,87	304,24	22991	99	3355	58,00	19
		1т		9675,00	114,75	3158	37	105	0,56	--
		ДЕТ.364 - КЕРАМОГРАНИТ								
318	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	13,13	258,92	9,95	3400	131	903	0,36	5
		м2		52,20	3,74	685	49	123	0,02	--
319	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	13,13	365,09	18,42	4794	242	1500	0,42	5
		м2		85,95	6,91	1129	91	123	0,03	--
320	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	13,13	513,66	18,10	6744	238	1752	0,50	7
		м2		101,70	6,80	1335	89	123	0,03	--

321	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(55)мм	13,13	258,92	9,95	3400	131	903	0,36	5
		м2		52,20	3,74	685	49	123	0,02	--
322	E0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,13	245,79	4,69	3227	62	99	0,03	--
		м2		4,41	1,75	58	23	123	0,01	--
		ДЕТ.400 - КЕРАМОГРАНИТ								
325	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	28,96	51,34	2,62	1487	76	410	0,07	2
		м2		10,51	0,99	304	29	123	--	--
326	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм	2,3168	10724,18	--	24846	--	1616	3,66	8
		м3		567,00	--	1314	--	123	--	--
327	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	28,96	258,92	9,95	7498	288	1993	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1512	108	123	0,02	1
328	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	28,96	365,09	18,42	10573	533	3308	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2489	200	123	0,03	1
329	E0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	28,96	513,66	18,10	14875	524	3865	0,50	15
		м2		101,70	6,80	2945	197	123	0,03	1
		ДЕТ.53-1 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
373	E0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	1,8655	3033,86	261,86	5660	488	1590	4,01	7
		м3		594,00	99,00	1108	185	123	0,48	1
374	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	53,3	258,92	9,95	13800	530	3667	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2782	199	123	0,02	1
375	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	53,3	140,45	2,68	7486	143	231	0,02	1
		м2		2,52	1,00	134	53	123	--	--
		ДЕТ.59-1 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
378	E0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	4,90412	3033,86	261,86	14878	1284	4180	4,01	20
		м3		594,00	99,00	2913	486	123	0,48	2
379	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ВОДОНЕПРОНИЦ. БУМАГА	188,62	44,02	0,99	8303	187	2687	0,07	13
		м2		11,59	0,38	2186	72	119	--	--
380	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	188,62	258,92	9,95	48837	1877	12978	0,36	67

		м2		52,20	3,74	9846	705	123	0,02	3
381	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	188,62	140,45	2,68	26492	506	817	0,02	3
		м2		2,52	1,00	475	189	123	--	1
382	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	188,62	365,09	18,42	68863	3474	21544	0,42	78
		м2		85,95	6,91	16212	1303	123	0,03	6
383	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	188,62	513,66	18,10	96886	3414	25172	0,50	95
		м2		101,70	6,80	19183	1283	123	0,03	6
		ДЕТ.61 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
386	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	0,5396	3033,86	261,86	1637	141	460	4,01	2
		м3		594,00	99,00	321	53	123	0,48	--
387	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	26,98	258,92	9,95	6986	268	1856	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1408	101	123	0,02	--
388	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	26,98	140,45	2,68	3789	72	117	0,02	--
		м2		2,52	1,00	68	27	123	--	--
389	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	26,98	365,09	18,42	9850	497	3082	0,42	11
		м2		85,95	6,91	2319	186	123	0,03	1
390	Е0111-4-2 К=4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	26,98	1027,31	36,20	27717	977	7201	1,00	27
		м2		203,40	13,60	5488	367	123	0,07	2
		ДЕТ.53-1 - КЕРАМОГРАНИТ								
393	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	14,39968	3033,86	261,86	43687	3771	12274	4,01	58
		м3		594,00	99,00	8553	1426	123	0,48	7
394	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	423,52	258,92	9,95	109658	4214	29141	0,36	151
		м2		52,20	3,74	22108	1584	123	0,02	8
395	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	423,52	140,45	2,68	59484	1135	1834	0,02	7
		м2		2,52	1,00	1067	424	123	--	2
		ДЕТ.33-3 - ЛИНОЛЕУМ								
398	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	30,37986	3033,86	261,86	92168	7955	25895	4,01	122
		м3		594,00	99,00	18046	3008	123	0,48	15

399	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	532,98	258,92	9,95	137999	5303	36672	0,36	190
		м2		52,20	3,74	27822	1993	123	0,02	10
400	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	532,98	140,45	2,68	74858	1428	2308	0,02	9
		м2		2,52	1,00	1343	533	123	--	3
		ДЕТ.96 - ЛИНОЛЕУМ								
404	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ВОДОНЕПРОНИЦ. БУМАГА	36,7	44,02	0,99	1616	36	523	0,07	3
		м2		11,59	0,38	425	14	119	--	--
405	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	1,5047	3033,86	261,86	4565	394	1283	4,01	6
		м3		594,00	99,00	894	149	123	0,48	1
406	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,7	271,16	9,95	9952	365	2525	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1916	137	123	0,02	1
407	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	36,7	152,69	2,68	5604	98	159	0,02	1
		м2		2,52	1,00	92	37	123	--	--
408	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	36,7	365,09	18,42	13399	676	4192	0,42	15
		м2		85,95	6,91	3154	254	123	0,03	1
409	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	36,7	256,83	9,05	9426	332	2449	0,25	9
		м2		50,85	3,40	1866	125	123	0,02	1
410	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,7	271,16	9,95	9952	365	2525	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1916	137	123	0,02	1
411	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	36,7	152,69	2,68	5604	98	159	0,02	1
		м2		2,52	1,00	92	37	123	--	--
412	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,087713	5239,08	327,33	460	29	185	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	166	11	105	0,60	--
413	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	36,7	257,00	--	9432	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
414	С11151-6	Графит измельченный	14,68	60,00	--	881	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		ДЕТ.733 (Б-2) - БЕТОННЫЕ								
418	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной (30) мм	51,21	258,92	9,95	13259	510	3524	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2673	192	123	0,02	1
419	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	51,21	140,45	2,68	7193	137	222	0,02	1
		м2		2,52	1,00	129	51	123	--	--
420	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	51,21	410,34	14,76	21013	756	3651	0,36	18
		м2		52,43	5,54	2685	284	123	0,03	1
421	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	51,21	-98,56	-1,34	-5047	-69	-244	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-173	-26	123	--	--
		Ц-1- ЦЕМ.-ПЕСЧ. СТЯЖКА								
422	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой-ПЕРГАМИН	448,1	107,48	0,99	48162	444	6383	0,07	31
		м2		11,59	0,38	5193	170	119	--	1
423	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	448,1	48,53	5,55	21746	2487	24830	0,26	116
		м2		42,98	2,07	19259	928	123	0,01	5
424	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	55,38516	11576,00	--	641139	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
425	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(30) мм	448,1	258,92	9,95	116022	4459	30832	0,36	160
		м2		52,20	3,74	23391	1676	123	0,02	8
426	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	448,1	70,23	1,34	31468	600	970	0,01	4
		м2		1,26	0,50	565	224	123	--	1
427	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,24646	5239,08	327,33	1291	81	521	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	466	30	105	0,60	--
428	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,24646	64100,00	--	15798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РУБЕРОИД ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН ЧЕРДАКА								

429	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый	76,74	323,65	18,42	24837	1414	8765	0,42	32
		м2		85,95	6,91	6596	530	123	0,03	3
		ОКНА								
430	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	78,96	485,61	19,79	38344	1562	23795	1,46	116
		м2		244,55	6,57	19310	519	120	0,03	3
431	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	16,98	348,93	18,88	5925	321	3618	1,02	17
		м2		171,01	6,57	2904	112	120	0,03	1
432	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	10,86	472,81	19,00	5135	206	2918	1,30	14
		м2		217,73	6,18	2365	67	120	0,03	--

433	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			1,25	427,50	19,32	534	24	288	1,11	1
		м2		185,83	6,39	232	8	120	0,03	--
434	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			1,02	498,09	19,17	508	20	290	1,38	1
		м2		230,97	6,18	236	6	120	0,03	--
435	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой								
			--	5206,00	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
436	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99								
			--	6022,00	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
437	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			--	5206,00	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
438	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			--	4884,00	--	--	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
439	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спарен теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	--	4472,00	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
440	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	1,46	233,57	5,58	341	8	168	0,59	1
		м2		94,05	2,12	137	3	120	0,01	--
442	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ПОДОКОННЫЕ ОТЛИВЫ	63,65	575,05	1,24	36602	79	11642	0,97	62
		м2		153,23	0,47	9753	30	119	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		СТЕНЫ								
473	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1037,852	309,82	4,07	321550	4219	148914	0,74	768
		м2		135,68	0,97	140816	1007	105	0,05	54
474	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	638,052	248,91	3,39	158817	2160	78867	0,65	415
		м2		117,00	0,72	74652	459	105	0,05	32
475	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	55,98	453,93	4,92	25411	275	11457	1,15	64
		м2		193,05	1,87	10807	105	105	0,01	1
481	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,8456	4173,97	378,22	7703	698	6843	20,04	37
		м3		3566,25	141,75	6582	262	100	0,69	1
482	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,790232	7634,00	--	13667	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
483	Е0169-5-1 ПРИМ.	ПРИСТРЕЛКА ТАРЕЛЬЧАТОГО ДЮБЕЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ(5 шт. НА 1 м2)	154	8,62	0,02	1327	3	1192	0,05	8
		отверст		8,60	--	1324	--	90	--	--

484	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 200 мм	154	11,20	--	1725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ								
485	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	238,71	618,63	6,33	147673	1511	78988	1,79	427
		м2		312,75	2,39	74657	571	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6150684	199265			5819
			Тенге			980644	69763			402
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5938003				
		Материалы -	Тенге			1077588				
		Всего заработная плата -	Тенге				1013327			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1098904				
		Местные материалы -	Тенге			2641595				
		Накладные расходы -	Тенге			1164892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							582
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174734			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			426174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7529068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6611
		Сметная заработная плата -	Тенге				1188061			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			208329				
		Материалы -	Тенге			15792				
		Всего заработная плата -	Тенге				36730			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132913				
		Накладные расходы -	Тенге			33057				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4959			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14483				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			255869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				41688			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4352				
		Материалы -	Тенге			3983				
		Всего заработная плата -	Тенге				350			
		Сдача и испытание -	Тенге			18				
		Накладные расходы -	Тенге			448				

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67				
		Ненормируемые и непредвиденные затрат	Тенге			288					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5088					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				417				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7790025					

Локальная смета 2-1-9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

БЛОК "А"

ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-24з -1 ШТ (ЩС-1А)

6	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
			шт	412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
7	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРв-24з	1	1309,87	--	1310	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
			шт	340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
9	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
			шт	227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
11	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,25А	3	552,66	--	1658	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-18з 1 ШТ (ЩС-2А)

13	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
			шт	412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
14	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРв-18з	1	1277,57	--	1278	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на то[illegible] 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
16	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР. 9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР. 9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР. 10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,25А	2	552,66	--	1105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-18з 1 ШТ (ЩС-3А)								
19	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
20	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР. 15	Корпус модульный ЩРв-18з	1	1277,57	--	1278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
22	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
24	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	70,14	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,25А	2	552,66	--	1105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-12з 1 ШТ (ЩВ-1А)								
26	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2

		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
27	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.15	Корпус модульный ЩРв-12з	1	1008,42	--	1008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
29	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	4	70,14	--	281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-12з 1 ШТ (ЩВ-2А)								
31	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
32	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.15	Корпус модульный ЩРв-12з	1	1008,42	--	1008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
34	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
36	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	3	70,14	--	210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц01О8-524-4 прим	Монтаж автоматического включения резерва	1	888,30	23,30	888	23	342	2,00	2

		шт		356,00	4,50	356	4	95	0,03	--
39	С151803-163 прим	Устройство автоматического включения ерва ЯАВР3-25-1								
			1	3640,00	--	3640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А								
			1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
41	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Пускатель магнитный ПМЛ-411002								
			1	1417,53	--	1418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях								
			1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--
43	ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ПРИОРИТЕТ" СТР.27	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-31040УЗБ								
			1	699,47	--	699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151801-133 прим.	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10(КСК16)								
			1	1080,00	--	1080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
46	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Выключатель АП50-3МТ 16А								
			1	1022,93	--	1023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг								
			36	38,10	3,20	1372	115	1009	0,15	5
		м		28,80	0,70	1037	25	95	--	--
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			30	27,70	2,10	831	63	576	0,10	3
		м		19,70	0,50	591	15	95	--	--

50	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одн ильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х4								
			14,4	10,60	0,10	153	1	122	0,06	1
		м		8,80	0,10	127	1	95	--	--
51	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			62,4	5,40	0,10	337	6	219	0,02	1
		м		3,70	--	231	--	95	--	--
52	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5								
			176,7	8,50	0,10	1502	18	1225	0,05	9
		м		7,30	--	1290	--	95	--	--
53	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			386,1	5,40	0,10	2085	39	1357	0,02	8
		м		3,70	--	1429	--	95	--	--
54	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5								
			63,9	8,50	0,10	543	6	443	0,05	3
		м		7,30	--	466	--	95	--	--
55	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			139,5	5,40	0,10	753	14	490	0,02	3
		м		3,70	--	516	--	95	--	--
65	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
			255	108,60	48,90	27693	12470	12549	0,22	56
		м		39,60	12,20	10098	3111	95	0,07	18
66	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм								
			55,2	147,30	73,00	8131	4030	3555	0,29	16
		м		49,50	18,30	2732	1010	95	0,11	6
67	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д50								
			11,4	44,04	--	502	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
68	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д40									
				34,2	31,97	--	1093	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
69	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д32									
				9,6	23,49	--	226	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
70	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д25									
				14,4	15,33	--	221	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
71	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20									
				147,9	9,79	--	1448	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм									
				247,2	125,60	64,10	31048	15846	13433	0,26	64
			м		41,40	15,80	10234	3906	95	0,09	23
73	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм									
				247,2	29,00	--	7169	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "Б"									
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-18з -1 ШТ (ЩС-1Б)									
85	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг									
				1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
			шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
86	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРв-18з									
				1	1277,57	--	1278	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А									
				2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
			шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
88	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А									
				1	208,14	--	208	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А									
				1	70,14	--	70	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

90	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
91	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,25А	2	552,66	--	1105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-24з 1 ШТ (ЩС-2Б)								
93	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
94	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.15	Корпус модульный ЩРв-24з	1	1309,87	--	1310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
96	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
98	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	70,14	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,25А	3	552,66	--	1658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-24з 1 ШТ (ЩС-3Б)								
100	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
101	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.15	Корпус модульный ЩРв-24з	1	1309,87	--	1310	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, ус[illegible]аливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
103	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	70,14	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,25А	4	552,66	--	2211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-24з 1 ШТ (ЩС-4Б)								
106	ЦО108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
107	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРв-24з	1	1309,87	--	1310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	ЦО108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
109	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
111	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	70,14	--	70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

113	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,25А	3	552,66	--	1658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-12з 1 ШТ (ЩВ-1Б)								
114	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
115	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРв-12з	1	1008,42	--	1008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
117	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	3	70,14	--	210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-18з 1 ШТ (ЩВ-2Б)								
119	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
120	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРв-18з	1	1277,57	--	1278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
122	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
124	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 25А									
				2	552,66	--	1105	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0108-524-5	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А									
				1	1158,10	38,10	1158	38	479	3,00	3
			шт		497,00	6,80	497	7	95	0,04	--
127	С151803-167 ПРИМ.	Ящики силовые серии ЯБПВ, тип ЯБПВ-2 на 200А- ЯБ2-160									
				1	4520,00	--	4520	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А									
				5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
			шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
129	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Выключатель АП50-3МТ 16А									
				1	1022,93	--	1023	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Выключатель АП50-3МТ 10А									
				1	1022,93	--	1023	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Выключатель АП50-2МТ 25А									
				1	699,99	--	700	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Выключатель АП50-2МТ 25А									
				2	699,99	--	1400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2									
				23,6	5,40	0,10	127	2	83	0,02	--
			м		3,70	--	87	--	95	--	--
140	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5									
				262	8,50	0,10	2227	26	1817	0,05	13

		м		7,30	--	1913	--	95	--	--	
141	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные тр и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	592	5,40	0,10	3197	59	2081	0,02	12	
		м		3,70	--	2190	--	95	--	--	
142	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	80,8	8,50	0,10	687	8	560	0,05	4	
		м		7,30	--	590	--	95	--	--	
143	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	177,2	5,40	0,10	957	18	623	0,02	4	
		м		3,70	--	656	--	95	--	--	
152	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	144,4	147,30	73,00	21270	10541	9301	0,29	42	
		м		49,50	18,30	7148	2642	95	0,11	15	
157	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	281	125,60	64,10	35294	18012	15270	0,26	73	
		м		41,40	15,80	11633	4440	95	0,09	26	
158	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	281	29,00	--	8149	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "В"									
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-24з -1 ШТ (ЩС-1В)									
168	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2	
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--	
169	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРв-24з	1	1309,87	--	1310	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
170	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2	
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--	

171	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32 40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
173	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,25А	3	552,66	--	1658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-18з 1 ШТ (ЩС-2В)								
175	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
176	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРв-18з	1	1277,57	--	1278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
178	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
180	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,25А	2	552,66	--	1105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-24з 1 ШТ (ЩС-3В)								
182	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2

			шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
183	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРв-24з		1	1309,87	--	1310	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
184	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
			шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
185	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А		1	208,14	--	208	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,25А		4	552,66	--	2211	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-18з 1 ШТ (ЩС-4В)									
187	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг		1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
			шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
188	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРв-18з		1	1277,57	--	1278	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
189	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
			шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
190	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А		1	208,14	--	208	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
191	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
			шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
192	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А		1	70,14	--	70	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
193	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,25А		2	552,66	--	1105	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-24з 1 ШТ (ЩС-5В)									

194	Ц01О8-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
195	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРв-24з	1	1309,87	--	1310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
197	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-100 4Р 80А	1	1069,43	--	1069	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	208,14	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
200	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	208,14	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-12з 1 ШТ (ЩВ-1В)								
201	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
202	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРв-12з	1	1008,42	--	1008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
204	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

206	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,16,25А	2	552,66	--	1105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-12з 1 ШТ (ЩВ-2В)								
207	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
208	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРв-12з	1	1008,42	--	1008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
210	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	2	70,14	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 10,16,25А	2	552,66	--	1105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
214	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
215	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Выключатель АП50-3МТ 32А	1	1529,16	--	1529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Выключатель АП50-3МТ 25А	1	1022,93	--	1023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Выключатель АП50-3МТ 16А	2	1022,93	--	2046	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
218	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Выключатель АП50-2МТ 16А	1	699,99	--	700	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
219	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	1	9937,00	32,00	9937	32	5731	37,00	37	
		шт		6030,00	2,30	6030	2	95	0,01	--	
220	С151803-185 ПРИМ.	Ящик однолинейный серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем, тип ЯВШ-3-25, трехполюсный на 25А-А588А	1	5700,00	--	5700	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
221	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	56	45,00	6,70	2520	375	1798	0,19	11	
		м		32,20	1,60	1803	90	95	0,01	1	
222	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	156	38,10	3,20	5944	499	4372	0,15	23	
		м		28,80	0,70	4493	109	95	--	1	
223	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	120	27,70	2,10	3324	252	2303	0,10	12	
		м		19,70	0,50	2364	60	95	--	--	
224	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2- ПВ1 1х10	24	14,60	0,20	350	5	271	0,07	2	
		м		11,80	0,10	283	2	95	--	--	
225	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	104	10,60	0,40	1102	42	761	0,05	5	
		м		7,60	0,10	790	10	95	--	--	
226	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х6	25	10,60	0,10	265	3	211	0,06	2	
		м		8,80	0,10	220	3	95	--	--	

227	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	108	5,40	0,10	583	11	380	0,02	2
		м		3,70	--	400	--	95	--	--
228	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х4	75	10,60	0,10	795	8	634	0,06	5
		м		8,80	0,10	660	8	95	--	--
229	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	162,5	5,40	0,10	878	16	571	0,02	3
		м		3,70	--	601	--	95	--	--
230	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х2,5	261	8,50	0,10	2219	26	1810	0,05	13
		м		7,30	--	1905	--	95	--	--
231	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	571	5,40	0,10	3083	57	2007	0,02	11
		м		3,70	--	2113	--	95	--	--
232	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 -ПРОВОД ПВ1 1х1,5	131,5	8,50	0,10	1118	13	912	0,05	7
		м		7,30	--	960	--	95	--	--
233	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	288,5	5,40	0,10	1558	29	1014	0,02	6
		м		3,70	--	1067	--	95	--	--
234	С151601-8330 Изм. и доп.вып.19 ПРИМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	881407,00	--	26442	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

235	С151601-8329 Изм. и доп.вып.19 ПРИМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,053	653505,00	--	34636	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
236	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,03	921900,00	--	27657	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
237	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,064	360600,00	--	23078	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
238	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,064	61302,00	--	3923	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
239	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0665	37410,00	--	2488	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
240	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2	25484,00	--	5097	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
241	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,832	16322,00	--	13580	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
242	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,42	10001,00	--	4200	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

243	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	301	108,60	48,90	32689	14719	14812	0,22	66
		м		39,60	12,20	11920	3672	95	0,07	21
244	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	190,5	147,30	73,00	28061	13907	12270	0,29	55
		м		49,50	18,30	9430	3486	95	0,11	20
245	С130804-30	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 63 мм	0,028	96600,00	--	2705	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
246	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д50	50	44,04	--	2202	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
247	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д40	40	31,97	--	1279	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
248	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д32	72,5	23,49	--	1703	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
249	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д25	37,5	15,33	--	575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
250	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	263,5	9,79	--	2579	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
251	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	129	125,60	64,10	16202	8269	7010	0,26	34
		м		41,40	15,80	5341	2038	95	0,09	12
252	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	129	29,00	--	3741	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		БЛОК "А"								
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-36з 1 ШТ (ЩО-1А)								

262	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
263	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-36з	1	1776,40	--	1776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	13
		шт		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	--
265	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	7	70,14	--	491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
267	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	5	552,66	--	2763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-36з 1 ШТ (ЩО-2А)									
268	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
269	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-36з	1	1776,40	--	1776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	13
		шт		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	--
271	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	6	70,14	--	421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	6	552,66	--	3316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-48з 1 ШТ (ЩО-3А)									
274	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щ з до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2	
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--	
275	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-48з	1	2856,60	--	2857	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
276	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2	
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--	
277	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
278	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,20	13,20	7017	185	3050	1,00	14	
		шт		227,00	2,30	3178	32	95	0,01	--	
279	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	6	70,14	--	421	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
280	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	8	552,66	--	4421	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-36з 1 ШТ (ЩО-4А)									
281	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2	
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--	
282	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-36з	1	1776,40	--	1776	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
283	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	13	
		шт		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	--	
284	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
285	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	6	70,14	--	421	--	--	--	--	

			шт		--	--	--	--	--	--	--	--
286	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 20А										
			шт	6	552,66	--	3316	--	--	--	--	--
291	С151702-22 прим	Светильники тип OPL/S 4.36			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт	106	4470,00	--	473820	--	--	--	--	--
292	С151702-24 прим	Светильники тип OPL/S 4.18			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт	40	2940,00	--	117600	--	--	--	--	--
293	С151702-23 прим	Светильники тип OPL/S 2.18			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт	83	1440,00	--	119520	--	--	--	--	--
294	С151702-24 прим	Светильники тип AOT.OPL 4.18			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт	14	2940,00	--	41160	--	--	--	--	--
295	С151702-23 прим	Светильники тип AOT.OPL 2.18			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт	27	1440,00	--	38880	--	--	--	--	--
296	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип К300/122			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт	4	4639,23	--	18557	--	--	--	--	--
297	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип BAT 118			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт	1	1054,45	--	1054	--	--	--	--	--
298	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип BAT 218			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт	15	1482,87	--	22243	--	--	--	--	--
299	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип MARS 2211-6			--	--	--	--	--	--	--	--
			шт	14	2895,80	--	40541	--	--	--	--	--
313	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг			--	--	--	--	--	--	--	--
			м	68	27,70	2,10	1884	143	1305	0,10	7	
					19,70	0,50	1340	34	95	--	--	

314	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного [illegible] многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2									
		м	824	11,04	1,09	9101	902	8800	0,06	48	
				9,23	0,66	7606	543	108	--	2	
315	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава									
		м	592	4,55	--	2694	--	2634	0,03	15	
				4,12	--	2439	--	108	--	--	
316	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80									
		км	0,068	39710,00	--	2700	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
317	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП									
		км	0,432	47878,00	--	20683	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
318	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП									
		км	0,984	29956,00	--	29477	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
319	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды									
		м	892	36,51	--	32567	--	25365	0,16	145	
				26,33	--	23486	--	108	--	--	
320	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20									
		м	892	9,79	--	8730	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА "Б"									
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-48з 1 ШТ (ЩО-1Б)									
334	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг									
		шт	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2	
				412,00	2,30	412	2	95	0,01	--	
335	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-48з									
		шт	1	2856,60	--	2857	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

336	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,20	13,20	7017	185	3050	1,00	14
		шт		227,00	2,30	3178	32	95	0,01	--
337	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
338	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	7	70,14	--	491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
339	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	6	552,66	--	3316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-54з 1 ШТ (ЩО-2Б)								
340	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
341	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-54з	1	3753,77	--	3754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
343	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	501,20	13,20	9022	238	3921	1,00	18
		шт		227,00	2,30	4086	41	95	0,01	--
345	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	10	70,14	--	701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	8	552,66	--	4421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-54з 1 ШТ (ЩО-3Б)								
347	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2

			шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
348	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-54з		1	3753,77	--	3754	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
349	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
			шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
350	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А		1	208,14	--	208	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
351	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		18	501,20	13,20	9022	238	3921	1,00	18
			шт		227,00	2,30	4086	41	95	0,01	--
352	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А		9	70,14	--	631	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
353	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А		9	552,66	--	4974	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-48з 1 ШТ (ЩО-4Б)									
354	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг		1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
			шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
355	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-48з		1	2856,60	--	2857	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
356	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
			шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
357	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А		1	208,14	--	208	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
358	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		15	501,20	13,20	7518	198	3268	1,00	15
			шт		227,00	2,30	3405	34	95	0,01	--

359	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	9	70,14	--	631	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
360	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	6	552,66	--	3316	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-12з 1 ШТ (ЩАО-1)										
361	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00			
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01			
362	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР. 15	Корпус модульный ЩРв-12з	1	1008,42	--	1008	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
363	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00			
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01			
364	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
365	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	5	70,14	--	351	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
370	С151702-22 прим	Светильники тип OPL/S 4.36	142	4470,00	--	634740	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
371	С151702-24 прим	Светильники тип OPL/S 4.18	23	2940,00	--	67620	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
372	С151702-23 прим	Светильники тип OPL/S 2.18	109	1440,00	--	156960	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
373	С151702-24 прим	Светильники тип AOT.OPL 4.18	52	2940,00	--	152880	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
374	С151702-23 прим	Светильники тип AOT.OPL 2.18	7	1440,00	--	10080	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
375	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип С360/132	8	4228,29	--	33826	--	--	--			

			шт		--	--	--	--	--	--	--	--
376	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип К300/122		14	4639,23	--	64949	--	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--	--
377	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип CD218		4	6148,33	--	24593	--	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--	--
378	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип BAT 118		5	1054,45	--	5272	--	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--	--
379	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип BAT 218		2	1482,87	--	2966	--	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--	--
380	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип MARS 2211-6		9	2895,80	--	26062	--	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--	--
395	ЦО108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		170	27,70	2,10	4709	357	3262	0,10	17	
			м		19,70	0,50	3349	85	95	--	--	
396	ЕО121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2		1400	11,04	1,09	15462	1532	14952	0,06	81	
			м		9,23	0,66	12922	922	108	--	4	
397	ЕО121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава		905	4,55	--	4118	--	4027	0,03	23	
			м		4,12	--	3729	--	108	--	--	
398	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80		0,085	39710,00	--	3375	--	--	--	--	
			км		--	--	--	--	--	--	--	

399	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилам[illegible]оские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП	км	0,7	47878,00	--	33515	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
400	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП	км	1,605	29956,00	--	48079	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
401	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	1485	36,51	--	54217	--	42228	0,16	241
					26,33	--	39100	--	108	--	--
402	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	м	1485	9,79	--	14534	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА "В"									
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-48з 1 ШТ (ЩО-1В)									
416	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	шт	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
					412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
417	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.13	Корпус модульный ЩРв-48з	шт	1	2856,60	--	2857	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
418	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
419	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	шт	1	208,14	--	208	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
420	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16	501,20	13,20	8019	211	3485	1,00	16
					227,00	2,30	3632	37	95	0,01	--
421	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	шт	9	70,14	--	631	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
422	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А		7	552,66	--	3869	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-54з 1 ШТ (ЩО-)										
423	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2		
			шт	412,00	2,30	412	2	95	0,01	--		
424	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-54з	1	3753,77	--	3754	--	--	--	--		
			шт	--	--	--	--	--	--	--		
425	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2		
			шт	340,00	4,50	340	4	95	0,03	--		
426	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--		
			шт	--	--	--	--	--	--	--		
427	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	19	501,20	13,20	9523	251	4139	1,00	19		
			шт	227,00	2,30	4313	44	95	0,01	--		
428	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	10	70,14	--	701	--	--	--	--		
			шт	--	--	--	--	--	--	--		
429	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	9	552,66	--	4974	--	--	--	--		
			шт	--	--	--	--	--	--	--		
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-48з 1 ШТ (ЩО-3В)										
430	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2		
			шт	412,00	2,30	412	2	95	0,01	--		
431	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-48з	1	2856,60	--	2857	--	--	--	--		
			шт	--	--	--	--	--	--	--		
432	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2		
			шт	340,00	4,50	340	4	95	0,03	--		
433	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--		
			шт	--	--	--	--	--	--	--		

434	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на т[illegible]о 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	13
		шт		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	--
435	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	7	70,14	--	491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
436	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	6	552,66	--	3316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРВ-48з 1 ШТ (ЩО-4В)								
437	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
438	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13	Корпус модульный ЩРв-48з	1	2856,60	--	2857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
439	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
440	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А	1	208,14	--	208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
441	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
442	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А	7	70,14	--	491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
443	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10	Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А	5	552,66	--	2763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-12з 1 ШТ (ЩАО-2)								
444	Ц0108-599-1	Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
445	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.15	Корпус модульный ЩРв-12з	1	1008,42	--	1008	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	
446	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	
			шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	
447	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А		1	208,14	--	208	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
448	Прайс-лист "Электрокомплект" СТР.9	Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А		5	70,14	--	351	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
453	С151702-22 прим	Светильники тип OPL/S 4.36		123	4470,00	--	549810	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
454	С151702-24 прим	Светильники тип OPL/S 4.18		46	2940,00	--	135240	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
455	С151702-23 прим	Светильники тип OPL/S 2.18		113	1440,00	--	162720	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
456	С151702-24 прим	Светильники тип AOT.OPL 4.18		34	2940,00	--	99960	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
457	С151702-23 прим	Светильники тип AOT.OPL 2.18		5	1440,00	--	7200	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
458	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип С360/132		4	4228,29	--	16913	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
459	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип К300/122		13	4639,23	--	60310	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
460	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип CD218		3	6148,33	--	18445	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
461	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип BAT 118		2	1054,45	--	2109	--	--	--	

			шт		--	--	--	--	--	--	--
462	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип BAT 218		8	1482,87	--	11863	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
463	Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18	Светильники тип MARS 2211-6		12	2895,80	--	34750	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
475	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		170	27,70	2,10	4709	357	3262	0,10	17
			м		19,70	0,50	3349	85	95	--	--
476	Е012 1-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарнымсечением до 6 мм2		1175	11,04	1,09	12977	1286	12549	0,06	68
			м		9,23	0,66	10845	774	108	--	3
477	Е012 1-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечениемдо 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава		865	4,55	--	3936	--	3849	0,03	22
			м		4,12	--	3564	--	108	--	--
478	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80		0,085	39710,00	--	3375	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
479	С151607-1 76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП		0,55	47878,00	--	26333	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
480	С151607-1 74 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79-ПУНП		1,49	29956,00	--	44634	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
481	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды		1260	36,51	--	46003	--	35830	0,16	204
			м		26,33	--	33176	--	108	--	--

482	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20	1260	9,79	--	12332	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			4390177	115259				1920
	Стоимость оборудования -		Тенге			338318	29410				167
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			152477					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			152477					
	Материалы -		Тенге			4215937					
	Всего заработная плата -		Тенге			193378					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				367728				
		Накладные расходы -	Тенге			3568982					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			367423					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								184
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			275002	55113				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4858362					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				422842				2271
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21764					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21764					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1306					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			23069					
						5033908					

Локальная смета 2-1-8. Вентиляцию.

БЛОК "А"

6	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1129,10	7,30	4516	29	448	0,51	2
		шт		85,05	2,36	340	9	128	0,01	--
7	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	4	1561,22	12,95	6245	52	726	0,81	3
		шт		137,03	4,73	548	19	128	0,02	--
8	Е0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	2	1501,22	12,95	3002	26	363	0,81	2
		шт		137,03	4,73	274	9	128	0,02	--
9	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	18	255,17	5,65	4593	102	4300	1,11	20
		шт		184,28	2,36	3317	43	128	0,01	--

10	E0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 00 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
		шт		207,90	2,36	208	2	128	0,01	--
13	E0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	12	838,47	12,95	10062	155	10886	4,22	51
		шт		704,03	4,73	8448	57	128	0,02	--
24	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	98,455	1169,91	13,82	115184	1360	33402	1,62	159
		м2		259,88	5,18	25586	510	128	0,03	2
25	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	98,45	1144,51	11,11	112677	1094	30593	1,48	146
		м2		238,61	4,16	23491	409	128	0,02	2
26	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	129,68	1174,73	9,61	152339	1246	34910	1,28	166
		м2		206,72	3,59	26808	466	128	0,02	2
		БЛОК "Б"								
32	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	182	320,85	16,96	58394	3086	45130	1,12	204
		шт		186,64	7,09	33968	1290	128	0,03	6
33	E0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм ЗК.00.000	3	900,19	5,65	2701	17	254	0,38	1
		шт		63,79	2,36	191	7	128	0,01	--
34	E0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1129,10	7,30	1129	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
35	E0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	2	1561,22	12,95	3122	26	363	0,81	2
		шт		137,03	4,73	274	9	128	0,02	--
36	E0120-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	1	1911,00	16,96	1911	17	212	0,97	1
		шт		158,29	7,09	158	7	128	0,03	--
37	E0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	2	1501,22	12,95	3002	26	363	0,81	2

			шт		137,03	4,73	274	9	128	0,02	--	
38	E0120-14-6	Установка заслонок воздушных или кла[illegible]в воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм		20	255,17	5,65	5103	113	4778	1,11	22	
			шт		184,28	2,36	3686	47	128	0,01	--	
39	E0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм		5	302,43	5,65	1512	28	1346	1,24	6	
			шт		207,90	2,36	1040	12	128	0,01	--	
54	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д200/-145м		5,35056	1234,91	13,82	6607	74	1815	1,62	9	
			м2		259,88	5,18	1390	28	128	0,03	--	
55	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		85,536	1169,91	13,82	100070	1182	29019	1,62	138	
			м2		259,88	5,18	22229	443	128	0,03	2	
56	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		87,724	1144,51	11,11	100401	975	27260	1,48	130	
			м2		238,61	4,16	20932	365	128	0,02	2	
57	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		129,86	1174,73	9,61	152551	1248	34959	1,28	166	
			м2		206,72	3,59	26845	466	128	0,02	2	
					БЛОК "В"							
64	E0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм		1	1129,10	7,30	1129	7	112	0,51	1	
			шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--	
65	E0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм		3	1561,22	12,95	4684	39	544	0,81	2	
			шт		137,03	4,73	411	14	128	0,02	--	
66	E0120-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм		1	1501,22	12,95	1501	13	181	0,81	1	
			шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--	
67	E0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм		20	255,17	5,65	5103	113	4778	1,11	22	

68	E0120-14-7	Установка заслонок воздушных или кла ов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	1	184,28	2,36	3686	47	128	0,01	--
			шт		302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
82	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	82,96	207,90	2,36	208	2	128	0,01	--
					1169,91	13,82	97056	1146	28146	1,62	134
83	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 ммиз оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	97,984	259,88	5,18	21559	429	128	0,03	2
					1144,51	11,11	112144	1089	30448	1,48	145
84	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	91,864	238,61	4,16	23380	407	128	0,02	2
					1174,73	9,61	107916	883	24730	1,28	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		206,72	3,59	18990	330	128	0,02	2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1175260	14163			1656
		Материалы -	Тенге				268550	5448			26
		Всего заработная плата -	Тенге				-1175260				
		Сдача и испытание -	Тенге				892547				
		Накладные расходы -	Тенге					273997			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				13463				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				350716				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								175
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					52607			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				91559				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1617535				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1857
								326605			
							1617535				

Локальная смета 2-1-13. Медицинское оборудование

13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Цифровая шелевая лампа SL-D7	шт.	1	913484,21	--	913484	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Проектор знаков НСР-7000		2	292314,95	--	584630	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЙ MEDIKAL"	Периметр автоматический модель AP-2(360x493x519	шт.	2	1145509,19	--	2291018	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Авторефкератометр HRK-8000A	шт.	2	950023,57	--	1900047	--	--	--	--	--
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Офтальмоскоп ручной универсальный ОР-3Б Блик	шт.	2	219236,21	--	438472	--	--	--	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Портативный фиброназофаринголарингоскоп PENTAX модель FNL-10RBS	шт.	2	109618,10	--	219236	--	--	--	--	--
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Ото-офтальмо-скопы KaWe в комплекте с принадлежностями	шт.	2	54809,05	--	109618	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Ультразвуковой диагностический аппарат экпертного класса KMP ExQ 7000	шт.	1	8404054,69	--	8404055	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Секторный кардиологический датчик (1.7/2.0/2.5/3.3/4.0 MHz)	шт.	1	164427,16	--	164427	--	--	--	--	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz)	шт.	1	164427,16	--	164427	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz)	шт.	1	164427,16	--	164427	--	--	--	--	--

25	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Ректальный датчик (4.0/4.7/5.5/6.2/7.0 MHz)	шт.	1	164427,16	--	164427	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Полуавтоматический биохимический анализатор BTS-350	шт.	1	2192362,09	--	2192362	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС—ЛИСТ ТОО "ЗАЙ MEDIKAL"	Аппарат ультразвуковой терапии двухчастотный УЗТ-1.3.01Ф Мед Теко	шт.	2	115099,01	--	230198	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
54	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Рабочее место оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур РМ ЛОР АЗИМУТ	шт.	2	2192362,09	--	4384724	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
55	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Ультразвуковой диагностический аппарат KMP ProQ 5500	шт.	1	4384724,19	--	4384724	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Конвексный датчик (2.5/3.0/3.5/4.2/5.0 МГц)	шт.	1	164427,16	--	164427	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	4D датчик (3.0/3.7/4.5/5.2/6.0МГц)	шт.	1	164427,16	--	164427	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Линейный датчик (5.0/6.2/7.5/8.2/10.0МГц)	шт.	1	164427,16	--	164427	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Трансвагинальный датчик (5.0/5.7/6.5/7.2/8.0 МГц)	шт.	1	164427,16	--	164427	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
60	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Ультразвуковой диагностический аппарат экпертного класса KMP ExQ 7000		1	8404054,69	--	8404055	--	--	--	--

46	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 50 мм	25	47,31	--	1183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	100	748,88	1,43	74888	143	13174	0,56	56
		м		102,38	0,54	10238	54	128	--	--
48	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	175	620,54	0,64	108595	112	23845	0,58	102
		м		106,20	0,25	18585	44	128	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К2				КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "В"				
55	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями-МОНТАЖ УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ АС-"КРОВЛЯ"	4	7790,00	--	31160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	18	1240,75	20,80	22334	374	3186	0,73	13
		м		130,50	7,79	2349	140	128	0,04	1
57	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	7	259,53	14,83	1817	104	1808	1,11	8
		м		196,20	5,56	1373	39	128	0,03	--
58	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	6,972	468,00	--	3263	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 100 мм	3	107,66	--	323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0 106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ	0,05	11190,31	260,48	560	13	37	3,94	--
		м3		614,25	89,46	31	4	105	0,35	--
61	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,875	200,00	--	1175	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,018	228588,23	30337,38	4115	546	1100	204,80	4

63	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 z)	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--	--
					164427,16	--	164427	--	--	--	--	--
64	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Секторный кардиологический датчик (1.7/2.0/2.5/3.3/4.0 MHz)	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--	--
					164427,16	--	164427	--	--	--	--	--
65	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Моечно-дезинфекционная машина KMP WD-320	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--	--
					4384724,19	--	4384724	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость оборудования -	Тенге				40485620	--				--
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				40485620					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				40485620					
			Тенге				**40485620**					

Локальная смета 2-1-6. Канализацию.

КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "А"

КАНАЛИЗАЦИЯ К2

1	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями-МОНТАЖ УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ АС-"КРОВЛЯ"	шт	4	7790,00	--	31160	--	--	--	--	--
2	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	18	1240,75	20,80	22334	374	3186	0,73	13	
					130,50	7,79	2349	140	128	0,04	1	
3	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм-ДЛЯ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТ-МЫ	м	7	259,53	14,83	1817	104	1808	1,11	8	
					196,20	5,56	1373	39	128	0,03	--	
4	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,972	468,00	--	3263	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
5	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 100 мм		3	107,66	--	323	--	--	--	--	

6	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ	шт		--	--	--	--	--	--	--	--
			м3	0,05	11190,31	260,48	560	13	37	3,94		--
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/			614,25	89,46	31	4	105	0,35		--
			кг	5,875	200,00	--	1175	--	--	--		--
8	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм			--	--	--	--	--	--		--
			км	0,018	228588,23	30337,38	4115	546	1100	204,80		4
9	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex			35550,00	11459,25	640	206	130	55,97		1
			м	15	72,96	16,85	1094	253	644	0,21		3
10	С11031-216 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77			38,59	4,33	579	65	100	0,03		--
			м	16,5	354,00	--	5841	--	--	--		--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1			--	--	--	--	--	--		--
17	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 100 мм										
			шт	14	107,66	--	1507	--	--	--		--
18	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 50 мм			--	--	--	--	--	--		--
			шт	32	47,31	--	1514	--	--	--		--
19	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм			--	--	--	--	--	--		--
			м	45	748,88	1,43	33700	64	5928	0,56		25
20	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм			102,38	0,54	4607	24	128	--		--
			м	108,5	620,54	0,64	67329	69	14784	0,58		63
		КАНАЛИЗАЦИЯ К2			106,20	0,25	11523	27	128	--		--
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА "Б"										
27	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями-МОНТАЖ УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ АС-"КРОВЛЯ"										
			шт	4	7790,00	--	31160	--	--	--		--
					--	--	--	--	--	--		--

28	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 10[illegible] мм	18	1240,75	20,80	22334	374	3186	0,73	13
		м		130,50	7,79	2349	140	128	0,04	1
29	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	7	259,53	14,83	1817	104	1808	1,11	8
		м		196,20	5,56	1373	39	128	0,03	--
30	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,972	468,00	--	3263	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 100 мм	3	107,66	--	323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-3-1	БЕТОН ДЛЯ УПОРОВ	0,05	11190,31	260,48	560	13	37	3,94	--
		м3		614,25	89,46	31	4	105	0,35	--
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,875	200,00	--	1175	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,018	228588,23	30337,38	4115	546	1100	204,80	4
		км		35550,00	11459,25	640	206	130	55,97	1
35	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	15	72,96	16,85	1094	253	644	0,21	3
		м		38,59	4,33	579	65	100	0,03	--
36	С11031-216 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	16,5	354,00	--	5841	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
45	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 100 мм	36	107,66	--	3876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

63	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изд[illegible]ми из вспененного каучука K-Flex	км	15	35550,00	11459,25	640	206	130	55,97	1
			м		72,96	16,85	1094	253	644	0,21	3
64	С11031-216 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	38,59 354,00	4,33 --	579 5841	65 --	100 --	0,03 --	-- --
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1			--	--	--	--	--	--	--
72	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 100 мм	шт	29	107,66 --	-- --	3122 --	-- --	-- --	-- --	-- --
73	"ПромРесурс-Павлодар" стр.4	Ревизия d 50 мм	шт	35	47,31 --	-- --	1656 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	87,5	748,88 102,38	1,43 0,54	65527 8958	125 47	11527 128	0,56 --	49 --
75	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	200	620,54 106,20	0,64 0,25	124108 21240	128 50	27251 128	0,58 --	117 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				702045	4512			496
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				90067	1611			8
		Материалы -	Тенге				34829				
		Всего заработная плата -	Тенге				9699				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					4575			
		Местные материалы -	Тенге				17523				
		Накладные расходы -	Тенге				1423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5342				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					801			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42581				
		Сметная заработная плата -	Тенге								28
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					5377			
		Материалы -	Тенге				667216				
							458202				

	Всего заработная плата -		Тенге				87102				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120620					
		Накладные расходы -	Тенге			111491					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46722					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			825429					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата -	Тенге				103826				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**868011**					

Локальная смета 2-1-7. Отопление

Отопление Блок А

1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	1кВт	12,8746	4331,44	35,77	55766	1473	41	0,70	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			111,70	13,40	4599	552	128	0,07	3
		Накладные расходы -	Тенге				55807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				41				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3351				
							59199				

Всего, сметная стоимость СМР -							**62534249**		
- в том числе оборудование							40638097		
Временные здания и сооружения	1,8%						394131		
Итого с временными и сооружением							62928380		
Производства работ в зимнее время	0,7%						156032		
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						89161		
Затраты на выслугу лет	1%						222903		
Итого в ценах 2001 года							63396475		
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**173501838**		
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						3470037		
Сметная стоимость строительства							**176971875**		
Налог на добавленную стоимость	12%						21236625		
Итого с НДС							**198208500**		
- в том числе оборудование							127054638		

Принял:
ИНЖЕНЕР, ТОО "Конструктор-Сапа"

Г.Калыбаев

Сдал:
ПОДРЯДЧИК ТОО "Шымкенткурылыс"

Шаймерденов Г.