форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №163 от 19.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Ески Шилик Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2018 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**8 792 204,36**	**9 847 268,88**	**8 792 204,36**	**9 847 268,88**	**8 792 204,36**	**9 847 268,88**
	в т. ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
	Итого затраты подрядчика	**8 792 204,36**	**9 847 268,88**	**8 792 204,36**	**9 847 268,88**	**8 792 204,36**	**9 847 268,88**
	Всего к оплате:	**8 792 204,36**	**9 847 268,88**	**8 792 204,36**	**9 847 268,88**	**8 792 204,36**	**9 847 268,88**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
_____ Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "KZ Expert"
_____ Зулышбеков Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Комби-строй-1"
_____ Муталиев М.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №163 от 192.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Ески Шилик Отырарского района ЮКО"

АКТ №1
выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Среднее давление (подземный газопровод)					
144	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1318,7385		187,94	247840
		Итого оплата труда:				49,26	64964
		Итого эксплуатация машин:				178,88	235889
		Накладные расходы	%	72		35,47	46774
		Сметная прибыль	%	8		17,87	23569
		Сметная стоимость:				241,28	318183
145	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	39,4810		1681,68	66394
		Итого оплата труда:				1681,68	66394
		Накладные расходы	%	72		1210,81	47804
		Сметная прибыль	%	8		231,40	9136
		Сметная стоимость:				3123,89	123334
146	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	51,8157		1401,40	72615
		Итого оплата труда:				1401,40	72615
		Накладные расходы	%	72		1009,01	52282
		Сметная прибыль	%	8		192,83	9992
		Сметная стоимость:				2603,24	134889

1	2	3	4	5	6	7	8
147	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	170,2040		665,52	113274
		Итого оплата труда:				665,52	113274
		Накладные расходы	%	72		479,17	81557
		Сметная прибыль	%	8		91,58	15587
		Сметная стоимость:				1236,27	210418
148	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1064,2337		30,99	32981
		Итого оплата труда:				10,84	11537
		Итого эксплуатация машин:				30,99	32981
		Накладные расходы	%	72		7,81	8307
		Сметная прибыль	%	8		3,10	3303
		Сметная стоимость:				41,90	44591
149	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	1064,2337		15,69	16695
		Итого оплата труда:				5,49	5840
		Итого эксплуатация машин:				15,69	16695
		Накладные расходы	%	72		3,95	4205
		Сметная прибыль	%	8		1,57	1672
		Сметная стоимость:				21,21	22572
150	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног	1064,2337		135,12	143799
		Итого оплата труда:				100,84	107315
		Итого эксплуатация машин:				63,84	67941
		Накладные расходы	%	72		72,60	77267
		Сметная прибыль	%	8		16,62	17685
		Сметная стоимость:				224,34	238751
151	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	166,5289		204,73	34094
		Итого оплата труда:				56,52	9413
		Итого эксплуатация машин:				197,74	32929
		Накладные расходы	%	72		40,70	6777
		Сметная прибыль	%	8		19,63	3270
		Сметная стоимость:				265,06	44141
152	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	291,4256		168,00	48959
153	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	118,0000		5046,32	595466
		Итого оплата труда:				920,69	108641

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				150,04	17705
		Итого материалов:				4015,00	473770
		Накладные расходы	%	99		911,48	107555
		Сметная прибыль	%	8		476,62	56242
		Сметная стоимость:				6434,43	759263
154	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,4750		392771,58	579338
		Итого оплата труда:				296951,92	438004
		Итого эксплуатация машин:				132580,26	195556
		Итого материалов:				100,32	148
		Накладные расходы	%	99		293982,40	433624
		Сметная прибыль	%	8		54940,32	81037
		Сметная стоимость:				741694,30	1093999
155	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1489,7500		4466,00	6653224
156	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1475,0000		-72,61	-107096
		Итого оплата труда:				-71,39	-105304
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1792
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-103198
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-16824
		Сметная стоимость:				-153,98	-227117
255	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,4750		26140,04	38557
		Итого оплата труда:				11193,25	16510
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	27489
		Накладные расходы	%	72		8059,14	11887
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	4036
		Сметная стоимость:				36935,12	54479
256	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	1475,0000		17,86	26339
257	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1475,0000		316,69	467115

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				164,85	243161
		Итого эксплуатация машин:				147,72	217892
		Итого материалов:				45,10	66529
		Накладные расходы	%	72		118,70	175076
		Сметная прибыль	%	8		34,83	51375
		Сметная стоимость:				470,21	693566
258	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,4750		19287,00	28448
361	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /160х14,6мм/	стык	120,0000		2759,50	331140
		Итого оплата труда:				2600,00	312000
		Итого эксплуатация машин:				79,20	9504
		Итого материалов:				80,30	9636
		Накладные расходы	%	61		1586,00	190320
		Сметная прибыль	%	8		347,64	41717
		Сметная стоимость:				4693,14	563177
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				9389183
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				865260
	Материалы -		Тенге				76165
	Всего заработная плата -		Тенге				571671
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				28448
		Накладные расходы -	Тенге				377283
		Накладные НУЧП -	Тенге				377283
		Сметная прибыль -	Тенге				99403
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1341947
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				484
		Сметная заработная плата -	Тенге				571671
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1977796
	Материалы -		Тенге				473918
	Всего заработная плата -		Тенге				997997
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				26339
	Транспортные расходы -		Тенге				48959
		Накладные расходы -	Тенге				866152
		Накладные НУЧП -	Тенге				866152
		Сметная прибыль -	Тенге				227516
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3071464
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1059
		Сметная заработная плата -	Тенге				997997

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6546127
	Всего заработная плата -		Тенге				-105304
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6653224
		Накладные расходы -	Тенге				-103198
		Накладные НУЧП -	Тенге				-103198
		Сметная прибыль -	Тенге				515434
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6958364
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-74
		Сметная заработная плата -	Тенге				-105304
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				11371774
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1469
		Сметная заработная плата -	Тенге				1464365

		ИТОГО					**11 371 774**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**11 371 774**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**329 781**
		Итого:					**11 701 556**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%					**106 484**
		Итого					**11 808 040**
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**236 161**
		Итого сметная стоимость					**12 044 201**
		Поправочнй коэфициент к=0,72999483476					**8 792 204,36**
		НДС 12%					**1 055 064,52**
		ИТОГО:					**9 847 268,88**

Инженер: ТОО «KZ Expert»

инженер _____ **Ажикабулов К.**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"
_____ **Кудайбергенов А.М.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **Муталиев М.**