форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашения №1 от 20.02.2019 года, к договору о государственных закупках работ №163 от 19.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Ески Шилик Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ
за МАЙ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**84 178 524,89**	**94 279 947,88**	**75 386 320,54**	**84 432 679,00**	**26 313 392,86**	**29 471 000,00**
	в т. ч. оборудование	5 831 545,48	6 531 330,94	5 831 545,48	6 531 330,94	1 963 636,46	2 199 272,84
	Итого затраты подрядчика	**84 178 524,89**	**94 279 947,88**	**75 386 320,54**	**84 432 679,00**	**26 313 392,86**	**29 471 000,00**
	Всего к оплате:	**84 178 524,89**	**94 279 947,88**	**75 386 320,54**	**84 432 679,00**	**26 313 392,86**	**29 471 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Кулайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "KZ Expert"

Зулыпбеков Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Комби-строй-1"

Муталиев М.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнитнительное соглашение №1 от 20.02.2019 года к договору о государственных закупках работ №163 от 19.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Ески Шилик Отырарского района ЮКО"

АКТ №5
выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (надземный газопровод)					
2	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0200		2190,00	10994
4	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		947,00	947
6	Прайс-лист стр.6	ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования с регулятором РДГ-50В	шт	1,0000		580357,14	580357
8	Прайс-лист стр.7	Узел учета расхода газа ШУУРГ СТГ-80-400, с электронным корректором	шт	1,0000		2077678,57	2077679
		Обвязка ГРПШ и ШУУРГ /высокое давление/					
10	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5020		3812,00	1914
13	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		37023,00	74046
14	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		2185,00	8740
		Рама под ГРПШ 1шт (ГСН-35)					

1	2	3	4	5	6	7	8
18	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0884		439279,00	38841
		Рама под ШУРРГ 1шт (ГСН-34)					
24	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0773		439279,00	33939
		Обвязка ГРПШ и ШУУРГ /среднее давление/					
28	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,5020		3812,00	1914
30	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		100388,00	100388
32	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		4543,00	9086
		Опора под задвижку диам.150мм-1шт (ГСН-31)					
35	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0228		491547,00	11202
36	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0059		438711,00	2585
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025		201312,00	495
38	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002		404706,00	70
39	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,6660		450,00	300
		Молниеотвод 1шт.					
45	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0029		491547,00	1430
46	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0043		438711,00	1886
47	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /металлическая растяжка/	т	0,0245		439279,00	10775
49	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474		198819,00	9424

1	2	3	4	5	6	7	8
51	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0159		226378,00	3594
		Ограждение ГРПШ 1шт.(ГСН-37)					
55	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,0000		1172,00	26956
56	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3140		439279,00	137934
57	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	28,3500		427,00	12105
58	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.7/	т	0,0123		226378,00	2784
59	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /МС-11,МС-12/	т	0,0097		584791,00	5661
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3166046
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				2658036
	Заготовительно-складские расходы -		Тенге				31896
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				2689932
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				28773
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				28773
		Сметная прибыль -	Тенге				2302
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				31075
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				244253
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				244253
		Сметная прибыль -	Тенге				19540
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				263793
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				234984
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				234984
		Сметная прибыль -	Тенге				18799
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				253783
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3238583
		РАЗДЕЛ 2.Высокое давление (подземный газопровод)					
71	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	37,0842		204,73	7592
		Итого оплата труда:				56,52	2096

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				197,74	7333
		Накладные расходы	%	72		40,70	1509
		Сметная прибыль	%	8		19,63	728
		Сметная стоимость:				265,06	9830
72	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	64,8974		168,00	10903
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d90/DN89-1шт /Пр.лист.8353.05СБ/					
86	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм	км	0,0011		301679,03	332
		Итого оплата труда:				233722,26	257
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	103
		Итого материалов:				100,32	--
		Накладные расходы	%	99		231385,04	255
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	47
		Сметная стоимость:				575709,19	633
87	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,1110		1416,00	1573
88	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1000		-72,61	-80
		Итого оплата труда:				-71,39	-79
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-77
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-13
		Сметная стоимость:				-153,98	-169
91	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ90/СТ89	шт	1,0000		24622,32	24622
93	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	1,0000		3196,43	3196
95	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	1,0000		8611,61	8612
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				56751
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18827
	Материалы -		Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				2353
	Транспортные расходы -		Тенге				10903
		Накладные расходы -	Тенге				1764
		Накладные НУЧП -	Тенге				1764
		Сметная прибыль -	Тенге				1647
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				22238
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2353
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				37924
	Всего заработная плата -		Тенге				-79
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				38004
		Накладные расходы -	Тенге				-77
		Накладные НУЧП -	Тенге				-77
		Сметная прибыль -	Тенге				3028
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				40874
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				-79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63112
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2275
		РАЗДЕЛ 3.Среднее давление (подземный газопровод)					
144	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1550,1980		187,94	291340
		Итого оплата труда:				49,26	76366
		Итого эксплуатация машин:				178,88	277292
		Накладные расходы	%	72		35,47	54983
		Сметная прибыль	%	8		17,87	27706
		Сметная стоимость:				241,28	374029
145	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	61,2822		1681,68	103057
		Итого оплата труда:				1681,68	103057
		Накладные расходы	%	72		1210,81	74201
		Сметная прибыль	%	8		231,40	14181
		Сметная стоимость:				3123,89	191439

1	2	3	4	5	6	7	8
146	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	92,5522		1401,40	129703
		Итого оплата труда:				1401,40	129703
		Накладные расходы	%	72		1009,01	93386
		Сметная прибыль	%	8		192,83	17847
		Сметная стоимость:				2603,24	240936
147	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	546,3087		665,52	363579
		Итого оплата труда:				665,52	363579
		Накладные расходы	%	72		479,17	261777
		Сметная прибыль	%	8		91,58	50029
		Сметная стоимость:				1236,27	675385
148	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1917,1540		30,99	59414
		Итого оплата труда:				10,84	20783
		Итого эксплуатация машин:				30,99	59414
		Накладные расходы	%	72		7,81	14964
		Сметная прибыль	%	8		3,10	5950
		Сметная стоимость:				41,90	80328
149	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	1917,1540		15,69	30076
		Итого оплата труда:				5,49	10521
		Итого эксплуатация машин:				15,69	30076
		Накладные расходы	%	72		3,95	7575
		Сметная прибыль	%	8		1,57	3012
		Сметная стоимость:				21,21	40662
150	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1917,1540		135,12	259046
		Итого оплата труда:				100,84	193321
		Итого эксплуатация машин:				63,84	122391
		Накладные расходы	%	72		72,60	139191
		Сметная прибыль	%	8		16,62	31859
		Сметная стоимость:				224,34	430096
151	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	299,9917		204,73	61418
		Итого оплата труда:				56,52	16956
		Итого эксплуатация машин:				197,74	59319
		Накладные расходы	%	72		40,70	12209

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		19,63	5890
		Сметная стоимость:				265,06	79517
152	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	524,9855		168,00	88198
153	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	200,8400		5046,32	1013504
		Итого оплата труда:				920,69	184911
		Итого эксплуатация машин:				150,04	30135
		Итого материалов:				4015,00	806373
		Накладные расходы	%	99		911,48	183062
		Сметная прибыль	%	8		476,62	95725
		Сметная стоимость:				6434,43	1292291
157	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,7440		265817,23	197768
		Итого оплата труда:				211979,95	157713
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	54966
		Итого материалов:				50,16	37
		Накладные расходы	%	99		209860,15	156136
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	28312
		Сметная стоимость:				513731,57	382216
158	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1169,8800		692,00	809557
159	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	744,0000		-72,61	-54020
		Итого оплата труда:				-71,39	-53116
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-904
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-52054
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-8486
		Сметная стоимость:				-153,98	-114560
160	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	5544,3620		470,00	2605870
		Итого оплата труда:				456,88	2533086
		Итого материалов:				13,13	72784

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		447,74	2482424
		Сметная прибыль	%	8		73,42	407064
		Сметная стоимость:				991,16	5495357
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d160/DN159-3шт /Пр.лист.8353.05/					
169	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,9391		4466,00	13126
173	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ160/СТ159	шт	3,0000		71192,86	213579
175	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 160мм	шт	3,0000		6915,18	20746
177	Прайс-лист стр.9	Отвод с закладным нагревательным элементом диаметром 160мм	шт	3,0000		32324,11	96972
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-128шт /Пр.лист.8353.05СБ/					
192	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0092		265817,23	2446
		Итого оплата труда:				211979,95	1950
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	680
		Итого материалов:				50,16	--
		Накладные расходы	%	99		209860,15	1931
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	350
		Сметная стоимость:				513731,57	4726
193	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	9,2920		692,00	6430
194	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9,2000		-72,61	-668
		Итого оплата труда:				-71,39	-657
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-11
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-644
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-105
		Сметная стоимость:				-153,98	-1417
196	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	8,0000		1236,51	9892
		Итого оплата труда:				641,97	5136
		Итого эксплуатация машин:				808,02	6464

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				2021,82	16175
197	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	8,0000		11360,71	90886
198	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	8,0000		1236,51	9892
		Итого оплата труда:				641,97	5136
		Итого эксплуатация машин:				808,02	6464
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				2021,82	16175
199	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм	шт	8,0000		1512,50	12100
200	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	8,0000		1236,51	9892
		Итого оплата труда:				641,97	5136
		Итого эксплуатация машин:				808,02	6464
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				2021,82	16175
201	Прайс-лист стр.9	Отвод с ЭН диаметром 63мм	шт	8,0000		3968,75	31750
208	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	155,2000		5046,32	783190
		Итого оплата труда:				920,69	142891
		Итого эксплуатация машин:				150,04	23287
		Итого материалов:				4015,00	623128
		Накладные расходы	%	99		911,48	141462
		Сметная прибыль	%	8		476,62	73972
		Сметная стоимость:				6434,43	998624
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 - 142шт					
246	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	2,0000		390,00	780
255	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,8880		26140,04	49352
		Итого оплата труда:				11193,25	21133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	35186
		Накладные расходы	%	72		8059,14	15216
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	5165
		Сметная стоимость:				36935,12	69734
256	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	1888,0000		17,86	33714
257	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2232,0000		316,69	706847
		Итого оплата труда:				164,85	367956
		Итого эксплуатация машин:				147,72	329719
		Итого материалов:				45,10	100672
		Накладные расходы	%	72		118,70	264929
		Сметная прибыль	%	8		34,83	77742
		Сметная стоимость:				470,21	1049518
258	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,2410		19287,00	43222
		Установка ковера для провода-спутника - 172шт. /ГСН-32/					
261	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,2116		91,00	474
265	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0709		231687,00	16418
266	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм x 50 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,6484		211214,00	136960
269	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	1,4486		343444,00	497507
270	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,0948		269649,00	25555
271	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0280		370009,00	10361
273	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0282		404706,00	11416
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опознавательный знак АС 100 СБ					
282	СТ121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22.5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	22,4000		29674,19	664702

1	2	3	4	5	6	7	8
284	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 (ТАБЛИЧКА-УКАЗАТЕЛЬ)	100 шт.	4,4800		110596,00	495470
		Установка контрольной трубки с ковером					
286	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	356,0000		524,00	186544
288	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	2,3745		343444,00	815515
289	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0153		404706,00	6195
		Установка полиэтиленового крана диам.160 под ковер-1шт (8353.10 СБ)					
318	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,0067		343444,00	2291
319	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0000		404706,00	17
321	СТ121-040305-0104	Подушки опорные марки ОПТ4	шт.	1,0000		1610,65	1611
322	СТ121-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6	шт.	1,0000		3858,80	3859
323	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 прим.	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм	кг	3,6200		1152,00	4170
325	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран Ду 160мм	шт	1,0000		218873,21	218873
326	Прайс-лист стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1900мм	шт	1,0000		36783,04	36783
328	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 160мм	шт	2,0000		6915,18	13830
		Устройство вытяжной свечи-1шт (ГСН-38,39)					
335	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	20,2000		692,00	13978
339	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,8000		1009,00	5852
341	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		403,00	806
343	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	1,0000		11360,71	11361

1	2	3	4	5	6	7	8
345	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0001		211448,00	23
347	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		26303,00	26303
349	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1,0000		1198,00	1198
351	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		809,00	809
355	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054		201312,00	1087
357	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0126		226378,00	2852
359	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0285		211214,00	6020
360	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/	стык	174,0000		576,45	100302
		Итого оплата труда:				520,00	90480
		Итого эксплуатация машин:				19,80	3445
		Итого материалов:				36,65	6377
		Накладные расходы	%	61		317,20	55193
		Сметная прибыль	%	8		71,49	12440
		Сметная стоимость:				965,14	167934
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				11411799
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				899724
	Материалы -		Тенге				107049
	Всего заработная плата -		Тенге				479569
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				43222
		Накладные расходы -	Тенге				335337
		Накладные НУЧП -	Тенге				335337
		Сметная прибыль -	Тенге				98805
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге				1333866
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				433
		Сметная заработная плата -	Тенге				479569
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4833623
	Материалы -		Тенге				1429538

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				1417159
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1421210
	Транспортные расходы -		Тенге				88198
		Накладные расходы -	Тенге				1156130
		Накладные НУЧП -	Тенге				1156130
		Сметная прибыль -	Тенге				479180
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6468933
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1631
		Сметная заработная плата -	Тенге				1417159
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5678452
	Материалы -		Тенге				72784
	Всего заработная плата -		Тенге				2479313
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3127270
		Накладные расходы -	Тенге				2429727
		Накладные НУЧП -	Тенге				2429727
		Сметная прибыль -	Тенге				648654
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				8756833
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1809
		Сметная заработная плата -	Тенге				2479313
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16559632
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3872
		Сметная заработная плата -	Тенге				4376041
		РАЗДЕЛ 4.Среднее давление (надземный газопровод)					
363	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	35,1400		3812,00	133954
365	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	67,2680		1009,00	67873
367	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000		3661,00	10983
368	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	100,0000		403,00	40300
370	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0816		491547,00	531657
371	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	213,2000		542,00	115554

1	2	3	4	5	6	7	8
376	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,2162		491547,00	1089347
377	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	155,8000		542,00	84444
381	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	122,0000		13024,95	1589044
		Итого оплата труда:				12276,60	1497745
		Итого эксплуатация машин:				932,62	113780
		Итого материалов:				85,93	10484
		Накладные расходы	%	98		12031,07	1467790
		Сметная прибыль	%	8		2004,48	244547
		Сметная стоимость:				27060,50	3301382
		Установка ГРПШ /122шт/					
384	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,6200		2206,40	56528
		Итого оплата труда:				2206,40	56528
		Накладные расходы	%	72		1588,61	40700
		Сметная прибыль	%	8		303,60	7778
		Сметная стоимость:				4098,61	105006
385	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	25,6200		665,52	17051
		Итого оплата труда:				665,52	17051
		Накладные расходы	%	72		479,17	12276
		Сметная прибыль	%	8		91,58	2346
		Сметная стоимость:				1236,27	31673
386	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	25,6200		24377,18	624543
		Итого оплата труда:				4483,11	114857
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	43106
		Итого материалов:				18540,46	475007
		Накладные расходы	%	91		4079,63	104520
		Сметная прибыль	%	8		2276,54	58325
		Сметная стоимость:				30733,35	787388
387	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций	3,6795		39879,24	146736
		Итого оплата труда:				20649,25	75979
		Итого эксплуатация машин:				8504,97	31294
		Итого материалов:				12517,27	46058

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		14247,98	52426
		Сметная прибыль	%	8		4330,18	15933
		Сметная стоимость:				58457,40	215095
389	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	170,8000		84,90	14501
		Итого оплата труда:				37,93	6478
		Итого эксплуатация машин:				2,24	382
		Итого материалов:				44,96	7679
		Накладные расходы	%	69		26,17	4470
		Сметная прибыль	%	8		8,89	1518
		Сметная стоимость:				119,95	20488
390	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	15,6600		169,80	2659
		Итого оплата труда:				75,85	1188
		Итого эксплуатация машин:				4,48	70
		Итого материалов:				89,92	1408
		Накладные расходы	%	69		52,34	820
		Сметная прибыль	%	8		17,77	278
		Сметная стоимость:				239,91	3757
391	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	186,4600		173,92	32428
		Итого оплата труда:				44,54	8305
		Итого эксплуатация машин:				3,17	591
		Итого материалов:				126,65	23616
		Накладные расходы	%	69		30,73	5731
		Сметная прибыль	%	8		16,37	3053
		Сметная стоимость:				221,02	41212
392	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	276,3008		347,00	95876
393	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	244,0000		532,00	129808
394	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	122,0000		391,00	47702
395	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20 мм	шт	122,0000		1372,03	167387
		Итого оплата труда:				1160,49	141580
		Итого эксплуатация машин:				75,09	9161

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				170,23	20768
		Накладные расходы	%	99		1148,89	140164
		Сметная прибыль	%	8		201,67	24604
		Сметная стоимость:				2722,58	332155
396	2304-0601-0501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	122,0000		20475,00	2497950
397	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20 мм	шт	156,0000		1372,03	214036
		Итого оплата труда:				1160,49	181036
		Итого эксплуатация машин:				75,09	11714
		Итого материалов:				170,23	26555
		Накладные расходы	%	99		1148,89	179226
		Сметная прибыль	%	8		201,67	31461
		Сметная стоимость:				2722,58	424723
398	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	156,0000		948,00	147888
399	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,14571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык	3,0000		4358,84	13077
		Итого оплата труда:				1082,12	3246
		Итого эксплуатация машин:				4038,91	12117
		Накладные расходы	%	91		984,73	2954
		Сметная прибыль	%	8		427,49	1282
		Сметная стоимость:				5771,06	17313
400	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	3,9167		321,00	1257
401	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,43143	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 159х4 мм	стык	2,0000		12906,02	25812
		Итого оплата труда:				3204,03	6408
		Итого эксплуатация машин:				11958,73	23917
		Накладные расходы	%	91		2915,66	5831
		Сметная прибыль	%	8		1265,73	2531
		Сметная стоимость:				17087,42	34175

1	2	3	4	5	6	7	8
402	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	7,7312		321,00	2482
403	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2	29,5000		169,80	5009
		Итого оплата труда:				75,85	2238
		Итого эксплуатация машин:				4,48	132
		Итого материалов:				89,92	2653
		Накладные расходы	%	69		52,34	1544
		Сметная прибыль	%	8		17,77	524
		Сметная стоимость:				239,91	7077
404	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	м2	23,0000		84,90	1953
		Итого оплата труда:				37,93	872
		Итого эксплуатация машин:				2,24	51
		Итого материалов:				44,96	1034
		Накладные расходы	%	69		26,17	602
		Сметная прибыль	%	8		8,89	204
		Сметная стоимость:				119,95	2759
405	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор	м2	52,5000		173,92	9131
		Итого оплата труда:				44,54	2338
		Итого эксплуатация машин:				3,17	166
		Итого материалов:				126,65	6649
		Накладные расходы	%	69		30,73	1614
		Сметная прибыль	%	8		16,37	860
		Сметная стоимость:				221,02	11604
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				7916971
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1187853
	Материалы -		Тенге				565369
	Всего заработная плата -		Тенге				542126
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3739
		Накладные расходы -	Тенге				500451
		Накладные НУЧП -	Тенге				500451
		Сметная прибыль -	Тенге				135064
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1823369
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				558
		Сметная заработная плата -	Тенге				542126

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1767740
	Материалы -		Тенге				46058
	Всего заработная плата -		Тенге				75979
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1621004
		Накладные расходы -	Тенге				52426
		Накладные НУЧП -	Тенге				52426
		Сметная прибыль -	Тенге				145613
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1965780
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69
		Сметная заработная плата -	Тенге				75979
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4961377
	Материалы -		Тенге				10484
	Всего заработная плата -		Тенге				1497745
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3372332
		Накладные расходы -	Тенге				1467790
		Накладные НУЧП -	Тенге				1467790
		Сметная прибыль -	Тенге				514333
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6943501
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1392
		Сметная заработная плата -	Тенге				1497745
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10732649
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2019
		Сметная заработная плата -	Тенге				2115850
		РАЗДЕЛ 5.Строительная часть					
		Переход 1					
416	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1368		209243,00	28624
420	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,0140		461436,00	467896
421	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 табл11	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т С245	т	0,1987		443467,00	88117
423	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,7800		542,00	3675
428	2301-0201-0263 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 478 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,7828		37363,00	776508
		Переход 2					

1	2	3	4	5	6	7	8
440	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1368		209243,00	28624
444	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,7840		461436,00	361766
445	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 табл11	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т С245	т	0,1439		443467,00	63815
447	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,9400		542,00	3219
452	2301-0201-0254 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,7748		27808,00	522090
		Переход 3					
464	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1368		209243,00	28624
468	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,7840		461436,00	361766
469	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 табл11	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т С245	т	0,1439		443467,00	63815
471	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,9400		542,00	3219
476	2301-0201-0254 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,7748		27808,00	522090
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3323849
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				85873
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				85873
		Сметная прибыль -	Тенге				6870
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				92743
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1407174
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1407174
		Сметная прибыль -	Тенге				112574
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1519748
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1830801
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1830801
		Сметная прибыль -	Тенге				146464
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1977265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3589756

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				25875414
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				2658036
	Заготовительно-складские расходы -		Тенге				31896
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				2689932
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				899724
	Материалы -		Тенге				107049
	Всего заработная плата -		Тенге				479569
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				43222
		Накладные расходы -	Тенге				335337
		Накладные НУЧП -	Тенге				335337
		Сметная прибыль -	Тенге				98805
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1333866
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				433
		Сметная заработная плата -	Тенге				479569
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6154950
	Материалы -		Тенге				1994907
	Всего заработная плата -		Тенге				1961638
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1539596
	Транспортные расходы -		Тенге				99100
		Накладные расходы -	Тенге				1658345
		Накладные НУЧП -	Тенге				1658345
		Сметная прибыль -	Тенге				625064
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8438359
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2190
		Сметная заработная плата -	Тенге				1961638
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3419168
	Материалы -		Тенге				46058
	Всего заработная плата -		Тенге				75979
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3272431
		Накладные расходы -	Тенге				52426
		Накладные НУЧП -	Тенге				52426
		Сметная прибыль -	Тенге				277727
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3749321
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69
		Сметная заработная плата -	Тенге				75979
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				12743537
	Материалы -		Тенге				83268
	Всего заработная плата -		Тенге				3976980
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8603391

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				3897440
		Накладные НУЧП -	Тенге				3897440
		Сметная прибыль -	Тенге				1331278
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				17972256
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3201
		Сметная заработная плата -	Тенге				3976980
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				34183733
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5893
		Сметная заработная плата -	Тенге				6494166

		ИТОГО					**34 183 733**
		В том числе оборудование					**2 689 932**
		Итого без оборудования					**31 493 801**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**913 320**
		Итого:					**32 407 121**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%					**294 905**
		Итого					**32 702 026**
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**654 041**
		Итого сметная стоимость					**36 045 999**
		Поправочнй коэфициент к=0,72999483476					**26 313 392,86**
		НДС 12%					**3 157 607,14**
		ИТОГО:					**29 471 000,00**

Инженер: ТОО «KZ Expert»

инженер _____ **Ажикабулов К.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **Муталиев М.**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"

_____ **Кудайбергенов А.М.**