Заказчик: **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: **«Подводка линии электроосвещения по ул.Желтоксан от дневного стационара до северного переезда в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области, (0,9км)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		95	14.06.2021 г				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2020 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подводка линии электроосвещения по ул.Желтоксан от дневного стационара до северного переезда в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области, (0,9км)	7 117 307,57	6 354 738,90							762 568,67	7 117 307,57
Итого	**7 117 307,57**	**6 354 738,90**							**762 568,67**	**7 117 307,57**

К оплате: **7 117 307,57** (Семь миллионов сто семнадцать тысяч триста семь) тенге 57 тыин

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

ПОДРЯДЧИК:

Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

. ікасова Ш.А._____

Эксперт(ы) технического надзора:

Батыров С.С._____

Нуртаза А.Е._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ASK PROJECT 1»

Сейтжапарова А.А._____

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подводка линии электроосвещения по ул.Желтоксан от дневного стационара до северного переезда в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области, (0,9км)**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №95 от 14.06.2021

Акт выполненных работ

за июль 2021 (месяц, год) на 02-001-001 Электроосвещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электроосвещение									
1	1	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12881,24 / 2792	941,36 / 326,4	12881 / 2792	941 / 326	9148	2245 / 1210	16336
2	2	С123-070201-0307	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/8зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	9733		9733		9733	779	10512
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2689,25 / 1324	22,32 / 0	5378 / 2648	45 / 0	2686	1907 / 583	7868
4	4	С123-070204-0612	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	519		1038		1038	83	1121
5	5	Ц13-080305-1901 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	581,46 / 474,64	81,2 / 32,64	581 / 475	82 / 33	26	365 / 76	1022
6	6	С123-070501-0109	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0**	шт.	1	7172		7172		7172	574	7746
7	7	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	опора	34	7694,25 / 2661,12	5033,13 / 2136,96	261604 / 90478	171127 / 72657	0	130508 / 31369	423481
8	8	С123-070405-0203	**Стойка стальная круглоконическая фланцевая типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм. фланец типа А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012**	шт.	34	53693		1825562		1825562	146045	1971607
9	9	С123-070405-0318	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/15-0,64 высотой 640 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	34	8206		279004		279004	22320	301324
10	10	Е11-330207-0102	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	34	4993,01 / 2393,91	2586,12 / 1088,64	169762 / 81393	87724 / 37014	645	94725 / 21159	285646
	10.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЭЭС	кг	0,34	1556				529,04		
11	11	С123-070106-0358	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	34	30426		1034484		1034484	82759	1117243

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	990	485,83	405,19	480972	401138	0	173574	706910
						80,64	162,87	79834	161241		52364	
13	13	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	39,2	1725		67620		67620		73030
											5410	
14	14	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	990	348,88	155,35	345391	153796	45233	140272	524516
						147,84	48,95	146362	48460		38853	
15	15	С123-060137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,02	245430		250339		250339		270366
											20027	
16	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	272	326,6	146,9	88835	39957	12322	35424	134200
						134,4	46,48	36557	12643		9941	
17	17	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,272	276383		75176		75176		81190
											6014	
18	18	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,02	5654,81	1744,26	5768	1779	3094	1540	7893
						877,2	746,72	895	762		585	
19	19	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,02	3740,27	1025,51	3815	1046	1948	1153	5365
						804,96	410,72	821	419		397	
20	20	Е11-330303-0502 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	м3	10,2	22890,93	22,8	233487	233	195273	30386	284983
						3723,75	0	37982	0		21110	
21	21	С123-010201-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,2	2142		58262		58262		62923
											4661	
22	22	Е11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	147,3	152,01	152,01	22391	22391	0	4085	28594
						0	38,52	0	5674		2118	
23	23	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	97,9	30,2	30,2	2957	2957	0	782	4038
						0	11,1	0	1087		299	
24	24	Е11-010104-0401	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	50	30,2	30,2	1510	1510	0	400	2063
						0	11,1	0	555		153	
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									6329977
			ИТОГО:					5243722	884726	3878765	617366	6329977
								480237	340871		468889	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		151919				
			Итого с временными									6481896
			Зимние удорожания			1,71 %		110840				
			Итого с зимними удорожаниями									6592736
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		131855				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6724591
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05									7 060 821
			Тендерная скидка			0,9						6354738,90
			НДС			12 %		762568,67				
			Итого с НДС									7117307,57

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13

ТТ "ЕРКЕН и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртаза А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Государственное учреждение "Управление развития города Актобе, отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального, транспортного и инженерного транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. руководителя отдела Ка
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аймереке" Батыров С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ASK Project 1" директор Сейтжапарова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)