форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашения №1 от 20.02.2019 года, к договору о государственных закупках работ №163 от 19 .10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Ески Шилик Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ
за МАРТ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	35 105 597,22	39 318 268,88	26 313 392,86	29 471 000,00	26 313 392,86	29 471 000,00
	в т. ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
	Итого затраты подрядчика	35 105 597,22	39 318 268,88	26 313 392,86	29 471 000,00	26 313 392,86	29 471 000,00
	Всего к оплате:	35 105 597,22	39 318 268,88	26 313 392,86	29 471 000,00	26 313 392,86	29 471 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта навтомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "KZ Expert"
Зульпбеков Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Комби-строй-1"
Муталиев М.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнитнительное соглашение №1 от 20.02.2019 года к договору о государственных закупках работ №163 от 19.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Ески Шилик Отырарского района ЮКО"

АКТ №2
выполненных работ за март месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1							
РАЗДЕЛ 2.Высокое давление (подземный газопровод)							
65	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	390,1728		187,94	73328
		Итого оплата труда:				49,26	19221
		Итого эксплуатация машин:				178,88	69792
		Накладные расходы	%	72		35,47	13839
		Сметная прибыль	%	8		17,87	6973
		Сметная стоимость:				241,28	94140
66	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,0672		1681,68	20293
		Итого оплата труда:				1681,68	20293
		Накладные расходы	%	72		1210,81	14611
		Сметная прибыль	%	8		231,40	2792
		Сметная стоимость:				3123,89	37697
67	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	33,5200		665,52	22308
		Итого оплата труда:				665,52	22308
		Накладные расходы	%	72		479,17	16062

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		91,58	3070
		Сметная стоимость:				1236,27	41440
68	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	331,6358		30,99	10278
		Итого оплата труда:				10,84	3595
		Итого эксплуатация машин:				30,99	10278
		Накладные расходы	%	72		7,81	2589
		Сметная прибыль	%	8		3,10	1029
		Сметная стоимость:				41,90	13895
69	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	331,6358		15,69	5203
		Итого оплата труда:				5,49	1820
		Итого эксплуатация машин:				15,69	5203
		Накладные расходы	%	72		3,95	1310
		Сметная прибыль	%	8		1,57	521
		Сметная стоимость:				21,21	7034
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	331,6358		135,12	44811
		Итого оплата труда:				100,84	33441
		Итого эксплуатация машин:				63,84	21172
		Накладные расходы	%	72		72,60	24078
		Сметная прибыль	%	8		16,62	5511
		Сметная стоимость:				224,34	74399
71	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	--		204,73	--
72	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	--		168,00	--
73	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	33,5200		5046,32	169153
		Итого оплата труда:				920,69	30862
		Итого эксплуатация машин:				150,04	5030
		Итого материалов:				4015,00	134583
		Накладные расходы	%	99		911,48	30553
		Сметная прибыль	%	8		476,62	15976
		Сметная стоимость:				6434,43	215682

1	2	3	4	5	6	7	8
74	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм	км	0,4190		301679,03	126404
		Итого оплата труда:				233722,26	97930
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	39223
		Итого материалов:				100,32	42
		Накладные расходы	%	99		231385,04	96950
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	17868
		Сметная стоимость:				575709,19	241222
75	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	423,1900		1416,00	599237
76	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	419,0000		-72,61	-30423
		Итого оплата труда:				-71,39	-29913
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-509
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-29315
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-4779
		Сметная стоимость:				-153,98	-64517
103	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,4190		26140,04	10953
		Итого оплата труда:				11193,25	4690
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	7809
		Накладные расходы	%	72		8059,14	3377
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	1146
		Сметная стоимость:				36935,12	15476
104	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	419,0000		17,86	7482
105	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	427,0000		316,69	135226
		Итого оплата труда:				164,85	70393
		Итого эксплуатация машин:				147,72	63078
		Итого материалов:				45,10	19259
		Накладные расходы	%	72		118,70	50683
		Сметная прибыль	%	8		34,83	14873

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				470,21	200781
106	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4270		19287,00	8236
138	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	35,0000		1236,51	43278
		Итого оплата труда:				641,97	22469
		Итого эксплуатация машин:				808,02	28281
		Накладные расходы	%	99		635,55	22244
		Сметная прибыль	%	8		149,76	5242
		Сметная стоимость:				2021,82	70764
139	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 90мм	шт	35,0000		3196,43	111875
140	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	2,0000		1236,51	2473
		Итого оплата труда:				641,97	1284
		Итого эксплуатация машин:				808,02	1616
		Накладные расходы	%	99		635,55	1271
		Сметная прибыль	%	8		149,76	300
		Сметная стоимость:				2021,82	4044
141	Прайс-лист стр.21	Отвод 30 электросварной SDR 11 диаметром 90мм	шт	1,0000		8303,57	8304
142	Прайс-лист стр.21	Отвод 60 электросварной SDR 11 диаметром 90мм	шт	1,0000		8303,57	8304
143	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/	стык	35,0000		999,78	34992
		Итого оплата труда:				910,00	31850
		Итого эксплуатация машин:				36,63	1282
		Итого материалов:				53,15	1860
		Накладные расходы	%	61		555,10	19429
		Сметная прибыль	%	8		124,39	4354
		Сметная стоимость:				1679,27	58774
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1411712
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				189406
	Материалы -		Тенге				21120
	Всего заработная плата -		Тенге				106933
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8236
		Накладные расходы -	Тенге				73488

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				73488
		Сметная прибыль -	Тенге				21032
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				283926
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				95
		Сметная заработная плата -	Тенге				106933
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				525009
	Материалы -		Тенге				134625
	Всего заработная плата -		Тенге				253222
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7482
		Накладные расходы -	Тенге				223507
		Накладные НУЧП -	Тенге				223507
		Сметная прибыль -	Тенге				59881
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				808398
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				266
		Сметная заработная плата -	Тенге				253222
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				697297
	Всего заработная плата -		Тенге				-29913
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				727719
		Накладные расходы -	Тенге				-29315
		Накладные НУЧП -	Тенге				-29315
		Сметная прибыль -	Тенге				53439
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				721420
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-21
		Сметная заработная плата -	Тенге				-29913
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1813744
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				340
		Сметная заработная плата -	Тенге				330242
		РАЗДЕЛ 3.Среднее давление (подземный газопровод)					
144	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6215,7600		187,94	1168171
		Итого оплата труда:				49,26	306201
		Итого эксплуатация машин:				178,88	1111844
		Накладные расходы	%	72		35,47	220465
		Сметная прибыль	%	8		17,87	111091
		Сметная стоимость:				241,28	1499727

1	2	3	4	5	6	7	8
145	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	160,2000		1681,68	269405
		Итого оплата труда:				1681,68	269405
		Накладные расходы	%	72		1210,81	193972
		Сметная прибыль	%	8		231,40	37070
		Сметная стоимость:				3123,89	500447
146	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	165,1237		1401,40	231404
		Итого оплата труда:				1401,40	231404
		Накладные расходы	%	72		1009,01	166611
		Сметная прибыль	%	8		192,83	31841
		Сметная стоимость:				2603,24	429857
147	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	209,8186		665,52	139638
		Итого оплата труда:				665,52	139638
		Накладные расходы	%	72		479,17	100540
		Сметная прибыль	%	8		91,58	19214
		Сметная стоимость:				1236,27	259392
148	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4309,4276		30,99	133552
		Итого оплата труда:				10,84	46717
		Итого эксплуатация машин:				30,99	133552
		Накладные расходы	%	72		7,81	33636
		Сметная прибыль	%	8		3,10	13375
		Сметная стоимость:				41,90	180564
149	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	4309,4276		15,69	67605
		Итого оплата труда:				5,49	23648
		Итого эксплуатация машин:				15,69	67605
		Накладные расходы	%	72		3,95	17027
		Сметная прибыль	%	8		1,57	6771
		Сметная стоимость:				21,21	91402
150	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4309,4276		135,12	582290
		Итого оплата труда:				100,84	434552

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				63,84	275114
		Накладные расходы	%	72		72,60	312877
		Сметная прибыль	%	8		16,62	71613
		Сметная стоимость:				224,34	966781
151	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	674,3295		204,73	138057
		Итого оплата труда:				56,52	38115
		Итого эксплуатация машин:				197,74	133339
		Накладные расходы	%	72		40,70	27443
		Сметная прибыль	%	8		19,63	13240
		Сметная стоимость:				265,06	178739
152	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	1180,0766		168,00	198253
153	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	427,1200		5046,32	2155386
		Итого оплата труда:				920,69	393245
		Итого эксплуатация машин:				150,04	64087
		Итого материалов:				4015,00	1714887
		Накладные расходы	%	99		911,48	389313
		Сметная прибыль	%	8		476,62	203576
		Сметная стоимость:				6434,43	2748275
154	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,6490		392771,58	254909
		Итого оплата труда:				296951,92	192722
		Итого эксплуатация машин:				132580,26	86045
		Итого материалов:				100,32	65
		Накладные расходы	%	99		293982,40	190795
		Сметная прибыль	%	8		54940,32	35656
		Сметная стоимость:				741694,30	481360
155	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	648,4200		4466,00	2895844
156	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	445,0000		-72,61	-32310
		Итого оплата труда:				-71,39	-31770
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-541

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-31134
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-5076
		Сметная стоимость:				-153,98	-68520
157	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	4,7500		265817,23	1262632
		Итого оплата труда:				211979,95	1006905
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	350926
		Итого материалов:				50,16	238
		Накладные расходы	%	99		209860,15	996836
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	180757
		Сметная стоимость:				513731,57	2440225
158	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	5554,7350		692,00	3843877
159	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4750,0000		-72,61	-344886
		Итого оплата труда:				-71,39	-339114
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-5771
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-332332
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-54177
		Сметная стоимость:				-153,98	-731395
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7 - 18шт					
225	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,1550		506157,73	78454
		Итого оплата труда:				366325,28	56780
		Итого эксплуатация машин:				193687,69	30022
		Итого материалов:				782,04	121
		Накладные расходы	%	99		362662,03	56213
		Сметная прибыль	%	8		69505,58	10773
		Сметная стоимость:				938325,34	145440
226	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	156,5500		10851,00	1698724

1	2	3	4	5	6	7	8
227	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	155,0000		-72,61	-11254
		Итого оплата труда:				-71,39	-11066
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-188
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-10845
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-1768
		Сметная стоимость:				-153,98	-23867
228	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	155,0000		1228,03	190345
		Итого оплата труда:				1012,16	156885
		Итого эксплуатация машин:				7,62	1182
		Итого материалов:				210,39	32610
		Накладные расходы	%	99		1002,04	155316
		Сметная прибыль	%	8		178,41	27653
		Сметная стоимость:				2408,48	373314
229	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	42,0000		2541,38	106738
		Итого оплата труда:				1081,18	45409
		Итого эксплуатация машин:				2024,23	85018
		Итого материалов:				5,71	240
		Накладные расходы	%	99		1070,37	44955
		Сметная прибыль	%	8		288,94	12135
		Сметная стоимость:				3900,68	163829
230	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004	м	42,8400		10851,00	464857
231	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42,0000		1228,03	51577
		Итого оплата труда:				1012,16	42511
		Итого эксплуатация машин:				7,62	320
		Итого материалов:				210,39	8836
		Накладные расходы	%	99		1002,04	42086
		Сметная прибыль	%	8		178,41	7493
		Сметная стоимость:				2408,48	101156

1	2	3	4	5	6	7	8
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 - 142шт					
248	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,5750		301679,03	173465
		Итого оплата труда:				233722,26	134390
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	53826
		Итого материалов:				100,32	58
		Накладные расходы	%	99		231385,04	133046
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	24521
		Сметная стоимость:				575709,19	331033
249	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	580,7500		1920,00	1115040
250	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	575,0000		-72,61	-41749
		Итого оплата труда:				-71,39	-41051
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-699
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-40230
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-6558
		Сметная стоимость:				-153,98	-88537
251	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	575,0000		1111,54	639135
		Итого оплата труда:				952,26	547548
		Итого эксплуатация машин:				7,12	4096
		Итого материалов:				154,07	88591
		Накладные расходы	%	99		942,74	542073
		Сметная прибыль	%	8		164,34	94497
		Сметная стоимость:				2218,62	1275704
252	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	583,0000		1236,51	720883
		Итого оплата труда:				641,97	374268
		Итого эксплуатация машин:				808,02	471073
		Накладные расходы	%	99		635,55	370525
		Сметная прибыль	%	8		149,76	87313
		Сметная стоимость:				2021,82	1178721

1	2	3	4	5	6	7	8
253	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 160мм	шт	188,0000		6915,18	1300054
254	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм	шт	395,0000		1512,50	597438
255	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	5,3990		26140,04	141130
		Итого оплата труда:				11193,25	60432
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	100620
		Накладные расходы	%	72		8059,14	43511
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	14771
		Сметная стоимость:				36935,12	199413
256	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	5399,0000		17,86	96411
257	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5399,0000		316,69	1709798
		Итого оплата труда:				164,85	890052
		Итого эксплуатация машин:				147,72	797560
		Итого материалов:				45,10	243517
		Накладные расходы	%	72		118,70	640838
		Сметная прибыль	%	8		34,83	188051
		Сметная стоимость:				470,21	2538686
258	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,3990		19287,00	104131
290	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	67,0000		1822,17	122086
		Итого оплата труда:				946,84	63438
		Итого эксплуатация машин:				1189,79	79716
		Накладные расходы	%	99		937,37	62804
		Сметная прибыль	%	8		220,76	14791
		Сметная стоимость:				2980,31	199681
291	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	50,0000		2445,54	122277
292	Прайс-лист стр.21	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 160/63мм	шт	17,0000		22175,89	376990
293	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	123,2800		5046,32	622111
		Итого оплата труда:				920,69	113503

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				150,04	18498
		Итого материалов:				4015,00	494969
		Накладные расходы	%	99		911,48	112368
		Сметная прибыль	%	8		476,62	58758
		Сметная стоимость:				6434,43	793237
294	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	25,0000		1236,51	30913
		Итого оплата труда:				641,97	16049
		Итого эксплуатация машин:				808,02	20200
		Накладные расходы	%	99		635,55	15889
		Сметная прибыль	%	8		149,76	3744
		Сметная стоимость:				2021,82	50545
295	Прайс-лист стр.21	Переход диаметром 160/63мм	шт	25,0000		12678,57	316964
296	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	48,0000		1236,51	59352
		Итого оплата труда:				641,97	30815
		Итого эксплуатация машин:				808,02	38785
		Накладные расходы	%	99		635,55	30506
		Сметная прибыль	%	8		149,76	7189
		Сметная стоимость:				2021,82	97047
297	Прайс-лист стр.9	Отвод 90 электросварной SDR 11 диаметром 160мм	шт	6,0000		32324,11	193945
298	Прайс-лист стр.21	Отвод 60 электросварной SDR 11 диаметром 160мм	шт	1,0000		32142,86	32143
299	Прайс-лист стр.21	Отвод 30 электросварной SDR 11 диаметром 160мм	шт	3,0000		32142,86	96429
300	Прайс-лист стр.21	Отвод 60 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	7,0000		3571,43	25000
301	Прайс-лист стр.21	Отвод 30 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	7,0000		3571,43	25000
302	Прайс-лист стр.9	Отвод 90 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	18,0000		3968,75	71438
303	Прайс-лист стр.21	Отвод 45 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	6,0000		3928,57	23571
360	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/	стык	395,0000		576,45	227697
		Итого оплата труда:				520,00	205400

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				19,80	7821
		Итого материалов:				36,65	14476
		Накладные расходы	%	61		317,20	125294
		Сметная прибыль	%	8		71,49	28239
		Сметная стоимость:				965,14	381230
361	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /160х14,6мм/	стык	179,0000		2759,50	493951
		Итого оплата труда:				2600,00	465400
		Итого эксплуатация машин:				79,20	14177
		Итого материалов:				80,30	14374
		Накладные расходы	%	61		1586,00	283894
		Сметная прибыль	%	8		347,64	62228
		Сметная стоимость:				4693,14	840073
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				24938868
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2676706
	Материалы -		Тенге				272368
	Всего заработная плата -		Тенге				1621285
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				104131
		Накладные расходы -	Тенге				1093537
		Накладные НУЧП -	Тенге				1093537
		Сметная прибыль -	Тенге				301619
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				4071863
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1409
		Сметная заработная плата -	Тенге				1621285
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9492772
	Материалы -		Тенге				2340615
	Всего заработная плата -		Тенге				4664150
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				96411
	Транспортные расходы -		Тенге				198253
		Накладные расходы -	Тенге				4215295
		Накладные НУЧП -	Тенге				4215295
		Сметная прибыль -	Тенге				1096645
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14804712
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4702
		Сметная заработная плата -	Тенге				4664150
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				12769389
	Всего заработная плата -		Тенге				-423001

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13199589
		Накладные расходы -	Тенге				-414541
		Накладные НУЧП -	Тенге				-414541
		Сметная прибыль -	Тенге				988388
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				13343236
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-297
		Сметная заработная плата -	Тенге				-423001
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32219811
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5814
		Сметная заработная плата -	Тенге				5862434
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				26350580
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2866113
	Материалы -		Тенге				293487
	Всего заработная плата -		Тенге				1728218
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				112366
		Накладные расходы -	Тенге				1167025
		Накладные НУЧП -	Тенге				1167025
		Сметная прибыль -	Тенге				322651
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				4355789
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1504
		Сметная заработная плата -	Тенге				1728218
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10017782
	Материалы -		Тенге				2475240
	Всего заработная плата -		Тенге				4917372
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				103893
	Транспортные расходы -		Тенге				198253
		Накладные расходы -	Тенге				4438802
		Накладные НУЧП -	Тенге				4438802
		Сметная прибыль -	Тенге				1156527
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15613110
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4969
		Сметная заработная плата -	Тенге				4917372
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				13466686
	Всего заработная плата -		Тенге				-452914
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13927308
		Накладные расходы -	Тенге				-443856
		Накладные НУЧП -	Тенге				-443856
		Сметная прибыль -	Тенге				1041826
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				14064656

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-318
		Сметная заработная плата -	Тенге				-452914
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				34033555
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6154
		Сметная заработная плата -	Тенге				6192676

		ИТОГО					**34 033 555**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**34 033 555**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**986 973**
		Итого:					**35 020 528**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%					**318 687**
		Итого					**35 339 214**
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**706 784**
		Итого сметная стоимость					**36 045 999**
		Поправочнй коэфициент к=0,72999483476					**26 313 392,86**
		НДС 12%					**3 157 607,14**
		ИТОГО:					**29 471 000,00**

Инженер: ТОО «KZ Expert»

инженер _____ **Ажикабулов К.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **Муталиев М.**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"

_____ **Кудайбергенов А.М.**