Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 г. №73

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқурылыс"**
Технический надзор: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 02.07.2019г.

(Республиканский бюджет)

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	163516143	17519585	17433405	54505381	15014409	15014409	-	-	-	5839862	545 05381
Услуги по техническому надзору, без НДС	1483857		-	494619	-	-	-	-	-		4 94619
Услуги авторского надзора			-		-	-	-	-	-		
Всего по стройке	**165000000**	**17519585**	**17433405**	**55000000**	15014409	15014409	-	-	-	**5839862**	**550 0000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
_____ Е.Ахметов

Технический надзор:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқурылыс"
_____ А.Полатбеков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Управление строительства Туркестанской области,г.Туркестан 160 квартал, строение 5** ИИН/БИН **060240004644**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Шымкентқұрылыс",0, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, район Байдибека, Чаян с., Альжанова, дом № 48, к.17, тел.: 77-28-32** **021240002584**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №6 от 06.05.2019г к Договору №201 от 03.10.2017г МЫРЗАКЕНТ

Номер документа	Дата составления
13	09.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой помощи в селе Мырзакент, Мактаральского района,ЮКО			шт	1	54 505 381,00	54 505 381,00
				Итого	1	x	54 505 381,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) 1.Руководитель / Полатбеков А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия работ (услуг)) 09.08.2019

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Технический надзор: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 02.07.2019г.

(Республиканский бюджет)

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	163516143	17519585	17433405	54505381	15014409	15014409	-	-	-	58398 62	54505381
Услуги по техническому надзору, без НДС	1483857		-	494619	-	-	-	-	-		494619
Услуги авторского надзора			-		-	-	-	-	-		
Всего по стройке	**165000000**	**17519585**	**17433405**	**55000000**	15014409	15014409	-	-	-	**58398 62**	**55000000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
_____ Е.Ахметов

Технический надзор:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

А К Т №18

приемки выполненных работ за июль 2019 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Технический надзор: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №6 от 6.05.2019 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-2. Покрытия.								
		А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ТИП 1								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(20) см	2413	234,38	17,83	565553	43012	36835	0,04	100
		м2		6,41	5,07	15467	12228	133	0,02	44
2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	2413	140,10	--	338058	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	981	581,21	6,63	570170	6505	144090	0,70	685
		м		108,68	1,76	106615	1723	133	0,01	6

8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.3									
		м3	16,383	24600,00	--	403022	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ДОРОЖЕК ТИП2									
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий									
		м	253	421,55	6,63	106653	1678	37161	0,7[illegible]0	177	
				108,68	1,76	27496	444	133	0,0 1	2	
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 БР100.20.8									
		м3	4,048	24600,00	--	99581	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК ТИП3									
13	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (ЩЕБНЯ М200)толщиной 12 (7)см									
		м2	253	166,53	12,52	42133	3167	14275	0,24	61	
				38,03	4,39	9622	1111	133	0,02	4	
14	Е0127-56-2 К=5	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать									
		м2	253	-54,10	--	-13687	--	-1396	-0,03	-7	
				-4,15	--	-1050	--	133	--	--	
15	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком									
		м2	253	1130,45	42,08	286004	10646	24305	0,38	96	
				57,38	14,85	14517	3757	133	0,07	18	

16	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных кам[illegible] сечением 150х300 мм при других видах покрытий	22	421,55	6,63	9274	146	3231	0,70	15
		м		108,68	1,76	2391	39	133	0,01	--
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 БР100.20.8	0,352	24600,00	--	8659	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ОТМОСТКА (ДЕТ.90)						
18	E0111-2-9)	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.15СМ ИЗ БМ100	79,5	10312,10	--	819812	--	55444	3,66	291
		м3		567,00	--	45077	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3235231	65154			1419
			Тенге			220135	19303			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3235231				
	Материалы -		Тенге			288639				
	Всего заработная плата -		Тенге				239437			
	Местные материалы -		Тенге			2661304				
		Накладные расходы -	Тенге			313944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3762126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1651
		Сметная заработная плата -	Тенге				286529			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3762126**				

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы. Блок А

ВНУТРЕННИЕ

519	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	102,63	4010,00	--	411546	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
520	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	36,57	4250,00	--	155423	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
521	С12062-13	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние	26,94	3150,00	--	84861	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
522	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	12,6	766,66	3,04	9660	38	1792	0,84	11
		м2		134,33	1,15	1693	14	105	0,01	--
523	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	9	1500,00	--	13500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
524	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	75	1380,00	--	103500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ В-1-В-8								
526	С12031-19	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными неравнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-13ПИ	4	16100,00	--	64400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
527	С12031-16	Двери из алюминиевых сплавов с распашными однопольными одинарными полностью остекленными полотнами со средним импостом, притвором и порогом ДАО 21-10ПИ	1	10100,00	--	10100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
528	С12031-22	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	3	17300,00	--	51900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

529	С12031-144	Панели декоративные алюминиевые двухцветным анодированием	м2	54,4566	2800,00	--	152478	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН									
554	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса раствором "SKAVER" толщ.50мм	м2	388,225	499,40	4,92	193880	1910	79456	1,15	446
					193,05	1,87	74947	726	105	0,01	4
555	"AVENUE" стр.117	СМЕСЬ "SKAVER"	М3	19,41125	11092,33	--	215316	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
556	Е0115-51-1	Улучшенная ОТДЕЛКА раствором "SKAVER" толщ.50мм по камню стен	м2	388,225	110,86	1,96	43038	760	44575	0,61	237
					108,90	0,45	42278	175	105	0,03	10
557	"AVENUE" стр.117	СМЕСЬ "SKAVER"	М3	19,41125	11092,33	--	215316	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
558	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав "KIOSA"	м2	481,1	68,76	2,16	33080	1039	34052	0,32	155
					66,60	0,81	32041	390	105	--	2
559	"AVENUE" стр.117	ФИНИШНАЯ ШТУКАТУРКА "KIOSA"	Т	3,4364286	10113,59	--	34755	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
560	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	560,275	73,83	1,65	41365	924	6395	0,06	35
					10,24	0,63	5737	353	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1834118	4672			884
			Тенге				156696	1658			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1555239				
		Материалы -	Тенге				159655				
		Всего заработная плата -	Тенге					158353			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1234216				
		Накладные расходы -	Тенге				166271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					24941			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				103291				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1824801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								984

		Сметная заработная плата -	Тенге				183294					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			278878						
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			278878						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16733						
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			295611						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2120412**						

Локальная смета 2-1-3 Общестроительные работы. Блок Б

ДВЕРИ

ВНУТРЕННИЕ

458	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	149,52	4010,00	--	599575	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
459	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	42,93	4250,00	--	182453	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
460	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	4,84	3760,00	--	18198	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
461	С12062-13 прим.	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П И ДО 24-13 внутренние	35,28	3150,00	--	111132	--	--	--	——		
		м2		--	--	--	--	--	--	——		
462	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	16,8	766,66	3,04	12880	51	2390	0,84	1—4		
		м2		134,33	1,15	2257	19	105	0,01	—-		
463	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	12	1500,00	--	18000	--	--	--	-—		
		комплект		--	--	--	--	--	--	-—		
464	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	106	1380,00	--	146280	--	--	--	-—		
		комплект		--	--	--	--	--	--	-—		
465	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	13,16	330,85	32,08	4354	422	4491	1,49	20		
		м2		272,25	12,13	3583	160	120	0,06	1		

466	Прайс лист ООО"РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ" СТР.57	ДВЕРИ ДЗР-РС-3									
		ШТ	2	89881,76	--	179764	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
467	Прайс лист ЗАО"АМИКО" СТР.58	ДВЕРИ ДЗР-РС-1									
		ШТ	4	73724,03	--	294896	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ В-1(2шт.), В-2(3шт.)									
468	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке									
		м2	37,0012	965,99	28,84	35743	1067	31208	4,98	184	
				927,00	10,15	34300	376	90	0,04	2	
469	С12031-22	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ									
		шт	5	17300,00	--	86500	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
470	С12031-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием									
		м2	18,2512	2800,00	--	51103	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
488	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону									
		м2	359,544	1028,30	4,62	369719	1661	96514	1,52	547	
				254,97	3,14	91673	1129	104	0,02	6	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН									
498	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса раствором "SKAVER" толщ.50мм									
		м2	538,5	499,40	4,92	268927	2649	110213	1,15	619	
				193,05	1,87	103957	1007	105	0,01	5	
499	"AVENUE" стр.1	СМЕСЬ "SKAVER"									
		М3	26,925	11092,33	--	298661	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
500	Е0115-51-1	Улучшенная ОТДЕЛКА раствором "SKAVER" толщ.50мм по камню стен									
		м2	538,5	110,86	1,96	59697	1055	61829	0,61	329	
				108,90	0,45	58643	242	105	0,03	14	

501	"AVENUE" стр.1	СМЕСЬ "SKAVER"									
			М3	26,925	11092,33	--	298661	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
502	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав "KIOSA"									
			м2	666,85	68,76	2,16	45853	1440	47200	0,32	215
					66,60	0,81	44412	540	105	--	3
503	"AVENUE" стр.1	ФИНИШНАЯ ШТУКАТУРКА "KIOSA"									
			Т	4,7632143	10113,59	--	48173	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
504	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная									
			м2	772,655	73,83	1,65	57045	1275	8819	0,06	48
					10,24	0,63	7912	487	105	--	2
505	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ									
			м2	1749,5	150,62	0,62	263506	1085	143084	0,44	761
					69,08	0,23	120855	402	118	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				3451120	10706			2736
			Тенге				467592	4362			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3277774				
		Материалы -	Тенге				573524				
		Всего заработная плата -	Тенге					437279			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2195793				
		Местные материалы -	Тенге				65527				
		Накладные расходы -	Тенге				474540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					71181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				225139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3977452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2822
		Сметная заработная плата -	Тенге					508460			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				173346				
		Материалы -	Тенге				376				
		Всего заработная плата -	Тенге					34676			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				137603				
		Накладные расходы -	Тенге				31208				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					4681			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12273					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			216828					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата -	Тенге				39357				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4194280**					

Локальная смета 2-1-12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подъемное оборудование

127	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 ос тановок, высота шахты 44 м	2	397320,00	115630,00	794640	231260	468595	1427,00	2854
		лифт		232200,00	28130,47	464400	56261	90	163,16	326
128	Ц0103-560-5	Вычитается позиция: За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	16	-13878,00	-4455,00	-222048	-71280	-122832	-46,00	-736
		остан.		-7403,00	-1126,98	-118448	-18032	90	-6,54	-105
129	Ц0103-560-7	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	61	-2213,80	-90,00	-135042	-5490	-115361	-13,00	-793
		м		-2099,00	-2,30	-128039	-140	90	-0,01	-1
130	СПРАЙС-ЛИСТ ОАО "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" СТР.37	Лифт ПП-1010Б	2	1705353,12	--	3410706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	397320,00	115630,00	397320	115630	234297	1427,00	1427
		лифт		232200,00	28130,47	232200	28130	90	163,16	163
132	Ц0103-560-5	Вычитается позиция: За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	8	-13878,00	-4455,00	-111024	-35640	-61416	-46,00	-368
		остан.		-7403,00	-1126,98	-59224	-9016	90	-6,54	-52

133	Ц0103-560-7	Вычитается позиция: За каждый ме[illegible]высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	30,5	-2213,80	-90,00	-67521	-2745	-57681	-13,00	-397
		м		-2099,00	-2,30	-64020	-70	90	-0,01	--
134	СПРАЙС-ЛИСТ ОАО "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" СТР.38	Лифт ПП-0601Щ	1	1391613,50	--	1391614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5458645	231735			1988
			Тенге			326870	57133			331
		Стоимость оборудования -	Тенге			4802320				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**4802320**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			656325				
		Материалы -	Тенге			97721				
		Всего заработная плата -	Тенге				384003			
		Накладные расходы -	Тенге			345603				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51840			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60116				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1062044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2492
		Сметная заработная плата -	Тенге				435843			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5864363**				

Локальная смета 2-1-4. Блок В. Общестроительные работы

ДВЕРИ

ВНУТРЕННИЕ

458	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	152,28	4010,00	--	610643	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
458	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	41,7036	4250,00	--	177240	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

460	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	12	1500,00	--	18000	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
461	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	109	1380,00	--	150420	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			956303	--			--	
			Тенге			--	--			--	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			956303					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			956303					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57378					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1013681					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1013681**					

Всего, сметная стоимость СМР -							**169 54862**	
- в том числе оборудование							4 02320	
Временные здания и сооружения	1,8%						18746	
Итого с временными и сооружением							171 73608	
Производства работ в зимнее время	0,7%						86599	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						49485	
Затраты на выслугу лет	1%						1 23713	
Итого в ценах 2001 года							174 33405	
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**477 11293**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						9 54226	
Сметная стоимость строительства							**486 65519**	
Налог на добавленную стоимость	12%						58 39862	
Итого с НДС							**545 05381**	
- в том числе оборудование							150 14409	

Принял:
Технический надзор: ТОО "Конструктор-Сапа"

Г.Калыбаев

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Г. Шаймерде нов

Начальник участка

Б.Ргебаев