Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
от 03.06.2019г.

(Республиканский бюджет) (в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	109010762	11679724	17433405	54505381	-	-	-	-	-	5839862	54505381
Инжиниринговые услуги без НДС	989238		-	494619	-	-	-	-	-		494619
Услуги авторского надзора			-		-	-	-	-	-		
Всего по стройке	**110000000**	**11679724**	**17433405**	**55000000**	-	-	-	-	-	**5839862**	**55000000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
_____ Е.Ахметов

Инженер:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

А К Т №17

приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №6 от 6.05.2019 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией медицинской помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 6-1-1. Котельная. Общестроительные работы										
СТЕНЫ										
56	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	46,1	6605,04	335,84	304492	15482	44919	4,54	209
		м3		699,75	126,00	32258	5809	118	0,61	28
57	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	142,4	-38,93	--	-5544	--	-6541	-0,22	-31
		м2		-38,93	--	-5544	--	118	--	--
58	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	5,22	6563,86	337,41	34263	1761	4906	4,38	23
		м3		670,50	126,00	3500	658	118	0,62	3
59	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0,045	8679,65	422,15	391	19	447	56,40	3
		т		8257,50	157,50	372	7	118	0,77	--
60	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0033	64100,00	--	212	--	--	--	--

		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
69	Е0106-19-1	Устройство АСпоясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	3,2	12259,07	316,01	39229	1011	4998	8,25	
		м3		1368,00	119,39	4378	382	105	0,58	
70	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02882	69000,00	--	1989	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
71	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,12846	67700,00	--	8697	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		РАМА РМ-1								
72	Е0106-14-4	Стойки рам из бетона класса В20	1,24	14328,15	990,15	17767	1228	2628	10,40	
		м3		1644,75	374,04	2039	464	105	1,83	
73	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона класса В20	1,32	16706,04	407,30	22052	538	3519	14,40	
		м3		2385,00	153,86	3148	203	105	0,75	
74	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм- ХОМУТЫ	0,07854	66000,00	--	5184	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
75	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01584	68200,00	--	1080	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00576	65900,00	--	380	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

77	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	0,1168	61200,00	--	7148	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
78	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,10592	56200,00	--	5953	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
79	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00448	93997,62	304,24	421	1	156	198,00
		1т		33075,00	114,75	148	1	105	0,56
80	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,10304	148,40	0,07	15	--	12	0,65
		м2		108,00	0,02	11	--	105	--
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ							
81	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	1,24	16546,47	367,51	20518	456	3049	13,10
		м3		2202,75	138,83	2731	172	105	0,68
82	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,06	16546,47	367,51	993	22	148	13,10
		м3		2202,75	138,83	132	8	105	0,68
83	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ200	0,08	16546,47	367,51	1324	29	197	13,10
		м3		2202,75	138,83	176	11	105	0,68
84	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06599	69000,00	--	4553	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
85	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07928	67700,00	--	5367	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЕК ВХОДА КВ-1 (АС-21)							

86	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,17	15927,81	379,21	2708	64	404	13,00
		м3		2117,25	143,26	360	24	105	0,70
87	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00273	69000,00	--	188	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
88	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0132	67700,00	--	894	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-4 (36 пог. м)							
89	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из БМ200	0,504	14043,95	990,15	7078	499	1068	10,40
		м3		1644,75	374,04	829	189	105	1,83
90	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00324	69000,00	--	224	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
91	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06408	67700,00	--	4338	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
92	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	5	1884,51	403,26	9423	2016	4158	2,74
		шт		447,75	146,29	2239	731	140	0,66
93	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	32,51	3160,00	--	102732	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--

94	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	32,51	45,00	--	1463	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
95	С143017-69-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	32,51	193,00	--	6274	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
96	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	33,72	55,91	0,07	1885	2	2508	0,30
		м		53,10	0,02	1791	1	140	--
97	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22
98	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м3 -СБ7Б1	0,13	22500,00	--	2925	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ							
99	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м-УМ-1,УМ-4 (В12,5)	1,8	15927,81	379,21	28670	683	4272	13,00
		м3		2117,25	143,26	3811	258	105	0,70
100	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,07	12271,65	269,20	13131	288	1611	8,21
		м3		1332,00	101,70	1425	109	105	0,50
101	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-20▶04	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d6 мм- ХОМУТЫ	0,04213	69000,00	--	2907	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
102	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-20▶04	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22602	65900,00	--	14895	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

103	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,09168	61200,00	--	5611	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
104	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1458	58700,00	--	8558	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
105	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04608	41200,00	--	1898	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
106	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг- ЗД-1 ДЛЯ УМ-1**	0,0038	93997,62	304,24	357	1	132	198,00	
		1т		33075,00	114,75	126	--	105	0,56	
107	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0874	148,40	0,07	13	--	10	0,65	
		м2		108,00	0,02	9	--	105	--	
108	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой- АС-1,2	0,0147	52657,31	536,06	774	8	736	289,00	
		1т		47475,00	202,50	698	3	105	0,99	
109	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0147	55620,00	--	818	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
110	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,43	4140,52	245,72	1780	106	243	2,71	
		м3		382,50	92,25	164	40	119	0,45	
				КРОВЛЯ (АС-21)						
11	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ ПЕРГАМИНА	73,44	212,36	1,19	15595	87	2399	0,16	
		м2		27,00	0,45	1983	33	119	--	

112	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой ТОЛЩ.80ММ	83,44	85,23	4,72	7112	394	7215	0,40
		м2		70,88	1,78	5914	149	119	0,01
113	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	10,313184	11576,00	--	119385	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
114	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	4,58	16336,79	207,16	74822	949	3201	3,63
		м3		508,50	78,75	2329	361	119	0,38
115	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	83,44	215,52	15,94	17983	1330	4032	0,24
		м2		34,65	5,96	2891	497	119	0,03
116	Е0112-1-4	Устройство кровельскатных из наплавляемых материалов в три слоя	88,13	62,49	27,39	5507	2414	4757	0,20
		м2		35,10	10,26	3093	904	119	0,05
117	С11011-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	88,13	125,00	--	11016	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
118	С11011-732	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0	176,26	111,00	--	19565	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
119	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	26,24	144,18	3,34	3783	88	1412	0,28
		м		44,42	0,80	1166	21	119	--
120	С11011-732	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0	30,16	111,00	--	3348	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
121	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02112	5239,08	327,33	111	7	45	11,60
		1т		1890,00	123,75	40	3	105	0,60
122	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,02112	64100,00	--	1354	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

123	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	13,12	575,05	1,24	7545	16	2400	0,97
					153,23	0,47	2010	6	119	--
		КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКАМ (АС-21)								
124	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(30)мм	м2	2,16	208,48	15,94	450	34	104	0,24
					34,65	5,96	75	13	119	0,03
125	Е01 12-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	2,16	98,15	2,10	212	5	6	0,01
					1,65	0,75	4	2	119	--
126	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2	2,16	62,49	27,39	135	59	117	0,20
					35,10	10,26	76	22	119	0,05
127	С11011-730	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0	м2	2,484	125,00	--	311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128	С11011-732	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0	м2	4,8816	111,00	--	542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ (АС-27)								
129	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	3,6	330,85	32,08	1191	115	1229	1,49
					272,25	12,13	980	44	120	0,06
130	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,12791	49326,74	16388,64	6309	2096	3737	161,00
					28980,00	3478,90	3707	445	90	13,02
131	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,04538	154200,00	--	6998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		0,08253	154400,00	--	12743	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	
133	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-С 2-Х СТОРОН		7,2	21,80	0,05	157	--	38	0,03	
			м2		5,81	0,02	42	--	90	--	
134	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		7,2	40,72	0,04	293	--	54	0,04	
			м2		8,32	--	60	--	90	--	
135	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание		1	2980,00	--	2980	--	--	--	
			комплект		--	--	--	--	--	--	
136	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		1	844,00	--	844	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
137	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		1,8	398,48	102,53	717	185	405	0,90	
			м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	
138	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		4,58	634,99	31,85	2908	146	1115	1,15	
			м2		190,80	12,04	874	55	120	0,06	
139	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		3,6	4010,00	--	14436	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
140	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		2,78	4250,00	--	11815	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	
141	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		4	1380,00	--	5520	--	--	--	
			комплект		--	--	--	--	--	--	
		ОКНА (АС-12)									

142	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	9,1	485,61	19,79	4419	180	2742	1,46	
					244,55	6,57	2225	60	120	0,03	
143	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	9,1	5206,00	--	47375	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
		ДЕТ.740 - БЕТОННЫЙ ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 вып.6(АС-12)									
144	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	60,33	51,34	2,62	3097	158	853	0,07	
					10,51	0,99	634	60	123	--	
145	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ3	м3	4,8264	10724,18	--	51759	--	3366	3,66	1
					567,00	--	2737	--	123	--	
146	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ	м2	60,33	410,34	14,76	24756	890	4302	0,36	2
					52,43	5,54	3163	334	123	0,03	
147	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	60,33	-98,56	-1,34	-5946	-81	-288	-0,02	-
					-3,38	-0,50	-204	-30	123	--	-
		ДЕТ.400Е-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА									
150	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	3,03	51,34	2,62	156	8	43	0,07	
					10,51	0,99	32	3	123	--	
151	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ3		0,2424	10724,18	--	2600	--	169	3,66	1

		м3		567,00	--	137	--	123	--		
152	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной мм	3,03								
		м2		258,92	9,95	785	30	208	0,36		
153	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-ИЗОЛ	3,03	52,20	3,74	158	11	123	0,02		
		м2		365,09	18,42	1106	56	346	0,42		
154	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3,03	85,95	6,91	260	21	123	0,03		
		м2		256,83	9,05	778	27	202	0,25		
155	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,03	50,85	3,40	154	10	123	0,02		
		м2		258,92	9,95	785	30	208	0,36		
		ДЕТ 723 - ЛИНОЛЕУМ		52,20	3,74	158	11	123	0,02		
159	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	10,3								
		м2		51,34	2,62	529	27	146	0,07		
160	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ3	0,824	10,51	0,99	108	10	123	--		
		м3		10724,18	--	8837	--	575	3,66		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-12)		567,00	--	467	--	123	--		
167	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	189,45								
		м2		248,91	3,39	47156	641	23417	0,65	1	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-2)		117,00	0,72	22166	136	105	0,05		
172	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ	11,8								
		м2		254,12	1,96	2999	23	1355	0,61		
173	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	101,67	108,90	0,45	1285	5	105	0,03		
		м2		254,12	1,96	25836	199	11673	0,61	6	
174	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	33,4	108,90	0,45	11072	46	105	0,03		
				108,77	0,60	3633	20	2020	0,32	1	

			м		57,38	0,23	1916	8	105	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1295556	35113				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131059	12641				
		Материалы -		Тенге			1269506					
		Всего заработная плата -		Тенге			68908					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				139549				
		Местные материалы -		Тенге			326741					
		Накладные расходы -		Тенге			713488					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			158844					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				23827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85701					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1514051					
		Сметная заработная плата -		Тенге								92
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				163375				
		Материалы -		Тенге			26050					
		Всего заработная плата -		Тенге			506					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4152				
		Накладные расходы -		Тенге			19740					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			3737					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге								2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				560				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1787					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			31573					
		Сметная заработная плата -		Тенге								24
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1545625	4712				

Локальная смета 6-5. Сети канализации

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-13-4 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	146,276	34,54	32,93	5052	4817	2022	0,01	2
			м3	1,61	12,64	236	1849	97	0,05	7

2	E0101- 164-1 т.ч. п-3.177 К=1, 15 т.ч. п-1. 55, п-3.180, доп_ изм. № 1, К= 1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,524	231,01	--	1045	--	1181	1,63
					231,01	--	1045	--	113	--
3	E0101- 13-4 т.ч. п-3.46 К=1, 1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья- ПОД КОЛОДЦЫ (1% ОТ ОБЩ. V разраб.)	м3	1,4647	28,78	27,44	42	40	17	0,01
					1,34	10,54	2	15	97	0,04
4	E0101-164-1 т.ч. п-3. 177 К=1,1 5 т.ч. п-1.5 5, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,0453	231,01	--	10	--	12	1,63
					231,01	--	10	--	113	--
5	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	111,04	5,55	5,55	617	617	194	--
					--	1,80	--	200	97	0,01
6	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	27,76	122,18	--	3392	--	3833	0,89
					122,18	--	3392	--	113	--
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	111,04	21,55	4,52	2392	501	1834	0,11
					17,03	--	1891	--	97	--
8	E0101-24—1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	м3	12	7,91	7,91	95	95	30	--
					--	2,57	--	31	97	0,01
		УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
9	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	11,25	2484,20	152,52	27947	1716	3083	1,02
					153,68	57,15	1729	643	130	0,28

10	E0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,125	465331,02 60966,00	1733,92 650,25	58166 7621	217 81	10013 130	361,00 3,17
11	E0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах (9шт.)	м3	4,22	14924,40 2645,33	2538,55 950,63	62981 11163	10713 4012	19727 130	15,87 4,64
12	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,22	266,00 --	-- --	1123 --	-- --	-- --	-- --
13	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,22	310,00 --	-- --	1308 --	-- --	-- --	-- --
14	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,22	94,00 --	-- --	397 --	-- --	-- --	-- --
15	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	9	8060,00 --	-- --	72540 --	-- --	-- --	-- --
16	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	2,52	32800,00 --	-- --	82656 --	-- --	-- --	-- --
17	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	2,52	-250,00 --	-- --	-630 --	-- --	-- --	-- --

18	С1430[redacted]01-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,52	-134,00	--	-338	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
19	С143018[redacted]40 Изм. и доп.вы[redacted]п.6 СН РК 8.02-[redacted]4-2002, СН РК 8.[redacted]02-04С-20[redacted]4	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО-6	9	913,00	--	8217	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
20	С143018-[redacted]36 Изм. и доп.вы[redacted]п.6 СН РК 8.02-0[redacted]4-2002, СН РК 8.[redacted]2-04С-200[redacted]4	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,89	5330,00	--	4744	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
21	С143018-[redacted]36 Изм. и доп.вы[redacted]п.6 СН РК 8.02-0[redacted]4-2002, СН РК 8.0[redacted]2-04С-200[redacted]	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	4,72	5863,00	--	27673	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
22	С12021[redacted]267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0625	133700,00	--	8356	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
23	Е0111-[redacted]2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ100-ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ	7,74	10724,18	--	83005	--	5398	3,66	
		м3		567,00	--	4389	--	123	--	
				СЕПТИК						
24	Е0101-1[redacted]3-4 т.ч. п-3.[redacted]46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья-ПОД СЕПТИК	23,765	28,78	27,44	684	652	274	0,01	
		м3		1,34	10,54	32	250	97	0,04	
25	Е0101-16[redacted]4-1 т.ч. п-3.1[redacted]77 К=1,15 т.ч. п-1.55[redacted] п-3.180, доп. и[redacted]зм. № 1, К=1,2[redacted]	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,735	231,01	--	170	--	192	1,63	

		м3		231,01	--	170	--	113	--
26	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозер[illegible] мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	14,48	5,55	5,55	80	80	25	--
		м3		--	1,80	--	26	97	0,01
27	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,62	122,18	--	442	--	500	0,89
		м3		122,18	--	442	--	113	--
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,48	21,55	4,52	312	65	239	0,11
		м3		17,03	--	247	--	97	--
29	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	6,4	7,91	7,91	51	51	16	--
		м3		--	2,57	--	16	97	0,01
30	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН Р[illegible]К 8.02-02-2002, С[illegible]I РК 8.02-03-200[illegible], СН РК 8.02-05[illegible] 2002, СН РК 8.0[illegible]2-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	1,435	13238,10	1686,97	18997	2421	4662	11,16
		м3		1867,05	631,80	2679	907	130	3,09
31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,435	266,00	--	382	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,435	310,00	--	445	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,435	94,00	--	135	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--

34	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
35	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	32800,00	--	21320	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
36	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250,00	--	-163	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
37	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134,00	--	-87	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
38	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1	1	913,00	--	913	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
39	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5 (КЦ-7-3)	2	2530,00	--	5060	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
40	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,59	5863,00	--	3459	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
41	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	0,89	8530,00	--	7592	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--

42	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0076	133700,00	--	1016	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
43	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,КРЫШКА	0,015	22541,72	316,57	338	5	65	22,50	
		м3		3487,50	119,25	52	2	120	0,58	
44	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	0,8	1138,28	2,78	911	2	137	0,94	
		м2		141,75	1,06	113	1	120	0,01	
45	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов (защитная кирпичная стенка толщ.120мм)	0,91	6926,05	296,60	6303	270	1102	5,95	
		м3		915,75	110,25	833	100	118	0,54	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			527211	22262			
			Тенге			36046	8134			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			437238				
	Материалы -		Тенге			77910				
	Всего заработная плата -		Тенге				44181			
	Местные материалы -		Тенге			301021				
		Накладные расходы -	Тенге			54556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			521302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				52364			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9372				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9372				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			562				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9935				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4836				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			85436				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			616673				

Локальная смета 6-7-1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫГРЕБА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0[illegible]01-12-13 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка МОКРОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	160,425	24,24	22,80	3889	3658	1200	0,01
		м3		1,44	6,27	231	1006	97	0,02
2	Е0[illegible]01-38-1	Срезка недобора грунта 1группы в выемках	0,6339375	106,48	50,70	68	32	42	0,37
		м3		55,35	13,55	35	9	97	0,05
3	Е01[illegible]01-164-1 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. [illegible]-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,2113125	220,97	--	47	--	53	1,56
		м3		220,97	--	47	--	113	--
		ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ							
4	Е01[illegible]1-164-1 т.ч. [illegible]п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	6,6	192,51	--	1271	--	1436	1,36
		м3		192,51	--	1271	--	113	--
5	Е010 1-166-2	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 2 группы	6,6	134,10	--	885	--	1000	0,97
		м3		134,10	--	885	--	113	--
6	Е010[illegible]-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,6	39,72	37,82	262	250	82	0,01
		м3		1,87	11,00	12	73	97	0,04
7	Е01033[illegible]-А200-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	12,87	702,50	702,50	9041	9041	1808	--
		т		--	140,50	--	1808	100	2,95
8	Е010333 –А201-1 К=[illegible]50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	12,87	140,00	140,00	1802	1802	360	--
		т		--	28,00	--	360	100	0,59
9	Е0101- 173-2	Водоотлив из котлованов	138,8	343,74	343,74	47711	47711	29869	--
		м3		--	221,85	--	30793	97	1,02

10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л. с/ перемещением до 5м	98	5,55	5,55	544	544	171	--
		м3		--	1,80	--	177	97	0,01
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	24,5	122,18	--	2993	--	3383	0,89
		м3		122,18	--	2993	--	113	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	98	21,55	4,52	2112	443	1619	0,11
		м3		17,03	--	1669	--	97	--
13	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО	50	7,91	7,91	396	396	125	--
		м3		--	2,57	--	128	97	0,01
		РАЗДЕЛ 1.ВЫГРЕБ							
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ И ДНИЩЕ							
14	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	27,2	1140,11	24,55	31011	668	1640	0,26
		м2		39,83	9,20	1083	250	123	0,04
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5W4	2,508	9735,37	66,01	24416	166	581	1,35
		м3		195,75	24,93	491	63	105	0,12
16	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В12,5 W6	6,91	13118,63	954,99	90650	6599	10201	6,51
		м3		1075,50	330,44	7432	2283	105	1,34
17	Е0106-33-4	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В10 W6	11,04	13118,63	954,99	144830	10543	16298	6,51
		м3		1075,50	330,44	11874	3648	105	1,34
18	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (Кр-1)	0,02419	69000,00	--	1669	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

19	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(С-1)	0,28073	71100,00	--	19960	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (поз.1)	0,00817	65000,00	--	531	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (поз.2)	0,0488	67700,00	--	3304	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ ГОРЛОВИНА ГМ							
22	Е0106-33-3	Устройство стен горловины выгреба при толщине до 150 мм из бетона кл.В15 W6	0,21	14255,80	1327,03	2994	279	572	12,49
		м3		2137,50	456,24	449	96	105	1,72
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01419	69000,00	--	979	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
24	Е0110-5-1	Установка брусков 50х50	0,0075	22541,72	316,57	169	2	32	22,50
		м3		3487,50	119,25	26	1	120	0,58
25	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,0075	1862,35	14,17	14	--	3	1,88
		м3		303,75	5,40	2	--	120	0,03
26	Е0110-55-1	Укладка деревянных крышек (нижняя и верхняя)	1,088	62,59	29,74	68	32	58	0,23
		м2		32,85	11,23	36	12	120	0,05
27	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,0038	13800,00	--	52	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
28	С11021-71	Доски обрезные из хвойных породдлиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, II сорта	0,031	13200,00	--	409	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	
29	С11011-623	Поковки из квадратных заготовок (петли		0,00082	80500,00	--	66	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
30	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных крышек		2,176	20,48	0,91	45	2	13	0,03	
			м2		4,68	0,34	10	1	120	--	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1(1шт)									
31	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 W6		3,69	14869,94	241,10	54870	890	5322	8,06	
			м3		1282,50	91,08	4732	336	105	0,44	
32	С12 041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,00712	65900,00	--	469	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
33	С12 041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм (Хомут поз.2)		0,00356	49502,00	--	176	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
34	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,39342	68800,00	--	27067	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
35	С120-41-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		0,1753	72000,00	--	12622	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
36	С1204-1-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,00481	69000,00	--	332	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	
37	С1204-1-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,01716	55620,00	--	954	--	--	--	

		т		--	--	--	--	--	--	
38	E010[illegible]-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной [illegible]00 мм (Обетонирование трубы)	0,78	938,08	14,05	732	11	30	0,20	
		м2		31,05	5,31	24	4	105	0,03	
39	E012[illegible]2-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 200 мм	0,0015	595294,92	23806,04	893	36	116	297,00	
		км		50400,00	8993,25	76	13	130	43,92	
40	E0106[illegible]-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1)	0,00448	93997,62	304,24	421	1	156	198,00	
		1т		33075,00	114,75	148	1	105	0,56	
41	C1204 1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00448	40200,00	--	180	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
42	E0120—20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	1335,52	9,66	1336	10	130	0,60	
		шт		96,86	4,72	97	5	128	0,02	
		ИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА-ДНИЩЕ								
43	E0108—4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов из цементного раствора состава 1:3,толщиной 30мм	25,08	309,93	4,19	7773	105	1765	0,38	
		м2		58,05	1,58	1456	40	118	0,01	
44	E0111-[illegible]1-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементного раствора М-100 по уклону 10...60мм	15,68	249,54	9,95	3913	156	1079	0,36	
		м2		52,20	3,74	818	59	123	0,02	
45	E0111-11-[illegible]2 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки с 20 до 35мм	15,68	98,30	2,01	1541	32	51	0,01	
		м2		1,89	0,75	30	12	123	--	
46	E0111-4[illegible]-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	15,68	121,68	9,38	1908	147	1009	0,24	
		м2		48,83	3,51	766	55	123	0,02	
		ИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА-СТЕНЫ								
47	E0108-6[illegible]-9	Кладка стен приямков и каналов (защитная кирпичная стенка толщ.120мм)	4,704	6926,05	296,60	32580	1395	5695	5,95	
		м3		915,75	110,25	4308	519	118	0,54	

48	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором стен	39,2	98,51	1,19	3862	47	2500	0,37	
		м2		60,30	0,45	2364	18	105	--	
49	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	39,2	174,86	0,09	6854	4	332	0,05	
		м2		9,36	0,05	367	2	90	--	
50	Е0113-40-1 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002	Первый слой оклейки стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20	39,2	2031,54	9,20	79636	361	6906	1,00	
		м2		191,25	4,50	7497	176	90	0,02	
51	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности внутренних стен	30,24	245,44	3,82	7422	116	1384	0,21	
		м2		37,35	1,44	1129	44	118	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			637729	85476			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52358	41990			2
		Материалы -	Тенге			636393				
		Всего заработная плата -	Тенге			149934				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				94246			
		Местные материалы -	Тенге			68771				
		Накладные расходы -	Тенге			279961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			96892				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				14534			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			777282				
		Сметная заработная плата -	Тенге							59
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				108780			
		Материалы -	Тенге			1336				
		Всего заработная плата -	Тенге			1229				
		Сдача и испытание -	Тенге				102			
		Накладные расходы -	Тенге			5				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20			
						88				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				121			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			778836				

Локальная смета 6-8. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (2 шт)

19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	3,24752	-41200,00	--	-133798	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- СЕТКИ С-7,11,12	0,8576	-65000,00	--	-55744	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
49	Е0115-72-1 К=2	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону,В2 СЛОЯ СТЕН	95,935	735,27	7,16	70538	687	25336	1,46
		м2		249,76	1,76	23961	169	105	0,09
50	Е0106-36-4	Железнение поверхности	178,88	57,48	0,23	10281	41	9652	0,29
		м2		51,30	0,09	9177	16	105	--
51	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	252	245,44	3,82	61851	963	11535	0,21
		м2		37,35	1,44	9412	363	118	0,01
52	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ОТМОСТКА НА ССПЦ	0,942	10724,18	--	10102	--	657	3,66
		м3		567,00	--	534	--	123	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			-36769	1691		
			Тенге			43084	548		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-36769			
	Материалы -		Тенге			60371			
	Всего заработная плата -		Тенге				43631		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-189542			
	Местные материалы -		Тенге			47627			
		Накладные расходы -	Тенге			47180			

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7077				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			625					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11035					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				50708				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11035					

Локальная смета 6-9. Теплосеть

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	ЕО101-13-4 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	250,56	32,71	31,18	8195	7813	3281	0,01		
		м3		1,53	11,97	382	3000	97	0,05		
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	27,84	200,88	--	5592	--	6320	1,42		
		м3		200,88	--	5592	--	113	--		
3	Е0101-13-4 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД КОЛОДЦЫ И ТЕПЛОФИК.КАМЕРЫ	155,2	31,40	29,94	4873	4646	1951	0,01		
		м3		1,46	11,49	227	1784	97	0,05		
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	216,12	5,55	5,55	1201	1201	378	--		
		м3		--	1,80	--	390	97	0,01		
5	Е01О1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	54,03	122,18	--	6601	--	7460	0,89		
		м3		122,18	--	6601	--	113	--		
6	Е01О1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	216,12	21,55	4,52	4657	976	3570	0,11		
		м3		17,03	--	3681	--	97	--		
7	Е01О1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	163,45	7,91	7,91	1293	1293	407	--		

		м3		--	2,57	--	420	97	0,01		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапановстальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	6	758,61	389,61	4552	2338	3201	1,73		
		компл		317,25	93,15	1904	559	130	0,38		
9	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	4	2063,03	979,65	8252	3919	6102	5,15		
		компл		951,75	221,63	3807	887	130	0,92		
10	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 0 мм	4	22100,00	--	88400	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
11	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	6	6880,00	--	41280	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
12	С130904-69 Изм. и доп.вып. 19	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	3443,00	--	6886	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
13	С12021-262	Опоры скользящие	0,74508	107900,00	--	80394	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
14	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0212	107900,00	--	2287	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
15	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм приусловном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,4573	248328,29	83195,41	113561	38045	89103	669,00	30	
		км		126000,00	23881,50	57620	10921	130	120,11	5	
16	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	461,873	950,00	--	438779	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--		
17	Е0124-2-1	Прокладка в непроходномканале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,52118	129797,21	46381,71	67648	24173	63055	424,00	221	
		км		76050,00	17015,25	39636	8868	130	88,37	46	

18	С1308-06-60 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	526,3918	141,00	--	74221	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
19	Е0124-12-1 прим.	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 (38)мм	4	5320,13	56,38	21281	226	2761	2,80	
		шт		522,00	9,00	2088	36	130	0,04	
20	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	4	27312,22	1274,34	109249	5097	8498	6,95	
		шт		1370,25	263,93	5481	1056	130	1,09	
21	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50мм с гидравлическим испытанием	0,0072	62566,88	6788,50	450	49	452	253,00	
		км		45675,00	2565,00	329	18	130	12,52	
22	С1308-06-11 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50 х3 мм	7,272	295,00	--	2145	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
23	С12021-262 прим.	Опоры скользящие-Плиты опорные	0,26072	107900,00	--	28132	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
24	Е0113-37-1	Изоляция в 1 слой по холодной изольной мастики (1 слой) (в 2 слоя)	322,26	221,89	5,38	71505	1734	54816	0,94	3
		м2		186,75	2,25	60182	725	90	0,01	
25	С110 11-169	Изол	367,3764	126,00	--	46289	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
26	С110 11-402	Мастика "Изол"	2255,82	79,00	--	178210	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
27	Е0113-37-2	Изоляция по холодной изольной мастики изолом добавлять на каждый после дующий слой (2й слой)	322,26	76,46	1,57	24639	506	21535	0,40	12
		м2		74,25	--	23928	--	90	--	
28	С1101 1-169	Изол	367,3764	126,00	--	46289	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
29	С1101 1-402	Мастика "Изол"	966,78	79,00	--	76376	--	--	--	

			кг		--	--	--	--	--	--
30	Е0126-9 —2	Изоляция трубопроводов диаметром до [illegible]м матами из стеклянного штапельного волокна, м атами из супертонкого стеклянного волокна, холстам и из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм								
			м	521,18	103,80	9,93	54101	5175	32016	0,34
					57,60	3,83	30020	1996	100	0,02
31	Е0126-9— 9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 м м								
			м	457,3	171,21	15,18	78295	6942	49082	0,59
					101,70	5,63	46507	2575	100	0,03
32	С11031-156 Е 1зм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2 02, СН РК 8.02-0 4С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 1 1-50								
			м3	24,3	2340,00	--	56862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33	Е0126-22-	Покрытие изоляции цилиндрических и п лоских поверхностей листовыми МАТЕРИАЛАМИ								
			м2	649,5	191,79	26,19	124568	17010	104927	0,91
					151,65	9,90	98497	6430	100	0,05
34	С11011-94	Стеклорубероид гидроизоляционный с м инеральной посыпкой С-РМ								
			м2	649,5	141,00	--	91580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикорр озионной битумно-полимерной изоляции на стальные т рубопроводы диам. 50 мм								
			км	0,0072	151044,59	29540,14	1088	213	435	202,90
					35280,00	11160,00	254	80	130	54,50
36	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			км	0,003	58881,69	25695,31	177	77	156	194,00
					33075,00	6813,45	99	20	130	26,38
37	С130804-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х2,2 мм								
			м	3,03	386,00	--	1170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ"STRON HOUSE" КАЗАХСТАН	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН								
				2	1957,47	--	3915	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБ ДУ150 ММ(шт)								
39	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,00202	115636,32	31953,19	234	65	206	360,00
		км		66375,00	12071,25	134	24	130	58,95
40	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовны е со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп -БСт4кп, 159х3,5 мм	2,02808	884,00	--	1793	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
41	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных трубдиам. 100 мм	2,02	244,98	0,28	495	1	386	0,84
		м		146,93	0,11	297	--	130	--
42	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,00202	285120,61	30429,76	576	61	124	205,00
		км		35550,00	11495,25	72	23	130	56,14
43	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопровода м диам. 300 мм	4	708,82	102,44	2835	410	2749	2,45
		фланец		524,25	4,50	2097	18	130	0,02
44	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300(280) мм	4	1877,00	--	7508	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
45	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,03456	247994,13	49389,75	8571	1707	3659	312,70
		т		62775,00	18657,00	2170	645	130	91,12
46	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	8	20,14	0,23	161	2	144	0,12
		шт		19,91	0,09	159	1	90	--
47	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00528	149300,00	--	788	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
48	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках (монолитные участки бетон В7,5)	0,38	24421,11	332,71	9280	126	4321	75,22
		м3		11245,50	126,00	4273	48	100	0,61
		КАНАЛ							

49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	24,03	9735,37	66,01	233941	1586	5568	1,35
		м3		195,75	24,93	4704	599	105	0,12
50	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	22,78	1986,57	564,43	45254	12858	24317	3,33
		м3		567,00	195,49	12916	4453	140	0,75
51	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	22,78	266,00	--	6059	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: з а 2 кг/см2	22,78	310,00	--	7062	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,78	94,00	--	2141	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
54	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ИЗ БМ200	22,78	25300,00	--	576334	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
55	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,3	-250,00	--	-1575	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
56	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	6,3	-134,00	--	-844	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
57	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	16,48	134,00	--	2208	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
58	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ,БАЛКА Б4, ПОДКЛАДКИ ПП4,ПП5	16,85	1986,57	564,43	33474	9511	17987	3,33

		м3		567,00	195,49	9554	3294	140	0,75
59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изме[illegible]ии марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,85	266,00	--	4482	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
60	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,85	310,00	--	5224	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,85	94,00	--	1584	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
62	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П8-8,П5-8,ПП4,ПП5 ИЗ БМ200	12,41	26000,00	--	322660	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
63	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П8д-8,П5д-8,П11д-8 ИЗ БМ200	4,44	28000,00	--	124320	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
64	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	15,62	-250,00	--	-3905	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
65	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	15,62	-134,00	--	-2093	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
66	С143001-47	Надбавка или скидка к сметно й стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,23	134,00	--	165	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--

ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1 - 8 ШТ

67	Е01[illegible]7-61-1	Устройство непроходных каналов одноя[illegible]товых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,032	1986,57	564,43	64	18	34	3,33
		м3		567,00	195,49	18	6	140	0,75
68	С14301[illegible]-145 Изм. и доп.в[illegible]ып.6 СН РК 8.02—04-2002, СН РК [illegible].02-04С-2[illegible]04	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ИЗ БМ200	0,032	24600,00	--	787	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
69	С143[illegible]01-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 ИСКЛЮЧИТЬ	0,032	-134,00	--	-4	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
70	С1430[illegible]01-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 ИСКЛЮЧИТЬ	0,032	-250,00	--	-8	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
71	Е0106—19-2	Устройство поясов без опалубки-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	0,1	10760,20	283,24	1076	28	87	4,15
		м3		722,25	106,99	72	11	105	0,52
72	Е0106—19-1	Устройство поясов в опалубке	2,48	12573,72	316,01	31183	784	3873	8,25
		м3		1368,00	119,39	3393	296	105	0,58
73	Е0106-[illegible]33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольныхсооружений при толщине до 150 мм-В15	4,135	14255,80	1327,03	58948	5487	11261	12,49
		м3		2137,50	456,24	8839	1887	105	1,72
74	С12021—237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,04238	154400,00	--	6543	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
75	Е0106-2[illegible]2-13	Устройство перекрытий каналов- ИЗ БМ200	0,6	13678,98	229,39	8207	138	861	8,14
		м3		1280,25	86,65	768	52	105	0,42
76	С12041-88 [illegible]Изм. и доп.вып.9 [illegible]Н РК 8.02-04-200[illegible]2, СН РК 8.02-04С[illegible]-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00113	64100,00	--	72	--	--	--

77	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01096	68200,00	--	747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,5	245,44	3,82	859	13	160	0,21
					37,35	1,44	131	5	118	0,01
79	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефте битуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,7	437,14	5,38	743	9	289	0,94
					186,75	2,25	317	4	90	0,01
80	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефте битуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	1,7	215,48	1,57	366	3	114	0,40
					74,25	--	126	--	90	--
81	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов КИРПИЧНАЯ СТЕНКА	м3	0,75	6926,05	296,60	5195	222	908	5,95
					915,75	110,25	687	83	118	0,54
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ НК-1 (2шт.)								
82	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,6	9735,37	66,01	25312	172	602	1,35
					195,75	24,93	509	65	105	0,12
83	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	8,88	13118,63	954,99	116493	8480	13109	6,51
					1075,50	330,44	9550	2934	105	1,34
84	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	м3	3,46	13465,83	229,39	46592	794	4966	8,14
					1280,25	86,65	4430	300	105	0,42
85	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,17248	41200,00	--	7106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1								

86	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	8,96	1140,11	24,55	10215	220	540	0,26	
		м2		39,83	9,20	357	82	123	0,04	
87	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	0,9	9735,37	66,01	8762	59	209	1,35	
		м 3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	
88	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	4,876	5933,45	789,92	28931	3852	11431	8,27	
		м3		1401,75	272,75	6835	1330	140	1,04	
89	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,876	266,00	--	1297	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
90	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,876	310,00	--	1512	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,876	94,00	--	458	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
92	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм	5,1	12753,23	954,99	65041	4870	7529	6,51	
		м3		1075,50	330,44	5485	1685	105	1,34	
93	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,02604	5239,08	327,33	136	9	55	11,60	
		1т		1890,00	123,75	49	3	105	0,60	
94	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм НАД ОТВ.	0,02604	50900,00	--	1325	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
95	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	3,976	22000,00	--	87472	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	

96	С143018——67 Изм. и доп.вы——ип.6 СН РК 8.02-С——4-2002, СН РК 8. 02-04С-20——4	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других с х подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,63	26000,00	--	16380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97	С143018- 70 Изм. и доп.вы п.6 СН РК 8.02-0 4-2002, СН РК 8.С 2-04С-200—4	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,доборы объемом до 0,2 м3 -П11д-8	м3	0,22	28000,00	--	6160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98	С14300 1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,85	134,00	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99	С143018-3 3 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04 -2002, СН РК 8.0 -04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 м м КЦ-7-3 (1шт)	м	0,29	5025,00	--	1457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100	С131104-1 Изм. и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04——2002, СН РК 8.02——04С-2004	Люк чугунный легкий с крышкой тип "Л"	шт	2	9260,00	--	18520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101	Е0106-11 -7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00248	93997,62	304,24	233	1	86	198,00
					33075,00	114,75	82	--	105	0,56
102	С12021-2 67	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0684	133700,00	--	9145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗД-1 И СТРЕМЯНКИ СХ-22	м2	1,63024	148,40	0,07	242	--	185	0,65
					108,00	0,02	176	--	105	--

104	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой к[illegible] кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,5	245,44	3,82	5768	90	1076	0,21	
		м2		37,35	1,44	878	34	118	0,01	
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ2								
105	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	8,96	1140,11	24,55	10215	220	540	0,26	
		м2		39,83	9,20	357	82	123	0,04	
106	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	0,9	9735,37	66,01	8762	59	209	1,35	
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	
107	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	4,486	5933,45	789,92	26617	3544	10517	8,27	
		м3		1401,75	272,75	6288	1224	140	1,04	
108	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,486	266,00	--	1193	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
109	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,486	310,00	--	1391	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,486	94,00	--	422	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
111	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм	4,82	12753,23	954,99	61471	4603	7115	6,51	31
		м3		1075,50	330,44	5184	1593	105	1,34	6
112	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,02604	5239,08	327,33	136	9	55	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	49	3	105	0,60	--
113	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм НАД ОТВ.	0,02604	50900,00	--	1325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

114	С1430 14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого б етона класса В15(СТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	3,586	22000,00	--	78892	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
115	С1430 18-67 Изм. и доп .вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,63	26000,00	--	16380	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
116	С1430 18-70 Изм. и доп вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,доборы объемом до 0,2 м3 -П11д-8	0,22	28000,00	--	6160	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
117	С14 3001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,85	134,00	--	114	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
118	С1430 8-33 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ-7-3 (1шт)	0,29	5025,00	--	1457	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
119	С1311 4-12 Изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий с крышкой тип "Л"	2	9260,00	--	18520	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
120	Е010 6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00248	93997,62	304,24	233	1	86	198,00
		1т		33075,00	114,75	82	--	105	0,56
121	С120 21-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0684	133700,00	--	9145	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

122	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окра[illegible]2 ЗД-1 И СТРЕМЯНКИ СХ-22	1,63024	148,40	0,07	242	--	185	0,65
		м2		108,00	0,02	176	--	105	--
123	E0108-4--7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,5	245,44	3,82	5768	90	1076	0,21
		м2		37,35	1,44	878	34	118	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4185619	181532		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			479279	60628		
		Материалы -	Тенге			3346674			
		Всего заработная плата -	Тенге			351677			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				539747		
		Местные материалы -	Тенге			506971			
		Накладные расходы -	Тенге			1827375			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			595980			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				89397		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			236559			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4179213			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				629144		
		Всего заработная плата -	Тенге			135808			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				160		
		Накладные расходы -	Тенге			135647			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				22		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8157			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			144109			
		Сметная заработная плата -	Тенге						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				182		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			703137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			703137			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42188			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			745325			
						5068647			

Локальная смета 7-8-1. Уборная на 12 очко. Общестроительные работы

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E0101-12-13 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка МОКРОГО грунта 1 группы отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	143,22	24,24 1,44	22,80 6,27	3472 206	3266 898	1072 97	0,01 0,02
2	E0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	м3	0,56595	106,48 55,35	50,70 13,55	60 31	29 8	38 97	0,37 0,05
3	E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	м3	0,18865	200,88 200,88	-- --	38 38	-- --	43 113	1,42 --
		ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ								
4	E0101-164-1 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами сильно налипающего на инструмент	м3	3,4	192,51 192,51	-- --	655 655	-- --	740 113	1,36 --
5	E0101-166-2	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 2 группы	м3	3,4	134,10 134,10	-- --	456 456	-- --	515 113	0,97 --
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,4	39,72 1,87	37,82 11,00	135 6	129 37	42 97	0,01 0,04
7	E01[illegible]333-A200-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	т	6,63	702,50 --	702,50 140,50	4658 --	4658 932	932 100	-- 2,95
8	E01[illegible]333-A201-1 К=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	6,63	140,00 --	140,00 28,00	928 --	928 186	186 100	-- 0,59
9	E0[illegible]01-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	84	343,74 --	343,74 221,85	28874 --	28874 18635	18076 97	-- 1,02

10	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛ ИРОВКУ	154	7,91	7,91	1218	1218	384	--	
		м3		--	2,57	--	396	97	0,01	
		ВЫГРЕБ								
		ДНИЩЕ								
11	E0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок- ТОЛЩ.30с м	19,65	3456,00	--	67910	--	25450	6,80	1
		м3		1053,00	--	20691	--	123	--	
12	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 НА W6	6,52	9735,37	66,01	63475	430	1511	1,35	
		м3		195,75	24,93	1276	163	105	0,12	
13	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ФМП-1 В12,5 W6	12,38	10193,42	100,65	126195	1246	2395	0,97	1
		м3		146,25	38,03	1811	471	105	0,19	
14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2449	68200,00	--	16702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00852	61200,00	--	521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
16	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов ВЫГРЕБ ИЗ БЕТОНА В10 W6	25,86	11151,67	86,60	288382	2239	14207	3,06	79
		м3		490,50	32,72	12684	846	105	0,16	4
17	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов ПРИЖИМНАЯ СТЕНКА ИЗ БЕТОНА В7,5 W6	2,6	10784,47	86,60	28040	225	1428	3,06	8
		м3		490,50	32,72	1275	85	105	0,16	--
18	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг УГОЛОК И ПОЛОСА	0,02619	70437,87	304,24	1845	8	269	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	253	3	105	0,56	--

19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (4 ШТ)	0,00388	93997,62	304,24	365	1	135	198,00	
		1т		33075,00	114,75	128	--	105	0,56	
20	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2 (4 ШТ)	0,03064	70437,87	304,24	2158	9	315	58,00	
		1т		9675,00	114,75	296	4	105	0,56	
21	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,39633	148,40	0,07	207	--	158	0,65	
		м2		108,00	0,02	151	--	105	--	
22	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой- ЕРШИ	0,00112	52657,31	536,06	59	1	56	289,00	
		1 т		47475,00	202,50	53	--	105	0,99	
23	С12 041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00112	50642,00	--	57	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ПО УКЛОНУ ИЗ РАСТВОРА М100 ТОЛЩ.35ММ	40,76	249,54	9,95	10171	406	2805	0,36	
		м2		52,20	3,74	2128	152	123	0,02	
25	Е0111-11-2 К=3 К ОБ.	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	122,28	32,77	0,67	4007	82	132	--	
		м2		0,63	0,25	77	31	123	--	
26	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм ПО ДНИЩУ	40,76	121,68	9,38	4960	382	2624	0,24	
		м2		48,83	3,51	1990	143	123	0,02	
27	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,004	815398,71	28043,08	3262	112	491	499,00	
		км		83961,00	10500,76	336	42	130	51,29	
		МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1								
28	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-1 ИЗ БЕТОНА В12,5 W6	0,414	11670,95	95,97	4832	40	351	4,90	
		м3		771,75	36,25	320	15	105	0,18	

29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ХОМУТЫ	т	0,00564	66000,00	--	372	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
30	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,012	61200,00	--	734	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
31	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2	1т	0,00769	70437,87	304,24	542	2	79	58,00	
					9675,00	114,75	74	1	105	0,56	
32	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,17687	148,40	0,07	26	--	20	0,65	
					108,00	0,02	19	--	105	--	
33	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором М50 стен ВНУТРИ	м2	63,16	94,37	1,19	5960	75	4029	0,37	23
					60,30	0,45	3809	28	105	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ВНУТРИ	м2	63,16	245,44	3,82	15502	241	2891	0,21	13
					37,35	1,44	2359	91	118	0,01	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов СНАРУЖИ	м2	67,32	245,44	3,82	16523	257	3081	0,21	14
					37,35	1,44	2514	97	118	0,01	--
36	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок- ГЛИНЯНЫЙЗАМОК ТОЛЩ.30см	м3	23,85	3456,00	--	82426	--	30890	6,80	162
					1053,00	--	25114	--	123	--	--
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ									

37	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА ИЗ БМ200 [illegible] ССПЦ W6	5,38	14869,94	241,10	80000	1297	7759	8,06	43
		м3		1282,50	91,08	6900	490	105	0,44	2
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07096	65000,00	--	4612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00918	68200,00	--	626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,62874	67700,00	--	42566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004	65900,00	--	264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,01984	59694,77	680,89	1184	14	121	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	110	5	105	1,26	--
43	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м БАЛКА ИЗ ШВЕЛЛЕРА	0,2877	13864,97	4022,39	3989	1157	2631	56,50	16
		т		9090,00	1071,86	2615	308	90	3,81	1
44	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2877	1333,50	312,12	384	90	176	2,96	1
		т		679,50	--	195	--	90	--	--
45	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	Конструкции стальные из одного профиля	0,2877	147100,00	--	42321	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--		
46	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ	7,9	1029,65	4,92	8134	39	1811	1,28	1	
		м2		216,45	1,87	1710	15	105	0,01		
47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг УГОЛОК	0,00096	93997,62	304,24	90	--	33	198,00		
		1т		33075,00	114,75	32	--	105	0,56		
48	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайкамии шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12		
		шт		19,91	0,09	80	--	90	--		
49	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000535	149300,00	--	80	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
50	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки НАБЕТОНКА ИЗ БМ150 W6	1,3	10245,37	66,01	13319	86	301	1,35	2	
		м3		195,75	24,93	254	32	105	0,12	--	
51	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (20 ШТ)	0,0194	93997,62	304,24	1824	6	676	198,00	4	
		1т		33075,00	114,75	642	2	105	0,56	--	
52	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,4462	148,40	0,07	66	--	51	0,65	--	
		м2		108,00	0,02	48	--	105	--	--	
53	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов ИЗ РАСТВОРА 1:2 ТОЛЩ.20ММ	8,7	232,94	4,19	2027	36	612	0,38	3	
		м2		58,05	1,58	505	14	118	0,01	--	
54	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м М100 ТОЛЩ.25СМ	17,3	6605,04	335,84	114267	5810	16857	4,54	79	
		м3		699,75	126,00	12106	2180	118	0,61	11	
55	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,0432	8679,65	422,15	375	18	429	56,40	2	
		т		8257,50	157,50	357	7	118	0,77	--	

56	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
		т	0,0020736	64100,00	--	133	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,0373248	41200,00	--	1538	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
58	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ								
		м2	86,4	-38,93	--	-3364	--	-3969	-0,22	
				-38,93	--	-3364	--	118	--	
59	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке В12,5 (АС-14)								
		м3	1,35	12259,07	316,01	16550	427	2108	8,25	
				1368,00	119,39	1847	161	105	0,58	
60	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0189	69000,00	--	1304	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
61	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,06911	71100,00	--	4914	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
62	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой АНКЕР АС-1								
		1т	0,0072	172357,31	536,06	1241	4	360	289,00	
				47475,00	202,50	342	1	105	0,99	
63	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м М100								
		м2	33,15	877,98	34,73	29105	1151	9310	1,43	
				225,00	13,01	7459	431	118	0,06	
64	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			0,00077	64100,00	--	49	--	--	--	

		т		--	--	--	--	--	--	
65	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока а[illegible]турная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01802	41200,00	--	742	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК (АС-4)								
66	Е0109-17-1 К=1,01 К ОБЪЕМУ	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,039984	4646,85	2285,57	186	91	79	9,35	
		т		1579,50	617,13	63	25	90	2,34	
67	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,039984	542,84	144,52	22	6	11	1,34	
		т		292,50	--	12	--	90	--	
68	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т- ШВЕЛЛЕР НОМ.14	0,0369	154400,00	--	5697	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
69	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистово й стали массой до 0,5 т	0,003084	154200,00	--	476	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
70	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,919632	148,40	0,07	136	--	104	0,65	1
		м2		108,00	0,02	99	--	105	--	--
71	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1	0,002275	175710,10	1826,10	400	4	28	42,70	--
		т		8100,00	690,75	18	2	140	3,37	--
72	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,052325	148,40	0,07	8	--	6	0,65	--
		м2		108,00	0,02	6	--	105	--	--

73	Е0107-2-6-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (К-5)и стержней арматуры	0,00533	8261,82	364,32	44	2	60	52,70
		т		7897,50	137,25	42	1	140	0,67
74	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00533	65900,00	--	351	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
75	Е0106-18-9	Устройство перемычек МП-1 (6 ШТ) МП-2(2 ШТ)ИЗ БМ200(АС-5)	0,542	16546,47	367,51	8968	199	1333	13,10
		м3		2202,75	138,83	1194	75	105	0,68
76	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С—2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01596	65000,00	--	1037	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
77	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С—2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02256	67700,00	--	1527	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
78	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,04002	61300,00	--	2453	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
79	Е0106-14—4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ200	1,496	14043,95	990,15	21010	1481	3171	10,40
		м3		1644,75	374,04	2461	560	105	1,83
80	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03008	69000,00	--	2076	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

81	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10512	65900,00	--	6927	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
82	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов АС-2 длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0133	52657,31	536,06	700	7	666	289,00	
		1т		47475,00	202,50	631	3	105	0,99	
83	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0133	49131,00	--	653	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
84	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м БАЛКА ИЗ ШВЕЛЛЕРА НОМ.20	0,115	13864,97	4022,39	1594	463	1052	56,50	
		т		9090,00	1071,86	1045	123	90	3,81	
85	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,115	1333,50	312,12	153	36	70	2,96	
		т		679,50	--	78	--	90	--	
86	С12021-41 К=1,01 К ОБ.	Конструкции стальные из одного профиля	0,115	147100,00	--	16917	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
87	С СБ.2 Т.Ч.	НАДБАВКА НА ПОКРЫТИЕ М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,115	7261,68	--	835	--	--	--	
		Т		--	--	--	--	--	--	
88	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	0,36	103,08	0,99	37	--	5	0,07	
		м2		11,59	0,38	4	--	119	--	
89	Е0110-5-1	УКЛАДКА ЛЕЖНЯ	0,03	22541,72	316,57	676	9	130	22,50	
		м3		3487,50	119,25	105	4	120	0,58	
90	Е0110-14-1	Установка стропил И МАУЭРЛАТА	1,6225	17043,86	267,42	27654	434	5488	22,10	
		м3		2718,00	100,80	4410	164	120	0,62	
91	Е0110-49-2	УКЛАДКА КОНЬКОВОГО БРУСА	0,064	20617,97	309,62	1320	20	197	13,80	
		м3		2452,50	117,00	157	7	120	0,57	

92	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев ПРОГОН L=7,6м								
			0,076	20617,97	309,6[illegible]	1567	24	234	13,80	
		м3		2452,50	117,00	186	9	120	0,57	
93	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			0,17	573,75	28,11	98	5	27	0,78	
		м3		123,75	10,58	21	2	120	0,05	
94	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
			1,6225	1862,35	14,17	3022	23	602	1,88	
		м3		303,75	5,40	493	9	120	0,03	
95	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством								
			60	476,88	8,20	28613	492	5056	0,42	
		м2		67,73	3,08	4064	185	119	0,02	
96	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта ОБРЕШЕТКА								
			0,4738	7310,00	--	3463	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
97	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА								
			60	20,48	0,91	1229	55	361	0,03	
		м2		4,68	0,34	281	20	120	--	
98	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1,2								
			0,00442	175710,10	1826,10	777	8	54	42,70	
		т		8100,00	690,75	36	3	140	3,37	
99	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ МНД-2,МС-1,2,3								
			0,1242	148,40	0,07	18	--	14	0,65	
		м2		108,00	0,02	13	--	105	--	
100	Е0106-18-9	Устройство перемычек ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ БМ150								
			0,02	16333,32	367,51	327	7	49	13,10	
		м3		2202,75	138,83	44	3	105	0,68	

101	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00216	68200,00	--	147	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
102	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	0,00454	93997,62	304,24	427	1	158	198,00	
		1т		33075,00	114,75	150	1	105	0,56	
103	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,10442	148,40	0,07	15	--	12	0,65	
		м2		108,00	0,02	11	--	105	--	
104	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов ОБШИВКА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.25ММ	7,88	120,60	8,67	950	68	1020	0,68	
		м2		104,63	3,26	824	26	120	0,02	
105	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,20291	13800,00	--	2800	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
106	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	0,0824	12200,00	--	1005	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
107	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,277	1862,35	14,17	516	4	103	1,88	1
		м3		303,75	5,40	84	1	120	0,03	--
108	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	7,88	165,65	1,61	1305	13	739	0,53	4
		м2		88,65	0,61	699	5	105	--	--
109	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм УЗЕЛ "1" (АС-13)	12,5	108,77	0,60	1360	8	756	0,32	4
		м		57,38	0,23	717	3	105	--	--
110	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали СЛИВ	3,125	575,05	1,24	1797	4	572	0,97	3

		м2		153,23	0,47	479	1	119	--	--
111	Е0114-15-1	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием	2	1941,16	38,72	3882	77	1198	3,68	7
		м2		555,75	14,49	1112	29	105	0,07	--
112	С1 1021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,0206	10900,00	--	225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С1 1021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25мм, III сорта	0,0515	10200,00	--	525	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	0,5	2700,27	33,19	1350	17	104	0,87	--
		м2		151,20	11,81	76	6	128	0,06	--
				ПОЛЫ						
115	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	39,63	410,34	14,76	16262	585	2826	0,36	14
		м2		52,43	5,54	2078	220	123	0,03	1
116	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	39,63	-98,56	-1,34	-3906	-53	-189	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-134	-20	123	--	--
117	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	41,6115	30,29	0,22	1260	9	951	0,10	4
		м		18,50	0,09	770	4	123	--	--
118	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	3,963	173,10	1,88	686	7	329	0,47	2
		м2		78,30	0,72	310	3	105	--	--
				ПРОЕМЫ(АС-5)						
		ДВЕРИ								
119	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,68	398,48	102,53	1466	377	827	0,90	3
		м2		151,65	35,67	558	131	120	0,14	1
120	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,68	104,40	0,09	384	--	250	0,36	1

		м2		56,48	0,05	208	--	120	--	
121	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,68	5610,00	--	20645	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
122	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		ОКНА								
123	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,94	828,63	71,29	2436	210	1050	1,64	
		м2		272,25	25,25	800	74	120	0,10	
124	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	2,94	6860,00	--	20168	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
125	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом СТЕКЛОМ 3ММ	2,94	767,76	3,04	2257	9	220	0,45	
		м2		69,98	1,15	206	3	105	0,01	
126	С111-941	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для общественных зданий	6	139,15	--	835	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		Внутренняя отделка								
127	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	113,09	248,91	3,39	28149	383	13979	0,65	
		м2		117,00	0,72	13232	81	105	0,05	
128	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	5,04	652,60	6,33	3289	32	1668	1,79	
		м2		312,75	2,39	1576	12	105	0,01	
129	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	118,74	17,43	0,12	2069	14	1718	0,09	
		м2		13,73	0,05	1630	6	105	--	
		Наружная отделка								

130	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен И ЦОКОЛЯ	90,35	254,12	1,9	22960	177	10374	0,61	
		м2		108,90	0,45	9839	41	105	0,03	
131	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	25,2	108,77	0,60	2741	15	1524	0,32	
		м		57,38	0,23	1446	6	105	--	
132	Е0115-159-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности силикатная	96,97	64,92	0,37	6295	36	4917	0,28	
		м2		48,15	0,14	4669	14	105	--	
133	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб ПО ОСЯМ А,Б	50,43	25,35	0,05	1279	3	463	0,05	
		м2		7,70	0,02	388	1	119	--	
		Разные работы								
		КРЫЛЬЦА КР-1- 1ШТ, КР-2- 1ШТ (АС-16)								
134	Е0106-3 -1	КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 W4	0,93	11557,51	260,48	10748	242	687	3,94	
		м3		614,25	89,46	571	83	105	0,35	
135	Е0106-11 –10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00998	5239,08	327,33	52	3	21	11,60	
		1т		1890,00	123,75	19	1	105	0,60	
136	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С–2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00998	41200,00	--	411	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		КОЗЫРЕК ВХОДА КВ-1 - 2 ШТ (АС-15)								
137	Е0110-5– 1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0192	22541,72	316,57	433	6	83	22,50	
		м3		3487,50	119,25	67	2	120	0,58	
138	Е0110-51–2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0192	1862,35	14,17	36	--	7	1,88	
		м3		303,75	5,40	6	--	120	0,03	
139	Е0106-11–3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,00744	148200,82	587,63	1103	4	156	118,00	
		1т		19800,00	222,75	147	2	105	1,08	

140	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00744	40200,00	-	299	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
141	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,06712	5030,50	2020,02	338	136	168	14,10	
		т		2272,50	502,43	153	34	90	1,79	
142	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий+Е1156	0,06712	1333,50	312,12	90	21	41	2,96	
		т		679,50	--	46	--	90	--	
143	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,06712	147100,00	--	9873	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
144	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,54376	148,40	0,07	229	--	175	0,65	
		м2		108,00	0,02	167	--	105	--	
145	Е01 12-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством БЕЗ УСТРОЙСТВА ОБРЕШЕТКИ	3,68	502,17	7,95	1848	29	305	0,42	
		м2		66,60	2,97	245	11	119	0,01	
146	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ	0,68	575,05	1,24	391	1	124	0,97	
		м2		153,23	0,47	104	--	119	--	
147	Е 0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	1,275	575,05	1,24	733	2	233	0,97	
		м2		153,23	0,47	195	1	119	--	
148	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	3,4	188,70	63,44	642	216	253	0,18	
		м		29,25	23,96	99	81	140	0,12	
		ПЕРЕГОРОДКА КАБИНЫ-10 ШТ(АС-15)								
149	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0252	175710,10	1826,10	4428	46	310	42,70	

		т		8100,00	690,75	204	17	140	3,37		
150	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплет радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 КРЕПЛЕНИЙ	0,5796	148,40	0,07	86	--	66	0,65		
		м2		108,00	0,02	63	--	105	--		
151	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании ЕРШИ	0,0012	148200,82	587,63	178	1	25	118,00		
		1т		19800,00	222,75	24	--	105	1,08		
152	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0012	40200,00	--	48	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--		
153	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	15	541,36	4,32	8120	65	2217	0,75		
		м2		121,50	1,64	1823	25	120	0,01		
154	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	30	165,65	1,61	4969	48	2812	0,53		
		м2		88,65	0,61	2660	18	105	--		
		КРЫШКА ВЫГРЕБА 1 ШТ(АС-15)									
155	Е0110-5-1	ДОСКИ И РЕЙКИ ДЛЯ КРЫШКИ	0,013	22541,72	316,57	293	4	56	22,50		
		м3		3487,50	119,25	45	2	120	0,58		
156	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,013	573,75	28,11	7	--	2	0,78		
		м3		123,75	10,58	2	--	120	0,05		
157	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--		
158	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов КРЫШКИ	0,42	167,96	1,88	71	1	35	0,47		
		м2		78,30	0,72	33	--	105	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1490354	61183				1091
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174453	29030				159
		Материалы -	Тенге			1406885					
		в т.ч. транспортные расходы -	Тенге			182026					
		Всего заработная плата -	Тенге			117					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				198624				
		Местные материалы -	Тенге			145876					
						849725					

		Накладные расходы -	Тенге			222424					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33364				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97759					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1727067					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата -	Тенге				231988				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82119					
	Материалы -		Тенге			549					
	Всего заработная плата -		Тенге				4777				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75283					
		Накладные расходы -	Тенге			4299					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				645				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5185					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			91604					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5422				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1350					
	Материалы -		Тенге			1258					
	Всего заработная плата -		Тенге				82				
	Сдача и испытание -		Тенге			4					
		Накладные расходы -	Тенге			104					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1542					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата -	Тенге				97				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1820213**					

Локальная смета 7-8-2. Уборная на 12 очко. Электроосвещение

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
2	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	8	169,86	57,56	1359	460	780	0,55	4

			шт		86,85	3,48	695	28	108	0,16	
3	ЦО108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		40							
			м		27,70	2,10	1108	84	768	0,10	
					19,70	0,50	788	20	95	--	
4	ЦО108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм		40							
			м		147,30	73,00	5892	2920	2576	0,29	
					49,50	18,30	1980	732	95	0,11	
5	ЕО121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических		6							
			шт		82,17	--	493	--	347	0,34	
					53,55	--	321	--	108	--	
6	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10		1							
			шт		843,50	19,50	844	20	457	3,00	
					479,00	2,30	479	2	95	0,01	
		МАТЕРИАЛЫ									
7	Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12	ТРУБА ПВХ Д20		40							
			м		9,79	--	391	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
8	Прайс-лист "Электрокомплект "	Автоматический выключатель АП 50-2мт		1							
			шт		654,12	--	654	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
9	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3		8							
			шт		871,00	--	6968	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
10	С151706-8 прим.	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60		8							
			шт		24,00	--	192	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
11	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		0,04							
			1000м		52100,00	--	2084	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
12	С151801-18 прим.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220		6							
			шт		215,00	--	1290	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2		0,014							
					18000,00	--	252	--	--	--	--

		1000шт		--	--	--	--	--	--	
14	С151803-193 ПРИМ.	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	1	3100,00	--	3100	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25128	3497			
			Тенге			4490	1044			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			25128				
		Материалы -	Тенге			2209				
		Всего заработная плата -	Тенге				5534			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14932				
		Накладные расходы -	Тенге			5427				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				814			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1833				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			32388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6348			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32388**				
		Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы блока "В"								
		УСТРОЙСТВО ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
137	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами(ГКЛВ толщ. 12,5мм) в один слой с изоляцией МАТАМИ ISOVER КТ11(КЛАССИК) НАСУХО	772,01	1377,52	13,90	1063461	10731	302927	1,92	148
		м2		321,75	5,24	248394	4045	120	0,03	2
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ								
152	Е0109-53-2	Установка стальных решеток МР-1 (21 шт), МР-2 (3 шт)	0,18207	9850,48	1162,95	1793	212	1223	46,60	
		т		7357,50	108,00	1340	20	90	0,53	
153	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,18207	180100,00	--	32791	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

154	Е0115-17 2-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. бе ами с добавлением колера, количество окрас 2	4,18761	148,40	0,07	621	--	475	0,65	
		м2		108,00	0,02	452	--	105	--	
		ПОЛЫ								
		Б-1 - БЕТОННЫЕ								
316	Е0111-1 5-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм -ИЗ БЕТОНА КЛ. В22,5	438,18	431,15	14,76	188920	6468	31244	0,36	15
		м2		52,43	5,54	22974	2428	123	0,03	
		ДЕТ.364 - КЕРАМОГРАНИТ								
323	Е0111-2 7-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	13,13	1011,56	11,72	13282	154	2844	1,06	
		м2		171,68	4,39	2254	58	123	0,02	
324	Е0111-3 9-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,7865	140,43	0,32	1936	4	708	0,24	
		м		41,63	0,11	574	2	123	--	
		ДЕТ.400 - КЕРАМОГРАНИТ								
330	Е0111- 1-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	28,96	258,92	9,95	7498	288	1993	0,36	
		м2		52,20	3,74	1512	108	123	0,02	
331	Е0111-2 7-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	28,96	1011,56	11,72	29295	339	6272	1,06	
		м2		171,68	4,39	4972	127	123	0,02	
332	Е0111-3 9-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	30,408	140,43	0,32	4270	10	1561	0,24	
		м		41,63	0,11	1266	3	123	--	
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
338	Е0111-3 7-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	78,24	964,64	11,72	75473	917	16944	1,06	
		м2		171,68	4,39	13432	343	123	0,02	
339	Е0111- 39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	82,152	139,69	0,32	11476	26	4218	0,24	
		м		41,63	0,11	3420	9	123	--	
		ДЕТ.70(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
345	Е0111 -4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	78,45	365,09	18,42	28641	1445	8960	0,42	
		м2		85,95	6,91	6743	542	123	0,03	
346	Е0111-4—2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	78,45	513,66	18,10	40296	1420	10470	0,50	
		м2		101,70	6,80	7978	533	123	0,03	

347	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	78,45	964,64	11,72	75676	919	16990	1,06	
		м2		171,68	4,39	13468	344	123	0,02	
348	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	82,3725	140,43	0,32	11567	26	4229	0,24	
		м		41,63	0,11	3429	9	123	--	
		ДЕТ.73(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
354	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой	3,82	365,09	18,42	1395	70	436	0,42	
		м2		85,95	6,91	328	26	123	0,03	
355	Е0111-4-2 К=4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3,82	1027,31	36,20	3924	138	1020	1,00	
		м2		203,40	13,60	777	52	123	0,07	
356	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,82	964,64	11,72	3685	45	827	1,06	
		м2		171,68	4,39	656	17	123	0,02	
357	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,011	140,43	0,32	563	1	206	0,24	
		м		41,63	0,11	167	--	123	--	
		ДЕТ.59-1 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
384	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	188,62	964,64	11,72	181950	2211	40849	1,06	200
		м2		171,68	4,39	32382	828	123	0,02	4
385	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	198,051	139,69	0,32	27666	63	10168	0,24	47
		м		41,63	0,11	8245	22	123	--	--
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
443	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,07	398,48	102,53	3216	827	1814	0,90	7
		м2		151,65	35,67	1224	288	120	0,14	1
444	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,44	634,99	31,85	914	46	351	1,15	2
		м2		190,80	12,04	275	17	120	0,06	--
445	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	8,07	104,40	0,09	843	1	547	0,36	3
		м2		56,48	0,05	456	--	120	--	--

446	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	5,4	5610,00	--	30294	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
447	С12064-2 прим.	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП -ДС 15-7, ДС 18-9	2,67	12300,00	--	32841	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
448	С12064-4 прим.	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП - ДС 18-8	1,44	11200,00	--	16128	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
449	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	6	1960,00	--	11760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
450	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6	844,00	--	5064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
466	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами (ГКЛ ТОЛЩ.9,5мм)на металлическом каркасе	631,33	848,32	2,86	535570	1806	187586	1,63	1029
		м2		282,04	0,94	178060	593	105	--	3
467	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных (ГИПСОКАРТОННЫХ)поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10(2)мм потолков	631,33	176,32	3,94	111317	2487	68676	0,55	349
		м2		102,11	1,49	64465	941	105	0,01	5
468	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	631,33	127,99	2,33	80804	1471	29519	0,26	164
		м2		43,65	0,88	27558	556	105	--	3
469	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10(2)мм потолков	1197,88	176,32	3,94	211213	4720	130305	0,55	663
		м2		102,11	1,49	122316	1785	105	0,01	9
		СТЕНЫ								
473	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	259,463	309,82	4,07	80387	1055	37228	0,74	192
		м2		135,68	0,97	35204	252	105	0,05	13
474	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	159,513	248,91	3,39	39704	540	19717	0,65	104

		м2		117,00	0,72	18663	115	105	0,05	
476	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(2мм) стен	259,463	137,42	3,43	35655	890	20444	0,46	11
		м2		73,73	1,31	19130	340	105	0,01	
480	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1413,554	1028,30	4,62	1453558	6531	379447	1,52	214
		м2		254,97	3,14	360414	4439	104	0,02	2
497	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1749,5	150,62	0,62	263506	1085	143084	0,44	76
		м2		69,08	0,23	120855	402	118	--	
		ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ								
522	Е0110-5-1	БРУСКИ ТОЛЩ.50ММ	2,93667	22541,72	316,57	66198	930	12710	22,50	6
		м3		3487,50	119,25	10242	350	120	0,58	
523	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,93667	1862,35	14,17	5469	42	1089	1,88	
		м3		303,75	5,40	892	16	120	0,03	
524	Е0110-7-3	Обшивка стен гипсокартонными листами	213,576	129,31	4,32	27617	923	31560	0,75	16
		м2		121,50	1,64	25949	350	120	0,01	
525	С11011-2188	**Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм**	213,576	169,00	--	36094	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		ОБШИВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТОЯКОВ								
526	Е0110-5-1	БРУСКИ ТОЛЩ.50ММ	1,712	22541,72	316,57	38591	542	7410	22,50	39
		м3		3487,50	119,25	5971	204	120	0,58	
527	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,712	1862,35	14,17	3188	24	635	1,88	
		м3		303,75	5,40	520	9	120	0,03	
528	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УГОЛОК**	0,19082	175710,10	1826,10	33529	348	2348	42,70	8
		т		8100,00	690,75	1546	132	140	3,37	
529	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,38886	148,40	0,07	651	--	498	0,65	3
		м2		108,00	0,02	474	--	105	--	--
530	Е0110-7-3	Обшивка стен гипсокартонными листами	87,75	129,31	4,32	11347	379	12967	0,75	66

		м2		121,50	1,64	10662	144	120	0,01	1
531	С11011-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 62[illegible]07, толщина 9,5 мм	87,75	169,00	--	14830	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4956469	50135			8143
			Тенге			1379638	20450			120
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4921884				
		Материалы -	Тенге			2657209				
		Всего заработная плата -	Тенге				1398729			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			147011				
		Местные материалы -	Тенге			689443				
		Накладные расходы -	Тенге			1551274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							776
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388390				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6861548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9031
		Сметная заработная плата -	Тенге				1631420			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34584				
		Материалы -	Тенге			242				
		Всего заработная плата -	Тенге				1359			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32791				
		Накладные расходы -	Тенге			1223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2148				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1543			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6899504**				
Всего, сметная стоимость СМР -									**16772921**	
Временные здания и сооружения			1,8%						301913	
Итого с временными и сооружением									17074834	
Производства работ в зимнее время			0,7%						119524	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						68299	
Затраты на выслугу лет			1%						170748	
Итого в ценах 2001 года									17433405	
Пересчет в текущих ценах 2016 года			**2,73677**						**47711293**	

Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						954226
Сметная стоимость строительства							**48665519**
Налог на добавленную стоимость	12%						5839862
Итого с НДС							**54505381**

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Конструктор-Сапа"

Г.Калыбаев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Г. Шаймерденов

Насальник участка Б.Ргебаев