Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Заказчик: **ГУ "Упр авления строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО " Шымкентқұрылыс"**
Технический надзо р: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объ кта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 05.09.2019г.

(Республиканский бюджет) (в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	272526905	29199309	17433405	54505381	59014571	16317990	-	-	-	5839862	54505381
Услуги по техническому надзору, без НДС	2473095		-	494619	-	-	-	-	-		494619
Услуги авторского надзора			-		-	-	-	-	-		
Всего по стройке	**275000000**	**29199309**	**17433405**	**55000000**	59014571	16317990	-	-	-	**5839862**	**55000000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
_____ Е.Ахметов

Технический надзор:
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
_____ Н.Бекбауов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

Форма 2

А К Т №20

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Технический надзор: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №6 от 6.05.2019 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой помощи в селе Мырзакент Мактааральского района, ЮКО"**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-ш машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 4-2. СЕТИ ЛЭП-0,4 КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
		СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ -21ШТ (ЭС-4)								
32	E0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м	21	154,07	133,32	3236	2800	1243	0,14	
		яма		20,75	40,27	436	846	97	0,16	
33	E0109-17-1	Монтаж опор светильников	2,66406	4646,85	2285,57	12379	6089	5267	9,35	
		т		1579,50	617,13	4208	1644	90	2,34	
34	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных здан ий	2,66406	1333,50	312,12	3553	832	1629	2,96	
		т		679,50	--	1810	--	90	--	
35	C12021-242	Стоимость металлических опор светильника	2,66406	162700,00	--	433443	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
36	E0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	2,66406	2680,92	2005,12	7142	5342	1910	2,14	

		т		360,00	322	959	860	105	1,04
37	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	2,058	10913,09	132,50	22459	273	608	1,48
		м3		231,75	49,50	477	102	105	0,24
38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	252	27,70	2,10	6980	529	4836	0,10
		м		19,70	0,50	4964	126	95	--
39	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,252	52100,00	--	13129	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой ста ли, размер 45х45х5 мм	21	431,60	21,60	9064	454	3030	0,90
		шт		149,00	2,90	3129	61	95	0,02
41	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм(L-2,5м)	52,5	51,70	2,80	2714	147	1387	0,16
		м		27,50	0,30	1444	16	95	--
42	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 400х400 мм	21	295,80	30,40	6212	638	5828	2,00
		шт		250,00	2,30	5250	48	110	0,01
43	С151803-53	Коробка протяжная ТУ36-1689-78/, тип У9 942	21	244,00	--	5124	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
44	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	21	1745,38	1411,25	36653	29636	12631	2,01
		шт		333,00	239,85	6993	5037	105	0,81
45	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	21	496,00	--	10416	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-61-1	Предохранитель	21	276,50	18,60	5807	391	4080	1,00
		шт		200,00	4,50	4200	95	95	0,03
47	Прайс-лист "Электрокомплект "СТР.116	Предохранитель резьбовой Е27	21	717,74	--	15073	--	--	--

		шт		--		--	--	--	--	
48	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001 У1	21	4460,00	--	93660	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			687043	47130			
			Тенге			33870	8834			
Стоимость монтажных работ -			Тенге			204831				
Материалы -			Тенге			9654				
Всего заработная плата -			Тенге				31362			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			137402				
		Накладные расходы -	Тенге			31792				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14197				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			250821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				36131			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			32837				
Материалы -			Тенге			841				
Всего заработная плата -			Тенге				3680			
Местные материалы -			Тенге			21710				
		Накладные расходы -	Тенге			3761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2196				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			38794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				4244			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			449375				
Материалы -			Тенге			2993				
Всего заработная плата -			Тенге				7662			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			433443				
		Накладные расходы -	Тенге			6896				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1034			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27376				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			483647				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				8697			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			773261				

Локальная смета 6-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.5м3 (2 шт) И КАНАЛА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка МОКРОГО грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	139,3791	24,24	22,80	3379	3178	1043	0,01
		м3		1,44	6,27	201	874	97	0,02
2	Е0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	0,5507723	106,48	50,70	59	28	37	0,37
		м3		55,35	13,55	30	7	97	0,05
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,1835908	200,88	--	37	--	42	1,42
		м3		200,88	--	37	--	113	--
		ВОДООТВОДНАЯ ТРАНШЕЯ С ПРИЯМКОМ							
4	Е0101-164-1 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	3,1	192,51	--	597	--	674	1,36
		м3		192,51	--	597	--	113	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную галечниковым грунтом водоотводной траншеи и приямка в грунтах 2 группы	3,1	134,10	--	416	--	470	0,97
		м3		134,10	--	416	--	113	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,1	39,72	37,82	123	117	39	0,01
		м3		1,87	11,00	6	34	97	0,04
7	Е010333-А200-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	6,045	702,50	702,50	4247	4247	849	--

		т		--	140,	--	849	100	2,95
8	Е010333-А201-1 К=50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	6,045	140,00	140,00	846	846	169	--
		т		--	28,00	--	169	100	0,59
9	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	102	343,74	343,74	35061	35061	21950	--
		м3		--	221,85	--	22629	97	1,02
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДУШКИ	47,88	39,72	37,82	1902	1811	598	0,01
		м3		1,87	11,00	90	527	97	0,04
11	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	93,366	89,20	--	8328	--	1666	0,37
		т		17,84	--	1666	--	100	--
12	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ	47,88	89,00	88,73	4261	4249	1155	--
		м3		0,25	24,61	12	1178	97	0,08
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещением 10 м)	80,27	5,55	5,55	446	446	140	--
		м3		--	1,80	--	145	97	0,01
14	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	80,27	3,11	3,11	250	250	79	--
		м3		--	1,01	--	81	97	--
15	Е0101-13-4 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с грейферным ковшом вместимостью 0,25 м3 - обвалование	38,8	37,94	36,17	1472	1403	589	0,01
		м3		1,77	13,89	69	539	97	0,06

16	Е0101—134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пне[illegible]ическими трамбовками	119,07	21,55	4,52	2565	538	1967	0,11
		м3		17,03	--	2028	--	97	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
17	Е010[illegible]5-3-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под резервуар из БМ150 на ССПЦ, W6**	11,72	11176,66	230,16	130990	2698	6440	2,88
		м3		441,00	82,31	5169	965	105	0,36
18	Е0106[illegible]-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,072136	70437,87	304,24	5081	22	742	58,00
		1т		9675,00	114,75	698	8	105	0,56
19	Ц011[illegible]-1-22	Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 1,2 т	2	6865,92	1977,23	13732	3954	7164	19,00
		шт		3105,00	477,00	6210	954	100	2,77
20	С1202[illegible]1-202	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий до 1,0 т	1,668	159500,00	--	266046	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
21	Е0105[illegible]-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений-МОНТАЖ ХОМУТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ К ФУНДАМЕНТУ БОЛТАМИ	0,14788	18278,07	927,19	2703	137	2226	99,90
		т		16627,50	101,25	2459	15	90	0,49
22	С1202[illegible]1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,12828	138200,00	--	17728	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
23	С1202[illegible]1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0176	114900,00	--	2022	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
24	С110 [illegible]1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002	149300,00	--	299	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--

25	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудов[illegible]е толщиной 20 мм (из раствора м100 толщ.50 мм)	9,2	232,02	1,80	2135	17	680	0,42
		м2		69,75	0,68	642	6	105	--
26	Е0106-9-2 к=3 к объему	На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавить)	27,6	97,99	0,75	2705	21	641	0,12
		м2		21,83	0,29	603	8	105	--
27	Е0109-61-5	Монтаж колодца из листовой стали	0,234446	17089,64	5708,96	4007	1338	2116	49,90
		т		9180,00	848,93	2152	199	90	4,06
28	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2336	154200,00	--	36021	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
29	С130810-162	Фасонные части стальные сварные - втулки	0,000612	126700,00	--	78	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
30	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм - ось	0,000234	52102,00	--	12	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
31	Е0109-61-10	Монтаж крышки с теплоизоляционной обшивкой и крышки съемной из толстолистовой стали	0,0872	9752,34	2387,56	850	208	503	35,10
		т		6120,00	295,43	534	26	90	1,35
32	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0871	154200,00	--	13431	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм- скоба	0,0001	55620,00	--	6	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (крышек и колодца с двух сторон)	19,68	21,80	0,05	429	1	103	0,03
		м2		5,81	0,02	114	--	90	--

35	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтован : поверхностей эмалью ПФ-115	19,68	20,36	0,02	401	--	74	0,02
		м2		4,16	--	82	--	90	--
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА РЕЗЕРВУАРОВ							
36	Е0113-16-10 ПРИМ	Огрунтовка металлических поверхностей (битумной грунтовкой)	25,1	7,07	0,02	177	1	99	0,02
		м2		4,39	--	110	--	90	--
37	Е0108-4-7 ПРИМ	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,1	245,44	3,82	6161	96	1149	0,21
		м2		37,35	1,44	937	36	118	0,01
		ОТМОСТКИ - 2 шт							
38	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных толщ.150 мм	2,025	1524,04	--	3086	--	1182	3,10
		м3		474,75	--	961	--	123	--
39	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см	13,5	484,07	--	6535	--	444	0,14
		м2		24,75	--	334	--	133	--
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ							
40	Е0101-13-4 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	18,783	32,71	31,18	614	586	246	0,01
		м3		1,53	11,97	29	225	97	0,05
41	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,087	200,88	--	419	--	474	1,42
		м3		200,88	--	419	--	113	--
42	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом- ТОЛЩ.100ММ	25,7	1140,11	24,55	29301	631	1550	0,26
		м2		39,83	9,20	1024	236	123	0,04

43	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бул[illegible]ерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	8,824	5,55	5,55	49	49	15	--
		м3		--	1,80	--	16	97	0,01
44	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,206	122,18	--	270	--	305	0,89
		м3		122,18	--	270	--	113	--
45	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,824	21,55	4,52	190	40	146	0,11
		м3		17,03	--	150	--	97	--
46	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	9,84	7,91	7,91	78	78	25	--
		м3		--	2,57	--	25	97	0,01
47	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,334	1986,57	564,43	4637	1317	2492	3,33
		м3		567,00	195,49	1323	456	140	0,75
48	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	2,334	266,00	--	621	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
49	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,334	310,00	--	724	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
50	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,334	94,00	--	219	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
51	C143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Лу1-8,Лу1-8а.,ЛУ1-8б,Л1д-8 ИЗ БМ200	2,334	25300,00	--	59050	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--

52	С1430[illegible]1-45	Надбавка или скидка к сметной сто[illegible]сти за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,599	-250,00	--	-400	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
53	С1430[illegible]1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,599	-134,00	--	-214	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
54	С1430[illegible]1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,735	134,00	--	98	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
55	Е0107—61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты ПЛИТЫ	1,12	1986,57	564,43	2225	632	1196	3,33
		м3		567,00	195,49	635	219	140	0,75
56	С1430[illegible]1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,12	266,00	--	298	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
57	С1430[illegible]1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,12	310,00	--	347	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
58	С1430[illegible]1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,12	94,00	--	105	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
59	С143018—67 Изм. и доп.вы[illegible]п.6 СН РК 8.02-[illegible]4-2002, СН РК 8.[illegible]02-04С-20[illegible]4	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,12	26000,00	--	29120	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--

60	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной сто сти за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,12	-250,00	--	-280	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
61	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,12	-134,00	--	-150	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
62	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов- ИЗ БМ200	0,035	13678,98	229,39	479	8	50	8,14
		м3		1280,25	86,65	45	3	105	0,42
63	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,000712	65000,00	--	46	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
64	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,000258	50800,00	--	13	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,15	245,44	3,82	37	1	7	0,21
		м2		37,35	1,44	6	--	118	0,01
66	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	17,4	437,14	5,38	7606	94	2960	0,94
		м2		186,75	2,25	3249	39	90	0,01
67	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	17,4	215,48	1,57	3749	27	1163	0,40
		м2		74,25	--	1292	--	90	--
		РАЗДЕЛ 1. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ							
68	СПРАЙС-ЛИСТ"WATERVALVE"	Клапан электромагнитный SM55646	1	9906,23	--	9906	--	--	--

		ШТ		--		--	--	--	--
69	СПРАЙС-ЛИСТ"WATERVALVE"	Мембранна NBR	1	557,83	--	558	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--
70	С130903-587 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	1	9072,00	--	9072	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
71	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	8	758,61	389,61	6069	3117	4268	1,73
		компл		317,25	93,15	2538	745	130	0,38
72	С130904-1078 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	8	7615,00	--	60920	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
73	Е0118-21-2 прим.	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	3	192,46	52,42	577	157	587	0,77
		1фильтр		134,42	18,54	403	56	128	0,09
74	СПРАЙС-ЛИСТ"AQUATHERM NC" КАЗАХСТАН	Фильтр тонкой очистки Oilpur BP-HP 2123403	3	14688,07	--	44064	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--
75	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23
		комплект		41,72	--	83	--	128	--
76	С131205-3 прим.	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	2	811,00	--	1622	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
77	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--

78	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале ст ных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,036	129797,21	46381,71	4673	1670	4355	424,00
		км		76050,00	17015,25	2738	613	130	88,37
79	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм	36,36	131,00	--	4763	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,80	0,05	65	--	16	0,03
		м2		5,81	0,02	17	--	90	--
81	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	3	39,28	0,04	118	--	17	0,03
		м2		6,26	--	19	--	90	--
82	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	36	72,96	16,85	2627	607	1545	0,21
		м		38,59	4,33	1389	156	100	0,03
83	С11031-227 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	39,6	106,00	--	4198	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
84	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных сэлектродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23
85	СПРАЙС-ЛИСТ АО"КЕЛЕТ" КАЗАХСТАН	Насос СКМ-50	2	11136,37	--	22273	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			896435	69931		
			Тенге			46354	32132		
Стоимость оборудования -			Тенге			22273			

ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**22273**				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392738				
Материалы -		Тенге			57759				
Всего заработная плата -		Тенге				67897			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4573				
Местные материалы -		Тенге			219751				
Транспортные расходы -		Тенге			8328				
	Накладные расходы -	Тенге			71012				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10652			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27825				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			491575				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				78549			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			342808				
Материалы -		Тенге			731				
Всего заработная плата -		Тенге				5385			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			335248				
	Накладные расходы -	Тенге			4846				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				727			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20859				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			368514				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				6111			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			138616				
Материалы -		Тенге			1512				
Всего заработная плата -		Тенге				5205			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131639				
Сдача и испытание -		Тенге			159				
	Накладные расходы -	Тенге			6663				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				999			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8717				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			153995				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

		Сметная заработная плата -	Тенге				6204				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1036697**					
		Локальная смета 1-13. Медицинское оборудование									
11	СПРАЙ С-ЛИСТ ТОО "LUX MED KAL"	Светильник медицинский передвижной ARLAN модификации ПР-6-10	6	70155,59	--	420934	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
12	СПРАЙ С-ЛИСТ Т ОО "КАЗМ ДПРИБО Р"	Электрокардиограф Cardiofax M ECG 1350K; 236x322x120 200-240В, 50/60Гц	2	328854,31	--	657709	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
47	СПРАЙ С-ЛИСТ Т ОО "КАЗМ ЕДПРИБО Р"	Набор пробных очковых линз ARLAN	2	182696,84	--	365394	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
48	СПРА ЙС-ЛИСТ Т ОО "КАЗМ ЕДПРИБО Р"	Линейки скиаскопические ЛСК-1	2	182696,84	--	365394	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
49	СПРА ЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМ ЕДПРИБО Р"	Офтальмоскоп зеркальный ОЗ-5	2	182696,84	--	365394	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
50	СПРА ЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗ ЕДПРИБО Р"	Автоматический линзметр HLM-7000	2	146157,47	--	292315	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
51	СПР ЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗ ЕДПРИБО Р"	Тонометр внутриглазного давления ТВГД-01	2	182696,84	--	365394	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		
52	СПР ЙС-ЛИСТ Т О "LUX M EDIKAL"	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-САША модификации В1-15.3К	5	11327,20	--	56636	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--		

53	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LUX MEDIKAL"	Весы электронные медицинские ВЭ 50-Масса-К модификации А1, А2, А3	17	21192,83	--	360278	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
66	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Микроколориметр МКМФ-02 медицинский фотоэлектрический	1	438472,42	--	438472	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
79	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений Drystar 5300	2	215582,27	--	431165	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
80	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Аппарат криохирургический Криотон-3	1	475011,79	--	475012	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
81	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Комплекс аппаратно-программный суточного мониторирования ЭКГ и АД "Холтеровский анализ-Астрокард"	1	164427,16	--	164427	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
87	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗМЕДПРИБОР"	Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения "МИЛТА-Ф-8-01"	2	219236,21	--	438472	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			5196994	--		
	Стоимость оборудования -		Тенге			5196994			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5196994			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**5196994**			
	Локальная смета 2-1-4. Общестроительные работы блока "В"								
46	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге	0,04068	5030,50	2020,02	205	82	102	14,10
		т		2272,50	502,43	92	20	90	1,79
47	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04068	2452,13	545,76	100	22	45	5,25

		т		1230,75	--	50	--	90	--	--	
48	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,04068	154400,00	--	6281	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
49	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6,9	112,45	34,24	776	236	370	0,32	2	
		м2		51,08	8,45	352	58	90	0,03	--	
50	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,9	1190,00	--	8211	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
51	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,76863	148,40	0,07	856	--	654	0,65	4	
		м2		108,00	0,02	623	--	105	--	-	
52	Е0110-5-1	Деревянная пробка и брусок по длине козырька	0,08025	22541,72	316,57	1809	25	347	22,50	2	
		м3		3487,50	119,25	280	10	120	0,58	-	
53	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров,	1,2	575,05	1,24	690	1	219	0,97		
		м2		153,23	0,47	184	1	119	--	-	
		ЛЕСТНИЦА Л-1 (1 шт, АС-78)									
269	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,30682	148,40	0,07	46	--	35	0,65		
		м2		108,00	0,02	33	--	105	--		
270	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из	52,99	1005,58	11,72	53286	621	11476	1,06	5	
		м2		171,68	4,39	9097	233	123	0,02		
278	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	23,4	277,64	6,56	6497	154	3310	0,57	1	
		м		98,55	2,48	2306	58	140	0,01		
279	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,33849	133700,00	--	45256	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--		

280	Е010[illegible]7-60-4	Установка металлических ограждени[illegible] поручня-ОК23-9Р-2	9	89,04	5,89	801	53	933	0,42
		м		71,78	2,23	646	20	140	0,01
281	С12[illegible]21-268	Сварная решетка ограждения	0,04624	134000,00	--	6196	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
282	Е01[illegible]5-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 - ограждений	8,84879	148,40	0,07	1313	1	1004	0,65
		м2		108,00	0,02	956	--	105	--
		ЛЕСТНИЦА Л-3 (1 шт, АС-85)							
288	Е0[illegible]11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	6,7	1005,58	11,72	6737	79	1451	1,06
		м2		171,68	4,39	1150	29	123	0,02
298	Е0 111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	52,99	1005,58	11,72	53286	621	11476	1,06
		м2		171,68	4,39	9097	233	123	0,02
305	Е0 115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,5072	148,40	0,07	1114	1	851	0,65
		м2		108,00	0,02	811	--	105	--
306	Е[illegible]0107-60-3	Установка металлических ограждениис поручнями из поливинилхлорида	34,3	277,64	6,56	9523	225	4851	0,57
		м		98,55	2,48	3380	85	140	0,01
307	[illegible]12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,50926	133700,00	--	68088	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
308	Е [illegible]0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 - ограждений	11,71298	148,40	0,07	1738	1	1328	0,65
		м2		108,00	0,02	1265	--	105	--
		Б-1 - БЕТОННЫЕ							

377	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцем ых покрытий	438,18	127,03	9,83	55662	4307	64077	0,69	30
		м2		115,20	3,69	50478	1617	123	0,02	
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМОГРАНИТ								
363	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	194,68	1011,56	11,72	196930	2282	42161	1,06	20
		м2		171,68	4,39	33423	855	123	0,02	
364	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	204,414	140,43	0,32	28705	65	10495	0,24	4
		м		41,63	0,11	8510	22	123	--	
		ДЕТ.42-3 - ЛИНОЛЕУМ								
370	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ на мастике КН-2	62,19	972,01	4,90	60449	305	4616	0,38	2
		м2		58,50	1,85	3638	115	123	0,01	
371	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	66,5433	109,84	0,46	7309	31	1000	0,08	
		м		12,04	0,18	801	12	123	--	
372	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	6,219	167,96	1,88	1045	12	516	0,47	
		м2		78,30	0,72	487	4	105	--	
		ДЕТ.53-1 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
376	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	53,3	964,64	11,72	51415	625	11543	1,06	
		м2		171,68	4,39	9151	234	123	0,02	
377	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	55,965	140,43	0,32	7859	18	2873	0,24	
		м		41,63	0,11	2330	6	123	--	
		ДЕТ.59-1 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
		ДЕТ.61 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
391	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	26,98	964,64	11,72	26026	316	5843	1,06	
		м2		171,68	4,39	4632	118	123	0,02	

392	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток кер[illegible]ческих	28,329	139,69	0,32	3957	9	1454	0,24	
		м		41,63	0,11	1179	3	123	--	
		ДЕТ.53-1 - КЕРАМОГРАНИТ								
396	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из	289,39	1011,56	11,72	292735	3392	62672	1,06	3
		м2		171,68	4,39	49682	1270	123	0,02	
397	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	444,696	140,43	0,32	62448	142	22831	0,24	1
		м		41,63	0,11	18513	49	123	--	
		ДЕТ.33-3 - ЛИНОЛЕУМ								
401	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ на мастике КН-2	532,98	972,01	4,90	518062	2612	39563	0,38	2
		м2		58,50	1,85	31179	986	123	0,01	
402	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	570,2886	109,84	0,46	62640	262	8572	0,08	
		м		12,04	0,18	6866	103	123	--	
403	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	53,298	167,96	1,88	8952	100	4422	0,47	
		м2		78,30	0,72	4173	38	105	--	
		ДЕТ.96 - ЛИНОЛЕУМ								
415	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2-КОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ TARKETT	36,7	905,67	4,90	33238	180	2724	0,38	
		м2		58,50	1,85	2147	68	123	0,01	
416	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	39,269	109,84	0,46	4313	18	590	0,08	
		м		12,04	0,18	473	7	123	--	
417	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	3,67	167,96	1,88	616	7	305	0,47	
		м2		78,30	0,72	287	3	105	--	
		ВНУТРЕННИЕ								
451	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	120	398,48	102,53	47818	12304	26974	0,90	
		м2		151,65	35,67	18198	4280	120	0,14	

452	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутр их дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	21,14	323,78	83,13	6845	1757	4262	0,80
		м2		138,83	29,17	2935	617	120	0,12
453	Е0110- 23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	92,76	634,99	31,85	58902	2954	22579	1,15
		м2		190,80	12,04	17699	1117	120	0,06
454	Е0110—23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,02	495,01	31,37	1495	95	649	0,99
		м2		167,18	11,86	505	36	120	0,06
455	С12062- 3 прим.	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П И ДО 24-13 внутренние	35,28	3150,00	--	111132	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
456	Е0115 -202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	16,8	766,66	3,04	12880	51	2390	0,84
		м2		134,33	1,15	2257	19	105	0,01
457	С12 062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	4,84	3760,00	--	18198	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
459	С12 062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,8164	4250,00	--	11970	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ В-1-5(1ШТ.),В-6,7(2ШТ.),В-8							
462	Е01 09-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	81,12	965,99	28,84	78361	2340	68419	4,98
		м2		927,00	10,15	75198	823	90	0,04
463	С12 031-22	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	6	17300,00	--	103800	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--

464	С12031-16	Двери из алюминиевых сплавов с раз ными однопольными одинарными полностью остекленными полотнами со средним импостом, притвором и порогом ДАО 21-10ПИ	2	10100,00	--	20200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
465	С12031-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	54,63	2800,00	--	152964	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
479	Е01 15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	115,36	173,10	1,88	19969	217	9572	0,47	54
		м2		78,30	0,72	9033	83	105	--	--
480	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	57,616	1028,30	4,62	59247	266	15466	1,52	88
		м2		254,97	3,14	14690	181	104	0,02	1
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН								
487	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-	65,5	661,79	2,74	43347	180	28213	2,00	131
		м2		409,50	0,72	26822	47	105	0,03	2
488	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой- ЕРШИ	0,6562665	52657,31	536,06	34557	352	32854	289,00	190
		1т		47475,00	202,50	31156	133	105	0,99	1
489	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,6562665	50642,00	--	33235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
490	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса раствором "SKAVER" толщ.50мм	1067,1	499,40	4,92	532910	5250	218399	1,15	122
		м2		193,05	1,87	206004	1995	105	0,01	1
491	"АVENUE" стр.1	СМЕСЬ "SKAVER"	53,355	11092,33	--	591831	--	--	--	-
		М3		--	--	--	--	--	--	-
492	Е0115-51-1	Улучшенная ОТДЕЛКА раствором "SKAVER"	1067,1	110,86	1,96	118297	2090	122522	0,61	65
		м2		108,90	0,45	116207	480	105	0,03	28

493	"AVENUE" стр.1	СМЕСЬ "SKAVER"	53,355	11092,33	--	591831	--	--	--		
		М3		--	--	--	--	--	--		
494	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав "KIOSA"	1324,96	68,76	2,16	91104	2862	93781	0,32	4	
		м2		66,60	0,81	88242	1073	105	--		
495	"AVENUE" стр.1	ФИНИШНАЯ ШТУКАТУРКА "KIOSA"	9,464	10113,59	--	95715	--	--	--		
		Т		--	--	--	--	--	--		
496	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	1525,96	73,83	1,65	112662	2518	17417	0,06		
		м2		10,24	0,63	15626	961	105	--		
497	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1749,5	150,62	0,62	263506	1085	143084	0,44		
		м2		69,08	0,23	120855	402	118	--		
		НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ									
498	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	512,47	108,77	0,60	55739	307	31000	0,32		
		м		57,38	0,23	29406	118	105	--		
499	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная- ОТКОСОВ И КОЗЫРЬКОВ СНИЗУ	113,994	73,83	1,65	8416	188	1301	0,06		
		м2		10,24	0,63	1167	72	105	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4972102	51620				6
			Тенге			1034273	18697				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4489875					
		Материалы -	Тенге			1860912					
		Всего заработная плата -	Тенге				976375				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1462123					
		Местные материалы -	Тенге			159320					
		Накладные расходы -	Тенге			1094655					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335072				
ВСЕГО, Сто имость общестроительных работ -			Тенге			5919601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1140574			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			482227				
Материалы -			Тенге			1068				
Всего зараб отная плата -			Тенге				76595			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			402785				
		Накладные расходы -	Тенге			68936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33070				
ВСЕГО, Ст оимость металломонтажных работ -			Тенге			584233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				86936			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6503834**				

Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы блока "Б"

36	Е0107- 60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	4,6	277,64	6,56	1277	30	651	0,57
		м		98,55	2,48	453	11	140	0,01
37	С1202 -267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,05525	133700,00	--	7387	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
38	Е0115—172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ограждения	1,27075	148,40	0,07	189	--	144	0,65
		м2		108,00	0,02	137	--	105	--
39	Е010 -17-1 т.ч. п-1. 16, п-3.2 К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	0,11529	4804,80	2285,57	554	264	244	10,29
		т		1737,45	617,13	200	71	90	2,34

40	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,11529	542,84	144,52	63	17	30	1,34
		т		292,50	--	34	--	90	--
41	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0072	50642,00	--	365	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
42	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,11529	172800,00	--	19922	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
43	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,09484	8108,11	5078,47	769	482	324	16,29
		т		2956,64	839,11	280	80	90	2,46
44	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,09484	2452,13	545,76	233	52	105	5,25
		т		1230,75	--	117	--	90	--
45	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,09484	154400,00	--	14643	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
46	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,04068	5030,50	2020,02	205	82	102	14,10
		т		2272,50	502,43	92	20	90	1,79
47	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04068	2452,13	545,76	100	22	45	5,25
		т		1230,75	--	50	--	90	--

48	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы ний и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,04068	154400,00	--	6281	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
49	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6,9	112,45	34,24	776	236	370	0,32
		м2		51,08	8,45	352	58	90	0,03
50	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,9	1190,00	--	8211	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
51	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,76863	148,40	0,07	856	--	654	0,65
		м2		108,00	0,02	623	--	105	--
52	Е0110-5-1	Деревянная пробка и брусок по длине козырька	0,08025	22541,72	316,57	1809	25	347	22,50
		м3		3487,50	119,25	280	10	120	0,58
53	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	1,2	575,05	1,24	690	1	219	0,97
		м2		153,23	0,47	184	1	119	--
		ЛЕСТНИЦЫ							
		ЛЕСТНИЦА Л-1 (1 шт, АС-78)							
230	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	52,99	1005,58	11,72	53286	621	11476	1,06
		м2		171,68	4,39	9097	233	123	0,02
237	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,50528	148,40	0,07	817	--	624	0,65
		м2		108,00	0,02	595	--	105	--
238	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	23,4	277,64	6,56	6497	154	3310	0,57

		м		98,55	2,4	2306	58	140	0,01	--
239	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,33849	133700,00	--	45256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0 107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня-ОК23-9Р-2	9	89,04	5,89	801	53	933	0,42	4
		м		71,78	2,23	646	20	140	0,01	--
241	С1 2021-268	Сварная решетка ограждения	0,04624	134000,00	--	6196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0 115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 - ограждений	8,84879	148,40	0,07	1313	1	1004	0,65	6
		м2		108,00	0,02	956	--	105	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л-2 (1 шт, АС-85)								
248	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	6,7	1005,58	11,72	6737	79	1451	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1150	29	123	0,02	-
258	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	52,99	1005,58	11,72	53286	621	11476	1,06	5
		м2		171,68	4,39	9097	233	123	0,02	
266	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	34,3	277,64	6,56	9523	225	4851	0,57	2
		м		98,55	2,48	3380	85	140	0,01	-
267	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,50926	133700,00	--	68088	--	--	--	-
		т		--	--	--	--	--	--	-
268	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 - ограждений	11,71298	148,40	0,07	1738	1	1328	0,65	
		м2		108,00	0,02	1265	--	105	--	-
		ПОЛЫ								

281	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцем ных покрытий	438,18	127,03	9,83	55662	4307	64077	0,69	
		м2		115,20	3,69	50478	1617	123	0,02	
		ДЕТ.364 - КЕРАМОГРАНИТ								
287	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	2,51	1011,56	11,72	2539	29	544	1,06	
		м2		171,68	4,39	431	11	123	0,02	
288	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	2,6355	140,43	0,32	370	1	135	0,24	
		м		41,63	0,11	110	--	123	--	
		ДЕТ.400 - КЕРАМОГРАНИТ								
295	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	28,96	1011,56	11,72	29295	339	6272	1,06	
		м2		171,68	4,39	4972	127	123	0,02	
296	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	30,408	140,43	0,32	4270	10	1561	0,24	
		м		41,63	0,11	1266	3	123	--	
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ								
302	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	97,03	964,64	11,72	93599	1137	21013	1,06	
		м2		171,68	4,39	16658	426	123	0,02	
303	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	101,8815	139,69	0,32	14232	33	5231	0,24	
		м		41,63	0,11	4241	11	123	--	
		ДЕТ.63(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМОГРАНИТ								
327	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	134,14	1011,56	11,72	135690	1572	29050	1,06	
		м2		171,68	4,39	23029	589	123	0,02	
328	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	140,847	140,43	0,32	19779	45	7231	0,24	
		м		41,63	0,11	5863	15	123	--	
		ДЕТ.42-3 - ЛИНОЛЕУМ								
334	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ на мастике КН-2	84,96	972,01	4,90	82582	416	6307	0,38	

		м2		58,50	1,8	4970	157	123	0,01	
335	Е011 1-39-1	Устройство плинтусов деревянных	90,9072	109,84	0,46	9985	42	1366	0,08	
		м		12,04	0,18	1095	16	123	--	
336	Е011 5-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	8,496	167,96	1,88	1427	16	705	0,47	
		м2		78,30	0,72	665	6	105	--	
		ДЕТ.126-1 - ЛИНОЛЕУМ								
343	Е011 1-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2-КОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ TARKETT	66,06	905,67	4,90	59829	324	4904	0,38	
		м2		58,50	1,85	3865	122	123	0,01	
344	Е011 1-39-1	Устройство плинтусов деревянных	70,6842	109,84	0,46	7764	33	1062	0,08	
		м		12,04	0,18	851	13	123	--	
345	Е011 5-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	6,606	167,96	1,88	1110	12	548	0,47	
		м2		78,30	0,72	517	5	105	--	
		ДЕТ.53-1 - КЕРАМОГРАНИТ								
349	Е01 11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	227,225	1011,56	11,72	229851	2663	49209	1,06	
		м2		171,68	4,39	39010	998	123	0,02	
350	Е01 11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	238,58625	140,43	0,32	33504	76	12249	0,24	
		м		41,63	0,11	9932	26	123	--	
		ДЕТ.33-3 - ЛИНОЛЕУМ								
354	Е01 11-36-2	Устройство покрытий из линолеума НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ на мастике КН-2	376,5	972,01	4,90	365962	1845	27948	0,38	
		м2		58,50	1,85	22025	697	123	0,01	
355	Е01 11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	402,855	109,84	0,46	44250	185	6055	0,08	
		м		12,04	0,18	4850	73	123	--	
356	Е01 15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	37,65	167,96	1,88	6324	71	3124	0,47	
		м2		78,30	0,72	2948	27	105	--	

		ДЕТ.96 - ЛИНОЛЕУМ							
368	E0111-3 6-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2-КОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ TARKETT	33,6	905,67	4,90	30431	165	2494	0,38
		м2		58,50	1,85	1966	62	123	0,01
369	E0111-3 9-1	Устройство плинтусов деревянных	35,952	109,84	0,46	3949	17	540	0,08
		м		12,04	0,18	433	6	123	--
370	E0115-1 65-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	3,36	167,96	1,88	564	6	279	0,47
		м2		78,30	0,72	263	2	105	--
		ДЕТ.53-1 - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ							
374	E0111- 27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	133	964,64	11,72	128297	1559	28803	1,06
		м2		171,68	4,39	22833	584	123	0,02
375	E0111— 39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	139,65	140,43	0,32	19611	45	7170	0,24
		м		41,63	0,11	5814	15	123	--
		ДЕТ.121 - ЛИНОЛЕУМ							
416	E0111—36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2-КОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ TARKETT	80,51	905,67	4,90	72915	394	5976	0,38
		м2		58,50	1,85	4710	149	123	0,01
417	E0111—39-1	Устройство плинтусов деревянных	86,1457	109,84	0,46	9462	40	1295	0,08
		м		12,04	0,18	1037	16	123	--
418	E0115—165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	8,051	167,96	1,88	1352	15	668	0,47
		м2		78,30	0,72	630	6	105	--
		ВНУТРЕННИЕ							
455	E011 -23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	116,4	398,48	102,53	46383	11934	26165	0,90
		м2		151,65	35,67	17652	4152	120	0,14
456	E011 -23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	24,16	323,78	83,13	7823	2009	4871	0,80

		м2		138,83	29,1	3354	705	120	0,12		
457	Е0 110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	92,01	634,99	31,85	58425	2931	22396	1,15	10	
		м2		190,80	12,04	17556	1108	120	0,06		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
484	Е0 115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(2мм) стен	489,878	137,42	3,43	67319	1680	38598	0,46	22	
		м2		73,73	1,31	36119	642	105	0,01		
485	Е0 115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	645,156	177,35	2,10	114418	1355	44587	0,39	25	
		м2		65,03	0,79	41954	510	105	--		
486	Е0 115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	530,89	17,43	0,12	9252	64	7681	0,09	4	
		м2		13,73	0,05	7289	27	105	--		
487	Е0 115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	67,32	173,10	1,88	11653	127	5586	0,47	3	
		м2		78,30	0,72	5271	48	105	--		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН									
495	Е 0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ И БОКОВЫЕ СТЕНКИ КРЫЛЕЦ	65,5	661,79	2,74	43347	180	28213	2,00	13	
		м2		409,50	0,72	26822	47	105	0,03		
498	Е 0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса раствором "SKAVER" толщ.50мм	17,064	499,40	4,92	8522	84	3492	1,15	2	
		м2		193,05	1,87	3294	32	105	0,01		
499	"AVENUE" стр.1	СМЕСЬ "SKAVER"	53,85	5546,16	--	298661	--	--	--		
		М3		--	--	--	--	--	--		
501	"AVENUE" стр.1	СМЕСЬ "SKAVER"	53,85	5546,16	--	298661	--	--	--		
		М3		--	--	--	--	--	--		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2746935	38725			25	
			Тенге			426071	13960				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2576463					
	Материалы -		Тенге			1348103					
	Всего заработная плата -		Тенге				438675				

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			605897					
Местные материалы -	Тенге			159947					
Накладные расходы -	Тенге			515875					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77381				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185540					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3277879					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								28
Сметная заработная плата -	Тенге				516056				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			170472					
Материалы -	Тенге			418					
Всего заработная плата -	Тенге				1356				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			167774					
Накладные расходы -	Тенге			1220					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10302					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			181994					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
Сметная заработная плата -	Тенге				1539				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3459873**					
Всего, сметная стоимость СМР -							**16970659**		
- в том числе оборудование							5219267		
Временные здания и сооружения	1,8%						211525		
Итого с временными и сооружением							17182184		
Производства работ в зимнее время	0,7%						83740		
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						47852		
Затраты на выслугу лет	1%						119629		
Итого в ценах 2001 года							17433405		
Пересчет в текущих ценах 2016 года	**2,73677**						**47711293**		
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						954226		
Сметная стоимость строительства							**48665519**		

Налог на добавленную стоимость	12%						5839862
Итого с НДС							**54505381**
- в том числе оборудование							16317990

Принял:

Технический надзор: ТОО "Конструктор-Сапа"

Г.Калыбаев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Г. Шаймерденов

Начальник участка Б.Ргебаев