Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Технический надзор: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой помощи в селе Мырзакент, Мактааральского района, ЮКО"**

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## от 09.08.2019г.

(Республиканский бюджет)

(в тенге)

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно | С начало года, НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах | Дополнительно | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начало года | за отчетный месяц | | приобре-тение материалов | другие доп.расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты Подрядчика | 218021524 | 23359447 | 17433405 | 54505381 | 42696581 | 27682172 | - | - | - | 5839862 | 54505381 |
| Услуги по техническому надзору, без НДС | 1978476 | | - | 494619 | - | - | - | - | - | | 494619 |
| Услуги авторского надзора | | | - | | - | - | - | - | - | | |
| **Всего по стройке** | **220000000** | **23359447** | **17433405** | **55000000** | 42696581 | 27682172 | - | - | - | **5839862** | **55000000** |

**Заказчик:**
Заместитель руководителя
ГУ "Управления строительства Туркестанской области"
_____ Е.Ахметов

**Технический надзор:**
Директор
ТОО "Конструктор-Сапа"
_____ Н.Бекбаулов

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Шымкентқұрылыс"
_____ А.Полатбеков

*Форма 2*

# А К Т №19

## приемки выполненных работ за август 2019 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства Туркестанской области"**
Технический надзор: **ТОО "Конструктор-Сапа"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **Доп.соглашение №6 от 6.05.2019 года к договору №201 от 03.10.2017 года**

Наименование объекта: **"Строительство поликлиники на 250 посещений в смену со станцией скорой помощи в селе Мырзаке Мактааральского района, ЮКО"**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, ч рабочих-строите |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслужива машины |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. |
| | | | | | | | | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Локальная смета 2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА ЗДАНИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ** | | | | | | | |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ НА ПРОДУХИ (АС-12) | | | | | | | |
| 157 | Е0109-53-2 | Установка стальных решеток МР-1 (8 шт), МР-2 (2 шт) | 0,07358 | 9850,48 | 1162,95 | 725 | 86 | 494 | 46,60 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 541 | 8 | 90 | 0,53 |
| 158 | С12021-87 | Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб | 0,07358 | 180100,00 | -- | 13252 | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 1,69234 | 148,40 | 0,07 | 251 | -- | 192 | 0,65 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 183 | -- | 105 | -- |
| | | КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКАМ (АС-23) | | | | | | | |
| | | ПАРАПЕТНАЯ ПАНЕЛЬ КОЗЫРЬКА КМ-1 | | | | | | | |
| 229 | Е0109-35-1 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 0,00942 | 17937,36 | 627,68 | 169 | 6 | 121 | 86,50 |
| | | т | | 14197,50 | 101,25 | 134 | 1 | 90 | 0,49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Е0111-4-2 К=2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 45,77 | 513,66 | 18,10 | 23510 | 828 | 6108 | 0,50 |
| | | м2 | | 101,70 | 6,80 | 4655 | 311 | 123 | 0,03 |
| 244 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 45,77 | 964,64 | 11,72 | 44151 | 536 | 9912 | 1,06 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 7858 | 201 | 123 | 0,02 |
| 245 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 48,0585 | 139,69 | 0,32 | 6713 | 15 | 2467 | 0,24 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 2001 | 5 | 123 | -- |
| | | ДЕТ.5-1(СЕР.2.244-1 в.5) - КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ | | | | | | | |
| 248 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 29,87 | 964,64 | 11,72 | 28814 | 350 | 6469 | 1,06 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 5128 | 131 | 123 | 0,02 |
| 249 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 31,3635 | 139,69 | 0,32 | 4381 | 10 | 1610 | 0,24 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 1306 | 3 | 123 | -- |
| | | Б-1 - БЕТОННЫЕ | | | | | | | |
| 250 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 7,77 | 51,34 | 2,62 | 399 | 20 | 110 | 0,07 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 82 | 8 | 123 | -- |
| 251 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.100 мм | 0,777 | 10724,18 | -- | 8333 | -- | 542 | 3,66 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 441 | -- | 123 | -- |
| 252 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм -ИЗ БЕТОНА КЛ. В22,5 | 7,77 | 431,15 | 14,76 | 3350 | 115 | 554 | 0,36 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 407 | 43 | 123 | 0,03 |
| 253 | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 7,77 | 127,03 | 9,83 | 987 | 76 | 1136 | 0,69 |
| | | м2 | | 115,20 | 3,69 | 895 | 29 | 123 | 0,02 |
| | | ДЕТ.400 - КЕРАМОГРАНИТ | | | | | | | |
| 256 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | 6,88 | 258,92 | 9,95 | 1781 | 68 | 473 | 0,36 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 359 | 26 | 123 | 0,02 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (ИЗОЛ) на битумной мастике первый слой | 6,88 | 365,09 | 18,42 | 2512 | 127 | 786 | 0,42 | 3 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 591 | 48 | 123 | 0,03 | -- |
| 258 | Е0111-4-2 К=2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 6,88 | 513,66 | 18,10 | 3534 | 125 | 918 | 0,50 | 3 |
| | | м2 | | 101,70 | 6,80 | 700 | 47 | 123 | 0,03 | -- |
| 259 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм | 6,88 | 258,92 | 9,95 | 1781 | 68 | 473 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 359 | 26 | 123 | 0,02 | -- |
| 260 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита | 6,88 | 1011,56 | 11,72 | 6960 | 81 | 1490 | 1,06 | 7 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 1181 | 30 | 123 | 0,02 | -- |
| 261 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 7,224 | 140,43 | 0,32 | 1014 | 2 | 371 | 0,24 | 2 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 301 | 1 | 123 | -- | -- |
| | | ДЕТ.5-1 - КЕРАМОГРАНИТ | | | | | | | | |
| 264 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита | 69,02 | 1011,56 | 11,72 | 69818 | 809 | 14947 | 1,06 | 73 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 11849 | 303 | 123 | 0,02 | 1 |
| 265 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 72,471 | 140,43 | 0,32 | 10177 | 23 | 3721 | 0,24 | 17 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 3017 | 8 | 123 | -- | -- |
| | | ВНУТРЕННИЕ | | | | | | | | |
| 280 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 19,25 | 398,48 | 102,53 | 7671 | 1974 | 4327 | 0,90 | 17 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 2919 | 687 | 120 | 0,14 | 3 |
| 281 | Е0110-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 17,37 | 634,99 | 31,85 | 11030 | 553 | 4228 | 1,15 | 20 |
| | | м2 | | 190,80 | 12,04 | 3314 | 209 | 120 | 0,06 | 1 |
| 282 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 27,84 | 4010,00 | -- | 111638 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 283 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 6,36 | 4250,00 | -- | 27030 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 284 | С12062-4 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние | 2,42 | 3760,00 | -- | 9099 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 20 | 1380,00 | -- | 27600 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | | | | | | | | | |
| 286 | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 1,8 | 330,85 | 32,08 | 596 | 58 | 614 | 1,49 | 3 | |
| | | м2 | | 272,25 | 12,13 | 490 | 22 | 120 | 0,06 | -- | |
| 287 | Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах | 0,07775 | 49326,74 | 16388,64 | 3835 | 1274 | 2271 | 161,00 | 13 | |
| | | т | | 28980,00 | 3478,90 | 2253 | 270 | 90 | 13,02 | 1 | |
| 288 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,02664 | 154200,00 | -- | 4108 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 289 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 0,05065 | 154400,00 | -- | 7820 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 290 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,00046 | 50900,00 | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 291 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-С 2-Х СТОРОН | 3,6 | 21,80 | 0,05 | 78 | -- | 19 | 0,03 | -- | |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 21 | -- | 90 | -- | -- | |
| 292 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА С 2-Х СТОРОН | 3,6 | 40,72 | 0,04 | 147 | -- | 27 | 0,04 | -- | |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 30 | -- | 90 | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | С11 011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 1 | 1380,00 | -- | 1380 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 294 | С11 011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 1 | 844,00 | -- | 844 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ВИТРАЖИ В-1-В-5 | | | | | | | | |
| 295 | Е01 09-45-3 | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 41,3272 | 965,99 | 28,84 | 39922 | 1192 | 34857 | 4,98 | 206 |
| | | м2 | | 927,00 | 10,15 | 38310 | 419 | 90 | 0,04 | 2 |
| 296 | С12 031-22 | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ | 2 | 17300,00 | -- | 34600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 297 | С12 31-19 | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными неравнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-13ПИ | 1 | 16100,00 | -- | 16100 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 298 | С12 31-16 | Двери из алюминиевых сплавов с распашными однопольными одинарными полностью остекленными полотнами со средним импостом, притвором и порогом ДАО 21-10ПИ | 2 | 10100,00 | -- | 20200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 299 | С120 1-144 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | 26,6292 | 2800,00 | -- | 74562 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | |
| 300 | Е0115-37 -9 Изм. и доп. вы . 11 СН РК 8.02- 02-2002, СН РК .02-05-2002, СН РК 8.02-14-2 005 | Облицовка потолков гипсокартонными листами (ГКЛ ТОЛЩ.9,5мм)на металлическом каркасе | 75,9 | 848,32 | 2,86 | 64387 | 217 | 22552 | 1,63 | 124 |
| | | м2 | | 282,04 | 0,94 | 21407 | 71 | 105 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных (ГИПСОКАРТОННЫХ)поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10(2)мм потолков | 75,9 | 176,32 | 3,94 | 13383 | 299 | 8256 | 0,55 | |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 7750 | 113 | 105 | 0,01 | |
| 302 | Е0115-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 75,9 | 127,99 | 2,33 | 9714 | 177 | 3549 | 0,26 | |
| | | м2 | | 43,65 | 0,88 | 3313 | 67 | 105 | -- | |
| 303 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10(2)мм потолков | 206,69 | 176,32 | 3,94 | 36444 | 814 | 22484 | 0,55 | 1 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 21105 | 308 | 105 | 0,01 | |
| 304 | Е0115-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 206,69 | 127,99 | 2,33 | 26454 | 482 | 9664 | 0,26 | |
| | | м2 | | 43,65 | 0,88 | 9022 | 182 | 105 | -- | |
| 305 | Е0115-69-4 | Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных | 7,77 | 57,96 | 0,35 | 450 | 3 | 425 | 0,30 | |
| | | м2 | | 51,98 | 0,14 | 404 | 1 | 105 | -- | |
| 306 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 7,77 | 17,43 | 0,12 | 135 | 1 | 112 | 0,09 | |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 107 | -- | 105 | -- | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 309 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(2мм) стен | 339,89 | 137,42 | 3,43 | 46708 | 1166 | 26781 | 0,46 | 15 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 25060 | 445 | 105 | 0,01 | |
| 310 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 564,4 | 177,35 | 2,10 | 100096 | 1185 | 39006 | 0,39 | 22 |
| | | м2 | | 65,03 | 0,79 | 36703 | 446 | 105 | -- | |
| 311 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 43,94 | 17,43 | 0,12 | 766 | 5 | 636 | 0,09 | |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 603 | 2 | 105 | -- | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 282,87 | 1028,30 | 4,62 | 290875 | 1307 | 75932 | 1,52 | 430 |
| | | м2 | | 254,97 | 3,14 | 72123 | 888 | 104 | 0,02 | 5 |
| | | ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ | | | | | | | | |
| 313 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 45,95 | 618,63 | 6,33 | 28426 | 291 | 15205 | 1,79 | 82 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 14371 | 110 | 105 | 0,01 | 1 |
| 314 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 45,95 | 177,35 | 2,10 | 8149 | 96 | 3176 | 0,39 | 18 |
| | | м2 | | 65,03 | 0,79 | 2988 | 36 | 105 | -- | -- |
| | | ЭКРАНЫ САНТЕХКАБИН ИЭС-1 (1 шт); (АС-18) | | | | | | | | |
| 346 | Е0107-20-3 | Крепления М-1, М-2 | 0,00214 | 175710,10 | 1826,10 | 376 | 4 | 26 | 42,70 | -- |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 17 | 1 | 140 | 3,37 | -- |
| 347 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 креплений | 0,04922 | 148,40 | 0,07 | 7 | -- | 6 | 0,65 | -- |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 5 | -- | 105 | -- | -- |
| 348 | Е0110-7-3 | Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | 1,54 | 129,31 | 4,32 | 199 | 7 | 228 | 0,75 | 1 |
| | | м2 | | 121,50 | 1,64 | 187 | 3 | 120 | 0,01 | -- |
| 349 | С11011-593 | Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 мм (толщ.22 мм) | 1,5785 | 1250,64 | -- | 1974 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 350 | С121 п.12.7 | Облицовка пластиком бумажнослоистым с другой стороны | 1,54 | 665,00 | -- | 1024 | -- | -- | -- | -- |
| | | М2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 351 | Е0110-34-1 ПРИМ | Установка дверных полотен | 1 | 138,45 | 36,97 | 138 | 37 | 132 | 0,63 | 1 |
| | | шт | | 96,08 | 13,95 | 96 | 14 | 120 | 0,07 | -- |
| 352 | С12065-22 | Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8 | 1,28 | 3320,00 | -- | 4250 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 353 | С1101 1-819 | Петля накладная | 1 | | 40,00 | -- | 40 | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 354 | С1101 -821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 1 | | 308,00 | -- | 308 | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ | | | | | | | | |
| 355 | Е0110——5-1 | БРУСКИ ТОЛЩ.50ММ | 0,02 | | 22541,72 | 316,57 | 451 | 6 | 87 | 22,50 |
| | | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 70 | 2 | 120 | 0,58 |
| 356 | Е0110- 51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,02 | | 1862,35 | 14,17 | 37 | -- | 7 | 1,88 |
| | | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 6 | -- | 120 | 0,03 |
| 357 | Е0110- 7-3 | Обшивка стен гипсокартонными листами | 1,32 | | 129,31 | 4,32 | 171 | 6 | 195 | 0,75 |
| | | | м2 | | 121,50 | 1,64 | 160 | 2 | 120 | 0,01 |
| 358 | С11011-218 8 Изм. и доп.вып. 13 СН РК 8.02-04 —2002, СН РК 8.0 2-03-2002 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | 1,32 | | 169,00 | -- | 223 | -- | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ОБШИВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТОЯКОВ | | | | | | | | |
| 359 | Е0110-5 -1 | БРУСКИ ТОЛЩ.50ММ | 0,04 | | 22541,72 | 316,57 | 902 | 13 | 173 | 22,50 |
| | | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 140 | 5 | 120 | 0,58 |
| 360 | Е0110-5 -2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,04 | | 1862,35 | 14,17 | 74 | 1 | 15 | 1,88 |
| | | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 12 | -- | 120 | 0,03 |
| 361 | Е0107-20 -3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УГОЛОК | 0,00428 | | 175710,10 | 1826,10 | 752 | 8 | 53 | 42,70 |
| | | | т | | 8100,00 | 690,75 | 35 | 3 | 140 | 3,37 |
| 362 | Е0115-17 -4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,09844 | | 148,40 | 0,07 | 15 | -- | 11 | 0,65 |
| | | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 11 | -- | 105 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | Е0110-7-3 | Обшивка стен гипсокартонными листами | 1,5 | 129,31 | 4,32 | 194 | 6 | 222 | 0,75 | 1 |
| | | м2 | | 121,50 | 1,64 | 182 | 2 | 120 | 0,01 | -- |
| 364 | С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм | 1,5 | 169,00 | -- | 254 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | 1483880 | 17458 | | | 1918 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 327299 | 6642 | | | 31 |
| Материалы - | | | Тенге | | | 1255091 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | 597774 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 292003 | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 186168 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 170188 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | Тенге | | | 318712 | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 159 |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | | 47807 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 94428 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | Тенге | | | 1668231 | | | | |
| | Сметная заработная плата - | | чел.-ч | | | | | | | 1883 |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | 339810 | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 228788 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | 854 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 41937 | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 184138 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | Тенге | | | 37744 | | | | |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | | 5662 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 15992 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | Тенге | | | 282524 | | | | |
| | Сметная заработная плата - | | чел.-ч | | | | | | | 244 |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | 47599 | | | |
| | | | Тенге | | | 1950755 | | | | |

## Локальная смета 2-2-4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА ЗДАНИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ. ЭЛЕКТРООСВЩЕНИЕ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-18 1 ШТ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ц0108-599-1 | Установка корпуса модульного, масса щита до 6 кг | 1 | 961,60 | 22,60 | 962 | 23 | 394 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 412,00 | 2,30 | 412 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 4 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13 | Корпус модульный ЩРв-П18 | 1 | 610,08 | -- | 610 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 3 | 501,20 | 13,20 | 1504 | 40 | 654 | 1,00 | 3 |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 681 | 7 | 95 | 0,01 | -- |
| 6 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9 | Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А | 1 | 208,14 | -- | 208 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10 | Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А | 2 | 552,66 | -- | 1105 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Ц0108-591-10 | Розетки штепсельные полугерметические и герметические | 6 | 133,40 | 3,60 | 800 | 22 | 657 | 0,68 | 4 |
| | | шт | | 115,00 | 0,30 | 690 | 2 | 95 | -- | -- |
| 20 | С151801-145 ПРИМ. | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 6 | 68,00 | -- | 408 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ц0108-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 1 | 47,00 | 0,20 | 47 | -- | 43 | 0,29 | -- |
| | | шт | | 45,50 | 0,10 | 46 | -- | 95 | -- | -- |
| 22 | С151801-12 ПРИМ. | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 1 | 156,00 | -- | 156 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Ц0108-591-3 | Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический | 1 | 134,80 | 3,60 | 135 | 4 | 109 | 0,68 | 1 |
| | | шт | | 115,00 | 0,20 | 115 | -- | 95 | -- | -- |
| 24 | С151801-12 ПРИМ. | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 1 | 156,00 | -- | 156 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С151803-56 | Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3 | 2 | 92,00 | -- | 184 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,004 | 16300,00 | -- | 65 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 20 | 55,00 | 7,60 | 1100 | 152 | 458 | 0,13 | 3 |
| | | м | | 23,20 | 0,90 | 464 | 18 | 95 | 0,01 | -- |
| | | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-36 1 ШТ (ЩО) | | | | | | | | |
| 28 | Ц0108-599-1 | Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг | 1 | 961,60 | 22,60 | 962 | 23 | 394 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 412,00 | 2,30 | 412 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 29 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.13 | Корпус модульный ЩРв-П36 | 1 | 1471,36 | -- | 1471 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 12 | 501,20 | 13,20 | 6014 | 158 | 2614 | 1,00 | 12 |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 2724 | 28 | 95 | 0,01 | -- |
| 31 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9 | Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А | 1 | 208,14 | -- | 208 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.9 | Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А | 6 | 70,14 | -- | 421 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.10 | Выключатель дифференциальный АД 2Р 16,20А | 5 | 552,66 | -- | 2763 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЭЛЕКТРОЩИТ ЩРв-П-36 1 ШТ (ЩАО) 1ШТ. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ц0108 -599-1 | Установка корпуса модульного, масса щитка до 6 кг | 1 | 961,60 | 22,60 | 962 | 23 | 394 | 2,00 | |
| | | шт | | 412,00 | 2,30 | 412 | 2 | 95 | 0,01 | |
| 35 | Прайс -лист "Электро комплект " СТ Р.13 | Корпус модульный ЩРв-П36 | 1 | 1471,36 | -- | 1471 | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 36 | Ц0108 526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 4 | 501,20 | 13,20 | 2005 | 53 | 871 | 1,00 | |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 908 | 9 | 95 | 0,01 | |
| 37 | Прайс лист "Электрок омплект " СТ Р.9 | Выключатель ВА47-29 3Р 6,10,16,20,25,32,40А | 1 | 208,14 | -- | 208 | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 38 | Прайс лист "Электрок омплект " СТ Р.9 | Выключатель ВА47-29 1Р 6,10,16,20,25,32,40А | 3 | 70,14 | -- | 210 | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 39 | Е0121- 4-13 | Установка трасформатора понизительного | 1 | 314,30 | 20,67 | 314 | 21 | 247 | 1,26 | |
| | | шт | | 220,50 | 8,19 | 221 | 8 | 108 | 0,04 | |
| 40 | С15180 3-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП | 1 | 4720,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 41 | Е0121- 18-2 | Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | 40 | 377,15 | 88,98 | 15086 | 3559 | 13345 | 1,61 | 6 |
| | | шт | | 258,75 | 50,17 | 10350 | 2007 | 108 | 0,22 | |
| 42 | Е0121- 18-1 | Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | 22 | 244,37 | 65,36 | 5376 | 1438 | 4422 | 0,95 | 2 |
| | | шт | | 151,65 | 34,45 | 3336 | 758 | 108 | 0,16 | |
| 43 | С151702-2 2 прим | Светильники тип OPL/S 4.36 | 19 | 4470,00 | -- | 84930 | -- | -- | -- | - |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 44 | С151702-2 4 прим | Светильники тип OPL/S 4.18 | 13 | 2940,00 | -- | 38220 | -- | -- | -- | - |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 45 | С151702-2 3 прим | Светильники тип OPL/S 2.18 | 9 | 1440,00 | -- | 12960 | -- | -- | -- | - |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 46 | С151702-9 прим. | Светильники тип ВАТ118 | 1 | 2330,00 | -- | 2330 | -- | -- | -- | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 47 | С15 1702-24 прим | Светильники тип AOT.OPL 4.18 | 8 | 2940,00 | -- | 23520 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 48 | С15 1702-23 прим | Светильники тип AOT.OPL 2.18 | 8 | 1440,00 | -- | 11520 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 49 | Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18 | Светильники тип К300/122 | 3 | 4639,23 | -- | 13918 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 50 | Прайс-лист "Световые технологии" СТР.18 | Светильники тип CD218 | 1 | 6148,33 | -- | 6148 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 51 | Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. | 2 | 135,55 | -- | 271 | -- | 268 | 0,78 | 2 | |
| | | шт | | 124,20 | -- | 248 | -- | 108 | -- | -- | |
| 52 | С15 1704-1 ПРИМ. | Указатель световой "Выход" | 2 | 457,00 | -- | 914 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 53 | Е0121-17-5 | Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания | 10 | 199,08 | 6,30 | 1991 | 63 | 848 | 0,48 | 5 | |
| | | шт | | 76,05 | 2,50 | 761 | 25 | 108 | 0,01 | -- | |
| 54 | С151701-91 ПРИМ. | Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4 | 7 | 214,00 | -- | 1498 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 55 | С151701-14 ПРИМ. | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | 3 | 871,00 | -- | 2613 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | С151701-89 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м | 1 | 443,00 | -- | 443 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С151706-80 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 | 76 | 101,00 | -- | 7676 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С151706-77 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 | 124 | 82,00 | -- | 10168 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С151706-9 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 | 6 | 24,00 | -- | 144 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С151706-5 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 | 4 | 24,00 | -- | 96 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. | 2 | 135,55 | -- | 271 | -- | 268 | 0,78 | 2 |
| | | шт | | 124,20 | -- | 248 | -- | 108 | -- | -- |
| 62 | С151704-1 ПРИМ. | Указатель световой "Выход" | 2 | 457,00 | -- | 914 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С151801-145 ПРИМ. | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 34 | 68,00 | -- | 2312 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 1 | 34,70 | -- | 35 | -- | 32 | 0,19 | -- |
| | | шт | | 29,48 | -- | 29 | -- | 108 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | C151[illegible]01-140 | Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42 | 1 | 38,00 | -- | 38 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | E012 1-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 38 | 35,40 | -- | 1345 | -- | 1210 | 0,19 | 7 |
| | | шт | | 29,48 | -- | 1120 | -- | 108 | -- | -- |
| 75 | E012 [illegible]1-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 2 | 45,74 | -- | 91 | -- | 67 | 0,20 | -- |
| | | шт | | 31,05 | -- | 62 | -- | 108 | -- | -- |
| 76 | C151[illegible]01-12 | Выключатель одноклавишный, тип С1-86-10 | 38 | 156,00 | -- | 5928 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | C1518 01-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С2-94-10 | 2 | 182,00 | -- | 364 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | E0121 -22-4 | Установка выключателей герметических и полугерметических | 3 | 82,17 | -- | 247 | -- | 174 | 0,34 | 1 |
| | | шт | | 53,55 | -- | 161 | -- | 108 | -- | -- |
| 79 | C1518[illegible]1-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 3 | 215,00 | -- | 645 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | C1518[illegible]3-50 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 | 0,1 | 18000,00 | -- | 1800 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | C15180[illegible]-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,072 | 16300,00 | -- | 1174 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 284156 | 5577 | | | 136 |
| | Стоимость [illegible]оборудования - | | Тенге | | | 23400 | 2869 | | | 13 |
| | ВСЕГО, Ст[illegible]имость оборудования - | | Тенге | | | 8677 | | | | |
| | Стоимость [illegible]монтажных работ - | | Тенге | | | 8677 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 275479 | | | | |
| | Всего зараб[illegible]отная плата - | | Тенге | | | 10540 | | | | |
| | | | | | | | 26269 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 235962 | | | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 27469 | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | | 14 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4120 | | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18177 | | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 321125 | | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | | 162 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30389 | | | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | **335984** | | | | | | |

## Локальная смета 2-2-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА ЗДАНИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 -труб за 1 раз | 11 | 21,80 | 0,05 | 240 | 1 | 58 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 64 | -- | 90 | -- | -- |
| 11 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 -труб /за 2 раза/ | 11 | 40,72 | 0,04 | 448 | -- | 82 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 92 | -- | 90 | -- | -- |
| 12 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 -радиаторов /за 2 раза/ | 35,03 | 40,72 | 0,04 | 1426 | 1 | 262 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 291 | -- | 90 | -- | -- |
| 13 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 3,24 | 200,00 | -- | 648 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,6 | 21,80 | 0,05 | 13 | -- | 3 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 3 | -- | 90 | -- | -- |
| 29 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 0,6 | 40,72 | 0,04 | 24 | -- | 4 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 5 | -- | 90 | -- | -- |
| 30 | Е0126-9-4 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм | 6 | 107,33 | 10,40 | 644 | 62 | 381 | 0,35 | 2 |
| | | м | | 59,63 | 3,83 | 358 | 23 | 100 | 0,02 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | С1 1031-160 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Маты теплоизоляционные URS, марка М-50 | 0,4 | 2630,00 | -- | 1052 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0126-23-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 6 | 150,76 | 9,01 | 905 | 54 | 277 | 0,27 | 2 |
| | | м | | 42,75 | 3,38 | 257 | 20 | 100 | 0,02 | -- |
| 33 | С1 1 011-2269Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКПс-350 ГОСТ 10923-93 | 0,8 | 43,00 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0120-30-1 | Крепление для теплового пункта к стене | 2,56 | 14,97 | 1,26 | 38 | 3 | 31 | 0,05 | -- |
| | | кг | | 8,96 | 0,47 | 23 | 1 | 128 | -- | -- |
| | | Теплоснабжение калориферов вент.установок | | | | | | | | |
| 35 | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | 60 | 120,70 | 14,12 | 7242 | 847 | 8113 | 0,55 | 33 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 6021 | 317 | 128 | 0,03 | 2 |
| 36 | С13 0806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм | 60 | 56,00 | -- | 3360 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 2 | 48,96 | 1,62 | 98 | 3 | 107 | 0,23 | -- |
| | | комплект | | 41,72 | -- | 83 | -- | 128 | -- | -- |
| 38 | СПрайс-лист ТОО "Эверест мит",стр.102 | Манометр технический МП3-Уф | 2 | 685,11 | -- | 1370 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 2 | 64,62 | -- | 129 | -- | 142 | 0,32 | 1 |
| | | комплект | | 55,62 | -- | 111 | -- | 128 | -- | -- |
| 40 | С1 31205-4 прим | Термометры прямые в оправе технические типа ТБП-63 | 2 | 352,00 | -- | 704 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С130904-[illegible]87 Изм. и доп.в[illegible]ып.19 | Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | 2 | 3715,00 | -- | 7430 | -- | -- | -- | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 42 | С130903-4 18 Изм. и доп.вы[illegible]п.19 | Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 1 | 16512,00 | -- | 16512 | -- | -- | -- | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 43 | С130903——1227 Изм. и доп. [illegible]вып.19 | Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91 | 1 | 663,00 | -- | 663 | -- | -- | -- | |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 44 | Е0118-2 1-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм | 1 | 192,46 | 52,42 | 192 | 52 | 196 | 0,77 | 1 |
| | | 1фильтр | | 134,42 | 18,54 | 134 | 19 | 128 | 0,09 | -- |
| 45 | С130905-[illegible]807 Изм. и доп.[illegible]ып.19 | Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss | 1 | 2592,00 | -- | 2592 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0118-1[illegible]-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1 | 3150,83 | 123,78 | 3151 | 124 | 2984 | 13,39 | 13 |
| | | 1насос | | 2285,06 | 46,35 | 2285 | 46 | 128 | 0,23 | -- |
| 47 | СПрайс-лист—— ООО Сантехком[illegible]лект | Насос Grundfoss MAGNA 32-100 50гц | 1 | 62829,10 | -- | 62829 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0116-29——1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 60 | 10,99 | -- | 659 | -- | 821 | 0,05 | 3 |
| | | м | | 10,69 | -- | 641 | -- | 128 | -- | -- |
| 49 | Е0126-23—— 1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 60 | 114,31 | 6,39 | 6859 | 383 | 1945 | 0,19 | 12 |
| | | м | | 29,93 | 2,48 | 1796 | 149 | 100 | 0,01 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С11011-2269Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКПс-350 ГОСТ 10923-93 | 22,62 | 43,00 | -- | 973 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Е0126-9-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 76мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм | 60 | 90,91 | 8,47 | 5454 | 508 | 3105 | 0,28 | 17 |
| | | м | | 48,60 | 3,15 | 2916 | 189 | 100 | 0,02 | 1 |
| 52 | С11031-160 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Маты теплоизоляционные URS, марка М-50 | 0,66 | 2630,00 | -- | 1736 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| 53 | Е0120-42-1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час | 1 | 9346,91 | 1057,91 | 9347 | 1058 | 9580 | 42,11 | 42 |
| | | шт | | 7087,50 | 396,90 | 7088 | 397 | 128 | 1,93 | 2 |
| 54 | С Прайс-лист ТОО "VTS К AZAKHSTAN",стр.107 | Приточная установка П1 VS-10-R-H-T | 1 | 195652,54 | -- | 195653 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | 32 | 241,85 | 16,96 | 7739 | 543 | 7935 | 1,12 | 36 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 5972 | 227 | 128 | 0,03 | 1 |
| 56 | С131312-71 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размером 150х150 мм | 0,575 | 3950,00 | -- | 2271 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С131312-72 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм И Р-250(ПРИМ.) | 0,3 | 2850,00 | -- | 855 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0120-18-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм ЗК.00.000 | 24 | 900,19 | 5,65 | 21604 | 136 | 2032 | 0,38 | 9 |
| | | шт | | 63,79 | 2,36 | 1531 | 57 | 128 | 0,01 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | E0120-18-2 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм ЗК.00.000-01 | 1 | 964,19 | 5,65 | 964 | 6 | 85 | 0,38 | -- |
| | | шт | | 63,79 | 2,36 | 64 | 2 | 128 | 0,01 | -- |
| 60 | E0120-14-6 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 | 255,17 | 5,65 | 255 | 6 | 239 | 1,11 | 1 |
| | | шт | | 184,28 | 2,36 | 184 | 2 | 128 | 0,01 | -- |
| 61 | C13131O-10 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм | 1 | 730,00 | -- | 730 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | E0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, РН 250Х250,РН350Х350,РН450х350мм РН450х250,РН300Х300,РН550Х350 | 3 | 241,85 | 16,96 | 726 | 51 | 744 | 1,12 | 3 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 560 | 21 | 128 | 0,03 | -- |
| 63 | СПрайс-лист ТОО Летекс,стр - 113 | Решетка воздухозаборная РН 250Х250 | 3 | 1043,98 | -- | 3132 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | E0120-3-4 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д100/-68,64м | 21,55296 | 1234,91 | 13,82 | 26616 | 298 | 7312 | 1,62 | 35 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 5601 | 112 | 128 | 0,03 | 1 |
| 65 | E0120-3-4 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д125/-34,32м | 13,4706 | 1234,91 | 13,82 | 16635 | 186 | 4570 | 1,62 | 22 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 3501 | 70 | 128 | 0,03 | -- |
| 66 | E0120-3-4 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д160/-28,6м | 14,36864 | 1234,91 | 13,82 | 17744 | 199 | 4875 | 1,62 | 23 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 3734 | 74 | 128 | 0,03 | -- |
| 67 | E0120-3-4 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д200/-5,72м | 3,59216 | 1234,91 | 13,82 | 4436 | 50 | 1219 | 1,62 | 6 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 934 | 19 | 128 | 0,03 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Е0 120-3-4 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /д250/-5,72м | 4,4902 | 1234,91 | 13,82 | 5545 | 62 | 1523 | 1,62 | 7 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 1167 | 23 | 128 | 0,03 | -- |
| 69 | Е0 120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 15 | 1169,91 | 13,82 | 17549 | 207 | 5089 | 1,62 | 24 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 3898 | 78 | 128 | 0,03 | -- |
| 70 | Е01 20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 10,31 | 1144,51 | 11,11 | 11800 | 115 | 3204 | 1,48 | 15 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 2460 | 43 | 128 | 0,02 | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 471027 | 4955 | | | 310 |
| | | | Тенге | | | 51774 | 1889 | | | 9 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 195653 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 195653 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 19808 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9221 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6163 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3795 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6117 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 918 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1556 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 27481 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7080 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 255567 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 102530 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 47501 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 103097 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 1969 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 60801 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9120 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18982 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 335350 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 314 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 56621 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **558483** | | | | | |

## Локальная смета 2-1-11. Строительство поликлиники. Пожарная сигнализация.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц0110-667-3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный | 80 | 326,40 | 0,20 | 26112 | 16 | 22392 | 1,70 | 136 |
| | | луч | | 311,00 | -- | 24880 | -- | 90 | -- | -- |
| 2 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Фирма ALPRO.Kz" СТР.40 | ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР "ГРАНИТ-24" | 2 | 5644,04 | -- | 11288 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Фирма ALPRO.Kz" СТР.40 | ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР "ГРАНИТ-16" | 2 | 5448,29 | -- | 10897 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Ц0108-121-1 | Аккумулятор, типы : С-1, СК-1 | 4 | 307,70 | -- | 1231 | -- | 1053 | 2,00 | 8 |
| | | шт | | 277,00 | -- | 1108 | -- | 95 | -- | -- |
| 5 | Прайс лист ТОО "Фирма ALPRO.Kz" СТР.41 | АККУМУЛЯТОР | 4 | 685,11 | -- | 2740 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Ц0110-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 273 | 369,90 | 1,60 | 100983 | 437 | 85258 | 2,00 | 546 |
| | | шт | | 347,00 | -- | 94731 | -- | 90 | -- | -- |
| 7 | ПРАЙС-ЛИСТ НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ" СТР.44 | ДАТЧИК ДЫМОВОЙ ИП212-63М | 273 | 314,76 | -- | 85930 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ц0110-668-1 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 414 | 153,50 | -- | 63549 | -- | 53654 | 1,00 | 414 |
| | | шт | | 144,00 | -- | 59616 | -- | 90 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Прайс лист НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ" СТР.44 | ДАТЧИК ТЕПЛОВОЙ ИП-101-3А | 414 | 220,33 | -- | 91218 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ц0110-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 2 | 369,90 | 1,60 | 740 | 3 | 625 | 2,00 | 4 |
| | | шт | | 347,00 | -- | 694 | -- | 90 | -- | -- |
| 11 | Прайс лист СКБП"КВАЗАР" СТР.51 | ДАТЧИК СВЕТОВОЙ ИП-329-5 02 | 2 | 4371,68 | -- | 8743 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ц0110-668-4 | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей ручной | 29 | 195,70 | -- | 5675 | -- | 4646 | 1,00 | 29 |
| | | шт | | 178,00 | -- | 5162 | -- | 90 | -- | -- |
| 13 | Прайс лист НПО"СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ" СТР.44 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП535-7 | 29 | 262,30 | -- | 7607 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Прайс-лист ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДОЗОР" СТР.46 | Резисторы МЛТ | 73 | 3,26 | -- | 238 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ц0110-349-4 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | 11 | 702,30 | -- | 7725 | -- | 7199 | 4,00 | 44 |
| | | шт | | 648,00 | -- | 7128 | -- | 101 | -- | -- |
| 16 | С151802-14 ПРИМ. | Коробка телефонная распределительная КРТ-10-КРТП | 11 | 463,00 | -- | 5093 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ | | | | | | | | |
| 17 | Ц0110-669-1 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной | 3 | 2062,70 | 1,60 | 6188 | 5 | 5351 | 11,00 | 33 |
| | | шт | | 1982,00 | -- | 5946 | -- | 90 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ПРАЙС-Л[illegible]ИСТ ТОО "Ф[illegible]ирма ALPRO[illegible]Kz" СТР.4[illegible]2 | ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ "РОКОТ-2" | ШТ | 3 | 6133,40 | -- | 18400 | -- | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 19 | Ц0108-1[illegible]21-1 | Аккумулятор, типы : С-1, СК-1 | шт | 3 | 307,70 | -- | 923 | -- | 789 | 2,00 | |
| | | | | | 277,00 | -- | 831 | -- | 95 | -- | |
| 20 | Прайс лист[illegible] ТОО "Фирм[illegible]а ALPRO.[illegible]Kz" СТР.4[illegible] | АККУМУЛЯТОР | ШТ | 3 | 685,11 | -- | 2055 | -- | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 21 | Ц0110-39[illegible]-11 | Электроакустические устройства, шкафкоммутации микрофонных линий на стене, количестволиний до 10 | шт | 82 | 651,20 | -- | 53398 | -- | 47870 | 3,00 | 24 |
| | | | | | 578,00 | -- | 47396 | -- | 101 | -- | |
| 22 | ПРАЙС-ЛИ[illegible]ИСТ НПО"СИБИ[illegible]СКИЙ АРСЕНА[illegible]Л" СТР.43 | АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АС-2-2 | ШТ | 82 | 687,23 | -- | 56353 | -- | -- | -- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | Ц0110-348[illegible]-3 | Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля | шт | 3 | 1394,00 | 144,00 | 4182 | 432 | 3524 | 7,00 | 21 |
| | | | | | 1127,00 | 36,00 | 3381 | 108 | 101 | 0,21 | 1 |
| 24 | Прайс лист [illegible]ОО "ОХРАННО[illegible]- ПОЖАРНЫ[illegible]Е ТЕХНОЛОГ[illegible]ИИ" СТР.48 | ОПТИКО-ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ "БИЯ-3С" | ШТ | 3 | 839,36 | -- | 2518 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Ц0110-349-[illegible]4 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | шт | 70 | 702,30 | -- | 49161 | -- | 45814 | 4,00 | 280 |
| | | | | | 648,00 | -- | 45360 | -- | 101 | -- | -- |
| 26 | Прайс лист О[illegible]О "ОХРАННО[illegible]- ПОЖАРНЫ[illegible]Е ТЕХНОЛОГИ[illegible]И" СТР.47 | КОРОБКА КС-3 | ШТ | 70 | 16,61 | -- | 1163 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые И КАБЕЛЬ-КАНАЛ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 5395 | 108,60 | 48,90 | 585897 | 263816 | 265488 | 0,22 | 1187 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 213642 | 65819 | 95 | 0,07 | 382 |
| 28 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | ТРУБА ПВХ Д16 | 175 | 7,83 | -- | 1370 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20х10 | 5220 | 14,03 | -- | 73229 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 5395 | 10,60 | 0,10 | 57187 | 540 | 45615 | 0,06 | 324 |
| | | м | | 8,80 | 0,10 | 47476 | 540 | 95 | -- | 3 |
| 31 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 1685 | 5,40 | 0,10 | 9099 | 169 | 5923 | 0,02 | 34 |
| | | м | | 3,70 | -- | 6235 | -- | 95 | -- | -- |
| 32 | С151607-292 ПРИМЕН. | Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2-КПСВВ | 5,245 | 3660,00 | -- | 19197 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С151604-290 | Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10 | 0,405 | 61700,00 | -- | 24989 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С151607-248 | Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 1,255 | 17400,00 | -- | 21837 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,175 | 29956,00 | -- | 5242 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 422157 | 265416 | | | 3311 |
| | | | Тенге | | | 563586 | 66467 | | | 386 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 292953 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | **292953** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1129204 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 143049 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 630052 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 157153 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 595201 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 298 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 89280 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 103464 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1827869 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3994 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 719332 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **2120822** | | | | |

## Локальная смета 2-1-10. Строительство поликлиники. Слабые токи.

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ц0110-349-4 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | 10 | 702,30 | -- | 7023 | -- | 6545 | 4,00 | 40 |
| | | шт | | 648,00 | -- | 6480 | -- | 101 | -- | -- |
| 11 | С151802-14 прим. | Коробка телефонная распределительная КРТ-10 | 10 | 463,00 | -- | 4630 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 1770 | 147,30 | 73,00 | 260721 | 129210 | 114005 | 0,29 | 513 |
| | | м | | 49,50 | 18,30 | 87615 | 32390 | 95 | 0,11 | 188 |
| 13 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20х10 | 1770 | 14,03 | -- | 24830 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 1770 | 8,50 | 0,10 | 15045 | 177 | 12275 | 0,05 | 89 |
| | | м | | 7,30 | -- | 12921 | -- | 95 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ц0108-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 965 | 5,40 | 0,10 | 5211 | 97 | 3392 | 0,02 | 19 |
| | | м | | 3,70 | -- | 3571 | -- | 95 | -- | -- |
| 16 | Ц0108-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 315 | 14,60 | 0,20 | 4599 | 63 | 3561 | 0,07 | 22 |
| | | м | | 11,80 | 0,10 | 3717 | 32 | 95 | -- | -- |
| 17 | С151607-291 | Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 | 2,735 | 2980,00 | -- | 8150 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С151604-83 Изм. и доп.вып.19 | Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,235 | 59465,00 | -- | 13974 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С151604-84 Изм. и доп.вып.19 | Кабели связи ТППэп 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | 0,08 | 97527,00 | -- | 7802 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | ПРАЙС ТОО"СВЯЗЬАВТОМАТИКА ТД" СТР.66 | Разъём AMPHEnOl RG-57, с кабелем 5 м (для PAnAsOniC KX-TDA 100) | 4 | 1533,99 | -- | 6136 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЧАСОФИКАЦИЯ | | | | | | | | |
| 40 | Ц0110-694-1 | Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1 | 1 | 589,30 | -- | 589 | -- | 523 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 581,00 | -- | 581 | -- | 90 | -- | -- |
| 41 | НПП "ЧАСОВАЯ ГРУППА" СТР.83 | ЭЛЕКТРОПЕРВИЧНЫЕ ЧАСЫ ЧС1-02-2 | 1 | 17486,72 | -- | 17487 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Ц0110-695-1 | Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене | 30 | 279,70 | -- | 8391 | -- | 7425 | 2,00 | 60 |
| | | шт | | 275,00 | -- | 8250 | -- | 90 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ПРАЙС ТОО"ALBION GROUP" СТР.69 | ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС-0 | 30 | 1957,47 | -- | 58724 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Ц0110-349-4 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | 16 | 702,30 | -- | 11237 | -- | 10472 | 4,00 | 64 |
| | | шт | | 648,00 | -- | 10368 | -- | 101 | -- | -- |
| 45 | С151802-21 | Коробка универсальная УК-П | 16 | 59,00 | -- | 944 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 885 | 108,60 | 48,90 | 96111 | 43277 | 43551 | 0,22 | 195 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 35046 | 10797 | 95 | 0,07 | 63 |
| 47 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20х10 | 885 | 14,03 | -- | 12415 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 885 | 8,50 | 0,10 | 7523 | 89 | 6137 | 0,05 | 44 |
| | | м | | 7,30 | -- | 6461 | -- | 95 | -- | -- |
| 49 | С151606-33 | Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм | 0,885 | 11300,00 | -- | 10001 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ | | | | | | | | |
| 50 | Ц0110-99-7 | Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый | 1 | 1938,70 | -- | 1939 | -- | 1659 | 12,00 | 12 |
| | | шт | | 1843,00 | -- | 1843 | -- | 90 | -- | -- |
| 51 | ПРАЙС "INTER-M" СТР.84 | PAM-340A, усилитель НЧ 340 Вт, 3U | 1 | 57354,69 | -- | 57355 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | ПРАЙС "INTER-M" СТР.85 | RM-01, микрофонная панель кнопка без фиксации (без корда) | 1 | 5148,75 | -- | 5149 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Ц0110-386-7 | Абонентское и другое оборудование: г оговоритель или звуковая колонка в помещении | 83 | 332,40 | -- | 27589 | -- | 26574 | 2,00 | 166 |
| | | шт | | 317,00 | -- | 26311 | -- | 101 | -- | -- |
| 54 | ПРАЙС "INTER-M" СТР.86 | CS-03, потолочный г/говоритель, 3Вт | 80 | 1796,08 | -- | 143686 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | ПРАЙС "INTER-M" СТР.85 | IWS-03(B) Громкоговоритель, 3 Вт, черный | 2 | 2035,55 | -- | 4071 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | ПРАЙС "СЕКТОР-СБ" СТР.87 | WI-2 Беспроводное переговорное устройство | 1 | 3378,44 | -- | 3378 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Ц0110-349-4 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | 72 | 702,30 | -- | 50566 | -- | 47123 | 4,00 | 288 |
| | | шт | | 648,00 | -- | 46656 | -- | 101 | -- | -- |
| 58 | Прайс лист ООО "ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" СТР.47 | КОРОБКА КС-3 | 72 | 16,61 | -- | 1196 | -- | -- | -- | -- |
| | | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 1065 | 108,60 | 48,90 | 115659 | 52079 | 52409 | 0,22 | 234 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 42174 | 12993 | 95 | 0,07 | 75 |
| 60 | Прайс-лист "Электрокомплект " СТР.12 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20х10 | 1065 | 14,03 | -- | 14940 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 1065 | 8,50 | 0,10 | 9053 | 107 | 7386 | 0,05 | 53 |
| | | м | | 7,30 | -- | 7775 | -- | 95 | -- | -- |
| 62 | С151606-33 | Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, маркаПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм | 1,065 | 11300,00 | -- | 12035 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 1028158 | 225097 | | | 1803 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 299768 | 56212 | | | 326 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 231126 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 231126 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 797033 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 96391 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 355979 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 175778 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 343036 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 172 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 51455 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 68404 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1208472 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2300 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 407435 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1439598** | | | | |

## Локальная смета 2-1-9. Строительство поликлиники. Электроосвщение

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

БЛОК "А"

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Ц0108-591-10 | Розетки штепсельные полугерметические и герметические | 19 | 133,40 | 3,60 | 2535 | 68 | 2081 | 0,68 | 13 |
| | | шт | | 115,00 | 0,30 | 2185 | 6 | 95 | -- | -- |
| 75 | С151801-145 ПРИМ. | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 19 | 68,00 | -- | 1292 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | Ц0108-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 57 | 47,00 | 0,20 | 2679 | 11 | 2469 | 0,29 | 17 |
| | | шт | | 45,50 | 0,10 | 2594 | 6 | 95 | -- | -- |
| 77 | С151801-12 ПРИМ. | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 57 | 156,00 | -- | 8892 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 14 | 55,00 | 0,90 | 770 | 13 | 664 | 0,33 | 5 |
| | | шт | | 49,70 | 0,20 | 696 | 3 | 95 | -- | -- |
| 79 | С151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 14 | 215,00 | -- | 3010 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | 2 | 598,80 | 14,80 | 1198 | 30 | 552 | 2,00 | 4 |
| | | шт | | 288,00 | 2,30 | 576 | 5 | 95 | 0,01 | -- |
| 81 | С151801-20 | Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3 | 2 | 245,00 | -- | 490 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 382 | 55,00 | 7,60 | 21010 | 2903 | 8746 | 0,13 | 50 |
| | | м | | 23,20 | 0,90 | 8862 | 344 | 95 | 0,01 | 2 |
| 83 | С151803-56 | Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3 | 12 | 92,00 | -- | 1104 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,076 | 16300,00 | -- | 1239 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "Б" | | | | | | | | |
| 159 | Ц0108-591-10 | Розетки штепсельные полугерметические и герметические | 25 | 133,40 | 3,60 | 3335 | 90 | 2738 | 0,68 | 17 |
| | | шт | | 115,00 | 0,30 | 2875 | 7 | 95 | -- | -- |
| 160 | С151801-145 ПРИМ. | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 25 | 68,00 | -- | 1700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | Ц0108-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 64 | 47,00 | 0,20 | 3008 | 13 | 2772 | 0,29 | 19 |
| | | шт | | 45,50 | 0,10 | 2912 | 6 | 95 | -- | -- |
| 162 | С151801-12 ПРИМ. | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 64 | 156,00 | -- | 9984 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 12 | 55,00 | 0,90 | 660 | 11 | 569 | 0,33 | 4 |
| | | шт | | 49,70 | 0,20 | 596 | 2 | 95 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | С151801-18 | Выключатель однополюсный для откр[illegible] установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 12 | 215,00 | -- | 2580 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 372 | 55,00 | 7,60 | 20460 | 2827 | 8517 | 0,13 | 48 |
| | | м | | 23,20 | 0,90 | 8630 | 335 | 95 | 0,01 | 2 |
| 166 | С151803-56 | Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3 | 12 | 92,00 | -- | 1104 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,089 | 16300,00 | -- | 1451 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА "В" | | | | | | | | |
| 253 | Ц0108-591-10 | Розетки штепсельные полугерметические и герметические | 25 | 133,40 | 3,60 | 3335 | 90 | 2738 | 0,68 | 17 |
| | | шт | | 115,00 | 0,30 | 2875 | 7 | 95 | -- | -- |
| 254 | С151801-145 ПРИМ. | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 25 | 68,00 | -- | 1700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | Ц0108-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 73 | 47,00 | 0,20 | 3431 | 15 | 3162 | 0,29 | 21 |
| | | шт | | 45,50 | 0,10 | 3322 | 7 | 95 | -- | -- |
| 256 | С151801-12 ПРИМ. | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 73 | 156,00 | -- | 11388 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 11 | 55,00 | 0,90 | 605 | 10 | 521 | 0,33 | 4 |
| | | шт | | 49,70 | 0,20 | 547 | 2 | 95 | -- | -- |
| 258 | С151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 11 | 215,00 | -- | 2365 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подготовке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 387 | 55,00 | 7,60 | 21285 | 2941 | 8860 | 0,13 | 50 |
| | | м | | 23,20 | 0,90 | 8978 | 348 | 95 | 0,01 | 2 |
| 260 | С151803-56 | Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3 | 12 | 92,00 | -- | 1104 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,098 | 16300,00 | -- | 1597 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| | | БЛОК "А" | | | | | | | | |
| 287 | Е0121-24-13 | Установка трасформатора понизительного | 2 | 314,30 | 20,67 | 629 | 41 | 494 | 1,26 | 3 |
| | | шт | | 220,50 | 8,19 | 441 | 16 | 108 | 0,04 | -- |
| 288 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП | 2 | 4720,00 | -- | 9440 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 289 | Е0121-18-2 | Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | 160 | 377,15 | 88,98 | 60344 | 14237 | 53381 | 1,61 | 258 |
| | | шт | | 258,75 | 50,17 | 41400 | 8027 | 108 | 0,22 | 36 |
| 290 | Е0121-18-1 | Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | 130 | 244,37 | 65,36 | 31768 | 8497 | 26129 | 0,95 | 123 |
| | | шт | | 151,65 | 34,45 | 19715 | 4479 | 108 | 0,16 | 20 |
| 300 | Е0121-17-5 | Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания | 33 | 199,08 | 6,30 | 6570 | 208 | 2799 | 0,48 | 16 |
| | | шт | | 76,05 | 2,50 | 2510 | 82 | 108 | 0,01 | -- |
| 301 | С151701-91 ПРИМ. | Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4 | 3 | 214,00 | -- | 642 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 302 | С151701-83 ПРИМ. | Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4 | 4 | 209,00 | -- | 836 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 303 | С151701-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | 15 | 871,00 | -- | 13065 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 304 | С15170 1-88 | Светильники тип ПСХ-60 МУЗ | 11 | 157,00 | -- | 1727 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 305 | Е0121-1 7-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. | 3 | 135,55 | -- | 407 | -- | 402 | 0,78 | 2 | |
| | | шт | | 124,20 | -- | 373 | -- | 108 | -- | -- | |
| 306 | С1517 04-1 | Указатель световой "Выход" | 3 | 457,00 | -- | 1371 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 307 | С1517 1-89 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м | 1 | 443,00 | -- | 443 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 308 | С1517 6-80 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 | 424 | 101,00 | -- | 42824 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 309 | С1517 6-77 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 | 471 | 82,00 | -- | 38622 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 310 | С1517 06-9 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 | 25 | 24,00 | -- | 600 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 311 | С151706- ПРИМ. | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 | 3 | 24,00 | -- | 72 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 312 | С1517 06-78 ПРИМ. | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30-ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ | 15 | 81,00 | -- | 1215 | -- | -- | -- | -- | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Ц0[illegible]108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах[illegible]оках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 170 | 27,70 | 2,10 | 4709 | 357 | 3262 | 0,10 | 17 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 3349 | 85 | 95 | -- | -- |
| 321 | Е[illegible]121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 135 | 34,70 | -- | 4685 | -- | 4298 | 0,19 | 25 |
| | | шт | | 29,48 | -- | 3980 | -- | 108 | -- | -- |
| 322 | С1 51801-145 ПРИМ. | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 107 | 68,00 | -- | 7276 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 323 | С1 51801-150 ПРИМ. | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 | 28 | 96,00 | -- | 2688 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 324 | Е[illegible]0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 100 | 35,40 | -- | 3540 | -- | 3184 | 0,19 | 19 |
| | | шт | | 29,48 | -- | 2948 | -- | 108 | -- | -- |
| 325 | Е 0121-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 12 | 45,74 | -- | 549 | -- | 402 | 0,20 | 2 |
| | | шт | | 31,05 | -- | 373 | -- | 108 | -- | -- |
| 326 | С 151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С1-86-10 | 100 | 156,00 | -- | 15600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 327 | С 151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С2-94-10 | 12 | 182,00 | -- | 2184 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 328 | Е[illegible]0121-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 4 | 36,26 | -- | 145 | -- | 117 | 0,17 | 1 |
| | | шт | | 27,00 | -- | 108 | -- | 108 | -- | -- |
| 329 | С[illegible]151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 4 | 215,00 | -- | 860 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330 | Е[illegible]0121-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 5 | 36,26 | -- | 181 | -- | 146 | 0,17 | 1 |
| | | шт | | 27,00 | -- | 135 | -- | 108 | -- | -- |
| 331 | С[illegible]151801-12 ПРИМ. | Выключатель одноклавишный | 5 | 156,00 | -- | 780 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | С151803-50 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 | 0,39 | 18000,00 | -- | 7020 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 333 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,247 | 16300,00 | -- | 4026 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА "Б" | | | | | | | | |
| 366 | Е0121-24-13 | Установка трасформатора понизительного | 1 | 314,30 | 20,67 | 314 | 21 | 247 | 1,26 | 1 |
| | | шт | | 220,50 | 8,19 | 221 | 8 | 108 | 0,04 | -- |
| 367 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП | 1 | 4720,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 368 | Е0121-18-2 | Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | 217 | 377,15 | 88,98 | 81842 | 19309 | 72398 | 1,61 | 349 |
| | | шт | | 258,75 | 50,17 | 56149 | 10886 | 108 | 0,22 | 49 |
| 369 | Е0121-18-1 | Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | 159 | 244,37 | 65,36 | 38855 | 10392 | 31957 | 0,95 | 150 |
| | | шт | | 151,65 | 34,45 | 24112 | 5478 | 108 | 0,16 | 25 |
| 381 | Е0121-17-5 | Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания | 41 | 199,08 | 6,30 | 8162 | 258 | 3478 | 0,48 | 20 |
| | | шт | | 76,05 | 2,50 | 3118 | 102 | 108 | 0,01 | 1 |
| 382 | С151701-91 ПРИМ. | Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4 | 12 | 214,00 | -- | 2568 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 383 | С151701-83 ПРИМ. | Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4 | 2 | 209,00 | -- | 418 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 384 | С151701-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | 18 | 871,00 | -- | 15678 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 385 | С151701-88 | Светильники тип ПСХ-60 МУ3 | 9 | 157,00 | -- | 1413 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 386 | Е0121-17-12 | Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. | 3 | 135,55 | -- | 407 | -- | 402 | 0,78 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | 124,20 | -- | 373 | -- | 108 | -- | -- | |
| 387 | С151704-1 | Указатель световой "Выход" | | 3 | 457,00 | -- | 1371 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 388 | С151702-9 ПРИМ. | Светильники тип ЛСП18-18-001-УХЛ4-БС943 2х8 | | 1 | 2330,00 | -- | 2330 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 389 | С151701-89 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м | | 1 | 443,00 | -- | 443 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 390 | С151706-80 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 | | 576 | 101,00 | -- | 58176 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 391 | С151706-77 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 | | 562 | 82,00 | -- | 46084 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 392 | С151706-9 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 | | 23 | 24,00 | -- | 552 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 393 | С151706-5 ПРИМ. | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 | | 3 | 24,00 | -- | 72 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 394 | С151706-78 ПРИМ. | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30-ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ | | 18 | 81,00 | -- | 1458 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 403 | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | | 177 | 34,70 | -- | 6142 | -- | 5635 | 0,19 | 33 | |
| | | | шт | | 29,48 | -- | 5218 | -- | 108 | -- | -- | |
| 404 | С151801-145 ПРИМ. | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | | 135 | 68,00 | -- | 9180 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 405 | С151801-150 ПРИМ. | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 | | 42 | 96,00 | -- | 4032 | -- | -- | -- | -- | |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | E0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 125 | 35,40 | -- | 4425 | -- | 3980 | 0,19 | 23 |
| | | шт | | 29,48 | -- | 3685 | -- | 108 | -- | -- |
| 407 | E0121-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 20 | 45,74 | -- | 915 | -- | 671 | 0,20 | 4 |
| | | шт | | 31,05 | -- | 621 | -- | 108 | -- | -- |
| 408 | C151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С1-86-10 | 125 | 156,00 | -- | 19500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 409 | C151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С2-94-10 | 20 | 182,00 | -- | 3640 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 410 | E0121-22-4 | Установка выключателей герметических и полугерметических | 3 | 82,17 | -- | 247 | -- | 174 | 0,34 | 1 |
| | | шт | | 53,55 | -- | 161 | -- | 108 | -- | -- |
| 411 | C151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 3 | 215,00 | -- | 645 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 412 | E0121-22- | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 11 | 36,26 | -- | 399 | -- | 321 | 0,17 | 2 |
| | | шт | | 27,00 | -- | 297 | -- | 108 | -- | -- |
| 413 | C151801-1 2 ПРИМ. | Выключатель одноклавишный | 11 | 156,00 | -- | 1716 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 414 | C151803-5 0 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 | 0,506 | 18000,00 | -- | 9108 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 415 | C151801-1 32 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,322 | 16300,00 | -- | 5249 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА "В" | | | | | | | | |
| 449 | E0121-24- 13 | Установка трасформатора понизительного | 1 | 314,30 | 20,67 | 314 | 21 | 247 | 1,26 | 1 |
| | | шт | | 220,50 | 8,19 | 221 | 8 | 108 | 0,04 | -- |
| 450 | C151803-1 92 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП | 1 | 4720,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 451 | [illegible]0121-18-2 | Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | 203 | 377,15 | 88,98 | 76562 | 18063 | 67727 | 1,61 | 327 |
| | | шт | | 258,75 | 50,17 | 52526 | 10184 | 108 | 0,22 | 45 |
| 452 | [illegible]E0121-18-1 | Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | 160 | 244,37 | 65,36 | 39099 | 10458 | 32158 | 0,95 | 151 |
| | | шт | | 151,65 | 34,45 | 24264 | 5512 | 108 | 0,16 | 25 |
| 464 | [illegible]E0121-17-5 | Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания | 44 | 199,08 | 6,30 | 8760 | 277 | 3733 | 0,48 | 21 |
| | | шт | | 76,05 | 2,50 | 3346 | 110 | 108 | 0,01 | 1 |
| 465 | [illegible]C151701-91 ПРИМ. | Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4 | 11 | 214,00 | -- | 2354 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 466 | [illegible]C151701-83 ПРИМ. | Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4 | 3 | 209,00 | -- | 627 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 467 | C151701-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | 18 | 871,00 | -- | 15678 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 468 | C151701-88 | Светильники тип ПСХ-60 МУ3 | 12 | 157,00 | -- | 1884 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 469 | C151701-89 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м | 1 | 443,00 | -- | 443 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 470 | C151706-80 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 | 496 | 101,00 | -- | 50096 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 471 | C151706-77 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 | 593 | 82,00 | -- | 48626 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 472 | C151706-9 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 | 13 | 24,00 | -- | 312 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 473 | C151706-5 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 | 2 | 24,00 | -- | 48 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | С151706-78 ПРИМ. | Лампы ртутные низкого давления /ГОС .25-74/\/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30- ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ | 18 | 81,00 | -- | 1458 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 483 | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 139 | 34,70 | -- | 4823 | -- | 4426 | 0,19 | 26 |
| | | шт | | 29,48 | -- | 4098 | -- | 108 | -- | -- |
| 484 | С151801-145 ПРИМ. | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 104 | 68,00 | -- | 7072 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 485 | С151801-150 ПРИМ. | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 | 35 | 96,00 | -- | 3360 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 486 | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 130 | 35,40 | -- | 4602 | -- | 4139 | 0,19 | 24 |
| | | шт | | 29,48 | -- | 3832 | -- | 108 | -- | -- |
| 487 | Е0121-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 20 | 45,74 | -- | 915 | -- | 671 | 0,20 | 4 |
| | | шт | | 31,05 | -- | 621 | -- | 108 | -- | -- |
| 488 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С1-86-10 | 130 | 156,00 | -- | 20280 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 489 | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С2-94-10 | 20 | 182,00 | -- | 3640 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 490 | Е0121-22-4 | Установка выключателей герметических и полугерметических | 3 | 82,17 | -- | 247 | -- | 174 | 0,34 | 1 |
| | | шт | | 53,55 | -- | 161 | -- | 108 | -- | -- |
| 491 | С151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | 3 | 215,00 | -- | 645 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 492 | Е0121-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 11 | 36,26 | -- | 399 | -- | 321 | 0,17 | 2 |
| | | шт | | 27,00 | -- | 297 | -- | 108 | -- | -- |
| 493 | С151801-12 ПРИМ. | Выключатель одноклавишный | 11 | 156,00 | -- | 1716 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 494 | С151803-50 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 | 0,464 | 18000,00 | -- | 8352 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 95 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,289 | 16300,00 | -- | 4711 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1041929 | 91161 | | | | 1879 |
| | | | Тенге | | | 304298 | 46058 | | | | 208 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1041929 | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 79805 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 350356 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 566665 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 371864 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | | 186 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 55780 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 84828 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1490170 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 2273 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 406136 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1490170** | | | | | |

## Локальная смета 2-1-13. Медицинское оборудование.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | СПрайс-лист | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2х30-01 Генерис | 82 | 2740,45 | -- | 224717 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | СПрайс-лист | Комплекс рентгеновский диагностический для рентгеноскопии рентгенографии и томографии в автоматическом/ручном режимах на три рабочих места КРД-50/7-Ренекс | 0,2 | 17904290,43 | -- | 3580858 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | СПрайс-лист | Рентгеновская маммографическая установка EXR 650, варианты исполнения: EXR 650;EXR 650D | 0,2 | 9134842,06 | -- | 1826968 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | СПрайс-лист | Флюрограф цифровой малодозовый с автоматическим режимом съемки в прямой и боковой проекциях ФЦМ Барс-РЕНЕКС; Э1ф 4,0 квт | 0,2 | 9134842,06 | -- | 1826968 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 7459512 | -- | | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 159512 | | | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 7459512 | | | | | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 7459512 | | | | | | | |
| | **Локальная смета 2-1-8. Строительство поликлиники. Вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| | БЛОК "А" | | | | | | | | | | | |
| 5 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 183 | 320,85 | 16,96 | 58715 | 3103 | 45378 | 1,12 | 206 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 34155 | 1297 | 128 | 0,03 | 6 |
| 20 | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, РН 250Х250,РН350Х350,РН450х350мм РН450х250,РН300Х300,РН550Х350 | 6 | 241,85 | 16,96 | 1451 | 102 | 1488 | 1,12 | 7 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 1120 | 43 | 128 | 0,03 | -- |
| 21 | СПрайс-лист | Решетка воздухозаборная РН 300Х250 | 4 | 1109,23 | -- | 4437 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | СПрайс-лист | Решетка воздухозаборная РН 400Х300 | 1 | 1533,35 | -- | 1533 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | СПрайс-лист | Решетка воздухозаборная РН 500Х300 | 1 | 1761,72 | -- | 1762 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | БЛОК "Б" | | | | | | | | | |
| 27 | Е0120-42-1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час | 12 | 9346,91 | 1057,91 | 112163 | 12695 | 114960 | 42,11 | 505 |
| | | шт | | 7087,50 | 396,90 | 85050 | 4763 | 128 | 1,93 | 23 |
| 43 | Е0120-13-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 7 | 838,47 | 12,95 | 5869 | 91 | 6350 | 4,22 | 30 |
| | | шт | | 704,03 | 4,73 | 4928 | 33 | 128 | 0,02 | -- |
| 50 | Е0120-11-1 | Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, РН 250Х250,РН350Х350,РН450х350мм РН450х250,РН300Х300,РН550Х350 | 6 | 241,85 | 16,96 | 1451 | 102 | 1488 | 1,12 | 7 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 1120 | 43 | 128 | 0,03 | -- |
| 51 | СПрайс-лист | Решетка воздухозаборная РН 300Х300 | 2 | 1304,98 | -- | 2610 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | СПрайс-лист | Решетка воздухозаборная РН 400Х400 | 3 | 2120,59 | -- | 6362 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | СПрайс-лист | Решетка воздухозаборная РН 500Х300 | 1 | 1761,72 | -- | 1762 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | БЛОК "В" | | | | | | | | |
| 58 | Е0120-4[illegible]-1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час | 7,7 | 9346,91 | 1057,91 | 71971 | 8146 | 73766 | 42,11 | 324 |
| | | шт | | 7087,50 | 396,90 | 54574 | 3056 | 128 | 1,93 | 15 |
| 59 | СПрайс-л[illegible]ист | Приточные установки П1,2,5 | 1,6 | 195652,54 | -- | 313044 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | СПрайс-л[illegible]ист | Приточная установка П3,4 | 0,8 | 214765,58 | -- | 171812 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | СПрайс-л[illegible]ист | Вытяжные установки В1,2,3,4 | 1,6 | 87452,00 | -- | 139923 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | СПрайс-л[illegible]ист | Вытяжные установки В5 | 0,4 | 103424,84 | -- | 41370 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е0120-12[illegible]-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 121,1 | 320,85 | 16,96 | 38854 | 2054 | 30029 | 1,12 | 136 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 22602 | 858 | 128 | 0,03 | 4 |
| 64 | Е0120-1[illegible]-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм | 0,3 | -1129,10 | -7,30 | -339 | -2 | -34 | -0,51 | -- |
| | | шт | | -85,05 | -2,36 | -26 | -1 | 128 | -0,01 | -- |
| 65 | Е0120-1[illegible]-3 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм | 0,9 | -1561,22 | -12,95 | -1405 | -12 | -163 | -0,81 | -1 |
| | | шт | | -137,03 | -4,73 | -123 | -4 | 128 | -0,02 | -- |
| 66 | Е0120-1[illegible]-2 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм | 0,3 | -1501,22 | -12,95 | -450 | -4 | -54 | -0,81 | -- |
| | | шт | | -137,03 | -4,73 | -41 | -1 | 128 | -0,02 | -- |
| 72 | Е0120-13[illegible]-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 9 | 838,47 | 12,95 | 7546 | 117 | 8165 | 4,22 | 38 |
| | | шт | | 704,03 | 4,73 | 6336 | 43 | 128 | 0,02 | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 1111298 | 41201 | | | 1840 |
| | | | Тенге | | | 308919 | 15685 | | | 75 |
| | Стоимость [illegible]борудования - | | Тенге | | | 666150 | | | | |
| | ВСЕГО, Ст[illegible]имость оборудования - | | Тенге | | | 666150 | | | | |
| | Стоимость [illegible]антехнических работ - | | Тенге | | | 445149 | | | | |
| | Материалы [illegible] - | | Тенге | | | 76563 | | | | |
| | Всего зараб[illegible]отная плата - | | Тенге | | | | 324604 | | | |
| | Стоимость [illegible]материалов и конструкций - | | Тенге | | | 18465 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сда-на и испытание - | | | Тенге | | | 16672 | | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 415494 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | | 208 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 62324 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 51639 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 912281 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | | 2124 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 386928 | | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | Тенге | | | **1578431** | | | | | |

## Локальная смета 2-1-4. общестроительные работы блока В

БЛОК "В"

Дет.53-1. Керамогранит

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 134,13 | 1011,56 | 11,72 | 135680 | 1572 | 29048 | 1,06 | 142 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 23027 | 589 | 123 | 0,02 | 3 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | 135680 | 1572 | | | 142 |
| | | | Тенге | | | 23027 | 589 | | | 3 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 135680 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 91393 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 23616 | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 19687 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 29048 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | 4357 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 9884 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 174612 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 160 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 27973 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | **174612** | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Всего, сметная стоимость СМР -** | | | | | | | **17108367** | |
| - в том числе оборудование | | | | | | | 8854071 | |
| Временные здания и сооружения | 1,8% | | | | | | 148577 | |
| Итого с временными и сооружением | | | | | | | 17256944 | |
| Производства работ в зимнее время | 0,7% | | | | | | 58820 | |
| Затраты на дополнительные отпуска | 0,4% | | | | | | 33611 | |
| Затраты на выслугу лет | 1% | | | | | | 84029 | |
| Итого в ценах 2001 года | | | | | | | 17433405 | |
| Пересчет в текущих ценах 2016 года | **2,73677** | | | | | | **47711293** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | 2% | | | | | | 954226 | |
| Сметная стоимость строительства | | | | | | | **48665518** | |
| Налог на добавленную стоимость | 12% | | | | | | 5839862 | |
| Итого с НДС | | | | | | | **54505381** | |
| - в том числе оборудование | | | | | | | 27682172 | |

**Принял:**

Технический надзор: ТОО "Конструктор-Сапа"

_____ Г.Калыбаев

**Сдал:**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Г. Шаймерденов