Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик :ТОО "MBC Capital Stroy Group"
Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Внутрипоселковая водопроводная сеть
Договор субподряда № 113-02.19 от 01.06.2020 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-4-1

Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 7740 м и подводка к границам домов потребителей длиной 7773 м

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Водопроводная сеть										
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	8000	23,01	23,01	184052	184080	–	49928	252698
					–	8,668		69344	–	18718	
2	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	8000	31,78	31,78	254240	254240	–	60019	339400
					–	10,42		83360	–	25141	
3	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5145,97	227,61	227,61	1171287	1171287	–	192924	1473349

				–	52,07		267951	–	109137		
4	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9396	268,26	268,26	2520549	2520549	–	415172	3170578
					–	61,37		576627	–	234858	
5	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	262,5	3943,06	–	1035052	–	–	745238	1922713
					3943,06	–	1035052	–	–	142423	
6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечении газопровода) НР = 72 %	м3 грунта	100	2212,16	–	221216	–	–	159276	410931
					2212,16	–	221216	–	–	30439	
7	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечении газопровода) НР = 72 %	м3 грунта	271	3285,88	–	890473	–	–	641141	1654144
					3285,88	–	890473	–	–	122529	
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	50	2924,98	149,24	146249	7462	95590	32492	193040
					863,94	38,61	43197	1930	–	14299	
13	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры) НР = 91 %	м3	1,21	24216,47	1655,88	29302	2004	22373	3827	35779
					4070,59	322,35	4925	390	–	2650	
14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,2	302237,21	92946,9	362685	111536	6708	197799	605323
					203700,00	25234,24	244440	30281	–	44839	
16	2301-0501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7817,4	689,00		5386189		5386189	–	5817084

		–	–	– 430895
Всего по акту:	**Тенге**		**15 875 038**	
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**		**317 501**	
Итого по главам 1-8	**Тенге**		**16 192 538**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**		**480 918**	
Итого по главам 1-9	**Тенге**		**16 673 457**	
Непредвиденные работы и затраты -2%			**333 469**	
Итого в ценах 2018 г :			**17 006 927**	
Итого в ценах 2019 г К=1,05			**17 857 143**	
НДС -12%	**Тенге**		**2 142 857**	
Всего по акту :	**Тенге**		**20 000 000**	

Подрядчик

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Субподрядчик :

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"

Бабаев А.Д.