Типовая № КС-2

Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик :ТОО "MBC Capital Stroy Group"
Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Внутрипоселковая водопроводная сеть
Договор субподряда № 113-02.19 от 01.06.2020 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 г.

Локальная смета № 2-4-1

Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 7740 м и подводка к границам домов потребителей длиной 7773 м

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Водопроводная сеть										
3	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5145,97	227,61	227,61	1171287	1171287	–	192924	1473349
					–	52,07		267951	–	109137	
4	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15604	268,26	268,26	4185893	4185893	–	689478	5265401
					–	61,37		957609	–	390030	
5	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	787,5	3943,06	–	3105157	–	–	2235713	5768139
					3943,06	–	3105157	–	–	427270	

6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечении газопровода) НР = 72 %	м3 грунта	300	2212,16	–	663648	–	–	477827	1232793
					2212,16	–	663648	–	–	91318	
7	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечении газопровода) НР = 72 %	м3 грунта	271	3285,88	–	890473	–	–	641141	1654144
					3285,88	–	890473	–	–	122529	
8	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1200	1024,87	–	1229844	–	–	885488	2284558
					1024,87	–	1229844	–	–	169227	
9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7895	15,90	15,90	125494	125494	–	34043	172300
					–	5,99		47282	–	12763	
10	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	5803,75	18,11	18,11	105120	105120	–	28516	144327
					–	6,82		39605	–	10691	
11	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	2500	0,96	0,96	2400	2400	–	648	3292
					–	0,36		900	–	244	
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	55	2924,98	149,24	160874	8208	105149	35741	212344
					863,94	38,61	47517	2123	–	15729	

14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5,5	302237,21	92946,9	1662305	511208	30747	906580	2774395
					203700,00	25234,24	1120350	138788	–	205511	
17	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр под дорогой) НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1342200,00	618900,00	26844	12378	2269	15805	46061
					609850,00	188400,00	12197	3768	–	3412	
21	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы 1,5м - 54шт.) НР = 72 %	м3 грунта	3456	268,26	268,26	927098	927098	–	152707	1166189
					–	61,37	–	212093	–	86384	
22	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	54	3943,06	–	212925	–	–	153306	395529
					3943,06	–	212925	–	–	29298	
23	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3510	18,11	18,11	63574	63574	–	17246	87286
					–	6,82	–	23953	–	6466	
24	1101-0203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1890	191,98	–	362850	–	–	261252	674030
					191,98	–	362850	–	–	49928	
25	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Д=1,5м-54шт.) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	91,8	32647,03	8154,56	2996997	748589	1467595	1055526	4376725
					8505,6	3108,65	780814	285374	–	324202	

26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	752	823,56	18,61	619317	13995	432189	162559	844426
					230,23	2,21	173133	1662	–	62550	

Всего по акту:	**Тенге**	**28 575 286**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**	**571 506**
Итого по главам 1-8	**Тенге**	**29 146 791**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**	**865 660**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**30 012 451**
Непредвиденные работы и затраты -2%		**600 249**
Итого в ценах 2018 г :		**30 612 700**
Итого в ценах 2019 г К=1,05		**32 142 857**
НДС -12%	**Тенге**	**3 857 143**
Всего по акту :	**Тенге**	**36 000 000**

Подрядчик

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Субподрядчик :

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"

Бабаев А.Д.