Типовая межведомственная форма № КС-3

Подрячик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Субподрядчик :ТОО "MBC Capital Stroy Group"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименовани	код	наименование	код
			113-02-19	01.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный: месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из Графы: 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по акту:	103 406 059	35 548 916					12 408 727	115 814 786
в том числе за отчётный месяц :		35 548 916					4 265 870	39 814 786

Подрядчик

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

_____ Кожаев З.И.

Субподрядчик :

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"

_____ Бабаев А.Д.

Типовая № КС-2

Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик :ТОО "MBC Capital Stroy Group"
Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Внутрипоселковая водопроводная сеть
Договор субподряда № 113-02.19 от 01.06.2020 г.

АКТ № 4
выполненных работ
за ноябрь
Локальная смета № 2-4-1

Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 7740 м и подводка к границам домов потребителей длиной 7773 м

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Водопроводная сеть											
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2840	23,01	23,01	65338	65348	–	17724	89708
					–	8,668		24617	–	6645	
2	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2840	31,78	31,78	90255	90255	–	21307	119475
					–	10,42		29593	–	8925	
3	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2725,06	227,61	227,61	620258	620258	–	102164	780215
					–	52,07		141894	–	57794	

					–	52,07		141894	–	57794	
4	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5520	268,26	268,26	1480782	1480782	–	243907	1862664
					–	61,37		338759	–	137975	
5	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	337	3943,06	–	1328810	–	–	956743	2468397
					3943,06	–	1328810	–	–	182844	
6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечении газопровода) НР = 72 %	м3 грунта	163	2212,16	–	360582	–	–	259619	669817
					2212,16	–	360582	–	–	49616	
7	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечении газопровода) НР = 72 %	м3 грунта	221	3285,88	–	726179	–	–	522849	1348951
					3285,88	–	726179	–	–	99922	
8	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	715	1024,87	–	732782	–	–	527603	1361216
					1024,87	–	732782	–	–	100831	
9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3216	15,90	15,90	51120	51120	–	13867	70186
					–	5,99		19260	–	5199	
10	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	9455	18,11	18,11	171253	171253	–	46456	235125
					–	6,82		64522	–	17417	
11	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2	33600	0,96	0,96	32256	32256	–	8709	44242

				–	0,36		12096	–	3277	
12 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	247	2924,98	149,24	722470	36862	472215	367886	1177585
				863,94	38,61	213393	9535	–	87228	
13 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры) НР = 91 %	м3	0,49	24216,47	1655,88	11866	811	9060	2969	16022
				4070,59	322,35	1995	158	–	1187	
18 2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	9481,00		190378		190378	–	205608
				–		–		–	15230	
19 1122-1401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	20	1212,20	7,05	24244	141	5484	18470	46131
				930,95	1,9	18619	38	–	3417	
20 1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	2360150,00	147450,00	47203	2949	40046	4652	56003
				210400,00	24550,00	4208	491	–	4148	
34 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,96282	439282		422949		422949	–	456785
				–		–		–	33836	
35 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	162	599		97038		97038	–	104801
				–		–		–	7763	
36 1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и отмосток	432	1105,64	210,13	477637	90775	118372	329337	871532
				621,5	84,38	268490	36452	–	64558	

37	1110-0201-0101	Крышка деревянная. Укладка (для колодцев с ПГ) НР = 90 %	м2	8,4	3617,02	111,31	30383	935	28006	1635	34579
					171,67	44,64	1442	375	–	2561	
38	1110-0107-0611	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	168	4112,57	8,32	690911	1398	515912	156746	915470
					1033,34	3,34	173601	561	–	67813	
39	2900-0001-0200(г	Знак Пожарный гидрант ПГ на металле 300х300 мм	шт.	21	2098		44058		44058	–	47583
					–		–		–	3525	
53	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,28528	439282		125318		125318	–	135344
					–		–		–	10025	
54	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	48	599		28752		28752	–	31052
					–		–		–	2300	
61	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и отмосток	128	1105,65	210,13	141523	26897	35073	97582	258233
					621,51	84,38	79553	10801	–	19128	
62	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	98	1774,03	74,4	173855	7291	32382	136051	334698
					1369,2	33,09	134182	3243	–	24792	
79	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	21	82916,05	161,38	1741237	3389	1702571	36268	1919705
					1679,86	64,62	35277	1357	–	142200	
80	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (пожарная подставка) НР = 99 %	т фасонных частей	0,546	73379,12	2604,4	40065	1422	17426	21631	66632
					38858,97	1157,51	21217	632	–	4936	

83 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (восстановление дороги) НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	15	2990,33	956,53	44855	14348	28742	4993	53836
				117,67	190,53	1765	2858	–	3988	
84 1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	150	667,17	163,78	100075	24567	68996	14957	124235
				43,41	48,91	6512	7337	–	9203	
Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домовладений										
85 1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1400	227,61	227,61	318654	318654	–	52487	400832
				–	52,07		72898	–	29691	
86 1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1450	268,26	268,26	388977	388977	–	64070	489291
				–	61,37		88987	–	36244	
87 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	99	3943,06	–	390363	–	–	281061	725137
				3943,06	–	390363	–	–	53714	
88 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечении газопровода) НР = 72 %	м3 грунта	71	2212,16	–	157063	–	–	113086	291761
				2212,16	–	157063	–	–	21612	
89 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечении газопровода) НР = 72 %	м3 грунта	235	3285,88	–	772182	–	–	555971	1434405

				3285,88	–	772182	–	–	106252		
90 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	105	1024,87	–	107611	–	–	77480	199899	
				1024,87	–	107611	–	–	14807		
91 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1320	15,9	15,9	20988	20988	–	5693	28815	
				–	5,99		7907	–	2134		
92 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1750	18,11	18,11	31693	31693	–	8593	43509	
				–	6,82		11935	–	3223		
93 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	6100	0,96	0,96	5856	5856	–	1581	8032	
				–	0,36		2196	–	595		
94 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	52	2924,98	149,24	152099	7760	–	248580	432734	
				863,94	38,61	2008	2008	–	32054	66846	
95 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,773	248093,86	64882,41	191777	50154	1207	185988	407986	
				181649,94	17444,6	140415	13485	–	30221		
105 1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы ф1,5м - 89шт.) НР = 72 %	м3 грунта	670	268,26	268,26	179734	179734	0	22220	218110	
				–	61,37		41118	–	16156		

106 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	25	3943,06	–	98576	–	–	70975	183116
				3943,06	–	98576	–	–	13564	
107 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2714	18,11	18,11	49151	49151	0	13752	67934
				–	6,82		18509	–	5032	
108 1101-0203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1430	191,98	–	274537	–	–	197667	509980
				191,98	–	274537	–	–	37776	
109 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	83,3	32647,01	8154,56	2719496	679275	1331705	997291	4014129
				8505,6	3108,65	708516	258951	–	297343	
110 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	833	823,56	18,61	686025	15502	478742	178485	933671
				230,23	2,21	191782	1841	–	69161	
118 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,58687	439282		697083		697083	–	752850
				–		–		–	55767	
119 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	267	599		159933		159933	–	172728
				–		–		–	12795	

124	1122-0601-0103									
	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0352	814715,91	18295,45	28678	644	23561	4442	35770
				127073,86	397,73	4473	14	–	2650	
125	1122-0601-0106									
	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0352	1613096,59	110909,09	56781	3904	47238	6224	68045
				160198,86	18409,09	5639	648	–	5040	
126	1127-0502-0101									
	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и отмосток	712	1105,64	210,13	787218	149612	195095	542796	1436415
				621,5	84,38	442511	60078	–	106401	
127	1122-0901-0101									
	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	59	1060,17	24,8	62550	1463	10309	52222	123954
				860,64	11,03	50778	651	–	9182	
129	1122-0801-0201									
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	280	1223,51	803,71	342583	225039	0	184472	569219
				419,8	209,17	117544	58568	–	42164	
136	1116-0601-0101									
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	40	1873,01	81,85	74920	3274	12023	64516	150594
				1490,58	11,03	59623	441	–	11155	
139	2304-1013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	285	6527		1860195		1860195	–	2009011
					–		–		–	148816	

Всего по акту:	**Тенге**	**31 613 757**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**	**632 275**
Итого по главам 1-8	**Тенге**	**32 246 032**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**	**957 707**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**33 203 740**
Непредвиденные работы и затраты -2%		**664 075**
Итого в ценах 2018 г :		**33 867 814**
Итого в ценах 2019 г К=1,05		**35 548 916**
НДС -12%	**Тенге**	**4 265 870**
Всего по акту :	**Тенге**	**39 814 786**

Подрядчик

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Субподрядчик :

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"

Бабаев А.Д.