форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №164 от 19.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Жана Шилик Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2018 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**8 792 203,62**	**9 847 268,05**	**8 792 203,62**	**9 847 268,05**	**8 792 203,62**	**9 847 268,05**
	в т. ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
	Итого затраты подрядчика	**8 792 203,62**	**9 847 268,05**	**8 792 203,62**	**9 847 268,05**	**8 792 203,62**	**9 847 268,05**
	Всего к оплате:	**8 792 203,62**	**9 847 268,05**	**8 792 203,62**	**9 847 268,05**	**8 792 203,62**	**9 847 268,05**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта навтомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Инженер ТОО "KZ Expert"

_____ Зулыпбеков Д.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Комби-строй-1"

_____ Муталиев М.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №164 от 192.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Жана Шилик Отырарского района ЮКО"

АКТ №1
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (подземный газопровод)					
65	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	958,2048		187,94	180082
		Итого оплата труда:				49,26	47203
		Итого эксплуатация машин:				178,88	171399
		Накладные расходы	%	72		35,47	33986
		Сметная прибыль	%	8		17,87	17125
		Сметная стоимость:				241,28	231194
66	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,6352		1681,68	49837
		Итого оплата труда:				1681,68	49837
		Накладные расходы	%	72		1210,81	35883
		Сметная прибыль	%	8		231,40	6858
		Сметная стоимость:				3123,89	92577
67	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	82,3200		665,52	54786
		Итого оплата труда:				665,52	54786
		Накладные расходы	%	72		479,17	39446
		Сметная прибыль	%	8		91,58	7538

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1236,27	101770
68	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	817,7563		30,99	25343
		Итого оплата труда:				10,84	8865
		Итого эксплуатация машин:				30,99	25343
		Накладные расходы	%	72		7,81	6383
		Сметная прибыль	%	8		3,10	2538
		Сметная стоимость:				41,90	34264
69	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	817,7563		15,69	12829
		Итого оплата труда:				5,49	4488
		Итого эксплуатация машин:				15,69	12829
		Накладные расходы	%	72		3,95	3231
		Сметная прибыль	%	8		1,57	1285
		Сметная стоимость:				21,21	17344
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	817,7563		135,12	110495
		Итого оплата труда:				100,84	82461
		Итого эксплуатация машин:				63,84	52206
		Накладные расходы	%	72		72,60	59372
		Сметная прибыль	%	8		16,62	13589
		Сметная стоимость:				224,34	183456
71	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	87,7637		204,73	17968
		Итого оплата труда:				56,52	4961
		Итого эксплуатация машин:				197,74	17354
		Накладные расходы	%	72		40,70	3572
		Сметная прибыль	%	8		19,63	1723
		Сметная стоимость:				265,06	23263
72	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	153,5864		168,00	25803
73	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	82,3200		5046,32	415413
		Итого оплата труда:				920,69	75791
		Итого эксплуатация машин:				150,04	12352
		Итого материалов:				4015,00	330515

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		911,48	75033
		Сметная прибыль	%	8		476,62	39236
		Сметная стоимость:				6434,43	529683
74	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,0290		306773,03	315669
		Итого оплата труда:				233722,26	240500
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	96325
		Итого материалов:				5194,32	5345
		Накладные расходы	%	99		231385,04	238095
		Сметная прибыль	%	8		43052,65	44301
		Сметная стоимость:				581210,71	598066
75	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75 х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1039,2900		979,00	1017465
76	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1029,0000		-72,61	-74713
		Итого оплата труда:				-71,39	-73463
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1250
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-71994
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-11737
		Сметная стоимость:				-153,98	-158443
102	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,0290		26140,04	26898
		Итого оплата труда:				11193,25	11518
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	19177
		Накладные расходы	%	72		8059,14	8293
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	2815
		Сметная стоимость:				36935,12	38006
103	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	1029,0000		17,86	18375
104	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1034,0000		316,69	327455
		Итого оплата труда:				164,85	170460

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				147,72	152746
		Итого материалов:				45,10	46638
		Накладные расходы	%	72		118,70	122731
		Сметная прибыль	%	8		34,83	36015
		Сметная стоимость:				470,21	486201
105	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0340		89227,00	92261
132	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /75х6,8мм/	стык	87,0000		720,48	62681
		Итого оплата труда:				650,00	56550
		Итого эксплуатация машин:				23,76	2067
		Итого материалов:				46,72	4064
		Накладные расходы	%	61		396,50	34496
		Сметная прибыль	%	8		89,36	7774
		Сметная стоимость:				1206,33	104951
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2678647
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				509296
	Материалы -		Тенге				50702
	Всего заработная плата -		Тенге				238528
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				92261
		Накладные расходы -	Тенге				165520
		Накладные НУЧП -	Тенге				165520
		Сметная прибыль -	Тенге				53985
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				728800
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				214
		Сметная заработная плата -	Тенге				238528
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1226600
	Материалы -		Тенге				335860
	Всего заработная плата -		Тенге				568891
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				18375
	Транспортные расходы -		Тенге				25803
		Накладные расходы -	Тенге				495000
		Накладные НУЧП -	Тенге				495000
		Сметная прибыль -	Тенге				137728
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1859328
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				600

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				568891
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				942752
	Всего заработная плата -		Тенге				-73463
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1017465
		Накладные расходы -	Тенге				-71994
		Накладные НУЧП -	Тенге				-71994
		Сметная прибыль -	Тенге				69661
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				940419
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-52
		Сметная заработная плата -	Тенге				-73463
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3528547
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				763
		Сметная заработная плата -	Тенге				733956
		РАЗДЕЛ 2.Среднее давление (подземный газопровод)					
133	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1113,4370		187,94	209256
		Итого оплата труда:				49,26	54850
		Итого эксплуатация машин:				178,88	199166
		Накладные расходы	%	72		35,47	39492
		Сметная прибыль	%	8		17,87	19900
		Сметная стоимость:				241,28	268648
134	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	34,4362		1681,68	57911
		Итого оплата труда:				1681,68	57911
		Накладные расходы	%	72		1210,81	41696
		Сметная прибыль	%	8		231,40	7969
		Сметная стоимость:				3123,89	107575
135	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,9948		1401,40	42035
		Итого оплата труда:				1401,40	42035
		Накладные расходы	%	72		1009,01	30265
		Сметная прибыль	%	8		192,83	5784
		Сметная стоимость:				2603,24	78084
136	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	128,1504		665,52	85287

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				665,52	85287
		Накладные расходы	%	72		479,17	61406
		Сметная прибыль	%	8		91,58	11735
		Сметная стоимость:				1236,27	158429
137	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	895,2058		30,99	27743
		Итого оплата труда:				10,84	9705
		Итого эксплуатация машин:				30,99	27743
		Накладные расходы	%	72		7,81	6987
		Сметная прибыль	%	8		3,10	2778
		Сметная стоимость:				41,90	37509
138	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	895,2058		15,69	14044
		Итого оплата труда:				5,49	4913
		Итого эксплуатация машин:				15,69	14044
		Накладные расходы	%	72		3,95	3537
		Сметная прибыль	%	8		1,57	1406
		Сметная стоимость:				21,21	18987
139	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	895,2058		135,12	120960
		Итого оплата труда:				100,84	90270
		Итого эксплуатация машин:				63,84	57150
		Накладные расходы	%	72		72,60	64995
		Сметная прибыль	%	8		16,62	14876
		Сметная стоимость:				224,34	200831
140	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	154,5235		204,73	31636
		Итого оплата труда:				56,52	8734
		Итого эксплуатация машин:				197,74	30555
		Накладные расходы	%	72		40,70	6289
		Сметная прибыль	%	8		19,63	3034
		Сметная стоимость:				265,06	40958
141	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	270,4160		168,00	45430
142	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	117,9865		5046,32	595398

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				920,69	108629
		Итого эксплуатация машин:				150,04	17703
		Итого материалов:				4015,00	473716
		Накладные расходы	%	99		911,48	107543
		Сметная прибыль	%	8		476,62	56235
		Сметная стоимость:				6434,43	759176
143	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,6440		301679,03	194281
		Итого оплата труда:				233722,26	150517
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	60285
		Итого материалов:				100,32	65
		Накладные расходы	%	99		231385,04	149012
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	27463
		Сметная стоимость:				575709,19	370757
144	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	772,6500		1920,00	1483488
145	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	644,0000		-72,61	-46759
		Итого оплата труда:				-71,39	-45977
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-782
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-45057
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-7345
		Сметная стоимость:				-153,98	-99162
146	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм	км	0,4180		301679,03	126102
		Итого оплата труда:				233722,26	97696
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	39129
		Итого материалов:				100,32	42
		Накладные расходы	%	99		231385,04	96719
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	17826
		Сметная стоимость:				575709,19	240646
147	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	466,6200		1416,00	660734

1	2	3	4	5	6	7	8
148	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	418,0000		-72,61	-30350
		Итого оплата труда:				-71,39	-29842
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-508
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-29245
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-4768
		Сметная стоимость:				-153,98	-64363
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х14,6 - 8шт					
262	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,1210		392771,58	47525
		Итого оплата труда:				296951,92	35931
		Итого эксплуатация машин:				132580,26	16042
		Итого материалов:				100,32	12
		Накладные расходы	%	99		293982,40	35572
		Сметная прибыль	%	8		54940,32	6648
		Сметная стоимость:				741694,30	89745
263	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	122,2100		4466,00	545790
264	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	121,0000		-72,61	-8786
		Итого оплата труда:				-71,39	-8638
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-147
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-8466
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-1380
		Сметная стоимость:				-153,98	-18631
265	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	121,0000		1111,54	134496
		Итого оплата труда:				952,26	115223
		Итого эксплуатация машин:				7,12	862
		Итого материалов:				154,07	18643
		Накладные расходы	%	99		942,74	114071

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		164,34	19885
		Сметная стоимость:				2218,62	268453
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х14,6 - 5шт					
282	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0440		392771,58	17282
		Итого оплата труда:				296951,92	13066
		Итого эксплуатация машин:				132580,26	5834
		Итого материалов:				100,32	4
		Накладные расходы	%	99		293982,40	12935
		Сметная прибыль	%	8		54940,32	2417
		Сметная стоимость:				741694,30	32635
283	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	44,4400		4466,00	198469
284	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44,0000		-72,61	-3195
		Итого оплата труда:				-71,39	-3141
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-53
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-3078
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-502
		Сметная стоимость:				-153,98	-6775
285	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	44,0000		1111,54	48908
		Итого оплата труда:				952,26	41899
		Итого эксплуатация машин:				7,12	313
		Итого материалов:				154,07	6779
		Накладные расходы	%	99		942,74	41480
		Сметная прибыль	%	8		164,34	7231
		Сметная стоимость:				2218,62	97619
286	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	104,0000		1236,51	128597
		Итого оплата труда:				641,97	66765
		Итого эксплуатация машин:				808,02	84034
		Накладные расходы	%	99		635,55	66097

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		149,76	15576
		Сметная стоимость:				2021,82	210269
287	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 110мм	шт	65,0000		3892,86	253036
288	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 90мм	шт	39,0000		3196,43	124661
290	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,2270		26140,04	32074
		Итого оплата труда:				11193,25	13734
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	22867
		Накладные расходы	%	72		8059,14	9889
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	3357
		Сметная стоимость:				36935,12	45319
291	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	1227,0000		17,86	21911
292	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1227,0000		316,69	388576
		Итого оплата труда:				164,85	202277
		Итого эксплуатация машин:				147,72	181257
		Итого материалов:				45,10	55343
		Накладные расходы	%	72		118,70	145640
		Сметная прибыль	%	8		34,83	42737
		Сметная стоимость:				470,21	576953
293	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,2270		89227,00	109482
294	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	13,0000		1236,51	16075
		Итого оплата труда:				641,97	8346
		Итого эксплуатация машин:				808,02	10504
		Накладные расходы	%	99		635,55	8262
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1947
		Сметная стоимость:				2021,82	26284
295	Прайс-лист стр.9	Отвод 90 электросварной SDR 11 диаметром 110мм	шт	6,0000		10443,75	62663
296	Прайс-лист стр.21	Отвод 60 электросварной SDR 11 диаметром 110мм	шт	1,0000		9821,43	9821

1	2	3	4	5	6	7	8
297	Прайс-лист стр.21	Отвод 30 электросварной SDR 11 диаметром 110мм	шт	3,0000		9821,43	29464
298	Прайс-лист стр.21	Отвод 45 электросварной SDR 11 диаметром 110мм	шт	3,0000		10357,14	31071
		Установка ковера для провода-спутника - 240шт. /ГСН-39/					
329	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	21,0000		1822,17	38266
		Итого оплата труда:				946,84	19884
		Итого эксплуатация машин:				1189,79	24986
		Накладные расходы	%	99		937,37	19685
		Сметная прибыль	%	8		220,76	4636
		Сметная стоимость:				2980,31	62586
331	Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 110/63мм	шт	8,0000		9345,54	74764
332	Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 90/63мм	шт	7,0000		6680,36	46763
333	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 90мм	шт	2,0000		5767,86	11536
334	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 110мм	шт	4,0000		8228,57	32914
335	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	38,6400		5046,32	194990
		Итого оплата труда:				920,69	35575
		Итого эксплуатация машин:				150,04	5798
		Итого материалов:				4015,00	155140
		Накладные расходы	%	99		911,48	35220
		Сметная прибыль	%	8		476,62	18417
		Сметная стоимость:				6434,43	248626
354	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	6,0000		1236,51	7419
		Итого оплата труда:				641,97	3852
		Итого эксплуатация машин:				808,02	4848
		Накладные расходы	%	99		635,55	3813
		Сметная прибыль	%	8		149,76	899
		Сметная стоимость:				2021,82	12131
355	Прайс-лист стр.13	Переход диаметром 110/63мм	шт	3,0000		3809,82	11429
356	Прайс-лист стр.13	Переход диаметром 110/90мм	шт	1,0000		3809,82	3810

1	2	3	4	5	6	7	8
357	Прайс-лист стр.13	Переход диаметром 90/63мм	шт	2,0000		2855,36	5711
358	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /110х10мм/	стык	65,0000		999,78	64986
		Итого оплата труда:				910,00	59150
		Итого эксплуатация машин:				36,63	2381
		Итого материалов:				53,15	3455
		Накладные расходы	%	61		555,10	36082
		Сметная прибыль	%	8		124,39	8085
		Сметная стоимость:				1679,27	109152
359	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/	стык	39,0000		999,78	38991
		Итого оплата труда:				910,00	35490
		Итого эксплуатация машин:				36,63	1429
		Итого материалов:				53,15	2073
		Накладные расходы	%	61		555,10	21649
		Сметная прибыль	%	8		124,39	4851
		Сметная стоимость:				1679,27	65491
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				6336692
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				634108
	Материалы -		Тенге				60870
	Всего заработная плата -		Тенге				310651
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				109482
		Накладные расходы -	Тенге				213258
		Накладные НУЧП -	Тенге				213258
		Сметная прибыль -	Тенге				67789
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				915156
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				276
		Сметная заработная плата -	Тенге				310651
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2205550
	Материалы -		Тенге				654400
	Всего заработная плата -		Тенге				1051087
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				21911
	Транспортные расходы -		Тенге				45430

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				945076
		Накладные НУЧП -	Тенге				945076
		Сметная прибыль -	Тенге				252050
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3402676
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1086
		Сметная заработная плата -	Тенге				1051087
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3497034
	Всего заработная плата -		Тенге				-87599
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3586124
		Накладные расходы -	Тенге				-85847
		Накладные НУЧП -	Тенге				-85847
		Сметная прибыль -	Тенге				272895
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3684083
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-61
		Сметная заработная плата -	Тенге				-87599
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8001914
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1300
		Сметная заработная плата -	Тенге				1274139
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				9015340
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1143404
	Материалы -		Тенге				111572
	Всего заработная плата -		Тенге				549179
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				201742
		Накладные расходы -	Тенге				378778
		Накладные НУЧП -	Тенге				378778
		Сметная прибыль -	Тенге				121775
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1643956
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				490
		Сметная заработная плата -	Тенге				549179
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3432150
	Материалы -		Тенге				990260
	Всего заработная плата -		Тенге				1619977
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				40286
	Транспортные расходы -		Тенге				71232
		Накладные расходы -	Тенге				1440076
		Накладные НУЧП -	Тенге				1440076
		Сметная прибыль -	Тенге				389778
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5262004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1686
		Сметная заработная плата -	Тенге				1619977
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4439786
	Всего заработная плата -		Тенге				-161061
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4603589
		Накладные расходы -	Тенге				-157840
		Накладные НУЧП -	Тенге				-157840
		Сметная прибыль -	Тенге				342556
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4624501
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-113
		Сметная заработная плата -	Тенге				-161061
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				11530461
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2063
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008095
		ИТОГО					**11 530 461**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**11 530 461**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**334 383**
		Итого:					**11 864 845**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%					**107 970**
		Итого					**11 972 815**
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**239 456**
		Итого сметная стоимость					**12 212 271**
		Поправочнй коэфициент к=0,72					**8 792 203,62**
		НДС 12%					**1 055 064,43**
		ИТОГО:					**9 847 268,05**

Инженер: ТОО «KZ Expert»

инженер _____ **Ажикабулов К.**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"

_____ **Кудайбергенов А.М.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **Палманов К.**