форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашения№1 от 20.02.2019 года, к договору о государственных закупках работ №164 от 19.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Жана Шилик Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ. тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	39 482 382,19	44 220 268,05	30 690 178,57	34 373 000,00	17 537 500,00	19 642 000,00
	в т. ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
	Итого затраты подрядчика	39 482 382,19	44 220 268,05	30 690 178,57	34 373 000,00	17 537 500,00	19 642 000,00
	Всего к оплате:	39 482 382,19	44 220 268,05	30 690 178,57	34 373 000,00	17 537 500,00	19 642 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Инженер ТОО "KZ Expert"

_____ Зулыпбеков Д.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Комби-строй-1"

_____ Муталиев М.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "KZ Expert"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Дополнительное соглашения№1 от 20.02.2019 года, к договору о государственных закупках работ №164 от 19.10.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Жана Шилик Отырарского района ЮКО"

АКТ №3
выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная ресурсная смета №2-1							
РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (подземный газопровод)							
133	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2773,6019		187,94	521262
		Итого оплата труда:				49,26	136633
		Итого эксплуатация машин:				178,88	496128
		Накладные расходы	%	72		35,47	98376
		Сметная прибыль	%	8		17,87	49571
		Сметная стоимость:				241,28	669209
134	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	85,7815		1681,68	144257
		Итого оплата труда:				1681,68	144257
		Накладные расходы	%	72		1210,81	103865
		Сметная прибыль	%	8		231,40	19850
		Сметная стоимость:				3123,89	267972
135	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	74,7178		1401,40	104710
		Итого оплата труда:				1401,40	104710
		Накладные расходы	%	72		1009,01	75391

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		192,83	14408
		Сметная стоимость:				2603,24	194508
136	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	319,2290		665,52	212453
		Итого оплата труда:				665,52	212453
		Накладные расходы	%	72		479,17	152966
		Сметная прибыль	%	8		91,58	29234
		Сметная стоимость:				1236,27	394653
137	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2229,9821		30,99	69109
		Итого оплата труда:				10,84	24175
		Итого эксплуатация машин:				30,99	69109
		Накладные расходы	%	72		7,81	17406
		Сметная прибыль	%	8		3,10	6921
		Сметная стоимость:				41,90	93436
138	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	2229,9821		15,69	34983
		Итого оплата труда:				5,49	12237
		Итого эксплуатация машин:				15,69	34983
		Накладные расходы	%	72		3,95	8811
		Сметная прибыль	%	8		1,57	3504
		Сметная стоимость:				21,21	47297
139	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2229,9821		135,12	301315
		Итого оплата труда:				100,84	224866
		Итого эксплуатация машин:				63,84	142362
		Накладные расходы	%	72		72,60	161903
		Сметная прибыль	%	8		16,62	37057
		Сметная стоимость:				224,34	500276
140	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	384,9221		204,73	78806
		Итого оплата труда:				56,52	21757
		Итого эксплуатация машин:				197,74	76113
		Накладные расходы	%	72		40,70	15665
		Сметная прибыль	%	8		19,63	7558
		Сметная стоимость:				265,06	102028

1	2	3	4	5	6	7	8
141	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	673,6138		168,00	113167
142	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	265,7898		5046,32	1341261
		Итого оплата труда:				920,69	244710
		Итого эксплуатация машин:				150,04	39880
		Итого материалов:				4015,00	1067146
		Накладные расходы	%	99		911,48	242263
		Сметная прибыль	%	8		476,62	126682
		Сметная стоимость:				6434,43	1710206
149	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	2,3785		265817,23	632246
		Итого оплата труда:				211979,95	504194
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	175721
		Итого материалов:				50,16	119
		Накладные расходы	%	99		209860,15	499152
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	90512
		Сметная стоимость:				513731,57	1221911
150	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4203,6750		692,00	2908943
151	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2678,5000		-72,61	-194479
		Итого оплата труда:				-71,39	-191225
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-3254
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-187400
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-30550
		Сметная стоимость:				-153,98	-412430
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН					
209	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0736		265817,23	19564
		Итого оплата труда:				211979,95	15602
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	5437
		Итого материалов:				50,16	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		209860,15	15446
		Сметная прибыль	%	8		38054,19	2801
		Сметная стоимость:				513731,57	37811
210	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	74,3360		692,00	51441
211	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	73,6000		-72,61	-5344
		Итого оплата труда:				-71,39	-5254
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-89
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-5149
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-839
		Сметная стоимость:				-153,98	-11333
213	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	64,0000		1236,51	79136
		Итого оплата труда:				641,97	41086
		Итого эксплуатация машин:				808,02	51713
		Накладные расходы	%	99		635,55	40675
		Сметная прибыль	%	8		149,76	9585
		Сметная стоимость:				2021,82	129396
214	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	64,0000		11360,71	727086
215	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	64,0000		1236,51	79136
		Итого оплата труда:				641,97	41086
		Итого эксплуатация машин:				808,02	51713
		Накладные расходы	%	99		635,55	40675
		Сметная прибыль	%	8		149,76	9585
		Сметная стоимость:				2021,82	129396
216	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм	шт	64,0000		1512,50	96800
217	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	64,0000		1236,51	79136
		Итого оплата труда:				641,97	41086
		Итого эксплуатация машин:				808,02	51713
		Накладные расходы	%	99		635,55	40675
		Сметная прибыль	%	8		149,76	9585
		Сметная стоимость:				2021,82	129396

1	2	3	4	5	6	7	8
218	Прайс-лист стр.9	Отвод с ЭН диаметром 63мм	шт	64,0000		3968,75	254000
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 - 187шт					
228	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	100,0000		1236,51	123651
		Итого оплата труда:				641,97	64197
		Итого эксплуатация машин:				808,02	80802
		Накладные расходы	%	99		635,55	63555
		Сметная прибыль	%	8		149,76	14976
		Сметная стоимость:				2021,82	202182
229	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	100,0000		8679,46	867946
230	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	100,0000		1236,51	123651
		Итого оплата труда:				641,97	64197
		Итого эксплуатация машин:				808,02	80802
		Накладные расходы	%	99		635,55	63555
		Сметная прибыль	%	8		149,76	14976
		Сметная стоимость:				2021,82	202182
231	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм	шт	100,0000		1105,36	110536
232	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	100,0000		1236,51	123651
		Итого оплата труда:				641,97	64197
		Итого эксплуатация машин:				808,02	80802
		Накладные расходы	%	99		635,55	63555
		Сметная прибыль	%	8		149,76	14976
		Сметная стоимость:				2021,82	202182
233	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	100,0000		6006,25	600625
238	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	100,0000		1267,27	126727
		Итого оплата труда:				919,59	91959
		Итого эксплуатация машин:				354,01	35401
		Накладные расходы	%	99		910,39	91039
		Сметная прибыль	%	8		174,21	17421
		Сметная стоимость:				2351,88	235188

1	2	3	4	5	6	7	8
239	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	80,0000		176,79	14143
240	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	58,3710		390,00	22765
241	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,0000		5046,32	10093
		Итого оплата труда:				920,69	1841
		Итого эксплуатация машин:				150,04	300
		Итого материалов:				4015,00	8030
		Накладные расходы	%	99		911,48	1823
		Сметная прибыль	%	8		476,62	953
		Сметная стоимость:				6434,43	12869
242	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	1,0500		301679,03	316763
		Итого оплата труда:				233722,26	245408
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	98291
		Итого материалов:				100,32	105
		Накладные расходы	%	99		231385,04	242954
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	44777
		Сметная стоимость:				575709,19	604495
243	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1050,0000		1920,00	2016000
244	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1050,0000		-72,61	-76238
		Итого оплата труда:				-71,39	-74962
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1276
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-73463
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-11976
		Сметная стоимость:				-153,98	-161677
245	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1050,0000		1111,54	1167116
		Итого оплата труда:				952,26	999871
		Итого эксплуатация машин:				7,12	7480
		Итого материалов:				154,07	161774

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		942,74	989872
		Сметная прибыль	%	8		164,34	172559
		Сметная стоимость:				2218,62	2329547
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х14.6 - 8шт					
248	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	8,0000		1236,51	9892
		Итого оплата труда:				641,97	5136
		Итого эксплуатация машин:				808,02	6464
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				2021,82	16175
249	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	8,0000		10216,96	81736
250	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	8,0000		1236,51	9892
		Итого оплата труда:				641,97	5136
		Итого эксплуатация машин:				808,02	6464
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				2021,82	16175
251	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм	шт	8,0000		1105,36	8843
252	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	8,0000		1236,51	9892
		Итого оплата труда:				641,97	5136
		Итого эксплуатация машин:				808,02	6464
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				2021,82	16175
253	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	8,0000		6006,25	48050
258	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	8,0000		1841,77	14734
		Итого оплата труда:				1336,47	10692
		Итого эксплуатация машин:				514,50	4116
		Накладные расходы	%	99		1323,11	10585
		Сметная прибыль	%	8		253,19	2026
		Сметная стоимость:				3418,06	27345

1	2	3	4	5	6	7	8
259	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25"	м	9,0400		278,57	2518
260	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	5,6618		390,00	2208
261	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,1600		5046,32	807
		Итого оплата труда:				920,69	147
		Итого эксплуатация машин:				150,04	24
		Итого материалов:				4015,00	642
		Накладные расходы	%	99		911,48	146
		Сметная прибыль	%	8		476,62	76
		Сметная стоимость:				6434,43	1030
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х14,6 - 5шт					
268	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	5,0000		1236,51	6183
		Итого оплата труда:				641,97	3210
		Итого эксплуатация машин:				808,02	4040
		Накладные расходы	%	99		635,55	3178
		Сметная прибыль	%	8		149,76	749
		Сметная стоимость:				2021,82	10109
269	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	5,0000		10216,96	51085
270	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	5,0000		1236,51	6183
		Итого оплата труда:				641,97	3210
		Итого эксплуатация машин:				808,02	4040
		Накладные расходы	%	99		635,55	3178
		Сметная прибыль	%	8		149,76	749
		Сметная стоимость:				2021,82	10109
271	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм	шт	5,0000		1105,36	5527
272	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	5,0000		1236,51	6183
		Итого оплата труда:				641,97	3210
		Итого эксплуатация машин:				808,02	4040
		Накладные расходы	%	99		635,55	3178
		Сметная прибыль	%	8		149,76	749
		Сметная стоимость:				2021,82	10109

1	2	3	4	5	6	7	8
273	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	5,0000		6006,25	30031
278	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	5,0000		1841,77	9209
		Итого оплата труда:				1336,47	6682
		Итого эксплуатация машин:				514,50	2573
		Накладные расходы	%	99		1323,11	6616
		Сметная прибыль	%	8		253,19	1266
		Сметная стоимость:				3418,06	17090
279	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25"	м	5,6500		278,57	1574
280	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	6,3646		390,00	2482
281	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,1000		5046,32	505
		Итого оплата труда:				920,69	92
		Итого эксплуатация машин:				150,04	15
		Итого материалов:				4015,00	402
		Накладные расходы	%	99		911,48	91
		Сметная прибыль	%	8		476,62	48
		Сметная стоимость:				6434,43	643
286	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	33,0000		1236,51	40805
		Итого оплата труда:				641,97	21185
		Итого эксплуатация машин:				808,02	26665
		Накладные расходы	%	99		635,55	20973
		Сметная прибыль	%	8		149,76	4942
		Сметная стоимость:				2021,82	66720
289	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм	шт	33,0000		1512,50	49913
290	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	5,3705		26140,04	140385
		Итого оплата труда:				11193,25	60113
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	100089
		Накладные расходы	%	72		8059,14	43282
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	14693

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				36935,12	198360
291	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	5370,5000		17,86	95902
292	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4892,5000		316,69	1549395
		Итого оплата труда:				164,85	806553
		Итого эксплуатация машин:				147,72	722738
		Итого материалов:				45,10	220672
		Накладные расходы	%	72		118,70	580718
		Сметная прибыль	%	8		34,83	170409
		Сметная стоимость:				470,21	2300523
293	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0049		89227,00	439
294	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	30,0000		1236,51	37095
		Итого оплата труда:				641,97	19259
		Итого эксплуатация машин:				808,02	24240
		Накладные расходы	%	99		635,55	19066
		Сметная прибыль	%	8		149,76	4493
		Сметная стоимость:				2021,82	60655
299	Прайс-лист стр.21	Отвод 60 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	10,0000		3571,43	35714
300	Прайс-лист стр.21	Отвод 30 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	11,0000		3571,43	39286
301	Прайс-лист стр.21	Отвод 45 электросварной SDR 11 диаметром 63мм	шт	9,0000		3928,57	35357
329	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	55,0000		1822,17	100219
		Итого оплата труда:				946,84	52076
		Итого эксплуатация машин:				1189,79	65438
		Накладные расходы	%	99		937,37	51556
		Сметная прибыль	%	8		220,76	12142
		Сметная стоимость:				2980,31	163917
330	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	55,0000		2445,54	134504
335	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	150,0000		5046,32	756949
		Итого оплата труда:				920,69	138104

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				150,04	22507
		Итого материалов:				4015,00	602250
		Накладные расходы	%	99		911,48	136722
		Сметная прибыль	%	8		476,62	71494
		Сметная стоимость:				6434,43	965165
		Установка полиэтиленового крана диам.63 под ковер-18шт (8353.10 СБ)					
348	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт.	10,0000		1236,51	12365
		Итого оплата труда:				641,97	6420
		Итого эксплуатация машин:				808,02	8080
		Накладные расходы	%	99		635,55	6355
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1498
		Сметная стоимость:				2021,82	20218
349	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран Ду 63мм	шт	10,0000		46946,43	469464
351	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	20,0000		1236,51	24730
		Итого оплата труда:				641,97	12839
		Итого эксплуатация машин:				808,02	16160
		Накладные расходы	%	99		635,55	12711
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2995
		Сметная стоимость:				2021,82	40436
352	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	20,0000		1512,50	30250
353	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 основания	26,2000		5046,32	132214
		Итого оплата труда:				920,69	24122
		Итого эксплуатация машин:				150,04	3931
		Итого материалов:				4015,00	105193
		Накладные расходы	%	99		911,48	23881
		Сметная прибыль	%	8		476,62	12488
		Сметная стоимость:				6434,43	168582
360	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/	стык	33,0000		576,45	19023
		Итого оплата труда:				520,00	17160
		Итого эксплуатация машин:				19,80	653
		Итого материалов:				36,65	1209
		Накладные расходы	%	61		317,20	10468

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		71,49	2359
		Сметная стоимость:				965,14	31850
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=247x1,5=370,5М2					
361	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	111,1500		324,73	36093
		Итого оплата труда:				138,90	15439
		Итого эксплуатация машин:				232,53	25846
		Накладные расходы	%	108		150,01	16674
		Сметная прибыль	%	8		37,98	4221
		Сметная стоимость:				512,72	56989
362	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	370,5000		113,06	41889
		Итого оплата труда:				46,42	17197
		Итого эксплуатация машин:				92,08	34114
		Итого материалов:				0,39	146
		Накладные расходы	%	108		50,13	18573
		Сметная прибыль	%	8		13,06	4837
		Сметная стоимость:				176,25	65299
363	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	370,5000		114,76	42520
		Итого оплата труда:				54,17	20070
		Итого эксплуатация машин:				82,27	30482
		Итого материалов:				0,36	133
		Накладные расходы	%	108		58,50	21676
		Сметная прибыль	%	8		13,86	5136
		Сметная стоимость:				187,13	69331
364	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	140,7900		1412,00	198795
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				17527258
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1709243
	Материалы -		Тенге				221881
	Всего заработная плата -		Тенге				883826
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				439

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				634467
		Накладные НУЧП -	Тенге				634467
		Сметная прибыль -	Тенге				187497
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				2531207
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				829
		Сметная заработная плата -	Тенге				883826
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7440940
	Материалы -		Тенге				1945945
	Всего заработная плата -		Тенге				3669883
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				141592
	Местные материалы -		Тенге				198795
	Транспортные расходы -		Тенге				113167
		Накладные расходы -	Тенге				3400034
		Накладные НУЧП -	Тенге				3400034
		Сметная прибыль -	Тенге				867278
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11708252
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3694
		Сметная заработная плата -	Тенге				3669883
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				8377075
	Всего заработная плата -		Тенге				-271441
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8653136
		Накладные расходы -	Тенге				-266013
		Накладные НУЧП -	Тенге				-266013
		Сметная прибыль -	Тенге				648885
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				8759948
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-190
		Сметная заработная плата -	Тенге				-271441
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22999406
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4333
		Сметная заработная плата -	Тенге				4282268
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				17527258
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1709243
	Материалы -		Тенге				221881
	Всего заработная плата -		Тенге				883826
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				439
		Накладные расходы -	Тенге				634467
		Накладные НУЧП -	Тенге				634467
		Сметная прибыль -	Тенге				187497
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				2531207

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				829
		Сметная заработная плата -	Тенге				883826
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7440940
	Материалы -		Тенге				1945945
	Всего заработная плата -		Тенге				3669883
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				141592
	Местные материалы -		Тенге				198795
	Транспортные расходы -		Тенге				113167
		Накладные расходы -	Тенге				3400034
		Накладные НУЧП -	Тенге				3400034
		Сметная прибыль -	Тенге				867278
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11708252
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3694
		Сметная заработная плата -	Тенге				3669883
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				8377075
	Всего заработная плата -		Тенге				-271441
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8653136
		Накладные расходы -	Тенге				-266013
		Накладные НУЧП -	Тенге				-266013
		Сметная прибыль -	Тенге				648885
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				8759948
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-190
		Сметная заработная плата -	Тенге				-271441
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				22999406
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4333
		Сметная заработная плата -	Тенге				4282268
		ИТОГО					**22 999 406**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**22 999 406**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**666 983**
		Итого:					**23 666 389**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%					**215 364**
		Итого					**23 881 753**
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**477 635**
		Итого сметная стоимость					**24 359 388**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Поправочнй коэфициент к=0,72					**17 537 500,00**
		НДС 12%					**2 104 500,00**
		ИТОГО:					**19 642 000,00**

Инженер: ТОО «KZ Expert»

инженер _____ **Ажикабулов К.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **Муталиев М.**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"
_____ **Кудайбергенов А.М.**