пр

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» **ноября** **2020 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения жилого массива «Жанаконыс-2» г. Актобе»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" и.о.руководителя Адияров Бауржан Шындаулетович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «MBC Capital Stroy Group»**
ТОО "ABYROI Group"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТенгриСтройИнвест»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе »**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Магистральные разводящие сети SDR 21 -160х7,7мм SDR 21- 110х5,3мм	м м	13 737, 73 8 074, 08		13 737, 73 8 074, 08	
8. Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей, диам. SDR 21- 32х2 мм	м.	10 285		10 285	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект **«Строительство сетей водоснабжения жилого массива «Жанаконыс-2» г. Актобе»** разработан на основании исходных данных , выданных Заказчиком.

Схема водоснабжения жилого массива «Жанаконыс-2» объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная. Она включает в себя расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения (то есть все виды водопользования, обусловленные бытом людей) и расходы воды на пожаротушение. Сети водопровода приняты кольцевые с тупиковыми ответвлениями.

Водопроводные сети проектируются с подводкой ввода непосредственно к границам участков ИЖД и к зданиям культурно-бытового назначения. Величина минимального свободного напора в сети принята для 2-х этажной застройки — 14,0м.

На водопроводных сетях, в местах установки необходимой арматуры, проектируются водопроводные колодцы Ø-1500мм, по тип. пр. 901-09-11.84.В пониженных местах по профилю проектируется устройство дренажей в колодцах для спуска воды во время ремонта.

Проектируются пожарные гидранты вдоль дорог на расстоянии не более 200 м друг от друга. При строительстве водопроводных сетей, предусматривается гравийно-песчаное основание толщиной 100мм, и засыпкой до верха трубы.

Согласно проектного решения выполнены работы по прокладке магистральных разводящих сетей диаметром 160 мм и 110 мм жилого массива Жанаконыс-2. Подводки к границам домов выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм. Для противопожарных мероприятий на водопроводной сети в колодцах устанавливаются пожарные гидранты. Водопроводные колодцы монтируются из сборных железобетонных элементов Д1500 мм. Выполнена битумная гидроизоляция поверхности железобетонных конструкций.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 г.**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2020 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;
фактически, месяц: **5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий(сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением , выдаваемым государственной организацией , осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведённых акккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения , что подтверждается органами социальной защиты _____

_____

фамилия,имя,отчество (при наличии),подпись руководителя ,дата

Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей водоснабжения жилого массива «Жанаконыс-2» г. Актобе»** готовым к приемке в эксплуатацию. _____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)