форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "KZ Expert"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Дополнительное соглашения№1 от 20.02.2019 года, к договору о государственных закупках работ №164 от 19.10.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Жана Шилик Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №4
стоимости выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**48 467 975,94**	**54 284 133,05**	**39 675 772,32**	**44 436 865,00**	**8 985 593,75**	**10 063 865,00**
	в т. ч. оборудование	**6 825 304,94**	7 644 341,53	**6 825 304,94**	**7 644 341,53**	**6 825 304,94**	7 644 341,53
	Итого затраты подрядчика	**48 467 975,94**	**54 284 133,05**	**39 675 772,32**	**44 436 865,00**	**8 985 593,75**	**10 063 865,00**
	Всего к оплате:	**48 467 975,94**	**54 284 133,05**	**39 675 772,32**	**44 436 865,00**	**8 985 593,75**	**10 063 865,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта навтомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ **Кулайбергенов А.М.**

Технадзор:
Инженер ТОО "KZ Expert"

_____ **Зулыпбеков Д.К.**

Подрядчик
Директор ТОО "Комби-строй-1"

_____ **Муталиев М.**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "KZ Expert"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Дополнительное соглашения№1 от 20.02.2019 года, к договору о государственных закупках работ №164 от 19.10.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Жана Шилик Отырарского района ЮКО"

АКТ №4
выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная ресурсная смета №2-1							
РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (надземный газопровод)							
406	Прайс-лист стр.5	ГРПШ-6 с регулятором давления и счетчиком газа G-4	шт	67,0000		40178,57	2691964
407	Прайс-лист стр.5	ГРПШ-10 с регулятором давления и 2-мя счетчиками газа G-4	шт	129,0000		50000,00	6450000
408	Прайс-лист стр.5	ГРПШ-10МС счетчиком газа G-10	шт	2,0000		112946,43	225893
		Установка ГРПШ /198шт/					
413	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,9717		439279,00	2623234
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				11991091
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				9367857
	Заготовительно-складские расходы -		Тенге				112414
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				9480271
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2623234
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2623234
		Сметная прибыль -	Тенге				209859
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2833092
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12313364

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				11991091
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				9367857
	Заготовительно-складские расходы -		Тенге				112414
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				9480271
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2623234
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2623234
		Сметная прибыль -	Тенге				209859
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2833092
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				12313364
		ИТОГО					**12 313 364**
		В том числе оборудование					**9 480 271**
		Итого без оборудования					**2 833 093**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**82 160**
		Итого:					**2 915 252**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%					**26 529**
		Итого					**2 941 781**
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**58 836**
		Итого сметная стоимость					**12 480 888**
		Поправочнй коэфициент к=0,72					**8 985 593,75**
		НДС 12%					**1 078 271,25**
		ИТОГО:					**10 063 865,00**

Инженер: ТОО «KZ Expert»

инженер _____ **Ажикабулов К.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

прораб _____ **Палманов К.**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"
_____ **Кудайбергенов А.М.**