форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Дополнительное соглашения№1 от 20.02.2019 года, к договору о государственных закупках работ №164 от 19.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Жана Шилик Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА №6
стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**103 850 000,00**	**116 312 000,00**	**95 057 796,38**	**106 464 731,95**	**20 307 024,06**	**22 743 866,95**
	в т. ч. оборудование	8 911 537,98	9 980 922,54	8 911 537,98	9 980 922,54		
	Итого затраты подрядчика	**103 850 000,00**	**116 312 000,00**	**95 057 796,38**	**106 464 731,95**	**20 307 024,06**	**22 743 866,95**
	Всего к оплате:	**103 850 000,00**	**116 312 000,00**	**95 057 796,38**	**106 464 731,95**	**20 307 024,06**	**22 743 866,95**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ **Кудайбергенов А.М.**

Технадзор:
Инженер ТОО "KZ Expert"

_____ **Зулышбеков Д.К.**

Подрядчик
Директор ТОО "Комби-строй-1"

_____ **Муталиев М.**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "KZ Expert"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Дополнительное соглашения№1 от 20.02.2019 года, к договору о государственных закупках работ №164 от 19.10.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Жана Шилик Отырарского района ЮКО"

АКТ №6

выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (надземный газопровод)					
1	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0050		628116,14	3141
		Итого оплата труда:				500734,83	2504
		Итого эксплуатация машин:				198277,77	991
		Итого материалов:				13643,37	68
		Накладные расходы	%	99		495727,48	2479
		Сметная прибыль	%	8		89907,49	450
		Сметная стоимость:				1213751,11	6069
2	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0200		1855,00	9312
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0011		893724,56	983
		Итого оплата труда:				546935,39	602
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	500
		Итого материалов:				18809,46	21
		Накладные расходы	%	99		541466,04	596
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1550005,84	1705
4	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		686,00	686
5	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		13024,95	13025
		Итого оплата труда:				12276,60	12277
		Итого эксплуатация машин:				932,62	933
		Итого материалов:				85,93	86
		Накладные расходы	%	98		12031,07	12031
		Сметная прибыль	%	8		2004,48	2004
		Сметная стоимость:				27060,50	27061
7	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Установка шкафного узла учета расхода газа. Устройство	установка	1,0000		13024,95	13025
		Итого оплата труда:				12276,60	12277
		Итого эксплуатация машин:				932,62	933
		Итого материалов:				85,93	86
		Накладные расходы	%	98		12031,07	12031
		Сметная прибыль	%	8		2004,48	2004
		Сметная стоимость:				27060,50	27061
		Обвязка ГРПШ и ШУУРГ /высокое давление/					
9	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005		670230,34	335
		Итого оплата труда:				526918,39	263
		Итого эксплуатация машин:				219744,50	110
		Итого материалов:				15765,84	8
		Накладные расходы	%	99		521649,21	261
		Сметная прибыль	%	8		95350,36	48
		Сметная стоимость:				1287229,91	644
10	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5020		2190,00	1099
11	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		2584,16	2584
		Итого оплата труда:				2193,89	2194
		Итого эксплуатация машин:				125,15	125
		Итого материалов:				321,42	321
		Накладные расходы	%	99		2171,95	2172

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		380,49	380
		Сметная стоимость:				5136,60	5137
12	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		37023,00	37023
13	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,0000		718,58	1437
		Итого оплата труда:				618,70	1237
		Итого эксплуатация машин:				53,19	106
		Итого материалов:				46,69	93
		Накладные расходы	%	99		612,51	1225
		Сметная прибыль	%	8		106,49	213
		Сметная стоимость:				1437,59	2875
14	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		2185,00	4370
		Рама под ГРПШ 1шт (ГСН-21)					
15	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,0000		598,44	2394
		Итого оплата труда:				333,17	1333
		Итого эксплуатация машин:				495,21	1981
		Накладные расходы	%	72		239,88	960
		Сметная прибыль	%	8		67,07	268
		Сметная стоимость:				905,39	3622
16	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,2060		25517,54	5257
		Итого оплата труда:				4483,11	924
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	347
		Итого материалов:				19680,82	4054
		Накладные расходы	%	91		4079,63	840
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	488
		Сметная стоимость:				31964,94	6585
17	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,0884		39879,24	3526
		Итого оплата труда:				20649,25	1826
		Итого эксплуатация машин:				8504,97	752
		Итого материалов:				12517,27	1107
		Накладные расходы	%	69		14247,98	1260
		Сметная прибыль	%	8		4330,18	383
		Сметная стоимость:				58457,40	5169

1	2	3	4	5	6	7	8
18	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0884		439279,00	38841
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5642		84,90	218
		Итого оплата труда:				37,93	97
		Итого эксплуатация машин:				2,24	6
		Итого материалов:				44,96	115
		Накладные расходы	%	69		26,17	67
		Сметная прибыль	%	8		8,89	23
		Сметная стоимость:				119,95	308
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,5642		173,92	446
		Итого оплата труда:				44,54	114
		Итого эксплуатация машин:				3,17	8
		Итого материалов:				126,65	325
		Накладные расходы	%	69		30,73	79
		Сметная прибыль	%	8		16,37	42
		Сметная стоимость:				221,02	567
		Рама под ШУРРГ 1шт (ГСН-59)					
21	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,0000		598,44	2394
		Итого оплата труда:				333,17	1333
		Итого эксплуатация машин:				495,21	1981
		Накладные расходы	%	72		239,88	960
		Сметная прибыль	%	8		67,07	268
		Сметная стоимость:				905,39	3622
22	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,2060		25517,54	5257
		Итого оплата труда:				4483,11	924
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	347
		Итого материалов:				19680,82	4054
		Накладные расходы	%	91		4079,63	840
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	488
		Сметная стоимость:				31964,94	6585
23	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,0773		39879,24	3081
		Итого оплата труда:				20649,25	1595

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				8504,97	657
		Итого материалов:				12517,27	967
		Накладные расходы	%	69		14247,98	1101
		Сметная прибыль	%	8		4330,18	335
		Сметная стоимость:				58457,40	4516
24	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0773		439279,00	33939
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2405		84,90	190
		Итого оплата труда:				37,93	85
		Итого эксплуатация машин:				2,24	5
		Итого материалов:				44,96	101
		Накладные расходы	%	69		26,17	59
		Сметная прибыль	%	8		8,89	20
		Сметная стоимость:				119,95	269
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,2405		173,92	390
		Итого оплата труда:				44,54	100
		Итого эксплуатация машин:				3,17	7
		Итого материалов:				126,65	284
		Накладные расходы	%	69		30,73	69
		Сметная прибыль	%	8		16,37	37
		Сметная стоимость:				221,02	495
		Обвязка ГРПШ и ШУУРГ /среднее давление/					
27	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		4736,97	4737
		Итого оплата труда:				3045,48	3045
		Итого эксплуатация машин:				1611,52	1612
		Итого материалов:				535,07	535
		Накладные расходы	%	99		3015,03	3015
		Сметная прибыль	%	8		620,16	620
		Сметная стоимость:				8372,16	8372
28	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		100388,00	100388
29	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	2,0000		1429,39	2859
		Итого оплата труда:				1221,76	2444
		Итого эксплуатация машин:				125,50	251

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				93,39	187
		Накладные расходы	%	99		1209,54	2419
		Сметная прибыль	%	8		211,11	422
		Сметная стоимость:				2850,05	5700
30	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		4543,00	9086
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0023		893724,56	2056
		Итого оплата труда:				546935,39	1258
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	1045
		Итого материалов:				18809,46	43
		Накладные расходы	%	99		541466,04	1245
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	264
		Сметная стоимость:				1550005,84	3565
32	2302-0101-1058 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		2357,00	2357
		Опора под задвижку диам.150мм-1шт (ГСН-38)					
33	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,1600		25517,54	4083
		Итого оплата труда:				4483,11	717
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	269
		Итого материалов:				19680,82	3149
		Накладные расходы	%	91		4079,63	653
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	379
		Сметная стоимость:				31964,94	5114
34	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0313		90544,97	2835
		Итого оплата труда:				76533,04	2397
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	228
		Итого материалов:				7093,82	222
		Накладные расходы	%	69		52807,80	1654
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	359
		Сметная стоимость:				154820,99	4848

1	2	3	4	5	6	7	8
35	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0228		491547,00	11202
36	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0059		438711,00	2585
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025		201312,00	495
38	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002		404706,00	70
39	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,6660		450,00	300
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8000		84,90	153
		Итого оплата труда:				37,93	68
		Итого эксплуатация машин:				2,24	4
		Итого материалов:				44,96	81
		Накладные расходы	%	69		26,17	47
		Сметная прибыль	%	8		8,89	16
		Сметная стоимость:				119,95	216
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,8000		173,92	313
		Итого оплата труда:				44,54	80
		Итого эксплуатация машин:				3,17	6
		Итого материалов:				126,65	228
		Накладные расходы	%	69		30,73	55
		Сметная прибыль	%	8		16,37	29
		Сметная стоимость:				221,02	398
		Молниеотвод 1шт.					
42	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2,0000		598,44	1197
		Итого оплата труда:				333,17	666
		Итого эксплуатация машин:				495,21	990
		Накладные расходы	%	72		239,88	480
		Сметная прибыль	%	8		67,07	134
		Сметная стоимость:				905,39	1811
43	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15, F150, W6, сульфатостойкий	м3	0,3200		25726,64	8233
		Итого оплата труда:				4483,11	1435

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	538
		Итого материалов:				19889,92	6365
		Накладные расходы	%	91		4079,63	1305
		Сметная прибыль	%	8		2384,50	763
		Сметная стоимость:				32190,77	10301
44	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0317		146155,34	4639
		Итого оплата труда:				63731,12	2023
		Итого эксплуатация машин:				100385,74	3186
		Итого материалов:				3608,20	115
		Накладные расходы	%	80		50984,90	1618
		Сметная прибыль	%	8		15771,22	501
		Сметная стоимость:				212911,45	6757
45	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0029		491547,00	1430
46	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0043		438711,00	1886
47	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /металлическая растяжка/	т	0,0245		439279,00	10775
48	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		1227,37	7364
		Итого оплата труда:				801,28	4808
		Итого эксплуатация машин:				163,40	980
		Итого материалов:				300,97	1806
		Накладные расходы	%	72		576,92	3462
		Сметная прибыль	%	8		144,34	866
		Сметная стоимость:				1948,63	11692
49	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474		198819,00	9424
50	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,6000		230,98	2910
		Итого оплата труда:				158,61	1999
		Итого эксплуатация машин:				23,98	302
		Итого материалов:				54,40	685
		Накладные расходы	%	72		114,20	1439

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		27,61	348
		Сметная стоимость:				372,80	4697
51	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0159		226378,00	3594
		Ограждение ГРПШ 1шт.(ГСН-23)					
52	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	23,0000		2562,02	58926
		Итого оплата труда:				1912,75	43993
		Итого эксплуатация машин:				955,76	21983
		Итого материалов:				32,90	757
		Накладные расходы	%	118		2257,04	51912
		Сметная прибыль	%	8		385,52	8867
		Сметная стоимость:				5204,59	119705
53	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1,0000		741,98	742
		Итого оплата труда:				672,65	673
		Итого эксплуатация машин:				31,36	31
		Итого материалов:				41,80	42
		Накладные расходы	%	118		793,73	794
		Сметная прибыль	%	8		122,86	123
		Сметная стоимость:				1658,56	1659
54	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6100		17182,00	10481
55	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,0000		1172,00	26956
56	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3140		439279,00	137934
57	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	28,3500		427,00	12105
58	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.7/	т	0,0123		226378,00	2784
59	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /МС-11,МС-12/	т	0,0097		584791,00	5661
60	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	2,7000		8426,87	22753
		Итого оплата труда:				3297,70	8904

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1491,81	4028
		Итого материалов:				4256,66	11493
		Накладные расходы	%	94		3099,84	8370
		Сметная прибыль	%	8		922,14	2490
		Сметная стоимость:				12448,84	33612
61	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,19428	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 76х4 мм	стык	1,0000		5811,79	5812
		Итого оплата труда:				1442,83	1443
		Итого эксплуатация машин:				5385,21	5385
		Накладные расходы	%	91		1312,97	1313
		Сметная прибыль	%	8		569,98	570
		Сметная стоимость:				7694,74	7695
62	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,7407		321,00	559
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	м2	1,4000		169,80	238
		Итого оплата труда:				75,85	106
		Итого эксплуатация машин:				4,48	6
		Итого материалов:				89,92	126
		Накладные расходы	%	69		52,34	73
		Сметная прибыль	%	8		17,77	25
		Сметная стоимость:				239,91	336
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,4000		173,92	243
		Итого оплата труда:				44,54	62
		Итого эксплуатация машин:				3,17	4
		Итого материалов:				126,65	177
		Накладные расходы	%	69		30,73	43
		Сметная прибыль	%	8		16,37	23
		Сметная стоимость:				221,02	309
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				663117
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				10275
	Материалы -		Тенге				2491
	Всего заработная плата -		Тенге				6806

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				4900
		Накладные НУЧП -	Тенге				4900
		Сметная прибыль -	Тенге				1214
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				16389
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6806
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				181819
	Материалы -		Тенге				32742
	Всего заработная плата -		Тенге				78626
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				29332
	Местные материалы -		Тенге				10481
		Накладные расходы -	Тенге				83948
		Накладные НУЧП -	Тенге				83948
		Сметная прибыль -	Тенге				21261
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				287029
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				72
		Сметная заработная плата -	Тенге				78626
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				253696
	Материалы -		Тенге				2296
	Всего заработная плата -		Тенге				5818
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				244253
		Накладные расходы -	Тенге				4014
		Накладные НУЧП -	Тенге				4014
		Сметная прибыль -	Тенге				20617
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				278327
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5818
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				217327
	Материалы -		Тенге				172
	Всего заработная плата -		Тенге				24553
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				191277
		Накладные расходы -	Тенге				24062
		Накладные НУЧП -	Тенге				24062
		Сметная прибыль -	Тенге				19311
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				260701
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23
		Сметная заработная плата -	Тенге				24553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				842445
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				107
		Сметная заработная плата -	Тенге				115803

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Высокое давление (подземный газопровод)					
77	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1029,0000		470,00	483634
		Итого оплата труда:				456,88	470125
		Итого материалов:				13,13	13508
		Накладные расходы	%	98		447,74	460723
		Сметная прибыль	%	8		73,42	75549
		Сметная стоимость:				991,16	1019905
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d75/DN76-1шт /Пр.лист.8353.05СБ/					
78	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,0005		628116,14	314
		Итого оплата труда:				500734,83	250
		Итого эксплуатация машин:				198277,77	99
		Итого материалов:				13643,37	7
		Накладные расходы	%	99		495727,48	248
		Сметная прибыль	%	8		89907,49	45
		Сметная стоимость:				1213751,11	607
79	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5020		1584,00	795
80	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0006		716848,75	416
		Итого оплата труда:				513333,91	298
		Итого эксплуатация машин:				214796,59	125
		Итого материалов:				57452,16	33
		Накладные расходы	%	99		508200,57	295
		Сметная прибыль	%	8		98003,95	57
		Сметная стоимость:				1323053,27	767
81	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	0,5823		3812,00	2220

1	2	3	4	5	6	7	8
82	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,5800		-72,61	-42
		Итого оплата труда:				-71,39	-41
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-41
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-7
		Сметная стоимость:				-153,98	-89
83	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,0086		48582,56	416
		Итого оплата труда:				44304,10	380
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	22
		Итого материалов:				2115,80	18
		Накладные расходы	%	69		30569,83	262
		Сметная прибыль	%	8		6332,19	54
		Сметная стоимость:				85484,58	733
84	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0086		522491,00	4478
85	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011		268081,23	295
		Итого оплата труда:				211979,95	233
		Итого эксплуатация машин:				73879,07	81
		Итого материалов:				2314,16	3
		Накладные расходы	%	99		209860,15	231
		Сметная прибыль	%	8		38235,31	42
		Сметная стоимость:				516176,69	568
86	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,1110		979,00	1088
87	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1000		-72,61	-80
		Итого оплата труда:				-71,39	-79
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-77
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				-153,98	-169
88	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,1000		470,00	517
		Итого оплата труда:				456,88	503
		Итого материалов:				13,13	14
		Накладные расходы	%	98		447,74	493
		Сметная прибыль	%	8		73,42	81
		Сметная стоимость:				991,16	1090
89	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
90	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ75/СТ76	шт	1,0000		18298,21	18298
91	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
92	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 75мм	шт	1,0000		2696,43	2696
93	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
94	Прайс-лист стр.9	Отвод с закладным нагревательным элементом диаметром 75мм	шт	1,0000		6915,18	6915

1	2	3	4	5	6	7	8
95	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		2126,20	2126
		Итого оплата труда:				1542,87	1543
		Итого эксплуатация машин:				593,96	594
		Накладные расходы	%	99		1527,44	1527
		Сметная прибыль	%	8		292,29	292
		Сметная стоимость:				3945,93	3946
96	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/79	1000 шт.	0,0010		87996,00	88
97	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	0,7217		390,00	281
98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,0500		19266,83	963
		Итого оплата труда:				1267,94	63
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	53
		Итого материалов:				17139,34	857
		Накладные расходы	%	91		1153,83	58
		Сметная прибыль	%	8		1633,65	82
		Сметная стоимость:				22054,32	1103
99	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,0031		83330,34	262
		Итого оплата труда:				78948,10	248
		Итого эксплуатация машин:				4278,90	13
		Итого материалов:				1713,24	5
		Накладные расходы	%	69		54474,19	171
		Сметная прибыль	%	8		11024,36	35
		Сметная стоимость:				148828,89	467
100	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0031		287890,00	904
101	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9000		5046,32	4542
		Итого оплата труда:				920,69	829
		Итого эксплуатация машин:				150,04	135
		Итого материалов:				4015,00	3614
		Накладные расходы	%	99		911,48	820

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		476,62	429
		Сметная стоимость:				6434,43	5791
		Установка ковера для провода-спутника - 4шт. /ГСН-39/					
106	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0001		250830,33	30
		Итого оплата труда:				203259,99	24
		Итого эксплуатация машин:				65337,85	8
		Итого материалов:				36,48	--
		Накладные расходы	%	99		201227,39	24
		Сметная прибыль	%	8		36164,62	4
		Сметная стоимость:				488222,34	59
107	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	0,1200		-72,61	-9
		Итого оплата труда:				-71,39	-9
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	--
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-8
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-1
		Сметная стоимость:				-153,98	-18
108	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,1212		91,00	11
109	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,2400		7547,70	1811
		Итого оплата труда:				2921,16	701
		Итого эксплуатация машин:				871,84	209
		Итого материалов:				4092,50	982
		Накладные расходы	%	94		2745,89	659
		Сметная прибыль	%	8		823,49	198
		Сметная стоимость:				11117,08	2668
110	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 под ковер	м3	0,0040		22333,24	89
		Итого оплата труда:				3950,65	16
		Итого эксплуатация машин:				914,52	4
		Итого материалов:				17774,22	71
		Накладные расходы	%	91		3595,09	14
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	8
		Сметная стоимость:				28002,60	112

1	2	3	4	5	6	7	8
111	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,0167		206113,08	3448
		Итого оплата труда:				205407,66	3436
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	20
		Накладные расходы	%	91		186920,97	3127
		Сметная прибыль	%	8		31442,72	526
		Сметная стоимость:				424476,77	7101
112	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0016		231687,00	382
113	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0151		211214,00	3185
114	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,0099		369567,08	3642
		Итого оплата труда:				205407,66	2024
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	12
		Итого материалов:				163454,00	1611
		Накладные расходы	%	91		186920,97	1842
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	439
		Сметная стоимость:				601007,09	5924
115	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,0365		893724,56	32660
		Итого оплата труда:				546935,39	19987
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	16603
		Итого материалов:				18809,46	687
		Накладные расходы	%	99		541466,04	19787
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	4196
		Сметная стоимость:				1550005,84	56642
116	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	0,0337		343444,00	11570
117	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0022		269649,00	594
118	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0007		370009,00	241
119	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	16,0000		123,92	1983
		Итого оплата труда:				123,50	1976

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				0,75	12
		Накладные расходы	%	69		85,22	1363
		Сметная прибыль	%	8		16,73	268
		Сметная стоимость:				225,86	3614
120	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0007		404706,00	265
121	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,0800		503,94	40
		Итого оплата труда:				350,12	28
		Итого эксплуатация машин:				203,23	16
		Итого материалов:				19,21	2
		Накладные расходы	%	72		252,09	20
		Сметная прибыль	%	8		60,48	5
		Сметная стоимость:				816,51	65
122	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0017		60423,00	103
123	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8080		7547,70	6098
		Итого оплата труда:				2921,16	2360
		Итого эксплуатация машин:				871,84	704
		Итого материалов:				4092,50	3307
		Накладные расходы	%	94		2745,89	2219
		Сметная прибыль	%	8		823,49	665
		Сметная стоимость:				11117,08	8982
124	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	8,0798		4251,41	34351
		Итого оплата труда:				548,96	4435
		Итого эксплуатация машин:				263,11	2126
		Итого материалов:				3525,42	28485
		Накладные расходы	%	94		516,02	4169
		Сметная прибыль	%	8		381,39	3082
		Сметная стоимость:				5148,82	41602
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опознавательный знак АС 100 СБ					
125	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,0624		1213,52	4930
		Итого оплата труда:				1213,52	4930
		Накладные расходы	%	72		873,73	3549

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		166,98	678
		Сметная стоимость:				2254,23	9158
126	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,0624		665,52	2704
		Итого оплата труда:				665,52	2704
		Накладные расходы	%	72		479,17	1947
		Сметная прибыль	%	8		91,58	372
		Сметная стоимость:				1236,27	5022
127	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	1,2420		23382,68	29041
		Итого оплата труда:				4483,11	5568
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	2090
		Итого материалов:				17545,96	21792
		Накладные расходы	%	91		4079,63	5067
		Сметная прибыль	%	8		2196,98	2729
		Сметная стоимость:				29659,29	36837
128	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	23,0000		1611,41	37063
		Итого оплата труда:				897,52	20643
		Итого эксплуатация машин:				768,37	17673
		Итого материалов:				251,04	5774
		Накладные расходы	%	108		969,32	22294
		Сметная прибыль	%	8		206,46	4749
		Сметная стоимость:				2787,19	64105
129	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	1,1500		68483,00	78755
130	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	23,0000		754,72	17359
		Итого оплата труда:				649,98	14950
		Итого материалов:				104,74	2409
		Накладные расходы	%	108		701,98	16146
		Сметная прибыль	%	8		116,54	2680
		Сметная стоимость:				1573,24	36184
131	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 (ТАБЛИЧКА-УКАЗАТЕЛЬ)	100 шт.	0,2300		110596,00	25437
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				830620
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				40
	Материалы -		Тенге				2
	Всего заработная плата -		Тенге				28
		Накладные расходы -	Тенге				20
		Накладные НУЧП -	Тенге				20
		Сметная прибыль -	Тенге				5
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				65
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				295740
	Материалы -		Тенге				69631
	Всего заработная плата -		Тенге				86920
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				110149
		Накладные расходы -	Тенге				85930
		Накладные НУЧП -	Тенге				85930
		Сметная прибыль -	Тенге				30534
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				412204
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				84
		Сметная заработная плата -	Тенге				86920
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				7138
	Материалы -		Тенге				24
	Всего заработная плата -		Тенге				2604
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4478
		Накладные расходы -	Тенге				1797
		Накладные НУЧП -	Тенге				1797
		Сметная прибыль -	Тенге				715
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				9650
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2604
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				527701
	Материалы -		Тенге				13523
	Всего заработная плата -		Тенге				470499
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				43681
		Накладные расходы -	Тенге				461089
		Накладные НУЧП -	Тенге				461089
		Сметная прибыль -	Тенге				79103
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1067894
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				343
		Сметная заработная плата -	Тенге				470499
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1489813

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				429
		Сметная заработная плата -	Тенге				560051
		РАЗДЕЛ 3.Среднее давление (подземный газопровод)					
150	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	81,6900		692,00	56529
152	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	11309,5000		470,00	5315505
		Итого оплата труда:				456,88	5167039
		Итого материалов:				13,13	148465
		Накладные расходы	%	98		447,74	5063698
		Сметная прибыль	%	8		73,42	830336
		Сметная стоимость:				991,16	11209539
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d110/DN108-1шт /Пр.лист.8353.05СБ/					
153	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0005		670230,34	335
		Итого оплата труда:				526918,39	263
		Итого эксплуатация машин:				219744,50	110
		Итого материалов:				15765,84	8
		Накладные расходы	%	99		521649,21	261
		Сметная прибыль	%	8		95350,36	48
		Сметная стоимость:				1287229,91	644
155	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0006		1014485,46	588
		Итого оплата труда:				607103,50	352
		Итого эксплуатация машин:				468926,55	272
		Итого материалов:				81198,91	47
		Накладные расходы	%	99		601032,46	349
		Сметная прибыль	%	8		129241,43	75
		Сметная стоимость:				1744759,36	1012

1	2	3	4	5	6	7	8
157	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,5800		-72,61	-42
		Итого оплата труда:				-71,39	-41
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-41
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-7
		Сметная стоимость:				-153,98	-89
158	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,0071		48582,56	345
		Итого оплата труда:				44304,10	315
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	18
		Итого материалов:				2115,80	15
		Накладные расходы	%	69		30569,83	217
		Сметная прибыль	%	8		6332,19	45
		Сметная стоимость:				85484,58	608
160	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,4 мм	км	0,0011		301679,03	332
		Итого оплата труда:				233722,26	257
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	103
		Итого материалов:				100,32	--
		Накладные расходы	%	99		231385,04	255
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	47
		Сметная стоимость:				575709,19	633
162	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1000		-72,61	-80
		Итого оплата труда:				-71,39	-79
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-77
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-13
		Сметная стоимость:				-153,98	-169

1	2	3	4	5	6	7	8
163	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,1000		470,00	517
		Итого оплата труда:				456,88	503
		Итого материалов:				13,13	14
		Накладные расходы	%	98		447,74	493
		Сметная прибыль	%	8		73,42	81
		Сметная стоимость:				991,16	1090
164	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
166	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
168	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
170	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		2971,05	2971
		Итого оплата труда:				2155,93	2156
		Итого эксплуатация машин:				829,97	830
		Накладные расходы	%	99		2134,37	2134
		Сметная прибыль	%	8		408,43	408
		Сметная стоимость:				5513,85	5514

1	2	3	4	5	6	7	8
171	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/94	1000 шт.	0,0010		87996,00	88
172	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	1,3928		390,00	543
173	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,0500		19266,83	963
		Итого оплата труда:				1267,94	63
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	53
		Итого материалов:				17139,34	857
		Накладные расходы	%	91		1153,83	58
		Сметная прибыль	%	8		1633,65	82
		Сметная стоимость:				22054,32	1103
174	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,0031		83330,34	262
		Итого оплата труда:				78948,10	248
		Итого эксплуатация машин:				4278,90	13
		Итого материалов:				1713,24	5
		Накладные расходы	%	69		54474,19	171
		Сметная прибыль	%	8		11024,36	35
		Сметная стоимость:				148828,89	467
175	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0031		287890,00	904
176	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9000		5046,32	4542
		Итого оплата труда:				920,69	829
		Итого эксплуатация машин:				150,04	135
		Итого материалов:				4015,00	3614
		Накладные расходы	%	99		911,48	820
		Сметная прибыль	%	8		476,62	429
		Сметная стоимость:				6434,43	5791
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d90/DN89-4шт /Пр.лист.8353.05СБ/					
177	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0020		670230,34	1340
		Итого оплата труда:				526918,39	1054
		Итого эксплуатация машин:				219744,50	439

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				15765,84	32
		Накладные расходы	%	99		521649,21	1043
		Сметная прибыль	%	8		95350,36	191
		Сметная стоимость:				1287229,91	2574
179	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0023		716848,75	1663
		Итого оплата труда:				513333,91	1191
		Итого эксплуатация машин:				214796,59	498
		Итого материалов:				57452,16	133
		Накладные расходы	%	99		508200,57	1179
		Сметная прибыль	%	8		98003,95	227
		Сметная стоимость:				1323053,27	3069
181	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	2,3200		-72,61	-168
		Итого оплата труда:				-71,39	-166
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-3
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-162
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-26
		Сметная стоимость:				-153,98	-357
182	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0023		1899997,96	4408
		Итого оплата труда:				109654,28	254
		Итого эксплуатация машин:				181292,56	421
		Итого материалов:				1653200,40	3835
		Накладные расходы	%	99		108557,74	252
		Сметная прибыль	%	8		160684,46	373
		Сметная стоимость:				2169240,15	5033
183	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,0345		48582,56	1677
		Итого оплата труда:				44304,10	1529
		Итого эксплуатация машин:				2569,56	89
		Итого материалов:				2115,80	73
		Накладные расходы	%	69		30569,83	1055

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6332,19	219
		Сметная стоимость:				85484,58	2951
185	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм	км	0,0044		301679,03	1327
		Итого оплата труда:				233722,26	1028
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	412
		Итого материалов:				100,32	--
		Накладные расходы	%	99		231385,04	1018
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	188
		Сметная стоимость:				575709,19	2533
187	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,4000		-72,61	-319
		Итого оплата труда:				-71,39	-314
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-5
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-308
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-50
		Сметная стоимость:				-153,98	-678
188	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	4,4000		470,00	2068
		Итого оплата труда:				456,88	2010
		Итого материалов:				13,13	58
		Накладные расходы	%	98		447,74	1970
		Сметная прибыль	%	8		73,42	323
		Сметная стоимость:				991,16	4361
189	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	4,0000		1236,51	4946
		Итого оплата труда:				641,97	2568
		Итого эксплуатация машин:				808,02	3232
		Накладные расходы	%	99		635,55	2542
		Сметная прибыль	%	8		149,76	599
		Сметная стоимость:				2021,82	8087
191	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4,0000		1236,51	4946
		Итого оплата труда:				641,97	2568

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				808,02	3232
		Накладные расходы	%	99		635,55	2542
		Сметная прибыль	%	8		149,76	599
		Сметная стоимость:				2021,82	8087
193	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	4,0000		1236,51	4946
		Итого оплата труда:				641,97	2568
		Итого эксплуатация машин:				808,02	3232
		Накладные расходы	%	99		635,55	2542
		Сметная прибыль	%	8		149,76	599
		Сметная стоимость:				2021,82	8087
195	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4,0000		2126,20	8505
		Итого оплата труда:				1542,87	6171
		Итого эксплуатация машин:				593,96	2376
		Накладные расходы	%	99		1527,44	6110
		Сметная прибыль	%	8		292,29	1169
		Сметная стоимость:				3945,93	15784
196	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/94	1000 шт.	0,0040		87996,00	352
197	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	2,5231		390,00	984
198	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,2000		19266,83	3853
		Итого оплата труда:				1267,94	254
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	213
		Итого материалов:				17139,34	3428
		Накладные расходы	%	91		1153,83	231
		Сметная прибыль	%	8		1633,65	327
		Сметная стоимость:				22054,32	4411
199	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,0126		83330,34	1047
		Итого оплата труда:				78948,10	992
		Итого эксплуатация машин:				4278,90	54
		Итого материалов:				1713,24	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		54474,19	684
		Сметная прибыль	%	8		11024,36	138
		Сметная стоимость:				148828,89	1869
200	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0126		287890,00	3616
201	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,6000		5046,32	18167
		Итого оплата труда:				920,69	3314
		Итого эксплуатация машин:				150,04	540
		Итого материалов:				4015,00	14454
		Накладные расходы	%	99		911,48	3281
		Сметная прибыль	%	8		476,62	1716
		Сметная стоимость:				6434,43	23164
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-128шт /Пр.лист.8353.05СБ/					
212	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	147,2000		470,00	69185
		Итого оплата труда:				456,88	67252
		Итого материалов:				13,13	1932
		Накладные расходы	%	98		447,74	65907
		Сметная прибыль	%	8		73,42	10807
		Сметная стоимость:				991,16	145899
219	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	128,0000		2126,20	272153
		Итого оплата труда:				1542,87	197487
		Итого эксплуатация машин:				593,96	76026
		Накладные расходы	%	99		1527,44	195512
		Сметная прибыль	%	8		292,29	37413
		Сметная стоимость:				3945,93	505079
220	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,1280		87996,00	11263
221	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	106,0876		390,00	41374

1	2	3	4	5	6	7	8
222	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	6,4000		19266,83	123308
		Итого оплата труда:				1267,94	8115
		Итого эксплуатация машин:				1063,69	6808
		Итого материалов:				17139,34	109692
		Накладные расходы	%	91		1153,83	7385
		Сметная прибыль	%	8		1633,65	10455
		Сметная стоимость:				22054,32	141148
223	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,4019		83330,34	33492
		Итого оплата труда:				78948,10	31731
		Итого эксплуатация машин:				4278,90	1720
		Итого материалов:				1713,24	689
		Накладные расходы	%	69		54474,19	21894
		Сметная прибыль	%	8		11024,36	4431
		Сметная стоимость:				148828,89	59817
224	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4019		287890,00	115709
225	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	115,2000		5046,32	581337
		Итого оплата труда:				920,69	106063
		Итого эксплуатация машин:				150,04	17285
		Итого материалов:				4015,00	462528
		Накладные расходы	%	99		911,48	105003
		Сметная прибыль	%	8		476,62	54907
		Сметная стоимость:				6434,43	741247
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 - 187шт					
234	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	2,6180		22333,24	58468
		Итого оплата труда:				3950,65	10343
		Итого эксплуатация машин:				914,52	2394
		Итого материалов:				17774,22	46533
		Накладные расходы	%	91		3595,09	9412
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	5430
		Сметная стоимость:				28002,60	73311
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х14,6 - 8шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
254	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,1120		22333,24	2501
		Итого оплата труда:				3950,65	442
		Итого эксплуатация машин:				914,52	102
		Итого материалов:				17774,22	1991
		Накладные расходы	%	91		3595,09	403
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	232
		Сметная стоимость:				28002,60	3136
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х14,6 - 5шт					
274	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,0700		22333,24	1563
		Итого оплата труда:				3950,65	277
		Итого эксплуатация машин:				914,52	64
		Итого материалов:				17774,22	1244
		Накладные расходы	%	91		3595,09	252
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	145
		Сметная стоимость:				28002,60	1960
275	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,0334		343444,00	11454
276	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002		404706,00	87
277	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт	5,0000		280,00	1400
293	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,8900		89227,00	436320
		Установка ковера для провода-спутника - 240шт. /ГСН-39/					
303	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0021		250830,33	527
		Итого оплата труда:				203259,99	427
		Итого эксплуатация машин:				65337,85	137
		Итого материалов:				36,48	--
		Накладные расходы	%	99		201227,39	423
		Сметная прибыль	%	8		36164,62	76
		Сметная стоимость:				488222,34	1025

1	2	3	4	5	6	7	8
304	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	2,1000		-72,61	-152
		Итого оплата труда:				-71,39	-150
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-3
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-147
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-24
		Сметная стоимость:				-153,98	-323
305	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,1210		91,00	193
306	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	4,2000		7547,70	31700
		Итого оплата труда:				2921,16	12269
		Итого эксплуатация машин:				871,84	3662
		Итого материалов:				4092,50	17189
		Накладные расходы	%	94		2745,89	11533
		Сметная прибыль	%	8		823,49	3459
		Сметная стоимость:				11117,08	46692
307	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 под ковер	м3	0,0700		22333,24	1563
		Итого оплата труда:				3950,65	277
		Итого эксплуатация машин:				914,52	64
		Итого материалов:				17774,22	1244
		Накладные расходы	%	91		3595,09	252
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	145
		Сметная стоимость:				28002,60	1960
308	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка	т	0,2927		206113,08	60338
		Итого оплата труда:				205407,66	60131
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	346
		Накладные расходы	%	91		186920,97	54719
		Сметная прибыль	%	8		31442,72	9205
		Сметная стоимость:				424476,77	124261
309	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0288		231687,00	6682
310	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2639		211214,00	55739

1	2	3	4	5	6	7	8
311	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,1725		369567,08	63743
		Итого оплата труда:				205407,66	35429
		Итого эксплуатация машин:				1183,08	204
		Итого материалов:				163454,00	28193
		Накладные расходы	%	91		186920,97	32240
		Сметная прибыль	%	8		44519,04	7679
		Сметная стоимость:				601007,09	103662
312	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,6395		893724,56	571542
		Итого оплата труда:				546935,39	349768
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	290549
		Итого материалов:				18809,46	12029
		Накладные расходы	%	99		541466,04	346271
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	73425
		Сметная стоимость:				1550005,84	991238
313	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	0,5895		343444,00	202474
314	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0386		269649,00	10400
315	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0114		370009,00	4217
316	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	280,0000		123,92	34696
		Итого оплата труда:				123,50	34581
		Итого эксплуатация машин:				0,75	210
		Накладные расходы	%	69		85,22	23861
		Сметная прибыль	%	8		16,73	4685
		Сметная стоимость:				225,86	63242
317	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0115		404706,00	4646
318	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	1,4000		503,94	706
		Итого оплата труда:				350,12	490
		Итого эксплуатация машин:				203,23	285
		Итого материалов:				19,21	27
		Накладные расходы	%	72		252,09	353
		Сметная прибыль	%	8		60,48	85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				816,51	1143
319	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,0299		60423,00	1806
320	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,1397		7547,70	106722
		Итого оплата труда:				2921,16	41304
		Итого эксплуатация машин:				871,84	12328
		Итого материалов:				4092,50	57867
		Накладные расходы	%	94		2745,89	38826
		Сметная прибыль	%	8		823,49	11644
		Сметная стоимость:				11117,08	157193
321	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	141,3973		4251,41	601138
		Итого оплата труда:				548,96	77621
		Итого эксплуатация машин:				263,11	37203
		Итого материалов:				3525,42	498485
		Накладные расходы	%	94		516,02	72964
		Сметная прибыль	%	8		381,39	53928
		Сметная стоимость:				5148,82	728030
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ. Железобетонный столбик под опознавательный знак АС 100 СБ					
322	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,4786		1213,52	92808
		Итого оплата труда:				1213,52	92808
		Накладные расходы	%	72		873,73	66822
		Сметная прибыль	%	8		166,98	12770
		Сметная стоимость:				2254,23	172401
323	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	76,4786		665,52	50898
		Итого оплата труда:				665,52	50898
		Накладные расходы	%	72		479,17	36647
		Сметная прибыль	%	8		91,58	7004
		Сметная стоимость:				1236,27	94548
324	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	23,3820		23382,68	546734
		Итого оплата труда:				4483,11	104824
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	39340
		Итого материалов:				17545,96	410260

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		4079,63	95390
		Сметная прибыль	%	8		2196,98	51370
		Сметная стоимость:				29659,29	693494
325	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	433,0000		1611,41	697742
		Итого оплата труда:				897,52	388626
		Итого эксплуатация машин:				768,37	332704
		Итого материалов:				251,04	108702
		Накладные расходы	%	108		969,32	419716
		Сметная прибыль	%	8		206,46	89397
		Сметная стоимость:				2787,19	1206855
326	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	21,6500		68483,00	1482657
327	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	433,0000		754,72	326794
		Итого оплата труда:				649,98	281441
		Итого материалов:				104,74	45353
		Накладные расходы	%	108		701,98	303957
		Сметная прибыль	%	8		116,54	50460
		Сметная стоимость:				1573,24	681211
328	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 (ТАБЛИЧКА-УКАЗАТЕЛЬ)	100 шт.	4,3300		110596,00	478881
329	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	55,0000		1822,17	100219
		Итого оплата труда:				946,84	52076
		Итого эксплуатация машин:				1189,79	65438
		Накладные расходы	%	99		937,37	51556
		Сметная прибыль	%	8		220,76	12142
		Сметная стоимость:				2980,31	163917
330	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	55,0000		2445,54	134504
335	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	153,6000		5046,32	775116
		Итого оплата труда:				920,69	141418
		Итого эксплуатация машин:				150,04	23047
		Итого материалов:				4015,00	616704
		Накладные расходы	%	99		911,48	140004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		476,62	73210
		Сметная стоимость:				6434,43	988329
		Установка полиэтиленового крана диам.63 под ковер-18шт (8353.10 СБ)					
341	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,2520		22333,24	5628
		Итого оплата труда:				3950,65	996
		Итого эксплуатация машин:				914,52	230
		Итого материалов:				17774,22	4479
		Накладные расходы	%	91		3595,09	906
		Сметная прибыль	%	8		2074,27	523
		Сметная стоимость:				28002,60	7057
344	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6	м3 сборных конструкций	1,6380		8841,95	14483
		Итого оплата труда:				4242,83	6950
		Итого эксплуатация машин:				2573,32	4215
		Итого материалов:				2762,13	4524
		Накладные расходы	%	118		5006,53	8201
		Сметная прибыль	%	8		1107,88	1815
		Сметная стоимость:				14956,36	24499
347	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 прим.	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм	кг	65,1600		1152,00	75064
348	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт.	8,0000		1236,51	9892
		Итого оплата труда:				641,97	5136
		Итого эксплуатация машин:				808,02	6464
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				2021,82	16175
349	Прайс-лист стр.16	Полиэтиленовый кран Ду 63мм	шт	8,0000		46946,43	375571
360	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/	стык	33,0000		576,45	19023
		Итого оплата труда:				520,00	17160
		Итого эксплуатация машин:				19,80	653

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				36,65	1209
		Накладные расходы	%	61		317,20	10468
		Сметная прибыль	%	8		71,49	2359
		Сметная стоимость:				965,14	31850
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				14155681
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				456048
	Материалы -		Тенге				1236
	Всего заработная плата -		Тенге				17650
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				436320
		Накладные расходы -	Тенге				10821
		Накладные НУЧП -	Тенге				10821
		Сметная прибыль -	Тенге				37350
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				504218
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				17650
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7447771
	Материалы -		Тенге				2453424
	Всего заработная плата -		Тенге				2051944
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2283309
		Накладные расходы -	Тенге				2029998
		Накладные НУЧП -	Тенге				2029998
		Сметная прибыль -	Тенге				758222
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10235992
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2042
		Сметная заработная плата -	Тенге				2051944
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				71519
	Материалы -		Тенге				804
	Всего заработная плата -		Тенге				69395
		Накладные расходы -	Тенге				47883
		Накладные НУЧП -	Тенге				47883
		Сметная прибыль -	Тенге				9552
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				128954
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70
		Сметная заработная плата -	Тенге				69395
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6180341
	Материалы -		Тенге				150470
	Всего заработная плата -		Тенге				5236054
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				793830
		Накладные расходы -	Тенге				5131333

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				5131333
		Сметная прибыль -	Тенге				904934
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				12216609
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3816
		Сметная заработная плата -	Тенге				5236054
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23085773
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5942
		Сметная заработная плата -	Тенге				7375044
		РАЗДЕЛ 4.Среднее давление (надземный газопровод)					
374	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1100		670230,34	73725
		Итого оплата труда:				526918,39	57961
		Итого эксплуатация машин:				219744,50	24172
		Итого материалов:				15765,84	1734
		Накладные расходы	%	99		521649,21	57381
		Сметная прибыль	%	8		95350,36	10489
		Сметная стоимость:				1287229,91	141595
375	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	110,4400		2190,00	241864
376	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1780		610527,78	108674
		Итого оплата труда:				493860,64	87907
		Итого эксплуатация машин:				184046,88	32760
		Итого материалов:				11520,90	2051
		Накладные расходы	%	99		488922,03	87028
		Сметная прибыль	%	8		87955,99	15656
		Сметная стоимость:				1187405,80	211358
377	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,9280		1009,00	24143
378	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0170		1237168,56	21032
		Итого оплата труда:				546935,39	9298
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	7724

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				362253,46	6158
		Накладные расходы	%	99		541466,04	9205
		Сметная прибыль	%	8		142290,77	2419
		Сметная стоимость:				1920925,36	32656
379	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,0000		947,00	7576
380	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10,0000		403,00	4030
381	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д57х3 на стойке из труб Д57х3 ОПП-2-2600 (29шт)	т конструкций	0,3611		90544,97	32691
		Итого оплата труда:				76533,04	27632
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	2627
		Итого материалов:				7093,82	2561
		Накладные расходы	%	69		52807,80	19066
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	4141
		Сметная стоимость:				154820,99	55898
382	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3016		491547,00	148251
383	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59,4500		542,00	32222
384	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	2,3200		25517,54	59201
		Итого оплата труда:				4483,11	10401
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	3903
		Итого материалов:				19680,82	45659
		Накладные расходы	%	91		4079,63	9465
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	5493
		Сметная стоимость:				31964,94	74159
385	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,7069		2206,40	10385
		Итого оплата труда:				2206,40	10385
		Накладные расходы	%	72		1588,61	7477
		Сметная прибыль	%	8		303,60	1429
		Сметная стоимость:				4098,61	19292
386	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта	4,7069		665,52	3133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				665,52	3133
		Накладные расходы	%	72		479,17	2255
		Сметная прибыль	%	8		91,58	431
		Сметная стоимость:				1236,27	5819
387	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д57х3 на стойке из труб Д76х3 ОПП-2-4600 (8шт)	т конструкций	0,2151		90544,97	19478
		Итого оплата труда:				76533,04	16464
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	1565
		Итого материалов:				7093,82	1526
		Накладные расходы	%	69		52807,80	11360
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	2467
		Сметная стоимость:				154820,99	33305
388	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1987		491547,00	97680
389	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,4000		542,00	8889
390	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	0,8800		25517,54	22455
		Итого оплата труда:				4483,11	3945
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	1481
		Итого материалов:				19680,82	17319
		Накладные расходы	%	91		4079,63	3590
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	2084
		Сметная стоимость:				31964,94	28129
391	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,0656		2206,40	4558
		Итого оплата труда:				2206,40	4558
		Накладные расходы	%	72		1588,61	3281
		Сметная прибыль	%	8		303,60	627
		Сметная стоимость:				4098,61	8466
392	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта	2,0656		665,52	1375
		Итого оплата труда:				665,52	1375
		Накладные расходы	%	72		479,17	990
		Сметная прибыль	%	8		91,58	189
		Сметная стоимость:				1236,27	2554

1	2	3	4	5	6	7	8
393	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д89х4 на стойке из труб Д76х3 ОПП-2-2600 (16шт)	т конструкций	0,2667		90544,97	24150
		Итого оплата труда:				76533,04	20413
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	1940
		Итого материалов:				7093,82	1892
		Накладные расходы	%	69		52807,80	14085
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	3059
		Сметная стоимость:				154820,99	41294
394	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2246		491547,00	110421
395	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,0800		542,00	22807
396	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	1,2800		25517,54	32662
		Итого оплата труда:				4483,11	5738
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	2154
		Итого материалов:				19680,82	25191
		Накладные расходы	%	91		4079,63	5222
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	3031
		Сметная стоимость:				31964,94	40915
397	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7542		2206,40	6077
		Итого оплата труда:				2206,40	6077
		Накладные расходы	%	72		1588,61	4375
		Сметная прибыль	%	8		303,60	836
		Сметная стоимость:				4098,61	11288
398	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта	2,7542		665,52	1833
		Итого оплата труда:				665,52	1833
		Накладные расходы	%	72		479,17	1320
		Сметная прибыль	%	8		91,58	252
		Сметная стоимость:				1236,27	3405
399	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д89х4 на стойке из труб Д89х3 ОПП-2-4600 (2шт)	т конструкций	0,0638		90544,97	5775
		Итого оплата труда:				76533,04	4881
		Итого эксплуатация машин:				7275,15	464
		Итого материалов:				7093,82	452

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		52807,80	3368
		Сметная прибыль	%	8		11468,22	731
		Сметная стоимость:				154820,99	9874
400	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0585		491547,00	28765
401	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,2600		542,00	2851
402	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	0,2200		25517,54	5614
		Итого оплата труда:				4483,11	986
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	370
		Итого материалов:				19680,82	4330
		Накладные расходы	%	91		4079,63	898
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	521
		Сметная стоимость:				31964,94	7032
403	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5371		2206,40	1185
		Итого оплата труда:				2206,40	1185
		Накладные расходы	%	72		1588,61	853
		Сметная прибыль	%	8		303,60	163
		Сметная стоимость:				4098,61	2201
404	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта	0,5371		665,52	357
		Итого оплата труда:				665,52	357
		Накладные расходы	%	72		479,17	257
		Сметная прибыль	%	8		91,58	49
		Сметная стоимость:				1236,27	664
		Установка ГРПШ-04-2ВУ1					
424	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		13024,95	13025
		Итого оплата труда:				12276,60	12277
		Итого эксплуатация машин:				932,62	933
		Итого материалов:				85,93	86
		Накладные расходы	%	98		12031,07	12031
		Сметная прибыль	%	8		2004,48	2004
		Сметная стоимость:				27060,50	27061

1	2	3	4	5	6	7	8
426	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0010		610527,78	611
		Итого оплата труда:				493860,64	494
		Итого эксплуатация машин:				184046,88	184
		Итого материалов:				11520,90	12
		Накладные расходы	%	99		488922,03	489
		Сметная прибыль	%	8		87955,99	88
		Сметная стоимость:				1187405,80	1187
427	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0040		1009,00	1013
428	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0010		670230,34	670
		Итого оплата труда:				526918,39	527
		Итого эксплуатация машин:				219744,50	220
		Итого материалов:				15765,84	16
		Накладные расходы	%	99		521649,21	522
		Сметная прибыль	%	8		95350,36	95
		Сметная стоимость:				1287229,91	1287
429	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0040		2566,00	2576
430	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1372,03	1372
		Итого оплата труда:				1160,49	1160
		Итого эксплуатация машин:				75,09	75
		Итого материалов:				170,23	170
		Накладные расходы	%	99		1148,89	1149
		Сметная прибыль	%	8		201,67	202
		Сметная стоимость:				2722,58	2723
431	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		2584,16	2584
		Итого оплата труда:				2193,89	2194
		Итого эксплуатация машин:				125,15	125
		Итого материалов:				321,42	321
		Накладные расходы	%	99		2171,95	2172
		Сметная прибыль	%	8		380,49	380
		Сметная стоимость:				5136,60	5137

1	2	3	4	5	6	7	8
432	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		26303,00	26303
433	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		52225,00	52225
434	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1,0000		487,08	487
		Итого оплата труда:				430,40	430
		Итого эксплуатация машин:				35,46	35
		Итого материалов:				21,22	21
		Накладные расходы	%	99		426,10	426
		Сметная прибыль	%	8		73,05	73
		Сметная стоимость:				986,24	986
435	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1,0000		939,47	939
		Итого оплата труда:				807,00	807
		Итого эксплуатация машин:				70,92	71
		Итого материалов:				61,55	62
		Накладные расходы	%	99		798,93	799
		Сметная прибыль	%	8		139,07	139
		Сметная стоимость:				1877,47	1877
436	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67 /ИФС-50-16/	шт.	1,0000		1198,00	1198
437	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67 /ИФС-100-16/	шт.	1,0000		2590,00	2590
438	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0005		1237168,56	619
		Итого оплата труда:				546935,39	273
		Итого эксплуатация машин:				454333,60	227
		Итого материалов:				362253,46	181
		Накладные расходы	%	99		541466,04	271
		Сметная прибыль	%	8		142290,77	71
		Сметная стоимость:				1920925,36	960
439	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		403,00	403
		Рама под ГРПШ 1шт (ГСН-26)					
440	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4,0000		598,44	2394

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				333,17	1333
		Итого эксплуатация машин:				495,21	1981
		Накладные расходы	%	72		239,88	960
		Сметная прибыль	%	8		67,07	268
		Сметная стоимость:				905,39	3622
441	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,2060		25517,54	5257
		Итого оплата труда:				4483,11	924
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	347
		Итого материалов:				19680,82	4054
		Накладные расходы	%	91		4079,63	840
		Сметная прибыль	%	8		2367,77	488
		Сметная стоимость:				31964,94	6585
442	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,0750		39879,24	2991
		Итого оплата труда:				20649,25	1549
		Итого эксплуатация машин:				8504,97	638
		Итого материалов:				12517,27	939
		Накладные расходы	%	69		14247,98	1069
		Сметная прибыль	%	8		4330,18	325
		Сметная стоимость:				58457,40	4384
443	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0750		439279,00	32946
444	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,1750		84,90	185
		Итого оплата труда:				37,93	82
		Итого эксплуатация машин:				2,24	5
		Итого материалов:				44,96	98
		Накладные расходы	%	69		26,17	57
		Сметная прибыль	%	8		8,89	19
		Сметная стоимость:				119,95	261
445	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,1750		173,92	378
		Итого оплата труда:				44,54	97
		Итого эксплуатация машин:				3,17	7
		Итого материалов:				126,65	275
		Накладные расходы	%	69		30,73	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16,37	36
		Сметная стоимость:				221,02	481
		Молниеотвод 1шт.(ГСН-27)					
446	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2,0000		598,44	1197
		Итого оплата труда:				333,17	666
		Итого эксплуатация машин:				495,21	990
		Накладные расходы	%	72		239,88	480
		Сметная прибыль	%	8		67,07	134
		Сметная стоимость:				905,39	1811
447	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15, F150, W6, сульфатостойкий	м3	0,3200		25726,64	8233
		Итого оплата труда:				4483,11	1435
		Итого эксплуатация машин:				1682,50	538
		Итого материалов:				19889,92	6365
		Накладные расходы	%	91		4079,63	1305
		Сметная прибыль	%	8		2384,50	763
		Сметная стоимость:				32190,77	10301
448	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0317		146155,34	4639
		Итого оплата труда:				63731,12	2023
		Итого эксплуатация машин:				100385,74	3186
		Итого материалов:				3608,20	115
		Накладные расходы	%	80		50984,90	1618
		Сметная прибыль	%	8		15771,22	501
		Сметная стоимость:				212911,45	6757
449	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0029		491547,00	1430
450	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0043		438711,00	1886
451	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /металлическая растяжка/	т	0,0245		439279,00	10775
452	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		1227,37	7364
		Итого оплата труда:				801,28	4808
		Итого эксплуатация машин:				163,40	980
		Итого материалов:				300,97	1806

1	2	3	4	5	6	7	8
460	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2252		439279,00	98926
461	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 прим.	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	28,3500		427,00	12105
462	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.7/	т	0,0074		226378,00	1671
463	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 /МС-11,МС-12/	т			584791,00	2573
464	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	1,2000		8426,87	10112
		Итого оплата труда:				3297,70	3957
		Итого эксплуатация машин:				1491,81	1790
		Итого материалов:				4256,66	5108
		Накладные расходы	%	94		3099,84	3720
		Сметная прибыль	%	8		922,14	1107
		Сметная стоимость:				12448,84	14939
465	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,14571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык	3,0000		4358,84	13077
		Итого оплата труда:				1082,12	3246
		Итого эксплуатация машин:				4038,91	12117
		Накладные расходы	%	91		984,73	2954
		Сметная прибыль	%	8		427,49	1282
		Сметная стоимость:				5771,06	17313
466	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	3,9167		321,00	1257
467	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,23143	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 89х4 мм	стык	2,0000		6923,12	13846
		Итого оплата труда:				1718,72	3437
		Итого эксплуатация машин:				6414,96	12830
		Накладные расходы	%	91		1564,04	3128

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		678,97	1358
		Сметная стоимость:				9166,12	18332
468	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	4,1472		321,00	1331
469	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2	21,8000		169,80	3702
		Итого оплата труда:				75,85	1654
		Итого эксплуатация машин:				4,48	98
		Итого материалов:				89,92	1960
		Накладные расходы	%	69		52,34	1141
		Сметная прибыль	%	8		17,77	387
		Сметная стоимость:				239,91	5230
470	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	м2	20,2000		84,90	1715
		Итого оплата труда:				37,93	766
		Итого эксплуатация машин:				2,24	45
		Итого материалов:				44,96	908
		Накладные расходы	%	69		26,17	529
		Сметная прибыль	%	8		8,89	179
		Сметная стоимость:				119,95	2423
471	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор	м2	42,0000		173,92	7304
		Итого оплата труда:				44,54	1871
		Итого эксплуатация машин:				3,17	133
		Итого материалов:				126,65	5319
		Накладные расходы	%	69		30,73	1291
		Сметная прибыль	%	8		16,37	688
		Сметная стоимость:				221,02	9283
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1590207
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				10275
	Материалы -		Тенге				2491
	Всего заработная плата -		Тенге				6806
		Накладные расходы -	Тенге				4900
		Накладные НУЧП -	Тенге				4900
		Сметная прибыль -	Тенге				1214
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				16389
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6806
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				501305
	Материалы -		Тенге				127898
	Всего заработная плата -		Тенге				258054
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				29383
	Местные материалы -		Тенге				6289
		Накладные расходы -	Тенге				247650
		Накладные НУЧП -	Тенге				247650
		Сметная прибыль -	Тенге				59916
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				808872
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				244
		Сметная заработная плата -	Тенге				258054
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				618739
	Материалы -		Тенге				7371
	Всего заработная плата -		Тенге				70939
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				533653
		Накладные расходы -	Тенге				48948
		Накладные НУЧП -	Тенге				48948
		Сметная прибыль -	Тенге				53415
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				721101
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68
		Сметная заработная плата -	Тенге				70939
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				459889
	Материалы -		Тенге				86
	Всего заработная плата -		Тенге				12277
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				446864
		Накладные расходы -	Тенге				12031
		Накладные НУЧП -	Тенге				12031
		Сметная прибыль -	Тенге				37754
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				509673
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				12277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2056036
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				330
		Сметная заработная плата -	Тенге				348076
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				17239624
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				476638
	Материалы -		Тенге				6220
	Всего заработная плата -		Тенге				31291

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				8398974
		ИТОГО					**26 631 475**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**26 631 475**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**772 313**
		Итого:					**27 403 788**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%					**249 374**
		Итого					**27 653 162**
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**553 063**
		Итого сметная стоимость					**28 206 226**
		Поправочнй коэфициент к=0,72					**20 307 024,06**
		НДС 12%					**2 436 842,89**
		ИТОГО:					**22 743 866,95**

Инженер: ТОО «KZ Expert»

инженер _____ **Ажикабулов К.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **Муталиев М.**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"

_____ **Кудайбергенов А.М.**