*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница"управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Турара Рыскулова, С. Бекбосынов, 112**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **091040006740**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **030440005327**

Договор (контракт) Дог№234 от 18.09.2019 г._Тулькубас.больница

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 9 | 16.03.2020 |

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО" за март 2020 г. | | | работа | 1 | 51 725 844,00 | 51 725 844,00 | 5 542 054,71 |
| | | | | Итого | 1 | x | 51 725 844,00 | 5 542 054,71 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.03.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

**Заказчик: ГКП на ПХВ «Тюлькубасская центральная районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области»**
**Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"**
**Наименование объекта : Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенскогос/о,в селе им.Т.Рыскулова по ул.С.Бекбосынова112, ТО**

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за март 2020 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | СМР в базовых ценах 2017 года | по монтажу оборудования | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | с начала года | за отчетный период | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ЮКО | 103 876 493 | 93 876 493 | 46 183 789 | | | | | | | 5 542 055 | 51 725 844 |

**Заказчик:**

**ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"**

**Тулыбаков Б.К.**

**Технический надзор:**

**ТОО "МирСтрой и Компания"**

**Рыматуллаев М.И.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Эристайл-Казахстан"**

**Мамиров О.М.**

**Заказчик: ГКП на ПХВ «Тюлькубасская центральная районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области»** **Форма-2**
**Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"**
**Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"**
**Договор: №234 от 18.09.2019 года**
**Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенскогос/о,в селе им.Т.Рыскулова по ул.С.Бекбосынова112, ТО**

## АКТ №3
## приемки выполненых работ за март месяц 2020года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Литер Л** | | | | | | | | | |
| | | **Демонтажные работы (АС19-АС22)** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Кровля** | | | | | | | | | |
| 6 | 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стролила со стойками и подкосами из досок | м2 кровли | 1085 | 204,27 | 11,72 | 221635 | 12715 | – | 152973 | 404577 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 192,55 | 3,27 | 208920 | 3543 | | 29969 | |
| 7 | 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты | м2 кровли | 1085 | 66,03 | 10,91 | 71642 | 11838 | – | 45434 | 126442 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 55,12 | 3,04 | 59804 | 3299 | | 9366 | |
| 8 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 1085 | 142,75 | 18,59 | 154883 | 20169 | – | 101040 | 276397 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 124,16 | 5,18 | 134714 | 5620 | | 20474 | |
| 9 | 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м2 кровли | 1085 | 228,11 | 1,56 | 247495 | 1688 | – | 176981 | 458434 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 226,55 | – | 245807 | – | | 33958 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 695655 | 46410 | – | 476428 | 1265850 |
| | | | | | | | 649245 | 12461 | – | 93767 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 695655 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 661706 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 476428 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 93767 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1265850 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 807 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 661706 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1265850 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 807 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 661706 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **РАЗДЕЛ 2. Окна** | | | | | | |
| 14 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=0,8 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 126,16 | 763,81 | 124,33 | 96362 | 15685 | -- | 78931 | 189316 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 639,48 | 55,67 | 80677 | 7023 | | 14023 | |
| 15 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 2,74 | 997,91 | 126,91 | 2734 | 348 | 1 | 2285 | 5421 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 871,00 | 55,67 | 2387 | 153 | | 402 | |
| 16 | 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 100,16 | 71,74 | 0,03 | 7186 | 3 | 1 | 5171 | 13346 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 71,71 | -- | 7182 | -- | | 989 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 106282 | 16036 | 2 | 86387 | 208083 |
| | | | | | | | 90246 | 7176 | -- | 15414 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 106282 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 97422 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 86387 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15414 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 208083 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 101 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 97422 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 208083 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 101 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 97422 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **РАЗДЕЛ 3. Демонтаж крыльца с навесом** | | | | | | |
| 20 | 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Фундаменты железобетонные. /Ступени с площадкой/ Разборка | м3 | 3,25 | 29867,28 | 14003,32 | 97069 | 45511 | 6753 | 54943 | 164172 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 13786,20 | 6339,38 | 44805 | 20603 | | 12161 | |
| 21 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 0,02707 | 36585,70 | 17073,91 | 990 | 462 | 16 | 446 | 1551 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 18900,60 | 4958,69 | 512 | 134 | | 115 | |
| 22 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж стоек/ | т конструкций | 0,03384 | 13737,34 | 7352,99 | 465 | 249 | 16 | 182 | 699 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 5907,33 | 1900,54 | 200 | 64 | | 52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /М/к обвязки/ | т конструкций | 0,03094 | 15591,03 | 6623,00 | 482 | 205 | 21 | 214 | 752 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 8282,34 | 1753,88 | 256 | 54 | | 56 | |
| 24 | 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Кровли из черепицы. Разборка покрытий | м2 кровли | 6 | 529,95 | 0,49 | 3180 | 3 | – | 2287 | 5904 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 529,46 | – | 3177 | – | | 437 | |
| 25 | 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Поясски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное./Фартук/ Разборка | м | 2,4 | 71,74 | 0,03 | 172 | – | – | 124 | 320 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 71,71 | – | 172 | – | | 24 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 102358 | 46430 | 6806 | 58196 | 173398 |
| | | | | | | | 49122 | 20856 | – | 12845 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 100421 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6753 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 68757 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 57354 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12622 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 170397 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 66 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68757 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1938 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 54 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1221 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 842 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 222 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 3002 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1221 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 173399 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 67 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 69978 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. Демонтаж крыльца главного входа | | | | | | | | | |
| 26 | 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Фундаменты железобетонные. /Ступени с площадкой и пандусом/ Разборка | м3 | 6,4 | 29867,28 | 14003,32 | 191151 | 89621 | 13298 | 108195 | 323293 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 13786,20 | 6339,38 | 88232 | 40572 | | 23948 | |
| 27 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /М/к козырька/ | т конструкций | 0,22168 | 15591,03 | 6623,00 | 3456 | 1468 | 152 | 1535 | 5391 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 8282,34 | 1753,88 | 1836 | 389 | | 399 | |
| 28 | 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Кровли из черепицы. Разборка покрытий | м2 кровли | 16,5 | 529,95 | 0,49 | 8744 | 8 | – | 6290 | 16237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 529,46 | -- | 8736 | -- | | 1203 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 203351 | 91098 | 13450 | 116020 | 344921 |
| | | | | | | | 98804 | 40961 | -- | 25550 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 199895 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13298 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 137540 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 114485 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25150 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 339530 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 132 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 137540 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 3456 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 152 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2225 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1535 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 399 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 5391 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2225 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 344921 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 134 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 139765 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Демонтаж крыльца под металлическую лестницу** | | | | | | | | | |
| 29 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /боковые поверхности/ | м2 | 18,1 | 179,82 | -- | 3255 | -- | -- | 2734 | 6468 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 179,82 | -- | 3255 | -- | | 479 | |
| 30 | 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Фундаменты железобетонные. /Ступени / Разборка | м3 | 1,82 | 29867,28 | 14003,32 | 54358 | 25486 | 3781 | 30768 | 91937 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 13786,20 | 6339,38 | 25091 | 11538 | | 6810 | |
| 31 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл 3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 0,02248 | 36585,70 | 17073,91 | 822 | 384 | 13 | 370 | 1288 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 18900,60 | 4958,69 | 425 | 111 | | 95 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 58436 | 25870 | 3794 | 33872 | 99693 |
| | | | | | | | 28771 | 11649 | -- | 7384 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 57613 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3782 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 39883 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 33502 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7289 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 98404 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 39883 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 822 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 14 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 536 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 370 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 95 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1288 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 536 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 99692 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 40420 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Демонтаж спуска в подвал** | | | | | | | | | |
| 32 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Логки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж м/к двери-решетки/ | т конструкций | 0,0496 | 28477,54 | 1798,69 | 1412 | 89 | 17 | 911 | 2510 |
| | | НР - 69%; СП - 83% | | | 26338,32 | 284,83 | 1306 | 14 | | 186 | |
| 33 | 1146-0401-0702 РСНБ РК 2015 | Покрытия кровель из листовой стали. Разборка | м2 | 15 | 68,76 | 1,15 | 1031 | 17 | – | 852 | 2034 |
| | | НР - 84%; СП - 83% | | | 67,61 | – | 1014 | – | | 151 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 2444 | 106 | 17 | 1763 | 4544 |
| | | | | | | | 2321 | 14 | – | 337 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1031 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1014 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 852 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 151 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2034 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1014 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1412 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 17 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1321 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 911 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 186 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2510 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1321 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 4543 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2335 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Ремонтные работы** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Окна (АС30,31)** | | | | | | | | | |
| 121 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 121,8 | 2561,26 | 194,26 | 311961 | 23661 | 176335 | 110304 | 456046 |
| | | НР - 96%; СП - 83% | | | 919,26 | 86,99 | 111965 | 10595 | | 33781 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 121,8 | 19690,00 | -- | 2398242 | -- | 2398242 | -- | 2590101 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 191859 | |
| 123 | 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 4,48 | 2606,11 | 190,22 | 11675 | 852 | 6112 | 4586 | 17562 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1051,54 | 85,81 | 4711 | 384 | | 1301 | |
| 124 | 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 4,48 | 12663,00 | -- | 56730 | -- | 56730 | -- | 61269 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4538 | |
| 125 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 1,34 | 4023,11 | 197,74 | 5391 | 265 | 3160 | 1873 | 7845 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1466,98 | 85,81 | 1966 | 115 | | 581 | |
| 126 | 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,34 | 21288,00 | -- | 28526 | -- | 28526 | -- | 30808 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2282 | |
| 127 | 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 2,76 | 3607,05 | 190,33 | 9955 | 525 | 5135 | 4079 | 15157 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1556,15 | 85,81 | 4295 | 237 | | 1123 | |
| 128 | 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,76 | 12627,00 | -- | 34851 | -- | 34851 | -- | 37639 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2788 | |
| 129 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | п/м | 91,6 | 1047,24 | 5,66 | 95927 | 519 | 74381 | 19137 | 124269 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 229,55 | 2,58 | 21027 | 237 | | 9205 | |
| 130 | 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 | м | 91,6 | 1452,00 | -- | 133003 | -- | 133003 | -- | 143643 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10640 | |
| 131 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 27,48 | 2916,20 | 16,81 | 80137 | 462 | 50739 | 26717 | 115402 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1052,97 | 3,80 | 28936 | 104 | | 8548 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 3166399 | 26284 | 2967214 | 166696 | 3599741 |
| | | | | | | | 172900 | 11672 | -- | 266646 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3166399 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 315864 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 184572 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2651352 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 166695 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 266648 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3599741 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 188 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 184572 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 3599741 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 188 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 184572 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8. Полы(АС29) | | | | | | | | | |
| | | Полы 1-го этажа | | | | | | | | | |
| | | Керамогранитные | | | | | | | | | |
| 156 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 44,25 | 715,28 | 32,66 | 31651 | 1445 | 15369 | 14569 | 49917 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 335,30 | 14,95 | 14837 | 662 | | 3698 | |
| 157 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 44,25 | 96,29 | 5,58 | 4261 | 247 | 3831 | 275 | 4899 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 4,14 | 2,47 | 183 | 109 | | 363 | |
| | | Керамическая плитка | | | | | | | | | |
| 160 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 46,92 | 1664,57 | 109,54 | 78101 | 5140 | 42164 | 29518 | 116229 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 656,36 | 12,90 | 30797 | 605 | | 8610 | |
| 161 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 46,92 | 2060,46 | 107,57 | 96677 | 5047 | 54467 | 35582 | 142840 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 792,06 | 14,71 | 37163 | 690 | | 10581 | |
| 162 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 46,92 | 715,28 | 32,66 | 33561 | 1532 | 16297 | 15448 | 52929 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 335,30 | 14,95 | 15732 | 702 | | 3921 | |
| 163 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 46,92 | 96,29 | 5,58 | 4518 | 262 | 4062 | 292 | 5194 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 4,14 | 2,47 | 194 | 116 | | 385 | |
| | | Керамическая плитка | | | | | | | | | |
| 166 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 101,25 | 715,28 | 32,66 | 72422 | 3307 | 35166 | 33335 | 114218 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 335,30 | 14,95 | 33949 | 1514 | | 8461 | |
| | | Линолеумные | | | | | | | | | |
| 169 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжка цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 577,6 | 715,28 | 32,66 | 413145 | 18865 | 200612 | 190168 | 651578 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 335,30 | 14,95 | 193668 | 8638 | | 48265 | |
| | | Полы 2-го этажа | | | | | | | | | |
| | | Керамогранитные | | | | | | | | | |
| 172 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 15,44 | 715,28 | 32,66 | 11044 | 504 | 5363 | 5083 | 17418 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 335,30 | 14,95 | 5177 | 231 | | 1290 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 15,44 | 96,29 | 5,58 | 1487 | 86 | 1337 | 96 | 1709 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 4,14 | 2,47 | 64 | 38 | | 127 | |
| | | Керамическая плитка | | | | | | | | | |
| 176 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 51,59 | 1664,57 | 109,54 | 85875 | 5651 | 46362 | 32456 | 127797 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 656,36 | 12,90 | 33862 | 665 | | 9466 | |
| 177 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 51,59 | 2060,46 | 107,57 | 106299 | 5550 | 59887 | 39124 | 157057 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 792,06 | 14,71 | 40862 | 759 | | 11634 | |
| 178 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 51,59 | 715,28 | 32,66 | 36901 | 1685 | 17918 | 16985 | 58198 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 335,30 | 14,95 | 17298 | 771 | | 4311 | |
| 179 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 51,59 | 96,29 | 5,58 | 4967 | 288 | 4465 | 321 | 5711 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 4,14 | 2,47 | 214 | 128 | | 423 | |
| | | Керамическая плитка | | | | | | | | | |
| 182 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 19,77 | 715,28 | 32,66 | 14141 | 646 | 6866 | 6509 | 22302 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 335,30 | 14,95 | 6629 | 296 | | 1652 | |
| | | Линолеумные | | | | | | | | | |
| 185 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 695,73 | 715,28 | 32,66 | 497641 | 22723 | 241641 | 229061 | 784838 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 335,30 | 14,95 | 233277 | 10404 | | 58136 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1492692 | 72978 | 755807 | 648822 | 2312834 |
| | | | | | | | 663907 | 26328 | -- | 171323 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1492692 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 755807 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 690235 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 648821 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 171321 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2312834 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 763 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 690235 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 2312834 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 763 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 690235 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Отопление см.2-2-3** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 9. Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 69 | 927,77 | 43,37 | 64016 | 2992 | -- | 44985 | 117721 |
| | | НР - 72%; СП - 83% | | | 884,40 | 21,10 | 61024 | 1456 | | 8720 | |
| 2 | 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 303 | 423,98 | 1,42 | 128467 | 429 | 3592 | 89601 | 235513 |
| | | НР - 72%; СП - 83% | | | 410,71 | -- | 124446 | -- | | 17445 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 50 | 646,67 | 3,54 | 32333 | 177 | 1400 | 22145 | 58836 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 615,13 | – | 30756 | – | | 4358 | |
| 4 | 1215-0102-1501 РСНБ РК 2015 | Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж | шт. | 3 | 6610,75 | – | 19832 | – | – | 14279 | 36840 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 6610,75 | – | 19832 | – | | 2729 | |
| 5 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 5,37795 | 600,00 | – | 3227 | – | | – | 3485 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 258 | |
| 6 | 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 5,37795 | 142,00 | – | 764 | – | | – | 825 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 61 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 248639 | 3598 | 4992 | 171010 | 453220 |
| | | | | | | | 236058 | 1456 | – | 33571 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 248639 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4992 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 237514 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 3990 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 171010 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33572 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 453220 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 262 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 237514 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 453220 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 262 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 237514 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Силовое электрооборудование см.2-2-6 | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 10. Демонтаж | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Демонтаж | шт. | 1 | 1257,34 | 555,94 | 1257 | 556 | – | 646 | 2056 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 701,40 | 196,39 | 701 | 196 | | 152 | |
| 2 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж | шт. | 6 | 1076,35 | 374,95 | 6458 | 2250 | – | 3599 | 10862 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 701,40 | 131,73 | 4208 | 790 | | 805 | |
| 3 | 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 40 | 46,02 | – | 1841 | – | – | 1325 | 3419 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 46,02 | – | 1841 | – | | 253 | |
| 4 | 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | м | 2750 | 20,02 | – | 55042 | – | – | 39630 | 102246 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 20,02 | – | 55042 | – | | 7574 | |
| 5 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 0,145 | 600,00 | – | 87 | – | | – | 94 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 0,145 | 142,00 | – | 21 | – | | – | 22 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 64706 | 2806 | – | 45200 | 118699 |
| | | | | | | | 61792 | 987 | – | 8793 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 7715 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5897 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4246 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 957 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 12918 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5897 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 56990 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 56883 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 108 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 40955 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7836 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 105781 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 72 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 56883 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 118699 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 77 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 62779 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Литер И** | | | | | | | | | |
| | | **Демонтажные работы (АС)** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 11. Кровля | | | | | | | | | |
| 2 | 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | м2 кровли | 1050,5 | 204,27 | 11,72 | 214588 | 12311 | – | 148109 | 391713 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,55 | 3,27 | 202277 | 3430 | | 29016 | |
| 3 | 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты | м2 кровли | 1050,5 | 66,03 | 10,91 | 69364 | 11462 | – | 43989 | 122421 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 55,12 | 3,04 | 57902 | 3194 | | 9068 | |
| 4 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 1050,5 | 142,75 | 18,59 | 149958 | 19527 | – | 97828 | 267608 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 124,16 | 5,18 | 130431 | 5441 | | 19823 | |
| 5 | 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Кровли из черепицы. Разборка покрытий | м2 кровли | 1050,5 | 529,95 | 0,49 | 556713 | 518 | – | 400460 | 1033747 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 529,46 | – | 556195 | – | | 76574 | |
| 6 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка | м2 стяжки | 948 | 273,85 | 97,69 | 259612 | 92607 | – | 172696 | 466892 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 176,17 | 21,84 | 167005 | 20708 | | 34585 | |
| 7 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя /Демонтаж/ | 75,84 | 3609,30 | 1644,66 | 273729 | 124731 | – | 163790 | 472521 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1964,64 | 382,84 | 148998 | 29035 | | 35002 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 К=0,8 | Пароизоляция оклеечная. Демонтаж | м2 изолируемой поверхности | 948 | 181,77 | 26,34 | 172319 | 24967 | 1 | 138607 | 335800 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 155,43 | 3,49 | 147351 | 3309 | | 24874 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 1696282 | 286123 | 1 | 1165479 | 3090702 |
| | | | | | | | 1410159 | 65117 | – | 228942 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1696282 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1475276 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1165480 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 228941 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3090703 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1758 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1475276 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 3090703 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1758 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1475276 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 12. Внутренние работы (АС17) | | | | | | | | | |
| 9 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 3440,9 | 206,79 | – | 711560 | – | – | 597711 | 1414013 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 206,79 | – | 711560 | – | | 104742 | |
| 10 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 1479,01 | 746,21 | 59,23 | 1103646 | 87599 | – | 760523 | 2013303 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 686,98 | 27,20 | 1016047 | 40235 | | 149134 | |
| 11 | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=0,8 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж | м2 | 443,47 | 1158,02 | 130,15 | 513549 | 57719 | – | 385500 | 970972 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1027,87 | 58,73 | 455830 | 26045 | | 71924 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 2328755 | 145318 | – | 1743734 | 4398288 |
| | | | | | | | 2183437 | 66280 | – | 325800 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2328755 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2249717 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1743734 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 325799 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4398288 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2633 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2249717 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 4398288 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2633 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2249717 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 13. Полы | | | | | | | | | |
| 12 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 790,73 | 791,75 | 34,85 | 626060 | 27555 | – | 440577 | 1151968 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 756,90 | 16,96 | 598505 | 13408 | | 85331 | |
| 13 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 822,9 | 106,36 | 3,15 | 87525 | 2589 | 1 | 62061 | 161554 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 103,22 | 1,53 | 84937 | 1260 | | 11967 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 1141,34 | 34,16 | – | 38992 | – | – | 28075 | 72432 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 34,16 | – | 38992 | – | | 5365 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 752578 | 30144 | 1 | 530713 | 1385954 |
| | | | | | | | 722434 | 14667 | – | 102663 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 752578 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 737101 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 530713 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 102663 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1385954 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 805 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 737101 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 1385954 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 805 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 737101 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14. Двери** | | | | | | | | | |
| 19 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное./Двери/ Разборка | м2 | 136,14 | 1077,25 | 187,31 | 146657 | 25500 | – | 112194 | 279559 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 889,94 | 91,14 | 121157 | 12408 | | 20708 | |
| 20 | 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей | м2 | 73,8 | 926,90 | 160,97 | 68405 | 11879 | – | 55551 | 133873 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 765,93 | 70,44 | 56526 | 5198 | | 9917 | |
| 21 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж металлических дверей/ | м2 | 8,4 | 1304,37 | 40,09 | 10957 | 337 | – | 7419 | 19846 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 1264,28 | 15,78 | 10620 | 133 | | 1470 | |
| | | Подвал | | | | | | | | | |
| 25 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж металлических дверей/ | м2 | 4 | 1304,37 | 40,09 | 5217 | 160 | – | 3533 | 9451 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 1264,28 | 15,78 | 5057 | 63 | | 700 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 231236 | 37877 | – | 178697 | 442729 |
| | | | | | | | 193360 | 17801 | – | 32795 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 215062 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 195288 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 167746 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30625 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 413432 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 214 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 195288 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 16174 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 15873 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10952 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2170 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 29297 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15873 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 442729 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 230 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 211161 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 15. Крыльца и пандусы (АС15,16) | | | | | | | | | |
| 26 | 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Фундаменты железобетонные./Крыльца/. Разборка | м3 | 18,28 | 35436,04 | 17504,15 | 647771 | 319976 | 37982 | 365121 | 1093924 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 15854,13 | 7924,23 | 289813 | 144855 | | 81031 | |
| 27 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж м/к навеса над крыльцом Кр-1/ | т конструкций | 0,143 | 32877,96 | 2248,37 | 4702 | 322 | 49 | 3024 | 8343 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 30289,07 | 356,04 | 4331 | 51 | | 618 | |
| 28 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж ограждения крылец и пандуса/ | т конструкций | 0,02784 | 43689,27 | 21342,39 | 1216 | 594 | 17 | 537 | 1893 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 21735,69 | 6198,36 | 605 | 173 | | 140 | |
| 29 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 14 | 166,02 | 23,24 | 2324 | 325 | – | 1505 | 4135 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 142,78 | 6,47 | 1999 | 91 | | 306 | |
| 30 | 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим. | Кровли из листовой стали. /металлочерепица/. Разборка покрытий | м2 кровли | 14 | 95,15 | 0,09 | 1332 | 1 | – | 958 | 2474 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 95,06 | – | 1331 | – | | 183 | |
| 31 | 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 11,2 | 82,51 | 0,04 | 924 | – | – | 665 | 1716 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 82,46 | – | 924 | – | | 127 | |
| 32 | 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим. | Кровли из листовой стали. /фронтона/. Разборка покрытий | м2 кровли | 4,2 | 95,15 | 0,09 | 400 | – | 1 | 287 | 742 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 95,06 | – | 399 | – | | 55 | |
| 33 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами /фронтона/ | м2 кровли | 4,2 | 166,02 | 23,24 | 697 | 98 | 1 | 451 | 1241 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 142,78 | 6,47 | 600 | 27 | | 92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 659366 | 321317 | 38050 | 372548 | 1114468 |
| | | | | | | | 300002 | 145196 | -- | 82552 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 653448 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 37981 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 440039 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 368988 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 81795 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1104231 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 390 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 440039 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 5918 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 66 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5160 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3560 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 758 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 10236 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5160 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 1114468 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 395 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 445198 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Ремонтные работы** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 16. Кровля | | | | | | | | | |
| 284 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 15,166 | 103122,84 | 1589,89 | 1563961 | 24112 | 1194877 | 318817 | 2033400 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 22746,43 | 611,15 | 344972 | 9269 | | 150622 | |
| 298 | 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1194,48 | 2544,00 | -- | 3038757 | -- | 3038757 | -- | 3281858 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 243101 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 4602718 | 24112 | 4233634 | 318817 | 5315258 |
| | | | | | | | 344972 | 9269 | -- | 393723 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4602718 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1194876 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 354241 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3038757 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 318817 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 393723 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5315258 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 391 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 354241 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 5315258 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 391 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 354241 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 17. Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| | | Первый этаж | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1648,77 | 1417,29 | 86,95 | 2336792 | 143361 | 664048 | 1309550 | 3938050 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 927,59 | 65,23 | 1529383 | 107555 | | 291707 | |
| 367 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 803,2 | 1173,69 | 81,63 | 942708 | 65562 | 255740 | 537376 | 1598491 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 773,66 | 62,64 | 621406 | 50315 | | 118407 | |
| | | Второй этаж | | | | | | | | | |
| 377 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1867,95 | 1417,29 | 86,95 | 2647435 | 162419 | 752324 | 1483636 | 4461556 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 927,59 | 65,23 | 1732692 | 121853 | | 330486 | |
| 378 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 689,61 | 1173,69 | 81,63 | 809389 | 56290 | 219574 | 461380 | 1372430 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 773,66 | 62,64 | 533525 | 43199 | | 101661 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 6736324 | 427633 | 1891686 | 3791942 | 11370527 |
| | | | | | | | 4417005 | 322922 | -- | 842261 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6736324 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1891685 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4739927 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3791942 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 842261 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11370527 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4383 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4739927 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 11370527 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4383 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4739927 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Водопровод и канализация см.2-4-2** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 18. Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| | | Трудопроводы | | | | | | | | | |
| 1 | 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 202 | 639,50 | 3,10 | 129179 | 626 | -- | 92777 | 239712 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 636,40 | 1,51 | 128553 | 304 | | 17756 | |
| 2 | 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 249 | 795,22 | 6,20 | 198010 | 1543 | -- | 141997 | 367207 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 789,03 | 3,01 | 196467 | 751 | | 27201 | |
| 3 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 380 | 346,17 | 2,79 | 131545 | 1062 | 12604 | 85130 | 234010 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 310,21 | 0,94 | 117879 | 358 | | 17334 | |
| 4 | 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 115 | 595,49 | 4,77 | 68481 | 549 | 6568 | 44315 | 121819 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 533,60 | 1,60 | 61364 | 184 | | 9024 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сантехническое оборудование | | | | | | | | | |
| 5 | 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 21 | 606,99 | 5,61 | 12747 | 118 | – | 9134 | 23631 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 601,37 | 2,73 | 12629 | 57 | | 1750 | |
| 6 | 1215-0101-0409 РСНБ РК 2015 | Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж | прибор | 21 | 356,21 | 5,03 | 7480 | 106 | 1 | 5347 | 13853 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 351,18 | 2,45 | 7375 | 51 | | 1026 | |
| 7 | 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 57 | 488,28 | 5,03 | 27832 | 287 | – | 19933 | 51586 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 483,25 | 2,45 | 27545 | 140 | | 3821 | |
| 8 | 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Мойка. Демонтаж | прибор | 3 | 981,79 | 15,29 | 2945 | 46 | – | 2104 | 5453 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 966,49 | 7,44 | 2899 | 22 | | 404 | |
| 9 | 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015 | Ванна. Демонтаж | прибор | 4 | 2810,98 | 50,92 | 11244 | 204 | – | 8020 | 20805 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2760,06 | 24,77 | 11040 | 99 | | 1541 | |
| 10 | 1215-0101-0410 РСНБ РК 2015 | Биде. Демонтаж | прибор | 9 | 884,45 | 3,87 | 7960 | 35 | – | 5718 | 14773 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 880,58 | 1,88 | 7925 | 17 | | 1094 | |
| 11 | 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015 | Смеситель с душевой сеткой. Демонтаж | шт. арматуры | 13 | 544,63 | 2,32 | 7080 | 30 | – | 5087 | 13140 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 542,31 | 1,13 | 7050 | 15 | | 973 | |
| 12 | 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Смеситель без душевой сетки. Демонтаж | шт. арматуры | 60 | 347,16 | 1,36 | 20830 | 81 | 1 | 14967 | 38661 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 345,81 | 0,66 | 20748 | 40 | | 2864 | |
| 13 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 8,5873 | 600,00 | – | 5152 | – | | – | 5565 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 412 | |
| 14 | 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 8,5873 | 142,00 | – | 1219 | – | | – | 1317 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 98 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 631705 | 4685 | 19174 | 434529 | 1151532 |
| | | | | | | | 601475 | 2038 | – | 85298 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 631705 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 19173 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 603513 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 6372 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 434529 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 85299 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1151533 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 657 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 603513 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 1151533 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 657 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 603513 | | | |

**Отопление см.2-4-3**

РАЗДЕЛ 19. Демонтажные работы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 84 | 927,77 | 43,37 | 77932 | 3643 | 1 | 54765 | 143313 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 884,40 | 21,10 | 74290 | 1772 | | 10616 | |
| 2 | 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 505 | 423,98 | 1,42 | 214111 | 716 | 5985 | 149335 | 392521 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 410,71 | – | 207410 | – | | 29076 | |
| 3 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 6,60045 | 600,00 | – | 3960 | – | | – | 4277 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 317 | |
| 4 | 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 6,60045 | 142,00 | – | 937 | – | | – | 1012 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 75 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | 296941 | 4358 | 5986 | 204100 | 541123 |
| | | | | | | | 281699 | 1772 | – | 40084 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 296941 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5986 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 283472 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 4898 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 204100 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 40083 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 541124 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 314 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 283472 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | 541124 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 314 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 283472 | | | |

## Вентиляция см.2-4-4

## РАЗДЕЛ 20. Демонтажные работы

| 1 | 1215-0103-0503 РСНБ РК 2015 | Вентилятор центробежный весом до 0,4 т. Демонтаж | шт. | 6 | 12981,44 | 102,41 | 77889 | 614 | 1 | 55853 | 144441 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 12879,02 | 49,83 | 77274 | 299 | | 10699 | |
| 2 | 1215-0103-0301 РСНБ РК 2015 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка | м2 поверхности воздуховодов | 2,2 | 464,80 | 14,52 | 1023 | 32 | – | 724 | 1887 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 450,28 | 7,07 | 991 | 16 | | 140 | |
| 3 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 2,41828 | 600,00 | – | 1451 | – | | – | 1567 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 116 | |
| 4 | 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 2,41828 | 142,00 | – | 343 | – | | – | 371 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 27 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | 80706 | 646 | 1 | 56577 | 148266 |
| | | | | | | | 78265 | 315 | – | 10982 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 80706 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 78579 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1794 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 56577 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 10983 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 148265 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78579 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | 148265 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78579 | | | |
| | | **Электроосвещение см.2-4-5** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 21. Демонтаж | | | | | | | | | |
| 1 | 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 70 | 50,38 | 0,58 | 3527 | 41 | -- | 2524 | 6535 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,80 | 0.28 | 3486 | 20 | | 484 | |
| 2 | 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 226 | 150,75 | 1,55 | 34070 | 350 | -- | 24401 | 63148 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 149,20 | 0,75 | 33720 | 170 | | 4678 | |
| 3 | 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 117 | 46,02 | -- | 5384 | -- | -- | 3877 | 10002 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 46,02 | -- | 5384 | -- | | 741 | |
| 4 | 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | м | 2360 | 20,02 | -- | 47236 | -- | -- | 34010 | 87745 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 20,02 | -- | 47236 | -- | | 6500 | |
| 5 | 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015 прим. | Щит освещения. Демонтаж | шт. | 4 | 243,64 | 1,36 | 975 | 5 | 1 | 700 | 1808 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 242,28 | 0,66 | 969 | 3 | | 134 | |
| 6 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 0,0944 | 600,00 | -- | 57 | -- | | -- | 61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| 7 | 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 0,0944 | 142,00 | -- | 13 | -- | | -- | 14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 91261 | 396 | 1 | 65512 | 169313 |
| | | | | | | | 90795 | 193 | -- | 12543 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 91261 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 90988 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 70 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 65511 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12542 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 169314 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 113 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 90988 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 169314 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 113 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 90988 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 22. Монтажные работы | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола | м | 1500 | 318,24 | 46,43 | 477365 | 69643 | 146122 | 202230 | 733962 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 174,40 | 12,85 | 261600 | 19275 | | 54368 | |
| 50 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1500 | 226,00 | -- | 339000 | -- | 339000 | -- | 366120 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 27120 | |
| 51 | 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 900 | 337,34 | 2,43 | 303610 | 2186 | 144464 | 113543 | 450525 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 174,40 | 0,82 | 156960 | 738 | | 33372 | |
| 52 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 1500 | 298,07 | 139,79 | 447112 | 209682 | 68530 | 163644 | 659617 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 112,60 | 38,92 | 168900 | 58384 | | 48860 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 1567087 | 281511 | 698116 | 479417 | 2210224 |
| | | | | | | | 587460 | 78397 | -- | 163720 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1228087 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 359115 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 665857 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 479417 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 136600 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1844104 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 605 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 665857 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 339000 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 339000 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27120 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 366120 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 2210224 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 605 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 665857 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Силовое электрооборудование см.2-4-6** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 23. Демонтаж** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Демонтаж | шт. | 2 | 1257,34 | 555,94 | 2515 | 1112 | -- | 1293 | 4112 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 701,40 | 196,39 | 1403 | 393 | | 305 | |
| 2 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж | шт. | 7 | 1076,35 | 374,95 | 7534 | 2625 | 1 | 4199 | 12672 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 701,40 | 131,73 | 4910 | 922 | | 939 | |
| 3 | 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 38 | 46,02 | -- | 1749 | -- | -- | 1259 | 3248 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 46,02 | -- | 1749 | -- | | 241 | |
| 4 | 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | м | 2635 | 20,02 | -- | 52740 | -- | -- | 37973 | 97970 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 20,02 | -- | 52740 | -- | | 7257 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 0,1054 | 600,00 | – | 63 | – | | -- | 68 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5 | |
| 6 | 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 0,1054 | 142,00 | – | 15 | – | | -- | 16 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | 64616 | 3737 | 1 | 44724 | 118086 |
| | | | | | | | 60801 | 1315 | – | 8748 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 10049 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7627 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5492 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1243 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 16784 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7627 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 54567 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 54489 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 78 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 39232 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7504 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 101303 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 54489 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | | 118087 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 62116 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Литер Д,Д1** | | | | | | | | | |
| | | **Демонтажные работы (АС4,АС5,АС9,АС10)** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 24. Внутренние поверхности | | | | | | | | | |
| 3 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 899,3 | 179,82 | -- | 161714 | -- | -- | 135839 | 321357 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 179,82 | -- | 161714 | -- | | 23804 | |
| 4 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 346,8 | 644,75 | 47,38 | 223601 | 16432 | – | 154596 | 408452 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 597,37 | 21,76 | 207169 | 7548 | | 30256 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | | 385314 | 16432 | – | 290435 | 729809 |
| | | | | | | | 368882 | 7548 | – | 54060 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 385314 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 376430 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 290435 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 54060 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 729809 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 470 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 376430 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | | 729809 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 470 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 376430 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 25. Кровля** | | | | | | | | | |
| 5 | 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | м2 кровли | 420 | 204,27 | 11,72 | 85794 | 4922 | -- | 59216 | 156611 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,55 | 3,27 | 80872 | 1371 | | 11601 | |
| 6 | 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты | м2 кровли | 420 | 66,03 | 10,91 | 27732 | 4582 | -- | 17587 | 48945 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 55,12 | 3,04 | 23150 | 1277 | | 3626 | |
| 7 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 420 | 142,75 | 18,59 | 59955 | 7807 | 1 | 39112 | 106992 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 124,16 | 5,18 | 52147 | 2175 | | 7925 | |
| 8 | 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий | м2 кровли | 420 | 82,73 | 0,07 | 34748 | 30 | -- | 24997 | 64524 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 82,66 | -- | 34718 | -- | | 4780 | |
| 9 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0.8 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка | м2 стяжки | 347,2 | 231,34 | 78,15 | 80320 | 27133 | -- | 54514 | 145620 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 153,19 | 17,48 | 53187 | 6068 | | 10787 | |
| 10 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0.8 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя /Демонтаж/ | 69,44 | 3024,11 | 1315,73 | 209994 | 91364 | -- | 128706 | 365796 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1708,38 | 306,27 | 118630 | 21268 | | 27096 | |
| 11 | 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 50 | 71,74 | 0,03 | 3587 | 2 | -- | 2581 | 6662 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 71,71 | -- | 3585 | -- | | 493 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | | 502131 | 135841 | 1 | 326713 | 895150 |
| | | | | | | | 366289 | 32159 | -- | 66308 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 502131 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 398448 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 326713 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 66308 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 895151 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 482 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 398448 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | | 895151 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 482 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 398448 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 26. Полы** | | | | | | | | | |
| 14 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим. | Полы цементные. /бетонные/Разборка покрытия | м2 | 81,6 | 1557,74 | 510,24 | 127112 | 41636 | -- | 75241 | 218541 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1047,50 | 233,15 | 85476 | 19025 | | 16188 | |
| 15 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 66,11 | 112,53 | -- | 7439 | -- | -- | 5356 | 13819 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,53 | -- | 7439 | -- | | 1024 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 203,2 | 686,05 | 27,88 | 139406 | 5665 | -- | 98278 | 256699 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 658,18 | 13,56 | 133741 | 2756 | | 19015 | |
| 17 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 89,6 | 112,53 | -- | 10082 | -- | -- | 7259 | 18729 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 112,53 | -- | 10082 | -- | | 1387 | |
| 18 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 21,4 | 92,27 | 2,52 | 1975 | 54 | -- | 1402 | 3646 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 89,75 | 1,22 | 1921 | 26 | | 270 | |
| 19 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 26,2 | 29,71 | -- | 778 | -- | -- | 560 | 1446 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 29,71 | -- | 778 | -- | | 107 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | Тенге | | | | 286792 | 47354 | -- | 188096 | 512880 |
| | | | | | | | 239438 | 21807 | -- | 37991 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 286792 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 261246 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 188097 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 37991 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 512880 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 278 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 261246 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | Тенге | | | | 512880 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 278 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 261246 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 27. Окна** | | | | | | | | | |
| 20 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 28,29 | 997,91 | 126,91 | 28231 | 3590 | 1 | 23594 | 55971 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 871,00 | 55,67 | 24640 | 1575 | | 4146 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | Тенге | | | | 28231 | 3590 | 1 | 23594 | 55971 |
| | | | | | | | 24640 | 1575 | -- | 4146 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 28231 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 26215 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23594 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4146 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 55971 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26215 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | Тенге | | | | 55971 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26215 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 28. Двери** | | | | | | | | | |
| 21 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное./Двери/ Разборка | м2 | 39,69 | 923,71 | 149,85 | 36662 | 5947 | -- | 28231 | 70085 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 773,86 | 72,91 | 30715 | 2894 | | 5191 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | Тенге | | | | 36662 | 5947 | -- | 28231 | 70085 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 30715 | 2894 | – | 5191 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 36662 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 33608 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 28231 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5191 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 70085 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33608 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | Тенге | | | | 70085 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33608 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 29. Демонтаж крылец с навесом Кр1-Кр-3 | | | | | | | | | |
| 22 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 4,4 | 1401,40 | – | 6166 | – | – | 4440 | 11454 |
| | | НР - 52%; СП - 8% | | | 1401,40 | – | 6166 | – | | 848 | |
| 23 | 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты бетонные. Разборка | м3 | 3,88 | 15285,30 | 7031,84 | 59307 | 27284 | – | 37322 | 104359 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 8253,46 | 3197,84 | 32023 | 12408 | | 7730 | |
| 24 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0.6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Ограждение/ | т конструкций | 0,007704 | 36585,70 | 17073,91 | 282 | 132 | 4 | 127 | 441 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 18900,60 | 4958,69 | 146 | 38 | | 33 | |
| 25 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж м/к козырька/ | т конструкций | 0,11734 | 28477,54 | 1798,69 | 3342 | 211 | 40 | 2156 | 5937 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 26338,32 | 284,83 | 3091 | 33 | | 440 | |
| 26 | 1146-0401-0602 РСНБ РК 2015 | Перекрытия деревянные неоштукатуренные. Разборка | м2 | 7,2 | 1016,48 | 184,87 | 7319 | 1331 | – | 5573 | 13922 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 831,61 | 89,77 | 5988 | 646 | | 1031 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | Тенге | | | | 76415 | 28957 | 44 | 49618 | 136113 |
| | | | | | | | 47413 | 13126 | – | 10082 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 72792 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 57231 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 47334 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9610 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 129736 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 57231 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 3623 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 45 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3308 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2282 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 472 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 6378 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3308 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | Тенге | | | | 136114 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 60539 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 30. Ремонтные работы | | | | | | | | | |
| | | Внутренняя отделка (АС17) | | | | | | | | | |
| 150 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 271,77 | 1417,29 | 86,95 | 385178 | 23631 | 109456 | 215856 | 649116 |
| | | *НР - 80%; СП - 88%* | | | 927,59 | 65,23 | 252091 | 17729 | | 48083 | |
| 151 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 173,67 | 1173,69 | 81,63 | 203835 | 14176 | 55297 | 116193 | 345630 |
| | | *НР - 80%; СП - 88%* | | | 773,66 | 62,64 | 134362 | 10879 | | 25602 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | Тенге | | | | 589013 | 37807 | 164753 | 332049 | 994746 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 386453 | 28608 | -- | 73685 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 589013 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 164753 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 415061 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 332049 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 73685 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 994746 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 385 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | Тенге | | | | | 415061 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 994746 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 385 |
| | | | | | | | | 415061 | | | |
| | | **Водопровод и канализация см.2-5-2** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 31. Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| | | Трудопроводы | | | | | | | | | |
| 1 | 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 20 | 639,50 | 3,10 | 12790 | 62 | -- | 9186 | 23734 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 636,40 | 1,51 | 12728 | 30 | | 1758 | |
| 2 | 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 77 | 795,22 | 6,20 | 61232 | 477 | -- | 43911 | 113554 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 789,03 | 3,01 | 60755 | 232 | | 8411 | |
| 3 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 240 | 346,17 | 2,79 | 83081 | 671 | 7960 | 53767 | 147796 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 310,21 | 0,94 | 74450 | 226 | | 10948 | |
| | | Сантехническое оборудование | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 1 | 606,99 | 5,61 | 607 | 6 | -- | 435 | 1125 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 601,37 | 2,73 | 601 | 3 | | 83 | |
| 5 | 1215-0101-0409 РСНБ РК 2015 | Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж | прибор | 1 | 356,21 | 5,03 | 356 | 5 | -- | 255 | 660 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 351,18 | 2,45 | 351 | 2 | | 49 | |
| 6 | 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 6 | 488,28 | 5,03 | 2930 | 30 | 1 | 2098 | 5430 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 483,25 | 2,45 | 2899 | 15 | | 402 | |
| 7 | 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Мойка. Демонтаж | прибор | 2 | 981,79 | 15,29 | 1964 | 31 | -- | 1402 | 3635 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 966,49 | 7,44 | 1933 | 15 | | 269 | |
| 8 | 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015 | Ванна. Демонтаж | прибор | 1 | 2810,98 | 50,92 | 2811 | 51 | -- | 2005 | 5201 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2760,06 | 24,77 | 2760 | 25 | | 385 | |
| 9 | 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015 К=0,4 | Трапы диаметром 100 мм. Демонтаж | комплект | 4 | 382,58 | 26,77 | 1530 | 107 | -- | 1443 | 3211 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 355,82 | 12,33 | 1423 | 49 | | 238 | |
| 10 | 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015 | Смеситель с душевой сеткой. Демонтаж | шт. арматуры | 1 | 544,63 | 2,32 | 545 | 2 | 1 | 391 | 1011 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 542,31 | 1,13 | 542 | 1 | | 75 | |
| 11 | 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Смеситель без душевой сетки. Снятие | шт. арматуры | 8 | 347,16 | 1,36 | 2777 | 11 | -- | 1996 | 5155 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 345,81 | 0,66 | 2766 | 5 | | 382 | |
| 12 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 1,9888 | 600,00 | -- | 1193 | -- | | -- | 1289 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 95 | |
| 13 | 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 1,9888 | 142,00 | -- | 282 | -- | | -- | 305 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | Тенге | | | | 172099 | 1452 | 7962 | 116889 | 312106 |
| | | | | | | | 161210 | 604 | -- | 23118 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 170568 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7961 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 160341 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1476 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 115445 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 22881 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 308895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 176 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 160341 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1530 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1473 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1443 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 238 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3211 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1473 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | Тенге | | | | 312106 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 177 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 161813 | | | |
| | | **Отопление см.2-5-3** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 32. Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 16 | 927,77 | 43,37 | 14844 | 694 | -- | 10431 | 27298 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 884,40 | 21,10 | 14150 | 338 | | 2022 | |
| 2 | 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 161,3 | 423,98 | 1,42 | 68388 | 229 | 1911 | 47698 | 125374 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 410,71 | -- | 66248 | -- | | 9287 | |
| 3 | 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 23,8 | 646,67 | 3,54 | 15391 | 84 | 667 | 10541 | 28006 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 615,13 | -- | 14640 | -- | | 2075 | |
| 4 | 1215-0102-1501 РСНБ РК 2015 | Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж | шт. | 2 | 6610,75 | -- | 13222 | -- | -- | 9519 | 24560 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 6610,75 | -- | 13222 | -- | | 1819 | |
| 5 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 1,555841 | 600,00 | -- | 934 | -- | | -- | 1008 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 75 | |
| 6 | 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 1,555841 | 142,00 | -- | 221 | -- | | -- | 239 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 | Тенге | | | | 112999 | 1007 | 2578 | 78189 | 206485 |
| | | | | | | | 108260 | 338 | -- | 15296 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 112999 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2578 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 108597 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 1154 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 78190 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15295 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 206484 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 117 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 108597 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 | Тенге | | | | 206484 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 117 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 108597 | | | |
| | | **Вентиляция и теплоснабжение см.2-5-4** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 33. Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 1215-0103-0503 РСНБ РК 2015 | Вентилятор центробежный весом до 0,4 т. Демонтаж | шт. | 9 | 12981,44 | 102,41 | 116833 | 922 | -- | 83779 | 216661 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 12879,02 | 49,83 | 115911 | 448 | | 16049 | |
| 2 | 1215-0103-0301 РСНБ РК 2015 | Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка | м2 поверхности воздуховодов | 6,89 | 464,80 | 14,52 | 3202 | 100 | -- | 2269 | 5909 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 450,28 | 7,07 | 3102 | 49 | | 438 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 3,638946 | 600,00 | -- | 2183 | -- | | -- | 2358 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| 4 | 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 3,638946 | 142,00 | -- | 517 | -- | | -- | 558 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 | Тенге | | | | 122735 | 1022 | -- | 86048 | 225486 |
| | | | | | | | 119014 | 497 | -- | 16703 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 122735 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 119511 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 2700 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 86048 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16703 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 225486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 127 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 119511 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 | Тенге | | | | 225486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 127 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 119511 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Электроосвещение см.2-5-5** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 34. Демонтаж** | | | | | | | | | |
| 1 | 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 6 | 50,38 | 0,58 | 302 | 3 | -- | 216 | 560 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 49,80 | 0,28 | 299 | 2 | | 41 | |
| 2 | 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 21 | 150,75 | 1,55 | 3166 | 33 | -- | 2267 | 5868 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 149,20 | 0,75 | 3133 | 16 | | 435 | |
| 3 | 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 22 | 46,02 | -- | 1012 | -- | -- | 729 | 1881 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 46,02 | -- | 1012 | -- | | 139 | |
| 4 | 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | м | 250 | 20,02 | -- | 5004 | -- | -- | 3603 | 9295 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 20,02 | -- | 5004 | -- | | 689 | |
| 5 | 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015 прим. | Щит освещения. Демонтаж | шт. | 1 | 243,64 | 1,36 | 244 | 1 | 1 | 175 | 452 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 242,28 | 0,66 | 242 | 1 | | 33 | |
| 6 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 0,02 | 600,00 | -- | 12 | -- | | -- | 13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 7 | 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 0,02 | 142,00 | -- | 3 | -- | | -- | 3 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34 | Тенге | | | | 9743 | 37 | 1 | 6990 | 18072 |
| | | | | | | | 9691 | 18 | -- | 1338 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9743 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9709 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 15 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6990 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1339 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 18072 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9709 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34 | Тенге | | | | 18072 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9709 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 35. Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 35 | 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола | м | 255 | 318,24 | 46,43 | 81152 | 11839 | 24841 | 34379 | 124774 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 174,40 | 12,85 | 44472 | 3277 | | 9242 | |
| 36 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 255 | 226,00 | – | 57630 | – | 57630 | – | 62240 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4610 | |
| 37 | 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 80 | 337,34 | 2,43 | 26988 | 194 | 12842 | 10093 | 40047 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 174,40 | 0,82 | 13952 | 66 | | 2966 | |
| 38 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 255 | 298,07 | 139,79 | 76009 | 35646 | 11650 | 27820 | 112135 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,60 | 38,92 | 28713 | 9925 | | 8306 | |
| 39 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,29 | 160805,00 | – | 46633 | – | 46633 | – | 50364 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3731 | |
| 40 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,045 | 259828,00 | – | 11692 | – | 11692 | – | 12628 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 935 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35 | Тенге | | | | 300104 | 47680 | 165288 | 72292 | 402188 |
| | | | | | | | 87137 | 13268 | – | 29790 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 242474 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 49332 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 100405 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 58326 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 72291 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25181 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 339947 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 100405 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 57630 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 57630 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4610 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 62240 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35 | Тенге | | | | 402187 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 100405 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Силовое электрооборудование см.2-5-6** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 36. Демонтаж | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Демонтаж | шт. | 1 | 1257,34 | 555,94 | 1257 | 556 | -- | 646 | 2056 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 701,40 | 196,39 | 701 | 196 | | 152 | |
| 2 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Демонтаж | шт. | 1 | 1076,35 | 374,95 | 1076 | 375 | -- | 600 | 1810 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 701,40 | 131,73 | 701 | 132 | | 134 | |
| 3 | 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 10 | 46,02 | -- | 460 | -- | -- | 331 | 855 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 46,02 | -- | 460 | -- | | 63 | |
| 4 | 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | м | 320 | 20,02 | -- | 6405 | -- | -- | 4612 | 11898 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 20,02 | -- | 6405 | -- | | 881 | |
| 5 | 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | 0,0128 | 600,00 | -- | 8 | -- | -- | -- | 8 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 6 | 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км | т | 0,0128 | 142,00 | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36 | Тенге | | | | 9208 | 931 | -- | 6189 | 16629 |
| | | | | | | | 8268 | 328 | -- | 1231 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2334 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1731 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1246 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 286 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3866 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1731 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6875 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6865 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 9 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4943 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 945 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12763 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6865 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36 | Тенге | | | | 16629 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8596 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 28511983 | 2227532 | 10979361 | 12796516 | 44613173 |
| | | | | | | | 15282439 | 981610 | -- | 3304680 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1490659 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 408447 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 781516 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 58326 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 562692 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 164268 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2217619 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 709 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 781516 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 26589819 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4425488 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 15451418 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5690109 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 22665 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12211927 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3104140 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 41905885 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16421 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 15451418 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 33344 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 347 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 29643 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 20454 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4304 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 58102 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 29643 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 398160 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1473 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 396630 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1443 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 31968 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 431572 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1473 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 44613178 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17162 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16264049 | | | |
| | | Итого по акту | | | | | | | | | 44 613 178 |
| | | Затраты на временные здания и сооружения | 2,32% | | | | | | | | 1 035 026 |
| | | **Итого с затратами на временные здания и сооружения** | | | | | | | | | **45 648 204** |
| | | Затраты связанные с производством работ в зимнен время | 0,70% | | | | | | | | 319 537 |
| | | **Итого с затратами связанными с производством работ в зимнее время** | | | | | | | | | **45 967 741** |
| | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 919 355 |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **46 887 096** |
| | | Итого с понижающим коэффициентом | 0,985 | | | | | | | | 46 183 790 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | НДС | 12% | | | | | | | | 5 542 055 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **51 725 844** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Всего** | | | | | | | | | **51 725 844** |

**Заказчик:**

**ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"**

**Главный врач** _____ **Тулыбаев Э.К.**

**Технический надзор:**

**ТОО "МирСтрой и Компания"**

**Инженер-эксперт** _____ **Жангуразинов А.К.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Эристайл-Казахстан"**

**Директор** _____ **Маиров О.М.**