Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

091040006740

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница"управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Турара Рыскулова, С. Бекбосынов, 112**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030440005327

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог№234 от 18.09.2019 г._Тулькубас.больница

Номер документа	Дата составления
3	17.02.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО" за январь 2020 г.			услуга	1	42 150 649,00	42 150 649,00	4 516 140,96
				Итого	1	x	42 150 649,00	4 516 140,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.02.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ «Тюлькубасская центральная районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области»

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Наименование объекта : Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенскогос/о,в селе им.Т.Рыскулова по ул.С.Бекбосынова112, ТО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование объекта : Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ЮКО	52 150 649	42 150 649	37 634 508							4 516 141	42 150 649

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

_____Турлыбеков Б.К

Технадзор:

Директор ТОО "МирСтрой и Компания"

_____Рамазуллаев М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эристайл - Казахстан"

_____Шамиров О.М.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Тюлькубасская центральная районная больница» управления общественного здоровья Туркестанской области **Форма-2**
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания".
Подрядчик: ТОО "Эристай.т-Казахстан"
Договор: №234 от 18.09.2019 года
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенскогос/о,в селе им.Т.Рыскулова по ул.С.Бекбосынова112. ТО

А К Т №2
приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Здание гинекологического отделения (литера Л).АС.2-2-1											
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы (АС19-АС22)											
1	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	2949,1	75,26	5,01	221935	14763		153945	405951
		НР - 72%; СП - 8%			70,25	2,25	207172	6641		30070	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	4411,34	179,82	--	793254			666334	1576355
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	793254	--		116767	
3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1462,24	644,75	47,38	942786	69284	1	651834	1722189
		НР 72% СП - 8%			597,37	21,76	873501	31823		127570	
4	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 К=0,8	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж	м2	472,63	997,92	104,12	471648	49212	1	355714	893551
		НР - 80%; СП - 8%			893,80	46,98	422437	22206		66189	
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /Цоколь/	м2	156,7	179,82		28178			23670	55995
		НР - 84%; СП - 8%			179,82		28178			4148	
		Полы									
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	827,41	686,05	27,88	567648	23067		400179	1045253
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	544581	11224		77426	
11	1207-0101-0205 РСНБ РК 201	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	651,16	92,27	2,52	60083	1639		42654	110955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	58444	797		8219	
12	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	653,48	29,71	--	19413	--		13978	36062
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	19413	--		2671	
13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Полы цементные, /бетонные/Разборка покрытия	м2	60,93	1557,74	510,24	94913	31089		56190	163190
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	63824	14205		12087	
		Витражи									
17	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0.5 /Демонтаж витражей/	м2	13,44	3790,16	297,19	50940	3994		33647	91353
		НР - 69%; СП - 8%			3492,97	135,26	46946	1818		6767	
		Двери									
18	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное./Двери/ Разборка	м2	202,14	923,71	149,85	186719	30290		143780	356939
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	156429	14738		26440	
19	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,135	36585,70	17073,91	4939	2305	82	2222	7734
		НР - 69%; СП - 8%			18900,60	4958,69	2552	669		573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									**6465527**
				РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы							
		Расширение дверного проема в стене дет.1 (28шт) (АС44,45)									
66	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	436,8	179,82	--	78546	--		65979	156087
		НР 84 % ; СП - 8%			179,82	--	78546	--		11562	
67	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	2,09944	367332,78	3963,26	771193	8321	387263	318064	1176398
		НР 84 % ; СП - 8%			178909,37	1447,28	375609	3038		87141	
68	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,37912	462954,00	--	175515	--	175515	--	189556
					--	--	--	--		14041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка	м3	3,64	74108,80	39343,64	269756	143211	7563	154652	458361
		НР - 84%; СП - 8%			32687,40	17892,14	118982	65127		33953	
70	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	7,28	20470,37	7546,85	149024	54941		100018	268965
		НР 84 %; СП - 8%			12923,52	3432,05	94083	24985		19923	
71	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	6,25968	46840,56	1070,69	293207	6702	6672	203600	536552
		НР 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	279833	2946		39745	
72	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	5,58656	348199,00	--	1945235	--	1945235	--	2100853
					--	--	--	--		155619	
73	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,28924	226378,00		65478		65478		70716
										5238	
74	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,38388	462954,00	--	177719	--	177719	--	191936
					--	--	--	--		14218	
75	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	588	52,65	0,94	30961	552		21894	57084
		НР 72 %; СП - 8%			51,72	--	30409	--		4228	
76	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	588	151,92	2,71	89329	1592		63171	164700
		НР - 72%; СП - 8%			149,21		87737			12200	
77	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2058	334212,63	2527,33	68781	520		62309	141577
		НР 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	68261	211		10487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2105-0301-3201 РСН Б РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2058	197773,00	--	40702	--	40702	--	43958
					–	--	--	–		3256	
79	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	450,8	2089,18	38,96	941801	17564	296456	508456	1566277
		НР 80 % ; СП - 8%			1392,59	17,28	627781	7789		116021	
80	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,46524	269649,00	--	395101	–	395101	--	426709
										31608	
		Расширение двух дверных проема в стене дет.2 (4шт) (АС46,47)									
81	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	62,4	179,82	–	11221	–		9426	22298
		НР 84% ; СП - 8%			179,82	–	11221	–		1652	
82	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,5112	367332,78	3963,26	187781	2026	94297	77447	286445
		НР 84 % ; СП - 8%			178909,37	1447,28	91458	740		21218	
83	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09256	462954,00		42851		42851		46279
										3428	
84	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	1,04	74108,80	39343,64	77073	40917	2161	44186	130960
		НР - 84%; СП - 8%			32687,40	17892,14	33995	18608		9701	
85	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	2,08	20470,37	7546,85	42578	15697		28576	76847
		НР 84% ; СП - 8%			12923,52	3432,05	26881	7139		5692	
86	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	1,73704	46840,56	1070,69	81364	1860	1851	56498	148891
		НР 72% ; СП - 8%			44704,00	470,56	77653	817		11029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	1,59616	348199,00		555781		555781		600244
										44463	
88	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,055	226378,00		12451		12451		13447
										996	
89	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,08588	462954,00	--	39758	--	39758	--	42939
					--	--	--	--		3181	
90	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	120	52,65	0,94	6319	113		4468	11650
		НР 72% ; СП - 8%			51,72	--	6206	--		863	
91	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины сте т	отверстие	120	151,92	2,71	18230	325	1	12892	33612
		НР - 72%; СП - 8%			149,21		17906			2490	
92	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,042	334212,63	2527,33	14037	106		12716	28893
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	13931	43		2140	
93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	197773,00	--	8306	--	8306	--	8971
					--	--	--	--		665	
94	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	92	2089,18	38,96	192204	3585	60500	103766	319648
		НР 80% ; СП - 8%			1392,59	17,28	128119	1590		23678	
95	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,299	269649,00		80625		80625		87075
		Закладка дверного проема в перегородке дет.3 (1шт) (АС48)								6450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	34	52,65	0,94	1790	32		1266	3301
		НР - 72%, СП - 8%			51,72		1758			245	
97	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	34	50,64	0,90	1722	31		1218	3174
		НР - 72%, СП - 8%			49,74		1691			235	
98	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00737	334212,63	2527,33	2463	19	1	2231	5070
		НР 91% , СП - 8%			331685,30	1023,28	2445	8		376	
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00737	197773,00	--	1458	--	1458	--	1574
					--	--	--	--		117	
100	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,08	28908,85	24,40	31222	26	15497	13187	47962
		НР - 84%, СП - 8%			14536,37		15699			3553	
101	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0049	337029,92	2650,64	1651	13	1321	298	2106
		НР - 93%, СП - 8%			64730,28	760,05	317	4		156	
102	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	2089,18	38,96	37605	701	11837	20302	62540
		НР - 80%, СП - 8%			1392,59	17,28	25067	311		4633	
103	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0585	269649,00	--	15774	--	15774	--	17036
					--	--	--	--		1262	
		Пробивка проема в стене дет.4 (2шт) (АС78-АС79)									
104	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2	179,82	--	360	--		302	715
		НР 84% , СП - 8%			179,82	--	360	--		53	
105	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,1104	555862,94	3963,26	61367	438	41177	16726	84340
		НР - 84%, СП - 8%			178909,37	1447,28	19752	160		6247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00676	226378,00		1530		1530		1653
										122	
107	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01896	462954,00		8778		8778		9480
										702	
108	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,26	52481,48	28300,68	13645	7358		8092	23476
		НР 84% ; СП - 88%			24180,80	12870,18	6287	3346		1739	
109	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,27446	46840,56	1070,69	12856	294	293	8927	23525
		НР 72% ; СП - 88%			44704,00	470,56	12269	129		1743	
110	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,183	348199,00		63720		63720		68818
										5098	
111	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0561	226378,00		12700		12700		13716
										1016	
112	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,03536	462954,00		16370		16370		17680
										1310	
		Внутренняя отделка (АС28)									
		Подвал									
248	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	796,47	135,61	2,69	108009	2140	7464	71586	193963
		НР 72% ; СП - 88%			123,55	1,28	98405	1019		14368	
250	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами из известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2264,2	99,44	0,87	225160	1965	16222	166302	422779
		НР 80% ; СП - 88%			91,41	0,40	206973	904		31317	
		Первый этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементноизвестковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1823,21	1417,29	86,95	2584025	158529	734305	1448101	4354695
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	1691191	118934		322570	
254	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементноизвестковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	436,6	1173,69	81,63	512433	35638	139014	292105	868901
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	337781	27350		64363	
		Второй этаж									
260	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементноизвестковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1736,5	1417,29	86,95	2461131	150990	699381	1379230	4147591
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	1610760	113278		307229	
261	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементноизвестковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	545	1173,69	81,63	639661	44486	173529	364629	1084634
		НР 80% ; СП - 8%			773,66	62,64	421646	34140		80343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									**20866657**
		ИТОГО по АС									**27332184**
		Здание гинекологического отделения (литера Л).ВК.2-2-2									
				РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы							
		Водопровод и канализация									
1	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	156	639,50	3,10	99762	483	1	71650	185124
		НР 72% ; СП - 8%			636,40	1,51	99278	235		13713	
2	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	207	795,22	6,20	164611	1282	1	118046	305269
		НР - 72%; СП - 8%			789,03	3,01	163328	624		22612	
3	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	313	346,17	2,79	108352	875	10382	70121	192750
		НР - 72% ; СП - 8%			310,21	0,94	97095	295		14278	
4	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	96	595,49	4,77	57167	458	5483	36993	101693
		НР - 72%; СП - 8%			533,60	1,60	51226	154		7533	
		Сантехническое оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	8	606,99	5,61	4856	45		3480	9002
		НР - 72%; СП - 8%			601,37	2,73	4811	22		667	
6	Е12-150101-0409 1215-0101-0409 РСНБ РК 2015	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	8	356,21	5,03	2850	40	1	2037	5278
		НР - 72%; СП - 8%			351,18	2,45	2809	20		391	
7	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	47	488,28	5,03	22949	237	1	16436	42536
		НР - 72%; СП - 8%			483,25	2,45	22713	115		3151	
8	Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	6	981,79	15,29	5891	92		4207	10906
		НР - 72%; СП - 8%			966,49	7,44	5799	45		808	
9	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж	прибор	1	2810,98	50,92	2811	51		2005	5201
		НР - 72%; СП - 8%			2760,06	24,77	2760	25		385	
10	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые стальные мелкие. Демонтаж	комплект	3	525,78	79,89	1577	240	1	1419	3236
		НР 98%; СП - 8%			445,90	36,59	1338	110		240	
11	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Демонтаж	шт. арматуры	4	544,63	2,32	2179	9	1	1565	4043
		НР 72%; СП - 8%			542,31	1,13	2169	5		299	
12	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	53	347,16	1,36	18400	72		13221	34151
		НР - 72%; СП - 8%			345,81	0,66	18328	35		2530	
13	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	6,2284	600,00	--	3737	--		--	4036
					--	--	--	--		299	
14	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	6,2284	142,00		884				955
										71	
		ИТОГО по ВК									**904180**
Здание гинекологического отделения (литера Л).Вентиляция.2-2-4											
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е12-150103-0503 1215-0103-0503 РСНБ РК 2015	Вентилятор центробежный весом до 0,4 т. Демонтаж	шт.	6	12981,44	102,41	77889	614	1	55853	144441
		НР - 72%; СП - 8%			12879,02	49,83	77274	299		10699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е12-150103-0301 1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	2,2	464,80	14,52	1023	32		724	1887
		НР - 72%, СП - 8%			450,28	7,07	991	16		140	
3	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,41828	600,00	--	1451	--		--	1567
					--	--	--	--		116	
4	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	2,41828	142,00	--	343	--		--	371
					--	--	--	--		27	
		ИТОГО по вентиляции									**148266**
		Здание гинекологического отделения (литера Л).Электроосвещение.2-2-5									
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		Электроосвещения									
1	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	82	50,38	0,58	4131	48	1	2957	7655
		НР - 72%, СП - 8%			49,80	0,28	4084	23		567	
2	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	256	150,75	1,55	38592	396		27640	71531
		НР - 72%, СП - 8%			149,20	0,75	38196	193		5299	
3	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	141	46,02		6489			4672	12053
		НР - 72%, СП - 8%			46,02		6489			893	
4	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	2850	20,02		57043			41071	105964
		НР - 72%, СП - 8%			20,02		57043			7849	
5	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Щит освещения. Демонтаж	шт.	4	243,64	1,36	975	5	1	700	1808
		НР - 72%, СП - 8%			242,28	0,66	969	3		134	
6	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,11	600,00		66				71
										5	
7	С123-020103-2406 2302-0103-2406 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	т	0,11	142,00	--	16	--		--	17
					--	--	--	--		1	
			РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	2555	318,24	46,43	813112	118625	248895	344465	1250182
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	12,85	445592	32831		92606	
50	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2095	226,00		473470		473470		511324
										37854	
51	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1350	337,34	2,43	455410	3282	216697	170319	675791
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	0,82	235440	1108		50062	
52	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1555	298,07	139,79	463499	217374	71042	169653	683810
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	175093	60521		50658	
53	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг **3х1.5** (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,43	160805,00	--	390756	--	390756	--	422017
					--	--	--	--		31261	
54	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,475	259828,00		123419		123419		133293
										9874	
		ИТОГО по электроосвещению									**3875516**
		Здание родильного отделения (литер И).АС.2-4-1									
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Полы на отм. -2,600									
220	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. /бетон В20 толщ.20мм/Устройство	м2 покрытия	865	1076,64	109,29	931291	94535	542649	307410	1337798
		НР - 94%; СП - 8%			340,01	38,06	294107	32925		99096	
221	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-111101-1501	м2 покрытия	865	-200,66	-9,54	-173574	-8252	-148376	-19567	-208593
		НР - 94%; СП - 8%			-19,59	-4,47	-16946	-3870		-15451	
		Внутренняя отделка									
		Подвал									
359	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	685	135,61	2,69	92893	1841	6419	61567	166817
		НР 72% СП - 8%			123,55	1,28	84633	877		12357	
360	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементноизвестковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	695	1165,57	81,63	810074	56730	215649	464986	1377065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	537695	43537		102005	
361	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	695	99,44	0,87	69113	603	4979	51047	129773
		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	63531	277		9613	
		ИТОГО по разделу									**2802860**
				Электроосвещение.2-4-5							
				РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы							
		Электроосвещения									
49	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	860	318,24	46,43	273687	39930	83777	115945	420803
		НР 72% ; СП - 8%			174,40	12,85	149984	11051		31171	
50	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	м	860	226,00	--	194360	--	194360	--	209909
					--	--	--	--		15549	
51	С123-020103-2407 2302-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	м	430	337,34	2,43	145056	1045	69021	54249	215250
		НР 72% ; СП - 8%			174,40	0,82	74992	353		15945	
52	С123-020103-2412 2302-0103-2412 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	м кабеля	860	298,07	139,79	256340	120220	39290	93821	378174
		НР 72% ; СП - 8%			112,60	38,92	96836	33471		28013	
53	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км	1	160805,00		160805		160805		173670
										12865	
54	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км	0,15	259828,00		38975		38975		42093
										3118	
		ИТОГО по разделу 2									**1439899**
		Итого по акту									36 354 639
		Затраты на временные здания и сооружения	2,32%								843 428
		Итого с затратами на временные здания и сооружения									**37 198 067**
		Затраты связанные с производством работ в зимнен время	0,70%								260 386
		Итого с затратами связанными с производством работ в зимнее время									**37 458 453**
		Непредвиденные работы и затраты	2%								749 169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**38 207 622**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,985								37 634 508
		НДС	12%								4 516 141
		Итого с НДС									**42 150 649**
		Всего									**42 150 649**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница"
управления общественного здоровья Туркестанской области"

Главный врач_____**Турлыбеков Б.К.**

Технический надзор: ТОО "МирСтрой и Компания"

Инженер - эксперт_____**Жантурсынов А.К.**

Подрядчик: ТОО "Эристайл - Казахстан"

Директор_____**Мамиров О.М.**