Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница"управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Турара Рыскулова, С. Бекбосынов, 112** — **091040006740**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №4 от 30.03.2021г. к Договору№234 от 18.09.2020г.

Номер документа	Дата составления
10	25.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансирование государственных предприятий на капитальный ремонт зданий "Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО"			работа	1	108 077 355,00	108 077 355,00	11 579 716,61
				Итого	1	x	108 077 355,00	11 579 716,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в базовых ценах 2017 года	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные затраты			
					с начала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО	576 076 455	202 195 089	96 497 638		22 840 527	17 105 322				11 579 717	108 077 355

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница"

управления общественного здоровья Туркестанской области"

_____

Технический надзор:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматулаев М.И**

Подрядчик:

ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ **Мамиров О.М**

Форма 2

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор: №234 от 18.09.2019 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

А К Т № 9
приемки выполненных работ за май месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Здание родильного отделения (литера И). АС.2-4-1											
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы											
		Воздухозаборная шахта ВШ-1 (АС68,69)- 3шт									
1	1201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	42	5196,06	3,13	218234	131	20531	142294	389371
					4704,08	1,41	197572	59		28842	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,02	18678,45	1329,62	19052	1356	16448	1372	22058
					1223,37	255,18	1248	260		1634	
3	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. /бетон В20/.Устройство	м3	3,36	23041,97	1622,93	77421	5453	61496	10509	94965
					3116,52	320,59	10472	1077		7034	
4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,22122	14910,17	1564,93	3298	346	7	2807	6594
					13313,32	631,25	2945	140		488	
5	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0687	209243,00	--	14375	--	14375	--	15525
					--	--	--	--		1150	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /выпуски/	т	0,15252	197773,00	--	30164	--	30164	--	32577
					--	--	--	--		2413	
7	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	8,4	33535,78	3067,26	281701	25765	170916	81961	392754
					10121,39	600,84	85020	5047		29093	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47838	197773,00	--	94611	--	94611	--	102179
					--	--	--	--		7569	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03072	201312,00	--	6184	--	6184	--	6679
					--	--	--	--		495	
10	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,12	48543,82	7619,82	5825	914	3001	1886	8328
					15914,16	1358,91	1910	163		617	

1	2	3	4	25	6	7	8	9	10	11	12
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	197773,00	–	3797	–	3797	–	4101
		СП - 8%			–	–	–	–		304	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00546	201312,00	–	1099	–	1099	–	1187
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
13	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,29	36999,30	2212,10	47729	2854	33384	10978	63404
		НР - 91%; СП - 8%			8907,51	444,38	11491	573		4697	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11256	197773,00	–	22261	–	22261	–	24042
		СП - 8%			–	–	–	–		1781	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	201312,00	–	725	–	725	–	783
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
16	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14664	31129,57	11826,79	4565	1734	503	1923	7007
		НР - 69%; СП - 8%			15874,49	3131,94	2328	459		519	
17	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,14664	3158,99	636,15	463	93	42	226	745
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	328	–		55	
18	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 табл8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	0,14664	444035,00	–	65113	–	65113	–	70322
		СП - 8%			–	–	–	–		5209	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,37272	181,32	3,96	612	13	428	119	789
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	171	2		58	
20	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	11,25	751,44	23,85	8454	268	742	6935	16620
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	7444	94		1231	
21	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,9375	2069,00	–	26768	–	26768	–	28909
		СП - 8%			–	–	–	–		2141	
22	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Фартук/. Устройство	м2 покрытия	3,75	2916,20	16,81	10936	63	6924	3646	15748
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	3949	14		1167	
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./решетки Мр-1/ Монтаж	т конструкций	0,0483	57145,06	3211,95	2760	155	167	1699	4816
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	2438	25		357	

1	2	3	4	3 5	6	7	8	9	10	11	12
24	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04428	439279,00	–	19451	–	19451	–	21007
		СП - 8%			–	–	–	–		1556	
25	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,5	1273,00	–	1910	–	1910	–	2062
		СП - 8%			–	–	–	–		153	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза	м2	1,1109	181,32	3,96	201	4	141	39	260
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	56	1		19	
		Воздухозаборная шахта ВШ-2 (АС70,71)- 3шт									
27	1201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	30	5196,06	3,13	155882	94	14665	101639	278122
		НР - 72%; СП - 8%			4704,08	1,41	141123	42		20602	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,81	18678,45	1329,62	15130	1077	13062	1090	17517
		НР - 91%; СП - 8%			1223,37	255,18	991	207		1298	
29	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. /бетон В20/.Устройство	м3	2,85	23041,97	1622,93	65670	4625	52163	8914	80550
		НР - 91%; СП - 8%			3116,52	320,59	8882	914		5967	
30	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,18456	14910,17	1564,93	2752	289	6	2342	5501
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	2457	117		408	
31	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05496	209243,00	–	11500	–	11500	–	12420
		СП - 8%			–	–	–	–		920	
32	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1296	197773,00	–	25631	–	25631	–	27682
		СП - 8%			–	–	–	–		2051	
33	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м.	м3	7,02	33535,78	3067,26	235421	21532	142837	68496	328230
		НР - 91%; СП - 8%			10121,39	600,84	71052	4218		24313	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64506	197773,00	–	127575	–	127575	–	137781
		СП - 8%			–	–	–	–		10206	
35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром	т	0,02736	201312,00	–	5508	–	5508	–	5949
		СП - 8%			–	–	–	–		441	
36	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,06	48543,82	7619,82	2913	457	1501	943	4164
		НР - 91%; СП - 8%			15914,16	1358,91	955	82		308	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01284	197773,00	–	2539	–	2539	–	2743
		СП - 8%			–	–	–	–		203	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00378	201312,00	–	761	–	761	–	822
		СП - 8%			–	–	–	–		61	
39	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от	м3	0,99	36999,30	2212,10	36629	2190	25621	8425	48659
		НР - 91%; СП - 8%			8907,51	444,38	8818	440		3604	

		3	4	4 5	6	7	8	9	10	11	12
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09954	197773,00	--	19686	--	19686	--	21261
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00243	201312,00	--	489	--	489	--	528
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
42	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,14664	31129,57	11826,79	4565	1734	503	1923	7007
		НР - 69%; СП - 8%			15874,49	3131,94	2328	459		519	
43	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,14664	3158,99	636,15	463	93	42	226	745
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	328	--		55	
44	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 табл8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	0,14664	444035,00	--	65113	--	65113	--	70322
		СП - 8%			--	--	--	--		5209	
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,37272	181,32	3,96	612	13	428	119	789
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	171	2		58	
46	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,65	751,44	23,85	5748	182	504	4716	11301
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	5062	64		837	
47	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,7975	2069,00	--	18202	--	18202	--	19658
		СП - 8%			--	--	--	--		1456	
48	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Фартук/. Устройство	м2 покрытия	2,55	2916,20	16,81	7436	43	4708	2479	10709
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	2685	10		793	
49	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./решетки Мр-1/ Монтаж	т конструкций	0,02415	57145,06	3211,95	1380	78	83	850	2408
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	1219	12		178	
50	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02214	439279,00	--	9726	--	9726	--	10504
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
51	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,75	1273,00	--	955	--	955	--	1031
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
52	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 -	м2	0,55545	181,32	3,96	101	2	71	20	130
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	28	--		10	
		Вывоз мусора									
53	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	150	79,00	--	11850	--		--	12798

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		948	
54	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	150	168,00	–	25200	–		–	27216
		СП - 8%			–	–	–	–		2016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1827147	71562	1145067	468576	2479379
							573469	14481	–	183657	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1653547				
	Материалы -			Тенге			569582				
	Всего заработная плата -			Тенге				578025			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			414741				
	Транспортные расходы -			Тенге			37050				
		Накладные расходы -		Тенге			461730				
		Сметная прибыль -		Тенге			169222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2284500				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							671
		Сметная заработная плата -		Тенге				578025			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			173600				
	Материалы -			Тенге			1340				
	Всего заработная плата -			Тенге				9925			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			159403				
		Накладные расходы -		Тенге			6848				
		Сметная прибыль -		Тенге			14436				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			194884				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							10
		Сметная заработная плата -		Тенге				9925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2479383				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							680
		Сметная заработная плата -		Тенге				587950			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1827147	71562	1145067	468576	2479379
							573469	14481	–	183657	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1653547				
	Материалы -			Тенге			569582				
	Всего заработная плата -			Тенге				578025			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			414741				
	Транспортные расходы -			Тенге			37050				
		Накладные расходы -		Тенге			461730				
		Сметная прибыль -		Тенге			169222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2284500				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							671
		Сметная заработная плата -		Тенге				578025			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			173600				
	Материалы -			Тенге			1340				
	Всего заработная плата -			Тенге				9925			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			159403				
		Накладные расходы -		Тенге			6848				
		Сметная прибыль -		Тенге			14436				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			194884				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							10
		Сметная заработная плата -		Тенге				9925			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2479383				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							680
		Сметная заработная плата -		Тенге				587950			

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

		Сеть В1									
15	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	
16	С123-030301-0211 2303-0301-0211 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25 /ВСХ/**	шт.	1	15350,00	–	15350	–	15350	–	16578
		СП - 8%			–	–	–	–		1228	
17	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	1	2810,77	–	2811	–	2445	359	3423
		НР - 98%; СП - 8%			366,24	–	366	–		254	
18	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	1	291,17	–	291	–	–	285	623
		НР - 98%; СП - 8%			291,17	–	291	–		46	
19	С123-051206-1408 2305-1206-1408 РСНБ РК 2015	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86**	шт.	1	33549,00	–	33549	–	33549	–	36233
		СП - 8%			–	–	–	–		2684	
20	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	1244,03	218,53	1244	219	20	1044	2471
		НР - 98%; СП - 8%			1004,79	60,47	1005	60		183	
21	С123-041013-0406 2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	34685,00	–	34685	–	34685	–	37460
		СП - 8%			–	–	–	–		2775	
22	С123-040501-0126 2304-0501-0126 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	74	1352,00	–	100048	–	100048	–	108052
		СП - 8%			–	–	–	–		8004	
23	С123-040501-0127 2304-0501-0127 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	14	1449,00	–	20286	–	20286	–	21909
		СП - 8%			–	–	–	–		1623	
24	С123-040501-0128 2304-0501-0128 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2386,00	–	4772	–	4772	–	5154
		СП - 8%			–	–	–	–		382	
25	С123-040501-0129 2304-0501-0129 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2609,00	–	5218	–	5218	–	5635
		СП - 8%			–	–	–	–		417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	7	1941,04	119,01	13587	833	2104	10592	26113
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	10650	158		1934	
27	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	7	9403,00	–	65821	–	65821	–	71087
		СП - 8%			–	–	–	–		5266	
28	Ц13-121101-0303 1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, днаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	5271,92	100,12	5272	100	105	3118	9061
		НР - 61%; СП - 8%			5067,00	45,04	5067	45		671	
29	51-010101-1001 5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	176564,00	–	176564	–		–	176564
					–	–	–	–	176564	–	
30	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	9	27373,92	111,52	246365	1004	236240	9236	276050
		НР - 98%; СП - 8%			1013,40	33,78	9121	304		20448	
31	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	18	14298,00	–	257364	–	257364	–	277953
		СП - 8%			–	–	–	–		20589	
32	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	9	817,89	15,43	7361	139	241	6885	15386
		НР - 98%; СП - 8%			775,66	4,95	6981	45		1140	
33	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**	шт.	9	19710,00	–	177390	–	177390	–	191581
		СП - 8%			–	–	–	–		14191	
34	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм /15 мм/. Установка**	кран	6	21478,33	–	128870	–	126843	1986	141325
		НР - 98%; СП - 8%			337,80	–	2027	–		10468	
		Сеть горячего водоснабжения Т3									
54	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	
55	С123-030301-0402 2303-0301-0402 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчики горячей воды модели ВСГ-20 DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С**	шт.	1	8175,00	–	8175	–	8175	–	8829
		СП - 8%			–	–	–	–		654	
56	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	1	2810,77	–	2811	–	2445	359	3423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			366,24	–	366	–		254	
57	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1007,68	151,16	1008	151	15	867	2024
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	842	42		150	
58	С123-041013-1003 2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	14793,00	–	14793	–	14793	–	15976
		СП - 8%			–	–	–	–		1183	
59	С123-051206-1501 2305-1206-1501 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	19270,00	–	19270	–	19270	–	20812
		СП - 8%			–	–	–	–		1542	
60	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	54	623,00	–	33642	–	33642	–	36333
		СП - 8%			–	–	–	–		2691	
61	С123-040501-0108 2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	798,00	–	7182	–	7182	–	7757
		СП - 8%			–	–	–	–		575	
62	С123-040501-0109 2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1116,00	–	5580	–	5580	–	6026
		СП - 8%			–	–	–	–		446	
		Сантехнические приборы									
130	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	21	3159,56	159,87	66351	3357	11339	52146	127977
		НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	51655	1555		9480	
132	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	55	2497,88	80,53	137383	4429	12190	120344	278345
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	120764	2036		20618	
141	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	4	14793,14	66,92	59173	268	55347	3608	67803
		НР - 98%; СП - 8%			889,54	30,81	3558	123		5022	
142	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	4203,00	–	12609	–	12609	–	13618
		СП - 8%			–	–	–	–		1009	
144	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	966,00	–	2898	–	2898	–	3130
		СП - 8%			–	–	–	–		232	
145	С123-030102-1232 2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	5295,00	–	15885	–	15885	–	17156
		СП - 8%			–	–	–	–		1271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	**Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные чугунные. Установка**	**комплект**	**4**	**3884,82**	**397,01**	**15539**	**1588**	**889**	**13485**	**31346**
		НР - 98%; СП - 8%			**3265,40**	**174,65**	**13062**	**699**		**2322**	
147	**С123-030102-0103 2303-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96**	**шт.**	**4**	**68979,00**	**–**	**275916**	**–**	**275916**	**–**	**297989**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**22073**	
148	**С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4**	**966,00**	**–**	**3864**	**–**	**3864**	**–**	**4173**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**309**	
149	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**4**	**825,84**	**0,15**	**3303**	**1**	**149**	**3090**	**6905**
		НР - 98%; СП - 8%			**788,20**	**–**	**3153**	**–**		**511**	
150	**С123-030102-1227 2303-0102-1227 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**4**	**6662,00**	**–**	**26648**	**–**	**26648**	**–**	**28780**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2132**	
151	**Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Биде. Установка**	**комплект**	**9**	**3507,67**	**108,07**	**31569**	**973**	**2727**	**27747**	**64061**
		НР - 98%; СП - 8%			**3096,50**	**49,40**	**27869**	**445**		**4745**	
152	**С123-030102-0703 2303-0102-0703 РСНБ РК 2015**	**Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, без перелива ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**9**	**11122,00**	**–**	**100098**	**–**	**100098**	**–**	**108106**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8008**	
153	**С123-030102-1220 2303-0102-1220 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**9**	**4956,00**	**–**	**44604**	**–**	**44604**	**–**	**48172**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3568**	
154	**С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**9**	**966,00**	**–**	**8694**	**–**	**8694**	**–**	**9390**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**696**	
155	**Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**2**	**21376,24**	**25,63**	**42752**	**51**	**37116**	**5495**	**52108**
		НР - 98%; СП - 8%			**2792,48**	**11,26**	**5585**	**23**		**3860**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**2237577**	**13162**	**1784592**	**261544**	**2684927**
							263254	**5557**	**176564**	**185804**	
	Стоимость оборудования -			**Тенге**			**176564**				
	Заготов.-складские расходы -			**Тенге**			**2119**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			**Тенге**			**178683**				
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**440026**				
	Материалы -			**Тенге**			**105**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**5112**			
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**434754**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**3118**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**35452**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**478596**				

		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								5
		Сметная заработная плата -		Тенге				5112				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1620987					
	Материалы -			Тенге			490150					
	Всего заработная плата -			Тенге				263699				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			859587					
	Сдача и испытание -			Тенге			86					
		Накладные расходы -		Тенге			258425					
		Сметная прибыль -		Тенге			150353					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2029765					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								237
		Сметная заработная плата -		Тенге				263699				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2687043					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								242
		Сметная заработная плата -		Тенге				268811				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2237577	13162	1784592	261544		2684927
							263254	5557	176564	185804		
	Стоимость оборудования -			Тенге			176564					
	Заготов.-складские расходы -			Тенге			2119					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			178683					
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			440026					
	Материалы -			Тенге			105					
	Всего заработная плата -			Тенге				5112				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			434754					
		Накладные расходы -		Тенге			3118					
		Сметная прибыль -		Тенге			35452					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			478596					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								5
		Сметная заработная плата -		Тенге				5112				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1620987					
	Материалы -			Тенге			490150					
	Всего заработная плата -			Тенге				263699				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			859587					
	Сдача и испытание -			Тенге			86					
		Накладные расходы -		Тенге			258425					
		Сметная прибыль -		Тенге			150353					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2029765					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								237
		Сметная заработная плата -		Тенге				263699				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2687043					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								242
		Сметная заработная плата -		Тенге				268811				

Здание родильного отделения (литера И). Отопление.2-4-3

РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел

1	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5**	**84,90**	**2,24**	**425**	**11**	**225**	**131**	**600**
		НР - 69%, СП - 8%			**37,70**	**0,23**	**189**	**1**		**44**	
2	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**5**	**237,04**	**5,76**	**1185**	**29**	**990**	**117**	**1406**
		НР - 69%, СП - 8%			**33,12**	**0,68**	**166**	**3**		**104**	
3	**Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными**	**м3 изоляции**	**0,575**	**58884,92**	**1623,34**	**33859**	**933**	**20494**	**9763**	**47112**

		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	720,64	12432	414		3490	
4	Е11-180201-0301 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка**	водоподогреватель	2	26772,87	1832,84	53546	3666	20289	30201	90446
		НР - 98%; СП - 8%			14795,74	612,89	29591	1226		6700	
5	51-040106-0401 5104-0106-0401 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели промышленные накопительные на 750 литров, мощность 24 кВт ГОСТ 52084-2003**	шт.	2	1327055,00	–	2654110	–		–	2654110
					–	–	–	–	2654110	–	
6	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	3493,70	276,46	6987	553	1052	5372	13348
		НР - 98%; СП - 8%			2691,00	49,86	5382	100		989	
7	С123-040902-0108 2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	27595,00	–	55190	–	55190	–	59605
		СП - 8%			–	–	–	–		4415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2805302	5192	98240	45584	2866627
							47760	1744	2654110	15742	
	Стоимость оборудования -			Тенге			2654110				
	Заготов.-складские расходы -			Тенге			31849				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			2685959				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35469				
	Материалы -			Тенге			21709				
	Всего заработная плата -			Тенге				13205			
		Накладные расходы -		Тенге			10011				
		Сметная прибыль -		Тенге			3638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49118				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12
		Сметная заработная плата -		Тенге				13205			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			115723				
	Материалы -			Тенге			21341				
	Всего заработная плата -			Тенге				36299			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			55190				
	Сдача и испытание -			Тенге			969				
		Накладные расходы -		Тенге			35573				
		Сметная прибыль -		Тенге			12104				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			163400				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							34
		Сметная заработная плата -		Тенге				36299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2898477				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							45
		Сметная заработная плата -		Тенге				49504			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2805302	5192	98240	45584	2866627
							47760	1744	2654110	15742	
	Стоимость оборудования -			Тенге			2654110				
	Заготов.-складские расходы -			Тенге			31849				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			2685959				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35469				
	Материалы -			Тенге			21709				
	Всего заработная плата -			Тенге				13205			
		Накладные расходы -		Тенге			10011				
		Сметная прибыль -		Тенге			3638				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	125	6	7	8	9	10	11	12	530
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49118					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								12
		Сметная заработная плата -		Тенге				13205				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			115723					
	Материалы -			Тенге			21341					
	Всего заработная плата -			Тенге				36299				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			55190					
	Сдача и испытание -			Тенге			969					
		Накладные расходы -		Тенге			35573					
		Сметная прибыль -		Тенге			12104					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			163400					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								34
		Сметная заработная плата -		Тенге				36299				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2898477					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								45
		Сметная заработная плата -		Тенге				49504				

Здание родильного отделения (литера И). Вентиляция.2-4-4

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

		Система П1,П6,П7									
5	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**3**	**51661,29**	**2902,54**	**154984**	**8708**	**13266**	**132589**	**310578**
		НР - 98%; СП - 8%			**44336,57**	**761,61**	**133010**	**2285**		**23006**	
6	**Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**3**	**2118,63**	**20,37**	**6356**	**61**	**2788**	**2525**	**9591**
		НР - 72%; СП - 8%			**1169,00**	**--**	**3507**	**--**		**710**	
7	**51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015**	**Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	**комплект**	**3**	**765457,00**	**--**	**2296371**	**--**		**--**	**2296371**
					--	**--**	**--**	**--**	**2296371**	**--**	
13	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**54**	**4916,98**	**55,36**	**265517**	**2989**	**200888**	**61033**	**352673**
		НР - 98%; СП - 8%			**1141,48**	**11,82**	**61640**	**638**		**26124**	
14	**Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**заслонка**	**15**	**1503,95**	**40,20**	**22559**	**603**	**4994**	**16797**	**42504**
		НР - 98%; СП - 8%			**1130,81**	**11,82**	**16962**	**177**		**3148**	
15	**С123-050305-0307 2305-0305-0307 РСНБ РК 2015 прим.**	**Клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 600 мм /АВК/**	**шт.**	**15**	**4403,00**	**--**	**66045**	**--**	**66045**	**--**	**71329**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5284**	
16	**Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**360**	**477,22**	**26,41**	**171799**	**9509**	**51652**	**85533**	**277918**
		НР - 76%; СП - 8%			**307,33**	**5,29**	**110638**	**1905**		**20587**	

1	2	3	4	135	6	7	8	9	10	11	12 530
17	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Рулонные теплоизоляционные материалы из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	18	11837,00	--	213066	--	213066	--	230111
		СП - 8%			--	--	--	--		17045	
		Система П2,П3,П4,П5,П9									
18	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	5	51661,29	2902,54	258306	14513	22110	220981	517631
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	221683	3808		38343	
19	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	5	2118,63	20,37	10593	102	4646	4208	15986
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	--	5845	--		1184	
20	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	5	765457,00	--	3827285	--		--	3827285
					--	--	--	--	3827285	--	
26	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	90	4916,98	55,36	442528	4982	334813	101721	587789
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,92	102733	1064		43540	
27	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	25	1503,95	40,20	37599	1005	8324	27994	70841
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	28270	296		5247	
28	С123-050305-0307 2305-0305-0307 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 600 мм /АВК/	шт.	25	4403,00	--	110075	--	110075	--	118881
		СП - 8%			--	--	--	--		8806	
29	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	600	477,22	26,41	286332	15848	86087	142555	463197
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	184397	3175		34311	
30	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Рулонные теплоизоляционные материалы из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	30	11837,00	--	355110	--	355110	--	383519
		СП - 8%			--	--	--	--		28409	
		Система П8									
31	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4421	44196	103526
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669	

3	4	145	6	7	8	9	10	11	12	530
32	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	–	1169	–		237	
33	51-050603-0101 5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1074741,00	–	1074741	–		–	1074741
					–	–	–	–	1074741	–	
34	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	9	5056,38	80,37	45507	723	5465	38637	90875
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	39319	106		6732	
35	С123-050308-0433 2305-0308-0433 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	9	41443,00	–	372987	–	372987	–	402826
		СП - 8%			–	–	–	–		29839	
36	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	12363,73	40,74	12364	41	11181	1131	14574
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1080	
37	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9	1476,60	30,53	13289	275	2741	10172	25338
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	10273	106		1877	
38	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	782,00	–	1564	–	1564	–	1689
		СП - 8%			–	–	–	–		125	
43	С122-040803-0304 2204-0803-0304 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	12,945	1639,00	–	21217	–	21217	–	22914
		СП - 8%			–	–	–	–		1697	
44	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,3	38807,72	1283,33	166873	5518	93133	53725	238247
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	68222	2469		17648	
45	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,2	542,00	–	8238	–	8238	–	8897
		СП - 8%			–	–	–	–		659	
46	Е11-201101-0105 1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	37536,15	331,44	37536	331	34658	2566	43310

		НР - 98%; СП - 8%			2547,30	70,94	2547	71		3208		
		Система В1										
47	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844		13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014		
48	С123-050402-0305 2305-0402-0305 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-6D, 400/3, Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	86428,00	--	86428	--	86428	--		93342
		СП - 8%			--	--	--	--		6914		
50	Е11-200301-0202 1120-0301-0202 РСНБ РК 2015 прим.	**Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 450х250 мм. Установка**	решетка	1	1648,60	55,36	1649	55	453	1130		3001
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		222		
		Система В2										
53	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844		13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014		
54	С123-050403-0811 2305-0403-0811 РСНБ РК 2015	**Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 W C, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч**	комплект	1	8371,00	--	8371	--	8371	--		9041
		СП - 8%			--	--	--	--		670		
56	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 250х 200 мм. Установка**	решетка	1	1498,81	55,36	1499	55	303	1130		2839
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		210		
57	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х 150 мм. Установка**	решетка	1	1446,09	55,36	1446	55	250	1130		2782
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		206		
		Система В3										
59	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844		13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014		
60	С123-050402-0305 2305-0402-0305 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-6D, 400/3, Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	86428,00	--	86428	--	86428	--		93342
		СП - 8%			--	--	--	--		6914		
62	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	26,8	22191,39	38,50	594729	1032	550720	42488		688195
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	42977	379		50977		
63	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	21	1446,09	55,36	30368	1162	5235	23735		58431
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	23971	248		4328		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,5	542,00	--	9485	--	9485	--	10244
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
		Система теплоснабжения П1-П9									
65	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	9	17820,66	408,58	160386	3677	27522	127640	311068
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	129187	1058		23042	
66	Прайс-лист стр.16 ООО "Насосы и Мотопомпы" РК	Насос Wilo TOP-S 30/10	шт	9	122603,79	--	1103434	--	1103434	--	1191709
		СП - 8%			--	--	--	--		88275	
67	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	9	1007,69	149,10	9069	1342	149	7747	18161
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	36,28	7578	327		1345	
68	С123-041013-0604 2304-1013-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	9	4408,00	--	39672	--	39672	--	42846
		СП - 8%			--	--	--	--		3174	
69	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	9	4436,46	--	39928	--	38579	1322	44551
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	1349	--		3300	
70	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1916,01	93,98	15328	752	2404	12016	29532
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	12172	90		2188	
71	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	9935,00	--	79480	--	79480	--	85838
		СП - 8%			--	--	--	--		6358	
72	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	1941,04	119,01	19410	1190	3005	15131	37305
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	15215	225		2763	
73	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	11398,00	--	102582	--	102582	--	110789
		СП - 8%			--	--	--	--		8207	
74	С123-040902-0107 2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	17717,00	--	17717	--	17717	--	19134
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
75	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	9	404,85	--	3644	--	512	3070	7250

		НР - 98%; СП - 8%			348,04	–	3132	–		537	
76	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	9	1698,00	–	15282	–	15282	–	16505
		СП - 8%			–	–	–	–		1223	
77	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	9	2810,77	–	25297	–	22001	3230	30809
		НР - 98%; СП - 8%			366,24	–	3296	–		2282	
78	С123-040905-1811 2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	9	1425,00	–	12825	–	12825	–	13851
		СП - 8%			–	–	–	–		1026	
79	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	18	1941,04	119,01	34939	2142	5411	27236	67148
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	27386	405		4974	
80	С123-041009-0805 2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	37340,00	–	298720	–	298720	–	322618
		СП - 8%			–	–	–	–		23898	
81	С123-041009-0807 2304-1009-0807 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	64505,00	–	64505	–	64505	–	69665
		СП - 8%			–	–	–	–		5160	
82	С123-041001-0802 2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	шт.	8	5507,00	–	44056	–	44056	–	47580
		СП - 8%			–	–	–	–		3524	
83	С123-041001-0803 2304-1001-0803 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	6525,00	–	6525	–	6525	–	7047
		СП - 8%			–	–	–	–		522	
84	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	120	1929,02	16,80	231482	2017	189334	40030	293233
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	40131	716		21721	
85	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	2546,97	30,79	61127	739	50335	10125	76952
		НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	10053	278		5700	
86	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	1867,30	36,65	26142	513	16749	8871	37814
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	8880	172		2801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2412,54	44,04	48251	881	32321	15029	68342
		НР - 98%; СП - 8%			752,43	14,35	15049	287		5062	
88	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	2805,41	64,29	100995	2314	68744	30058	141537
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	29937	735		10484	
89	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	158	73,33	1,22	11586	192	114	11054	24452
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	–	11280	–		1811	
90	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	56	74,17	1,22	4154	68	88	3918	8717
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	–	3998	–		646	
91	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	214	566,22	62,58	121172	13391	54996	44695	179136
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	52785	6024		13269	
92	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	120	291,00	–	34920	–	34920	–	37714
		СП - 8%			–	–	–	–		2794	
93	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	24	363,00	–	8712	–	8712	–	9409
		СП - 8%			–	–	–	–		697	
94	С121-110403-0315 2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	14	639,00	–	8946	–	8946	–	9662
		СП - 8%			–	–	–	–		716	
95	С121-110403-0319 2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	20	800,00	–	16000	–	16000	–	17280
		СП - 8%			–	–	–	–		1280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С121-110403-0321 2111-0403-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	36	1012,00	--	36432	--	36432	--	39347
		СП - 8%			--	--	--	--		2915	
		Система холодоснабжения П4-П7,П9									
97	Ц13-070104-0201 1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования	шт.	1	38767,07	938,87	38767	939	5096	20167	63648
		НР - 61%; СП - 8%			32732,00	328,08	32732	328		4715	
98	Прайс-лист стр.47 ТОО "AVC EnginEEring" РК	Чиллер Carrier 30RB 017	шт	1	4996786,61	--	4996787	--		--	4996787
					--	--	--	--	4996787	--	
99	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1916,01	93,98	9580	470	1503	7510	18458
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	7607	56		1367	
100	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	9935,00	--	49675	--	49675	--	53649
		СП - 8%			--	--	--	--		3974	
101	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	1941,04	119,01	9705	595	1503	7565	18652
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	7607	113		1382	
102	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	11398,00	--	56990	--	56990	--	61549
		СП - 8%			--	--	--	--		4559	
103	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	404,85	--	2024	--	284	1705	4028
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	1740	--		298	
104	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	5	1698,00	--	8490	--	8490	--	9169
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
105	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	5	2810,77	--	14054	--	12223	1795	17116
		НР - 98%; СП - 8%			366,24	--	1831	--		1268	
106	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1929,02	16,80	65587	571	53646	11342	83083
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	11370	203		6154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2546,97	30,79	20376	246	16779	3375	25651
		НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	3351	93		1900	
108	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1867,30	36,65	37346	733	23927	12673	54020
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	12686	245		4001	
109	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	62	73,33	1,22	4546	75	45	4338	9595
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	4426	--		711	
110	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	62	566,22	62,58	35106	3880	15933	12949	51899
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	15293	1745		3844	
111	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	291,00	--	10883	--	10883	--	11754
		СП - 8%			--	--	--	--		871	
112	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	363,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
113	С121-110403-0314 2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	22	608,00	--	13376	--	13376	--	14446
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**19352724**	**107676**	**5455923**	**1478941**	**21522580**
							1593940	**30725**	**12195184**	**690917**	
	Стоимость оборудования -			**Тенге**			**12195184**				
	Заготов.-складские расходы -			**Тенге**			**146342**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			**Тенге**			**12341526**				
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**57835**				
	Материалы -			**Тенге**			**13460**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**43581**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**27742**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**6846**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**92423**				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							**37**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**43581**			
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**2606572**				
	Материалы -			**Тенге**			**301802**				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	530
	Всего заработная плата -		Тенге				446654				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1825291					
	Накладные расходы -		Тенге			339457					
	Сметная прибыль -		Тенге			235682					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3181711					
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							442	
	Сметная заработная плата -		Тенге				446654				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4493133					
	Материалы -		Тенге			1769231					
	Всего заработная плата -		Тенге				1134430				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1546140					
	Сдача и испытание -		Тенге			42078					
	Накладные расходы -		Тенге			1111742					
	Сметная прибыль -		Тенге			448390					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6053265					
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1073	
	Сметная заработная плата -		Тенге				1134430				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			21668925					
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1553	
	Сметная заработная плата -		Тенге				1624665				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			19352724	107676	5455923	1478941	21522580	
						1593940	30725	12195184	690917		
	Стоимость оборудования -		Тенге			12195184					
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			146342					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12341526					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			57835					
	Материалы -		Тенге			13460					
	Всего заработная плата -		Тенге				43581				
	Накладные расходы -		Тенге			27742					
	Сметная прибыль -		Тенге			6846					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			92423					
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							37	
	Сметная заработная плата -		Тенге				43581				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2606572					
	Материалы -		Тенге			301802					
	Всего заработная плата -		Тенге				446654				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1825291					
	Накладные расходы -		Тенге			339457					
	Сметная прибыль -		Тенге			235682					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3181711					
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							442	
	Сметная заработная плата -		Тенге				446654				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4493133					
	Материалы -		Тенге			1769231					
	Всего заработная плата -		Тенге				1134430				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1546140					
	Сдача и испытание -		Тенге			42078					
	Накладные расходы -		Тенге			1111742					
	Сметная прибыль -		Тенге			448390					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6053265					
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1073	
	Сметная заработная плата -		Тенге				1134430				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			21668925					
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1553	
	Сметная заработная плата -		Тенге				1624665				

Здание столовой (Блок Д,Д1). АС.2-5-1

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС4,АС5,АС9,АС10)

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			–	–	–	–	–
							–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			–				

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

		Полы (АС17)									
		Керамическая плитка									
50	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	128,6	3104,20	83,71	399201	10765	234965	148626	591653
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	153471	4641		43826	
51	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	153,96	566,56	1,88	87228	289	40642	43642	141339
		НР - 94%; СП - 8%			300,71	0,84	46297	130		10470	
		Керамогранитные									
53	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	74,6	4591,51	146,99	342527	10965	254642	76736	452803
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	76920	4714		33541	
54	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	86,5	1744,29	14,76	150881	1277	126359	22238	186968
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	23245	412		13850	
		Бетонные									
55	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. /бетон В20 толщ.20мм/Устройство	м2 покрытия	83,5	1076,64	109,29	89899	9126	52382	29675	129140
		НР - 94%; СП - 8%			340,01	38,06	28391	3178		9566	
56	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	83,5	-200,66	-9,54	-16755	-797	-14322	-1889	-20136
		НР - 94%; СП - 8%			-19,59	-4,47	-1636	-374		-1492	
57	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	66,11	163,77	1,25	10827	83	1841	8404	20769
		НР - 94%; СП - 8%			134,67	0,56	8903	37		1538	
58	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску /Плинтуса/	м2 окрашиваемой поверхности	6,611	395,27	1,81	2613	12	1172	1148	4062
		НР - 80%; СП - 8%			216,16	0,82	1429	5		301	
		Линолеумные									
59	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	21,4	3467,34	24,11	74201	516	65271	8134	88921
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	8414	239		6587	
60	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	26,2	364,57	0,94	9552	25	6420	2931	13481
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	3107	11		999	
		Кровля (АС15,18-АС23)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /пленка ПХВ/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	175,5	93,28	15,15	16371	2658	–	13141	31873
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	13713	572		2361	
63	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1755	82405,00	–	14462	–	14462	–	15619
		СП - 8%			–	–	–	–		1157	
64	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	165,72	885,81	63,51	146797	10525	51174	80255	245216
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	85098	2136		18164	
65	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 /ПТЭ-175/	м3	25,60374	36593,00	–	936918	–	936918	–	1011871
		СП - 8%			–	–	–	–		74953	
66	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /раствор М100 толщ.20мм/. Устройство	м2 стяжки	165,72	690,96	122,11	114506	20236	57777	37736	164422
		НР - 92%; СП - 8%			220,21	27,31	36493	4525		12179	
67	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	165,72	89,32	9,01	14801	1494	12631	944	17004
		НР - 92%; СП - 8%			4,08	2,11	676	350		1260	
73	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	45,69	1588,67	28,39	72586	1297	510	64222	147753
		НР - 90%; СП - 8%			1549,12	12,67	70779	579		10945	
78	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,707	10122,89	64,94	27403	176	24894	2166	31934
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	2333	73		2365	
79	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	–	8316,01	46,95	–	–	–	–	–
					2116,60	19,30	–	–		–	
		Слуховое окно-1шт									
94	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	7969,89	949,43	7970	949	435	6266	15375
		НР - 90%; СП - 8%			6586,46	375,93	6586	376		1139	
95	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /стропильная нога, ригель, стойка, бобышка/	м3	0,079	51103,00	–	4037	–	4037	–	4360
		СП - 8%			–	–	–	–		323	
96	2107-0203-0208 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (лобовая доска)	м3	0,005	38876,00	–	194	–	194	–	210

1	2	3	4	245	6	7	8	9	10	11	12 530
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
97	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	2,48	3300,48	67,85	8185	168	7221	775	9677
		НР - 90%; СП - 8%			320,87	26,47	796	66		717	
98	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,5	751,44	23,85	1879	60	165	1541	3693
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	1654	21		274	
99	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,875	2506,00	–	7205	–	7205	–	7781
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
100	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,097	8316,01	46,95	807	5	597	186	1073
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	205	2		79	
101	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву /лобовой доски/	м2 окрашиваемой поверхности	0,1875	840,59	2,75	158	1	38	95	273
		НР - 80%; СП - 8%			633,21	1,24	119	–		20	
102	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. /Коробки, жалюзи,переплет, раскладка./Установка	м3 древесины в конструкции	0,052	94172,30	1190,48	4897	62	3611	1126	6504
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	1224	26		482	
103	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	–	980	–	980	–	1058
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
104	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 /Задвижка оконная ХУ/	шт.	2	490,00	–	980	–	980	–	1058
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
105	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4249,00	–	4249	–	4249	–	4589
		СП - 8%			–	–	–	–		340	
106	1115-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,35	3082,52	46,75	1079	16	661	325	1517
		НР - 80%; СП - 8%			1148,30	13,51	402	5		112	
107	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,5686	1633,62	3,06	2563	5	206	1884	4802
		НР - 80%; СП - 8%			1499,72	1,38	2352	2		356	
		Кровля в осях 2-5									
138	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	159,11	332,48	15,15	52901	2410	38059	11914	70000
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	12432	518		5185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	159,11	885,81	63,51	140942	10105	49134	77054	235435
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	81703	2050		17440	
140	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 /ПТЭ-175/	м3	16,38833	36593,00	--	599698	--	599698	--	647674
		СП - 8%			--	--	--	--		47976	
141	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	159,11	275,28	15,15	43800	2410	28958	11914	60171
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	12432	518		4457	
142	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	159,11	2427,21	44,53	386194	7085	330169	46530	467342
		НР - 90%; СП - 8%			307,58	17,35	48940	2760		34618	
		Внутренняя отделка (АС17)									
143	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	55,71	674,76	3,44	37591	192	19186	13179	54831
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	18213	90		4062	
144	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	86,01	993,20	3,44	85425	296	19418	47412	143465
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	65711	139		10627	
145	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами./Обшивка аквапанелью по деревянной обрешетке/. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	159,11	1825,35	16,01	290432	2548	99468	170406	497706
		НР - 90%; СП - 8%			1184,19	5,81	188416	924		36867	
146	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,137	38876,00	--	44202	--	44202	--	47738
		СП - 8%			--	--	--	--		3536	
147	Прайслист ТОО "AF-SOLUTIONS"стр.15 а	Аквапанель влагостойкая	м2	159,11	4285,71	--	681900	--	681900	--	736452
		СП - 8%			--	--	--	--		54552	
148	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	159,11	814,78	5,41	129640	860	45475	66850	212209
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	83305	257		15719	
149	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	159,11	815,86	5,49	129811	874	37844	73191	219242
		НР - 80%; СП - 8%			572,52	2,49	91093	396		16240	
152	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	243,97	678,94	5,18	165640	1263	53206	89395	275438

		3	4		6	7	8	9	10	11	12	
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	111171	573		20403		
153	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке /Панель/	м2 окрашиваемой поверхности	299,57	803,10	3,68	240586	1104	72610	133897	404441	
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	166872	499		29959		
154	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	347,34	4389,29	26,66	1524575	9262	875984	516913	2204808	
		НР - 80%; СП - 8%			1840,64	19,61	639329	6812		163319		
155	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	35	3073,12	49,85	107559	1745	28579	62467	183628	
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	77235	849		13602		
156	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	35	678,94	5,18	23763	181	7633	12825	39514	
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	15949	82		2927		
		Обшивка венткоробов (АС33,АС34)										
157	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,730125	93236,61	1190,48	68074	869	50013	15805	90590	
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	17192	370		6710		
158	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,730125	8316,01	46,95	6072	34	4493	1404	8073	
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	1545	14		598		
159	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм /Обшивка венткоробов гипсокартоном/	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	36,83	876,24	15,45	32272	569	480	28329	65449	
		НР - 90%; СП - 8%			847,77	6,90	31223	254		4848		
160	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	38,6715	455,00	–	17596	–	17596	–	19003	
		СП - 8%			–	–	–	–		1408		
		Наружная отделка (АС11, АС15)										
161	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /Облицовка цоколя керамогранитом/.	м2 поверхности облицовки	38	3384,45	–	128609	–	–	102887	250016	
		НР - 80%; СП - 8%			3384,45	–	128609	–		18520		
162	1211-0103-0202 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов	м2	442,8	394,87	–	174848	–	–	125891	324799	
		НР - 32%; СП - 8%			394,87	–	174848	–		24059		
163	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	442,8	720,30	–	318950	–	–	255160	620039	
		НР - 80%; СП - 8%			720,30	–	318950	–		45929		

1	2	3	4	275	6	7	8	9	10	11	12 530
164	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная /Акриловой фасадной краской/	м2 окрашиваемой поверхности	442,8	108,49	--	48038	--	--	38430	93385
		НР - 80%; СП - 8%			108,49	--	48038	--		6917	
		Крыльца (АС30)									
165	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Крыльцо из бетона В12,5/. Устройство	м3	3,2	22370,06	1143,15	71584	3658	54514	13319	91696
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	13412	1225		6792	
166	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки. Армирование	т	0,05976	14910,17	1564,93	891	94	1	758	1781
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	796	38		132	
167	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05976	269649,00	--	16114	--	16114	--	17403
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
168	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной20 мм - толщ.15мм. Устройство	м2 стяжки	16	715,28	32,66	11444	523	5556	5268	18049
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	5365	239		1337	
169	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	16	-96,29	-5,58	-1541	-89	-1386	-100	-1771
		НР - 94%; СП - 8%			-4,14	-2,47	-66	-40		-131	
170	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,8	3443,86	83,71	54413	1323	34234	18260	78487
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	18856	570		5814	
171	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00516	400602,35	1478,85	2067	8	843	1109	3431
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	1216	3		254	
172	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,6	680,99	92,62	6537	889	654	6296	13860
		НР - 118%; СП - 8%			520,20	35,58	4994	342		1027	
173	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ограждение/	т	0,06483	491547,00	--	31867	--	31867	--	34416
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
174	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,49109	875,62	1,18	1306	2	198	885	2366
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	1106	1		175	
		Козырьки (АС31)									
175	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	24	52,65	0,94	1264	23	--	894	2330
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	1241	--		173	
176	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщиныстен	отверстие	24	101,28	1,81	2431	43	1	1719	4482
		НР - 72%; СП - 8%			99,48	--	2387	--		332	
177	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. /МИ-1/ Установка	т стальных элементов	0,03552	691376,55	8455,43	24558	300	22142	2557	29284
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	2116	51		2169	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**8241253**	**118490**	**5167160**	**2503125**		**11603924**
							2955601	**41262**	**--**	**859550**		
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**8203177**					
	Материалы -			**Тенге**			**2806761**					
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**2996863**				
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**2322326**					
		Накладные расходы -		**Тенге**			**2503125**					
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**856504**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**11562807**					
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**2883**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**2996863**				
	Стоимость металломонтажных работ -			**Тенге**			**38076**					
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**38076**					
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**3046**					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			**Тенге**			**41122**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**11603929**					
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**2883**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**2996863**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**8241253**	**118490**	**5167160**	**2503125**		**11603924**
							2955601	**41262**	**--**	**859550**		
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**8203177**					
	Материалы -			**Тенге**			**2806761**					
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**2996863**				
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**2322326**					
		Накладные расходы -		**Тенге**			**2503125**					
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**856504**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**11562807**					
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**2883**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**2996863**				
	Стоимость металломонтажных работ -			**Тенге**			**38076**					
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**38076**					
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**3046**					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			**Тенге**			**41122**					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**11603929**					
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**2883**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**2996863**				

Здание столовой (Блок Д,Д1). ВК.2-5-2

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

		Сеть В1									
1	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**490,46**	**25,03**	**490**	**25**	**18**	**449**	**1015**
		НР - 98%; СП - 8%			**446,90**	**11,26**	**447**	**11**		**75**	
2	**С123-030301-0211 2303-0301-0211 РСНБ РК 2015 прим.**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25 /ВСХ/**	**шт.**	**1**	**15350,00**	**--**	**15350**	**--**	**15350**	**--**	**16578**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1228**	
3	**Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**1**	**2810,77**	**--**	**2811**	**--**	**2445**	**359**	**3423**
		НР - 98%; СП - 8%			**366,24**	**--**	**366**	**--**		**254**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-051206-1503 2305-1206-1503 РСНБ РК 2015	**Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1 1/4, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 27036-86**	шт.	1	23310,00	--	23310	--	23310	--	25175
		СП - 8%			--	--	--	--		1865	
5	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	1007,69	149,10	1008	149	17	861	2018
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	36,28	842	36		149	
6	С123-041013-1004 2304-1013-1004 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	19050,00	--	19050	--	19050	--	20574
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
7	С123-040501-0126 2304-0501-0126 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	10	1352,00	--	13520	--	13520	--	14602
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
8	С123-040501-0127 2304-0501-0127 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	1449,00	--	5796	--	5796	--	6260
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
9	С123-040501-0128 2304-0501-0128 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	2386,00	--	11930	--	11930	--	12884
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
10	С123-040501-0129 2304-0501-0129 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	2609,00	--	10436	--	10436	--	11271
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
11	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм /15 мм/. Установка**	кран	3	21478,33	--	64435	--	63422	993	70662
		НР - 98%; СП - 8%			337,80	--	1013	--		5234	
12	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	2	817,89	15,43	1636	31	54	1530	3419
		НР - 98%; СП - 8%			775,66	4,95	1551	10		253	
13	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**	шт.	2	19710,00	--	39420	--	39420	--	42574
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
14	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	2	14298,00	--	28596	--	28596	--	30884
		СП - 8%			--	--	--	--		2288	
15	Е11-161301-0202 1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	1093,11	13,60	43724	544	53	42465	93084
		НР - 98%; СП - 8%			1078,18	5,10	43127	204		6895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-010701-0106 2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	38,32	352,00	--	13489	--	13489	--	14568
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
17	Е11-161301-0203 1116-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	29	1093,92	13,65	31724	396	61	30787	67511
		НР - 98%; СП - 8%			1078,18	5,10	31267	148		5001	
18	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	28,362	589,00	--	16705	--	16705	--	18042
		СП - 8%			--	--	--	--		1336	
19	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	32	1414,09	175,76	45251	5624	349	39974	92043
		НР - 98%; СП - 8%			1227,45	47,23	39278	1511		6818	
20	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	30,016	700,00	--	21011	--	21011	--	22692
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
21	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	21	1874,00	217,04	39354	4558	427	34891	80184
		НР - 98%; СП - 8%			1636,60	58,77	34369	1234		5940	
22	С123-010701-0114 2301-0701-0114 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	14,992	1232,00	--	18470	--	18470	--	19948
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
23	С123-010501-1605 2301-0501-1605 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 40x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,685	360,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
24	С123-021104-2001 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	**Пробки П-М20х1,5**	шт.	1	278,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
25	С123-020401-3203 2302-0401-3203 РСНБ РК 2015 прим.	**Колено обводное для металлополимерных труб DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	73,00	--	438	--	438	--	473
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
26	С123-020401-3204 2302-0401-3204 РСНБ РК 2015 прим.	**Колено обводное для металлополимерных труб DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	443,00	--	1772	--	1772	--	1914
		СП - 8%			--	--	--	--		142	

27	С123-020501-0808 2302-0501-0808 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 40 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	3743,00	–	7486	–	7486	–	8085
		СП - 8%			–	–	–	–		599	
28	С123-020501-1104 2302-0501-1104 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	5	7857,00	–	39285	–	39285	–	42428
		СП - 8%			–	–	–	–		3143	
29	С123-020501-1104 2302-0501-1104 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 40 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	5	7857,00	–	39285	–	39285	–	42428
		СП - 8%			–	–	–	–		3143	
30	С123-020501-0208 2302-0501-0208 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 32х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	3	3346,00	–	10038	–	10038	–	10841
		СП - 8%			–	–	–	–		803	
31	С123-020501-0205 2302-0501-0205 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 32х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	5	3513,00	–	17565	–	17565	–	18970
		СП - 8%			–	–	–	–		1405	
32	С123-020501-0209 2302-0501-0209 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 40х32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6	7749,00	–	46494	–	46494	–	50214
		СП - 8%			–	–	–	–		3720	
33	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,122	52059,34	–	6351	–	432	5859	13187
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	–	5919	–		977	
34	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	53	75,86	1,22	4021	64	173	3708	8347
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	–	3784	–		618	
35	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,2	542,00	–	6612	–	6612	–	7141
		СП - 8%			–	–	–	–		529	
36	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /УПОР/. Устройство	м3	0,008	21594,76	914,52	173	7	137	29	218
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	29	2		16	
		Сеть горячего водоснабжения Т3									
37	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	

1	2	3	4	325	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-030301-0402 2303-0301-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики горячей воды модели ВСГ-20 DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С	шт.	1	8175,00	--	8175	--	8175	--	8829
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
39	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2810,77	--	2811	--	2445	359	3423
		НР - 98%; СП - 8%			366,24	--	366	--		254	
40	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1007,68	151,16	1008	151	15	867	2024
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	842	42		150	
41	С123-041013-1003 2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	14793,00	--	14793	--	14793	--	15976
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
42	С123-051206-1501 2305-1206-1501 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	19270,00	--	19270	--	19270	--	20812
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
43	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	623,00	--	3738	--	3738	--	4037
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
44	С123-040501-0108 2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	798,00	--	4788	--	4788	--	5171
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
45	С123-040501-0109 2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1116,00	--	3348	--	3348	--	3616
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
46	Е11-161301-0202 1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	39	1093,11	13,60	42631	530	52	41403	90757
		НР - 98%; СП - 8%			1078,18	5,10	42049	199		6723	
47	С123-010701-0106 2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	37,362	352,00	--	13151	--	13151	--	14204
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	
48	Е11-161301-0203 1116-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	49	1093,92	13,65	53602	669	102	52019	114071
		НР - 98%; СП - 8%			1078,18	5,10	52831	250		8450	
49	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	47,922	589,00	--	28226	--	28226	--	30484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2258	
50	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	1414,09	175,76	16969	2109	131	14990	34516
		НР - 98%; СП - 8%			1227,45	47,23	14729	567		2557	
51	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	11,256	700,00	--	7879	--	7879	--	8510
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
52	С123-021104-2001 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	**Пробки П-М20х1,5**	шт.	1	278,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
53	С123-020401-3203 2302-0401-3203 РСНБ РК 2015 прим.	**Колено обводное для металлополимерных труб DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	73,00	--	73	--	73	--	79
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
54	С123-020501-1104 2302-0501-1104 РСНБ РК 2015	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	3	7857,00	--	23571	--	23571	--	25457
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
55	С123-020501-0205 2302-0501-0205 РСНБ РК 2015	**Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 32х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	4	3513,00	--	14052	--	14052	--	15176
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	
56	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	12	75,86	1,22	910	15	38	840	1890
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	857	--		140	
57	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	100	566,22	62,58	56622	6258	25698	20885	83708
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	24666	2815		6201	
58	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	42,9	258,00	--	11068	--	11068	--	11954
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
59	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	53,9	323,00	--	17410	--	17410	--	18802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
60	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	377,00	--	4976	--	4976	--	5375
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
61	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	39,39	2184,17	145,74	86035	5741	13192	51139	148147
		НР - 76%; СП - 8%			1703,52	4,73	67102	186		10974	
62	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0452985	434634,00	--	19688	--	19688	--	21263
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
63	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542,00	--	5420	--	5420	--	5854
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
		Сеть циркуляционного водопровода горячего водоснабжения Т4									
64	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	
65	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики горячей воды модели ВСГ-15 DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С	шт.	1	5856,00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
66	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2810,77	--	2811	--	2445	359	3423
		НР - 98%; СП - 8%			366,24	--	366	--		254	
67	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1007,68	151,16	1008	151	15	867	2024
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	842	42		150	
68	С123-041013-1001 2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10535,00	--	10535	--	10535	--	11378
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
69	С123-051206-1507 2305-1206-1507 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3/4, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	17253,00	--	17253	--	17253	--	18633
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
70	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	623,00	--	2492	--	2492	--	2691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
71	С123-041001-0701 2304-1001-0701 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1**	**2259,00**	**–**	**2259**	**–**	**2259**	**–**	**2440**
		СП - 8%			–	–	–	–		181	
72	Е11-161301-0202 1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**23**	**1093,11**	**13,60**	**25141**	**313**	**30**	**24417**	**53523**
		НР - 98%; СП - 8%			**1078,18**	**5,10**	**24798**	**117**		**3965**	
73	С123-010701-0106 2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**22,034**	**352,00**	**–**	**7756**	**–**	**7756**	**–**	**8376**
		СП - 8%			–	–	–	–		620	
74	С123-021104-2001 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	**Пробки П-М20х1,5**	**шт.**	**1**	**278,00**	**–**	**278**	**–**	**278**	**–**	**300**
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
75	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**23**	**566,22**	**62,58**	**13023**	**1439**	**5911**	**4804**	**19253**
		НР - 76%; СП - 8%			**246,66**	**28,15**	**5673**	**647**		**1426**	
76	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**25,3**	**258,00**	**–**	**6527**	**–**	**6527**	**–**	**7050**
		СП - 8%			–	–	–	–		522	
77	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**8,77**	**2184,17**	**145,74**	**19155**	**1278**	**2937**	**11386**	**32984**
		НР - 76%; СП - 8%			**1703,52**	**4,73**	**14940**	**41**		**2443**	
78	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0100855**	**434634,00**	**–**	**4384**	**–**	**4384**	**–**	**4734**
		СП - 8%			–	–	–	–		351	
79	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,3**	**542,00**	**–**	**1247**	**–**	**1247**	**–**	**1346**
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
		Сеть хоз-бытовой канализации К1									
80	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15**	**686,37**	**1,27**	**10296**	**19**	**37**	**10041**	**21964**
		НР - 98%; СП - 8%			**682,70**	**0,39**	**10240**	**6**		**1627**	

1	2	3	4	365	6	7	8	9	10	11	12
81	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	14,97	301,00	--	4506	--	4506	--	4866
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
82	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	47	663,30	3,13	31175	147	260	30193	66278
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	30768	42		4909	
83	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	46,906	916,00	--	42966	--	42966	--	46403
		СП - 8%			--	--	--	--		3437	
84	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. /Вытяжка/. Прокладка**	м трубопровода	0,5	3508,30	64,29	1754	32	1306	417	2345
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	416	10		174	
85	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	472,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
86	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1789,00	--	1789	--	1789	--	1932
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
87	С123-020302-1006 2302-0302-1006 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	699,00	--	2796	--	2796	--	3020
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
88	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	18	1774,00	--	31932	--	31932	--	34487
		СП - 8%			--	--	--	--		2555	
89	С123-020302-3306 2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 45°,90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7	1221,00	--	8547	--	8547	--	9231
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
90	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 45°,90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	6372,00	--	31860	--	31860	--	34409
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
91	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 45°,90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	3491,00	--	13964	--	13964	--	15081
		СП - 8%			--	--	--	--		1117	
92	С123-020303-6606 2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1854,00	--	1854	--	1854	--	2002

		СП - 8%			–	–	–	–		148	
93	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015 прим.	**Патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	3	414,00	–	1242	–	1242	–	1341
		СП - 8%			–	–	–	–		99	
94	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	3474,00	–	3474	–	3474	–	3752
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
95	С123-020302-8706 2302-0302-8706 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	744,00	–	2976	–	2976	–	3214
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
96	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	1931,00	–	7724	–	7724	–	8342
		СП - 8%			–	–	–	–		618	
97	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	1	400,00	–	400	–	400	–	432
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
98	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015 прим.	**Опора одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	9	34,00	–	306	–	306	–	330
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
99	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015 прим.	**Опора одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	107,00	–	214	–	214	–	231
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
100	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0025	1497836,54	32990,44	3745	82	3104	555	4643
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	559	2		344	
101	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /УПОР/. Устройство**	м3	0,008	21594,76	914,52	173	7	137	29	218
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	29	2		16	
102	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	1,5	566,22	62,58	849	94	385	313	1256
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	370	42		93	

103	С121-110403-0226 2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,65	1400,00	–	2310	–	2310	–	2495
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
104	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,93	2184,17	145,74	2031	136	311	1207	3498
		НР - 76%; СП - 8%			1703,52	4,73	1584	4		259	
105	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0010695	434634,00	–	465	–	465	–	502
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
		Сеть хоз-бытовой канализации К3									
106	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	1213,52	–	2427	–	–	1747	4508
		НР - 72%; СП - 8%			1213,52	–	2427	–		334	
107	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. /Лишний грунт учтен в вертикальной планировке/	м3 грунта	0,3	665,52	–	200	–	–	144	371
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	200	–		27	
108	Е11-221301-0501 1122-1301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Колодцы круглые из сборного полимербетона. /Жироуловитель/. Устройство в грунтах сухих	м3 полимербетона	1,7	10374,92	4755,70	17637	8085	1	12998	33086
		НР - 99%; СП - 8%			5619,22	2103,69	9553	3576		2451	
109	Прайс-лист стр.5 ТОО "ЮгРегионПласт" РК	Жироуловитель Stopoil 7,5-850	шт	1	317857,14	–	317857	–	317857	–	343286
		СП - 8%			–	–	–	–		25429	
110	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14781,00	–	14781	–	14781	–	15963
		СП - 8%			–	–	–	–		1182	
111	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	686,37	1,27	10296	19	37	10041	21964
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	10240	6		1627	
112	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	14,97	400,00	–	5988	–	5988	–	6467
		СП - 8%			–	–	–	–		479	
113	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	47	663,30	3,13	31175	147	260	30193	66278
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	30768	42		4909	

114	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	м	46,906	589,00	–	27628	–	27628	–	29838
		СП - 8%			–	–	–	–		2210	
115	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. /Вытяжка/. Прокладка**	м трубопровода	0,5	3508,30	64,29	1754	32	1306	417	2345
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	416	10		174	
116	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	5	62,00	–	310	–	310	–	335
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
117	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	1	232,00	–	232	–	232	–	251
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
118	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	4	53,00	–	212	–	212	–	229
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
119	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	18	179,00	–	3222	–	3222	–	3480
		СП - 8%			–	–	–	–		258	
120	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	7	113,00	–	791	–	791	–	854
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
121	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	3	276,00	–	828	–	828	–	894
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
122	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	2	339,00	–	678	–	678	–	732
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
123	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	4	415,00	–	1660	–	1660	–	1793
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
124	С123-020601-1006 2302-0601-1006 РСНБ РК 2015 прим.	**Крестовина канализационная ПВХ 60° переходной с уплотнительной резинкой, DN 100x100**	шт.	1	4199,00	–	4199	–	4199	–	4535
		СП - 8%			–	–	–	–		336	

1	2	3	4	405	6	7	8	9	10	11	12	530
125	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015 прим.	Патрубок ППр 1х110к	шт.	3	414,00	–	1242	–	1242	–	1341	
		СП - 8%			–	–	–	–		99		
126	С123-020601-0103 2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	1	188,00	–	188	–	188	–	203	
		СП - 8%			–	–	–	–		15		
127	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	28,00	–	112	–	112	–	121	
		СП - 8%			–	–	–	–		9		
128	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	79,00	–	316	–	316	–	341	
		СП - 8%			–	–	–	–		25		
129	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400,00	–	400	–	400	–	432	
		СП - 8%			–	–	–	–		32		
130	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015 прим.	Опора одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	34,00	–	306	–	306	–	330	
		СП - 8%			–	–	–	–		24		
131	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015 прим.	Опора одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	107,00	–	214	–	214	–	231	
		СП - 8%			–	–	–	–		17		
132	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	1497836,54	32990,44	749	16	621	111	929	
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	112	–		69		
133	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /УПОР/. Устройство	м3	0,016	21594,76	914,52	346	15	273	58	435	
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	58	5		32		
134	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1,5	566,22	62,58	849	94	385	313	1256	
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	370	42		93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С121-110403-0226 2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,65	1400,00	–	2310	–	2310	–	2495
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
136	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,93	2184,17	145,74	2031	136	311	1207	3498
		НР - 76%; СП - 8%			1703,52	4,73	1584	4		259	
137	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0010695	434634,00	–	465	–	465	–	502
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
		Сантехнические приборы									
138	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3159,56	159,87	3160	160	540	2483	6094
		НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	2460	74		451	
139	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18173,00	–	18173	–	18173	–	19627
		СП - 8%			–	–	–	–		1454	
140	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2497,88	80,53	4996	161	444	4376	10122
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	4391	74		750	
141	С123-030102-0918 2303-0102-0918 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	7251,00	–	14502	–	14502	–	15662
		СП - 8%			–	–	–	–		1160	
142	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	966,00	–	1932	–	1932	–	2087
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
143	С123-030102-1240 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	2405,00	–	4810	–	4810	–	5195
		СП - 8%			–	–	–	–		385	
144	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	2	2150,38	60,51	4301	121	667	3498	8422
		НР - 98%; СП - 8%			1756,56	28,01	3513	56		624	
145	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	4203,00	–	8406	–	8406	–	9078
		СП - 8%			–	–	–	–		672	

146	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	2	966,00	–	1932	–	1932	–	2087
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
147	С123-030102-1232 2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	2	5295,00	–	10590	–	10590	–	11437
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
148	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Раковины. Установка**	комплект	4	1297,08	48,89	5188	196	1344	3663	9559
		НР - 98%; СП - 8%			912,06	22,36	3648	89		708	
149	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм**	шт.	4	7210,00	–	28840	–	28840	–	31147
		СП - 8%			–	–	–	–		2307	
150	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные чугунные. Установка**	комплект	1	3884,82	397,01	3885	397	223	3371	7837
		НР - 98%; СП - 8%			3265,40	174,65	3265	175		580	
151	С123-030102-0103 2303-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96**	шт.	1	68979,00	–	68979	–	68979	–	74497
		СП - 8%			–	–	–	–		5518	
152	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	966,00	–	966	–	966	–	1043
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
153	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	1	825,84	0,15	826	–	38	772	1726
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	–	788	–		128	
154	С123-030102-1227 2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный,с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	1	6662,00	–	6662	–	6662	–	7195
		СП - 8%			–	–	–	–		533	
155	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	4	14793,14	66,92	59173	268	55347	3608	67803
		НР - 98%; СП - 8%			889,54	30,81	3558	123		5022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2140630	40466	1565902	508893	2861485
							534267	12473	–	211960	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			68016				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			68016				
		Сметная прибыль -		Тенге			5441				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			73457				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			296781				
	Материалы -			Тенге			53835				
	Всего заработная плата -			Тенге				142546			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			69603				
	Местные материалы -			Тенге			14781				
		Накладные расходы -		Тенге			112784				

		Сметная прибыль -		Тенге			32765					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			442330					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								126
		Сметная заработная плата -		Тенге				142546				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1775833					
	Материалы -			Тенге			134132					
	Всего заработная плата -			Тенге				404194				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1225530					
	Сдача и испытание -			Тенге			119					
		Накладные расходы -		Тенге			396110					
		Сметная прибыль -		Тенге			173755					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2345698					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								350
		Сметная заработная плата -		Тенге				404194				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2861486					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								477
		Сметная заработная плата -		Тенге				546740				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2140630	40466	1565902	508893		2861485
							534267	12473	–	211960		
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			68016					
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			68016					
		Сметная прибыль -		Тенге			5441					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			73457					
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			296781					
	Материалы -			Тенге			53835					
	Всего заработная плата -			Тенге				142546				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			69603					
	Местные материалы -			Тенге			14781					
		Накладные расходы -		Тенге			112784					
		Сметная прибыль -		Тенге			32765					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			442330					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								126
		Сметная заработная плата -		Тенге				142546				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1775833					
	Материалы -			Тенге			134132					
	Всего заработная плата -			Тенге				404194				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1225530					
	Сдача и испытание -			Тенге			119					
		Накладные расходы -		Тенге			396110					
		Сметная прибыль -		Тенге			173755					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2345698					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								350
		Сметная заработная плата -		Тенге				404194				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2861486					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								477
		Сметная заработная плата -		Тенге				546740				

Здание столовой (Блок Д,Д1). Отопление.2-5-3

РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел

1	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**15**	**1941,04**	**119,01**	**29116**	**1785**	**4509**	**22696**	**55957**
		НР - 98%; СП - 8%			**1521,45**	**22,52**	**22822**	**338**		**4145**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15**	**11398,00**	**–**	**170970**	**–**	**170970**	**–**	**184648**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**13678**	
3	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**15**	**1916,01**	**93,98**	**28740**	**1410**	**4508**	**22531**	**55373**
		НР - 98%; СП - 8%			**1521,45**	**11,26**	**22822**	**169**		**4102**	
4	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**10876,00**	**–**	**43504**	**–**	**43504**	**–**	**46984**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3480**	
5	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**9935,00**	**–**	**59610**	**–**	**59610**	**–**	**64379**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4769**	
6	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5**	**9512,00**	**–**	**47560**	**–**	**47560**	**–**	**51365**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3805**	
7	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**9**	**404,85**	**–**	**3644**	**–**	**512**	**3070**	**7250**
		НР - 98%; СП - 8%			**348,04**	**–**	**3132**	**–**		**537**	
8	Прайс-лист стр.22 ТОО "Климатика" РК	**Термометр ТБ-100-50 0-150С**	**шт**	**9**	**3571,43**	**–**	**32143**	**–**	**32143**	**–**	**34714**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2571**	
9	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**9**	**283,43**	**–**	**2551**	**–**	**167**	**2336**	**5278**
		НР - 98%; СП - 8%			**264,90**	**–**	**2384**	**–**		**391**	
10	Прайс-лист стр.22 ТОО "Климатика" РК	**Манометр ДМ 05100-1,6 МПа**	**шт**	**9**	**4910,71**	**–**	**44196**	**–**	**44196**	**–**	**47732**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3536**	
11	С123-040905-1811 2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9**	**1425,00**	**–**	**12825**	**–**	**12825**	**–**	**13851**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1026**	
12	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**3**	**1007,69**	**149,10**	**3023**	**447**	**50**	**2582**	**6054**
		НР - 98%; СП - 8%			**842,03**	**36,28**	**2526**	**109**		**448**	
13	С123-041013-0604 2304-1013-0604 РСНБ РК 2015	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**3**	**4408,00**	**–**	**13224**	**–**	**13224**	**–**	**14282**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1058**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	1007,68	151,16	2015	302	29	1733	4048	
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	1684	84		300		
15	С123-041013-0603 2304-1013-0603 РСНБ РК 2015	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2	8628,00	–	17256	–	17256	–	18636	
		СП - 8%			–	–	–	–		1380		
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	1916,01	93,98	3832	188	601	3004	7383	
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	3043	23		547		
17	С123-041001-5101 2304-1001-5101 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа TIS ГОСТ 11823-91**	шт.	2	16394,00	–	32788	–	32788	–	35411	
		СП - 8%			–	–	–	–		2623		
18	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	1941,04	119,01	3882	238	601	3026	7461	
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	3043	45		553		
19	С123-041001-5102 2304-1001-5102 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 11823-91**	шт.	2	18296,00	–	36592	–	36592	–	39519	
		СП - 8%			–	–	–	–		2927		
20	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	2	2015,50	165,91	4031	332	–	3682	8330	
		НР - 98%; СП - 8%			1849,60	28,99	3699	58		617		
21	С123-051101-0612 2305-1101-0612 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 14, для системы отопления мощностью 35 кВт, Т в греющем контуре Т1 110°С/Т2**	шт.	2	117798,00	–	235596	–	235596	–	254444	
		СП - 8%			–	–	–	–		18848		
22	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	1270,30	–	1270	–	66	903	2347	
		НР - 75%; СП - 8%			1204,07	–	1204	–		174		
23	С123-041010-0103 2304-1010-0103 РСНБ РК 2015	**Регулятор температуры AVTB 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1, пропускной способностью 5,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	152116,00	–	152116	–	152116	–	164285	
		СП - 8%			–	–	–	–		12169		
24	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	17820,66	408,58	35641	817	6116	28365	69126	
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	28708	235		5120		
25	Прайс-лист стр.18 ООО "Насосы и Мотопомпы" РК	**Насос Wilo Star RS 25/4**	шт	2	29867,59	–	59735	–	59735	–	64514	
		СП - 8%			–	–	–	–		4779		

26	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	1929,02	16,80	46296	403	37867	8006	58647
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	8026	143		4344	
27	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	1564,81	16,80	12518	134	9709	2669	16402
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	2675	48		1215	
28	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до15 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1417,76	16,80	2836	34	2133	667	3783
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	669	12		280	
29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	34	73,33	1,22	2493	41	25	2379	5262
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	2427	--		390	
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3	84,90	2,24	255	7	135	79	360
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	113	1		27	
31	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	3	237,04	5,76	711	17	595	70	844
		НР - 69%; СП - 8%			33,12	0,68	99	2		62	
32	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными с покрытием алюминиевой фольгой**	м3изоляции	0,325	58884,92	1623,34	19138	528	11583	5518	26628
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	720,64	7027	234		1972	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1160108	6684	1037321	113316	1375297
							116104	1501	--	101873	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1270				
	Материалы -			Тенге			66				
	Всего заработная плата -			Тенге				1204			
		Накладные расходы -		Тенге			903				
		Сметная прибыль -		Тенге			174				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2347				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1204			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			156178				
	Материалы -			Тенге			12313				
	Всего заработная плата -			Тенге				7476			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			136074				
		Накладные расходы -		Тенге			5667				
		Сметная прибыль -		Тенге			12948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			174792				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							7
		Сметная заработная плата -		Тенге				7476			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1002660				
	Материалы -			Тенге			66826				
	Всего заработная плата -			Тенге				108925			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			822041				
	Сдача и испытание -			Тенге			1282				

1	2	3	4	475	6	7	8	9	10	11	12	530
		Накладные расходы -		Тенге			106746					
		Сметная прибыль -		Тенге			88752					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1198158					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								102
		Сметная заработная плата -		Тенге				108925				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1375298					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								110
		Сметная заработная плата -		Тенге				117605				
		РАЗДЕЛ 2. Отопление										
33	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	20	18056,18	143,91	361124	2878	343972	15284		406520
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	14274	1322		30113		
34	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	19	4436,46	--	84293	--	81444	2792		94051
		НР - 98%, СП - 8%			149,93	--	2849	--		6967		
35	Ц13-110204-0102 1311-0204-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования**	шт.	19	3030,18	1449,20	57573	27535	9205	23417		87469
		НР - 75%; СП - 8%			1096,48	546,80	20833	10389		6479		
36	Прайс-лист стр.23 "AquATHErM nC GrOuP" РК	**Клапан угловой RTD-N диаметр 15 мм**	шт	19	3927,69	--	74626	--	74626	--		80596
		СП - 8%			--	--	--	--		5970		
37	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	19	4774,00	--	90706	--	90706	--		97962
		СП - 8%			--	--	--	--		7256		
38	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	19	1368,00	--	25992	--	25992	--		28071
		СП - 8%			--	--	--	--		2079		
39	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	1916,01	93,98	11496	564	1803	9012		22149
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	9129	68		1641		
40	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	9512,00	--	57072	--	57072	--		61638
		СП - 8%			--	--	--	--		4566		
41	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	195	1564,81	16,80	305138	3277	236649	65048		399802
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	65212	1164		29615		
42	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	51	1417,76	16,80	72306	857	54393	17013		96464
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	17056	304		7145		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	485	6	7	8	9	10	11	12	530
43	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**246**	**73,33**	**1,22**	**18039**	**299**	**177**	**17211**	**38070**	
		НР - 98%; СП - 8%			**71,39**	**–**	**17563**	**–**		**2820**		
44	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15**	**84,90**	**2,24**	**1274**	**34**	**674**	**393**	**1799**	
		НР - 69%; СП - 8%			**37,70**	**0,23**	**566**	**3**		**133**		
45	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**15**	**237,04**	**5,76**	**3556**	**86**	**2973**	**350**	**4218**	
		НР - 69%; СП - 8%			**33,12**	**0,68**	**497**	**10**		**312**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**1163194**	**35530**	**979686**	**150520**	**1418809**	
							147977	**13260**	**–**	**105096**		
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**57573**					
	Материалы -			**Тенге**			**9205**					
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**31222**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**23417**					
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**6479**					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**87469**					
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**29**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**31222**				
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**79455**					
	Материалы -			**Тенге**			**3647**					
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**1076**				
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**74626**					
		Накладные расходы -		**Тенге**			**742**					
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**6416**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**86613**					
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**1**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**1076**				
	Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**1026165**					
	Материалы -			**Тенге**			**718439**					
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**128939**				
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**173770**					
	Сдача и испытание -			**Тенге**			**583**					
		Накладные расходы -		**Тенге**			**126360**					
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**92202**					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**1244728**					
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**113**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**128939**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**1418810**					
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**143**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**161237**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**2323302**	**42213**	**2017007**	**263836**	**2794106**	
							264081	**14761**	**–**	**206969**		
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**58844**					
	Материалы -			**Тенге**			**9272**					
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**32426**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**24320**					
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**6653**					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**89817**					
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**30**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**32426**				
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**235633**					

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	495	6	7	8	9	10	11	12	530
	Материалы -		Тенге			15960					
	Всего заработная плата -		Тенге				8552				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			210701					
	Накладные расходы -		Тенге			6409					
	Сметная прибыль -		Тенге			19363					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			261406					
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								7
	Сметная заработная плата -		Тенге				8552				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2028825					
	Материалы -		Тенге			785265					
	Всего заработная плата -		Тенге				237864				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			995811					
	Сдача и испытание -		Тенге			1865					
	Накладные расходы -		Тенге			233106					
	Сметная прибыль -		Тенге			180955					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2442886					
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								215
	Сметная заработная плата -		Тенге				237864				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2794108					
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								252
	Сметная заработная плата -		Тенге				278842				
Здание столовой (Блок Д,Д1). Вентиляция.2-5-4											
РАЗДЕЛ 1. Вентиляция											
	Система П1										
1	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**51661,29**	**2902,54**	**51661**	**2903**	**4421**	**44196**	**103526**
		НР - 98%; СП - 8%			**44336,57**	**761,61**	**44337**	**762**		**7669**	
2	**Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**1**	**2118,63**	**20,37**	**2119**	**20**	**930**	**842**	**3197**
		НР - 72%; СП - 8%			**1169,00**	**--**	**1169**	**--**		**237**	
3	**51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015**	**Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	**комплект**	**1**	**765457,00**	**--**	**765457**	**--**		**--**	**765457**
					--	**--**	**--**	**--**	**765457**	**--**	
4	**Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**3**	**5056,38**	**80,37**	**15169**	**241**	**1822**	**12879**	**30292**
		НР - 98%; СП - 8%			**4368,74**	**11,82**	**13106**	**35**		**2244**	
5	**С123-050308-0433 2305-0308-0433 РСНБ РК 2015 прим.**	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 90**	**шт.**	**3**	**41443,00**	**--**	**124329**	**--**	**124329**	**--**	**134275**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9946**	
6	**Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1**	**12363,73**	**40,74**	**12364**	**41**	**11181**	**1131**	**14574**
		НР - 98%; СП - 8%			**1142,21**	**11,82**	**1142**	**12**		**1080**	

1	2	3	4	505	6	7	8	9	10	11	12	530
7	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	1571,48	30,53	4714	92	1198	3391	8754	
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		648		
8	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	22334,98	48,38	167512	363	154120	12901	194846	
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	13029	135		14433		
9	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на снитетическом связующем	м3 изоляцин	0,4	38807,72	1283,33	15523	513	8664	4998	22162	
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	6346	230		1642		
		Система П2										
10	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4421	44196	103526	
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669		
11	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197	
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	–	1169	–		237		
12	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	765457,00	–	765457	–		–	765457	
					–	–	–	–	765457	–		
13	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097	
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748		
14	С123-050308-0440 2305-0308-0440 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	45527,00	–	45527	–	45527	–	49169	
		СП - 8%			–	–	–	–		3642		
15	Е11-201001-0105 1120-1001-0105 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм. Установка	глушитель шума	1	24800,80	77,20	24801	77	22817	1892	28828	
		НР - 98%; СП - 8%			1907,18	23,65	1907	24		2135		
16	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1571,48	30,53	6286	122	1598	4521	11671	
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		865		
17	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,1	22334,98	48,38	247918	537	228098	19093	288373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	19283	200		21361	
18	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,56	38807,72	1283,33	21732	719	12128	6997	31027
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	8885	322		2298	
		Система В1									
19	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
20	С123-050403-0812 2305-0403-0812 РСНБ РК 2015	**Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 200 W C, размерами 198 мм х 260 мм х 260 мм, Р 35 Вт, Qmax 400 м3/ч**	комплект	1	13670,00	–	13670	–	13670	–	14764
		СП - 8%			–	–	–	–		1094	
21	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
22	С123-050308-0434 2305-0308-0434 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 200 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90**	шт.	1	41444,00	–	41444	–	41444	–	44760
		СП - 8%			–	–	–	–		3316	
23	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	решетка	4	2286,87	55,36	9147	221	4360	4521	14762
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		1093	
24	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,7	22334,98	48,38	104974	227	96582	8085	122104
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	8165	85		9045	
25	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,3	38807,72	1283,33	11642	385	6497	3748	16622
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	4760	172		1231	
26	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1100 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	6314,12	53,00	6314	53	5410	846	7733
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		573	
		Система В2									
27	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	

28	С123-050403-0810 2305-0403-0810 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 120 W C, размерами 118 мм х 157 мм х 157 мм, Р 20 Вт, Qmax 150 м3/ч	комплект	1	6692,00	--	6692	--	6692	--	7227
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
29	Е11-200401-0118 1120-0401-0118 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	2470,70	48,77	2471	49	619	1778	4589
		НР - 98%; СП - 8%			1802,89	11,82	1803	12		340	
30	С123-050308-0315 2305-0308-0315 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 /КПУ-1Н/, диаметром 100 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	60224,00	--	60224	--	60224	--	65042
		СП - 8%			--	--	--	--		4818	
31	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1658,98	55,36	1659	55	463	1130	3012
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		223	
32	Е11-200101-0501 1120-0101-0501 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	22262,98	48,38	20037	44	18429	1548	23312
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	1564	16		1727	
33	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,05	38807,72	1283,33	1940	64	1083	625	2770
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	793	29		205	
34	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
		Система В3									
35	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
36	С123-050402-0305 2305-0402-0305 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-6D, 400/3, Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	86428,00	--	86428	--	86428	--	93342
		СП - 8%			--	--	--	--		6914	
37	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	4369	12		748	
38	С123-050308-0440 2305-0308-0440 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 350 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	45527,00	--	45527	--	45527	--	49169
		СП - 8%			--	--	--	--		3642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка	решетка	4	2541,67	55,36	10167	221	5380	4521	15863
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		1175	
40	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,1	22334,98	48,38	247918	537	228098	19093	288373
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	19283	200		21361	
41	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,56	38807,72	1283,33	21732	719	12128	6997	31027
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	8885	322		2298	
		Система В4									
42	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
43	С123-050403-0810 2305-0403-0810 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 120 W C, размерами 118 мм х 157 мм х 157 мм, Р 20 Вт, Qmax 150 м3/ч	комплект	1	6692,00	--	6692	--	6692	--	7227
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
44	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6314,12	53,00	6314	53	5410	846	7733
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		573	
45	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	2286,87	55,36	2287	55	1091	1130	3690
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		273	
46	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	22334,98	48,38	67005	145	61648	5160	77939
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	5212	54		5773	
47	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15	38807,72	1283,33	5821	192	3249	1874	8311
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	2380	86		616	
		Система В5									
48	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
49	С123-050403-0812 2305-0403-0812 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 200 W C, размерами 198 мм х 260 мм х 260 мм, Р 35 Вт, Qmax 400 м3/ч	комплект	1	13670,00	--	13670	--	13670	--	14764
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	

1	2	3	4	545	6	7	8	9	10	11	12	530
50	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6314,12	53,00	6314	53	5410	846	7733	
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		573		
51	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	2286,87	55,36	4574	111	2180	2260	7381	
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		547		
52	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	22334,98	48,38	93807	203	86308	7225	109114	
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	7296	76		8083		
53	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,21	38807,72	1283,33	8150	269	4549	2624	11635	
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	3332	121		862		
		Система В6										
54	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690	
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014		
55	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	2286,87	55,36	2287	55	1091	1130	3690	
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		273		
56	С123-050403-0811 2305-0403-0811 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 W C, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч	комплект	1	8371,00	–	8371	–	8371	–	9041	
		СП - 8%			–	–	–	–		670		
57	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4462,09	45,12	4462	45	3875	543	5405	
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	542	12		400		
58	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	22334,98	48,38	67005	145	61648	5160	77939	
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	5212	54		5773		
59	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15	38807,72	1283,33	5821	192	3249	1874	8311	
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	2380	86		616		
		Система В7										
60	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690	
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С123-050403-0811 2305-0403-0811 РСНБ РК 2015	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 W C, размерами 148 мм х 200 мм х 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч	комплект	1	8371,00	–	8371	–	8371	–	9041
		СП - 8%			–	–	–	–		670	
62	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	7,6	7356,54	116,37	55910	884	47806	7427	68404
		НР - 98%; СП - 8%			949,94	47,29	7220	359		5067	
63	Е11-200101-0506 1120-0101-0506 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,51	19994,28	35,90	50186	90	46587	3471	57949
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	3509	33		4293	
64	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	30393,28	35,90	455899	539	434390	20744	514775
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	20970	197		38131	
65	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	38807,72	1283,33	19404	642	10829	6247	27703
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	7933	287		2052	
		Система ВЕ1									
66	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
67	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1658,98	55,36	1659	55	463	1130	3012
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		223	
68	Е11-200101-0501 1120-0101-0501 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	22262,98	48,38	33394	73	30715	2580	38853
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	2606	27		2878	
69	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,07	38807,72	1283,33	2717	90	1516	875	3878
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	1111	40		287	
70	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	542,00	–	1897	–	1897	–	2049
		СП - 8%			–	–	–	–		152	
		Система ВЕ2 ,ВЕ3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-200701-0302 1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3064,61	41,44	6129	83	5250	803	7487
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	796	24		555	
72	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1658,98	55,36	3318	111	924	2260	6025
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		446	
73	Е11-200101-0501 1120-0101-0501 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	22262,98	48,38	89052	194	81909	6881	103607
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	6949	72		7675	
74	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	38807,72	1283,33	7762	257	4332	2499	11081
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	3173	115		821	
75	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	542,00	–	3794	–	3794	–	4098
		СП - 8%			–	–	–	–		304	
		Система ВЕ4 ,ВЕ5									
76	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5328,17	48,26	10656	97	9299	1258	12868
		НР - 98%; СП - 8%			630,22	11,82	1260	24		953	
77	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1658,98	55,36	3318	111	924	2260	6025
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		446	
78	Е11-200101-0504 1120-0101-0504 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,72	20365,51	48,91	96125	231	87694	8120	112585
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,24	8200	86		8340	
79	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	38807,72	1283,33	7762	257	4332	2499	11081
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	3173	115		821	
80	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	542,00	–	3794	–	3794	–	4098
		СП - 8%			–	–	–	–		304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**4248613**	**17750**	**2320196**	**365088**	**4860327**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	575	6	7	8	9	10	11	12	530
						379751	5774	1530914	246627		
Стоимость оборудования -			Тенге			1530914					
Заготов.-складские расходы -			Тенге			18371					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1549285					
Стоимость монтажных работ -			Тенге			4237					
Материалы -			Тенге			1859					
Всего заработная плата -			Тенге				2338				
	Накладные расходы -		Тенге			1683					
	Сметная прибыль -		Тенге			474					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			6394					
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								2
	Сметная заработная плата -		Тенге				2338				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			130006					
Материалы -			Тенге			72557					
Всего заработная плата -			Тенге				55074				
	Накладные расходы -		Тенге			41856					
	Сметная прибыль -		Тенге			13749					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			185611					
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								51
	Сметная заработная плата -		Тенге				55074				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2583456					
Материалы -			Тенге			1775353					
Всего заработная плата -			Тенге				328113				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			470430					
Сдача и испытание -			Тенге			16080					
	Накладные расходы -		Тенге			321551					
	Сметная прибыль -		Тенге			232401					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3137407					
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								326
	Сметная заработная плата -		Тенге				328113				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4878697					
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								379
	Сметная заработная плата -		Тенге				385524				

РАЗДЕЛ 2. Система теплоснабжения П1-П2

81	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	17820,66	408,58	35641	817	6116	28365	69126
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	28708	235		5120	
82	Прайс-лист стр.20 ООО "Насосы и Мотопомпы" РК	**Насос Wilo Star RS 25/6**	шт	3	35569,59	–	106709	–	106709	–	115245
		СП - 8%			–	–	–	–		8537	
83	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	1007,68	151,16	2015	302	29	1733	4048
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	1684	84		300	
84	С123-041013-0603 2304-1013-0603 РСНБ РК 2015	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2	8628,00	–	17256	–	17256	–	18636
		СП - 8%			–	–	–	–		1380	
85	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	2	168,46	–	337	–	37	294	681

		3	4		6	7	8	9	10	11	12	
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	300	--		50		
86	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	2	4268,00	--	8536	--	8536	--		9219
		СП - 8%			--	--	--	--		683		
87	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	1916,01	93,98	7664	376	1202	6008		14766
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	6086	45		1094		
88	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10876,00	--	21752	--	21752	--		23492
		СП - 8%			--	--	--	--		1740		
89	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9935,00	--	19870	--	19870	--		21460
		СП - 8%			--	--	--	--		1590		
90	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	404,85	--	810	--	114	682		1611
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	696	--		119		
91	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698,00	--	3396	--	3396	--		3668
		СП - 8%			--	--	--	--		272		
92	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	2810,77	--	5622	--	4890	718		6847
		НР - 98%; СП - 8%			366,24	--	732	--		507		
93	С123-040905-1811 2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1425,00	--	2850	--	2850	--		3078
		СП - 8%			--	--	--	--		228		
94	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	2	1270,30	--	2541	--	133	1806		4694
		НР - 75%; СП - 8%			1204,07	--	2408	--		348		
95	С123-041009-0804 2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	29577,00	--	59154	--	59154	--		63886
		СП - 8%			--	--	--	--		4732		
96	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1916,01	93,98	3832	188	601	3004		7383
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	3043	23		547		
97	С123-041001-0801 2304-1001-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3623,00	--	7246	--	7246	--		7826

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	595	6	7	8	9	10	11	12	530
		СП - 8%			–	–	–	–		580		
98	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	1931,88	16,80	30910	269	25290	5337	39147	
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	5351	95		2900		
99	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	42	1046,45	36,65	43951	1539	15772	26613	76209	
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	26640	515		5645		
100	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводысистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	58	75,86	1,22	4400	70	189	4058	9134	
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	–	4141	–		677		
101	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	58	566,22	62,58	32841	3629	14906	12114	48551	
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	14306	1633		3596		
102	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	17,6	291,00	–	5122	–	5122	–	5531	
		СП - 8%			–	–	–	–		410		
103	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	46,2	239,00	–	11042	–	11042	–	11925	
		СП - 8%			–	–	–	–		883		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			433496	7192	332212	90732	566163	
							94095	2631	–	41938		
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			2541					
	Материалы -			Тенге			132					
	Всего заработная плата -			Тенге				2408				
		Накладные расходы -		Тенге			1806					
		Сметная прибыль -		Тенге			348					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			4694					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								2
		Сметная заработная плата -		Тенге				2408				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			155713					
	Материалы -			Тенге			14905					
	Всего заработная плата -			Тенге				15939				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			122872					
		Накладные расходы -		Тенге			12114					
		Сметная прибыль -		Тенге			13426					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			181253					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								14
		Сметная заработная плата -		Тенге				15939				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			275242					
	Материалы -			Тенге			54239					
	Всего заработная плата -			Тенге				78379				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	605	6	7	8	9	10	11	12 530
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			140060				
Сдача и испытание -			Тенге			968				
	Накладные расходы -		Тенге			76812				
	Сметная прибыль -		Тенге			28164				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			380218				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							70
	Сметная заработная плата -		Тенге				78379			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			566165				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86
	Сметная заработная плата -		Тенге				96726			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4682108	24942	2652408	455820	5426490
						473846	8405	1530914	288565	
Стоимость оборудования -			Тенге			1530914				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			18371				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1549285				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			6778				
Материалы -			Тенге			1991				
Всего заработная плата -			Тенге				4746			
	Накладные расходы -		Тенге			3489				
	Сметная прибыль -		Тенге			821				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			11089				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
	Сметная заработная плата -		Тенге				4746			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			285719				
Материалы -			Тенге			87462				
Всего заработная плата -			Тенге				71012			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			122872				
	Накладные расходы -		Тенге			53969				
	Сметная прибыль -		Тенге			27175				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			366863				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							65
	Сметная заработная плата -		Тенге				71012			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2858698				
Материалы -			Тенге			1829591				
Всего заработная плата -			Тенге				406492			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			610490				
Сдача и испытание -			Тенге			17048				
	Накладные расходы -		Тенге			398362				
	Сметная прибыль -		Тенге			260565				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3517625				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							396
	Сметная заработная плата -		Тенге				406492			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			5444862				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							465
	Сметная заработная плата -		Тенге				482251			

Здание столовой (Блок Д,Д1). ЭО.2-5-5

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

8	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**1179,79**	**141,12**	**5899**	**706**	**400**	**3561**	**10217**
		НР - 72% СП - 8%			**958,58**	**30,62**	**4793**	**153**		**757**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-080304-0201 2308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1593,00	--	7965	--	7965	--	8602
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
10	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	43	2145,41	783,04	92253	33671	8818	50464	154134
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	49764	20325		11417	
11	Прайс-лист стр.27 ТПК "Электрокомплект" РК	Светильник люминисцентный OPL/S 218	шт	11	7272,32	--	79996	--	79996	--	86395
		СП - 8%			--	--	--	--		6400	
12	Прайс-лист стр.27 ТОО "КазСвет GrOuP" РК	Светильник люминисцентный OPL/S 236	шт	4	11316,96	--	45268	--	45268	--	48889
		СП - 8%			--	--	--	--		3621	
13	С123-070102-1801 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	28	11055,00	--	309540	--	309540	--	334303
		СП - 8%			--	--	--	--		24763	
14	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1	1639,53	546,03	1640	546	206	884	2725
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	888	339		202	
15	Прайс-лист стр.28 ТПК "Электрокомплект" РК	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136	шт	1	6580,36	--	6580	--	6580	--	7107
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
16	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	1686,07	680,00	13489	5440	1035	7565	22738
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	7014	3493		1684	
17	С123-070101-0331 2307-0101-0331 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-005.04 ГОСТ 17677-82	шт.	6	810,00	--	4860	--	4860	--	5249
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
18	С123-070101-0703 2307-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-230 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1555,00	--	3110	--	3110	--	3359
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
19	Прайс-лист стр.29 ТПК "Электрокомплект" РК	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS E27 15Вт 4000К Т2 ИЭК	шт	5	507,14	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
20	Прайс-лист стр.29 ТПК "Электрокомплект" РК	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS E27 20Вт 4000К Т2 ИЭК	шт	3	577,68	--	1733	--	1733	--	1872
		СП - 8%			--	--	--	--		139	

21	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18	шт.	22	318,00	–	6996	–	6996	–	7556
		СП - 8%			–	–	–	–		560	
22	С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	65	684,00	–	44460	–	44460	–	48017
		СП - 8%			–	–	–	–		3557	
23	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	21	355,19	3,24	7459	68	272	5142	13609
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	7119	23		1008	
24	С123-070218-1508 2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /782100/	шт.	21	355,00	–	7455	–	7455	–	8051
		СП - 8%			–	–	–	–		596	
25	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	355,19	3,24	355	3	13	245	648
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	339	1		48	
26	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	315,00	–	315	–	315	–	340
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
27	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	396,01	3,39	1584	14	27	1113	2913
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	1543	3		216	
28	С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	942,00	–	3768	–	3768	–	4069
		СП - 8%			–	–	–	–		301	
29	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	442,85	4,20	886	8	13	624	1631
		НР - 72%; СП - 8%			432,53	1,09	865	2		121	
30	С123-070218-1803 2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	–	1884	–	1884	–	2035
		СП - 8%			–	–	–	–		151	
31	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	422,47	3,24	1690	13	87	1148	3065
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	1590	4		227	
32	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	423,00	–	1692	–	1692	–	1827
		СП - 8%			–	–	–	–		135	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		3	4	635	6	7	8	9	10	11	12	530
33	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	26	48,00	–	1248	–	1248	–	1348	
		СП - 8%			–	–	–	–		100		
34	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	57	31,00	–	1767	–	1767	–	1908	
		СП - 8%			–	–	–	–		141		
41	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455		
42	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	–	5559	–	5559	–	6004	
		СП - 8%			–	–	–	–		445		
43	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2169,14	26,21	8677	105	4140	3191	12817	
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	4432	–		949		
44	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836	
		СП - 8%			–	–	–	–		210		
45	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	–	3938	–	3938	–	4253	
		СП - 8%			–	–	–	–		315		
46	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	–	930	–	930	–	1004	
		СП - 8%			–	–	–	–		74		
47	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455		
48	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	–	5559	–	5559	–	6004	
		СП - 8%			–	–	–	–		445		
49	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2169,14	26,21	6507	79	3104	2393	9613	
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	3324	–		712		
50	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836	
		СП - 8%			–	–	–	–		210		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	645	6	7	8	9	10	11	12	530
51	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**3938,00**	**–**	**3938**	**–**	**3938**	**–**	**4253**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**315**	
52	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**465,00**	**–**	**465**	**–**	**465**	**–**	**502**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**37**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**704630**	**43152**	**575131**	**80330**	**847756**
							86348	**25222**	**–**	**62795**	
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**568517**				
	Материалы -			**Тенге**			**18317**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**111570**			
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**420701**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**80330**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**51908**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**700755**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**100**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**111570**			
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**136113**				
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**136113**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**10889**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**147002**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**847757**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**100**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**111570**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**704630**	**43152**	**575131**	**80330**	**847756**
							86348	**25222**	**–**	**62795**	
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**568517**				
	Материалы -			**Тенге**			**18317**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**111570**			
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**420701**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**80330**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**51908**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**700755**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**100**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**111570**			
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**136113**				
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**136113**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**10889**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**147002**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**847757**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**100**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**111570**			
Здание столовой (Блок Д,Д1). Силовое ЭО.2-5-6											
РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы											
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3689,31**	**1249,84**	**3689**	**1250**	**101**	**2000**	**6144**
		НР - 72%; СП - 8%			**2338,00**	**439,10**	**2338**	**439**		**455**	
2	51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**201533,00**	**–**	**201533**	**–**		**–**	**201533**

1	2	3	4	655	6	7	8	9	10	11	12	530
					--	--	--	--	201533	--		
3	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	4823,58	2323,12	4824	2323	163	2269	7660	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	813,84	2338	814		567		
4	51-080401-0842 5108-0401-0842 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8503-1001-2УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	144187,00	--	144187	--		--	144187	
					--	--	--	--	144187	--		
5	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455		
6	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119	
		СП - 8%			--	--	--	--		453		
7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2169,14	26,21	2169	26	1035	798	3204	
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		237		
8	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502	
		СП - 8%			--	--	--	--		37		
9	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3683,14	111,98	25782	784	9486	11306	40055	
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	15512	191		2967		
10	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1522,00	--	9132	--	9132	--	9863	
		СП - 8%			--	--	--	--		731		
11	С123-070204-0943 2307-0204-0943 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	--	9190	--	9190	--	9925	
		СП - 8%			--	--	--	--		735		
12	Прайс-лист стр.31 ТПК "Электрокомплект" РК	Шина N и PE 8х12 14/1	шт	1	839,29	--	839	--	839	--	906	
		СП - 8%			--	--	--	--		67		
13	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2169,14	26,21	15184	183	7245	5584	22430	
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	7756	--		1661		
14	Прайс-лист стр.32 ТПК "Электрокомплект" РК	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 16А	шт	7	4642,86	--	32500	--	32500	--	35100	

		СП - 8%			–	–	–	–		2600	
15	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	3683,14	111,98	11049	336	4065	4846	17167
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	6648	82		1272	
16	Прайс-лист стр.32 ТПК "Электрокомплект" РК	**Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 40А**	шт	3	6580,36	–	19741	–	19741	–	21320
		СП - 8%			–	–	–	–		1579	
17	Ц13-080303-0505 1308-0303-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	комплект	6	2957,51	14,24	17745	85	4148	9729	29672
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	–	13512	–		2198	
18	Прайс-лист стр.33 ТПК "Электрокомплект" РК	**Пакетный выключатель ПВ3-16**	шт	6	821,43	–	4929	–	4929	–	5323
		СП - 8%			–	–	–	–		394	
19	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	4956,75	107,18	29741	643	9802	14011	47252
		НР - 72%; СП - 8%			3216,00	27,34	19296	164		3500	
20	Прайс-лист стр.34 ТПК "Электрокомплект" РК	**Пускатель магнитный ПМЛ-1220 на 220В**	шт	6	9866,07	–	59196	–	59196	–	63932
		СП - 8%			–	–	–	–		4736	
21	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	4	422,47	3,24	1690	13	87	1148	3065
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	1590	4		227	
22	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	2	423,00	–	846	–	846	–	914
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
23	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	2	564,00	–	1128	–	1128	–	1218
		СП - 8%			–	–	–	–		90	
24	С123-070202-0102 2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм /Л250У3/**	шт.	4	275,00	–	1100	–	1100	–	1188
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
25	С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм /КОР-73/**	шт.	1	335,00	–	335	–	335	–	362
		СП - 8%			–	–	–	–		27	

1	2	3	4	675	6	7	8	9	10	11	12 530
26	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	267	300,45	9,47	80220	2527	28218	36200	125734
		НР - 72%; СП - 8%			185,30	3,01	49475	803		9314	
27	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	267	58,00	--	15486	--	15486	--	16725
		СП - 8%			--	--	--	--		1239	
28	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	456	340,66	27,40	155343	12496	48409	70957	244404
		НР - 72%; СП - 8%			207,10	9,02	94438	4114		18104	
29	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	268	128,00	--	34304	--	34304	--	37048
		СП - 8%			--	--	--	--		2744	
30	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	188	170,00	--	31960	--	31960	--	34517
		СП - 8%			--	--	--	--		2557	
31	Ц13-080206-1908 1308-0206-1908 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, поосновании пола	м	30	370,26	36,44	11108	1093	3148	5204	17617
		НР - 72%; СП - 8%			228,90	12,03	6867	361		1305	
32	С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 80 мм	м	30	360,00	--	10800	--	10800	--	11664
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
33	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	298	318,24	46,43	94836	13836	29029	40176	145814
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	12,85	51971	3829		10801	
34	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	298	226,00	--	67348	--	67348	--	72736
		СП - 8%			--	--	--	--		5388	
35	Ц13-080206-1707 1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	3	389,75	73,15	1169	219	296	518	1822
		НР - 72%; СП - 8%			218,00	21,87	654	66		135	
36	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	370,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
37	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	818	298,07	139,79	243825	114347	37371	89241	359711
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	92107	31839		26645	

38	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,268	259828,00	--	69634	--	69634	--	75205
		СП - 8%			--	--	--	--		5571	
39	С123-060144-0704 2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,036	367996,00	--	13248	--	13248	--	14308
		СП - 8%			--	--	--	--		1060	
40	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,228	450814,00	--	102786	--	102786	--	111008
		СП - 8%			--	--	--	--		8223	
41	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,018	694293,00	--	12497	--	12497	--	13497
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
42	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1	994802,00	--	99480	--	99480	--	107439
		СП - 8%			--	--	--	--		7958	
43	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,08	1643691,00	--	131495	--	131495	--	142015
		СП - 8%			--	--	--	--		10520	
44	С123-060144-0907 2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,043	2743505,00	--	117971	--	117971	--	127408
		СП - 8%			--	--	--	--		9438	
45	С123-060131-0923 2306-0131-0923 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	1234863,00	--	37046	--	37046	--	40010
		СП - 8%			--	--	--	--		2964	
46	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,015	233832,00	--	3507	--	3507	--	3788
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
47	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	130	441,66	58,70	57416	7631	31364	14671	77853
		НР - 72%; СП - 8%			141,70	15,04	18421	1955		5767	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			1998939	159043	1107807	310658	2466707
							386369	45100	345720	157111	
	Стоимость оборудования -			**Тенге**			345720				
	Заготов.-складские расходы -			**Тенге**			4149				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			**Тенге**			349869				
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			1375005				
	Материалы -			**Тенге**			214068				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				431469			

	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			615526					
		Накладные расходы -		Тенге			310657					
		Сметная прибыль -		Тенге			134853					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1820516					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								391
		Сметная заработная плата -		Тенге				431469				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			117205					
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			117205					
		Сметная прибыль -		Тенге			9376					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			126582					
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			161008					
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			161008					
		Сметная прибыль -		Тенге			12881					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			173889					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2470855					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								391
		Сметная заработная плата -		Тенге				431469				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1998939	159043	1107807	310658		2466707
							386369	45100	345720	157111		
	Стоимость оборудования -			Тенге			345720					
	Заготов.-складские расходы -			Тенге			4149					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			349869					
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1375005					
	Материалы -			Тенге			214068					
	Всего заработная плата -			Тенге				431469				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			615526					
		Накладные расходы -		Тенге			310657					
		Сметная прибыль -		Тенге			134853					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1820516					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								391
		Сметная заработная плата -		Тенге				431469				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			117205					
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			117205					
		Сметная прибыль -		Тенге			9376					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			126582					
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			161008					
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			161008					
		Сметная прибыль -		Тенге			12881					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			173889					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2470855					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								391
		Сметная заработная плата -		Тенге				431469				

Здание больницы (литера А). АС.2-1-1

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС9)

		Фасады									
		Внутренние работы (АС21-АС25)									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	5970,925	179,82	--	1073701	--	--	901909	2133659
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	1073701	--		158049	
2	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	1391,91	644,75	47,38	897440	65952	--	620482	1639356
		НР - 72%; СП - 8%			597,37	21,76	831488	30293		121434	
3	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. /перегородки/Разборка**	м3	0,594	9933,20	2847,40	5900	1691	--	4182	10889

1	2	3	4	705	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			7085,80	1294,90	4209	769		807	
		Полы									
4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим.	**Полы цементные. /бетонные/Разборка покрытия**	м2	277,975	1557,74	510,24	433014	141834	--	256312	744472
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	291180	64809		55146	
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	473,835	686,05	27,88	325076	13210	1	229172	598588
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	311867	6427		44340	
6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	105,335	92,27	2,52	9719	265	--	6900	17949
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	9454	129		1330	
7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	107,5	29,71	--	3194	--	--	2299	5932
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	3194	--		439	
8	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	117,475	281,42	16,65	33060	1956	--	23080	60631
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	31104	952		4491	
9	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	144,5	29,71	--	4293	--	--	3091	7974
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	4293	--		591	
10	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	117,475	60,44	--	7100	--	--	5112	13189
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	7100	--		977	
11	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	117,475	112,37	--	13201	--	--	9504	24521
		НР - 72%; СП - 8%			112,37	--	13201	--		1816	
12	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	640,395	281,42	16,65	180218	10662	--	125816	330517
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	169556	5188		24483	
13	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	693,44	29,71	--	20600	--	--	14832	38267
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	20600	--		2835	
14	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	640,39	60,44	--	38705	--	--	27868	71898
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	38705	--		5326	
		Полы по дет.735									
15	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим.	**Полы цементные. /мозаичные/Разборка покрытия**	м2	356,56	1557,74	510,24	555429	181931	--	328773	954938
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	373498	83131		70736	
16	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	324,985	112,53	--	36569	--	--	26330	67931
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	36569	--		5032	
		Окна									
17	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=0,8	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	257,015	763,81	124,33	196310	31954	1	160798	385677
		НР - 90%; СП - 8%			639,48	55,67	164357	14308		28569	
18	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	37,69	997,91	126,91	37611	4783	--	31433	74568

		НР - 90%; СП - 8%			871,00	55,67	32828	2098		5524	
19	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	179,3	163,31	3,62	29282	650	–	26036	59743
		НР - 90%; СП - 8%			159,69	1,65	28632	296		4425	
20	1208-0101-0401	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	174,45	71,74	0,03	12516	6	1	9007	23244
		НР - 92%; СП - 8%			71,71	--	12509	--		1722	
		Витражи									
21	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или	м2	50,4625	3790,16	297,19	191261	14997	–	126332	343000
		НР - 69%; СП - 8%			3492,97	135,26	176264	6826		25407	
		Двери									
22	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное./Двери/ Разборка	м2	277,06	923,71	149,85	255923	41516	–	197070	489233
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	214407	20201		36239	
23	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в	м2	3,77	1131,45	32,07	4266	121	–	2893	7731
		НР - 69%; СП - 8%			1099,38	12,62	4145	48		573	
24	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж м/к решетки и двери/	т конструкций	0,0945	28477,54	1798,69	2691	170	32	1736	4781
		НР - 69%; СП - 8%			26338,32	284,83	2489	27		354	
25	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.	т конструкций	1,068	36585,70	17073,91	39074	18235	653	17582	61188
		НР - 69%; СП - 8%			18900,60	4958,69	20186	5296		4532	
26	1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	2,1	75,26	5,01	158	11	1	110	289
		НР - 72%; СП - 8%			70,25	2,25	148	5		21	
27	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж ограждения пандуса/	т конструкций	0,00965	36585,70	17073,91	353	165	6	159	553
		НР - 69%; СП - 8%			18900,60	4958,69	182	48		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4406664	530109	695	3158818	8170718
							3875865	240851	–	605239	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4169020				
	Всего заработная плата -			Тенге				3901205			
		Накладные расходы -		Тенге			3010116				
		Сметная прибыль -		Тенге			574331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7753466				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4574
		Сметная заработная плата -		Тенге				3901205			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			237644				
	Материалы -			Тенге			691				
	Всего заработная плата -			Тенге				215510			
		Накладные расходы -		Тенге			148702				
		Сметная прибыль -		Тенге			30908				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			417254				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							187
		Сметная заработная плата -		Тенге				215510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8170720				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4761

		Сметная заработная плата -		Тенге				4116715				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4406664	530109	695	3158818	8170718
							3875865	240851	–	605239	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4169020				
	Всего заработная плата -			Тенге				3901205			
		Накладные расходы -		Тенге			3010116				
		Сметная прибыль -		Тенге			574331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7753466				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4574
		Сметная заработная плата -		Тенге				3901205			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			237644				
	Материалы -			Тенге			691				
	Всего заработная плата -			Тенге				215510			
		Накладные расходы -		Тенге			148702				
		Сметная прибыль -		Тенге			30908				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			417254				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -		Тенге				215510			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			8170720				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4761
		Сметная заработная плата -		Тенге				4116715			

Здание больницы (литера А). ВК.2-1-2

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

		Сантехническое оборудование									
1	**Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**11,5**	**606,99**	**5,61**	**6980**	**65**	**1**	**5002**	**12941**
		НР - 72%; СП - 8%			**601,37**	**2,73**	**6916**	**31**		**959**	
2	**Е12-150101-0409 1215-0101-0409 РСНБ РК 2015**	**Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж**	**прибор**	**11,5**	**356,21**	**5,03**	**4096**	**58**	**1**	**2928**	**7586**
		НР - 72%; СП - 8%			**351,18**	**2,45**	**4039**	**28**		**562**	
3	**Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**86**	**488,28**	**5,03**	**41992**	**433**	**–**	**30074**	**77832**
		НР - 72%; СП - 8%			**483,25**	**2,45**	**41559**	**211**		**5765**	
4	**Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**3,5**	**981,79**	**15,29**	**3436**	**54**	**1**	**2454**	**6362**
		НР - 72%; СП - 8%			**966,49**	**7,44**	**3383**	**26**		**471**	
5	**Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Ванна. Демонтаж**	**прибор**	**1,5**	**2810,98**	**50,92**	**4216**	**76**	**–**	**3008**	**7802**
		НР - 72%; СП - 8%			**2760,06**	**24,77**	**4140**	**37**		**578**	
6	**Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	**шт. арматуры**	**1,5**	**544,63**	**2,32**	**817**	**3**	**1**	**587**	**1516**
		НР - 72%; СП - 8%			**542,31**	**1,13**	**813**	**2**		**112**	
7	**Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**89,5**	**347,16**	**1,36**	**31071**	**121**	**–**	**22326**	**57669**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			345,81	0,66	30950	59		4272	
		Хозпитьевой водопровод В1									
8	Е12-150101-0317 1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	**Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие**	шт. арматуры	0,5	1259,09	254,92	630	127	1	403	1115
		НР - 72%; СП - 8%			1004,17	114,59	502	57		83	
9	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	5	755,86	6,72	3779	34	327	2470	6749
		НР - 72%; СП - 8%			683,60	2,45	3418	12		500	
10	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	7,5	595,49	4,77	4466	36	428	2890	7945
		НР - 72%; СП - 8%			533,60	1,60	4002	12		588	
11	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	405	346,17	2,79	140200	1132	13434	90731	249405
		НР - 72%; СП - 8%			310,21	0,94	125634	382		18474	
		Противопожарный водопровод В2									
12	Е12-150101-0317 1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	**Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие**	шт. арматуры	0,5	1259,09	254,92	630	127	1	403	1115
		НР - 72%; СП - 8%			1004,17	114,59	502	57		83	
13	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж**	кран	4,5	449,97	44,61	2025	201	–	1847	4182
		НР - 98%; СП - 8%			405,36	13,51	1824	61		310	
14	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,4	**Шкафы пожарные массой до 10 кг. Демонтаж**	шт.	4,5	316,44	6,17	1424	28	–	1377	3025
		НР - 98%; СП - 8%			310,26	1,98	1396	9		224	
15	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	60	595,49	4,77	35729	286	3427	23121	63558
		НР - 72%; СП - 8%			533,60	1,60	32016	96		4708	
		Бытовая канализация К1									
16	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	18,5	795,22	6,20	14712	115	–	10550	27282
		НР - 72%; СП - 8%			789,03	3,01	14597	56		2021	
17	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	м трубопровода	272,5	263,11	1,25	71697	341	–	70023	153058
		НР - 98%; СП - 8%			261,86	0,35	71356	96		11338	
18	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	м трубопровода	260	273,59	0,51	71133	132	1	69620	152013
		НР - 98%; СП - 8%			273,08	0,15	71000	40		11260	

1	2	3	4	745	6	7	8	9	10	11	12
19	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	4,31745	600,00	--	2590	--		--	2798
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
20	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	4,31745	142,00	--	613	--		--	662
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			442237	3369	17623	339814	844615
							418047	1273	--	62564	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			295958				
	Материалы -			Тенге			17617				
	Всего заработная плата -			Тенге				273537			
	Транспортные расходы -			Тенге			3204				
		Накладные расходы -		Тенге			196947				
		Сметная прибыль -		Тенге			39432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			532337				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							300
		Сметная заработная плата -		Тенге				273537			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			146279				
	Всего заработная плата -			Тенге				145783			
		Накладные расходы -		Тенге			142867				
		Сметная прибыль -		Тенге			23132				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			312277				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							125
		Сметная заработная плата -		Тенге				145783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			844614				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							425
		Сметная заработная плата -		Тенге				419320			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			442237	3369	17623	339814	844615
							418047	1273	--	62564	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			295958				
	Материалы -			Тенге			17617				
	Всего заработная плата -			Тенге				273537			
	Транспортные расходы -			Тенге			3204				
		Накладные расходы -		Тенге			196947				
		Сметная прибыль -		Тенге			39432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			532337				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							300
		Сметная заработная плата -		Тенге				273537			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			146279				
	Всего заработная плата -			Тенге				145783			
		Накладные расходы -		Тенге			142867				
		Сметная прибыль -		Тенге			23132				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			312277				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							125
		Сметная заработная плата -		Тенге				145783			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			844614				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							425
		Сметная заработная плата -		Тенге				419320			

Здание больницы (литера А). Отопление.2-1-3

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	755	6	7	8	9	10	11	12	530
1	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	135	927,77	43,37	125248	5854	--	88015	230324	
		НР - 72%; СП - 8%			884,40	21,10	119394	2849		17061		
2	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	592,5	423,98	1,42	251209	840	7022	175210	460533	
		НР - 72%; СП - 8%			410,71	--	243347	--		34114		
3	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	99	646,67	3,54	64020	350	2773	43846	116496	
		НР - 72%; СП - 8%			615,13	--	60897	--		8629		
4	Е12-150102-1501 1215-0102-1501 РСНБ РК 2015	**Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж**	шт.	6	6610,75	--	39665	--	--	28558	73681	
		НР - 72%; СП - 8%			6610,75	--	39665	--		5458		
5	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	10,28523	600,00	--	6171	--		--	6665	
		СП - 8%			--	--	--	--		494		
6	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	10,28523	142,00	--	1461	--		--	1577	
		СП - 8%			--	--	--	--		117		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			487774	7044	9795	335629	889276	
							463303	2849	--	65873		
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			487774					
	Материалы -			Тенге			9796					
	Всего заработная плата -			Тенге				466151				
	Транспортные расходы -			Тенге			7632					
		Накладные расходы -		Тенге			335629					
		Сметная прибыль -		Тенге			65872					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			889275					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							514	
		Сметная заработная плата -		Тенге				466151				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			889275					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							514	
		Сметная заработная плата -		Тенге				466151				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			487774	7044	9795	335629	889276	
							463303	2849	--	65873		
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			487774					
	Материалы -			Тенге			9796					
	Всего заработная плата -			Тенге				466151				
	Транспортные расходы -			Тенге			7632					
		Накладные расходы -		Тенге			335629					
		Сметная прибыль -		Тенге			65872					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			889275					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							514	
		Сметная заработная плата -		Тенге				466151				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			889275					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							514	
		Сметная заработная плата -		Тенге				466151				

Здание больницы (литера А). Вентиляция.2-1-4

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

		3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-150103-0503 1215-0103-0503 РСНБ РК 2015	**Вентилятор центробежный весом до 0,4 т. Демонтаж**	шт.	21	12981,44	102,41	272610	2151	1	195484	505542
		НР - 72%; СП - 8%			12879,02	49,83	270460	1046		37448	
2	Е12-150103-0301 1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	5,64	464,80	14,52	2621	82	1	1857	4837
		НР - 72%; СП - 8%			450,28	7,07	2540	40		358	
3	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	8,459736	600,00	--	5076	--		--	5482
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
4	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	8,459736	142,00	--	1201	--		--	1297
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			281509	2233	2	197341	517158
							272999	1086	--	38308	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			281509				
	Всего заработная плата -			Тенге				274085			
	Транспортные расходы -			Тенге			6277				
		Накладные расходы -		Тенге			197341				
		Сметная прибыль -		Тенге			38308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			517158				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -		Тенге				274085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			517158				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -		Тенге				274085			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			281509	2233	2	197341	517158
							272999	1086	--	38308	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			281509				
	Всего заработная плата -			Тенге				274085			
	Транспортные расходы -			Тенге			6277				
		Накладные расходы -		Тенге			197341				
		Сметная прибыль -		Тенге			38308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			517158				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -		Тенге				274085			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			517158				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -		Тенге				274085			

Здание больницы (литера А). ЭО.2-1-5

РАЗДЕЛ 1. Демонтаж

1	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	75	50,38	0,58	3779	44	--	2705	7002
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	3735	21		519	
2	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	260	150,75	1,55	39195	403	1	28072	72649
		НР - 72%; СП - 8%			149,20	0,75	38793	196		5381	

1	2	3	4	775	6	7	8	9	10	11	12 530
3	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	190	46,02	–	8744	–	–	6295	16242
		НР - 72%; СП - 8%			46,02	–	8744	–		1203	
4	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	2350	20,02	–	47036	–	–	33866	87374
		НР - 72%; СП - 8%			20,02	–	47036	–		6472	
5	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015 прим.	**Щит освещения. Демонтаж**	шт.	7,5	243,64	1,36	1827	10	–	1312	3390
		НР - 72%; СП - 8%			242,28	0,66	1817	5		251	
6	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,094	600,00	–	56	–		–	61
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
7	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	0,094	142,00	–	13	–		–	14
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			100650	456	1	72250	186732
							100124	222	–	13832	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			100650				
	Всего заработная плата -			Тенге				100346			
	Транспортные расходы -			Тенге			70				
		Накладные расходы -		Тенге			72249				
		Сметная прибыль -		Тенге			13832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			186732				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							124
		Сметная заработная плата -		Тенге				100346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			186732				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							124
		Сметная заработная плата -		Тенге				100346			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			100650	456	1	72250	186732
							100124	222	–	13832	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			100650				
	Всего заработная плата -			Тенге				100346			
	Транспортные расходы -			Тенге			70				
		Накладные расходы -		Тенге			72249				
		Сметная прибыль -		Тенге			13832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			186732				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							124
		Сметная заработная плата -		Тенге				100346			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			186732				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							124
		Сметная заработная плата -		Тенге				100346			

Здание больницы (литера А). Силовое ЭО.2-1-6

РАЗДЕЛ 1. Демонтаж

1	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Демонтаж**	шт.	1	1257,34	555,94	1257	556	–	646	2056
		НР - 72%; СП - 8%			701,40	196,39	701	196		152	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	785	6	7	8	9	10	11	12 530
2	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж**	шт.	7	1076,35	374,95	7534	2625	1	4199	12672
		НР - 72%; СП - 8%			701,40	131,73	4910	922		939	
3	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	57,5	46,02	--	2646	--	--	1905	4915
		НР - 72%; СП - 8%			46,02	--	2646	--		364	
4	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	2025	20,02	--	40531	--	--	29182	75290
		НР - 72%; СП - 8%			20,02	--	40531	--		5577	
5	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,081	600,00	--	49	--		--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
6	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	0,081	142,00	--	12	--		--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			52029	3181	1	35932	94997
							48788	1118	--	7037	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			8792				
	Всего заработная плата -			Тенге				6730			
		Накладные расходы -		Тенге			4845				
		Сметная прибыль -		Тенге			1091				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			14728				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				6730			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			43237				
	Всего заработная плата -			Тенге				43177			
	Транспортные расходы -			Тенге			60				
		Накладные расходы -		Тенге			31087				
		Сметная прибыль -		Тенге			5946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			80270				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							55
		Сметная заработная плата -		Тенге				43177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			94998				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							61
		Сметная заработная плата -		Тенге				49907			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			52029	3181	1	35932	94997
							48788	1118	--	7037	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			8792				
	Всего заработная плата -			Тенге				6730			
		Накладные расходы -		Тенге			4845				
		Сметная прибыль -		Тенге			1091				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			14728				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				6730			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			43237				
	Всего заработная плата -			Тенге				43177			
	Транспортные расходы -			Тенге			60				
		Накладные расходы -		Тенге			31087				
		Сметная прибыль -		Тенге			5946				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	795	6	7	8	9	10	11	12 530
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80270				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							55
	Сметная заработная плата -		Тенге				43177			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			94998				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							61
	Сметная заработная плата -		Тенге				49907			
Здание родильного отделения (литера И). Лифт.2-4-8										
РАЗДЕЛ 1. Демонтаж										
1	**Ц13-030501-0102 1303-0501-0102 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг. Демонтаж оборудования**	лифт	1	443682,47	112388,87	443682	112389	1	221414	718304
		НР - 61%; СП - 8%			331293,60	31680,02	331294	31680		53208	
2	**С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	4,2	516,00	--	2167	--		--	2341
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
3	**С341-310103-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	4,2	516,00	--	2167	--		--	2341
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
4	**С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	4,2	142,00	--	596	--		--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			448613	112389	1	221414	723630
							331294	31680	--	53602	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			443682				
	Всего заработная плата -			Тенге				362974			
		Накладные расходы -		Тенге			221414				
		Сметная прибыль -		Тенге			53208				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			718304				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							366
		Сметная заработная плата -		Тенге				362974			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4931				
	Транспортные расходы -			Тенге			4931				
		Сметная прибыль -		Тенге			394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			723629				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							366
		Сметная заработная плата -		Тенге				362974			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			448613	112389	1	221414	723630
							331294	31680	--	53602	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			443682				
	Всего заработная плата -			Тенге				362974			
		Накладные расходы -		Тенге			221414				
		Сметная прибыль -		Тенге			53208				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			718304				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							366
		Сметная заработная плата -		Тенге				362974			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4931				
	Транспортные расходы -			Тенге			4931				
		Сметная прибыль -		Тенге			394				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	805	6	7	8	9	10	11	12	530
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5325					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			723629					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								366
		Сметная заработная плата -		Тенге				362974				
Здание больницы (литера А). АС.2-1-1												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
		Полы (АС54-АС55)										
		Полы подвала										
		Бетонное покрытие										
601	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. /бетон В20 толщ.20мм/Устройство**	м2 покрытия	327,75	1076,64	109,29	352868	35820	205610	116478	506894	
		НР - 94%; СП - 8%			340,01	38,06	111438	12475		37548		
602	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	327,75	-200,66	-9,54	-65768	-3127	-56220	-7414	-79036	
		НР - 94%; СП - 8%			-19,59	-4,47	-6421	-1467		-5855		
		Керамогранитное покрытие										
605	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,18	21060,47	10,20	66972	32	55376	10870	84070	
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	11564	--		6227		
		Полы 1-го этажа										
		Керамогранитные										
608	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. /Полиэтиленовая пленка/ Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	62,55	2163,17	91,70	135306	5736	9159	116792	272266	
		НР - 94%; СП - 8%			1925,03	61,33	120411	3836		20168		
609	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	62,55	715,28	32,66	44741	2043	21725	20594	70561	
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	20973	935		5227		
610	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	62,55	96,29	5,58	6023	349	5415	389	6925	
		НР - 94%; СП - 8%			4,14	2,47	259	155		513		
		Керамогранитные										
613	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,65	21060,47	10,20	97931	47	80974	15895	122933	
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	16910	--		9106		
		Линолеумные										
616	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	28,8666	21060,47	10,20	607944	294	502674	98677	763151	
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	104976	--		56530		
617	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	360,8325	715,28	32,66	258096	11785	125324	118800	407047	
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	120987	5396		30152		
		Линолеумные										
620	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	280,575	296,84	27,65	83285	7758	56890	20837	112451	
		НР - 94%; СП - 8%			66,42	12,58	18637	3530		8330		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
621	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	280,575	715,28	32,66	200690	9164	97450	92376	316511
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	94076	4196		23445	
		Керамическая плитка									
626	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	148,5	715,28	32,66	106219	4850	51577	48892	167520
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	49792	2221		12409	
627	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	148,5	-96,29	-5,58	-14299	-828	-12856	-924	-16440
		НР - 94%; СП - 8%			-4,14	-2,47	-615	-367		-1218	
		Полы 2-го этажа									
		Керамогранитные									
630	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. /Полиэтиленовая пленка/ Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	81	2163,17	91,70	175216	7427	11861	151242	352575
		НР - 94%; СП - 8%			1925,03	61,33	155928	4968		26117	
631	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81	715,28	32,66	57938	2646	28133	26668	91374
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	27159	1211		6768	
632	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	81	96,29	5,58	7799	452	7011	504	8967
		НР - 94%; СП - 8%			4,14	2,47	336	200		664	
		Линолеумные									
635	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	669,6	296,84	27,65	198761	18515	135768	49728	268368
		НР - 94%; СП - 8%			66,42	12,58	44478	8424		19879	
636	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	669,6	715,28	32,66	478951	21870	232565	220458	755361
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	224516	10013		55953	
		Керамическая плитка									
639	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,8	715,28	32,66	89267	4076	43346	41089	140784
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	41845	1866		10428	
640	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	124,8	-96,29	-5,58	-12017	-696	-10804	-776	-13816
		НР - 94%; СП - 8%			-4,14	-2,47	-517	-309		-1023	
		Линолеумные									
643	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015 прим. К=2,167	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм. /Баритовый ретвор толщ.65мм/Устройство	м2 поверхности	32,4375	2948,64	1001,24	95646	32478	1	74120	183348
		НР - 94%; СП - 8%			1947,40	483,47	63169	15682		13581	
644	Прайслист ТОО "QУzУМЕТ snABsErviCE"стр.10	Баритовый раствор (сухая смесь)	кг	4650	53,57	--	249107	--	249107	--	269036
		СП - 8%			--	--	--	--		19929	
645	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1020,48375	30,00	--	30615	--	30615	--	33064

		СП - 8%			--	--	--	--		2449	
646	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	32,4375	929,46	32,74	30149	1062	15087	13616	47267
		НР - 94%; СП - 8%			431,60	14,95	14000	485		3501	
		Полы 3-го этажа									
		Керамогранитные									
649	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. /Полиэтиленовая пленка/ Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	53,025	2163,17	91,70	114702	4862	7765	99007	230806
		НР - 94%; СП - 8%			1925,03	61,33	102075	3252		17097	
650	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	53,025	715,28	32,66	37928	1732	18417	17458	59816
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	17779	793		4431	
651	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	53,025	96,29	5,58	5106	296	4590	330	5870
		НР - 94%; СП - 8%			4,14	2,47	220	131		435	
		Линолеумные									
654	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	768,75	296,84	27,65	228192	21256	155872	57091	308106
		НР - 94%; СП - 8%			66,42	12,58	51064	9672		22823	
655	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	768,75	715,28	32,66	549871	25108	267002	253101	867210
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	257761	11496		64238	
		Керамическая плитка									
658	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	90,75	715,28	32,66	64912	2964	31520	29878	102373
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	30428	1357		7583	
659	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	90,75	-96,29	-5,58	-8738	-506	-7856	-564	-10047
		НР - 94%; СП - 8%			-4,14	-2,47	-376	-224		-744	
		Линолеумное покрытие									
662	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство**	м3 изоляции	0,9	6226,50	1882,46	5604	1694	--	4176	10562
		НР - 94%; СП - 8%			4344,03	591,98	3910	533		782	
663	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Песок кварцевый**	т	1,485	1296,00	--	1925	--	1925	--	2079
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
664	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 прим.	**Пароизоляция прокладная. /Слой водонепроницаемой бумаги/.Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	45	93,28	15,15	4198	682	--	3370	8173
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	3516	147		605	
665	2110-0401-1403 РСНБ РК 2015	**Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83**	м2	49,5	94,00	--	4653	--	4653	--	5025
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
666	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	45	724,13	32,66	32586	1470	16028	14816	51194
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	15088	673		3792	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
667	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	45	394,00	22,30	17730	1004	15980	1120	20358
		НР - 94%; СП - 8%			16,58	9,89	746	445		1508	
		Полы технического этажа									
		Бетонное покрытие									
673	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. /бетон В20 толщ.20мм/Устройство	м2 покрытия	24	1076,64	109,29	25839	2623	15056	8529	37118
		НР - 94%; СП - 8%			340,01	38,06	8160	914		2749	
674	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	24	-200,66	-9,54	-4816	-229	-4117	-543	-5788
		НР - 94%; СП - 8%			-19,59	-4,47	-470	-107		-429	
		Керамогранитные									
677	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. /Полиэтиленовая пленка/ Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	13,5	2163,17	91,70	29203	1238	1977	25207	58762
		НР - 94%; СП - 8%			1925,03	61,33	25988	828		4353	
678	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,5	715,28	32,66	9656	441	4688	4445	15229
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	4527	202		1128	
679	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,5	96,29	5,58	1300	75	1169	84	1495
		НР - 94%; СП - 8%			4,14	2,47	56	33		111	
		Внутренняя отделка (АС56 -АС60))									
		Подвал									
779	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	777	1165,57	81,63	905651	63424	241091	519847	1539539
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	601136	48674		114040	
782	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,66	1417,29	86,95	98729	6057	28056	55328	166381
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	64616	4544		12325	
		Первый этаж									
790	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2081,49	1417,29	86,95	2950084	180987	838328	1653242	4971591
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	1930769	135783		368266	
796	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	48	1173,69	81,63	56337	3918	15283	32114	95527
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	37136	3007		7076	
798	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	674,325	1173,69	81,63	791449	55043	214706	451153	1342010
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	521700	42242		99408	
		Второй этаж									

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	845	6	7	8	9	10	11	12	530
804	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1938,255	1417,29	86,95	2747077	168532	780639	1539476	4629478	
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	1797906	126439		342924		
807	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,6	1173,69	81,63	53520	3722	14519	30508	90751	
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	35279	2857		6722		
809	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	545,19	1173,69	81,63	639884	44502	173589	364756	1085012	
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	421793	34152		80371		
		Третий этаж										
815	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2082,8775	1417,29	86,95	2952050	181107	838887	1654344	4974905	
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	1932056	135873		368512		
818	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,8	1173,69	81,63	61971	4310	16812	35326	105080	
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	40849	3308		7784		
820	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	457,7775	1173,69	81,63	537289	37367	145757	306273	911048	
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	354165	28677		67485		
		Технический этаж										
825	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,5575	1165,57	81,63	114876	8045	30581	65939	195281	
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	76250	6174		14465		
827	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,3375	1417,29	86,95	68508	4203	19468	38392	115453	
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	44837	3153		8552		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			16378718	987679	5778173	8493114	26861578	
							9612863	678479	–	1989746		
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16378718					
	Материалы -			Тенге			5491876					
	Всего заработная плата -			Тенге				10291342				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			284375					
	Местные материалы -			Тенге			1925					
		Накладные расходы -		Тенге			8493116					
		Сметная прибыль -		Тенге			1989747					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			26861580					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							9838	
		Сметная заработная плата -		Тенге				10291342				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			26861580					
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							9838	
		Сметная заработная плата -		Тенге				10291342				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			16378718	987679	5778173	8493114	26861578	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	855	6	7	8	9	10	11	12 530
						9612863	678479	--	1989746	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16378718				
Материалы -			Тенге			5491876				
Всего заработная плата -			Тенге				10291342			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			284375				
Местные материалы -			Тенге			1925				
	Накладные расходы -		Тенге			8493116				
	Сметная прибыль -		Тенге			1989747				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			26861580				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							9838
	Сметная заработная плата -		Тенге				10291342			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			26861580				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							9838
	Сметная заработная плата -		Тенге				10291342			
	ИТОГО ПО АКТУ:									**94 045 531**
	в т.ч. СМР									76 940 209
	в т.ч. оборудование									17 105 322
	Затраты на временные здания и сооружения	2,32%								1 785 013
	Итого с затратами на временные здания и сооружения									**95 830 544**
	Затраты связанные с производством работ в зимнее время	0,70%								551 077
	Итого с затратами связанные с производством работ в зимнее время									**96 381 620**
	Непредвиданные работы и затраты	2%								1 585 526
	Итого с непредвиданными работами и затратами									**97 967 146**
	Итого с понимающим коэффициентом	**0,985**								**96 497 638**
	НДС	12%								11 579 717
	Итого с НДС									**108 077 355**
	ВСЕГО									**108 077 355**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Главный врач _____

Технический надзор:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт _____ **Жайгурсынов А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор _____ **Мамиров О.М.**