Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница"управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Турара Рыскулова, С. Бекбосынов, 112** — **091040006740**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №4 от 30.03.2021г. к Договору№234 от 18.09.2020г.

Номер документа	Дата составления
13	23.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансирование государственных предприятий на капитальный ремонт зданий "Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО"			работа	1	139 563 141,00	139 563 141,00	14 953 193,68
				Итого	1	x	139 563 141,00	14 953 193,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамыров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в базовых ценах 2017 года	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные затраты			
					с начала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО	715 639 596	341 758 230	124 609 947		33 329 113	27 593 908				14 953 194	139 563 141

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница"
управления общественного здоровья Туркестанской области"
Турлыбеков Б.К.

Технический надзор:
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Рамазулаев М.И

Подрядчик:
ТОО "Эристайл-Казахстан"
Мамиров О.М

Форма 2

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор: №234 от 18.09.2019 года, доп.соглашение №4 от 30.03.21
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

А К Т № 10
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Здание больницы (литера А).АС.2-1-1											
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС9)											
		Кровля из асбестоцементных листов									
6	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	1740	204,27	11,72	355433	20391	1	245322	648815
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	335043	5682		48060	
7	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	1740	66,03	10,91	114891	18985	1	72861	202773
		НР - 72%; СП - 8%			55,12	3,04	95907	5290		15020	
8	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1740	142,75	18,59	248383	32344	--	162037	443254
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	216039	9013		32834	
9	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1740	228,11	1,56	396905	2708	--	283822	735185
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	394197	--		54458	
		Кровля над техническим этажом (АС124)									
10	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	91,7	204,27	11,72	18732	1075	--	12929	34193
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	17657	299		2533	
11	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	91,7	66,03	10,91	6055	1001	--	3840	10686
		НР - 72%; СП - 8%			55,12	3,04	5054	279		792	
12	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	91,7	142,75	18,59	13090	1705	1	8540	23360
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	11386	475		1730	
13	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	91,7	228,11	1,56	20917	143	1	14958	38745
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	20775	--		2870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1174407	78350	4	804309	2137011
							1096057	21037	--	158297	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1174407				
	Всего заработная плата -			Тенге				1117094			

		3	4	25	6	7	8	9	10	11	12	
		Накладные расходы -		Тенге			804308					
		Сметная прибыль -		Тенге			158297					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2137012					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								1362
		Сметная заработная плата -		Тенге				1117094				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2137012					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								1362
		Сметная заработная плата -		Тенге				1117094				
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
		Чердак(АС148)										
66	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	63	21440,79	2923,00	1350770	184149	872235	306765		1790138
		НР - 93%; СП - 8%			4672,80	563,00	294386	35469		132603		
67	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции./Анкер Ас-1 изкладки в пояс обвязки/ Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0441	67380,92	2650,64	2971	117	1	2686		6110
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	2855	34		453		
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0441	201312,00	--	8878	--	8878	--		9588
		СП - 8%			--	--	--	--		710		
69	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Сердечники МС-1/. Устройство**	м3	2,128	38213,96	7466,17	81319	15888	40515	25451		115312
		НР - 91%; СП - 8%			11708,84	1434,18	24916	3052		8542		
70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23408	197773,00	--	46295	--	46295	--		49998
		СП - 8%			--	--	--	--		3704		
71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04256	201312,00	--	8568	--	8568	--		9253
		СП - 8%			--	--	--	--		685		
72	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке./Пояс-обвязка/ Устройство**	м3	20,976	34041,20	5752,46	714048	120664	391190	203520		990974
		НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	202194	21455		73405		
73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9798	197773,00	--	193778	--	193778	--		209280
		СП - 8%			--	--	--	--		15502		
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3588	201312,00	--	72231	--	72231	--		78009
		СП - 8%			--	--	--	--		5778		
75	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки./Арматура над проемами/ Армирование**	т	0,56832	14910,17	1564,93	8474	889	19	7212		16940
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	7566	359		1255		
76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,56832	197773,00	--	112398	--	112398	--		121390
		СП - 8%			--	--	--	--		8992		
77	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./решетки Мр-1-Мр-4/ Монтаж**	т конструкций	0,71681	57145,06	3211,95	40962	2302	2474	25220		71477
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	36186	365		5295		

1	2	3	4	35	6	7	8	9	10	11	12
78	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,65688	439279,00	–	288554	–	288554	–	311638
		СП - 8%			–	–	–	–		23084	
79	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	22,56	1273,00	–	28719	–	28719	–	31016
		СП - 8%			–	–	–	–		2298	
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза	м2	16,48663	181,32	3,96	2989	65	2088	583	3858
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	836	9		286	
81	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5	отверстие	260	52,65	0,94	13690	244	–	9681	25241
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	13446	–		1870	
82	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	26	194,00	–	5044	–	5044	–	5448
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.1 (20шт) (АС65)									
83	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	105	179,82	–	18881	–	–	15860	37521
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	18881	–		2779	
84	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,5	20470,37	7546,85	10235	3773	–	6869	18473
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	6462	1716		1368	
85	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5	отверстие	120	52,65	0,94	6319	113	–	4468	11650
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	6206	–		863	
86	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	120	50,64	0,90	6077	108	–	4297	11204
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	–	5969	–		830	
87	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0276	334212,63	2527,33	9224	70	1	8356	18987
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	9155	28		1406	
88	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0276	197773,00	–	5459	–	5459	–	5895
		СП - 8%			–	–	–	–		437	
89	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	109	2089,18	38,96	227720	4247	71680	122941	378714
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	151793	1883		28053	
90	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,3543	269649,00	–	95537	–	95537	–	103180
		СП - 8%			–	–	–	–		7643	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.2 (2шт) (АС66,67)									
91	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	8,6	179,82	–	1546	–	–	1299	3073
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	1546	–		228	
92	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,04534	529781,94	3963,26	24020	180	15728	6869	33360
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	8112	66		2471	
93	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,49	213,00	–	317	–	317	–	343
		СП - 8%			–	–	–	–		25	

1	2	3	4	4 5	6	7	8	9	10	11	12
94	1146-0401-0208	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15.	м3	0,06	74108,80	39343,64	4447	2361	125	2549	7555
		НР - 84%; СП - 8%			32687,40	17892,14	1961	1074		560	
95	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от	м3	0,13	20470,37	7546,85	2661	981	–	1786	4803
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	1680	446		356	
96	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,07392	46840,56	1070,69	3462	79	78	2404	6336
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	3305	35		469	
97	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0634	211214,00	–	13391	–	13391	–	14462
		СП - 8%			–	–	–	–		1071	
98	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой	т	0,00901	226378,00	–	2040	–	2040	–	2203
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
99	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,51	629,00	–	950	–	950	–	1026
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
100	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	14	52,65	0,94	737	13	–	521	1359
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	724	–		101	
101	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором.	отверстие	14	50,64	0,90	709	13	–	501	1307
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	–	696	–		97	
102	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00322	334212,63	2527,33	1076	8	–	975	2215
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	1068	3		164	
103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,00322	197773,00	–	637	–	637	–	688
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
104	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,6	2089,18	38,96	17967	335	5656	9700	29880
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	11976	149		2213	
105	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02795	269649,00	–	7537	–	7537	–	8140
		СП - 8%			–	–	–	–		603	
		Закладка существующего дверного проема в стене дет.3 (1шт) (АС68)									
106	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	11,5	52,65	0,94	606	11	–	428	1116
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	595	–		83	
107	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002285	334212,63	2527,33	764	6	–	692	1572
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	758	2		116	
108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002285	197773,00	–	452	–	452	–	488
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
109	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,05	27007,92	19,52	28358	20	15066	11149	42668
		НР - 84%; СП - 8%			12640,32	–	13272	–		3161	
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00098	337029,92	2650,64	330	3	264	60	421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	63	1		31	
111	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	2089,18	38,96	18803	351	5919	10151	31270
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	12533	156		2316	
112	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02925	269649,00	–	7887	–	7887	–	8518
		СП - 8%			–	–	–	–		631	
		Закладка существующего дверного проема в стене дет.4 (1шт) (АС69)									
113	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	14	52,65	0,94	737	13	–	521	1359
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	724	–		101	
114	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004	334212,63	2527,33	1337	10	–	1211	2752
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	1327	4		204	
115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	197773,00	–	791	–	791	–	854
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
116	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,405	27007,92	19,52	10938	8	5811	4300	16458
		НР - 84%; СП - 8%			12640,32	–	5119	–		1219	
117	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00118	337029,92	2650,64	398	3	319	72	507
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	76	1		38	
118	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,61	2089,18	38,96	9631	180	3031	5200	16017
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	6420	80		1186	
119	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01498	269649,00	–	4039	–	4039	–	4362
		СП - 8%			–	–	–	–		323	
		Пробивка низа оконного проема в стене дет.5 (1шт) (АС70)									
120	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,46	17058,64	6289,04	7847	2893	–	5266	14163
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	4954	1316		1049	
121	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	6	52,65	0,94	316	6	–	223	582
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	310	–		43	
122	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=4	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	6	202,56	3,61	1215	22	1	859	2241
		НР - 72%; СП - 8%			198,95	–	1194	–		166	
123	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00252	334212,63	2527,33	842	6	–	763	1734
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	836	3		128	

1	2	3	4	65	6	7	8	9	10	11	12	530
124	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	197773,00	–	498	–	498	–	538	
		СП - 8%			–	–	–	–		40		
125	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,85	2089,18	38,96	3865	72	1217	2087	6428	
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	2576	32		476		
126	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006015	269649,00	–	1622	–	1622	–	1752	
		СП - 8%			–	–	–	–		130		
		Расширение дверного проема в стене дет.6 (1шт) (АС72)										
127	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,22	17058,64	6289,04	3753	1384	–	2519	6773	
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	2369	629		502		
		Расширение дверного проема в стене дет.7 (35шт) (АС71,72,73)										
128	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	227,85	179,82	–	40972	–	–	34417	81420	
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	40972	–		6031		
129	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	1,31215	555862,94	3963,26	729376	5200	489420	198790	1002419	
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	234756	1899		74253		
130	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,23695	462954,00	–	109697	–	109697	–	118473	
		СП - 8%			–	–	–	–		8776		
131	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	2,275	74108,80	39343,64	168598	89507	4727	96658	286475	
		НР - 84%; СП - 8%			32687,40	17892,14	74364	40705		21220		
132	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	4,55	20470,37	7546,85	93140	34338	–	62511	168103	
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	58802	15616		12452		
133	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,9123	46840,56	1070,69	183254	4189	4170	127250	335345	
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	174895	1841		24840		
134	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	3,4916	348199,00	–	1215772	–	1215772	–	1313033	
		СП - 8%			–	–	–	–		97262		
135	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,180775	226378,00	–	40923	–	40923	–	44197	
		СП - 8%			–	–	–	–		3274		
136	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,239925	462954,00	–	111074	–	111074	–	119960	
		СП - 8%			–	–	–	–		8886		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	367,5	52,65	0,94	19350	345	1	13684	35677
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	19006	–		2643	
138	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	367,5	151,92	2,71	55831	995	–	39482	102937
		НР - 72%; СП - 8%			149,21	–	54836	–		7625	
139	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,128625	334212,63	2527,33	42988	325	–	38943	88486
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	42663	132		6554	
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128625	197773,00	–	25439	–	25439	–	27474
		СП - 8%			–	–	–	–		2035	
141	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	281,75	2089,18	38,96	588626	10978	185285	317785	978923
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	392363	4868		72513	
142	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,915775	269649,00	–	246938	–	246938	–	266693
		СП - 8%			–	–	–	–		19755	
		Пробивка оконного проема в стене дет.8 (2шт) (АС73,74)									
143	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,95	17058,64	6289,04	16206	5975	–	10876	29249
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	10231	2717		2167	
144	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,05542	555862,94	3963,26	30806	220	20671	8396	42338
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	9915	80		3136	
145	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01371	462954,00	–	6347	–	6347	–	6855
		СП - 8%			–	–	–	–		508	
146	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	24	52,65	0,94	1264	23	–	894	2330
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	1241	–		173	
147	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	24	151,92	2,71	3646	65	–	2578	6722
		НР - 72%; СП - 8%			149,21	–	3581	–		498	
148	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0084	334212,63	2527,33	2807	21	–	2543	5779
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	2786	9		428	
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	197773,00	–	1661	–	1661	–	1794
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
150	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,23772	46840,56	1070,69	11135	255	253	7732	20376
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	10627	112		1509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,215	348199,00	–	74863	–	74863	–	80852
		СП - 8%			–	–	–	–		5989	
152	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00901	226378,00	–	2040	–	2040	–	2203
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
153	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01371	462954,00	–	6347	–	6347	–	6855
		СП - 8%			–	–	–	–		508	
154	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,32	2089,18	38,96	34095	636	10732	18407	56703
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	22727	282		4200	
155	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05304	269649,00	–	14302	–	14302	–	15446
		СП - 8%			–	–	–	–		1144	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.9 (1шт) (АС75)									
156	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	4,32	179,82	–	777	–	–	653	1544
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	777	–		114	
157	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,025	20470,37	7546,85	512	189	–	343	924
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	323	86		68	
158	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,0171025	46840,56	1070,69	801	18	18	556	1466
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	765	8		109	
159	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01447	211214,00	–	3056	–	3056	–	3301
		СП - 8%			–	–	–	–		245	
160	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002255	226378,00	–	510	–	510	–	551
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
161	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3775	629,00	–	237	–	237	–	256
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
162	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	6	52,65	0,94	316	6	–	223	582
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	310	–		43	

1	2	3	4	95	6	7	8	9	10	11	12	530
163	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	6	50,64	0,90	304	5	1	215	560	
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	–	298	–		41		
164	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00138	334212,63	2527,33	461	3	–	418	949	
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	458	1		70		
165	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00138	197773,00	–	273	–	273	–	295	
		СП - 8%			–	–	–	–		22		
166	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,32	2089,18	38,96	9025	168	2841	4873	15010	
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	6016	75		1112		
167	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01404	269649,00	–	3786	–	3786	–	4089	
		СП - 8%			–	–	–	–		303		
		Закладка дверного проема в перегородке дет.10 (2шт) (АС76)										
168	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	31	52,65	0,94	1632	29	–	1154	3010	
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	1603	–		223		
169	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00682	334212,63	2527,33	2279	17	–	2065	4692	
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	2262	7		348		
170	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00682	197773,00	–	1349	–	1349	–	1457	
		СП - 8%			–	–	–	–		108		
171	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,1	27007,92	19,52	56717	41	30131	22298	85335	
		НР - 84%; СП - 8%			12640,32	–	26545	–		6321		
172	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00204	337029,92	2650,64	688	5	551	124	877	
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	132	2		65		
173	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	2089,18	38,96	37605	701	11837	20302	62540	
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	25067	311		4633		
174	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0585	269649,00	–	15774	–	15774	–	17036	
		СП - 8%			–	–	–	–		1262		
		Расширение дверного проема в перегородке дет.11 (7шт) (АС77,78)										
175	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	37,59	179,82	–	6759	–	–	5678	13432	
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	6759	–		995		

1	2	3	4	105	6	7	8	9	10	11	12
176	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,11242	529781,94	3963,26	59558	446	38999	17032	82717
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	20113	163		6127	
177	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,64	213,00	–	775	–	775	–	837
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
178	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,21	74108,80	39343,64	15563	8262	437	8922	26444
		НР - 84%; СП - 8%			32687,40	17892,14	6864	3757		1959	
179	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,385	20470,37	7546,85	7881	2906	1	5289	14224
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	4976	1321		1054	
180	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,25872	46840,56	1070,69	12119	277	276	8415	22176
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	11566	122		1643	
181	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2219	211214,00	–	46868	–	46868	–	50618
		СП - 8%			–	–	–	–		3749	
182	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,031535	226378,00	–	7139	–	7139	–	7710
		СП - 8%			–	–	–	–		571	
183	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	5,285	629,00	–	3324	–	3324	–	3590
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
184	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	52,5	52,65	0,94	2764	49	–	1955	5097
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	2715	–		378	
185	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	52,5	50,64	0,90	2659	47	1	1880	4902
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	–	2611	–		363	
186	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,012075	334212,63	2527,33	4036	31	–	3656	8307
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	4005	12		615	
187	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012075	197773,00	–	2388	–	2388	–	2579
		СП - 8%			–	–	–	–		191	
188	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,59	2089,18	38,96	78532	1465	24719	42398	130604
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	52348	649		9674	

1	2	3	4	115	6	7	8	9	10	11	12
189	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,122185	269649,00	–	32947	–	32947	–	35583
		СП - 8%			–	–	–	–		2636	
		Закладка существующего дверного проема в перегородке дет.12 (1шт) (АС79)									
190	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	13	52,65	0,94	685	12	1	484	1262
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	672	–		93	
191	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00263	334212,63	2527,33	879	7	–	796	1809
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	872	3		134	
192	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00263	197773,00	–	520	–	520	–	562
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
193	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,945	27007,92	19,52	25522	18	13559	10034	38401
		НР - 84%; СП - 8%			12640,32	–	11945	–		2845	
194	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00088	337029,92	2650,64	297	2	238	54	378
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	57	1		28	
195	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,7	2089,18	38,96	18176	339	5721	9813	30228
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	12116	150		2239	
196	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,028275	269649,00	–	7624	–	7624	–	8234
		СП - 8%			–	–	–	–		610	
		Расширение дверного проема в стене дет.13 (2шт) (АС80,81)									
197	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	14,7	179,82	–	2643	–	–	2220	5253
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	2643	–		389	
198	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,0652	555862,94	3963,26	36242	258	24319	9878	49810
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	11665	94		3690	
199	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	462954,00	–	7407	–	7407	–	8000
		СП - 8%			–	–	–	–		593	
200	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,11	74108,80	39343,64	8152	4328	228	4674	13852
		НР - 84%; СП - 8%			32687,40	17892,14	3596	1968		1026	
201	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,28	20470,37	7546,85	5732	2113	–	3847	10345
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	3619	961		766	

1	2	3	4	125	6	7	8	9	10	11	12	530
202	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,22356	46840,56	1070,69	10472	239	239	7271	19163	
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	9994	105		1419		
203	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19952	348199,00	–	69473	–	69473	–	75030	
		СП - 8%			–	–	–	–		5558		
204	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01033	226378,00	–	2338	–	2338	–	2526	
		СП - 8%			–	–	–	–		187		
205	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01371	462954,00	–	6347	–	6347	–	6855	
		СП - 8%			–	–	–	–		508		
206	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	21	52,65	0,94	1106	20	–	782	2039	
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	1086	–		151		
207	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	21	101,28	1,81	2127	38	–	1504	3921	
		НР - 72%; СП - 8%			99,48	–	2089	–		290		
208	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00735	334212,63	2527,33	2456	19	1	2225	5056	
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	2438	8		375		
209	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00735	197773,00	–	1454	–	1454	–	1570	
		СП - 8%			–	–	–	–		116		
210	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,03	2089,18	38,96	31400	586	9883	16952	52221	
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	20931	260		3868		
211	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,04885	269649,00	–	13172	–	13172	–	14226	
		СП - 8%			–	–	–	–		1054		
		Расширение дверного проема в перегородке дет.14 (3шт) (АС82,83)										
212	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	13,065	179,82	–	2349	–	–	1973	4669	
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	2349	–		346		
213	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,05928	529781,94	3963,26	31405	235	20564	8981	43617	
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	10606	86		3231		
214	2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10	кг	1,6815	213,00	–	358	–	358	–	387	
		СП - 8%			–	–	–	–		29		
215	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,075	74108,80	39343,64	5558	2951	155	3187	9444	
		НР - 84%; СП - 8%			32687,40	17892,14	2452	1342		700		
216	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,18	20470,37	7546,85	3685	1358	1	2473	6650	
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	2326	618		493		

1	2	3	4	135	6	7	8	9	10	11	12 530
217	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,1107	46840,56	1070,69	5185	119	117	3601	9489
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	4949	52		703	
218	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,0951	211214,00	--	20086	--	20086	--	21693
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
219	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой	т	0,013515	226378,00	--	3059	--	3059	--	3304
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
220	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,085	629,00	--	1311	--	1311	--	1416
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
221	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	18	52,65	0,94	948	17	--	670	1747
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	931	--		129	
222	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором.	отверстие	18	50,64	0,90	912	16	1	645	1681
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	--	895	--		124	
223	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00414	334212,63	2527,33	1384	10	1	1253	2848
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	1373	4		211	
224	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00414	197773,00	--	819	--	819	--	884
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
225	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	оштукатурива	13,065	2089,18	38,96	27295	509	8592	14736	45394
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	18194	226		3362	
226	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042465	269649,00	--	11451	--	11451	--	12367
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
		Расширение дверного проема в стене дет.15 (4шт) (АС84,85)									
227	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	32,04	179,82	--	5761	--	--	4840	11449
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	5761	--		848	
228	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,14996	555862,94	3963,26	83357	594	55934	22719	114562
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	26829	217		8486	
229	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М	т	0,032	462954,00	--	14815	--	14815	--	16000
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
230	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,24	74108,80	39343,64	17786	9442	499	10197	30222
		НР - 84%; СП - 8%			32687,40	17892,14	7845	4294		2239	
231	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от	м3	0,88	20470,37	7546,85	18014	6641	--	12090	32512
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	11373	3020		2408	
232	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,44712	46840,56	1070,69	20943	479	476	14543	38325
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	19988	210		2839	
233	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,39904	348199,00	--	138945	--	138945	--	150061
		СП - 8%			--	--	--	--		11116	
234	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02066	226378,00	--	4677	--	4677	--	5051

1	2	3	4	145	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		374	
235	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М	т	0,02742	462954,00	–	12694	–	12694	–	13710
		СП - 8%			–	–	–	–		1016	
236	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	42	52,65	0,94	2211	39	–	1564	4077
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	2172	–		302	
237	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	42	101,28	1,81	4254	76	–	3008	7843
		НР - 72%; СП - 8%			99,48	–	4178	–		581	
238	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0147	334212,63	2527,33	4913	37	–	4451	10113
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	4876	15		749	
239	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0147	197773,00	–	2907	–	2907	–	3140
		СП - 8%			–	–	–	–		233	
240	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,2	2089,18	38,96	67271	1255	21175	36318	111877
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	44841	556		8287	
241	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,10466	269649,00	–	28221	–	28221	–	30479
		СП - 8%			–	–	–	–		2258	
		Пробивка низа оконного проема в стене дет.16 (1шт) (АС86)									
242	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,32	17058,64	6289,04	5459	2012	1	3664	9852
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	3446	915		730	
243	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	9,5	52,65	0,94	500	9	–	354	922
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	491	–		68	
244	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором.	отверстие	9,5	202,56	3,61	1924	34	–	1361	3548
		НР - 72%; СП - 8%			198,95	–	1890	–		263	
245	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00399	334212,63	2527,33	1334	10	1	1208	2745
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	1323	4		203	
246	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00399	197773,00	–	789	–	789	–	852
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
247	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,56	2089,18	38,96	19973	372	6288	10783	33216
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	13313	165		2460	
248	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03107	269649,00	–	8378	–	8378	–	9048
		СП - 8%			–	–	–	–		670	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.17 (4шт) (АС92,93)									
249	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	31,2	179,82	–	5610	–	–	4713	11149
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	5610	–		826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,07904	529781,94	3963,26	41874	313	27420	11975	58156
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	14141	114		4308	
251	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,98	213,00	--	635	--	635	--	686
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
252	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,12	74108,80	39343,64	8893	4721	250	5098	15111
		НР - 84%; СП - 8%			32687,40	17892,14	3922	2147		1119	
253	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от	м3	0,3	20470,37	7546,85	6141	2264	--	4122	11084
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	3877	1030		821	
254	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,14784	46840,56	1070,69	6925	158	158	4809	12672
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	6609	70		939	
255	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т	0,1268	211214,00	--	26782	--	26782	--	28924
		СП - 8%			--	--	--	--		2143	
256	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01802	226378,00	--	4079	--	4079	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
257	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,02	629,00	--	1900	--	1900	--	2052
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
258	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	42	52,65	0,94	2211	39	--	1564	4077
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	2172	--		302	
259	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	42	50,64	0,90	2127	38	--	1504	3921
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	--	2089	--		290	
260	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00966	334212,63	2527,33	3228	24	--	2925	6645
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	3204	10		492	
261	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,00966	197773,00	--	1910	--	1910	--	2063
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
262	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	оштукатурива	30,8	2089,18	38,96	64347	1200	20255	34739	107013
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	42892	532		7927	
263	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,1001	269649,00	--	26992	--	26992	--	29151
		СП - 8%			--	--	--	--		2159	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.18 (2шт) (АС87,88)									
264	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	16,5	179,82	--	2967	--	--	2492	5896
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	2967	--		437	
265	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,03952	529781,94	3963,26	20937	157	13710	5987	29078
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	7070	57		2154	
266	2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10	кг	1,49	213,00	--	317	--	317	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
267	1146-0401-0208	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15.	м3	0,03	74108,80	39343,64	2223	1180	62	1275	3778
		НР - 84%; СП - 8%			32687,40	17892,14	981	537		280	

268	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,14	20470,37	7546,85	2866	1057	--	1923	5172
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	1809	480		383	
269	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,07392	46840,56	1070,69	3462	79	78	2404	6336
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	3305	35		469	
270	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0634	211214,00	--	13391	--	13391	--	14462
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
271	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00901	226378,00	--	2040	--	2040	--	2203
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
272	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,51	629,00	--	950	--	950	--	1026
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
273	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	24	52,65	0,94	1264	23	--	894	2330
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	1241	--		173	
274	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	24	50,64	0,90	1215	22	1	859	2241
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	--	1194	--		166	
275	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	334212,63	2527,33	1444	11	--	1308	2972
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	1433	4		220	
276	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	197773,00	--	854	--	854	--	923
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
277	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,86	2089,18	38,96	35224	657	11088	19016	58579
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	23479	291		4339	
278	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05479	269649,00	--	14774	--	14774	--	15956
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.19 (1шт) (АС87,88)									
279	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	8,25	179,82	--	1484	--	--	1246	2948
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	1484	--		218	
280	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,01718	529781,94	3963,26	9102	68	5960	2603	12641
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	3074	25		936	

1	2	3	4	175	6	7	8	9	10	11	12
281	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,745	213,00	–	159	–	159	–	171
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
282	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,03	74108,80	39343,64	2223	1180	62	1275	3778
		НР - 84%; СП - 8%			32687,40	17892,14	981	537		280	
283	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,105	20470,37	7546,85	2149	792	–	1443	3879
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	1357	360		287	
284	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,03696	46840,56	1070,69	1731	40	39	1202	3168
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	1652	17		235	
285	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0317	211214,00	–	6695	–	6695	–	7231
		СП - 8%			–	–	–	–		536	
286	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004505	226378,00	–	1020	–	1020	–	1101
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
287	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,755	629,00	–	475	–	475	–	513
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
288	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	12	52,65	0,94	632	11	–	447	1165
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	621	–		86	
289	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	12	50,64	0,90	608	11	–	430	1120
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	–	597	–		83	
290	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00276	334212,63	2527,33	922	7	–	836	1899
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	915	3		141	
291	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00276	197773,00	–	546	–	546	–	590
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
292	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,67	2089,18	38,96	18113	338	5701	9779	30123
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	12074	150		2231	
293	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02818	269649,00	–	7599	–	7599	–	8207
		СП - 8%			–	–	–	–		608	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.20 (2шт) (АС89)									

1	2	3	4	185	6	7	8	9	10	11	12
294	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	14,3	179,82	–	2571	–	–	2160	5110
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	2571	–		379	
295	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кэтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,05	20470,37	7546,85	1024	377	1	687	1847
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	646	172		137	
296	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	21	52,65	0,94	1106	20	–	782	2039
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	1086	–		151	
297	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	21	151,92	2,71	3190	57	–	2256	5882
		НР - 72%; СП - 8%			149,21	–	3133	–		436	
298	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00483	334212,63	2527,33	1614	12	–	1462	3323
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	1602	5		246	
299	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00483	197773,00	–	955	–	955	–	1032
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
300	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,3	2089,18	38,96	29875	557	9404	16129	49684
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	19914	247		3680	
301	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04647	269649,00	–	12531	–	12531	–	13533
		СП - 8%			–	–	–	–		1002	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.21 (1шт) (АС90,91)									
302	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	7,45	179,82	–	1340	–	–	1125	2662
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	1340	–		197	
303	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,01632	529781,94	3963,26	8646	65	5661	2472	12008
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	2920	24		889	
304	2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10	кг	0,745	213,00	–	159	–	159	–	171
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
305	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,025	74108,80	39343,64	1853	984	52	1062	3148
		НР - 84%; СП - 8%			32687,40	17892,14	817	447		233	
306	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от	м3	0,075	20470,37	7546,85	1535	566	–	1030	2771
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	969	257		205	
307	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,03696	46840,56	1070,69	1731	40	39	1202	3168
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	1652	17		235	

1	2	3	4	195	6	7	8	9	10	11	12	530
308	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0317	211214,00	–	6695	–	6695	–	7231	
		СП - 8%			–	–	–	–		536		
309	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004505	226378,00	–	1020	–	1020	–	1101	
		СП - 8%			–	–	–	–		82		
310	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12	кг	0,755	629,00	–	475	–	475	–	513	
		СП - 8%			–	–	–	–		38		
311	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	10,5	52,65	0,94	553	10	–	391	1019	
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	543	–		76		
312	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	10,5	50,64	0,90	532	9	1	376	980	
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	–	522	–		73		
313	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002415	334212,63	2527,33	807	6	–	731	1661	
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	801	2		123		
314	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,002415	197773,00	–	478	–	478	–	516	
		СП - 8%			–	–	–	–		38		
315	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,565	2089,18	38,96	15805	295	4975	8533	26284	
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	10535	131		1947		
316	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,024585	269649,00	–	6629	–	6629	–	7160	
		СП - 8%			–	–	–	–		530		
		Расширение дверного проема в перегородке дет.22 (1шт) (АС94,95)										
317	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	8,01	179,82	–	1440	–	–	1210	2862	
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	1440	–		212		
318	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,04232	555862,94	3963,26	23524	168	15785	6411	32330	
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	7571	61		2395		
319	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,012865	462954,00	–	5956	–	5956	–	6432	
		СП - 8%			–	–	–	–		476		
320	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14152	348199,00	–	49277	–	49277	–	53219	
		СП - 8%			–	–	–	–		3942		
321	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006785	226378,00	–	1536	–	1536	–	1659	

		СП - 8%			--	--	--	--		123	
322	2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от	т	0,009645	462954,00	--	4465	--	4465	--	4822
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
323	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	10,5	52,65	0,94	553	10	--	391	1019
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	543	--		76	
324	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	10,5	151,92	2,71	1595	28	--	1128	2941
		НР - 72%; СП - 8%			149,21	--	1567	--		218	
325	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00441	334212,63	2527,33	1474	11	--	1335	3034
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	1463	5		225	
326	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00441	197773,00	--	872	--	872	--	942
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
327	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,605	2089,18	38,96	17977	335	5659	9706	29898
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	11983	149		2215	
328	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,027965	269649,00	--	7541	--	7541	--	8144
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.23 (1шт) (АС89)									
329	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	7,15	179,82	--	1286	--	--	1080	2555
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	1286	--		189	
330	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,04	20470,37	7546,85	819	302	--	550	1478
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	517	137		109	
331	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	10,5	52,65	0,94	553	10	--	391	1019
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	543	--		76	
332	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	10,5	151,92	2,71	1595	28	--	1128	2941
		НР - 72%; СП - 8%			149,21	--	1567	--		218	
333	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00357	334212,63	2527,33	1193	9	--	1081	2456
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	1184	4		182	
334	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00357	197773,00	--	706	--	706	--	763
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

335	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,05	2089,18	38,96	16818	314	5294	9080	27969
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	11210	139		2072	
336	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026165	269649,00	–	7055	–	7055	–	7620
		СП - 8%			–	–	–	–		564	
		Устройство перегородок из кирпича дет.24 (АС110-АС112)									
337	1201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	4,334	4581,85	2,50	19858	11	2119	12768	35236
		НР - 72%; СП - 8%			4090,51	1,13	17728	5		2610	
338	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,625	22612,63	1622,93	36746	2637	29045	5083	45174
		НР - 91%; СП - 8%			3116,52	320,59	5064	521		3346	
339	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02234	14910,17	1564,93	333	35	1	283	666
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	297	14		49	
340	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00219	201312,00	–	441	–	441	–	476
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
341	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02015	197773,00	–	3985	–	3985	–	4304
		СП - 8%			–	–	–	–		319	
342	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,3002	1050,09	12,52	1365	16	811	507	2022
		НР - 93%; СП - 8%			413,82	5,63	538	7		150	
343	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	116	52,65	0,94	6108	109	–	4319	11261
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	5999	–		834	
344	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02108	334212,63	2527,33	7045	53	–	6382	14502
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	6992	22		1074	
345	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02108	197773,00	–	4169	–	4169	–	4503
		СП - 8%			–	–	–	–		334	
346	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,025	3542,23	303,78	10715	919	5110	4525	16460
		НР - 93%; СП - 8%			1549,12	59,40	4686	180		1219	
347	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02623	269649,00	–	7073	–	7073	–	7639
		СП - 8%			–	–	–	–		566	
348	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм /глубиной 100мм/	отверстие	4	700,69	314,67	2803	1259	26	1964	5148
		НР - 84%; СП - 8%			379,46	204,93	1518	820		381	

349	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	4	-77,30	-31,24	-309	-125	-13	-216	-567
		НР - 84%, СП - 8%			-42,79	-21,39	-171	-86		-42	
350	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. /ИМ-1/ Установка	т стальных элементов	0,002372	691376,55	8455,43	1640	20	1479	171	1956
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	141	3		145	
351	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,35	2089,18	38,96	109368	2040	34426	59045	181887
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	72902	905		13473	
352	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17014	269649,00	–	45878	–	45878	–	49548
		СП - 8%			–	–	–	–		3670	
353	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,14	44731,25	5318,05	6262	745	3490	1965	8886
		НР - 91%; СП - 8%			14477,47	950,11	2027	133		658	
354	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	201312,00	–	1353	–	1353	–	1461
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
355	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02604	197773,00	–	5150	–	5150	–	5562
		СП - 8%			–	–	–	–		412	
		Пробивка проема 1200х600 дет.25 -1шт (АС96,97)									
356	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	19,02	179,82	–	3420	–	–	2873	6797
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	3420	–		503	
357	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,08096	555862,94	3963,26	45003	321	30197	12265	61850
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	14485	117		4581	
358	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00676	226378,00	–	1530	–	1530	–	1653
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
359	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01517	462954,00	–	7023	–	7023	–	7585
		СП - 8%			–	–	–	–		562	
360	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,72	52481,48	28300,68	37787	20376	1	22408	65011
		НР - 84%; СП - 8%			24180,80	12870,18	17410	9267		4816	
361	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,19605	46840,56	1070,69	9183	210	209	6377	16805
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	8764	92		1245	
362	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1464	348199,00	–	50976	–	50976	–	55054
		СП - 8%			–	–	–	–		4078	

363	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03828	226378,00	--	8666	--	8666	--	9359
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
364	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01137	462954,00	--	5264	--	5264	--	5685
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
365	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	25	52,65	0,94	1316	23	--	931	2427
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	1293	--		180	
366	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	25	151,92	2,71	3798	68	--	2686	7003
		НР - 72%; СП - 8%			149,21	--	3730	--		519	
367	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01025	334212,63	2527,33	3426	26	--	3103	7051
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	3400	10		522	
368	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01025	197773,00	--	2027	--	2027	--	2189
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
369	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,02	2089,18	38,96	39736	741	12508	21453	66084
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	26487	329		4895	
370	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06182	269649,00	--	16670	--	16670	--	18003
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
		Пробивка проема 1000х500 дет.26 -1шт (АС98,99)									
371	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	16,7	179,82	--	3003	--	--	2523	5968
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	3003	--		442	
372	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,0736	555862,94	3963,26	40912	292	27452	11150	56227
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	13168	107		4165	
373	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00676	226378,00	--	1530	--	1530	--	1653
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
374	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01327	462954,00	--	6143	--	6143	--	6635
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
375	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,25	52481,48	28300,68	13120	7075	--	7781	22573
		НР - 84%; СП - 8%			24180,80	12870,18	6045	3218		1672	
376	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,16934	46840,56	1070,69	7932	181	181	5508	14515

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	245	6	7	8	9	10	11	12	530
	НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	7570	80		1075		
377	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,122	348199,00	–	42480	–	42480	–	45879
	СП - 8%				–	–	–	–		3398	
378	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03597	226378,00	–	8143	–	8143	–	8794
	СП - 8%				–	–	–	–		651	
379	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01137	462954,00	–	5264	–	5264	–	5685
	СП - 8%				–	–	–	–		421	
380	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	23	52,65	0,94	1211	22	–	856	2233
	НР - 72%; СП - 8%				51,72	–	1189	–		165	
381	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	отверстие	23	151,92	2,71	3494	62	–	2471	6442
	НР - 72%; СП - 8%				149,21	–	3432	–		477	
382	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00943	334212,63	2527,33	3152	24	–	2855	6487
	НР - 91%; СП - 8%				331685,30	1023,28	3128	10		481	
383	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00943	197773,00	–	1865	–	1865	–	2014
	СП - 8%				–	–	–	–		149	
384	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без уетройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,7	2089,18	38,96	34889	651	10982	18836	58023
	НР - 80%; СП - 8%				1392,59	17,28	23256	289		4298	
385	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05427	269649,00	–	14634	–	14634	–	15805
	СП - 8%				–	–	–	–		1171	
	Пробивка проема 500х500 дет.27 -1шт (АС100,101)										
386	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	13,75	179,82	–	2473	–	–	2077	4913
	НР - 84%; СП - 8%				179,82	–	2473	–		364	
387	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами**	т	0,0552	555862,94	3963,26	30684	219	20589	8363	42170
	НР - 84%; СП - 8%				178909,37	1447,28	9876	80		3124	
388	2105-0106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой**	т	0,00338	226378,00	–	765	–	765	–	826
	СП - 8%				–	–	–	–		61	
389	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00948	462954,00	–	4389	–	4389	–	4740
	СП - 8%				–	–	–	–		351	
390	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,13	52481,48	28300,68	6823	3679	–	4046	11738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			24180,80	12870,18	3144	1673		869	
391	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,12903	46840,56	1070,69	6044	138	138	4197	11060
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	5768	61		819	
392	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0915	348199,00	–	31860	–	31860	–	34409
		СП - 8%			–	–	–	–		2549	
393	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02805	226378,00	–	6350	–	6350	–	6858
		СП - 8%			–	–	–	–		508	
394	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00948	462954,00	–	4389	–	4389	–	4740
		СП - 8%			–	–	–	–		351	
395	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	20	52,65	0,94	1053	19	–	745	1942
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	1034	–		144	
396	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	20	151,92	2,71	3038	54	–	2149	5602
		НР - 72%; СП - 8%			149,21	–	2984	–		415	
397	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0082	334212,63	2527,33	2741	21	–	2483	5641
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	2720	8		418	
398	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	197773,00	–	1622	–	1622	–	1751
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
399	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,75	2089,18	38,96	28726	536	9042	15509	47774
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	19148	238		3539	
400	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04468	269649,00	–	12048	–	12048	–	13012
		СП - 8%			–	–	–	–		964	
		Пробивка проема 500х300 дет.28 -3шт (АС102,103)									
401	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	45	179,82	–	8092	–	–	6797	16080
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	8092	–		1191	
402	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,1656	555862,94	3963,26	92051	656	61768	25088	126510
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	29627	240		9371	
403	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01014	226378,00	–	2295	–	2295	–	2479
		СП - 8%			–	–	–	–		184	

		3	4		6	7	8	9	10	11	12
404	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,03402	462954,00	--	15750	--	15750	--	17010
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
405	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,24	17058,64	6289,04	4094	1509	--	2748	7389
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	2585	686		547	
406	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,2691	46840,56	1070,69	12605	288	287	8753	23066
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	12030	127		1709	
407	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2013	348199,00	--	70092	--	70092	--	75700
		СП - 8%			--	--	--	--		5607	
408	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05079	226378,00	--	11498	--	11498	--	12418
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
409	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01701	462954,00	--	7875	--	7875	--	8505
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
410	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	54	52,65	0,94	2843	51	1	2011	5242
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	2793	--		388	
411	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	54	151,92	2,71	8204	146	1	5801	15125
		НР - 72%; СП - 8%			149,21	--	8057	--		1120	
412	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02214	334212,63	2527,33	7399	56	1	6703	15231
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	7344	23		1128	
413	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02214	197773,00	--	4379	--	4379	--	4729
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
414	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	45	2089,18	38,96	94013	1753	29593	50755	156350
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	62667	778		11581	
415	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14625	269649,00	--	39436	--	39436	--	42591
		СП - 8%			--	--	--	--		3155	
		Пробивка проема 1200х300 дет.29 -1шт (АС102,103)									
416	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	19,2	179,82	--	3453	--	--	2900	6861
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	3453	--		508	
417	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,08052	555862,94	3963,26	44758	319	30033	12199	61513

		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	14406	117		4557	
418	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00676	226378,00	–	1530	–	1530	–	1653
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
419	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01512	462954,00	–	7000	–	7000	–	7560
		СП - 8%			–	–	–	–		560	
420	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,18	17058,64	6289,04	3071	1132	–	2061	5542
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	1939	515		411	
421	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	0,16293	46840,56	1070,69	7632	174	174	5299	13966
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	7284	77		1034	
422	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1098	348199,00	–	38232	–	38232	–	41291
		СП - 8%			–	–	–	–		3059	
423	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03927	226378,00	–	8890	–	8890	–	9601
		СП - 8%			–	–	–	–		711	
424	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01386	462954,00	–	6417	–	6417	–	6930
		СП - 8%			–	–	–	–		513	
425	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	28	52,65	0,94	1474	26	–	1043	2718
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	1448	–		201	
426	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	отверстие	28	151,92	2,71	4254	76	–	3008	7843
		НР - 72%; СП - 8%			149,21	–	4178	–		581	
427	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,01148	334212,63	2527,33	3837	29	–	3476	7898
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	3808	12		585	
428	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01148	197773,00	–	2270	–	2270	–	2452
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
429	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,2	2089,18	38,96	40112	748	12626	21656	66709
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	26738	332		4941	
430	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0624	269649,00	–	16826	–	16826	–	18172
		СП - 8%			–	–	–	–		1346	
		Пробивка проема 500х300 дет.30 -5шт (АС104,105)									

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12 530
431	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	75	179,82	–	13487	–	–	11329	26801
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	13487	–		1985	
432	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,2445	555862,94	3963,26	135908	969	91196	37042	186786
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	43743	354		13836	
433	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0567	462954,00	–	26249	–	26249	–	28349
		СП - 8%			–	–	–	–		2100	
434	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,3	17058,64	6289,04	5118	1887	–	3435	9236
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	3231	858		684	
435	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,3647	46840,56	1070,69	17083	390	389	11862	31260
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	16304	172		2316	
436	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2805	348199,00	–	97670	–	97670	–	105483
		СП - 8%			–	–	–	–		7814	
437	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05585	226378,00	–	12643	–	12643	–	13655
		СП - 8%			–	–	–	–		1011	
438	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02835	462954,00	–	13125	–	13125	–	14175
		СП - 8%			–	–	–	–		1050	
439	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	90	52,65	0,94	4739	84	1	3351	8737
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	4654	–		647	
440	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	90	101,28	1,81	9115	162	–	6446	16806
		НР - 72%; СП - 8%			99,48	–	8953	–		1245	
441	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0369	334212,63	2527,33	12332	93	–	11172	25385
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	12239	38		1880	
442	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0369	197773,00	–	7298	–	7298	–	7882
		СП - 8%			–	–	–	–		584	
443	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	75	2089,18	38,96	156688	2922	49322	84592	260583
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	104444	1296		19302	
444	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24375	269649,00	–	65727	–	65727	–	70985
		СП - 8%			–	–	–	–		5258	

1	2	3	4	295	6	7	8	9	10	11	12	530
		Пробивка проема 300х300 дет.31 -2шт (АС104,105)										
445	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**27,6**	**179,82**	**–**	**4963**	**–**	**–**	**4169**	**9863**
		НР - 84%; СП - 8%			**179,82**	**–**	**4963**	**–**		**731**	
446	**1146-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами**	**т**	**0,08476**	**555862,94**	**3963,26**	**47115**	**336**	**31615**	**12841**	**64753**
		НР - 84%; СП - 8%			**178909,37**	**1447,28**	**15164**	**123**		**4796**	
447	**2113-0201-0206 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0189**	**462954,00**	**–**	**8750**	**–**	**8750**	**–**	**9450**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**700**	
448	**1146-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**0,06**	**17058,64**	**6289,04**	**1024**	**377**	**1**	**687**	**1847**
		НР - 84%; СП - 8%			**10769,60**	**2860,04**	**646**	**172**		**137**	
449	**1206-0101-2201 РСНБ РК 2015**	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	**т**	**0,15588**	**46840,56**	**1070,69**	**7302**	**167**	**167**	**5070**	**13361**
		НР - 72%; СП - 8%			**44704,00**	**470,56**	**6968**	**73**		**990**	
450	**2105-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1224**	**348199,00**	**–**	**42620**	**–**	**42620**	**–**	**46029**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3410**	
451	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,02214**	**226378,00**	**–**	**5012**	**–**	**5012**	**–**	**5413**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**401**	
452	**2113-0201-0206 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,01134**	**462954,00**	**–**	**5250**	**–**	**5250**	**–**	**5670**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**420**	
453	**1219-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**40**	**52,65**	**0,94**	**2106**	**38**	**1**	**1489**	**3883**
		НР - 72%; СП - 8%			**51,72**	**–**	**2069**	**–**		**288**	
454	**1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**40**	**101,28**	**1,81**	**4051**	**72**	**–**	**2865**	**7469**
		НР - 72%; СП - 8%			**99,48**	**–**	**3979**	**–**		**553**	
455	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0164**	**334212,63**	**2527,33**	**5481**	**41**	**–**	**4965**	**11282**
		НР - 91%; СП - 8%			**331685,30**	**1023,28**	**5440**	**17**		**836**	
456	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0164**	**197773,00**	**–**	**3243**	**–**	**3243**	**–**	**3503**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**259**	
457	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**27,6**	**2089,18**	**38,96**	**57661**	**1075**	**18150**	**31130**	**95895**
		НР - 80%; СП - 8%			**1392,59**	**17,28**	**38436**	**477**		**7103**	
458	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0897**	**269649,00**	**–**	**24188**	**–**	**24188**	**–**	**26123**

		СП - 8%			–	–	–	–		1935	
		Пробивка проема 450х400 дет.32 -3шт (АС104,105)									
459	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	20,7	179,82	–	3722	–	–	3127	7397
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	3722	–		548	
460	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами**	т	0,1467	555862,94	3963,26	81545	581	54718	22225	112072
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	26246	212		8302	
461	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,03402	462954,00	–	15750	–	15750	–	17010
		СП - 8%			–	–	–	–		1260	
462	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,21	17058,64	6289,04	3582	1321	1	2404	6466
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	2262	601		479	
463	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	0,25995	46840,56	1070,69	12176	278	277	8455	22282
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	11621	122		1651	
464	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1989	348199,00	–	69257	–	69257	–	74797
		СП - 8%			–	–	–	–		5541	
465	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,04404	226378,00	–	9970	–	9970	–	10767
		СП - 8%			–	–	–	–		798	
466	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01701	462954,00	–	7875	–	7875	–	8505
		СП - 8%			–	–	–	–		630	
467	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	60	52,65	0,94	3159	56	–	2234	5825
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	3103	–		431	
468	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	отверстие	60	101,28	1,81	6077	108	–	4297	11204
		НР - 72%; СП - 8%			99,48	–	5969	–		830	
469	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0246	334212,63	2527,33	8222	62	1	7448	16923
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	8159	25		1254	
470	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0246	197773,00	–	4865	–	4865	–	5254
		СП - 8%			–	–	–	–		389	
471	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,7	2089,18	38,96	43246	807	13612	23347	71921
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	28827	358		5327	

472	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06729	269649,00	--	18145	--	18145	--	19596
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
		Пробивка проема 500х300 дет.33 -5шт (АС106,107)									
473	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	75	179,82	--	13487	--	--	11329	26801
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	13487	--		1985	
474	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,1289	529781,94	3963,26	68289	511	44717	19528	94843
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	23061	187		7025	
475	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,35	213,00	--	927	--	927	--	1001
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
476	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,15	17058,64	6289,04	2559	943	1	1717	4618
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	1615	429		342	
477	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,09601	46840,56	1070,69	4497	103	102	3123	8230
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	4292	45		610	
478	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0758	211214,00	--	16010	--	16010	--	17291
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
479	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0167	226378,00	--	3781	--	3781	--	4083
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
480	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,51	629,00	--	2208	--	2208	--	2384
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
481	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	110	52,65	0,94	5792	103	--	4096	10679
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	5689	--		791	
482	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором.	отверстие	110	50,64	0,90	5570	99	--	3939	10270
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	--	5471	--		761	
483	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0385	334212,63	2527,33	12867	97	--	11656	26486
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	12770	39		1962	
484	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0385	197773,00	--	7614	--	7614	--	8223
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
485	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	75	2089,18	38,96	156688	2922	49322	84592	260583
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	104444	1296		19302	

1	2	3	4	325	6	7	8	9	10	11	12	530
486	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24375	269649,00	–	65727	–	65727	–	70985	
		СП - 8%			–	–	–	–		5258		
		Пробивка проема 300х300 дет.34 -3шт (АС106,107)										
487	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	41,4	179,82	–	7445	–	–	6253	14794	
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	7445	–		1096		
488	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,06702	529781,94	3963,26	35506	266	23249	10154	49312	
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	11991	97		3653		
489	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,19	213,00	–	466	–	466	–	504	
		СП - 8%			–	–	–	–		37		
490	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,06	17058,64	6289,04	1024	377	1	687	1847	
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	646	172		137		
491	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,050316	46840,56	1070,69	2357	54	54	1637	4313	
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	2249	24		319		
492	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0372	211214,00	–	7857	–	7857	–	8486	
		СП - 8%			–	–	–	–		629		
493	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01101	226378,00	–	2492	–	2492	–	2692	
		СП - 8%			–	–	–	–		199		
494	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,106	629,00	–	1325	–	1325	–	1431	
		СП - 8%			–	–	–	–		106		
495	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	63	52,65	0,94	3317	59	–	2346	6116	
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	3258	–		453		
496	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	63	50,64	0,90	3190	57	–	2256	5882	
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	–	3133	–		436		
497	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02583	334212,63	2527,33	8633	65	1	7820	17769	
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	8567	26		1316		
498	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02583	197773,00	–	5108	–	5108	–	5517	
		СП - 8%			–	–	–	–		409		
499	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,4	2089,18	38,96	86492	1613	27226	46695	143842	
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	57653	715		10655		

1	2	3	4	335	6	7	8	9	10	11	12 530
500	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13455	269649,00	–	36281	–	36281	–	39184
		СП - 8%			–	–	–	–		2903	
		Пробивка проема 450х400 дет.35 -1шт (АС106,107)									
501	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	15	179,82	–	2697	–	–	2266	5360
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	2697	–		397	
502	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,02578	529781,94	3963,26	13658	102	8944	3906	18969
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	4612	37		1405	
503	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,87	213,00	–	185	–	185	–	200
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
504	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,04	17058,64	6289,04	682	252	1	458	1232
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	431	114		91	
505	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,021602	46840,56	1070,69	1012	23	23	703	1852
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	966	10		137	
506	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01723	211214,00	–	3639	–	3639	–	3930
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
507	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00367	226378,00	–	831	–	831	–	897
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
508	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,702	629,00	–	442	–	442	–	477
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
509	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	22	52,65	0,94	1158	21	1	819	2136
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	1138	–		158	
510	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	22	50,64	0,90	1114	20	–	788	2054
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	–	1094	–		152	
511	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0077	334212,63	2527,33	2573	19	–	2331	5297
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	2554	8		392	
512	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0077	197773,00	–	1523	–	1523	–	1645
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
513	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	2089,18	38,96	31338	584	9865	16918	52117
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	20889	259		3860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04875	269649,00	--	13145	--	13145	--	14197
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	
		Пробивка проема 300х300 дет.36 -2шт (АС108,109)									
515	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	27,6	179,82	--	4963	--	--	4169	9863
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	4963	--		731	
516	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,04468	529781,94	3963,26	23671	177	15500	6769	32875
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	7994	65		2435	
517	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,46	213,00	--	311	--	311	--	336
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
518	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,022	17058,64	6289,04	375	138	--	252	677
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	237	63		50	
519	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,033544	46840,56	1070,69	1571	36	35	1091	2875
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	1500	16		213	
520	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0248	211214,00	--	5238	--	5238	--	5657
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
521	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00734	226378,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
522	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,404	629,00	--	883	--	883	--	954
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
523	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	42	52,65	0,94	2211	39	--	1564	4077
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	2172	--		302	
524	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01722	334212,63	2527,33	5755	44	1	5214	11846
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	5712	18		878	
525	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01722	197773,00	--	3406	--	3406	--	3678
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
526	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,6	2089,18	38,96	57661	1075	18150	31130	95895
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	38436	477		7103	
527	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,0897	269649,00	--	24188	--	24188	--	26123
		СП - 8%			--	--	--	--		1935	
		Пробивка проема 400х300 дет.37 -1шт (АС108,109)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	14,4	179,82	–	2589	–	–	2175	5146
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	2589	–		381	
529	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,02406	529781,94	3963,26	12747	95	8347	3645	17703
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	4305	35		1311	
530	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,73	213,00	–	155	–	155	–	168
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
531	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,014	17058,64	6289,04	239	88	–	160	431
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	151	40		32	
532	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,018152	46840,56	1070,69	850	19	20	590	1556
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	811	9		115	
533	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01378	211214,00	–	2911	–	2911	–	3143
		СП - 8%			–	–	–	–		233	
534	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00367	226378,00	–	831	–	831	–	897
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
535	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12	кг	0,702	629,00	–	442	–	442	–	477
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
536	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	22	52,65	0,94	1158	21	1	819	2136
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	–	1138	–		158	
		Окна (АС50-АС53)									
542	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	170	15309,00	–	2602530	–	2602530	–	2810732
		СП - 8%			–	–	–	–		208202	
544	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	290,36	19690,00	–	5717188	–	5717188	–	6174563
		СП - 8%			–	–	–	–		457375	
546	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	50,49	19690,00	–	994148	–	994148	–	1073680
		СП - 8%			–	–	–	–		79532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	18,64	21288,00	–	396808	–	396808	–	428553
		СП - 8%			–	–	–	–		31745	
		Двери внутренние деревянные (АС52)									
579	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6 внутренние СТ РК 943-92	м2	3,66	12900,00	–	47214	–	47214	–	50991
		СП - 8%			–	–	–	–		3777	
580	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	м2	11,12	12900,00	–	143448	–	143448	–	154924
		СП - 8%			–	–	–	–		11476	
581	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 23-10 внутренние СТ РК 943-92	м2	4,5	10766,00	–	48447	–	48447	–	52323
		СП - 8%			–	–	–	–		3876	
582	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	117	10990,00	–	1285830	–	1285830	–	1388696
		СП - 8%			–	–	–	–		102866	
583	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние СТ РК 943-92	м2	176	10990,00	–	1934240	–	1934240	–	2088979
		СП - 8%			–	–	–	–		154739	
584	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние СТ РК 943-92	м2	16,94	11421,00	–	193472	–	193472	–	208949
		СП - 8%			–	–	–	–		15478	
585	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние СТ РК 943-92	м2	8,04	11421,00	–	91825	–	91825	–	99171
		СП - 8%			–	–	–	–		7346	
586	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14 внутренние СТ РК 943-92	м2	5,76	11421,00	–	65785	–	65785	–	71048
		СП - 8%			–	–	–	–		5263	
587	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15 внутренние СТ РК 943-92	м2	30,9	11421,00	–	352909	–	352909	–	381142
		СП - 8%			–	–	–	–		28233	
588	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 26-10 внутренние СТ РК 943-92	м2	17,78	10766,00	–	191419	–	191419	–	206733
		СП - 8%			–	–	–	–		15314	
589	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-13 внутренние СТ РК 943-92	м2	167,01	11421,00	–	1907421	–	1907421	–	2060015
		СП - 8%			–	–	–	–		152594	
590	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 23-10 внутренние СТ РК 943-92	м2	2,25	10766,00	–	24224	–	24224	–	26161
		СП - 8%			–	–	–	–		1938	
591	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 23-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	2,02	10766,00	–	21747	–	21747	–	23487

1	2	3	4	375	6	7	8	9	10	11	12 530
		СП - 8%			–	–	–	–		1740	
592	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92	м2	3,18	12900,00	–	41022	–	41022	–	44304
		СП - 8%			–	–	–	–		3282	
593	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	670	490,00	–	328300	–	328300	–	354564
		СП - 8%			–	–	–	–		26264	
594	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	256	3109,00	–	795904	–	795904	–	859576
		СП - 8%			–	–	–	–		63672	
595	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах./Рентгенозащитные двери/. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,5	3603,15	201,21	23420	1308	15889	6116	31899
		НР - 90%; СП - 8%			957,41	88,05	6223	572		2363	
596	Прайслист ТОО "IndusTriAl EnErgY jsC" стр.13	Рентгенозащитная дверь ДЗ-2 1000х 2100 Рв2,5	компленк	1	233035,71	–	233036	–	233036	–	251679
		СП - 8%			–	–	–	–		18643	
597	Прайслист ТОО "IndusTriAl EnErgY jsC" стр.13	Рентгенозащитная дверь ДЗ-2 1000х 2300 Рв2,5	компленк	2	284821,43	–	569643	–	569643	–	615214
		СП - 8%			–	–	–	–		45571	
		Металлическая решетка Р-1 (АС116)									
598	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2789,49	54,40	5272	103	888	2981	8914
		НР - 69%; СП - 8%			2264,99	21,16	4281	40		660	
599	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,060908	688278,00	–	41922	–	41922	–	45275
		СП - 8%			–	–	–	–		3354	
600	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,400884	181,32	3,96	254	6	177	50	328
		НР 69%; СП 8%			50,70	0,56	71	1		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			30629394	634812	26026029	3420782	36774191
							3968586	197304	–	2724008	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29128481				
	Материалы -			Тенге			3358986				
	Всего заработная плата -			Тенге				4125018			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			21208969				
		Накладные расходы -		Тенге			3392582				
		Сметная прибыль -		Тенге			2601685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35122748				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4141
		Сметная заработная плата -		Тенге				4125018			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1500914				
	Материалы -			Тенге			3362				
	Всего заработная плата -			Тенге				40871			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1454679				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	385	6	7	8	9	10	11	12	530
	Накладные расходы -		Тенге			28201					
	Сметная прибыль -		Тенге			122329					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1651444					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								43
	Сметная заработная плата -		Тенге				40871				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			36774192					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								4184
	Сметная заработная плата -		Тенге				4165890				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			31803801	713161	26026033	4225091		38911202
						5064643	218341	--	2882305		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30302887					
Материалы -			Тенге			3358986					
Всего заработная плата -			Тенге				5242113				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			21208969					
	Накладные расходы -		Тенге			4196890					
	Сметная прибыль -		Тенге			2759982					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			37259760					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								5502
	Сметная заработная плата -		Тенге				5242113				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1500914					
Материалы -			Тенге			3362					
Всего заработная плата -			Тенге				40871				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1454679					
	Накладные расходы -		Тенге			28201					
	Сметная прибыль -		Тенге			122329					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1651444					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								43
	Сметная заработная плата -		Тенге				40871				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			38911203					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								5545
	Сметная заработная плата -		Тенге				5282984				
Здание больницы (литера А).ОВ.2-1-3											
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
71	**Прайс-лист стр.48**	**Радиаторы отопления стальные панельные, PURMO Plan Hygiene**	**комплект**	**2**	**70166,35**	--	**140333**	--	**140333**	--	**151559**
	СП - 8%				--	--	--	--		**11227**	
72	**Прайс-лист стр.48 ТОО "CELA grOuP" РК**	**Радиаторы отопления стальные панельные, PURMO Plan Hygiene модель 30, высота 500 мм, длина 1200 мм**	**комплект**	**2**	**104562,18**	--	**209124**	--	**209124**	--	**225854**
	СП - 8%				--	--	--	--		**16730**	
73	**Прайс-лист стр.48 ТОО "CELA grOuP" РК**	**Радиаторы отопления стальные панельные, PURMO Plan Hygiene модель 30, высота 500 мм, длина 1000 мм**	**комплект**	**8**	**93436,12**	--	**747489**	--	**747489**	--	**807288**
	СП - 8%				--	--	--	--		**59799**	
74	**Прайс-лист стр.48 ТОО "CELA grOuP" РК**	**Радиаторы отопления стальные панельные, PURMO Plan Hygiene модель 30, высота 500 мм, длина 800 мм**	**комплект**	**0,5**	**82431,45**	--	**41216**	--	**41216**	--	**44513**
	СП - 8%				--	--	--	--		**3297**	
75	**Прайс-лист стр.48 ТОО "CELA grOuP" РК**	**Радиаторы отопления стальные панельные , PURMO Plan Hygiene модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**33**	**54434,18**	--	**1796328**	--	**1796328**	--	**1940034**
	СП - 8%				--	--	--	--		**143706**	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		3	4	395	6	7	8	9	10	11	12 530
76	Прайс-лист стр.48 ТОО "CELA grOuP" РК	Радиаторы отопления стальные панельные , PURMO Plan Hygiene модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	23,5	62278,84	–	1463553	–	1463553	–	1580637
		СП - 8%			–	–	–	–		117084	
87	Е11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	трубопровода	10	2546,97	30,79	25470	308	20973	4219	32063
		НР - 98%, СП - 8%			418,87	11,60	4189	116		2375	
88	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	90,5	1929,02	16,80	174576	1521	142790	30189	221147
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	30265	540		16381	
89	Е11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	трубопровода	980	1675,89	16,80	1642370	16468	1298168	326910	2126822
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	327734	5848		157542	
90	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100,5	1564,81	16,80	157264	1689	121966	33525	206052
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	33609	600		15263	
91	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	129,5	1417,76	16,80	183599	2176	138115	43199	244942
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	43308	773		18144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**6581321**	**22162**	**6120055**	**438042**	**7580911**
							439105	**7877**	–	**561548**	
	Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**6581321**				
	Материалы -			**Тенге**			**1722012**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**446981**			
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**4398042**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**438041**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**561549**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**7580911**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							397
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**446981**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**7580911**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							397
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**446981**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**6581321**	**22162**	**6120055**	**438042**	**7580911**
							439105	**7877**	–	**561548**	
	Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**6581321**				
	Материалы -			**Тенге**			**1722012**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**446981**			
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**4398042**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**438041**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**561549**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**7580911**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							397
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**446981**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**7580911**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							397
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**446981**			

Здание больницы (литера А).Вентиляция.2-1-4

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

		Система П1									

1	2	3	4	405	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,75	22334,98	48,38	575126	1246	529146	44293	668973
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	44734	464		49554	
24	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,5	22191,39	38,50	277392	481	256866	19817	320986
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	20045	177		23777	
25	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	90	30393,28	35,90	2735395	3231	2606343	124465	3088648
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	125821	1184		228789	
26	Е11-200101-0511 1120-0101-0511 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	30036,46	32,41	540656	583	521200	18669	604071
		НР - 98%; СП - 8%			1048,51	9,81	18873	177		44746	
		Система П-2 (реанимационная палата)									
47	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,25	22334,98	48,38	5584	12	5138	430	6495
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	434	5		481	
48	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27	22191,39	38,50	599167	1040	554830	42805	693331
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	43297	382		51358	
		система П3 (реанимация)									
60	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	22191,39	38,50	266297	462	246592	19025	308147
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	19243	170		22826	
		Система П4									
77	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	22334,98	48,38	67005	145	61648	5160	77939
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	5212	54		5773	
78	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,25	22191,39	38,50	1048543	1819	970954	74909	1213328
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	75770	668		89876	
79	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,75	30393,28	35,90	569874	673	542988	25930	643468
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	26213	247		47664	
		Система П5									
106	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,75	22334,98	48,38	575126	1246	529146	44293	668973

		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	44734	464		49554	
107	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,5	22191,39	38,50	277392	481	256866	19817	320986
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	20045	177		23777	
108	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	90	30393,28	35,90	2735395	3231	2606343	124465	3088648
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	125821	1184		228789	
109	Е11-200101-0511 1120-0101-0511 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	30036,46	32,41	540656	583	521200	18669	604071
		НР - 98%; СП - 8%			1048,51	9,81	18873	177		44746	
		Система П6									
130	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,75	22334,98	48,38	575126	1246	529146	44293	668973
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	44734	464		49554	
131	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,5	22191,39	38,50	277392	481	256866	19817	320986
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	20045	177		23777	
132	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	90	30393,28	35,90	2735395	3231	2606343	124465	3088648
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	125821	1184		228789	
133	Е11-200101-0511 1120-0101-0511 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	30036,46	32,41	540656	583	521200	18669	604071
		НР - 98%; СП - 8%			1048,51	9,81	18873	177		44746	
		Система П7									
147	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	22334,98	48,38	67005	145	61648	5160	77939
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	5212	54		5773	
148	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,25	22191,39	38,50	1048543	1819	970954	74909	1213328
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	75770	668		89876	
149	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,75	30393,28	35,90	569874	673	542988	25930	643468
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	26213	247		47664	
		Система П8									
169	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	22334,98	48,38	67005	145	61648	5160	77939

1	2	3	4	425	6	7	8	9	10	11	12 530
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	5212	54		5773	
170	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,25	22191,39	38,50	1048543	1819	970954	74909	1213328
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	75770	668		89876	
171	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,75	30393,28	35,90	569874	673	542988	25930	643468
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	26213	247		47664	
		система П9									
186	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40,5	22191,39	38,50	898751	1559	832246	64208	1039996
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	64946	572		77037	
187	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,95	30393,28	35,90	849492	1004	809414	38653	959197
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	39074	368		71052	
		система П10									
199	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40,5	22191,39	38,50	898751	1559	832246	64208	1039996
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	64946	572		77037	
200	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,95	30393,28	35,90	849492	1004	809414	38653	959197
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	39074	368		71052	
		Система В1 (кабинет врачей и вспомогательные помещения)									
214	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,15	22334,98	48,38	517055	1120	475718	39821	601426
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	40217	417		44550	
215	Е11-200101-0509 1120-0101-0509 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	30620,39	38,50	183722	231	173869	9512	208693
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	9622	85		15459	
216	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,7	30393,28	35,90	568354	671	541540	25861	641753
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	26143	246		47537	
		Система В2 (кабинет врачей и вспомогательные помещения)									
235	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8	22334,98	48,38	285888	619	263032	22018	332538
		НР - 98%; СП - 8%			1737,24	18,00	22237	230		24632	

1	2	3	4	435	6	7	8	9	10	11	12	530
236	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,4	22191,39	38,50	785575	1363	727444	56123		909033
		[illegible]			1603,60	14,13	56768	500		67336		
		Система В3 (кабинет врачей и вспомогательные помещения)										
248	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,65	22334,98	48,38	371877	806	342146	28640		432559
		[illegible]			1737,24	18,00	28925	300		32041		
249	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,2	22191,39	38,50	670180	1163	620588	47879		775503
		[illegible]			1603,60	14,13	48429	427		57445		
		Система В4 (санузлы)										
259	Е11-200101-0502 1120-0101-0502 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,6	22334,98	48,38	795125	1722	731557	61237		924871
		[illegible]			1737,24	18,00	61846	641		68509		
260	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	22191,39	38,50	319556	554	295910	22829		369776
		[illegible]			1603,60	14,13	23092	204		27391		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			26306840	39427	24729119	1521631		30054750
							1538295	14393	--	2226280		
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			26306840					
	Материалы -			Тенге			24729117					
	Всего заработная плата -			Тенге				1552689				
	Сдача и испытание -			Тенге			75130					
		Накладные расходы -		Тенге			1521635					
		Сметная прибыль -		Тенге			2226278					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			30054753					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								1582
		Сметная заработная плата -		Тенге				1552689				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			30054753					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								1582
		Сметная заработная плата -		Тенге				1552689				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			26306840	39427	24729119	1521631		30054750
							1538295	14393	--	2226280		
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			26306840					
	Материалы -			Тенге			24729117					
	Всего заработная плата -			Тенге				1552689				
	Сдача и испытание -			Тенге			75130					
		Накладные расходы -		Тенге			1521635					
		Сметная прибыль -		Тенге			2226278					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			30054753					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								1582
		Сметная заработная плата -		Тенге				1552689				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			30054753					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								1582
		Сметная заработная плата -		Тенге				1552689				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	445	6	7	8	9	10	11	12 530
РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
5	**Ц13-030501-0102 1303-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1**	**1539122,84**	**374629,58**	**1539123**	**374630**	**60181**	**738046**	**2459343**
		НР - 61%; СП - 8%			**1104312,00**	**105600,08**	**1104312**	**105600**		**182174**	
6	**Ц13-030501-0104 1303-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**8**	**-60737,62**	**-15876,00**	**-485901**	**-127008**	**-14285**	**-232339**	**-775699**
		НР - 61%; СП - 8%			**-43076,00**	**-4534,42**	**-344608**	**-36275**		**-57459**	
7	**Ц13-030501-0106 1303-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/сгрузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высотышахты, более или менее указанных в характеристикелифта**	**м**	**28,1**	**-9790,00**	**–**	**-275099**	**–**	**–**	**-167810**	**-478342**
		НР - 61%; СП - 8%			**-9790,00**	**–**	**-275099**	**–**		**-35433**	
8	**Прайс-лист стр.49 "LIFT STROY ASTANA" РК**	**Лифт больничный с распашными дверями модели ЛБ 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 4, скорость подъема 0,5 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная**	**комплект**	**1**	**5227160,71**	**–**	**5227161**	**–**		**–**	**5227161**
					–	**–**	**–**	**–**	**5227161**	**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**6005284**	**247622**	**45896**	**337897**	**6432463**
							484605	**69325**	**5227161**	**89282**	
	Стоимость оборудования -			**Тенге**			**5227161**				
	Заготов.-складские расходы -			**Тенге**			**62726**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			**Тенге**			**5289887**				
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**778123**				
	Материалы -			**Тенге**			**45896**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**553930**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**337897**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**89282**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**1205302**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**555**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**553930**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**6495188**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**555**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**553930**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**6005284**	**247622**	**45896**	**337897**	**6432463**
							484605	**69325**	**5227161**	**89282**	
	Стоимость оборудования -			**Тенге**			**5227161**				
	Заготов.-складские расходы -			**Тенге**			**62726**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			**Тенге**			**5289887**				
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**778123**				
	Материалы -			**Тенге**			**45896**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**553930**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**337897**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**89282**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**1205302**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**555**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**553930**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**6495188**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**555**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**553930**			

		3	4	455	6	7	8	9	10	11	12	530
Здание больницы (литера А).АС.2-1-1												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
		Полы (АС54-АС55)										
		Линолеумные										
618	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	481,11	8185,92	24,11	3938327	11601	3737566	182857	4450878
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	189160	5369		329695	
		Линолеумные										
622	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	374,1	8185,92	24,11	3062352	9021	2906245	142185	3460900
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	147086	4174		256363	
		Линолеумные										
624	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	168	8185,92	24,11	1375234	4051	1305130	63852	1554213
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	66053	1875		115127	
		Линолеумные										
637	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	892,8	8185,92	24,11	7308387	21529	6935833	339329	8259533
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	351025	9963		611817	
		Линолеумные										
647	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	43,25	8185,92	24,11	354041	1043	335993	16438	400117
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	17005	483		29638	
		Линолеумные										
656	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	1025	8185,92	24,11	8390565	24717	7962845	389574	9482550
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	403003	11438		702411	
		Линолеумное покрытие										
671	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	60	8185,92	24,11	491155	1447	466118	22804	555076
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	23590	670		41117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			24920060	73409	23649730	1157039	28163267
							1196922	33970	--	2086168	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			24920060				
	Материалы -			**Тенге**			23649730				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				1230892			
		Накладные расходы -		**Тенге**			1157039				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			2086168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			28163267				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1363
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				1230892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			28163267				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1363

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	465	6	7	8	9	10	11	12 530
	Сметная заработная плата -		Тенге				1230892			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			24920060	73409	23649730	1157039	28163267
						1196922	33970	–	2086168	
Здание родильного отделения (литера И).Силовое электрооборудование.2-4-6										
РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
7	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
8	51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533,00	–	201533	–		–	201533
					–	–	–	–	201533	–	
9	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка	шт.	1	4823,58	2323,12	4824	2323	163	2269	7660
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	813,84	2338	814		567	
10	Прайс-лист стр.37 ТПК "Электрокомплекс 1" РК	Пункт распределительный ПР-Инд. (ЯАВР-50А)	шт	1	160616,07	–	160616	–	160616	–	173465
		СП - 8%			–	–	–	–		12849	
11	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
12	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930,00	–	9930	–	9930	–	10724
		СП - 8%			–	–	–	–		794	
13	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2169,14	26,21	6507	79	3104	2393	9613
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	3324	–		712	
14	С123-070204-0626 2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	980,00	–	2940	–	2940	–	3175
		СП - 8%			–	–	–	–		235	
15	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3683,14	111,98	14733	448	5421	6461	22889
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	8864	109		1695	
16	С123-070204-0661 2307-0204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2626,00	–	7878	–	7878	–	8508
		СП - 8%			–	–	–	–		630	
17	С123-070204-0664 2307-0204-0664 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	475	6	7	8	9	10	11	12 530
18	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
19	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930,00	–	9930	–	9930	–	10724
		СП - 8%			–	–	–	–		794	
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2169,14	26,21	4338	52	2070	1596	6409
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	2216	–		475	
21	С123-070204-0626 2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	980,00	–	1960	–	1960	–	2117
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
22	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3683,14	111,98	14733	448	5421	6461	22889
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	8864	109		1695	
23	С123-070204-0661 2307-0204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
24	С123-070204-0662 2307-0204-0662 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
25	С123-070204-0663 2307-0204-0663 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
26	С123-070204-0664 2307-0204-0664 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
27	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
28	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930,00	–	9930	–	9930	–	10724
		СП - 8%			–	–	–	–		794	
29	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-070204-1711 2307-0204-1711 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	5849,00	--	5849	--	5849	--	6317
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
31	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	2169,14	26,21	21691	262	10349	7978	32043
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	11080	--		2374	
32	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
33	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	9	465,00	--	4185	--	4185	--	4520
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
34	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
35	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
36	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	9	2169,14	26,21	19522	236	9314	7180	28838
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	9972	--		2136	
37	С123-070204-1708 2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	5849,00	--	5849	--	5849	--	6317
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
38	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
39	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7	465,00	--	3255	--	3255	--	3515
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
40	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
41	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
		СП - 8%			--	--	--	--		461	

42	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	2169,14	26,21	15184	183	7245	5584	22430
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	7756	–		1661	
43	С123-070204-1708 2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	5849,00	–	5849	–	5849	–	6317
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
44	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
45	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	465,00	–	2325	–	2325	–	2511
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
46	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
47	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5666,00	–	5666	–	5666	–	6119
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
48	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	2169,14	26,21	26030	315	12419	9573	38451
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	13296	–		2848	
49	С123-070204-1708 2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	5849,00	–	5849	–	5849	–	6317
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
50	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
51	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	10	465,00	–	4650	–	4650	–	5022
		СП - 8%			–	–	–	–		372	
52	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
53	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7994,00	–	7994	–	7994	–	8634
		СП - 8%			–	–	–	–		640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		424	
55	С123-070204-0661 2307-0204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
56	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2169,14	26,21	19522	236	9314	7180	28838
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	9972	–		2136	
57	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1473,00	–	8838	–	8838	–	9545
		СП - 8%			–	–	–	–		707	
58	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	–	930	–	930	–	1004
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
59	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	–	3938	–	3938	–	4253
		СП - 8%			–	–	–	–		315	
60	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
61	С123-070201-0209 2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12236,00	–	12236	–	12236	–	13215
		СП - 8%			–	–	–	–		979	
62	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		424	
63	С123-070204-0661 2307-0204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	–	2626	–	2626	–	2836
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
64	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2169,14	26,21	28199	341	13454	10371	41655
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	14404	–		3086	
65	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	1473,00	–	14730	–	14730	–	15908
		СП - 8%			–	–	–	–		1178	

1	2	3	4	515	6	7	8	9	10	11	12 530
66	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	–	1395	–	1395	–	1507
		СП - 8%			–	–	–	–		112	
67	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
68	С123-070201-0108 2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919,00	–	7919	–	7919	–	8553
		СП - 8%			–	–	–	–		634	
69	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2169,14	26,21	23861	288	11385	8775	35247
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	–	12188	–		2611	
70	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	–	1473	–	1473	–	1591
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
71	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1473,00	–	13257	–	13257	–	14318
		СП - 8%			–	–	–	–		1061	
72	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	–	465	–	465	–	502
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
73	Ц13-080305-1101 1308-0305-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Щиток лабораторный /операционный/. Монтаж оборудования	шт.	15	6663,79	166,14	99957	2492	27325	51091	163132
		НР - 72%; СП - 8%			4676,00	54,68	70140	820		12084	
74	Прайс-лист стр.25 п.12 ТОО "КазСвет GrOuP" РК	Щиток операционный ЭЩ-02	шт	15	51709,82	–	775647	–	775647	–	837699
		СП - 8%			–	–	–	–		62052	
75	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4956,75	107,18	19827	429	6534	9341	31501
		НР - 72%; СП - 8%			3216,00	27,34	12864	109		2333	
76	Прайс-лист стр.34 ТПК "Электрокомплект" РК	Пускатель магнитный ПМЛ-2220 на 380В	шт	1	13589,29	–	13589	–	13589	–	14676
		СП - 8%			–	–	–	–		1087	
77	Прайс-лист стр.34 ТПК "Электрокомплект" РК	Пускатель магнитный ПМЛ-1220 на 220В	шт	3	9866,07	–	29598	–	29598	–	31966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2368	
78	Ц13-080303-0505 1308-0303-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	комплект	3	2957,51	14,24	8873	43	2074	4864	14836
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	--	6756	--		1099	
79	Прайс-лист стр.33 ТПК "Электрокомплект" РК	Пакетный выключатель ПВ3-16	шт	3	821,43	--	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
80	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
81	51-080401-0139 5108-0401-0139 РСНБ РК 2015 прим.	Ящики управления Я 5410-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	69789,00	--	69789	--		--	69789
					--	--	--	--	69789	--	
82	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2169,14	26,21	8677	105	4140	3191	12817
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	4432	--		949	
83	Прайс-лист стр.32 ТПК "Электрокомплект" РК	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 1,6А	шт	4	3098,21	--	12393	--	12393	--	13384
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
84	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3683,14	111,98	7366	224	2710	3230	11444
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	4432	55		848	
85	Прайс-лист стр.32 ТПК "Электрокомплект" РК	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 50А	шт	2	6580,36	--	13161	--	13161	--	14214
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
86	Ц13-080103-3201 1308-0103-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	1	2816,50	--	2817	--	565	1621	4793
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	--	2252	--		355	
87	С123-070216-0208 2307-0216-0208 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	1	1230,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
88	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3516,08	26,21	31645	236	11465	14360	49685
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	--	19944	--		3680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2 /ПКЕ222-1 У2/, степень защиты IP 54**	шт.	9	1520,00	--	13680	--	13680	--	14774
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
90	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1119,57	80,97	1120	81	22	752	2021
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	1017	27		150	
91	С123-070501-0303 2307-0501-0303 РСНБ РК 2015 прим.	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 R, 3x230/400 В, ЦЭ6803В 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1	18535,00	--	18535	--	18535	--	20018
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
92	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	21	1179,79	141,12	24776	2963	1683	14957	42911
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	20130	643		3179	
93	Прайс-лист стр.41 ТОО "КазСветGrOuP" РК	**Светильник ЕНРЗ-02 с пиктограммой**	шт	21	7142,86	--	150000	--	150000	--	162000
		СП - 8%			--	--	--	--		12000	
94	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	17	10361,76	--	176150	--	200	107330	306158
		НР - 61%; СП - 8%			10350,00	--	175950	--		22678	
95	Прайс-лист стр.40 "ЛЮКС Медикал" РК	**Облучатель настенный бактерицидный ОБН-150**	шт	17	14375,00	--	244375	--	244375	--	263925
		СП - 8%			--	--	--	--		19550	
96	Ц13-340108-0202 1334-0108-0202 РСНБ РК 2015	**Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования**	шт.	4	11420,28	--	45681	--	141	27779	79337
		НР - 61%; СП - 8%			11385,00	--	45540	--		5877	
97	Прайс-лист стр.40 "ЛЮКС Медикал" РК	**Облучатель настенный бактерицидный ОБП-300**	шт	4	22321,43	--	89286	--	89286	--	96429
		СП - 8%			--	--	--	--		7143	
98	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	48	355,19	3,24	17049	155	622	11754	31107
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	16272	52		2304	
99	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	48	355,00	--	17040	--	17040	--	18403
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
100	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	61	422,47	3,24	25771	198	1328	17504	46737
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	24245	67		3462	
101	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	51	423,00	--	21573	--	21573	--	23299

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	545	6	7	8	9	10	11	12 530
	СП - 8%			--	--	--	--		1726	
102	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	7	564,00	--	3948	--	3948	-- 4264
	СП - 8%				--	--	--	--		316
103	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	3	564,00	--	1692	--	1692	-- 1827
	СП - 8%				--	--	--	--		135
104	Ц13-080305-0111 1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**	шт.	4	889,42	9,72	3558	39	480	2198 6216
	НР - 72%; СП - 8%				759,85	3,28	3039	13		460
105	С123-070220-0805 2307-0220-0805 РСНБ РК 2015	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	шт.	4	1358,00	--	5432	--	5432	-- 5867
	СП - 8%				--	--	--	--		435
106	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	шт.	106	48,00	--	5088	--	5088	-- 5495
	СП - 8%				--	--	--	--		407
107	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	1	31,00	--	31	--	31	-- 33
	СП - 8%				--	--	--	--		2
108	Ц13-080306-1101 1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования**	шт.	1	48468,07	25,61	48468	26	31476	12216 65538
	НР - 72%; СП - 8%				16966,00	--	16966	--		4855
109	Прайс-лист стр.35 ТПК "Электрокомплект" РК	**Коробка клеммная У-615**	шт	1	6473,21	--	6473	--	6473	-- 6991
	СП - 8%				--	--	--	--		518
110	Ц13-080305-0111 1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Розетка заземления. Монтаж оборудования**	шт.	15	889,42	9,72	13341	146	1797	8242 23310
	НР - 72%; СП - 8%				759,85	3,28	11398	49		1727
111	С123-070220-0802 2307-0220-0802 РСНБ РК 2015 прим.	**Розетки заземления РЗ-01**	шт.	15	6829,00	--	102435	--	102435	-- 110630
	СП - 8%				--	--	--	--		8195
112	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	263,00	--	2630	--	2630	-- 2840

		СП - 8%			–	–	–	–		210	
113	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	52	318,24	46,43	16549	2414	5066	7011	25444
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	12,85	9069	668		1885	
114	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	52	226,00	–	11752	–	11752	–	12692
		СП - 8%			–	–	–	–		940	
115	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	52	86,69	1,62	4508	84	1023	2469	7535
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	3401	28		558	
116	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,052	124503,00	–	6474	–	6474	–	6992
		СП - 8%			–	–	–	–		518	
117	С123-070202-0205 2307-0202-0205 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки уровнивания потенциалов**	шт.	4	1397,00	–	5588	–	5588	–	6035
		СП - 8%			–	–	–	–		447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2987773	28930	2103031	402576	3639863
							584488	8477	271322	249518	
	Стоимость оборудования -			Тенге			271322				
	Заготов.-складские расходы -			Тенге			3256				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			274578				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1204467				
	Материалы -			Тенге			193488				
	Всего заработная плата -			Тенге				592965			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			397561				
		Накладные расходы -		Тенге			402571				
		Сметная прибыль -		Тенге			128563				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1735600				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							542
		Сметная заработная плата -		Тенге				592965			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1500233				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1500233				
		Сметная прибыль -		Тенге			120019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1620251				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			11752				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11752				
		Сметная прибыль -		Тенге			940				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			12692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3643122				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							542
		Сметная заработная плата -		Тенге				592965			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3052389	32666	2103032	447300	3757949
							645289	9792	271322	258266	
	Стоимость оборудования -			Тенге			271322				
	Заготов.-складские расходы -			Тенге			3256				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			274578				

	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1214516					
	Материалы -			Тенге			193488					
	Всего заработная плата -			Тенге				600592				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			397561					
		Накладные расходы -		Тенге			408063					
		Сметная прибыль -		Тенге			129806					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1752385					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								549
		Сметная заработная плата -		Тенге				600592				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1554800					
	Всего заработная плата -			Тенге				54489				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1500233					
	Транспортные расходы -			Тенге			78					
		Накладные расходы -		Тенге			39232					
		Сметная прибыль -		Тенге			127523					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1721554					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								69
		Сметная заработная плата -		Тенге				54489				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			11752					
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			11752					
		Сметная прибыль -		Тенге			940					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			12692					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3761209					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								618
		Сметная заработная плата -		Тенге				655081				

Здание родильного отделения (литера И).Установка лифта.2-4-8

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

1	Ц13-030501-0102 1303-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Монтаж оборудования**	лифт	1	1539122,84	374629,58	1539123	374630	60181	738046	2459343
		НР - 61%; СП - 8%			1104312,00	105600,08	1104312	105600		182174	
2	Ц13-030501-0104 1303-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	9	-60737,62	-15876,00	-546639	-142884	-16071	-261381	-872661
		НР - 61%; СП - 8%			-43076,00	-4534,42	-387684	-40810		-64642	
3	Ц13-030501-0106 1303-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/сгрузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высотышахты, более или менее указанных в характеристикелифта**	м	28,1	-9790,00	–	-275099	–	–	-167810	-478342
		НР - 61%; СП - 8%			-9790,00	–	-275099	–		-35433	
4	Прайс-лист стр.50 "LIFT STROY ASTANA" РК	**Лифт больничный с распашными дверями модели ЛБ 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 2, скорость подъема 0,5 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная**	комплект	1	4865732,14	–	4865732	–	4865732	–	4865732
					–	–	–	–	–	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5583117	231746	44110	308855	5974072
							441529	64790	4865732	82099	
	Стоимость оборудования -			Тенге			4865732				
	Заготов.-складские расходы -			Тенге			58389				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			4924121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			717385				
	Материалы -			Тенге			44111				
	Всего заработная плата -			Тенге				506319			
		Накладные расходы -		Тенге			308855				
		Сметная прибыль -		Тенге			82099				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1108339				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							508
		Сметная заработная плата -		Тенге				506319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6032460				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							508
		Сметная заработная плата -		Тенге				506319			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			5583117	231746	44110	308855	5974072
							441529	64790	4865732	82099	
	Стоимость оборудования -			Тенге			4865732				
	Заготов.-складские расходы -			Тенге			58389				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			4924121				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			717385				
	Материалы -			Тенге			44111				
	Всего заработная плата -			Тенге				506319			
		Накладные расходы -		Тенге			308855				
		Сметная прибыль -		Тенге			82099				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1108339				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							508
		Сметная заработная плата -		Тенге				506319			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			6032460				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							508
		Сметная заработная плата -		Тенге				506319			
		ИТОГО ПО АКТУ:									**120 880 904**
		в т.ч. СМР									110 392 318
		в т.ч. оборудование									10 488 586
		Затраты на временные здания и сооружения	2,32%								2 561 102
		Итого с затратами на временные здания и сооружения									**123 442 006**
		Затраты связанные с производством работ в зимнее время	0,70%								790 674
		Итого с затратами связанные с производством работ в зимнее время									**124 232 680**
		Непредвиданные работы и затраты	2%								2 274 882
		Итого с непредвиданными работами и затратами									**126 507 562**
		Итого с понимающим коэффициентом	**0,985**								**124 609 947**
		НДС	12%								14 953 194
		Итого с НДС									**139 563 141**
		ВСЕГО									**139 563 141**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Главный врач _____ **Турлыбеков Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт _____ **Жантурсынов А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор _____ **Мамиров О.М.**