Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница"управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Турара Рыскулова, С. Бекбосынов, 112**	**091040006740**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А**	**030440005327**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп. соглашение №4 от 30.03.2021г. к Договору№234 от 18.09.20

Номер документа	Дата составления
21	**20.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансирование государственных предприятий на капитальный ремонт зданий "Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО"			работа	1	148 218 465,00	148 218 465,00	15 880 549,82
				Итого	1	x	148 218 465,00	15 880 549,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в базовых ценах 2017 года	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные затраты			
					с начала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО	1 013 858 557	639 977 191	132 337 915		46 132 286					15 880 550	148 218 465

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница"

управления общественного здоровья Туркестанской области"

Турлыбеков Б.К.

Технический надзор:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Раматулаев М.И

Подрядчик:

ТОО "Эристайл-Казахстан"

Мамиров О.М

Зад-р ТОО Эрнестайл-Казахстан.

Форма 2

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Эрнстайл-Казахстан"
Договор: №234 от 18.09.2019 года, доп.соглашение №4 от 30.03.21
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

А К Т № 12
приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Здание больницы (литера А).АС.2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС9)									
		Кровля из металлошифера									
14	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	134	204,27	11,72	27372	1570	--	18893	49966
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	25802	438		3701	
15	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	134	66,03	10,91	8848	1462	--	5611	15616
		НР - 72%; СП - 8%			55,12	3,04	7386	407		1157	
16	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	134	142,75	18,59	19128	2491	--	12479	34136
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	16637	694		2529	
17	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Кровли из листовой стали. /металлошифер/Разборка покрытий	м2 кровли	134	82,73	0,07	11086	10	1	7975	20586
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	--	11077	--		1525	
		Крыльца (АС26-АС29)									
45	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Полы цементные. /бетонного покрытия крыльца/Разборка покрытия	м2	23	1557,74	510,24	35828	11736	1	21208	61599
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	24093	5362		4563	
		Демонтаж крыльца с пандусом									
46	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. /Пандус, ступени с площадкой, фундамент под стойки/ Разборка	м3	13,1	29867,28	14003,32	391261	183443	27219	221462	661741
		НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	180599	83046		49018	
47	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж стоек/	т конструкций	0,22264	13072,15	7035,54	2910	1566	29	1188	4426
		НР - 69%; СП - 8%			5907,33	1825,22	1315	406		328	

		3	4	25	6	7	8	9	10	11	12
48	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,029	36585,70	17073,91	1061	495	18	477	1661
		[illegible]			18900,60	4958,69	548	144		123	
49	1146-0401-0702 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка	м2	89,2	68,76	1,15	6133	102	--	5066	12095
		[illegible]			67,61	--	6031	--		896	
50	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	89,2	204,27	11,72	18221	1045	--	12576	33261
		[illegible]			192,55	3,27	17176	291		2464	
51	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	89,2	142,75	18,59	12733	1658	--	8307	22723
		[illegible]			124,16	5,18	11075	462		1683	
52	1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	6	5726,80	1337,68	34361	8026	--	26239	65448
		[illegible]			4389,12	469,94	26335	2820		4848	
53	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим. К=0,8	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами /Демонтаж облицовки из алюкобонда/	м2 поверхности козырька	62,61	428,34	4,55	26819	285	--	21272	51938
		[illegible]			423,79	0,90	26534	56		3847	
		Демонтаж ступеней с пандусом									
54	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. /Пандус, ступени/ Разборка	м3	1,56	29867,28	14003,32	46593	21845	3242	26373	78803
		[illegible]			13786,20	6339,38	21506	9889		5837	
		Демонтаж крылец, навесов над крыльцами									
55	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. /Крыльцо/ Разборка	м3	15,19	29867,28	14003,32	453684	212710	31562	256794	767317
		[illegible]			13786,20	6339,38	209412	96295		56838	
56	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	0,4	21365,28	8828,48	8546	3531	831	4854	14472
		[illegible]			10459,04	3986,04	4184	1594		1072	
57	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. /Ж/б стойки/. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	0,20096	69732,56	39343,64	14013	7906	--	8150	23937
		[illegible]			30388,92	17892,14	6107	3596		1773	
58	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж м/к козырька/	т конструкций	0,10056	28477,54	1798,69	2864	181	34	1847	5088
		[illegible]			26338,32	284,83	2649	29		377	
59	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	12,77	228,84	15,49	2922	198	--	2031	5349
		[illegible]			213,35	7,54	2724	96		396	
60	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Кровли из листовой стали.Разборка покрытий	м2 кровли	12,77	82,73	0,07	1057	1	--	760	1962
		[illegible]			82,66	--	1056	--		145	

	2	3	4	35	6	7	8	9	10	11	12
61	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Подсыпка под крыльцо/	м3 грунта	15,86	1401,40	--	22226	--	--	16003	41287
		[illegible]			1401,40	--	22226	--		3058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1147668	460263	62937	679565	1973411
							624472	205626	--	146178	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1140833				
	Материалы		Тенге				62852				
	Всего заработная плата		Тенге					825007			
		Накладные расходы	Тенге				676051				
		Сметная прибыль	Тенге				145351				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1962235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								811
		Сметная заработная плата	Тенге					825007			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6835				
	Материалы		Тенге				81				
	Всего заработная плата		Тенге					5091			
		Накладные расходы	Тенге				3513				
		Сметная прибыль	Тенге				828				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1973410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
		Сметная заработная плата	Тенге					830098			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Расширение дверного проема в перегородке дет.1 (20шт) (АС65)									
83	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	105	179,82	--	18881	--	--	15860	37521
		[illegible]			179,82	--	18881	--		2779	
84	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,5	20470,37	7546,85	10235	3773	--	6869	18473
		[illegible]			12923,52	3432,05	6462	1716		1368	
85	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	120	52,65	0,94	6319	113	--	4468	11650
		[illegible]			51,72	--	6206	--		863	
86	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	120	50,64	0,90	6077	108	--	4297	11204
		[illegible]			49,74	--	5969	--		830	
87	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0276	334212,63	2527,33	9224	70	1	8356	18987
		[illegible]			331685,30	1023,28	9155	28		1406	
88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0276	197773,00	--	5459	--	5459	--	5895
		[illegible]			--	--	--	--		437	

		3	4	45	6	7	8	9	10	11	12
89	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	109	2089,18	38,96	227720	4247	71680	122941	378714
		[illegible]			1392,59	17,28	151793	1883		28053	
90	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3543	269649,00	--	95537	--	95537	--	103180
		[illegible]			--	--	--	--		7643	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.2 (2шт) (АС66,67)									
91	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	8,6	179,82	--	1546	--	--	1299	3073
		[illegible]			179,82	--	1546	--		228	
92	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,04534	529781,94	3963,26	24020	180	15728	6869	33360
		[illegible]			178909,37	1447,28	8112	66		2471	
93	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,49	213,00	--	317	--	317	--	343
		[illegible]			--	--	--	--		25	
94	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,06	74108,80	39343,64	4447	2361	125	2549	7555
		[illegible]			32687,40	17892,14	1961	1074		560	
95	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,13	20470,37	7546,85	2661	981	--	1786	4803
		[illegible]			12923,52	3432,05	1680	446		356	
96	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,07392	46840,56	1070,69	3462	79	78	2404	6336
		[illegible]			44704,00	470,56	3305	35		469	
97	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0634	211214,00	--	13391	--	13391	--	14462
		[illegible]			--	--	--	--		1071	
98	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00901	226378,00	--	2040	--	2040	--	2203
		[illegible]			--	--	--	--		163	
99	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,51	629,00	--	950	--	950	--	1026
		[illegible]			--	--	--	--		76	
100	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	14	52,65	0,94	737	13	--	521	1359
		[illegible]			51,72	--	724	--		101	
101	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	14	50,64	0,90	709	13	--	501	1307
		[illegible]			49,74	--	696	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00322	334212,63	2527,33	1076	8	--	975	2215
		[illegible]			331685,30	1023,28	1068	3		164	
103	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00322	197773,00	--	637	--	637	--	688
		[illegible]			--	--	--	--		51	
104	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,6	2089,18	38,96	17967	335	5656	9700	29880
		[illegible]			1392,59	17,28	11976	149		2213	
105	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02795	269649,00	--	7537	--	7537	--	8140
		[illegible]			--	--	--	--		603	
		Закладка существующего дверного проема в стене дет.3 (1шт) (АС68)									
106	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	11,5	52,65	0,94	606	11	--	428	1116
		[illegible]			51,72	--	595	--		83	
107	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002285	334212,63	2527,33	764	6	--	692	1572
		[illegible]			331685,30	1023,28	758	2		116	
108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002285	197773,00	--	452	--	452	--	488
		[illegible]			--	--	--	--		36	
109	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,05	27007,92	19,52	28358	20	15066	11149	42668
		[illegible]			12640,32	--	13272	--		3161	
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00098	337029,92	2650,64	330	3	264	60	421
		[illegible]			64730,28	760,05	63	1		31	
111	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	2089,18	38,96	18803	351	5919	10151	31270
		[illegible]			1392,59	17,28	12533	156		2316	
112	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02925	269649,00	--	7887	--	7887	--	8518
		[illegible]			--	--	--	--		631	
		Закладка существующего дверного проема в стене дет.4 (1шт) (АС69)									
113	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	14	52,65	0,94	737	13	--	521	1359
		[illegible]			51,72	--	724	--		101	
114	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004	334212,63	2527,33	1337	10	--	1211	2752
		[illegible]			331685,30	1023,28	1327	4		204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	197773,00	--	791	--	791	--	854
		[illegible]			--	--	--	--		63	
116	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,405	27007,92	19,52	10938	8	5811	4300	16458
		[illegible]			12640,32	--	5119	--		1219	
117	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00118	337029,92	2650,64	398	3	319	72	507
		[illegible]			64730,28	760,05	76	1		38	
118	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,61	2089,18	38,96	9631	180	3031	5200	16017
		[illegible]			1392,59	17,28	6420	80		1186	
119	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01498	269649,00	--	4039	--	4039	--	4362
		[illegible]			--	--	--	--		323	
		Пробивка низа оконного проема в стене дет.5 (1шт) (АС70)									
120	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,46	17058,64	6289,04	7847	2893	--	5266	14163
		[illegible]			10769,60	2860,04	4954	1316		1049	
121	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	6	52,65	0,94	316	6	--	223	582
		[illegible]			51,72	--	310	--		43	
122	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=4	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	6	202,56	3,61	1215	22	1	859	2241
		[illegible]			198,95	--	1194	--		166	
123	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00252	334212,63	2527,33	842	6	--	763	1734
		[illegible]			331685,30	1023,28	836	3		128	
124	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	197773,00	--	498	--	498	--	538
		[illegible]			--	--	--	--		40	
125	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,85	2089,18	38,96	3865	72	1217	2087	6428
		[illegible]			1392,59	17,28	2576	32		476	
126	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006015	269649,00	--	1622	--	1622	--	1752
		[illegible]			--	--	--	--		130	
		Расширение дверного проема в стене дет.6 (1шт) (АС72)									
127	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,22	17058,64	6289,04	3753	1384	--	2519	6773
		[illegible]			10769,60	2860,04	2369	629		502	
		Расширение дверного проема в стене дет.7 (35шт) (АС71,72,73)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	227,85	179,82	--	40972	--	--	3441	81420
		[illegible]			179,82	--	40972	--		603	
129	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	1,31215	555862,94	3963,26	729376	5200	489420	19875	1002419
		[illegible]			178909,37	1447,28	234756	1899		7425	
130	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,23695	462954,00	--	109697	--	109697	--	118473
		[illegible]			--	--	--	--		877	
131	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	2,275	74108,80	39343,64	168598	89507	4727	96658	286475
		[illegible]			32687,40	17892,14	74364	40705		21220	
132	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	4,55	20470,37	7546,85	93140	34338	--	6251	168103
		[illegible]			12923,52	3432,05	58802	15616		12452	
133	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	3,9123	46840,56	1070,69	183254	4189	4170	127250	335345
		[illegible]			44704,00	470,56	174895	1841		24840	
134	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	3,4916	348199,00	--	1215772	--	1215772	--	1313033
		[illegible]			--	--	--	--		9720	
135	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,180775	226378,00	--	40923	--	40923	--	44197
		[illegible]			--	--	--	--		3274	
136	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,239925	462954,00	--	111074	--	111074	--	119960
		[illegible]			--	--	--	--		888	
137	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	367,5	52,65	0,94	19350	345	1	13684	35677
		[illegible]			51,72	--	19006	--		2643	
138	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	367,5	151,92	2,71	55831	995	--	3943	102937
		[illegible]			149,21	--	54836	--		7625	
139	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,128625	334212,63	2527,33	42988	325	--	3893	88486
		[illegible]			331685,30	1023,28	42663	132		6554	
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128625	197773,00	--	25439	--	25439	--	27474
		[illegible]			--	--	--	--		2035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	281,75	2089,18	38,96	588626	10978	185285	317785	978923
		[illegible]			1392,59	17,28	392363	4868		72513	
142	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,915775	269649,00	--	246938	--	246938	--	266693
		[illegible]			--	--	--	--		19755	
		Пробивка оконного проема в стене дет.8 (2шт) (АС73,74)									
143	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,95	17058,64	6289,04	16206	5975	--	10876	29249
		[illegible]			10769,60	2860,04	10231	2717		2167	
144	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,05542	555862,94	3963,26	30806	220	20671	8396	42338
		[illegible]			178909,37	1447,28	9915	80		3136	
145	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01371	462954,00	--	6347	--	6347	--	6855
		[illegible]			--	--	--	--		508	
146	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	24	52,65	0,94	1264	23	--	894	2330
		[illegible]			51,72	--	1241	--		173	
147	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	24	151,92	2,71	3646	65	--	2578	6722
		[illegible]			149,21	--	3581	--		498	
148	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0084	334212,63	2527,33	2807	21	--	2543	5779
		[illegible]			331685,30	1023,28	2786	9		428	
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	197773,00	--	1661	--	1661	--	1794
		[illegible]			--	--	--	--		133	
150	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,23772	46840,56	1070,69	11135	255	253	7732	20376
		[illegible]			44704,00	470,56	10627	112		1509	
151	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,215	348199,00	--	74863	--	74863	--	80852
		[illegible]			--	--	--	--		5989	
152	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00901	226378,00	--	2040	--	2040	--	2203
		[illegible]			--	--	--	--		163	
153	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01371	462954,00	--	6347	--	6347	--	6855
		[illegible]			--	--	--	--		508	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,32	2089,18	38,96	34095	636	10732	18407	56703
		[illegible]			1392,59	17,28	22727	282		4200	
155	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05304	269649,00	--	14302	--	14302	--	15446
		[illegible]			--	--	--	--		1144	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.9 (1шт) (АС75)									
156	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	4,32	179,82	--	777	--	--	653	1544
		[illegible]			179,82	--	777	--		114	
157	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,025	20470,37	7546,85	512	189	--	343	924
		[illegible]			12923,52	3432,05	323	86		68	
158	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,0171025	46840,56	1070,69	801	18	18	556	1466
		[illegible]			44704,00	470,56	765	8		109	
159	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01447	211214,00	--	3056	--	3056	--	3301
		[illegible]			--	--	--	--		245	
160	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002255	226378,00	--	510	--	510	--	551
		[illegible]			--	--	--	--		41	
161	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3775	629,00	--	237	--	237	--	256
		[illegible]			--	--	--	--		19	
162	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	6	52,65	0,94	316	6	--	223	582
		[illegible]			51,72	--	310	--		43	
163	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	6	50,64	0,90	304	5	1	215	560
		[illegible]			49,74	--	298	--		41	
164	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00138	334212,63	2527,33	461	3	--	418	949
		[illegible]			331685,30	1023,28	458	1		70	
165	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00138	197773,00	--	273	--	273	--	295
		[illegible]			--	--	--	--		22	
166	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,32	2089,18	38,96	9025	168	2841	4873	15010

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	105	6	7	8	9	10	11	12 530
		[illegible]			1392,59	17,28	6016	75		1112	
167	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01404	269649,00	--	3786	--	3786	--	4089
		[illegible]			--	--	--	--		303	
		Закладка дверного проема в перегородке дет.10 (2шт) (АС76)									
168	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	31	52,65	0,94	1632	29	--	1154	3010
		[illegible]			51,72	--	1603	--		223	
169	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00682	334212,63	2527,33	2279	17	--	2065	4692
		[illegible]			331685,30	1023,28	2262	7		348	
170	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00682	197773,00	--	1349	--	1349	--	1457
		[illegible]			--	--	--	--		108	
171	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,1	27007,92	19,52	56717	41	30131	22298	85335
		[illegible]			12640,32	--	26545	--		6321	
172	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00204	337029,92	2650,64	688	5	551	124	877
		[illegible]			64730,28	760,05	132	2		65	
173	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	2089,18	38,96	37605	701	11837	20302	62540
		[illegible]			1392,59	17,28	25067	311		4633	
174	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0585	269649,00	--	15774	--	15774	--	17036
		[illegible]			--	--	--	--		1262	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.11 (7шт) (АС77,78)									
175	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	37,59	179,82	--	6759	--	--	5678	13432
		[illegible]			179,82	--	6759	--		995	
176	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,11242	529781,94	3963,26	59558	446	38999	17032	82717
		[illegible]			178909,37	1447,28	20113	163		6127	
177	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,64	213,00	--	775	--	775	--	837
		[illegible]			--	--	--	--		62	
178	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,21	74108,80	39343,64	15563	8262	437	8922	26444
		[illegible]			32687,40	17892,14	6864	3757		1959	
179	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,385	20470,37	7546,85	7881	2906	1	5289	14224
		[illegible]			12923,52	3432,05	4976	1321		1054	

1	2	3	4	115	6	7	8	9	10	11	12	530
180	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,25872	46840,56	1070,69	12119	277	276	8415	22176	
		[illegible]			44704,00	470,56	11566	122		1643		
181	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2219	211214,00	--	46868	--	46868	--	50618	
		[illegible]			--	--	--	--		3749		
182	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,031535	226378,00	--	7139	--	7139	--	7710	
		[illegible]			--	--	--	--		571		
183	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	5,285	629,00	--	3324	--	3324	--	3590	
		[illegible]			--	--	--	--		266		
184	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	52,5	52,65	0,94	2764	49	--	1955	5097	
		[illegible]			51,72	--	2715	--		378		
185	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	52,5	50,64	0,90	2659	47	1	1880	4902	
		[illegible]			49,74	--	2611	--		363		
186	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,012075	334212,63	2527,33	4036	31	--	3656	8307	
		[illegible]			331685,30	1023,28	4005	12		615		
187	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012075	197773,00	--	2388	--	2388	--	2579	
		[illegible]			--	--	--	--		191		
188	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,59	2089,18	38,96	78532	1465	24719	42398	130604	
		[illegible]			1392,50	17,28	52348	649		9674		
189	2105-0309-0501 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,122185	269649,00	--	32947	--	32947	--	35583	
		[illegible]			--	--	--	--		2636		
		Закладка существующего дверного проема в перегородке дет.12 (1шт) (АС79)										
190	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	13	52,65	0,94	685	12	1	484	1262	
		[illegible]			51,72	--	672	--		93		
191	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00263	334212,63	2527,33	879	7	--	796	1809	
		[illegible]			331685,30	1023,28	872	3		134		
192	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00263	197773,00	--	520	--	520	--	562	
		[illegible]			--	--	--	--		42		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		3	4	125	6	7	8	9	10	11	12 530
193	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,945	27007,92	19,52	25522	18	13559	10034	38401
		[illegible]			12640,32	--	11945	--		2845	
194	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00088	337029,92	2650,64	297	2	238	54	378
		[illegible]			64730,28	760,05	57	1		28	
195	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,7	2089,18	38,96	18176	339	5721	9813	30228
		[illegible]			1392,59	17,28	12116	150		2239	
196	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,028275	269649,00	--	7624	--	7624	--	8234
		[illegible]			--	--	--	--		610	
		Расширение дверного проема в стене дет.13 (2шт) (АС80,81)									
197	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	14,7	179,82	--	2643	--	--	2220	5253
		[illegible]			179,82	--	2643	--		389	
198	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,0652	555862,94	3963,26	36242	258	24319	9878	49810
		[illegible]			178909,37	1447,28	11665	94		3690	
199	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	462954,00	--	7407	--	7407	--	8000
		[illegible]			--	--	--	--		593	
200	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,11	74108,80	39343,64	8152	4328	228	4674	13852
		[illegible]			32687,40	17892,14	3596	1968		1026	
201	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,28	20470,37	7546,85	5732	2113	--	3847	10345
		[illegible]			12923,52	3432,05	3619	961		766	
202	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,22356	46840,56	1070,69	10472	239	239	7271	19163
		[illegible]			44704,00	470,56	9994	105		1419	
203	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19952	348199,00	--	69473	--	69473	--	75030
		[illegible]			--	--	--	--		5558	
204	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01033	226378,00	--	2338	--	2338	--	2526
		[illegible]			--	--	--	--		187	
205	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01371	462954,00	--	6347	--	6347	--	6855
		[illegible]			--	--	--	--		508	

1	2	3	4	135	6	7	8	9	10	11	12
206	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	21	52,65	0,94	1106	20	--	782	2039
		[illegible]			51,72	--	1086	--		151	
207	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	21	101,28	1,81	2127	38	--	1504	3921
		[illegible]			99,48	--	2089	--		290	
208	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00735	334212,63	2527,33	2456	19	1	2225	5056
		[illegible]			331685,30	1023,28	2438	8		375	
209	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00735	197773,00	--	1454	--	1454	--	1570
		[illegible]			--	--	--	--		116	
210	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,03	2089,18	38,96	31400	586	9883	16952	52221
		[illegible]			1392,59	17,28	20931	260		3868	
211	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04885	269649,00	--	13172	--	13172	--	14226
		[illegible]			--	--	--	--		1054	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.14 (3шт) (АС82,83)									
212	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	13,065	179,82	--	2349	--	--	1973	4669
		[illegible]			179,82	--	2349	--		346	
213	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,05928	529781,94	3963,26	31405	235	20564	8981	43617
		[illegible]			178909,37	1447,28	10606	86		3231	
214	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6815	213,00	--	358	--	358	--	387
		[illegible]			--	-	--	--		29	
215	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,075	74108,80	39343,64	5558	2951	155	3187	9444
		[illegible]			32687,40	17892,14	2452	1342		700	
216	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кттр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,18	20470,37	7546,85	3685	1358	1	2473	6650
		[illegible]			12923,52	3432,05	2326	618		493	
217	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,1107	46840,56	1070,69	5185	119	117	3601	9489
		[illegible]			44704,00	470,56	4949	52		703	
218	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0951	211214,00	--	20086	--	20086	--	21693
		[illegible]			--	--	--	--		1607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,013515	226378,00	--	3059	--	3059	--	3304
		[illegible]			--	--	--	--		245	
220	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,085	629,00	--	1311	--	1311	--	1416
		[illegible]			--	--	--	--		105	
221	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	18	52,65	0,94	948	17	--	670	1747
		[illegible]			51,72	--	931	--		129	
222	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	18	50,64	0,90	912	16	1	645	1681
		[illegible]			49,74	--	895	--		124	
223	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00414	334212,63	2527,33	1384	10	1	1253	2848
		[illegible]			331685,30	1023,28	1373	4		211	
224	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00414	197773,00	--	819	--	819	--	884
		[illegible]			--	--	--	--		66	
225	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,065	2089,18	38,96	27295	509	8592	14736	45394
		[illegible]			1392,59	17,28	18194	226		3362	
226	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042465	269649,00	--	11451	--	11451	--	12367
		[illegible]			--	--	--	--		916	
		Расширение дверного проема в стене дет.15 (4шт) (АС84,85)									
227	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	32,04	179,82	--	5761	--	--	4840	11449
		[illegible]			179,82	--	5761	--		848	
228	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,14996	555862,94	3963,26	83357	594	55934	22719	114562
		[illegible]			178909,37	1447,28	26829	217		8486	
229	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,032	462954,00	--	14815	--	14815	--	16000
		[illegible]			--	--	--	--		1185	
230	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,24	74108,80	39343,64	17786	9442	499	10197	30222
		[illegible]			32687,40	17892,14	7845	4294		2239	
231	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кпр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,88	20470,37	7546,85	18014	6641	--	12090	32512
		[illegible]			12923,52	3432,05	11373	3020		2408	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		3	4	155	6	7	8	9	10	11	12 530
232	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,44712	46840,56	1070,69	20943	479	476	14543	38325
		[illegible]			44704,00	470,56	19988	210		2839	
234	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,39904	348199,00	--	138945	--	138945	--	150061
		[illegible]			--	--	--	--		11116	
235	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02066	226378,00	--	4677	--	4677	--	5051
		[illegible]			--	--	--	--		374	
236	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02742	462954,00	--	12694	--	12694	--	13710
		[illegible]			--	--	--	--		1016	
237	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	42	52,65	0,94	2211	39	--	1564	4077
		[illegible]			51,72	--	2172	--		302	
238	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	42	101,28	1,81	4254	76	--	3008	7843
		[illegible]			99,48	--	4178	--		581	
239	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0147	334212,63	2527,33	4913	37	--	4451	10113
		[illegible]			331685,30	1023,28	4876	15		749	
240	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0147	197773,00	--	2907	--	2907	--	3140
		[illegible]			--	--	--	--		233	
241	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,2	2089,18	38,96	67271	1255	21175	36318	111877
		[illegible]			1392,59	17,28	44841	556		8287	
242	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10466	269649,00	--	28221	--	28221	--	30479
		[illegible]			--	--	--	--		2258	
		Пробивка низа оконного проема в стене дет.16 (1шт) (АС86)									
243	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,32	17058,64	6289,04	5459	2012	1	3664	9852
		[illegible]			10769,60	2860,04	3446	915		730	
243	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	9,5	52,65	0,94	500	9	--	354	922
		[illegible]			51,72	--	491	--		68	
244	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=4	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	9,5	202,56	3,61	1924	34	--	1361	3548
		[illegible]			198,95	--	1890	--		263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00399	334212,63	2527,33	1334	10	1	1208	2745
		[illegible]			331685,30	1023,28	1323	4		203	
246	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00399	197773,60	--	789	--	789	--	852
		[illegible]			--	--	--	--		63	
247	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,56	2089,18	38,96	19973	372	6288	10783	33216
		[illegible]			1392,59	17,28	13313	165		2460	
248	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03107	269649,00	--	8378	--	8378	--	9048
		[illegible]			--	--	--	--		670	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.17 (4шт) (АС92,93)									
249	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	31,2	179,82	--	5610	--	--	4713	11149
		[illegible]			179,82	--	5610	--		826	
250	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,07904	529781,94	3963,26	41874	313	27420	11975	58156
		[illegible]			178909,37	1447,28	14141	114		4308	
251	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,98	213,00	--	635	--	635	--	686
		[illegible]			--	--	--	--		51	
252	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,12	74108,80	39343,64	8893	4721	250	5098	15111
		[illegible]			32687,40	17892,14	3922	2147		1119	
253	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,3	20470,37	7546,85	6141	2264	--	4122	11084
		[illegible]			12923,52	3432,05	3877	1030		821	
254	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,14784	46840,56	1070,69	6925	158	158	4809	12672
		[illegible]			44704,00	470,56	6609	70		939	
255	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1268	211214,00	--	26782	--	26782	--	28924
		[illegible]			--	--	--	--		2143	
256	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01802	226378,00	--	4079	--	4079	--	4406
		[illegible]			--	--	--	--		326	
257	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,02	629,00	--	1900	--	1900	--	2052
		[illegible]			--	--	--	--		152	

2	3	4	175	6	7	8	9	10	11	12 530
258	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	42	52,65	0,94	2211	39	--	1564	4077
		[illegible]			51,72	--	2172	--		302	
259	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	42	50,64	0,90	2127	38	--	1504	3921
		[illegible]			49,74	--	2089	--		290	
260	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00966	334212,63	2527,33	3228	24	--	2925	6645
		[illegible]			331685,30	1023,28	3204	10		492	
261	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00966	197773,00	--	1910	--	1910	--	2063
		[illegible]			--	--	--	--		153	
261	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,8	2089,18	38,96	64347	1200	20255	34739	107013
		[illegible]			1392,59	17,28	42892	532		7927	
262	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1001	269649,00	--	26992	--	26992	--	29151
		[illegible]			--	--	--	--		2159	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.18 (2шт) (АС87,88)									
263	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	16,5	179,82	--	2967	--	--	2492	5896
		[illegible]			179,82	--	2967	--		437	
264	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,03952	529781,94	3963,26	20937	157	13710	5987	2907,8
		[illegible]			178909,37	1447,28	7070	57		2154	
265	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,49	213,00	--	317	--	317	--	343
		[illegible]			--	--	--	--		25	
266	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,03	74108,80	39343,64	2223	1180	62	1275	3778
		[illegible]			32687,40	17892,14	981	537		280	
267	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,14	20470,37	7546,85	2866	1057	--	1923	5172
		[illegible]			12923,52	3432,05	1809	480		383	
268	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,07392	46840,56	1070,69	3462	79	8	2404	6336
		[illegible]			44704,00	470,56	3305	35		469	
269	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0634	211214,00	--	13391	--	13391	--	14462
		[illegible]			--	--	--	--		1071	

1	2	3	4	185	6	7	8	9	10	11	12	530
270	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00901	226378,00	--	2040	--	2040	--		2203
		[illegible]			--	--	--	--		163		
271	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,51	629,00	--	950	--	950	--		1026
		[illegible]			--	--	--	--		76		
272	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	24	52,65	0,94	1264	23	--	894		2330
		[illegible]			51,72	--	1241	--		173		
273	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	24	50,64	0,90	1215	22	1	859		2241
		[illegible]			49,74	--	1194	--		166		
274	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	334212,63	2527,33	1444	11	--	1308		2972
		[illegible]			331685,30	1023,28	1433	4		220		
275	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	197773,00	--	854	--	854	--		923
		[illegible]			--	--	--	--		68		
276	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,86	2089,18	38,96	35224	657	11088	19016		58579
		[illegible]			1392,59	17,28	23479	291		4339		
277	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05479	269649,00	--	14774	--	14774	--		15956
		[illegible]			--	--	--	--		1182		
		Расширение дверного проема в перегородке дет.19 (1шт) (АС87,88)										
278	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	8,25	179,82	--	1484	--	--	1246		2948
		[illegible]			179,82	--	1484	--		218		
279	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,01718	529781,94	3963,26	9102	68	5960	2603		12641
		[illegible]			178909,37	1447,28	3074	25		936		
280	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,745	213,00	--	159	--	159	--		171
		[illegible]			--	--	--	--		13		
281	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,03	74108,80	39343,64	2223	1180	62	1275		3778
		[illegible]			32687,40	17892,14	981	537		280		
282	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,105	20470,37	7546,85	2149	792	--	1443		3879
		[illegible]			12923,52	3432,05	1357	360		287		

Прогр	мный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	195	6	7	8	9	10	11	12	530
283	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,03696	46840,56	1070,69	1731	40	39	1202		3168
		[illegible]			44704,00	470,56	1652	17		235		
284	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0317	211214,00	--	6695	--	6695	--		7231
		[illegible]			--	--	--	--		536		
285	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004505	226378,00	--	1020	--	1020	--		1101
		[illegible]			--	--	--	--		82		
286	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,755	629,00	--	475	--	475	--		513
		[illegible]			--	--	--	--		38		
287	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	12	52,65	0,94	632	11	--	447		1165
		[illegible]			51,72	--	621	--		86		
289	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	12	50,64	0,90	608	11	--	430		1120
		[illegible]			49,74	--	597	--		83		
290	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00276	334212,63	2527,33	922	7	--	836		1899
		[illegible]			331685,30	1023,28	915	3		141		
291	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00276	197773,00	--	546	--	546	--		590
		[illegible]			--	--	--	--		44		
292	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,67	2089,18	38,96	18113	338	5701	9779		30123
		[illegible]			1392,59	17,28	12074	150		2231		
293	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02818	269649,00	--	7599	--	7599	--		8207
		[illegible]			--	--	--	--		608		
		Расширение дверного проема в перегородке дет.20 (2шт) (АС89)										
294	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	14,3	179,82	--	2571	--	--	2160		5110
		[illegible]			179,82	--	2571	--		379		
295	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Kтр=1,2, Kэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,05	20470,37	7546,85	1024	377	1	687		1847
		[illegible]			12923,52	3432,05	646	172		137		
296	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	21	52,65	0,94	1106	20	--	782		2039
		[illegible]			51,72	--	1086	--		151		

1	2	3	4	205	6	7	8	9	10	11	12	530
297	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	21	151,92	2,71	3190	57	--	2256		5882
		[illegible]			149,21	--	3133	--		436		
298	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00483	334212,63	2527,33	1614	12	--	1462		3323
		[illegible]			331685,30	1023,28	1602	5		246		
299	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00483	197773,00	--	955	--	955	--		1032
		[illegible]			--	--	--	--		76		
300	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,3	2089,18	38,96	29875	557	9404	16129		49684
		[illegible]			1392,59	17,28	19914	247		3680		
301	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04647	269649,00	--	12531	--	12531	--		13533
		[illegible]			--	--	--	--		1002		
		Расширение дверного проема в перегородке дет.21 (1шт) (АС90,91)										
302	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	7,45	179,82	--	1340	--	--	1125		2662
		[illegible]			179,82	--	1340	--		197		
303	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,01632	529781,94	3963,26	8646	65	5661	2472		12008
		[illegible]			178909,37	1447,28	2920	24		889		
304	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,745	213,00	--	159	--	159	--		171
		[illegible]			--	--	--	--		13		
305	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,025	74108,80	39343,64	1853	984	52	1062		3148
		[illegible]			32687,40	17892,14	817	447		233		
306	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,075	20470,37	7546,85	1535	566	--	1030		2771
		[illegible]			12923,52	3432,05	969	257		205		
307	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,03696	46840,56	1070,69	1731	40	39	1202		3168
		[illegible]			44704,00	470,56	1652	17		235		
308	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0317	211214,00	--	6695	--	6695	--		7231
		[illegible]			--	--	--	--		536		
309	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004505	226378,00	--	1020	--	1020	--		1101
		[illegible]			--	--	--	--		82		

1	2	3	4	215	6	7	8	9	10	11	12	530
310	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,755	629,00	--	475	--	475	--		513
		[illegible]			--	--	--	--		38		
311	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	10,5	52,65	0,94	553	10	--	391		1019
		[illegible]			51,72	--	543	--		76		
312	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	10,5	50,64	0,90	532	9	1	376		980
		[illegible]			49,74	--	522	--		73		
313	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002415	334212,63	2527,33	807	6	--	731		1661
		[illegible]			331685,30	1023,28	801	2		123		
314	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002415	197773,00	--	478	--	478	--		516
		[illegible]			--	--	--	--		38		
315	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,565	2089,18	38,96	15805	295	4975	8533		26284
		[illegible]			1392,59	17,28	10535	131		1947		
316	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,024585	269649,00	--	6629	--	6629	--		7160
		[illegible]			--	--	--	--		530		
		Расширение дверного проема в перегородке дет.22 (1шт) (АС'94,95)										
317	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	8,01	179,82	--	1440	--	--	1210		2862
		[illegible]			179,82	--	1440	--		212		
318	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,04232	555862,94	3963,26	23524	168	15785	6411		32330
		[illegible]			178909,37	1447,28	7571	61		2395		
319	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,012865	462954,00	--	5956	--	5956	--		6432
		[illegible]			--	--	--	--		476		
320	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14152	348199,00	--	49277	--	49277	--		53219
		[illegible]			--	--	--	--		3942		
321	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006785	226378,00	--	1536	--	1536	--		1659
		[illegible]			--	--	--	--		123		
322	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,009645	462954,00	--	4465	--	4465	--		4822
		[illegible]			--	--	--	--		357		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	225	6	7	8	9	10	11	12	530
323	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	10,5	52,65	0,94	553	10	--	391		1019
		[illegible]			51,72	--	543	--		76		
324	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	10,5	151,92	2,71	1595	28	--	1128		2941
		[illegible]			149,21	--	1567	--		218		
325	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00441	334212,63	2527,33	1474	11	--	1335		3034
		[illegible]			331685,30	1023,28	1463	5		225		
326	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00441	197773,00	--	872	--	872	--		942
		[illegible]			--	--	--	--		70		
327	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,605	2089,18	38,96	17977	335	5659	9706		29898
		[illegible]			1392,59	17,28	11983	149		2215		
328	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,027965	269649,00	--	7541	--	7541	--		8144
		[illegible]			--	--	--	--		603		
		Расширение дверного проема в перегородке дет.23 (1шт) (АС89)										
329	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	7,15	179,82	--	1286	--	--	1080		2555
		[illegible]			179,82	--	1286	--		189		
330	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,04	20470,37	7546,85	819	302	--	550		1478
		[illegible]			12923,52	3432,05	517	137		109		
331	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	10,5	52,65	0,94	553	10	--	391		1019
		[illegible]			51,72	--	543	--		76		
332	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	10,5	151,92	2,71	1595	28	--	1128		2941
		[illegible]			149,21	--	1567	--		218		
333	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00357	334212,63	2527,33	1193	9	--	1081		2456
		[illegible]			331685,30	1023,28	1184	4		182		
334	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00357	197773,00	--	706	--	706	--		763
		[illegible]			--	--	--	--		56		
335	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,05	2089,18	38,96	16818	314	5294	9080		27969

		3	4	235	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	11210	139		2072	
336	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,026165	269649,00	--	7055	--	7055	--	7620
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
		Устройство перегородок из кирпича дет.24 (АС110-АС112)									
337	1201-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м**	м3 грунта	4,334	4581,85	2,50	19858	11	2119	12768	35236
		НР - 72%; СП - 8%			4090,51	1,13	17728	5		2610	
338	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	1,625	22612,63	1622,93	36746	2637	29045	5083	45174
		НР - 91%; СП - 8%			3116,52	320,59	5064	521		3346	
339	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,02234	14910,17	1564,93	333	35	1	283	666
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	297	14		49	
340	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00219	201312,00	--	441	--	441	--	476
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
341	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02015	197773,00	--	3985	--	3985	--	4304
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
342	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	1,3002	1050,09	12,52	1365	16	811	507	2022
		НР - 93%; СП - 8%			413,82	5,63	538	7		150	
343	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	116	52,65	0,94	6108	109	--	4319	11261
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	5999	--		834	
344	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /для установки анкера АН-1 и ершей/**	т	0,02108	334212,63	2527,33	7045	53	--	6382	14502
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	6992	22		1074	
345	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02108	197773,00	--	4169	--	4169	--	4503
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
346	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,025	3542,23	303,78	10715	919	5110	4525	16460
		НР - 93%; СП - 8%			1549,12	59,40	4686	180		1219	
347	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02623	269649,00	--	7073	--	7073	--	7639
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
348	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм /глубиной 100мм/**	отверстие	4	700,69	314,67	2803	1259	26	1964	5148
		НР - 84%; СП - 8%			379,46	204,93	1518	820		381	

		3	4	245	6	7	8	9	10	11	12
349	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	4	-77,30	-31,24	-309	-125	-13	-216	-567
		НР - 84%; СП - 8%			-42,79	-21,39	-171	-86		-42	
350	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. /ИМ-1/ Установка	т стальных элементов	0,002372	691376,55	8455,43	1640	20	1479	171	1956
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	141	3		145	
351	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,35	2089,18	38,96	109368	2040	34426	59045	181887
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	72902	905		13473	
352	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17014	269649,00	--	45878	--	45878	--	49548
		СП - 8%			--	--	--	--		3670	
353	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,14	44731,25	5318,05	6262	745	3490	1965	8886
		НР - 91%; СП - 8%			14477,47	950,11	2027	133		658	
354	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	201312,00	--	1353	--	1353	--	1461
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
355	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02604	197773,00	--	5150	--	5150	--	5562
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
		Пробивка проема 400х300 дет.37 -1шт (АС108,109)									
537	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0077	334212,63	2527,33	2573	19	--	2331	5297
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	2554	8		392	
538	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0077	197773,00	--	1523	--	1523	--	1645
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
539	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,4	2089,18	38,96	30084	561	9470	16242	50032
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	20053	249		3706	
540	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0468	269649,00	--	12620	--	12620	--	13629
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
		Полы 1-го этажа									
		Керамогранитные									
608	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. /Полиэтиленовая пленка/ Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	20,85	2163,17	91,70	45102	1912	3053	38931	90755
		НР - 94%; СП - 8%			1925,03	61,33	40137	1279		6723	
609	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,85	715,28	32,66	14914	681	7242	6865	23520
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	6991	312		1742	

		3	4	255	6	7	8	9	10	11	12 530
610	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	20,85	96,29	5,58	2008	116	1806	130	2308
		НР - 94%; СП - 8%			4,14	2,47	86	52		171	
611	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,85	4591,51	146,99	95733	3065	71170	21447	126554
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	21498	1318		9374	
612	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	17,75	1744,29	14,76	30961	262	25929	4563	38366
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	4770	85		2842	
		Керамогранитные									
613	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,55	21060,47	10,20	32644	16	26991	5298	40978
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	5637	--		3035	
		Линолеумные									
616	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,6222	21060,47	10,20	202648	98	167558	32892	254384
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	34992	--		18843	
617	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	120,2775	715,28	32,66	86032	3928	41775	39600	135682
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	40329	1799		10051	
		Линолеумные									
620	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	93,525	296,84	27,65	27762	2586	18964	6946	37484
		НР - 94%; СП - 8%			66,42	12,58	6212	1177		2777	
621	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	93,525	715,28	32,66	66897	3055	32483	30792	105504
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	31359	1399		7815	
		Керамическая плитка									
626	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,5	715,28	32,66	35406	1617	17192	16297	55840
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	16597	740		4136	
627	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	49,5	-96,29	-5,58	-4766	-276	-4285	-308	-5480
		НР - 94%; СП - 8%			-4,14	-2,47	-205	-122		-406	
		Полы 2-го этажа									
		Керамогранитные									
630	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. /Полиэтиленовая пленка/ Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	27	2163,17	91,70	58405	2476	3953	50414	117525
		НР - 94%; СП - 8%			1925,03	61,33	51976	1656		8706	
631	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27	715,28	32,66	19313	882	9378	8889	30458
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	9053	404		2256	
632	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	27	96,29	5,58	2600	151	2337	168	2989
		НР - 94%; СП - 8%			4,14	2,47	112	67		221	

		3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Линолеумные									
635	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	223,2	296,84	27,65	66254	6172	45256	16576	89456
		НР - 94%; СП - 8%			66,42	12,58	14826	2808		6626	
636	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	223,2	715,28	32,66	159650	7290	77521	73486	251787
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	74839	3338		18651	
		Керамическая плитка									
639	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,6	715,28	32,66	29756	1359	14449	13696	46928
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	13948	622		3476	
640	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	41,6	-96,29	-5,58	-4006	-232	-3602	-259	-4605
		НР - 94%; СП - 8%			-4,14	-2,47	-172	-103		-341	
		Керамическая плитка									
658	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,25	715,28	32,66	21637	988	10506	9959	34124
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	10143	452		2528	
659	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	30,25	-96,29	-5,58	-2913	-169	-2619	-188	-3349
		НР - 94%; СП - 8%			-4,14	-2,47	-125	-75		-248	
		Кровля (АС137-АС143)									
682	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1390	275,28	15,15	382641	21055	252980	104083	525662
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	108606	4527		38938	
683	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1390	885,81	63,51	1231282	88279	429234	673147	2056784
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	713769	17913		152354	
684	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 /ПТЭ-175/	м3	200,438	36593,00	–	7334628	–	7334628	–	7921398
		СП - 8%			–	–	–	–		586770	
685	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	322	154,28	15,15	49679	4877	19643	24111	79693
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	25159	1049		5903	
686	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	322	228,00	–	73416	–	73416	–	79289
		СП - 8%			–	–	–	–		5873	
687	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /раствор М 50 толщ.20мм/. Устройство	м2 стяжки	1390	674,73	122,11	937872	169730	462055	316518	1354742
		НР - 92%; СП - 8%			220,21	27,31	306087	37955		100351	

		3	4	275	6	7	8	9	10	11	12
688	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1390	83,90	9,01	116626	12527	98431	7915	134504
		НР - 92%; СП - 8%			4,08	2,11	5668	2935		9963	
		Водостоки									
736	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	336	1438,12	106,72	483210	35859	16608	404426	958646
		НР - 92%; СП - 8%			1281,97	26,34	430743	8850		71011	
737	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	336	2149,00	--	722064	--	722064	--	779829
		СП - 8%			--	--	--	--		57765	
738	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	165	935,00	--	154275	--	154275	--	166617
		СП - 8%			--	--	--	--		12342	
739	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	99	1541,00	--	152559	--	152559	--	164764
		СП - 8%			--	--	--	--		12205	
740	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	318	1652,00	--	525336	--	525336	--	567363
		СП - 8%			--	--	--	--		42027	
741	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	636	935,00	--	594660	--	594660	--	642233
		СП - 8%			--	--	--	--		47573	
742	2110-0302-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	4	330,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
743	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	33	3876,00	--	127908	--	127908	--	138141
		СП - 8%			--	--	--	--		10233	
744	2110-0302-0210 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	95	1266,00	--	120270	--	120270	--	129892
		СП - 8%			--	--	--	--		9622	
745	Прайслист ТОО "Завод Металл Профиль"стр.11п10	Паук	шт	33	2390,18	--	78876	--	78876	--	85186
		СП - 8%			--	--	--	--		6310	
746	2110-0302-0206 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	6	4316,00	--	25896	--	25896	--	27968
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		3	4	285	6	7	8	9	10	11	12 530
747	2110-0302-0205 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	13	4316,00	--	56108	--	56108	--	60597
		СП - 8%			--	--	--	--		4489	
		Кровля над техническим этажом (АС144-АС147)									
748	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев (стойки). Установка	м3 древесины в конструкции	0,033	92306,61	1190,48	3046	39	2230	714	4061
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	777	17		301	
749	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,115	103122,84	1589,89	114982	1773	87847	23439	149495
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	25362	681		11074	
750	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,185	83640,63	1481,13	15474	274	11894	3075	20032
		НР - 90%; СП - 8%			17869,62	597,08	3306	110		1484	
751	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,3	10122,89	64,94	13160	84	11955	1040	15336
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	1121	35		1136	
752	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,033	8316,01	46,95	274	2	202	63	365
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	70	1		27	
753	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	91,7	2314,65	118,39	212254	10856	28103	161895	404080
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	173295	2677		29932	
754	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,842	38876,00	--	32734	--	32734	--	35352
		СП - 8%			--	--	--	--		2619	
755	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	101,4202	2544,00	--	258013	--	258013	--	278654
		СП - 8%			--	--	--	--		20641	
756	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	91,7	351,87	3,01	32266	276	28996	2798	37869
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	2994	115		2805	
757	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м./Сердечники МС-1/ Устройство	м3	0,32	38074,46	7466,17	12184	2389	6048	3827	17292
		НР - 91%; СП - 8%			11708,84	1434,18	3747	459		1281	
758	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	197773,00	--	6962	--	6962	--	7519
		СП - 8%			--	--	--	--		557	

		3	4	295	6	7	8	9	10	11	12 530
759	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	201312,00	–	1288	–	1288	–	1391
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
760	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке./бетон В15/ Устройство	м3	1,824	33926,50	5752,46	61882	10492	33808	17697	85946
		НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	17582	1866		6366	
761	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312	201312,00	–	6281	–	6281	–	6783
		СП - 8%			–	–	–	–		502	
762	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0852	197773,00	–	16850	–	16850	–	18198
		СП - 8%			–	–	–	–		1348	
763	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича./Фронтон/ Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,8	21440,79	2923,00	167238	22799	107991	37980	221636
		НР - 93%; СП - 8%			4672,80	563,00	36448	4391		16417	
764	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0222	337029,92	2650,64	7482	59	5986	1352	9541
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	1437	17		707	
765	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00976	67380,92	2650,64	658	26	–	594	1352
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	632	7		100	
766	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	201312,00	–	805	–	805	–	870
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
767	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00576	215631,00	–	1242	–	1242	–	1341
		СП - 8%			–	–	–	–		99	
768	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	5	700,69	314,67	3503	1573	33	2454	6435
		НР - 84%; СП - 8%			379,46	204,93	1897	1025		477	
769	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /АС-1/	т	0,0026	523418,63	2527,33	1361	7	492	787	2320
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	862	3		172	
770	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0047	691376,55	8455,43	3249	40	2929	338	3875
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	280	7		287	
771	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,11	629,00	–	69	–	69	–	75
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
772	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	8,9	310,00	–	2759	–	2759	–	2980
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
		Внутренняя отделка (АС56 -АС60))									

		3	4	305	6	7	8	9	10	11	12 530
		Первый этаж									
790	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	693,83	1417,29	86,95	983361	60329	279442	551081	1657197
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	643590	45261		122755	
800	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	155,4	3073,12	49,85	477562	7747	126892	277354	815310
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	342923	3769		60393	
		Второй этаж									
810	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	726,92	4389,29	26,66	3190661	19383	1833277	1081806	4614265
		НР - 80%; СП - 8%			1840,64	19,61	1338001	14257		341797	
811	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	133	3073,12	49,85	408725	6630	108602	237375	697788
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	293493	3226		51688	
		Третий этаж									
821	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	457,7775	4389,29	26,66	2009317	12207	1154505	681267	2905831
		НР - 80%; СП - 8%			1840,64	19,61	842605	8978		215247	
822	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	126	3073,12	49,85	387213	6281	102886	224882	661062
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	278046	3056		48968	
		Обшивка венткоробов (АС151-АС153)									
832	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	13,77	92306,61	1190,48	1271062	16393	930437	298088	1694682
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	324232	6977		125532	
833	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,77	8316,01	46,95	114511	646	84719	26470	152260
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	29146	266		11279	
834	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм /Обшивка венткоробов гипсокартоном/	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1185,384	863,22	15,45	1023245	18317	1	911792	2089840
		НР - 90%; СП - 8%			847,77	6,90	1004927	8175		154803	
835	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1244,6532	455,00	--	566317	--	566317	--	611623
		СП - 8%			--	--	--	--		45305	
		Наружная отделка (АС49, АС37)									

		3	4	315	6	7	8	9	10	11	12 530
847	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /Облицовка цоколя керамогранитом/.**	м2 поверхности облицовки	136,63	7222,66	35,18	986832	4806	519609	371660	1467172
		НР - 80%; СП - 8%			3384,45	15,80	462417	2158		108679	
848	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	1029,64	2117,74	0,21	2180515	212	426352	1262844	3718828
		НР - 72%; СП - 8%			1703,46	–	1753951	–		275469	
849	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	2416,515886	7218,81	252,78	17444359	610850	9102801	6575029	25940939
		НР - 80%; СП - 8%			3199,11	201,98	7730708	488079		1921551	
850	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175**	м3	180,1877	37446,00	–	6747309	–	6747309	–	7287093
		СП - 8%			–	–	–	–		539785	
851	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	3300	737,22	2,19	2432840	7227	839170	1478416	4224156
		НР - 93%; СП - 8%			480,74	0,99	1586443	3251		312900	
852	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная /Акриловой фасадной краской/**	м2 окрашиваемой поверхности	2574,11	206,18	1,64	530723	4213	247254	224854	816023
		НР - 80%; СП - 8%			108,49	0,70	279256	1812		60446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62508463	1440339	39645485	18282935	87254714
							21422652	799758	–	6463311	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62508463				
	Материалы		Тенге				19266033				
	Всего заработная плата		Тенге					22222410			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20379439				
		Накладные расходы	Тенге				18282941				
		Сметная прибыль	Тенге				6463312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87254716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20525
		Сметная заработная плата	Тенге					22222410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				87254716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20525
		Сметная заработная плата	Тенге					22222410			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				63656131	1900602	39708422	18962500	89228125
							22047124	1005384	–	6609489	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63649296				
	Материалы		Тенге				19328885				
	Всего заработная плата		Тенге					23047417			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20379439				
		Накладные расходы	Тенге				18958992				
		Сметная прибыль	Тенге				6608663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89216951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21336
		Сметная заработная плата	Тенге					23047417			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6835				
	Материалы		Тенге				81				
	Всего заработная плата		Тенге					5091			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		3	4	325	6	7	8	9	10	11	12 530
		Накладные расходы	Тенге				3513				
		Сметная прибыль	Тенге				828				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5091			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				89228126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21341
		Сметная заработная плата	Тенге					23052508			
Здание больницы (литера А).Вентиляция.2-1-4											
РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы											
		Система П1									
7	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	комплект	1	765457,00	--	765457	--		--	765457
					--	--	--	--	765457	--	
		Система П-2 (реанимационная палата)									
41	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	комплект	1	765457,00	--	765457	--		--	765457
					--	--	--	--	765457	--	
		система П3 (реанимация)									
56	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	комплект	1	765457,00	--	765457	--		--	765457
					--	--	--	--	765457	--	
		Система П4									
68	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	комплект	1	765457,00	--	765457	--		--	765457
					--	--	--	--	765457	--	
		Система П5									
90	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	комплект	1	765457,00	--	765457	--		--	765457
					--	--	--	--	765457	--	
		Система П6									
114	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	комплект	1	765457,00	--	765457	--		--	765457
					--	--	--	--	765457	--	
		Система П7									
138	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	комплект	1	765457,00	--	765457	--		--	765457
					--	--	--	--	765457	--	
		Система П8									
160	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	комплект	1	765457,00	--	765457	--		--	765457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	765457	–	
		система П9									
182	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	комплект	1	765457,00	–	765457	–		–	765457
					–	–	–	–	765457	–	
		система П10									
195	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	комплект	1	765457,00	–	765457	–		–	765457
					–	–	–	–	765457	–	
199	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	81	22191,39	38,50	1797502	3119	1664491	128416	2079992
		НР - 98%; СП - 8%			1603,60	14,13	129892	1145		154073	
200	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	55,9	30393,28	35,90	1698984	2007	1618828	77307	1918394
		НР - 98%; СП - 8%			1398,01	13,16	78149	735		142103	
267	Прайс-лист стр.47 ТОО "AVC EnginEEring" РК	**Чиллер Carrier 30RB 017**	шт	1	4996786,61	–	4996787	–		–	4996787
					–	–	–	–	4996787	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			16147843	5126	3283319	205723	16649743
							208041	1880	12651357	296176	
	Стоимость оборудования -			Тенге			12651357				
	Заготов.-складские расходы -			Тенге			151816				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			12803173				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3496486				
	Материалы -			Тенге			3283320				
	Всего заработная плата -			Тенге				209921			
	Сдача и испытание -			Тенге			10151				
		Накладные расходы -		Тенге			205722				
		Сметная прибыль -		Тенге			296177				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3998385				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -		Тенге				209921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			16801558				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -		Тенге				209921			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			16147843	5126	3283319	205723	16649743
							208041	1880	12651357	296176	
	Стоимость оборудования -			Тенге			12651357				
	Заготов.-складские расходы -			Тенге			151816				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			12803173				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3496486				
	Материалы -			Тенге			3283320				
	Всего заработная плата -			Тенге				209921			
	Сдача и испытание -			Тенге			10151				
		Накладные расходы -		Тенге			205722				
		Сметная прибыль -		Тенге			296177				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3998385				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							214

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	345	6	7	8	9	10	11	12 530
	Сметная заработная плата -		Тенге				209921			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			16801558				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							214
	Сметная заработная плата -		Тенге				209921			
Здание больницы (литера А).Силовое электрооборудование.2-1-6										
РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
160	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**								
			м	4974	318,24	46,43	1582942	230935	484541	670594	2433819
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	12,85	867466	63915		180283	
161	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3523	226,00	--	796198	--	796198	--	859894
		СП - 8%			--	--	--	--		63696	
162	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1451	282,00	--	409182	--	409182	--	441917
		СП - 8%			--	--	--	--		32735	
163	Ц13-080206-1707 1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	40	389,75	73,15	15590	2926	3944	6908	24298
		НР - 72%; СП - 8%			218,00	21,87	8720	875		1800	
164	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	40	370,00	--	14800	--	14800	--	15984
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
165	Ц13-080206-1708 1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	483	443,79	82,06	214348	39633	48362	99626	339093
		НР - 72%; СП - 8%			261,60	24,88	126353	12017		25118	
166	С123-010201-0141 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	483	839,00	--	405237	--	405237	--	437656
		СП - 8%			--	--	--	--		32419	
167	Ц13-080206-1709 1308-0206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	327	620,40	125,78	202870	41130	33425	101720	328958
		НР - 72%; СП - 8%			392,40	39,64	128315	12963		24367	
168	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	327	1385,00	--	452895	--	452895	--	489127
		СП - 8%			--	--	--	--		36232	
169	Ц13-080206-1710 1308-0206-1710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	65	766,94	161,41	49851	10491	6769	25884	81794
		НР - 72%; СП - 8%			501,40	51,67	32591	3359		6059	

		3	4	355	6	7	8	9	10	11	12 530
170	С123-010201-0176 2301-0201-0176 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	65	1615,00	–	104975	–	104975	–	113373
		СП - 8%			–	–	–	–		8398	
171	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5889	298,07	139,79	1755361	823213	269047	642468	2589655
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	663101	229215		191826	
172	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	60	779,59	26,25	46775	1575	16424	21014	73212
		НР - 72%; СП - 8%			479,60	6,84	28776	410		5423	
173	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,554	160805,00	–	89086	–	89086	–	96213
		СП - 8%			–	–	–	–		7127	
174	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,524	259828,00	–	655806	–	655806	–	708270
		СП - 8%			–	–	–	–		52464	
175	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,376	410704,00	–	154425	–	154425	–	166779
		СП - 8%			–	–	–	–		12354	
176	С123-060144-0704 2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	367996,00	–	25760	–	25760	–	27820
		СП - 8%			–	–	–	–		2061	
177	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	450814,00	–	81147	–	81147	–	87638
		СП - 8%			–	–	–	–		6492	
178	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,825	694293,00	–	572792	–	572792	–	618615
		СП - 8%			–	–	–	–		45823	
179	С123-060141-0903 2306-0141-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	216627,00	–	8665	–	8665	–	9358
		СП - 8%			–	–	–	–		693	
180	С123-060141-0906 2306-0141-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,346	746164,00	–	258173	–	258173	–	278827
		СП - 8%			–	–	–	–		20654	
181	С123-060141-0907 2306-0141-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,147	941393,00	–	138385	–	138385	–	149456

		СП - 8%			–	–	–	–		11071	
182	С123-060141-0908 2306-0141-0908 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,165	1315276,00	–	217021	–	217021	–	234382
		СП - 8%			–	–	–	–		17362	
183	С123-060141-1009 2306-0141-1009 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,057	1743053,00	–	99354	–	99354	–	107302
		СП - 8%			–	–	–	–		7948	
184	С123-060141-1010 2306-0141-1010 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,105	2333538,00	–	245021	–	245021	–	264623
		СП - 8%			–	–	–	–		19602	
185	С123-060141-1020 2306-0141-1020 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,065	3055499,00	–	198607	–	198607	–	214496
		СП - 8%			–	–	–	–		15889	
186	С123-060141-1021 2306-0141-1021 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	3852124,00	–	38521	–	38521	–	41603
		СП - 8%			–	–	–	–		3082	
187	С123-060201-0203 2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,025	286210,00	–	7155	–	7155	–	7728
		СП - 8%			–	–	–	–		572	
188	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,025	233832,00	–	5846	–	5846	–	6313
		СП - 8%			–	–	–	–		468	
189	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,395	74033,00	–	29243	–	29243	–	31582
		СП - 8%			–	–	–	–		2339	
190	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	100	615,62	26,86	61562	2686	39256	14619	82275
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,84	19620	684		6094	
191	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	1150	441,66	58,70	507908	67502	277451	129778	688701
		НР - 72%; СП - 8%			141,70	15,04	162955	17293		51015	
192	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	80	318,24	46,43	25459	3714	7793	10786	39145
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	12,85	13952	1028		2900	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		3	4	375	6	7	8	9	10	11	12 530
193	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	80	226,00	--	18080	--	18080	--	19526
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
194	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	80	298,07	139,79	23846	11183	3655	8728	35180
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	9008	3114		2606	
195	С123-060131-0106 2306-0131-0106 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	131027,00	--	3931	--	3931	--	4245
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
196	С123-060131-0104 2306-0131-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	63222,00	--	3161	--	3161	--	3414
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9519977	1234989	6224133	1732125	12152271
							2060857	344872	--	900169	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			7318610				
	Материалы -			Тенге			1190667				
	Всего заработная плата -			Тенге				2405728			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2832098				
		Накладные расходы -		Тенге			1732124				
		Сметная прибыль -		Тенге			724059				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			9774793				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2179
		Сметная заработная плата -		Тенге				2405728			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2201367				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2201367				
		Сметная прибыль -		Тенге			176109				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2377476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12152270				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2179
		Сметная заработная плата -		Тенге				2405728			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			9519977	1234989	6224133	1732125	12152271
							2060857	344872	--	900169	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			7318610				
	Материалы -			Тенге			1190667				
	Всего заработная плата -			Тенге				2405728			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2832098				
		Накладные расходы -		Тенге			1732124				
		Сметная прибыль -		Тенге			724059				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			9774793				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2179
		Сметная заработная плата -		Тенге				2405728			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2201367				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2201367				
		Сметная прибыль -		Тенге			176109				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2377476				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			12152270				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2179
		Сметная заработная плата -		Тенге				2405728			

		Отмостка дет.89 1073м2									
27	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	160,95	20584,10	8,16	3313011	1313	2802735	478425	4094750
		[illegible]			3162,24	--	508963	--		303315	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3313011	1313	2802735	478425	4094750
							508963	--	--	303315	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3313011				
	Материалы -			Тенге			2802735				
	Всего заработная плата -			Тенге				508963			
		Накладные расходы -		Тенге			478425				
		Сметная прибыль -		Тенге			303315				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4094750				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							589
		Сметная заработная плата -		Тенге				508963			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4094750				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							589
		Сметная заработная плата -		Тенге				508963			

Здание больницы (литера А).АС.2-1-1

РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы

		Крыльцо Кр-1 с пандусом (АС128-134)									
		Крыльцо Кр-1									
878	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	16,83	161,77	79,80	2723	1343	--	1441	4497
		[illegible]			81,97	36,95	1380	622		333	
879	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Крыльцо из бетона В15/. Устройство**	м3	5,8	23445,14	1143,15	135982	6630	105043	24141	172933
		[illegible]			4191,18	382,69	24309	2220		12810	
880	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,15503	14910,17	1564,93	2312	243	5	1967	4621
		[illegible]			13313,32	631,25	2064	98		342	
881	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,15503	269649,00	--	41804	--	41804	--	45148
		[illegible]			--	--	--	--		3344	
882	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	56,1	3443,86	83,71	193201	4696	121555	64836	278680
		[illegible]			1193,40	36,09	66950	2025		20643	
		Пандус									
885	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5,16	161,77	79,80	835	412	--	442	1379
		[illegible]			81,97	36,95	423	191		102	
886	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские /Пандус из бетона В15/. Устройство**	м3	3,1	19491,19	1431,96	60423	4439	52727	3773	69331
		[illegible]			1050,80	286,56	3257	888		5136	
887	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,078	14910,17	1564,93	1163	122	3	990	2325
		[illegible]			13313,32	631,25	1038	49		172	
888	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,078	269649,00	--	21033	--	21033	--	22715
		[illegible]			--	--	--	--		1683	

		Кровля над тамбуром									
892	**1201-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2**	**м3 грунта**	**28,875**	**5991,08**	**2,50**	**172993**	**72**	**21155**	**109295**	**304870**
		НР - 72%; СП - 8%			**5255,96**	**1,13**	**151766**	**33**		**22583**	
893	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,9**	**19235,37**	**1329,62**	**17312**	**1197**	**15014**	**1211**	**20005**
		НР - 91%; СП - 8%			**1223,37**	**255,18**	**1101**	**230**		**1482**	
894	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, бетон В15. Устройство**	**м3**	**5**	**28289,76**	**2322,71**	**141449**	**11614**	**95494**	**33336**	**188768**
		НР - 91%; СП - 8%			**6868,12**	**458,58**	**34341**	**2293**		**13983**	
895	**1106-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм /бетон В15 толщ.50мм/. Устройство**	**м2**	**3,24**	**927,60**	**6,47**	**3005**	**21**	**1394**	**1454**	**4816**
		НР - 91%; СП - 8%			**490,73**	**2,31**	**1590**	**7**		**357**	
896	**1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**3,24**	**1002,58**	**8,90**	**3248**	**29**	**1856**	**1250**	**4858**
		НР - 91%; СП - 8%			**420,62**	**3,26**	**1363**	**11**		**360**	
897	**1106-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм /бетоном В15 толщ.200мм/. Устройство**	**м2**	**3,24**	**927,60**	**6,47**	**3005**	**21**	**1394**	**1454**	**4816**
		НР - 91%; СП - 8%			**490,73**	**2,31**	**1590**	**7**		**357**	
898	**1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=18**	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**3,24**	**6015,47**	**53,39**	**19490**	**173**	**11140**	**7499**	**29148**
		НР - 91%; СП - 8%			**2523,74**	**19,54**	**8177**	**63**		**2159**	
899	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01328**	**201312,00**	**–**	**2673**	**–**	**2673**	**–**	**2887**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**214**	
900	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,04206**	**209243,00**	**–**	**8801**	**–**	**8801**	**–**	**9505**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**704**	
901	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02448**	**222949,00**	**–**	**5458**	**–**	**5458**	**–**	**5894**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**437**	
902	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,11424**	**19638,88**	**1565,55**	**2244**	**179**	**34**	**1890**	**4465**
		НР - 91%; СП - 8%			**17782,34**	**402,00**	**2031**	**46**		**331**	
903	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,11424**	**197773,00**	**–**	**22594**	**–**	**22594**	**–**	**24401**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1807**	
904	**1106-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,02736**	**160381,65**	**1613,95**	**4388**	**44**	**501**	**3508**	**8528**
		НР - 91%; СП - 8%			**140449,50**	**446,56**	**3843**	**12**		**632**	
905	**2113-0201-0310 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**27,36**	**201,00**	**–**	**5499**	**–**	**5499**	**–**	**5939**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**440**	

		3	4	405	6	7	8	9	10	11	12 530
906	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,76	869,43	25,56	21527	633	14206	6285	30037
		НР - 93%; СП - 8%			270,13	2,82	6688	70		2225	
907	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,56784	26434,90	13130,34	15011	7456	1126	5766	22439
		НР - 69%; СП - 8%			11322,38	3393,83	6429	1927		1662	
908	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,56784	3158,99	636,15	1794	361	163	877	2884
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	1270	1		214	
909	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 табл8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т сталь С 245	т	0,56784	496303,00	--	281821	--	281821	--	304366
		СП - 8%			--	--	--	--		22546	
910	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м./Балки, прогоны/ Монтаж	т конструкций	1,72666	31129,57	11826,79	53750	20421	5919	22644	82506
		НР - 69%; СП - 8%			15874,49	3131,94	27410	5408		6112	
911	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,72666	13782,96	2394,20	23798	4134	3162	11392	38005
		НР - 69%; СП - 8%			9557,36	4,22	16502	7		2815	
912	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015 табл8	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей, сталь С245	т	1,72666	437361,00	--	755174	--	755174	--	815588
		СП - 8%			--	--	--	--		60414	
913	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,54784	90368,85	24609,32	49508	13482	1178	26358	81934
		НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	34848	3351		6069	
914	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015 табл8	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки), сталь С245	т	0,38068	427827,00	--	162865	--	162865	--	175894
		СП - 8%			--	--	--	--		13029	
915	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 табл8	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,16716	236443,00	--	39524	--	39524	--	42686
		СП - 8%			--	--	--	--		3162	
916	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	65,37382	181,32	3,96	11854	259	8280	2313	15300
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	3315	37		1133	
917	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	88	751,44	23,85	66126	2099	5800	54247	130003
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	58227	738		9630	

		3	4	415	6	7	8	9	10	11	12
918	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	101,2	2320,00	--	234784	--	234784	--	253567
		СП - 8%			--	--	--	--		18783	
919	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	27,3	332,48	15,15	9077	414	6530	2044	12011
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	2133	89		890	
920	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	27,3	885,81	63,51	24183	1734	8430	13221	40396
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	14019	352		2992	
921	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 /ПТЭ-175/	м3	2,8119	36593,00	--	102896	--	102896	--	111128
		СП - 8%			--	--	--	--		8232	
922	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	27,3	275,28	15,15	7515	414	4968	2044	10324
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	2133	89		765	
923	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	27,3	2427,21	44,53	66263	1216	56650	7984	80186
		НР - 90%; СП - 8%			307,58	17,35	8397	474		5940	
924	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами./по деревянной обрешетке/. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	27,3	1825,35	16,01	49832	437	17067	29238	85396
		НР - 90%; СП - 8%			1184,19	5,81	32328	159		6326	
925	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,34533	263845,00	--	91114	--	91114	--	98403
		СП - 8%			--	--	--	--		7289	
926	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07983	201312,00	--	16071	--	16071	--	17356
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
927	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1812	38876,00	--	7044	--	7044	--	7608
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
930	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке./Пояс-обвязка/ Устройство	м3	2,32	34041,20	5752,46	78976	13346	43267	22510	109604
		НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	22363	2373		8119	
931	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15457	197773,00	--	30570	--	30570	--	33015
		СП - 8%			--	--	--	--		2446	
932	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07714	201312,00	--	15529	--	15529	--	16772

		СП - 8%			–	–	–	–		1242	
933	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг./ЗД-1/ Установка	т	0,24952	188737,85	1478,85	47094	369	40785	5541	56845
		НР - 91%; СП - 8%			23805,00	597,08	5940	149		4211	
934	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Обшивка парапета сайдингом/. Устройство	м2 покрытия	18	1096,53	16,81	19738	302	483	17500	40217
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	18953	68		2979	
935	Прайслист ТОО "Диханколь Строй Маркет"стр.	Сайдинг	м2	18	1535,71	–	27643	–	27643	–	29854
		СП - 8%			–	–	–	–		2211	
936	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,20242	375397,00	–	75988	–	75988	–	82067
		СП - 8%			–	–	–	–		6079	
937	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001662	334212,63	2527,33	555	4	–	503	1143
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	551	2		85	
938	2113-0205-0705 РСНБ РК 2015 прим	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм /Анкер FIX-анкер диам.8 F70/	1000 шт.	0,06	116311,00	–	6979	–	6979	–	7537
		СП - 8%			–	–	–	–		558	
939	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев (пробки). Установка	м3 древесины в конструкции	0,004	93236,61	1190,48	373	5	274	87	496
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	94	2		37	
940	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,004	8316,01	46,95	33	–	25	8	44
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	8	–		3	
941	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Фартук/. Устройство	м2 покрытия	21,58	2916,20	16,81	62932	363	39846	20981	90625
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	22723	82		6713	
942	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Водосбросный лоток/. Устройство	м2 покрытия	22,95	2916,20	16,81	66927	386	42375	22313	96379
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	24166	87		7139	
		Водостоки									
943	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	6	1438,12	106,72	8629	640	297	7222	17119
		НР - 92%; СП - 8%			1281,97	26,34	7692	158		1268	
944	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	6	2149,00	–	12894	–	12894	–	13926
		СП - 8%			–	–	–	–		1032	

		3	4	435	6	7	8	9	10	11	12 530
945	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	3876,00	--	7752	--	7752	--	8372
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
946	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	6	1541,00	--	9246	--	9246	--	9986
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
947	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	6	935,00	--	5610	--	5610	--	6059
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
948	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	15	1652,00	--	24780	--	24780	--	26762
		СП - 8%			--	--	--	--		1982	
949	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	8	935,00	--	7480	--	7480	--	8078
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
950	2110-0302-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	2	330,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
951	2110-0302-0210 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	2	1266,00	--	2532	--	2532	--	2735
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
952	Прайслист ТОО "Завод Металл Профиль"стр.11п10	Паук	шт	2	2390,18	--	4780	--	4780	--	5163
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
		Крыльцо Кр-6 с навесом и пандусом (АС123-АС127)									
		Крыльцо Кр-6									
1007	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Крыльцо из бетона В12,5/. Устройство	м3	2,28	22370,06	1143,15	51004	2606	38842	9490	65333
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	9556	873		4839	
1008	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки. Армирование	т	0,04001	14910,17	1564,93	597	63	1	508	1193
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	533	25		88	
1009	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04001	269649,00	--	10789	--	10789	--	11652
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
		Пандус									
1013	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские /Пандус из бетона В12,5/. Устройство	м3	1,12	18416,11	1431,96	20626	1604	17845	1363	23748
		НР - 91%; СП - 8%			1050,80	286,56	1177	321		1759	
1014	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03985	14910,17	1564,93	594	62	1	506	1188
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	531	25		88	

1	2	3	4	445	6	7	8	9	10	11	12
1015	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03985	269649,00	--	10746	--	10746	--	11605
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
1019	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,4	18678,45	1329,62	26150	1861	22576	1884	30276
		НР - 91%; СП - 8%			1223,37	255,18	1713	357		2243	
1020	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1,86	24898,13	2450,46	46311	4558	34068	7736	58370
		НР - 91%; СП - 8%			4131,72	438,79	7685	816		4324	
1021	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07912	197773,00	--	15648	--	15648	--	16900
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
1022	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	16	32036,62	3067,26	512586	49076	301568	156116	722198
		НР - 91%; СП - 8%			10121,39	600,84	161942	9613		53496	
1023	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02946	201312,00	--	5931	--	5931	--	6405
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
1024	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2275	269649,00	--	61345	--	61345	--	66253
		СП - 8%			--	--	--	--		4908	
1026	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,2	18678,45	1329,62	3736	266	3225	269	4325
		НР - 91%; СП - 8%			1223,37	255,18	245	51		320	
1027	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,88	28027,89	2322,71	24665	2044	16577	5867	32974
		НР - 91%; СП - 8%			6868,12	458,58	6044	404		2443	
1028	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0116	209243,00	--	2427	--	2427	--	2621
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
1029	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0208	233967,35	1478,85	4867	31	3400	1318	6679
		НР - 91%; СП - 8%			69034,50	597,08	1436	12		495	
		Навес									
1030	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т./Стойки навеса/. Монтаж**	т конструкций	0,2674	26434,90	13130,34	7069	3511	530	2715	10567
		НР - 69%; СП - 8%			11322,38	3393,83	3028	908		783	
1031	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,2674	3158,99	636,15	845	170	77	413	1358
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	598	--		101	
1032	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,2674	248387,00	--	66419	--	66419	--	71732
		СП - 8%			--	--	--	--		5313	

		3	4	455	6	7	8	9	10	11	12
1033	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м./Балки, прогоны/ Монтаж**	т конструкций	0,63242	31129,57	11826,79	19687	7479	2169	8294	30219
		НР - 69%; СП - 8%			15874,49	3131,94	10039	1981		2238	
1034	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,63242	13782,96	2394,20	8717	1514	1159	4172	13920
		НР - 69%; СП - 8%			9557,36	4,22	6044	3		1031	
1035	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,42822	248387,00	--	106364	--	106364	--	114873
		СП - 8%			--	--	--	--		8509	
1036	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,2042	432605,00	--	88338	--	88338	--	95405
		СП - 8%			--	--	--	--		7067	
1037	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев (стойки). Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0265	93236,61	1190,48	2471	32	1815	574	3288
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	624	13		244	
1038	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,414	105354,84	1589,89	43617	658	33542	8703	56506
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	9417	253		4186	
1039	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,158	83857,63	1481,13	13250	234	10193	2626	17146
		НР - 90%; СП - 8%			17869,62	597,08	2823	94		1270	
1040	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,572	10122,89	64,94	5790	37	5260	458	6748
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	493	15		500	
1041	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,0265	8316,01	46,95	220	1	163	51	293
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	56	1		22	
1042	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	30	2314,65	118,39	69440	3552	9194	52964	132196
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	56694	876		9792	
1043	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,23	38876,00	--	8941	--	8941	--	9657
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
1044	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	33,18	2544,00	--	84410	--	84410	--	91163
		СП - 8%			--	--	--	--		6753	

1045	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	30	351,87	3,01	10556	90	9487	915	12389
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	979	38		918	
1046	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Фартук/. Устройство**	м2 покрытия	8	2916,20	16,81	23330	134	14772	7778	33596
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	8424	30		2489	
1047	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Потолки. Подшивка досками обшивки /Сайдинг/**	м2 потолков	22,5	625,65	24,81	14077	558	440	11978	28140
		НР - 90%; СП - 8%			581,31	10,21	13079	230		2084	
1048	Прайслист ТОО "Диханколь Строй Маркет"стр.	**Сайдинг**	м2	22,5	1535,71	--	34554	--	34554	--	37318
		СП - 8%			--	--	--	--		2764	
1049	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство фронтонов**	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	3,5	782,32	32,96	2738	115	45	2367	5513
		НР - 90%; СП - 8%			736,64	14,78	2578	52		408	
1050	Прайслист ТОО "Диханколь Строй Маркет"стр.	**Сайдинг**	м2	3,5	1535,71	--	5375	--	5375	--	5805
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4895086	179966	3787980	828630	6181609
							927151	41407	--	457901	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3350722				
	Материалы		Тенге				1239607				
	Всего заработная плата		Тенге					848804			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1168696				
		Накладные расходы	Тенге				745995				
		Сметная прибыль	Тенге				327737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4424455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
		Сметная заработная плата	Тенге					848804			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1544363				
	Материалы		Тенге				15481				
	Всего заработная плата		Тенге					119754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1364185				
		Накладные расходы	Тенге				82630				
		Сметная прибыль	Тенге				130159				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1757153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					119754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6181608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
		Сметная заработная плата	Тенге					968557			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4895086	179966	3787980	828630	6181609
							927151	41407	--	457901	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	475	6	7	8	9	10	11	12 530
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3350722				
Материалы		Тенге				1239607				
Всего заработная плата		Тенге					848804			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1168696				
	Накладные расходы	Тенге				745995				
	Сметная прибыль	Тенге				327737				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4424455				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
	Сметная заработная плата	Тенге					848804			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1544363				
Материалы		Тенге				15481				
Всего заработная плата		Тенге					119754			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1364185				
	Накладные расходы	Тенге				82630				
	Сметная прибыль	Тенге				130159				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1757153				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
	Сметная заработная плата	Тенге					119754			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6181608				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
	Сметная заработная плата	Тенге					968557			
	ИТОГО ПО АКТУ:									**128 458 312**
	в т.ч. СМР									115 655 139
	в т.ч. оборудование									12 803 173
	Затраты на временные здания и сооружения	2,32%								2 683 199
	Итого с затратами на временные здания и сооружения									**131 141 512**
	Затраты связанные с производством работ в зимнее время	0,70%								828 368
	Итого с затратами связанные с производством работ в зимнее время									**131 969 880**
	Непредвиданные работы и затраты	2%								2 383 334
	Итого с непредвиданными работами и затратами									**134 353 214**
	Итого с понимающим коэффициентом	**0,985**								**132 337 915**
	НДС	12%								15 880 550
	Итого с НДС									**148 218 465**
	ВСЕГО									**148 218 465**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Тюльгубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Главный врач _____ **Турсыбеков В.К.**

Технический надзор:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт _____ **Жантурсынов А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор _____ **Мамиров О.М.**