*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница"управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Турара Рыскулова, С. Бекбосынов, 112** — **091040006740**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А** — **030440005327**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп. соглашение №4 от 30.03.2021г. к Договору№234 от 18.09.20 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 24 | 27.09.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Финансирование государственных предприятий на капитальный ремонт зданий "Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО" | | | работа | 1 | 72 957 986,00 | 72 957 986,00 | 7 816 927,07 |
| | | | | Итого | 1 | x | 72 957 986,00 | 7 816 927,07 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М. /

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"**

**Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"**

**Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетный месяц без НДС | СМР в базовых ценах 2017 года | по монтажу оборудования | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | с начала года | за отчетный период | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО | 1 095 837 317 | 721 955 951 | 65 141 059 | | 46 132 286 | | | | | 7 816 927 | 72 957 986 |

**Заказчик:**

**ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница"**

**управления общественного здоровья Туркестанской области"**

**Турлыбеков Б.К.**

**Технический надзор:**

**ТОО "Мир-Строй и Компания"**

**Раматулаев М.Й**

**Подрядчик:**

**ТОО "Эристайл-Казахстан"**

**Мамиров О.М**

Форма 2

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"**
**Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"**
**Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"**
**Договор: №234 от 18.09.2019 года, доп.соглашение №4 от 30.03.21**
**Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО**

# А К Т № 13
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

| | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Здание больницы (литера А).АС.2-1-1** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС9)** | | | | | | | | | | | |
| | | **Двери** | | | | | | | | | |
| 42 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 1,068 | 36585,70 | 17073,91 | 39074 | 18235 | 653 | 17582 | 61188 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 18900,60 | 4958,69 | 20186 | 5296 | | 4532 | |
| 43 | 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015 | Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка | м2 облицовки | 2,1 | 75,26 | 5,01 | 158 | 11 | 1 | 110 | 289 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 70,25 | 2,25 | 148 | 5 | | 21 | |
| | | **Крыльца (АС26-АС29)** | | | | | | | | | |
| 45 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим. | Полы цементные. /бетонного покрытия крыльца/Разборка покрытия | м2 | 23 | 1557,74 | 510,24 | 35828 | 11736 | 1 | 21208 | 61599 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1047,50 | 233,15 | 24093 | 5362 | | 4563 | |
| | | **Демонтаж крыльца с пандусом** | | | | | | | | | |
| 46 | 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Фундаменты железобетонные. /Пандус, ступени с площадкой, фундамент под стойки/ Разборка | м3 | 13,1 | 29867,28 | 14003,32 | 391261 | 183443 | 27219 | 221462 | 661741 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 13786,20 | 6339,38 | 180599 | 83046 | | 49018 | |
| 47 | 1109-0301-0201 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад | т конструкций | 0,22264 | 13072,15 | 7035,54 | 2910 | 1566 | 29 | 1188 | 4426 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 5907,33 | 1825,22 | 1315 | 406 | | 328 | |
| 48 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 0,029 | 36585,70 | 17073,91 | 1061 | 495 | 18 | 477 | 1661 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 18900,60 | 4958,69 | 548 | 144 | | 123 | |
| 49 | 1146-0401-0702 | Покрытия кровель из листовой стали. Разборка | м2 | 89,2 | 68,76 | 1,15 | 6133 | 102 | – | 5066 | 12095 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 67,61 | – | 6031 | – | | 896 | |
| 50 | 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | м2 кровли | 89,2 | 204,27 | 11,72 | 18221 | 1045 | – | 12576 | 33261 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,55 | 3,27 | 17176 | 291 | | 2464 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 25 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 89,2 | 142,75 | 18,59 | 12733 | 1658 | – | 8307 | 22723 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 124,16 | 5,18 | 11075 | 462 | | 1683 | |
| 52 | 1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8 | Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка | конструкция | 6 | 5726,80 | 1337,68 | 34361 | 8026 | – | 26239 | 65448 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 4389,12 | 469,94 | 26335 | 2820 | | 4848 | |
| 53 | 1115-0504-0101 | Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка | поверхности | 62,61 | 428,34 | 4,55 | 26819 | 285 | – | 21272 | 51938 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 423,79 | 0,90 | 26534 | 56 | | 3847 | |
| | | Демонтаж крылец, навесов над крыльцами | | | | | | | | | |
| 55 | 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Фундаменты железобетонные. /Крыльцо/ Разборка | м3 | 15,19 | 29867,28 | 14003,32 | 453684 | 212710 | 31562 | 256794 | 767317 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 13786,20 | 6339,38 | 209412 | 96295 | | 56838 | |
| 56 | 1146-0401-0107 РСНБ РК 2015 | Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка | м3 | 0,4 | 21365,28 | 8828,48 | 8546 | 3531 | 831 | 4854 | 14472 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 10459,04 | 3986,04 | 4184 | 1594 | | 1072 | |
| 57 | 1146-0401-0203 РСНБ РК 2015 | Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. /Ж/б стойки/. Разборка при помощи отбойных молотков | м3 | 0,20096 | 69732,56 | 39343,64 | 14013 | 7906 | – | 8150 | 23937 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 30388,92 | 17892,14 | 6107 | 3596 | | 1773 | |
| 58 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж м/к козырька/ | т конструкций | 0,10056 | 28477,54 | 1798,69 | 2864 | 181 | 34 | 1847 | 5088 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 26338,32 | 284,83 | 2649 | 29 | | 377 | |
| 59 | 1204-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок | м2 подшивки | 12,77 | 228,84 | 15,49 | 2922 | 198 | – | 2031 | 5349 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 213,35 | 7,54 | 2724 | 96 | | 396 | |
| 60 | 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим. | Кровли из листовой стали.Разборка покрытий | м2 кровли | 12,77 | 82,73 | 0,07 | 1057 | 1 | – | 760 | 1962 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 82,66 | – | 1056 | – | | 145 | |
| 61 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Подсыпка под крыльцо/ | м3 грунта | 15,86 | 1401,40 | – | 22226 | – | – | 16003 | 41287 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1401,40 | – | 22226 | – | | 3058 | |
| | | Демонтаж навесов над световыми приямками | | | | | | | | | |
| 62 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж м/к навесов/ | т конструкций | 0,04952 | 28477,54 | 1798,69 | 1410 | 89 | 17 | 910 | 2505 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 26338,32 | 284,83 | 1304 | 14 | | 186 | |
| 63 | 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | м2 кровли | 9,08 | 204,27 | 11,72 | 1855 | 106 | 1 | 1280 | 3386 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,55 | 3,27 | 1748 | 30 | | 251 | |
| 64 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 9,08 | 142,75 | 18,59 | 1296 | 169 | – | 846 | 2313 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 124,16 | 5,18 | 1127 | 47 | | 171 | |
| 65 | 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 прим. | Кровли из листовой стали. /профлист/Разборка покрытий | м2 кровли | 9,08 | 82,73 | 0,07 | 751 | 1 | 1 | 540 | 1395 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 82,66 | – | 751 | – | | 103 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | Тенге | | | | 1079184 | 451496 | 60367 | 629502 | 1845380 |
| | | | | | | | | 567327 | 199589 | – | 136693 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 1031865 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | | 59611 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | | 735025 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | | 607497 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | | 131149 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 1770511 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | | 710 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | | 735025 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | 47319 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | | 750 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | | 31891 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | | 22005 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | | 5546 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | 74869 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | | 31891 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 1845380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | | 739 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | | 766916 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Окна (АС50-АС53)** | | | | | | | | | | |
| 558 | 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99** | м | 345,8 | 1452,00 | – | 502102 | – | 502102 | – | | 542270 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 40168 | | |
| 559 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 110,22 | 2916,20 | 16,81 | 321424 | 1852 | 203514 | 107159 | | 462869 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1052,97 | 3,80 | 116058 | 419 | | 34287 | | |
| 561 | Прайслист ТОО "IndusTriAl EnErgY jsC" стр.13 | **Рентгензащитное окно 1000х700 Рв 2,5** | компленк | 1 | 156250,00 | – | 156250 | – | 156250 | – | | 168750 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12500 | | |
| | | **Двери внутренние деревянные (АС52)** | | | | | | | | | | |
| 577 | 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | 30,9 | 1396,94 | 122,33 | 43165 | 3780 | 10457 | 27494 | | 76312 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 936,17 | 52,45 | 28928 | 1621 | | 5653 | | |
| 578 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | 535,26 | 1653,07 | 88,64 | 884823 | 47448 | 249637 | 546477 | | 1545804 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1098,04 | 36,35 | 587738 | 19459 | | 114504 | | |
| | | **Кровля (АС137-АС143)** | | | | | | | | | | |
| 697 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 | **Стены. Устройство карнизов /Обшивка сайдингом/** | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 115 | 1588,67 | 28,39 | 182697 | 3265 | 1283 | 161645 | | 371889 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1549,12 | 12,67 | 178149 | 1457 | | 27547 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | Прайслист ТОО "Диханколь Строй Маркет"стр. | Сайдинг | м2 | 115 | 1535,71 | – | 176607 | – | 176607 | – | 190736 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14129 | |
| | | **Водостоки** | | | | | | | | | |
| 736 | 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 336 | 1438,12 | 106,72 | 483210 | 35859 | 16608 | 404426 | 958646 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1281,97 | 26,34 | 430743 | 8850 | | 71011 | |
| 737 | 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | м | 336 | 2149,00 | – | 722064 | – | 722064 | – | 779829 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 57765 | |
| 738 | 2110-0302-0208 РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм | шт. | 165 | 935,00 | – | 154275 | – | 154275 | – | 166617 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12342 | |
| 739 | 2110-0302-0203 РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 99 | 1541,00 | – | 152559 | – | 152559 | – | 164764 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12205 | |
| 740 | 2110-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм | м | 318 | 1652,00 | – | 525336 | – | 525336 | – | 567363 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 42027 | |
| 741 | 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм | шт. | 636 | 935,00 | – | 594660 | – | 594660 | – | 642233 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 47573 | |
| 742 | 2110-0302-0209 РСНБ РК 2015 | Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм | шт. | 4 | 330,00 | – | 1320 | – | 1320 | – | 1426 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 106 | |
| 743 | 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 33 | 3876,00 | – | 127908 | – | 127908 | – | 138141 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 10233 | |
| 744 | 2110-0302-0210 РСНБ РК 2015 | Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм | шт. | 95 | 1266,00 | – | 120270 | – | 120270 | – | 129892 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 9622 | |
| 745 | Прайслист ТОО "Завод Металл Профиль"стр.11п10 | Паук | шт | 33 | 2390,18 | – | 78876 | – | 78876 | – | 85186 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6310 | |
| 746 | 2110-0302-0206 РСНБ РК 2015 | Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм | шт. | 6 | 4316,00 | – | 25896 | – | 25896 | – | 27968 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2072 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | 2110-0302-0205 РСНБ РК 2015 | Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм | шт. | 13 | 4316,00 | – | 56108 | – | 56108 | – | 60597 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4489 | |
| | | **Покрытие кровли над пристройкой (АС49)** | | | | | | | | | |
| 773 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 134 | 2314,65 | 118,39 | 310163 | 15864 | 41065 | 236574 | 590477 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1889,81 | 29,19 | 253234 | 3912 | | 43739 | |
| 774 | 2107-0203-0209 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,27 | 38876,00 | – | 49373 | – | 49373 | – | 53322 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3950 | |
| 775 | 2110-0101-0701 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной | м2 | 148,204 | 2544,00 | – | 377031 | – | 377031 | – | 407193 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 30162 | |
| 776 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 134 | 351,87 | 3,01 | 47151 | 404 | 42372 | 4088 | 55338 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 32,65 | 1,25 | 4375 | 168 | | 4099 | |
| 777 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим. | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Обшивка парапета сайдингом/. Устройство | м2 покрытия | 5,7 | 1096,53 | 16,81 | 6250 | 96 | 152 | 5542 | 12735 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1052,97 | 3,80 | 6002 | 22 | | 943 | |
| 778 | Прайслист ТОО "Диханколь Строй Маркет"стр. | Сайдинг | м2 | 5,7 | 1535,71 | – | 8754 | – | 8754 | – | 9454 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 700 | |
| | | **Внутренняя отделка (АС56 -АС60))** | | | | | | | | | |
| | | **Второй этаж** | | | | | | | | | |
| 802 | 1212-0101-1703 РСНБ РК 2015 | Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 503,295 | 674,76 | 3,44 | 339606 | 1730 | 173333 | 119057 | 495356 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 326,93 | 1,62 | 164543 | 814 | | 36693 | |
| 805 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1043,165 | 678,94 | 5,18 | 708243 | 5401 | 227497 | 382235 | 1177716 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 455,68 | 2,35 | 475345 | 2448 | | 87238 | |
| 807 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 15,2 | 1173,69 | 81,63 | 17840 | 1241 | 4839 | 10169 | 30250 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 773,66 | 62,64 | 11760 | 952 | | 2241 | |
| 808 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /Защитный экран/ | м2 поверхности облицовки | 60,8 | 4389,29 | 26,66 | 266869 | 1621 | 153337 | 90483 | 385940 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1840,64 | 19,61 | 111911 | 1192 | | 28588 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 65 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **811** | **1115-0204-0101 РСНБ РК 2015** | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **57** | **3073,12** | **49,85** | **175168** | **2842** | **46543** | **101732** | **299052** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **2206,71** | **24,26** | **125783** | **1383** | | **22152** | |
| | | **Третий этаж** | | | | | | | | | |
| **813** | **1212-0101-1703 РСНБ РК 2015** | **Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %** | **м2** | **551,885** | **674,76** | **3,44** | **372393** | **1897** | **190067** | **130552** | **543180** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **326,93** | **1,62** | **180429** | **893** | | **40236** | |
| **816** | **1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1156,04** | **678,94** | **5,18** | **784878** | **5985** | **252113** | **423594** | **1305150** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **455,68** | **2,35** | **526780** | **2713** | | **96678** | |
| **818** | **1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **17,6** | **1173,69** | **81,63** | **20657** | **1437** | **5604** | **11775** | **35027** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **773,66** | **62,64** | **13616** | **1103** | | **2595** | |
| **819** | **1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /Защитный экран/** | **м2 поверхности облицовки** | **70,4** | **4389,29** | **26,66** | **309006** | **1877** | **177548** | **104770** | **446878** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **1840,64** | **19,61** | **129581** | **1381** | | **33102** | |
| **820** | **1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **152,6** | **1173,69** | **81,63** | **179105** | **12456** | **48588** | **102096** | **303697** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **773,66** | **62,64** | **118061** | **9559** | | **22496** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | **Тенге** | | | **9282034** | **145054** | **5673946** | **2969868** | **13232057** |
| | | | | | | | **3463036** | **58344** | – | **980155** | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | **Тенге** | | | **9282034** | | | | |
| | Материалы - | | | **Тенге** | | | **1844557** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | **Тенге** | | | | **3521380** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | **Тенге** | | | **3829388** | | | | |
| | | Накладные расходы - | | **Тенге** | | | **2969868** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | **Тенге** | | | **980152** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | **Тенге** | | | **13232055** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | **чел.-ч** | | | | | | | **3539** |
| | | Сметная заработная плата - | | **Тенге** | | | | **3521380** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | **Тенге** | | | **13232055** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | **чел.-ч** | | | | | | | **3539** |
| | | Сметная заработная плата - | | **Тенге** | | | | **3521380** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | | **10361218** | **596550** | **5734313** | **3599370** | **15077437** |
| | | | | | | | **4030363** | **257934** | – | **1116848** | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | **Тенге** | | | **10313899** | | | | |
| | Материалы - | | | **Тенге** | | | **1904168** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | **Тенге** | | | | **4256406** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | **Тенге** | | | **3829388** | | | | |
| | | Накладные расходы - | | **Тенге** | | | **3577365** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | **Тенге** | | | **1111301** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | **Тенге** | | | **15002565** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | **чел.-ч** | | | | | | | **4250** |
| | | Сметная заработная плата - | | **Тенге** | | | | **4256406** | | | |

| | | 3 | 4 | 75 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 47319 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 750 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 31891 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 22005 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 5546 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 74869 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 31891 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 15077435 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 4278 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 4288296 | | | |
| | | **Здание инфекционного отделения (Блок К).АС.2-3-1** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС)** | | | | | | | | | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |
| 5 | 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** | м2 кровли | 800 | 204,27 | 11,72 | 163418 | 9375 | -- | 112792 | 298306 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192,55 | 3,27 | 154043 | 2612 | | 22097 | |
| 6 | 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты** | м2 кровли | 800 | 66,03 | 10,91 | 52824 | 8729 | -- | 33500 | 93229 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 55,12 | 3,04 | 44095 | 2432 | | 6906 | |
| 7 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | м2 кровли | 800 | 142,75 | 18,59 | 114199 | 14871 | -- | 74500 | 203795 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 124,16 | 5,18 | 99328 | 4144 | | 15096 | |
| 8 | 1208-0101-0203 РСНБ РК 2015 | **Кровли из черепицы. Разборка покрытий** | м2 кровли | 800 | 529,95 | 0,49 | 423960 | 394 | -- | 304967 | 787242 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 529,46 | -- | 423566 | -- | | 58314 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | Тенге | | | 754401 | 33369 | -- | 525759 | 1382572 |
| | | | | | | | 721032 | 9188 | -- | 102413 | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 754401 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 730220 | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 525758 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 102413 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1382571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 902 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 730220 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 1382571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 902 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 730220 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Парапет** | | | | | | | | | |
| 47 | 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** | отверстие | 178 | 700,69 | 314,67 | 124723 | 56011 | 1168 | 87379 | 229070 |
| | | *ПР - 84%; СП - 8%* | | | 379,46 | 204,93 | 67544 | 36478 | | 16968 | |
| 48 | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /анкер А-3/** | т | 0,11036 | 334212,63 | 2527,33 | 36884 | 279 | -- | 33413 | 75921 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 331685,30 | 1023,28 | 36605 | 113 | | 5624 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11036 | 201312,00 | -- | 22217 | -- | 22217 | -- | 23994 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1777 | |
| 50 | 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м./Сердечники См-1,2/ Устройство | м3 | 5,0116 | 38213,96 | 7466,17 | 191513 | 37417 | 95416 | 59939 | 271569 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11708,84 | 1434,18 | 58680 | 7188 | | 20116 | |
| 51 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5504 | 197773,00 | -- | 108854 | -- | 108854 | -- | 117563 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8708 | |
| 52 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,042425 | 201312,00 | -- | 8541 | -- | 8541 | -- | 9224 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 683 | |
| 53 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке./бетон В15/ Устройство | м3 | 9,12 | 34041,20 | 5752,46 | 310456 | 52462 | 170084 | 88487 | 430858 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9639,30 | 1022,82 | 87910 | 9328 | | 31915 | |
| 54 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром | т | 0,156 | 201312,00 | -- | 31405 | -- | 31405 | -- | 33917 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2512 | |
| 55 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,426 | 197773,00 | -- | 84251 | -- | 84251 | -- | 90991 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6740 | |
| 56 | 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,17874 | 142487,94 | 1613,95 | 25468 | 288 | 76 | 22917 | 52256 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 140449,50 | 446,56 | 25104 | 80 | | 3871 | |
| 57 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкера А-1,А-2/ | т | 0,0286 | 201312,00 | -- | 5758 | -- | 5758 | -- | 6218 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 461 | |
| 58 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кр1,2/ | т | 0,15014 | 19638,88 | 1565,55 | 2949 | 235 | 44 | 2484 | 5868 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17782,34 | 402,00 | 2670 | 60 | | 435 | |
| 59 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01616 | 201312,00 | -- | 3253 | -- | 3253 | -- | 3513 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 260 | |
| 60 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03813 | 197773,00 | -- | 7541 | -- | 7541 | -- | 8144 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 603 | |
| 61 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09585 | 189311,00 | -- | 18145 | -- | 18145 | -- | 19597 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1452 | |
| 62 | 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./решетки Мр-1/ Монтаж | т конструкций | 0,423656 | 57145,06 | 3211,95 | 24210 | 1361 | 1462 | 14906 | 42245 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 50481,78 | 508,63 | 21387 | 215 | | 3129 | |
| 63 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,390206 | 439279,00 | -- | 171409 | -- | 171409 | -- | 185122 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 95 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13713 | | |
| 64 | 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015 | **Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | 12,66 | 1273,00 | – | 16116 | – | 16116 | – | 17405 | |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1289 | | |
| 65 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза** | м2 | 9,744088 | 181,32 | 3,96 | 1767 | 39 | 1234 | 345 | 2280 | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 50,70 | 0,56 | 494 | 5 | | 169 | | |
| 66 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 68,31 | 2916,20 | 16,81 | 199206 | 1148 | 126130 | 66413 | 286868 | |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1052,97 | 3,80 | 71928 | 260 | | 21249 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | Тенге | | | 1394665 | 149241 | 873104 | 376283 | 1912623 | |
| | | | | | | | 372322 | 53727 | – | 141674 | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1199046 | | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 394149 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 404447 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 306081 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 361377 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 124834 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1685257 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 391 | |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 404447 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 195619 | | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 1462 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 21602 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 171409 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 14906 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 16842 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 227367 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 23 | |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 21602 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 1912624 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 414 | |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 426050 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | Тенге | | | 2149066 | 182610 | 873104 | 902042 | 3295195 | |
| | | | | | | | 1093354 | 62915 | – | 244087 | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1953447 | | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 394149 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1134667 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 306081 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 887136 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 227247 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 3067829 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 1293 | |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 1134667 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 195619 | | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 1462 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 21602 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 171409 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 14906 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 16842 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 227367 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 23 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 21602 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 3295196 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 1316 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 1156269 | | | |
| **Здание больницы (литера А).ЭО.2-1-5** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 11 | Прайс-лист стр.27 ТПК "Электрокомплект" РК | Светильник люминисцентный OPL/S 236 | шт | 234 | 11316,96 | -- | 2648170 | -- | 2648170 | -- | 2860023 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 211854 | |
| 13 | Прайс-лист стр.25 п.11 ТОО "КазСвет GrOuP" РК | Светильник люминисцентный ALS/OPL 2x58 | шт | 6 | 31220,54 | -- | 187323 | -- | 187323 | -- | 202309 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14986 | |
| 14 | Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях | шт. | 277 | 2999,87 | 1088,07 | 830963 | 301395 | 56801 | 469508 | 1404509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1706,74 | 647,39 | 472767 | 179328 | | 104038 | |
| 16 | Прайс-лист стр.25 п.2 ТОО "КазСвет GrOuP" РК | Светильник OWP/S 4x18 | шт | 148 | 33648,21 | -- | 4979936 | -- | 4979936 | -- | 5378331 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 398395 | |
| 17 | Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 198 | 1639,53 | 546,03 | 324626 | 108114 | 40601 | 174999 | 539595 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 888,44 | 339,11 | 175911 | 67143 | | 39970 | |
| 18 | С123-070102-1321 2307-0102-1321 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1x18 Luxe ГОСТ 17677-82 | шт. | 69 | 2474,00 | -- | 170706 | -- | 170706 | -- | 184362 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13656 | |
| 20 | Прайс-лист стр.25 п.9 ТОО "КазСвет GrOuP" РК | Светильник люминисцентный ALS/OPL 1x36 | шт | 6 | 19813,39 | -- | 118880 | -- | 118880 | -- | 128391 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9510 | |
| 21 | Прайс-лист стр.25 п.13 ТОО "КазСвет GrOuP" РК | Светильник DS LED-1x9 | шт | 48 | 7132,14 | -- | 342343 | -- | 342343 | -- | 369730 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27387 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 9602947 | 409509 | 8544760 | 644507 | 11067250 |
| | | | | | | | 648678 | 246471 | -- | 819796 | |
| | Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 1326295 | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 97402 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 895149 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 170706 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 644508 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 157664 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 2128467 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | 804 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 895149 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 8276652 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 8276652 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 662132 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 8938784 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 11067251 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | | 804 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 895149 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | Тенге | | | 9602947 | 409509 | 8544760 | 644507 | | 11067250 |
| | | | | | | | 648678 | 246471 | – | 819796 | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 1326295 | | | | | |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 97402 | | | | | |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 895149 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 170706 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 644508 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 157664 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 2128467 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | | 804 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 895149 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 8276652 | | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 8276652 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 662132 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 8938784 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 11067251 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | | | | | 804 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 895149 | | | | |

## Благоустройство территории.7-1

### РАЗДЕЛ 1. Ограждение

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ограждение ОГ-1 - 531м** | | | | | | | | | |
| 32 | **Е11-010101-0405<br>1101-0101-0405<br>РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** | **м3 грунта** | **318,6** | **191,75** | **183,16** | **61093** | **58356** | **–** | **17335** | **84702** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **8,59** | **66,98** | **2737** | **21340** | | **6274** | |
| 33 | **Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м с разравниванием на месте. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **318,6** | **16,02** | **16,02** | **5103** | **5103** | **–** | **1402** | **7025** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **–** | **6,11** | **–** | **1947** | | **520** | |
| 34 | **Е11-010104-0411<br>1101-0104-0411<br>РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **318,6** | **7,08** | **7,08** | **2256** | **2256** | **–** | **620** | **3106** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **–** | **2,70** | **–** | **861** | | **230** | |
| 35 | **Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **37,2** | **18467,15** | **1063,69** | **686978** | **39569** | **607836** | **42922** | **788293** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1063,80** | **204,14** | **39573** | **7594** | | **58392** | |
| 36 | **Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | **м3** | **167,4** | **24396,92** | **1960,37** | **4084044** | **328166** | **3154443** | **600780** | **5059609** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **3592,80** | **351,03** | **601435** | **58763** | | **374786** | |
| 37 | **С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **1,1984** | **209243,00** | **–** | **250757** | **–** | **250757** | **–** | **270817** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **20061** | |
| 38 | **С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,3528** | **189311,00** | **–** | **256100** | **–** | **256100** | **–** | **276588** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **20488** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,57266 | 197773,00 | – | 904349 | – | 904349 | – | 976697 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 72348 | |
| 40 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,28836 | 201312,00 | – | 58050 | – | 58050 | – | 62694 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4644 | |
| 41 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Стойка СТ-1/. Устройство | м3 | 28,836 | 35721,29 | 5972,94 | 1030059 | 172236 | 564226 | 297280 | 1433526 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10181,60 | 1147,35 | 293597 | 33085 | | 106187 | |
| 42 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,02208 | 189311,00 | – | 382802 | – | 382802 | – | 413426 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 30624 | |
| 43 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4806 | 201312,00 | – | 96751 | – | 96751 | – | 104491 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7740 | |
| 44 | Е11-060401-0102<br>1106-0401-0102 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 129,21 | 31700,60 | 2453,81 | 4096035 | 317057 | 2641774 | 1091374 | 5602402 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8801,21 | 480,67 | 1137204 | 62108 | | 414993 | |
| 45 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 8,15439 | 197773,00 | – | 1612718 | – | 1612718 | – | 1741736 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 129017 | |
| 46 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0171 | 224667,08 | 1183,08 | 3842 | 20 | 2795 | 942 | 5166 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 60030,00 | 477,66 | 1027 | 8 | | 383 | |
| 47 | Е11-150402-0101<br>1115-0402-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая | м2 фасада | 2124 | 71,29 | 0,55 | 151417 | 1168 | 34202 | 93220 | 264208 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 54,64 | 0,23 | 116047 | 478 | | 19571 | |
| | | **Ограждение ОГ-2 - 606 метров** | | | | | | | | | |
| 48 | Е11-010101-0405<br>1101-0101-0405<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 363,6 | 191,75 | 183,16 | 69722 | 66599 | – | 19784 | 96666 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,59 | 66,98 | 3123 | 24354 | | 7160 | |
| 49 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м с разравниванием на месте. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 363,6 | 16,02 | 16,02 | 5824 | 5824 | – | 1600 | 8017 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 6,11 | – | 2222 | | 594 | |
| 50 | Е11-010104-0411<br>1101-0104-0411<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 363,6 | 7,08 | 7,08 | 2575 | 2575 | – | 707 | 3544 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 2,70 | – | 982 | | 263 | |
| 51 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 42,42 | 18467,15 | 1063,69 | 783377 | 45122 | 693129 | 48945 | 898908 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1063,80 | 204,14 | 45126 | 8660 | | 66586 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 135 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52 | Е11-060101-0120<br>1106-0101-0120<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 163,62 | 24396,92 | 1960,37 | 3991824 | 320756 | 3083214 | 587214 | 4945360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3592,80 | 351,03 | 587854 | 57436 | | 366323 | |
| 53 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,36104 | 209243,00 | – | 284788 | – | 284788 | – | 307571 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22783 | |
| 54 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,5428 | 189311,00 | – | 292069 | – | 292069 | – | 315435 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 23366 | |
| 55 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 5,23701 | 197773,00 | – | 1035739 | – | 1035739 | – | 1118598 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 82859 | |
| 56 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,32886 | 201312,00 | – | 66203 | – | 66203 | – | 71500 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5296 | |
| 57 | Е11-060501-0104<br>1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Стойка СТ-1/. Устройство | м3 | 26,39 | 35721,29 | 5972,94 | 942685 | 157626 | 516367 | 272063 | 1311928 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10181,60 | 1147,35 | 268692 | 30278 | | 97180 | |
| 58 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,79452 | 189311,00 | – | 339722 | – | 339722 | – | 366900 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 27178 | |
| 59 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5481 | 201312,00 | – | 110339 | – | 110339 | – | 119166 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 8827 | |
| 60 | Е11-060401-0102<br>1106-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 115,14 | 31700,60 | 2453,81 | 3650007 | 282531 | 2354105 | 972532 | 4992342 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8801,21 | 480,67 | 1013371 | 55345 | | 369803 | |
| 61 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 7,52248 | 197773,00 | – | 1487743 | – | 1487743 | – | 1606763 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 119019 | |
| 62 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,057 | 224667,08 | 1183,08 | 12806 | 67 | 9317 | 3139 | 17220 |
| | | *НР 91%; СП - 8%* | | | 60030,00 | 477,66 | 3422 | 27 | | 1276 | |
| 63 | Е11-150402-0101<br>1115-0402-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая | м2 фасада | 1700 | 71,29 | 0,55 | 121190 | 935 | 27374 | 74611 | 211466 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 54,64 | 0,23 | 92881 | 383 | | 15664 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | Тенге | | | 26878966 | 1805965 | 20866912 | 4126470 | 33485870 |

| Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) | 3 | 4 | 145 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 4206089 | 365871 | – | 2480435 | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 26878966 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 13688781 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 4571960 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 7178131 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 4126469 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 2480435 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 33485870 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 4615 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 4571960 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 33485870 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 4615 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 4571960 | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | Тенге | | | 26878966 | 1805965 | 20866912 | 4126470 | 33485870 |
| | | | | | | 4206089 | 365871 | – | 2480435 | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 26878966 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 13688781 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 4571960 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 7178131 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 4126469 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 2480435 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 33485870 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 4615 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 4571960 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 33485870 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел,-ч | | | | | | | 4615 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | 4571960 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | | 62 925 752 |
| | в т.ч. СМР | | | | | | | | | 62 925 752 |
| | в т.ч. оборудование | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | Затраты на временные здания и сооружения | 2,32% | | | | | | | | 1 459 877 |
| | **Итого с затратами на временные здания и сооружения** | | | | | | | | | **64 385 629** |
| | Затраты связанные с производством работ в зимнее время | 0,70% | | | | | | | | 450 699 |
| | **Итого с затратами связанные с производством работ в зимнее время** | | | | | | | | | **64 836 329** |
| | Непредвиданные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 1 296 727 |
| | **Итого с непредвиданными работами и затратами** | | | | | | | | | **66 133 055** |
| | **Итого с понимающим коэффициентом** | **0,985** | | | | | | | | **65 141 059** |
| | | | | | | | | | | |
| | НДС | 12% | | | | | | | | 7 816 927 |
| | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **72 957 986** |
| | | | | | | | | | | |
| | **ВСЕГО** | | | | | | | | | **72 957 986** |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"**

**Главный врач** _____ **Турлыбеков Б.К.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Мир-Строй и Компания"**

**Инженер-эксперт** _____ **Жантурсынов А.К.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Эристайл-Казахстан"**

**Директор** _____ **Мамиров О.М.**