Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница"управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Турара Рыскулова, С. Бекбосынов, 112**	**091040006740**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А**	**030440005327**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп. соглашение №4 от 30.03.2021г. к Договору№234 от 18.09.20 г.

Номер документа	Дата составления
27	**31.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансирование государственных предприятий на капитальный ремонт зданий "Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО"			работа	1	106 354 243,00	106 354 243,00	11 395 097,46
				Итого	1	x	106 354 243,00	11 395 097,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в базовых ценах 2017 года	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные затраты			
					с начала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО	1 202 191 560	828 310 194	94 959 146		51 189 034					11 395 097	106 354 243

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница"

управления общественного здоровья Туркестанской области"

_____ **Тулыбеков Б.К.**

Технический надзор:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Рыматулаев М.И**

Подрядчик:

ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ **Мамиров О.М**

Форма 2

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор: №234 от 18.09.2019 года, доп.соглашение №4 от 30.03.21
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

А К Т № 14
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Здание больницы (литера А).ВК											
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС9)											
РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы											
		Сантехническое оборудование									
21	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	23	18173,00	--	417979	--	417979	--	451417
					--	--	--	--		33438	
23	С123-030102-0918 2303-0102-0918 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм I ОСТ 30493-96	шт.	147	7251,00	--	1065897	--	1065897	--	1151169
					--	--	--	--		85272	
25	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	147	966,00	--	142002	--	142002	--	153362
					--	--	--	--		11360	
26	С123-030102-1240 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	147	2405,00	--	353535	--	353535	--	381818
					--	--	--	--		28283	
28	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7	4203,00	--	29421	--	29421	--	31775
					--	--	--	--		2354	
29	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным	шт.	7	966,00	--	6762	--	6762	--	7303
					--	--	--	--		541	
30	С123-030102-1232 2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	5295,00	--	37065	--	37065	--	40030
					--	--	--	--		2965	
32	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	6	7210,00	--	43260	--	43260	--	46721
					--	--	--	--		3461	
35	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	3	966,00	--	2898	--	2898	--	3130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		232	
37	С123-030102-1227 2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	6662,00	--	19986	--	19986	--	21585
					--	--	--	--		1599	
39	С123-030102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420	шт.	19	7251,00	--	137769	--	137769	--	148791
					--	--	--	--		11022	
40	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифинированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	19	966,00	--	18354	--	18354	--	19822
					--	--	--	--		1468	
41	С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	19	2270,00	--	43130	--	43130	--	46580
					--	--	--	--		3450	
		Противопожарный водопровод В2									
14	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	120	3390,91	33,54	406910	4025	344378	58807	502973
					487,56	12,50	58507	1500		37257	
15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,9	84,90	2,24	1605	42	850	495	2267
					37,70	0,23	713	4		168	
16	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,9	173,92	3,17	3287	60	2394	581	4177
					44,09	0,45	833	9		309	
		Бытовая канализация К1									
17	С123-020401-3204 2302-0401-3204 РСНБ РК 2015 прим.	Колено обводное DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135	443,00	--	59805	--	59805	--	64589
					--	--	--	--		4784	
18	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50	шт.	175	62,00	--	10850	--	10850	--	11718
					--	--	--	--		868	
19	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100	шт.	125	232,00	--	29000	--	29000	--	31320
					--	--	--	--		2320	
20	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	6	137,00	--	822	--	822	--	888
					--	--	--	--		66	
21	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	50	113,00	--	5650	--	5650	--	6102
					--	--	--	--		452	
22	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	83	353,00	--	29299	--	29299	--	31643
					--	--	--	--		2344	
23	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	30	276,00	--	8280	--	8280	--	8942
					--	--	--	--		662	

24	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	70	119,00	–	8330	–	8330	–	8996
		СП -			–	–	–	–		666	
25	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	62	415,00	–	25730	–	25730	–	27788
		СП -			–	–	–	–		2058	
26	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	37	339,00	–	12543	–	12543	–	13546
		СП -			–	–	–	–		1003	
27	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	11	460,00	–	5060	–	5060	–	5465
		СП -			–	–	–	–		405	
28	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	20	1096,00	–	21920	–	21920	–	23674
		СП -			–	–	–	–		1754	
29	С123-020601-1101 2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	18	297,00	–	5346	–	5346	–	5774
		СП -			–	–	–	–		428	
30	С123-020601-1105 2302-0601-1105 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	5	1877,00	–	9385	–	9385	–	10136
		СП -			–	–	–	–		751	
31	С123-020601-1305 2302-0601-1305 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях фронтальный, DN 50**	шт.	3	865,00	–	2595	–	2595	–	2803
		СП -			–	–	–	–		208	
32	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	56	400,00	–	22400	–	22400	–	24192
		СП -			–	–	–	–		1792	
33	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	110	79,00	–	8690	–	8690	–	9385
		СП -			–	–	–	–		695	
34	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	30	28,00	–	840	–	840	–	907
		СП -			–	–	–	–		67	
35	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	55	542,00	–	29810	–	29810	–	32195
		СП -			–	–	–	–		2385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3026214	4127	2962035	59883	3332983
							60053	1513	–	246887	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4892				
	Материалы		Тенге				3244				
	Всего заработная плата		Тенге					1559			
		Накладные расходы	Тенге				1075				
		Сметная прибыль	Тенге				477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1559			

		3	4	45	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3021323				
	Материалы		Тенге				344378				
	Всего заработная плата		Тенге					60007			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2614413				
		Накладные расходы	Тенге				58807				
		Сметная прибыль	Тенге				246410				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				3326540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					60007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3332984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					61565			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3332983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				60053				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4127			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1513			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2962035		
		- Накладные расходы	Тенге							59883	
		- Сметная прибыль	Тенге							246887	
Здание больницы (литера А).Отопление											
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	69,13	18056,18	143,91	1248224	9948	1188938	52829	1405137
					713,70	66,09	49338	4569		104084	
2	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные. Установка	кВт	118,379	953,53	76,19	112878	9019	30645	75751	203720
					618,47	34,49	73214	4083		15090	
3	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	212	4436,46	--	940529	--	908745	31149	1049412
					149,93	--	31784	--		77734	
4	Ц13-110204-0102 1311-0204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	212	3030,18	1449,20	642398	307230	102714	261282	975974
					1096,48	546,80	232454	115922		72294	
5	Прайс-лист стр.23 "AquATHErM nC GrOuP" РК	Клапан угловой RTD-N диаметр 15 мм	шт	212	3927,69	--	832670	--	832670	--	899283
					--	--	--	--		66614	
6	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, тина Danfoss	шт.	212	4774,00	--	1012088	--	1012088	--	1093055
					--	--	--	--		80967	
7	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	212	1368,00	--	290016	--	290016	--	313217
					--	--	--	--		23201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	97	1916,01	93,98	185853	9116	29156	145699	358076
					1521,45	11,26	147581	1092		26524	
9	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	10876,00	--	65256	--	65256	--	70476
					--	--	--	--		5220	
10	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	9935,00	--	99350	--	99350	--	107298
					--	--	--	--		7948	
11	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	75	9512,00	--	713400	--	713400	--	770472
					--	--	--	--		57072	
12	Прайс-лист стр.24 "WArMHOME" РК	**Клапан балансировочный типа Naval, PN 25, DN 25**	шт	6	49653,93	--	297924	--	297924	--	321757
					--	--	--	--		23834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6440585	335314	5570902	566710	7567877
							534371	125666	--	560582	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				642398				
	Материалы		Тенге				102714				
	Всего заработная плата		Тенге					348375			
		Накладные расходы	Тенге				261282				
		Сметная прибыль	Тенге				72294				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				975974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					348375			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1130593				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1130593				
		Сметная прибыль	Тенге				90447				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1221041				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4667594				
	Материалы		Тенге				2157483				
	Всего заработная плата		Тенге					311661			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2180110				
	Сдача и испытание		Тенге				5048				
		Накладные расходы	Тенге				305428				
		Сметная прибыль	Тенге				397842				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				5370863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					311661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7567878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
		Сметная заработная плата	Тенге					660036			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7567877
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				534371				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					335314			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125666			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5570902		
		- Накладные расходы	Тенге							566710	
		- Сметная прибыль	Тенге							560582	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	65	6	7	8	9	10	11	12	530
Здание больницы (литера А).ОВ											
РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы											
	Система холодоснабжения П1-П3,П5										
1	**Прайс-лист стр.47 ТОО "AVC EnginEEring" РК**	**Чиллер Carrier 30RB 017**	**шт**	**1**	**4996786,61**	**–**	**4996787**	**–**		**–**	**4996787**
					–	–	–	–	**4996787**	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4996787**	–	–	–	**4996787**
							–	–	**4996787**	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				**4996787**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**59961**				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				**5056748**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5056748**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4996787**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4996787**		
Здание больницы (литера А).ВК											
РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы											
		Водомерный узел №1									
42	**Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1**	**16976,95**	**456,39**	**16977**	**456**	**7723**	**8719**	**27752**
		НР - 98%; СП -			**8797,50**	**99,72**	**8798**	**100**		**2056**	
43	**С123-030301-0305 2303-0301-0305 РСНБ РК 2015**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч**	**шт.**	**1**	**121449,00**	**–**	**121449**	**–**	**121449**	**–**	**131165**
		СП -			–	–	–	–		**9716**	
44	**С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 /Патрубок/**	**м**	**0,362**	**1018,00**	**–**	**369**	**–**	**369**	**–**	**398**
		СП - 8			–	–	–	–		**29**	
45	**С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 /Патрубок/**	**м**	**0,4**	**322,00**	**–**	**129**	**–**	**129**	**–**	**139**
		СП -			–	–	–	–		**10**	
46	**С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**358,00**	**–**	**358**	**–**	**358**	**–**	**387**
		СП -			–	–	–	–		**29**	
47	**С123-040501-0105 2304-0501-0105 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3**	**1289,00**	**–**	**3867**	**–**	**3867**	**–**	**4176**
		СП - 8			–	–	–	–		**309**	
48	**С123-020103-0206 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10**	**915,00**	**–**	**9150**	**–**	**9150**	**–**	**9882**
		СП -			–	–	–	–		**732**	
49	**С123-041012-0101 2304-1012-0101 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**2**	**7305,00**	**–**	**14610**	**–**	**14610**	**–**	**15779**
		П - 8			–	–	–	–		**1169**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С123-020101-0605 2302-0101-0605 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	621,00	--	1242	--	1242	--	1341
					--	--	--	--		99	
51	С123-020101-0140 2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	300,00	--	600	--	600	--	648
					--	--	--	--		48	
52	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	1018,00	--	3054	--	3054	--	3298
					--	--	--	--		244	
		Хозпитьевой водопровод В1									
53	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3493,70	276,46	3494	276	527	2686	6674
					2691,00	49,86	2691	50		494	
54	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15002,00	--	15002	--	15002	--	16202
					--	--	--	--		1200	
55	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
					--	--	--	--		268	
56	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1941,04	119,01	1941	119	301	1513	3730
					1521,45	22,52	1521	23		276	
57	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9403,00	--	9403	--	9403	--	10155
					--	--	--	--		752	
58	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
					--	--	--	--		176	
59	С123-040501-0130 2304-0501-0130 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3263,00	--	3263	--	3263	--	3524
					--	--	--	--		261	
60	С123-040501-0129 2304-0501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2609,00	--	7827	--	7827	--	8453
					--	--	--	--		626	
61	С123-040501-0128 2304-0501-0128 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2386,00	--	2386	--	2386	--	2577
					--	--	--	--		191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-040501-0127 2304-0501-0127 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1449,00	--	4347	--	4347	--	4695
					--	--	--	--		348	
63	С123-040501-0126 2304-0501-0126 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	168	1352,00	--	227136	--	227136	--	245307
					--	--	--	--		18171	
74	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	225	13,00	--	2925	--	2925	--	3159
					--	--	--	--		234	
75	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	19,00	--	2280	--	2280	--	2462
					--	--	--	--		182	
76	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	570	566,22	62,58	322747	35668	146483	119047	477138
					246,66	28,15	140596	16046		35344	
87	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	59	542,00	--	31978	--	31978	--	34536
					--	--	--	--		2558	
89	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, гильзы. Установка	шт.	66	1236,51	808,02	81609	53329	--	41946	133440
					428,49	213,48	28280	14090		9884	
90	С123-010501-1409 2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,6	561,00	--	3703	--	3703	--	3999
					--	--	--	--		296	
		Трубопровод горячей воды									
107	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	22,00	--	440	--	440	--	475
					--	--	--	--		35	
108	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	206	13,00	--	2678	--	2678	--	2892
					--	--	--	--		214	
109	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	30,00	--	150	--	150	--	162
					--	--	--	--		12	
110	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	101	19,00	--	1919	--	1919	--	2073
					--	--	--	--		154	
111	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	60,00	--	720	--	720	--	778
					--	--	--	--		58	
		Трубопровод обратной горячей воды Т4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С123-040501-0128 2304-0501-0128 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2386,00	--	4772	--	4772	--	5154
					--	--	--	--		382	
125	С123-040501-0127 2304-0501-0127 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1449,00	--	1449	--	1449	--	1565
					--	--	--	--		116	
126	С123-040501-0126 2304-0501-0126 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1352,00	--	5408	--	5408	--	5841
					--	--	--	--		433	
		Водомерный узел №2									
145	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	16976,95	456,39	16977	456	7723	8719	27752
					8797,50	99,72	8798	100		2056	
146	С123-030301-0305 2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	121449,00	--	121449	--	121449	--	131165
					--	--	--	--		9716	
147	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 /Патрубок/	м	0,356	1018,00	--	362	--	362	--	391
					--	--	--	--		29	
148	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 /Патрубок/	м	0,2	322,00	--	64	--	64	--	70
					--	--	--	--		5	
149	С123-040501-0126 2304-0501-0126 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1352,00	--	1352	--	1352	--	1460
					--	--	--	--		108	
150	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	299,00	--	598	--	598	--	646
					--	--	--	--		48	
151	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	633,00	--	1266	--	1266	--	1367
					--	--	--	--		101	
152	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	9403,00	--	28209	--	28209	--	30466
					--	--	--	--		2257	
153	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1102,00	--	11020	--	11020	--	11902
					--	--	--	--		882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С123-041012-0102 2304-1012-0102 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86**	шт.	2	9527,00	--	19054	--	19054	--	20578
					--	--	--	--		1524	
155	С123-041013-0708 2304-1013-0708 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	6656,00	--	6656	--	6656	--	7188
					--	--	--	--		532	
156	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	403,00	--	806	--	806	--	870
					--	--	--	--		64	
157	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	3	1925,00	--	5775	--	5775	--	6237
					--	--	--	--		462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1128520	90305	847532	182630	1416042
							190683	30407	--	104890	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				404357				
	Материалы		Тенге				146484				
	Всего заработная плата		Тенге					199011			
		Накладные расходы	Тенге				160994				
		Сметная прибыль	Тенге				45228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				610578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					199011			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				724163				
	Материалы		Тенге				16273				
	Всего заработная плата		Тенге					22079			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				684775				
		Накладные расходы	Тенге				21638				
		Сметная прибыль	Тенге				59664				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				805465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					22079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1416043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					221090			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1416042
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				190683				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					90305			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30407			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						847532		
		- Накладные расходы	Тенге							182630	
		- Сметная прибыль	Тенге							104890	

Инфекционное отделение.АС

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС)

1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	1700	179,82	--	305697	--	--	256785	607481
					179,82	--	305697	--		44999	

1	2	3	4	115	6	7	8	9	10	11	12
2	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1058	644,75	47,38	682150	50131	--	471633	1246085
					597,37	21,76	632020	23026		92303	
3	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры /Демонтаж пластиковой обшивки/	м2 подшивки	18,2	118,29	1,74	2153	32	--	1538	3986
					116,55	0,85	2121	15		295	
		Фасады									
4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /Цоколь/	м2	70	179,82	--	12588	--	--	10574	25014
					179,82	--	12588	--		1853	
		Кровля									
9	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка	м2 стяжки	530	231,34	78,15	122608	41419	--	83215	222289
					153,19	17,48	81189	9262		16466	
10	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя /Демонтаж/	42	3024,11	1315,73	127013	55261	--	77846	221248
					1708,38	306,27	71752	12863		16389	
11	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 К=0,8	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж	м2 изолируемой поверхности	182	156,23	21,07	28434	3835	--	23099	55655
					135,16	2,79	24599	508		4123	
12	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Поясски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	11,2	71,74	0,03	804	--	--	578	1492
					71,71	--	803	--		111	
13	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные./Парапет/ Разборка	м3	29	9933,20	2847,40	288063	82575	--	204154	531594
					7085,80	1294,90	205488	37552		39377	
		Полы									
14	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Полы цементные. /бетонные/Разборка покрытия	м2	714	1557,74	510,24	1112229	364311	--	658358	1912234
					1047,50	233,15	747918	166468		141647	
15	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	460	686,05	27,88	315585	12824	--	222480	581110
					658,18	13,56	302761	6240		43045	
16	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	500	92,27	2,52	46135	1258	--	32752	85198
					89,75	1,22	44877	612		6311	
17	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	480	29,71	--	14260	--	--	10267	26489
					29,71	--	14260	--		1962	
		Окна									
18	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	73,95	763,81	124,33	56484	9194	--	46266	110970
					639,48	55,67	47290	4117		8220	

1	2	3	4	125	6	7	8	9	10	11	12
19	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	82,28	997,91	126,91	82108	10443	--	68622	162788
					871,00	55,67	71666	4581		12058	
20	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	83,6	163,31	3,62	13653	303	--	12139	27855
					159,69	1,65	13350	138		2063	
21	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	79,7	71,74	0,03	5718	3	--	4115	10619
					71,71	--	5715	--		787	
		Двери									
22	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное./Двери/ Разборка	м2	246,78	923,71	149,85	227953	36979	--	175532	435764
					773,86	72,91	190974	17993		32279	
23	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. /Бетонное покрытие крыльца/Разборка покрытия	м2	48	1557,74	510,24	74772	24492	--	44259	128554
					1047,50	233,15	50280	11191		9522	
24	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. /Крыльца/ Разборка	м3	0,5	15285,30	7031,84	7643	3516	--	4810	13448
					8253,46	3197,84	4127	1599		996	
25	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. /Отмостка/ Разборка	м3	18	15285,30	7031,84	275135	126573	--	173144	484141
					8253,46	3197,84	148562	57561		35862	
26	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж м/к козырька/	т конструкций	0,03	28477,54	1798,69	854	54	10	551	1518
					26338,32	284,83	790	9		112	
		Тамбур									
28	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	5,8	142,75	18,59	828	108	--	540	1478
					124,16	5,18	720	30		109	
29	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	5,8	529,95	0,49	3074	3	--	2211	5708
					529,46	--	3071	--		423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3805938	823312	10	2585468	6902718
							2982616	353765	--	511312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3805084				
	Всего заработная плата		Тенге					3335582			
		Накладные расходы	Тенге				2584916				
		Сметная прибыль	Тенге				511200				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6901200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3708
		Сметная заработная плата	Тенге					3335582			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				854				

	1	2	3	4	135	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы			Тенге				10				
	Всего заработная плата			Тенге					799			
			Накладные расходы	Тенге				551				
			Сметная прибыль	Тенге				112				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					799			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6902718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3708
			Сметная заработная плата	Тенге					3336381			
	Инфекционное отделение.ВК											
	РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
		Трудопроводы										
1	**Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**		**м трубопровода с фасонными частями**	**104**	**639,50**	**3,10**	**66508**	**322**	**--**	**47766**	**123416**
						636,40	**1,51**	**66186**	**157**		**9142**	
2	**Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**		**м трубопровода с фасонными частями**	**210**	**795,22**	**6,20**	**166996**	**1301**	**--**	**119756**	**309693**
						789,03	**3,01**	**165695**	**633**		**22940**	
3	**Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		**м трубопроводов**	**323**	**346,17**	**2,79**	**111813**	**902**	**10714**	**72361**	**198908**
						310,21	**0,94**	**100197**	**304**		**14734**	
4	**Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**		**м трубопроводов**	**90**	**595,49**	**4,77**	**53594**	**430**	**5140**	**34681**	**95337**
						533,60	**1,60**	**48024**	**144**		**7062**	
		Сантехническое оборудование										
5	**Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**		**прибор**	**20**	**606,99**	**5,61**	**12140**	**112**	**--**	**8699**	**22506**
						601,37	**2,73**	**12027**	**55**		**1667**	
6	**Е12-150101-0409 1215-0101-0409 РСНБ РК 2015**	**Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж**		**прибор**	**20**	**356,21**	**5,03**	**7124**	**101**	**--**	**5092**	**13194**
						351,18	**2,45**	**7024**	**49**		**977**	
7	**Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**		**прибор**	**34**	**488,28**	**5,03**	**16602**	**171**	**--**	**11890**	**30771**
						483,25	**2,45**	**16430**	**83**		**2279**	
8	**Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Мойка. Демонтаж**		**прибор**	**6**	**981,79**	**15,29**	**5891**	**92**	**--**	**4207**	**10906**
						966,49	**7,44**	**5799**	**45**		**808**	
9	**Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Ванна. Демонтаж**		**прибор**	**17**	**2810,98**	**50,92**	**47787**	**866**	**--**	**34086**	**88423**
						2760,06	**24,77**	**46921**	**421**		**6550**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Смеситель с душевой сеткой. Демонтаж**	шт. арматуры	17	544,63	2,32	9259	39	--	6652	17183
					542,31	1,13	9219	19		1273	
11	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки. Демонтаж**	шт. арматуры	40	347,16	1,36	13887	54	--	9978	25774
					345,81	0,66	13832	26		1909	
12	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	8,084	600,00	--	4850	--		--	5238
					--	--	--	--		388	
13	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	8,084	142,00	--	1148	--		--	1240
					--	--	--	--		92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				517598	4390	15854	355168	942589
							491355	1936	--	69821	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				517598				
	Материалы		Тенге				15855				
	Всего заработная плата		Тенге					493291			
	Транспортные расходы		Тенге				5998				
		Накладные расходы	Тенге				355170				
		Сметная прибыль	Тенге				69821				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				942589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536
		Сметная заработная плата	Тенге					493291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				942589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536
		Сметная заработная плата	Тенге					493291			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								942589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				491355				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4390			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1936			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15854		
		- Перевозка грузов	Тенге				5998				
		- Накладные расходы	Тенге							355168	
		- Сметная прибыль	Тенге							69821	

Инфекционное отделение.Отопление

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	61	927,77	43,37	56594	2645	--	39770	104072
					884,40	21,10	53948	1287		7709	
2	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	483	423,98	1,42	204783	684	5725	142829	375422
					410,71	--	198374	--		27809	
3	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	69	646,67	3,54	44620	244	1932	30559	81194
					615,13	--	42444	--		6014	
4	Е12-150102-1501 1215-0102-1501 РСНБ РК 2015	**Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж**	шт.	6	6610,75	--	39665	--	--	28558	73681

		3	4	155	6	7	8	9	10	11	12	
					6610,75	--	39665	--		5458		
5	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	5,43187	600,00	--	3259	--		--	3520	
					--	--	--	--		261		
6	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	5,43187	142,00	--	771	--		--	833	
					--	--	--	--		62		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				349692	3574	7657	241716	638722	
							334431	1287	--	47313		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				349692					
	Материалы		Тенге				7657					
	Всего заработная плата		Тенге					335718				
	Транспортные расходы		Тенге				4030					
		Накладные расходы	Тенге				241717					
		Сметная прибыль	Тенге				47313					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				638722					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364	
		Сметная заработная плата	Тенге					335718				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				638722					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364	
		Сметная заработная плата	Тенге					335718				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								638722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				334431					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3574				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1287				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7657			
		- Перевозка грузов	Тенге				4030					
		- Накладные расходы	Тенге							241716		
		- Сметная прибыль	Тенге							47313		
		Инфекционное отделение.Вентиляция										
		демонтаж вентиляция										
1	1215-0103-0503 РСНБ РК 2015	**Вентилятор центробежный весом до 0,4 т. Демонтаж**	шт.	9	12981,44	102,41	116833	922	--	83779	216661	
					12879,02	49,83	115911	448		16049		
2	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	3,76	464,80	14,52	1748	55	--	1238	3225	
					450,28	7,07	1693	27		239		
3	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	3,628744	600,00	--	2177	--		--	2351	
					--	--	--	--		174		
4	4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	3,628744	142,00	--	515	--		--	557	
					--	--	--	--		41		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								222794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				117604					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					976				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					475				

1	2	3	4	165	6	7	8	9	10	11	12	
		- Перевозка грузов	Тенге				2692					
		- Накладные расходы	Тенге							85017		
		- Сметная прибыль	Тенге							16503		
Инфекционное отделение.Элетроосвещение												
РАЗДЕЛ 1. Демонтаж												
1	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	60	50,38	0,58	3023	35	--	2164	5602	
					49,80	0,28	2988	17		415		
2	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	52	150,75	1,55	7839	81	--	5614	14530	
					149,20	0,75	7759	39		1076		
3	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	20	46,02	--	920	--	--	663	1710	
					46,02	--	920	--		127		
4	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	1500	20,02	--	30023	--	--	21616	55770	
					20,02	--	30023	--		4131		
5	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015 прим.	**Щит освещения. Демонтаж**	шт.	2	243,64	1,36	487	3	--	350	904	
					242,28	0,66	485	1		67		
6	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,06	600,00	--	36	--		--	39	
					--	--	--	--		3		
7	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	0,06	142,00	--	9	--		--	9	
					--	--	--	--		1		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				42337	118	--	30407	78564	
							42174	57	--	5820		
	Стонмость общестроительных работ		Тенге				42337					
	Всего зароботная плата		Тенге					42232				
	Транспортные расходы		Тенге				45					
		Накладные расходы	Тенге				30407					
		Сметная прибыль	Тенге				5820					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78563					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге					42232				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78563					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	Тенге					42232				
Инфекционное отделение.Подготовительные работы												
1	Е12 180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные /Отмостка/. Разборка**	м3 конструкции	95,9	1777,41	1117,57	170454	107175	--	65809	255163	
					659,84	293,24	63279	28122		18901		

1	2	3	4	175	6	7	8	9	10	11	12
2	Е12-180101-1212 1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	11031	36,30	34,47	400402	380236	--	92551	532390
					1,83	9,82	20166	108377		39436	
3	Е12-180101-1202 1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные /песчано-гравийные/. Разборка	м3 конструкции	75	467,26	319,56	35044	23967	--	11732	50518
					147,69	69,56	11077	5217		3742	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Перемещение разобранного ПГС в слой основания тип 2 до 10м)	м3 грунта	75	16,02	16,02	1201	1201	--	330	1654
					--	6,11	--	458		122	
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи икотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	75	21,24	21,24	1593	1593	--	438	2193
					--	8,10	--	608		162	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								841918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				94522				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					514172			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					142783			
		- Накладные расходы	Тенге							170860	
		- Сметная прибыль	Тенге							62363	
		Инфекционное отделение.Благоустройство									
		Покрытие тип 1 9818м2 на участке, 128м2 вне участка									
1	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня /фр.40-70 М1000/. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	814,5	1634,02	1448,53	1330906	1179829	1711	425965	1897420
					183,38	300,85	149366	245046		140550	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,9838	143522,26	1642,85	428242	4902	423340	2514	465216
					--	780,10	--	2328		34460	
3	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. / ТОЛЩ.6СМ/Устройство	м2 покрытия	4973	1341,11	91,09	6669317	453010	6028161	342092	7572322
					37,83	25,86	188146	128606		560913	
4	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	4973	607,86	0,08	3022903	406	3020481	2177	3267086
					0,41	--	2016	--		242006	
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,4919	143522,26	1642,85	214121	2451	211670	1257	232608
					--	780,10	--	1164		17230	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4973	1345,11	91,30	6689246	454037	6047063	342533	7594321

1	2	3	4	185	6	7	8	9	10	11	12
					37,83	25,94	188146	129013		562542	
		Покрытие тип 2 на участке 1085 м2									
9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	108,5	5096,94	960,34	553018	104197	435791	36852	637060
					120,10	194,39	13030	21092		47190	
10	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. / Устройство основания из перемешенного ПГС без стоимости материала/.	м2 основания или покрытия	500	157,36	119,19	78682	59596	158	38500	126556
					37,86	33,44	18928	16720		9375	
11	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	585	699,48	177,28	409197	103709	288808	52467	498597
					28,51	54,53	16686	31901		36933	
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3255	143522,26	1642,85	46716	535	46181	274	50750
					--	780,10	--	254		3759	
13	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. / ТОЛЩ.6СМ/Устройство	м2 покрытия	542,5	1341,11	91,69	727550	49418	657607	37319	826058
					37,83	25,86	20525	14029		61189	
14	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-030б	м2 покрытия	542,5	607,86	0,08	329766	44	329502	238	356403
					0,41	--	220	--		26400	
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,16275	143522,26	1642,85	23358	267	23091	137	25375
					--	780,10	--	127		1880	
16	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	542,5	1345,11	91,30	729724	49530	659669	37367	828457
					37,83	25,94	20525	14074		61367	
		Покрытие тип 3 на участке 426 м2									
19	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	42,6	5096,94	960,34	217130	40911	171103	14469	250127
					120,10	194,39	5116	8281		18528	
20	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. /ТО.ЛЩ.15СМ/. Устройство	м2 покрытия	426	705,46	119,39	300527	50858	153915	119851	454009
					224,78	35,73	95754	15219		33630	
21	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	426	121,13	12,86	51602	5479	39739	8448	64854
					14,99	3,38	6384	1439		4804	

1	2	3	4	195	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1278	143522,26	1642,85	18342	210	18132	108	19926
					--	780,10	--	100		1476	
23	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. /ТОЛЩ.4СМ/ Устройство**	м2 покрытия	213	1075,49	2,66	229080	567	195633	35714	285978
					154,37	0,88	32880	188		21184	
24	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	213	354,85	--	75584	--	64989	11442	93988
					49,74	--	10595	--		6962	
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	334	1236,64	27,74	413037	9264	188126	236600	701608
					645,65	10,26	215647	3427		51971	
26	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/**	м3	5,344	34900,00	--	186506	--	186506	--	201426
					--	--	--	--		14920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				22744552	2569222	19191376	1746324	26450145
							983959	633008	--	1959269	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22744552				
	Материалы		Тенге				18398199				
	Всего заработная плата		Тенге					1616966			
	Местные материалы		Тенге				793172				
		Накладные расходы	Тенге				1746323				
		Сметная прибыль	Тенге				1959270				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				26450145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1414
		Сметная заработная плата	Тенге					1616966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26450145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1414
		Сметная заработная плата	Тенге					1616966			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26450145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				983959				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2569222			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					633008			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19191376		
		- Накладные расходы	Тенге							1746324	
		- Сметная прибыль	Тенге							1959269	
		Здание больницы (литера А).АС									
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Двери деревянные наружные (АС52)									
565	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	8,83	2716,52	650,86	23987	5747	8627	9838	36531
					1088,64	149,33	9613	1319		2706	
566	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	м2	8,83	530,47	0,31	4684	3	1257	3083	8389
					387,82	0,14	3424	1		621	

1	2	3	4	205	6	7	8	9	10	11	12
567	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	12,01	2184,77	501,19	26239	6019	8161	12150	41461
					1004,05	120,05	12059	1442		3071	
568	1110-0107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м 2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	12,01	364,31	0,31	4375	4	1092	2952	7914
					272,99	0,14	3279	2		586	
569	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92 /ДН 21-12ГПУЩО-2/	м2	4,94	14213,00	--	70212	--	70212	--	75829
					--	--	--	--		5617	
570	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92 /ДН 24-14ГПУЩО-2/	м2	3,3	14213,00	--	46903	--	46903	--	50655
					--	--	--	--		3752	
571	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92/ДН 21-9ГЛПУЩО-2/	м2	1,84	15268,00	--	28093	--	28093	--	30341
					--	--	--	--		2247	
572	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92/ДН 21-10ГЛПУЩО-2/	м2	2,05	15268,00	--	31299	--	31299	--	33803
					--	--	--	--		2504	
573	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92 /ДН 26-14ГПУЩО-2/	м2	3,58	14213,00	--	50883	--	50883	--	54953
					--	--	--	--		4071	
574	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92 /ДН 26-20ГПУЩО-2/	м2	5,13	14213,00	--	72913	--	72913	--	78746
					--	--	--	--		5833	
575	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24	490,00	--	11760	--	11760	--	12701
					--	--	--	--		941	
576	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	3109,00	--	21763	--	21763	--	23504
					--	--	--	--		1741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				393111	11773	352963	28023	454827
							28375	2763	--	33690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				359588				
	Материалы		Тенге				19138				
	Всего заработная плата		Тенге					31138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300303				
		Накладные расходы	Тенге				28024				
		Сметная прибыль	Тенге				31009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				418621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					31138			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33523				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33523				
		Сметная прибыль	Тенге				2682				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				454826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					31138			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								454827

Програм мный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	215	6	7	8	9	10	11	12	530
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28375					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11773				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2763				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						352963			
		- Накладные расходы	Тенге							28023		
		- Сметная прибыль	Тенге							33690		
Здание больницы (литера К).												
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
		Частичная закладка дверного проема в стене дет.1 (1шт)										
67	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	8	52,65	0,94	421	8	--	298	777	
					51,72	--	414	--		58		
68	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00074	334212,63	2527,33	247	2	--	224	509	
					331685,30	1023,28	245	1		38		
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00074	197773,00	--	146	--	146	--	158	
					--	--	--	--		12		
70	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	0,32	27007,92	19,52	8643	6	4592	3398	13003	
					12640,32	--	4045	--		963		
71	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,00261	67380,92	2650,64	176	7	--	159	362	
					64730,28	760,05	169	2		27		
72	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00077	269649,00	--	208	--	208	--	224	
					--	--	--	--		17		
73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00184	197773,00	--	364	--	364	--	393	
					--	--	--	--		29		
74	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1.68	2089,18	38,96	3510	65	1105	1895	5837	
					1392,59	17,28	2340	29		432		
75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00546	269649,00	--	1472	--	1472	--	1590	
					--	--	--	--		118		
		Расширение дверного проема в стене дет.2 (1шт)										
76	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	8,6	179,82	--	1546	--	--	1299	3073	
					179,82	--	1546	--		228		
77	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами**	т	0,0798	408319,50	3963,26	32584	316	17991	12090	48247	
					178909,37	1447,28	14277	115		3574		

1	2	3	4	225	6	7	8	9	10	11	12
78	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,005812	462954,00	--	2691	--	2691	--	2906
					--	--	--	--		215	
79	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,15	74108,80	39343,64	11116	5902	311	6373	18888
					32687,40	17892,14	4903	2684		1399	
80	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,23	20470,37	7546,85	4708	1736	--	3160	8498
					12923,52	3432,05	2972	789		629	
81	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,08232	46840,56	1070,69	3856	88	88	2678	7056
					44704,00	470,56	3680	39		523	
82	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0634	211214,00	--	13391	--	13391	--	14462
					--	--	--	--		1071	
83	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01585	226378,00	--	3588	--	3588	--	3875
					--	--	--	--		287	
84	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,07	629,00	--	1931	--	1931	--	2086
					--	--	--	--		154	
85	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	14	52,65	0,94	737	13	--	521	1359
					51,72	--	724	--		101	
86	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	14	151,92	2,71	2127	38	--	1504	3921
					149,21	--	2089	--		290	
87	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00588	334212,63	2527,33	1965	15	--	1780	4045
					331685,30	1023,28	1950	6		300	
88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	197773,00	--	1163	--	1163	--	1256
					--	--	--	--		93	
89	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,6	2089,18	38,96	17967	335	5656	9700	29880
					1392,59	17,28	11976	149		2213	
90	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02795	269649,00	--	7537	--	7537	--	8140
					--	--	--	--		603	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.3 (9шт)									

1	2	3	4	235	6	7	8	9	10	11	12 530
91	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	122,22	179,82	--	21978	--	--	18461	43674
					179,82	--	21978	--		3235	
92	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,1152	193304,94	3963,26	22269	457	1202	17453	42899
					178909,37	1447,28	20610	167		3178	
93	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1152	211214,00	--	24332	--	24332	--	26278
					--	--	--	--		1947	
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00378	201312,00	--	761	--	761	--	822
					--	--	--	--		61	
95	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,54	20470,37	7546,85	11054	4075	--	7419	19951
					12923,52	3432,05	6979	1853		1478	
96	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	225	52,65	0,94	11847	211	--	8378	21843
					51,72	--	11636	--		1618	
97	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	225	101,28	1,81	22788	406	--	16115	42015
					99,48	--	22382	--		3112	
98	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,045	334212,63	2527,33	15040	114	--	13624	30957
					331685,30	1023,28	14926	46		2293	
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	201312,00	--	9059	--	9059	--	9784
					--	--	--	--		725	
100	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	153	2089,18	38,96	319644	5961	100616	172568	531589
					1392,59	17,28	213067	2644		39377	
101	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4977	269649,00	--	134204	--	134204	--	144941
					--	--	--	--		10736	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.4 (4шт)									
102	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	53,2	179,82	--	9567	--	--	8036	19011
					179,82	--	9567	--		1408	
103	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,162	193304,94	3963,26	31315	642	1690	24543	60327
					178909,37	1447,28	28983	234		4469	

1	2	3	4	245	6	7	8	9	10	11	12
104	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,162	211214,00	--	34217	--	34217	--	36954
					--	--	--	--		2737	
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	201312,00	--	604	--	604	--	652
					--	--	--	--		48	
106	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы па высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,2	20470,37	7546,85	4094	1509	--	2748	7389
					12923,52	3432,05	2585	686		547	
107	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	100	52,65	0,94	5265	94	--	3724	9708
					51,72	--	5172	--		719	
108	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	100	151,92	2,71	15192	271	--	10743	28010
					149,21	--	14921	--		2075	
109	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,028	334212,63	2527,33	9358	71	--	8477	19262
					331685,30	1023,28	9287	29		1425	
110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	201312,00	--	5637	--	5637	--	6088
					--	--	--	--		451	
111	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	62	2089,18	38,96	129529	2416	40772	69930	215415
					1392,59	17,28	86341	1071		15957	
112	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2212	269649,00	--	59646	--	59646	--	64418
					--	--	--	--		4772	
		Расширение дверного проема в стене дет.5 (2шт)									
113	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	17,2	179,82	--	3093	--	--	2598	6146
					179,82	--	3093	--		455	
114	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,1596	408319,50	3963,26	65168	633	35981	24179	96495
					178909,37	1447,28	28554	231		7148	
115	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,011624	462954,00	--	5381	--	5381	--	5812
					--	--	--	--		431	
116	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,18	74108,80	39343,64	13340	7082	374	7648	22666
					32687,40	17892,14	5884	3221		1679	

1	2	3	4	255	6	7	8	9	10	11	12
117	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,5	20470,37	7546,85	10235	3773	--	6869	18473
					12923,52	3432,05	6462	1716		1368	
118	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,157202	46840,56	1070,69	7363	168	167	5113	13475
					44704,00	470,56	7028	74		998	
119	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1268	211214,00	--	26782	--	26782	--	28924
					--	--	--	--		2143	
120	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0257	226378,00	--	5818	--	5818	--	6283
					--	--	--	--		465	
121	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,702	629,00	--	2958	--	2958	--	3194
					--	--	--	--		237	
122	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	28	52,65	0,94	1474	26	--	1043	2718
					51,72	--	1448	--		201	
123	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	28	151,92	2,71	4254	76	--	3008	7843
					149,21	--	4178	--		581	
124	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00952	334212,63	2527,33	3182	24	--	2882	6549
					331685,30	1023,28	3158	10		485	
125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00952	197773,00	--	1883	--	1883	--	2033
					--	--	--	--		151	
126	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,2	2089,18	38,96	35934	670	11311	19400	59760
					1392,59	17,28	23953	297		4427	
127	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0559	269649,00	--	15073	--	15073	--	16279
					--	--	--	--		1206	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.6 (2шт)									
128	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	27,16	179,82	--	4884	--	--	4103	9705
					179,82	--	4884	--		719	
129	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,0918	193304,94	3963,26	17745	364	957	13908	34185
					178909,37	1447,28	16424	133		2532	

1	2	3	4	265	6	7	8	9	10	11	12	530
130	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0918	211214,00	--	19389	--	19389	--	20941	
					--	--	--	--		1551		
131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018	201312,00	--	362	--	362	--	391	
					--	--	--	--		29		
132	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,32	20470,37	7546,85	6551	2415	--	4396	11823	
					12923,52	3432,05	4136	1098		876		
133	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	50	52,65	0,94	2633	47	--	1862	4854	
					51,72	--	2586	--		360		
134	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	50	151,92	2,71	7596	135	--	5372	14005	
					149,21	--	7461	--		1037		
135	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,014	334212,63	2527,33	4679	35	--	4239	9631	
					331685,30	1023,28	4644	14		713		
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	201312,00	--	2818	--	2818	--	3044	
					--	--	--	--		225		
137	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	35	2089,18	38,96	73121	1364	23016	39476	121605	
					1392,59	17,28	48741	605		9008		
138	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1138	269649,00	--	30686	--	30686	--	33141	
					--	--	--	--		2455		
		Расширение дверного проема в перегородке дет.7 (12шт)										
139	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	162,96	179,82	--	29304	--	--	24615	58232	
					179,82	--	29304	--		4314		
140	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,5508	193304,94	3963,26	106472	2183	5746	83446	205112	
					178909,37	1447,28	98543	797		15193		
141	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5508	211214,00	--	116337	--	116337	--	125644	
					--	--	--	--		9307		
142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	201312,00	--	2174	--	2174	--	2348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		174	
143	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	1,92	20470,37	7546,85	39303	14490	--	26378	70936
					12923,52	3432,05	24813	6590		5255	
144	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	300	52,65	0,94	15796	282	--	11171	29124
					51,72	--	15515	--		2157	
145	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	300	151,92	2,71	45576	812	--	32230	84031
					149,21	--	44764	--		6224	
146	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,084	334212,63	2527,33	28074	212	--	25432	57787
					331685,30	1023,28	27862	86		4280	
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084	201312,00	--	16910	--	16910	--	18263
					--	--	--	--		1353	
148	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	210	2089,18	38,96	438727	8182	138101	236858	729632
					1392,57	17,28	292444	3628		54047	
149	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6828	269649,00	--	184116	--	184116	--	198846
					--	--	--	--		14729	
		Расширение дверного проема в стене дет.8 (2шт)									
150	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	17,2	179,82	--	3093	--	--	2598	6146
					179,82	--	3093	--		455	
151	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,1596	408319,50	3963,26	65168	633	35981	24179	96495
					178909,37	1447,28	28554	231		7148	
152	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,011624	462954,00	--	5381	--	5381	--	5812
					--	--	--	--		431	
153	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,46	20470,37	7546,85	9416	3472	--	6320	16995
					12923,52	3432,05	5945	1579		1259	
154	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,32	27007,92	19,52	8643	6	4592	3398	13003
					12640,32	--	4045	--		963	
155	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,15384	46840,56	1070,69	7206	165	164	5004	13186

					44704,00	470,56	6877	72		977		
156	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,116	211214,00	--	24501	--	24501	--		26461
					--	--	--	--		1960		
157	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0317	226378,00	--	7176	--	7176	--		7750
					--	--	--	--		574		
158	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,14	629,00	--	3862	--	3862	--		4171
					--	--	--	--		309		
159	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	28	52,65	0,94	1474	26	--	1043		2718
					51,72	--	1448	--		201		
160	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	28	202,56	3,61	5672	161	--	4011		10457
					198,95	--	5571	--		775		
161	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01176	334212,63	2527,33	3930	30	--	3561		8090
					331685,30	1023,28	3901	12		599		
162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	197773,00	--	2326	--	2326	--		2512
					--	--	--	--		186		
163	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,2	2089,18	38,96	35934	670	11311	19400		59760
					1392,59	17,28	23953	297		4427		
164	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0559	269649,00	--	15073	--	15073	--		16279
					--	--	--	--		1206		
		Пробивка отверстий в перегородках толщ.0,25м (дет9,10,11)										
165	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	99	179,82	--	17802	--	--	14954		35377
					179,82	--	17802	--		2621		
166	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,2268	193304,94	3963,26	43842	899	2366	34360		84458
					178909,37	1447,28	40577	328		6256		
167	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2268	211214,00	--	47903	--	47903	--		51736
					--	--	--	--		3832		
168	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0027	201312,00	--	544	--	544	--		587

1	2	3	4	295	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		43	
169	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,366	17058,64	6289,04	6243	2302	--	4190	11268
					10769,60	2860,04	3942	1047		835	
170	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	108	52,65	0,94	5687	101	--	4021	10485
					51,72	--	5585	--		777	
171	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	108	50,64	0,90	5469	97	--	3868	10084
					49,74	--	5372	--		747	
172	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03024	334212,63	2527,33	10107	76	--	9156	20803
					331685,30	1023,28	10030	31		1541	
173	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03024	201312,00	--	6088	--	6088	--	6575
					--	--	--	--		487	
174	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	99	2089,18	38,96	206829	3857	65105	111662	343969
					1392,59	17,28	137867	1711		25479	
175	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32175	269649,00	--	86760	--	86760	--	93700
					--	--	--	--		6941	
		Кровля									
247	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев (стойки). Установка	м3 древесины в конструкции	1,278	93236,61	1190,48	119156	1521	87543	27666	158568
					23546,25	506,70	30092	648		11746	
248	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	12,774	105354,84	1589,89	1345803	20309	1034931	268533	1743482
					22746,43	611,15	290563	7807		129147	
249	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,62	83857,63	1481,13	135849	2399	104501	26924	175796
					17869,62	597,08	28949	967		13022	
250	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны из досок. /Балки/Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,04	92967,57	1480,96	3719	59	2987	627	4693
					16819,44	597,08	673	24		348	
251	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	91,6	1588,67	28,39	145522	2601	1022	128754	296218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1549,12	12,67	141899	1160		21942	
252	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /кобылки/	м3	0,42	38876,00	--	16328	--	16328	--	17634
					--	--	--	--		1306	
253	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /рейка 50х30/	м3	1,08	38876,00	--	41986	--	41986	--	45345
					--	--	--	--		3359	
260	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,16	38876,00	--	317228	--	317228	--	342606
					--	--	--	--		25378	
261	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /коньковый брус/	м3	0,304	38876,00	--	11818	--	11818	--	12764
					--	--	--	--		945	
262	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	917,98	2544,00	--	2335341	--	2335341	--	2522168
					--	--	--	--		186827	
263	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	830	351,87	3,01	292052	2500	262453	25323	342765
					32,65	1,25	27099	1038		25390	
264	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,41962	691376,55	8455,43	290115	3548	261573	30211	345953
					59564,37	1449,73	24994	608		25626	
265	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	16,865	629,00	--	10608	--	10608	--	11457
					--	--	--	--		849	
		Слуховое окно и лестница к нему -2шт									
271	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	7969,89	949,43	15940	1899	868	12532	30750
					6586,46	375,93	13173	752		2278	
272	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /диагональная нога, ригель, стойка, стропила, накладка, коньковый прогон/	м3	0,258	51103,00	--	13185	--	13185	--	14239
					--	--	--	--		1055	
277	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. /Обрешетка/ Установка	м3 древесины в конструкции	0,0134	92906,01	1190,48	1245	16	913	290	1658
					23546,25	506,70	316	7		123	
279	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	26	2018,28	118,39	52475	3078	6871	39822	99681
					1635,62	29,19	42526	759		7384	

1	2	3	4	315	6	7	8	9	10	11	12	530
280	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	28,756	2544,00	--	73155	--	73155	--		79008
					--	--	--	--		5852		
		Внутренняя отделка										
		Техподполье										
307	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	836	1165,57	81,63	974420	68240	259398	559321		1656441
					773,66	62,64	646782	52370		122699		
		Первый этаж										
310	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2122	1417,29	86,95	3007498	184509	854643	1685417		5068349
					927,59	65,23	1968346	138425		375433		
311	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	754	1173,69	81,63	884963	61546	240075	504459		1500576
					773,66	62,64	583342	47233		111154		
		Второй этаж										
312	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2015	1417,29	86,95	2855848	175205	811549	1600431		4812782
					927,59	65,23	1869094	131446		356502		
313	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	922,8	1173,69	81,63	1083082	75325	293821	617394		1836514
					773,66	62,64	713936	57807		136038		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17078150	682923	8483244	6792953		25780786
							7911982	475402	--	1909689		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17078150					
	Материалы		Тенге				4732343					
	Всего заработная плата		Тенге					8387384				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3750902					
		Накладные расходы	Тенге				6792952					
		Сметная прибыль	Тенге				1909688					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				25780791					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7975
		Сметная заработная плата	Тенге					8387384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25780791					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7975
		Сметная заработная плата	Тенге					8387384				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									25780786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7911982					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					682923				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					475402				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8483244			
		- Накладные расходы	Тенге							6792953		
		- Сметная прибыль	Тенге							1909689		

Здание больницы Литер А (отопление)

РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел

7	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	592,48	--	592	--	7	438	1113
					584,50	--	585	--		82	
8	С123-051401-0202 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	127422,00	--	127422	--	127422	--	137616
					--	--	--	--		10194	
9	С123-051401-0601 2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	23294,00	--	23294	--	23294	--	25158
					--	--	--	--		1864	
10	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	62687,18	425,93	125374	852	116616	7858	143891
					3952,89	56,32	7906	113		10659	
11	Ц13-110204-0104 1311-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапан с рычажным приводом регулнрующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7022,24	1739,04	7022	1739	3080	2144	9900
					2202,75	656,16	2203	656		733	
12	С123-041005-1512 2304-1005-1512 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	187264,00	--	187264	--	187264	--	202245
					--	--	--	--		14981	
13	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	681,25	2,20	1362	4	225	1112	2672
					566,71	0.50	1133	1		198	
14	С123-041010-0822 2304-1010-0822 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	639089,00	--	1278178	--	1278178	--	1380432
					--	--	--	--		102254	
15	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	1941,04	119,01	21351	1309	3306	16644	41035
					1521,45	22,52	16736	248		3040	
16	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11398,00	--	45592	--	45592	--	49239
					--	--	--	--		3647	
17	С123-040902-0107 2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	17717,00	--	124019	--	124019	--	133941
					--	--	--	--		9922	
18	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	9	3493,70	276,46	31443	2488	4736	24174	60067
					2691,00	49,86	24219	449		4449	

19	С123-040902-0109 2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	38735,00	--	348615	--	348615	--	376504
					--	--	--	--		27889	
20	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	1916,01	93,98	47900	2350	7514	37551	92288
					1521,45	11,26	38036	282		6836	
21	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	9935,00	--	228505	--	228505	--	246785
					--	--	--	--		18280	
22	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10876,00	--	21752	--	21752	--	23492
					--	--	--	--		1740	
23	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	17820,66	408,58	71283	1634	12233	56729	138253
					14354,08	117,61	57416	470		10241	
24	Прайс-лист стр.16 ООО "Насосы и Мотопомпы" РК	Насос Wilo TOP-S 30/10	шт	2	122603,79	--	245208	--	245208	--	264824
					--	--	--	--		19617	
25	Прайс-лист стр.20 ООО "Насосы и Мотопомпы" РК	Насос Wilo Star RS 25/6	шт	2	35569,59	--	71139	--	71139	--	76830
					--	--	--	--		5691	
26	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3493,70	276,46	10481	829	1579	8058	20022
					2691,00	49,86	8073	150		1483	
27	С123-041001-5203 2304-1001-5203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 80, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	3	35668,00	--	107004	--	107004	--	115564
					--	--	--	--		8560	
28	С123-020103-0409 2302-0103-0409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2783,00	--	16698	--	16698	--	18034
					--	--	--	--		1336	
29	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	404,85	--	4049	--	569	3411	8056
					348,04	--	3480	--		597	
30	Прайс-лист стр.22 ТОО "Климатика" РК	Термометр ТБ-100-50 0-150С	шт	10	3571,43	--	35714	--	35714	--	38571
					--	--	--	--		2857	
31	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	14	283,43	--	3968	--	259	3634	8211
					264,90	--	3709	--		608	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		3	4	345	6	7	8	9	10	11	12	530
32	Прайс-лист стр.22 ТОО "Климатика" РК	Манометр ДМ 05100-1,6 МПа	шт	14	4910,71	--	68750	--	68750	--	74250	
					--	--	--	--		5500		
33	С123-040905-1811 2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1425,00	--	19950	--	19950	--	21546	
					--	--	--	--		1596		
34	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1244,03	218,53	1244	219	20	1044	2471	
					1004,79	60,47	1005	60		183		
35	С123-041013-0606 2304-1013-0606 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	6565,00	--	6565	--	6565	--	7090	
					--	--	--	--		525		
36	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	1947,37	384,28	3895	769	79	3178	7639	
					1523,74	97,91	3047	196		566		
37	С123-041013-0608 2304-1013-0608 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 80, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	13012,00	--	26024	--	26024	--	28106	
					--	--	--	--		2082		
38	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	1941,04	119,01	19410	1190	3005	15131	37305	
					1521,45	22,52	15215	225		2763		
39	С123-040902-0107 2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	17717,00	--	177170	--	177170	--	191344	
					--	--	--	--		14174		
40	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1941,04	119,01	7764	476	1202	6052	14922	
					1521,45	22,52	6086	90		1105		
41	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11398,00	--	45592	--	45592	--	49239	
					--	--	--	--		3647		
42	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	1007,69	149,10	2015	298	33	1721	4036	
					842,03	36,28	1684	73		299		
43	С123-041013-0604 2304-1013-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	4408,00	--	8816	--	8816	--	9521	
					--	--	--	--		705		
44	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1941,04	119,01	3882	238	601	3026	7461	
					1521,45	22,52	3043	45		553		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-041001-5102 2304-1001-5102 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	18296,00	--	36592	--	36592	--	39519
					--	--	--	--		2927	
46	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	1941,04	119,01	21351	1309	3306	16644	41035
					1521,45	22,52	16736	248		3040	
47	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	11398,00	--	125378	--	125378	--	135408
					--	--	--	--		10030	
48	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1244,03	218,53	1244	219	20	1044	2471
					1004,79	60,47	1005	60		183	
49	С123-041013-0606 2304-1013-0606 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	6565,00	--	6565	--	6565	--	7090
					--	--	--	--		525	
50	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1941,04	119,01	3882	238	601	3026	7461
					1521,45	22,52	3043	45		553	
51	С123-041001-5102 2304-1001-5102 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	18296,00	--	36592	--	36592	--	39519
					--	--	--	--		2927	
52	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2015,50	165,91	4031	332	--	3682	8330
					1849,60	28,99	3699	58		617	
53	С123-051101-0615 2305-1101-0615 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 21, для системы отопления мощностью 80 кВт, 1 в греющем контуре Т1 110°С/Т2	шт.	2	222413,00	--	444826	--	444826	--	480412
					--	--	--	--		35586	
54	Ц13-110204-0104 1311-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7022,24	1739,04	7022	1739	3080	2144	9900
					2202,75	656,16	2203	656		733	
55	С123-041005-1512 2304-1005-1512 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	187264,00	--	187264	--	187264	--	202245
					--	--	--	--		14981	
56	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	681,25	2,20	681	2	112	556	1336
					566,71	0,50	567	--		99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С123-041010-0822 2304-1010-0822 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	639089,00	--	639089	--	639089	--	690216
					--	--	--	--		51127	
58	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2873,41	64,29	51721	1157	35596	15029	72090
					831,58	20,41	14968	367		5340	
59	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2546,97	30,79	63674	770	52432	10547	80158
					418,87	11,60	10472	290		5938	
60	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1675,89	16,80	10055	101	7947	2001	13021
					334,42	5,97	2007	36		965	
61	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1929,02	16,80	50155	437	41023	8673	63534
					334,42	5,97	8695	155		4706	
62	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	74,17	1,22	1335	22	28	1259	2802
					71,39	--	1285	--		208	
63	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	57	73,33	1,22	4180	69	42	3988	8821
					71,39	--	4069	--		653	
64	Е11-180201-0302 1118-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 2 м3. Установка	водоподогреватель	3	37446,26	3300,27	112339	9901	34532	70069	197000
					22635,28	1197,66	67906	3593		14593	
65	51-040106-0405 5104-0106-0405 РСНБ РК 2015	Водонагреватели промышленные накопительные на 1500 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	3	1791033,00	--	5373099	--		--	5373099
					--	--	--	--	5373099	--	
66	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11	84,90	2,24	934	25	494	288	1320
					37,70	0,23	415	2		98	
67	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11	237,04	5,76	2607	63	2180	257	3093
					33,12	0,68	364	7		229	
68	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными с алюминиевой фольгой	м3 изоляции	1,11	58884,92	1623,34	65362	1802	39561	18847	90946
					21620,95	720,64	23999	800		6737	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	375	6	7	8	9	10	11	12 530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10826288**	**32580**	**5065595**	**349959**	**11640499**
							355008	**9376**	**5373099**	**464251**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**5373099**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**64477**				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				**5437576**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**14637**				
	Материалы		Тенге				**6169**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6302**			
		Накладные расходы	Тенге				**4727**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1549**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				**20913**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					**6302**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**489715**				
	Материалы		Тенге				**42236**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25588**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**420811**				
		Накладные расходы	Тенге				**19392**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40729**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**549835**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					**25588**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4948838**				
	Материалы		Тенге				**327619**				
	Всего заработная плата		Тенге					**332493**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4268766**				
	Сдача и испытание		Тенге				**4808**				
		Накладные расходы	Тенге				**325844**				
		Сметная прибыль	Тенге				**421974**				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5696656**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					**332493**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11704979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					**364384**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11640499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**355008**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**32580**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9376**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5065595**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5373099**		
		- Накладные расходы	Тенге							**349959**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**464251**	
Здание больницы (литера А).АС											
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы											
		Внутренняя отделка (АС56 -АС60))									
		Первый этаж									
791	**1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	72,2	3967,09	276,26	286424	19946	87744	154944	476677
					2475,54	207,01	178734	14946		35309	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	385	6	7	8	9	10	11	12 530
792	Прайслист ТОО "QYzYMET snABsErviCE"стр.10	**Баритовый раствор (сухая смесь)**	**кг**	**4765.2**	**53,57**	**--**	**255279**	**--**	**255279**	**--**	**275701**
					--	--	--	--		20422	
793	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	**м3**	**1048.344**	**30,00**	**--**	**31450**	**--**	**31450**	**--**	**33966**
					--	--	--	--		2516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**573153**	**19946**	**374473**	**154944**	**786344**
							178734	14946	--	58247	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				573153				
	Материалы		Тенге				87745				
	Всего заработная плата		Тенге					193680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				286729				
		Накладные расходы	Тенге				154944				
		Сметная прибыль	Тенге				58248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				786345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					193680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				786345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					193680			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**786344**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				178734				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19946			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14946			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						374473		
		- Накладные расходы	Тенге							154944	
		- Сметная прибыль	Тенге							58247	
		ИТОГО ПО АКТУ:									**91 975 031**
		в т.ч. СМР									86 918 283
		в т.ч. оборудование									5 056 748
		Затраты на временные здания и сооружения	2,32%								2 016 504
		Итого с затратами на временные здания и сооружения									**93 991 535**
		Затраты связанные с производством работ в зимнее время	0.70%								622 544
		Итого с затратами связанные с производством работ в зимнее время									**94 614 079**
		Непредвиданные работы и затраты	2%								1 791 147
		Итого с непредвиданными работами и затратами									**96 405 225**
		Итого с понимающим коэффициентом	**0,985**								**94 959 146**
		НДС	12%								11 395 098
		Итого с НДС									**106 354 243**
		ВСЕГО									**106 354 243**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Главный врач _____ **Тарлыбеков Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт _____ **Жантурсынов А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор _____ **Мамиров Ө.М.**