Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница"управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Турара Рыскулова, С. Бекбосынов, 112** — **091040006740**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог№234 от 18.09.2019 г._Тулькубас.больница

Номер документа	Дата составления
26	27.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО" за октябрь 2020 г.			работа	1	85 332 544,00	85 332 544,00	9 142 772,57
				Итого	1	x	85 332 544,00	9 142 772,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. врач / / Б.К. Турмагамбетов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в базовых ценах 2017 года	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные затраты			
					с начала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО	373 881 366	363 881 366	76 189 772		2 862 523					9 142 773	85 332 544

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница"
управления общественного здоровья Туркестанской области"
Турлыбеков Б.К.

Технический надзор:
ТОО "Мир-Строй и Компания"
Раматулаев М.И

Подрядчик:
ТОО "Эристайл-Казахстан"
Мамиров О.М

Форма 2

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор: №234 от 18.09 2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

А К Т № 6
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Здание гинекологического отделения (литера Л).2-2-2.ВК											
		Сантехнические приборы									
137	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**6**	**2150,38**	**60,51**	**12902**	**363**	**2000**	**10493**	**25267**
		НР - 98%; СП - 8%			**1756,56**	**28,01**	**10539**	**168**		**1872**	
141	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные чугунные. Установка**	**комплект**	**1**	**3884,82**	**397,01**	**3885**	**397**	**223**	**3371**	**7837**
		НР - 98%; СП - 8%			**3265,40**	**174,65**	**3265**	**175**		**580**	
144	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1**	**825,84**	**0,15**	**826**	**--**	**38**	**772**	**1726**
		НР - 98%; СП - 8%			**788,20**	**--**	**788**	**--**		**128**	
145	С123-030102-1227 2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1**	**6662,00**	**--**	**6662**	**--**	**6662**	**--**	**7195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**533**	
146	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Раковины. Установка**	**комплект**	**2**	**1297,08**	**48,89**	**2594**	**98**	**672**	**1831**	**4780**
		НР - 98%; СП - 8%			**912,06**	**22,36**	**1824**	**45**		**354**	
147	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм**	**шт.**	**2**	**7210,00**	**--**	**14420**	**--**	**14420**	**--**	**15574**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1154**	
148	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**3**	**1551,67**	**199,71**	**4655**	**599**	**712**	**3546**	**8857**
		НР - 98%; СП - 8%			**1114,74**	**91,48**	**3344**	**274**		**656**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С123-030102-0207 2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	3	12310,00	--	36930	--	36930	--	39884
		СП - 8%			--	--	--	--		2954	
150	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	шт.	3	966,00	--	2898	--	2898	--	3130
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
151	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	3	825,84	0,15	2478	--	113	2317	5178
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	2365	--		384	
152	С123-030102-1250 2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	3	7627,00	--	22881	--	22881	--	24711
		СП - 8%			--	--	--	--		1830	
153	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	3	21376,24	25,63	64129	77	55675	8243	78161
		НР - 98%; СП - 8%			2792,48	11,26	8377	34		5790	
154	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	3	14793,14	66,92	44379	201	41509	2706	50852
		НР - 98%; СП - 8%			889,54	30,81	2669	92		3767	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			219639	1735	184733	33279	273152
							33172	788	--	20234	
	Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			219639				
	Материалы -			**Тенге**			100941				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				33960			
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			83791				
		Накладные расходы -		**Тенге**			33281				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			20234				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			273153				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				33960			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.		**Тенге**			273153				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				33960			

Здание гинекологического отделения (литера Л).2-2-5.ЭО

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

8	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт	30	1479,79	141,12	35394	4234	2403	21367	61301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	28757	919		4541	
9	С123-080304-0201 2308-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	30	1593,00	--	47790	--	47790	--	51613
		СП - 8%			--	--	--	--		3823	
10	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	65	2145,41	783,04	139451	50898	13328	76283	232994
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	75225	30724		17259	
11	Прайс-лист стр.27 ТПК "Электрокомплект " РК	**Светильник люминисцентный OPL/S 236**	**шт**	21	11316,96	--	237656	--	237656	--	256669
		СП - 8%			--	--	--	--		19013	
12	С123-070102-1801 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82**	**шт.**	32	11055,00	--	353760	--	353760	--	382061
		СП - 8%			--	--	--	--		28301	
13	С123-070102-1701 2307-0102-1701 РСНБ РК 2015	**Светильники прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВН 236, 220 В, степень защиты IP20, мощность 1х18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления ивдивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала ГОСТ 17677-82**	**шт.**	12	43110,00	--	517320	--	517320	--	558706
		СП - 8%			--	--	--	--		41386	
14	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	136	2999,87	1088,07	407982	147977	27888	230517	689579
		НР - 72%; СП - 8%			1706,74	647,39	232117	88046		51080	
15	Прайс-лист стр.27 ТПК "Электрокомплект " РК	**Светильник люминисцентный OPL/S 436**	**шт**	33	25316,96	--	835460	--	835460	--	902297
		СП - 8%			--	--	--	--		66837	
16	Прайс-лист стр.27 ТПК "Электрокомплект " РК	**Светильник люминисцентный OPL/S 418**	**шт**	33	10424,11	--	343996	--	343996	--	371515
		СП - 8%			--	--	--	--		27520	
17	Прайс-лист стр.25 п.2 ТОО "КазСвет GrOuP" РК	**Светильник OWP/S 4x18**	**шт**	70	33648,21	--	2355375	--	2355375	--	2543805
		СП - 8%			--	--	--	--		188430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	39	1639,53	546,03	63942	21295	7998	34470	106284
		НР 72%; СП - 8%			888,44	339,11	34649	13225		7873	
19	С123-070102-1321 2307-0102-1321 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	17	2474,00	--	42058	--	42058	--	45423
		СП - 8%			--	--	--	--		3365	
20	Прайс-лист стр.25 п.13 ТОО "КазСвет GrOuP" РК	Светильник DS LED-1x9	шт	22	7132,14	--	156907	--	156907	--	169460
		СП - 8%			--	--	--	--		12553	
21	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	76	1686,07	680,00	128142	51680	9829	71866	216008
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	66633	33181		16001	
22	С123-070101-0331 2307-0101-0331 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-005.04 ГОСТ 17677-82	шт.	61	810,00	--	49410	--	49410	--	53363
		СП - 8%			--	--	--	--		3953	
23	С123-070101-0703 2307-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-230 ГОСТ 17677-82	шт.	15	1555,00	--	23325	--	23325	--	25191
		СП 8%			--	--	--	--		1866	
24	Прайс-лист стр.29 ТПК "Электрокомплект" РК	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS Е27 20Вт 4000К Т2 ИЭК	шт	42	577,68	--	24262	--	24262	--	26203
		СП 8%			--	--	--	--		1941	
25	Прайс-лист стр.29 ТПК "Электрокомплект" РК	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS Е27 25Вт 4000К Т2 ИЭК	шт	30	655,36	--	19661	--	19661	--	21234
		СП - 8%			--	--	--	--		1573	
26	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18	шт.	429	318,00	--	136422	--	136422	--	147336
		СП - 8%			--	--	--	--		10914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	238	684,00	--	162792	--	162792	--	175815
		СП - 8%			--	--	--	--		13023	
28	Прайс-лист стр.30 ТПК "Электрокомплект " РК	Лампа компактная Dulux L 36W/840 2G11 10x1	шт	24	1236,61	--	29679	--	29679	--	32053
		СП - 8%			--	--	--	--		2374	
29	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	91	355,19	3,24	32322	295	1177	22284	58974
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	30850	100		4368	
30	С123-070218-1508 2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /782100/	шт.	91	355,00	--	32305	--	32305	--	34889
		СП - 8%			--	--	--	--		2584	
31	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	355,19	3,24	3197	29	117	2204	5833
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	3051	10		432	
32	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	315,00	--	2835	--	2835	--	3062
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
33	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	42	396,01	3,39	16632	142	288	11690	30589
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	16202	34		2266	
34	С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	42	942,00	--	39564	--	39564	--	42729
		СП - 8%			--	--	--	--		3165	
35	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	442,85	4,20	1329	13	18	937	2416
		НР - 72%; СП - 8%			432,53	1,09	1298	3		181	
36	С123-070218-1803 2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	942,00	--	2826	--	2826	--	3052
		НР - 72%			--	--	--	--		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	74	422,47	3,24	31263	240	1611	21235	56698
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	29412	81		4200	
38	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	74	423,00	--	31302	--	31302	--	33806
		СП - 8%			--	--	--	--		2504	
39	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	1	943,33	17,24	943	17	131	574	1639
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	795	3		121	
40	С123-070218-1506 2307-0218-1506 РСНБ РК 2015	**Выключатель трехклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	651,00	--	651	--	651	--	703
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
41	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	2	396,01	3,39	792	7	13	557	1457
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	772	2		108	
42	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	217,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
44	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ 40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	435	31,00	--	13485	--	13485	--	14564
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
45	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	2	4200,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
46	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	10 шт.	0,2	802,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	2	1353,04	165,84	2706	332	36	1762	4826
		НР 72%; СП 8%			1169,00	54,68	2338	109		357	
48	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	2	10753,00	--	21506	--	21506	--	23226
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
55	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	2	3689,31	1249,84	7379	2500	203	3999	12288
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	4676	878		910	
56	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	5762,00	--	11524	--	11524	--	12446
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
57	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	2169,14	26,21	26030	315	12419	9573	38451
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	13296	--		2848	
58	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4P 25A 4,5 кА характеристика B ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	2626,00	--	5252	--	5252	--	5672
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
59	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2 P 16A 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	3938,00	--	7876	--	7876	--	8506
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
60	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика B ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	465,00	--	3720	--	3720	--	4018
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
61	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
63	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	2169,14	26,21	21691	262	10349	7978	32043
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	11080	--		2374	
64	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
65	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	3938,00	--	11814	--	11814	--	12759
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
66	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6	465,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
67	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
68	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	6078,00	--	6078	--	6078	--	6564
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
69	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	2169,14	26,21	17353	210	8279	6382	25634
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	8864	--		1899	
70	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3938,00	--	7876	--	7876	--	8506
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
72	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
73	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
74	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
75	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2169,14	26,21	19522	236	9314	7180	28838
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	9972	--		2136	
76	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
77	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938,00	--	11814	--	11814	--	12759
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
78	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
79	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
81	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2169,14	26,21	13015	157	6210	4787	19226
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1424	
82	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
83	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
84	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
85	С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
86	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2169,14	26,21	6507	79	3104	2393	9613
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	3324	--		712	
87	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
88	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	-	--		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6594305	287165	5715486	548038	7713728
							591649	169510	--	571387	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			2591309				
	Материалы -			Тенге			115225				
	Всего заработная плата -			Тенге				761159			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1597270				
		Накладные расходы -		Тенге			548034				
		Сметная прибыль -		Тенге			251147				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3390491				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							679
		Сметная заработная плата -		Тенге				761159			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4002996				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4002996				
		Сметная прибыль -		Тенге			320240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4323235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			7713726				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							679
		Сметная заработная плата -		Тенге				761159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			6594305	287165	5715486	548038	7713728
							591649	169510	--	571387	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			2591309				
	Материалы -			Тенге			115225				
	Всего заработная плата -			Тенге				761159			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1597270				
		Накладные расходы -		Тенге			548034				
		Сметная прибыль -		Тенге			251147				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3390491				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							679
		Сметная заработная плата -		Тенге				761159			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4002996				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4002996				
		Сметная прибыль -		Тенге			320240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4323235				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			7713726				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							679
		Сметная заработная плата -		Тенге				761159			
		Здание родильного отделения (литер И).2-4-1.АС									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС)									
		Фасад (АС10)									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. /Цоколь/. ✓	м2	157,9	179,82	--	28394	--	--	23851	56424
		НР 84% СП 80%			179,82	--	28394	--		4180	
		Окна									
15	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=0,8	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ✓	м2 проемов	134,4	890,81	155,41	119725	20887	--	97372	234465
		НР 84% СП 80%			735,41	69,59	98838	9353		17368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,32	1160,29	158,64	1532	209	1	1273	3029
		НР - 90%; СП - 8%			1001,65	69,59	1322	92		224	
17	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	133,7666667	82,51	0,04	11037	6	--	7942	20497
		НР - 72%; СП - 8%			82,46	--	11031	--		1518	
18	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	102,4	188,17	4,53	19269	464	--	17115	39294
		НР - 90%; СП - 8%			183,64	2,07	18805	212		2911	
		Витражи									
22	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж витражей/	м2	11,44	4388,10	371,49	50203	4250	1	33043	89906
		НР - 69%; СП - 8%			4016,92	169,08	45954	1934		6660	
23	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,3	43689,27	21342,59	13107	6403	183	5782	20400
		НР - 69%; СП - 8%			21735,69	6198,36	6521	1860		1511	
24	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. /Демонтаж внутреннего пандуса/. Разборка	м3	4,5	18281,28	8789,80	82266	39554	--	50988	143914
		НР - 84%; СП - 8%			9491,48	3997,30	42712	17988		10660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			325532	71772	185	237366	607929
							253576	31438	--	45032	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			262222				
	Всего заработная плата -			Тенге				228746			
		Накладные расходы -		Тенге			198540				
		Сметная прибыль -		Тенге			36861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			497623				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -		Тенге				228746			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			63310				
	Материалы -			Тенге			183				
	Всего заработная плата -			Тенге				56268			
		Накладные расходы -		Тенге			38825				
		Сметная прибыль -		Тенге			8171				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			110306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -		Тенге				56268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			607929				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -		Тенге				285014			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Стены Ст-1 (АС61-АС62)									
34	1201-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м**	м3 грунта	4	5196,06	3,13	20784	13	1955	13552	37083
		НР - 72%; СП - 8%			4704,08	1,41	18816	6		2747	
35	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	2,1	22612,63	1622,93	47487	3408	37534	6568	58379
		НР - 91%; СП - 8%			3116,52	320,59	6545	673		4324	
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0183407	14910,17	1564,93	273	29	--	233	547
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	244	12		40	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0167207	197773,00	--	3307	--	3307	--	3571
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00162	201312,00	--	326	--	326	--	352
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
39	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	1,32	1029,39	12,52	1359	17	796	515	2024
		НР - 93%; СП - 8%			413,82	5,63	546	7		150	
40	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,5833333	3547,25	303,78	73014	6253	34875	30791	112110
		НР - 93%; СП - 8%			1549,12	59,40	31886	1223		8304	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0096	197773,00	--	1899	--	1899	--	2051
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0099	269649,00		2670		2670		2883
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. /ИМ 1/Установка**	т стальных элементов	0,00288	691376,55	8455,43	1991	24	1795	207	2374
		НР - 73%; СП - 8%			59564,37	1449,73	172	4		176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1219-0101-0403 РСНБ РК 2015 прим.	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка пустот бетоном В15**	отверстие	3	1203,33	1,55	3610	5	1891	1236	5233
		НР - 72%; СП - 8%			571,32	0,75	1714	2		388	
45	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,1	44731,25	5318,05	4473	532	2493	1404	6347
		НР - 91%; СП - 8%			14477,47	950,11	1448	95		470	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0192	197773,00	--	3797	--	3797	--	4101
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0078	201312,00	--	1570	--	1570	--	1696
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
48	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	0,064282	46840,56	1070,69	3011	69	68	2091	5510
		НР 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	2874	30		408	
49	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,062582	211214,00	--	13218	--	13218	--	14276
		СП - 8%			--	--	--			1057	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0017	197773,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
		Парапет (АС46)									
51	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м./Сердечники МС-1/ Устройство**	м3	0,7616	38213,96	7466,17	29104	5686	14501	9109	41270
		НР - 91%; СП - 8%			11708,84	1434,18	8917	1092		3057	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,3384736	197773,00	--	660260	--	660260	--	713081
		СП - 8%			--	--	--	--		52821	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,015232	201312,00	--	3066	--	3066	--	3312
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
54	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке./бетон В15/ Устройство**	м3	6,3688	34041,20	5752,46	216802	36636	118775	61793	300883
		НР - 30%; СП - 8%			9639,30	1022,82	61391	6514		22288	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10894	201312,00	--	21931	--	21931	--	23685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1754	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,29749	197773,00	--	58835	--	58835	--	63542
		СП - 8%			--	--	--	--		4707	
57	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки./Арматура над проемами/ Армирование**	т	0,24864	14910,17	1564,93	3707	389	8	3155	7411
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	3310	157		549	
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24864	197773,00	--	49174	--	49174	--	53108
		СП - 8%			--	--		--		3934	
59	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./решетки Мр-1/ Монтаж**	т конструкций	0,501032	57145,06	3211,95	28632	1609	1730	17628	49960
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	25293	255		3701	
60	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,434	439279,00	--	190647	--	190647	--	205899
		СП - 8%			--	--	--	--		15252	
61	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	25,2	1273,00	--	32080	--	32080	--	34646
		СП - 8%			--	--	--	--		2566	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза**	м2	11,523736	181,32	3,96	2090	46	1460	408	2697
		НР - 49%; СП - 8%			50,70	0,56	584	6		200	
63	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	56	52,65	0,94	2949	53	--	2085	5437
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	2896	--		403	
64	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	**Дюбели для пристрелки стальные**	10 шт.	5,6	194,00	--	1086	--	1086	--	1173
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
65	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением./Стремянка Стр-1/ Монтаж**	т конструкций	0,05376	75272,88	30489,13	4047	1639	460	1672	6176
		НР - 89%; СП - 8%			36226,15	8854,80	1948	476		458	
66	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,05376	521278,00	--	28024	--	28024	--	30266
		СП - 8%			--	--	--	--		2242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза	м2	0,0537623	181,32	3,96	10	--	7	2	13
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	3	--		1	
		Закладка существующего дверного проема в стене дет.1 (1шт)									
68	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	31	52,65	0,94	1632	29	--	1154	3010
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	1603	--		223	
69	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	31	151,92	2,71	4710	84	--	3330	8683
		НР - 72%; СП - 8%			149,21	--	4626	--		643	
70	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,006639	334212,63	2527,33	2219	17	--	2010	4567
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	2202	7		338	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006639	197773,00	--	1313	--	1313	--	1418
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
72	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	3,84	27007,92	19,52	103710	75	55096	40773	156042
		НР - 84%; СП - 8%			12640,32	--	48539	--		11559	
73	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005135	337029,92	2650,64	1731	14	1385	313	2207
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	332	4		163	
74	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,68	2089,18	38,96	28580	533	8996	15430	47530
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	19051	236		3521	
75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015732	269649,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
76	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,321126	46840,56	1070,69	15042	344	342	10445	27525
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	14356	151		2039	
77	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18282	348199,00	--	63658	--	63658	--	68750
		СП - 8%			--	--	--	--		5093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 прим.	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /шириной от 300 мм/	т	0,128106	226378,00	--	29000	--	29000	--	31320
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
79	2113-0201-0207 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0102	488776,00	--	4986	--	4986	--	5384
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
		Устройство кирпичной перегородки дет2 (1шт)									
80	1201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	3,524	4581,85	2,50	16146	9	1722	10382	28650
		НР - 72%; СП - 8%			4090,51	1,13	14415	4		2122	
81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,44	18678,45	1329,62	8219	585	7096	592	9515
		НР - 91%; СП - 8%			1223,37	255,18	538	112		705	
82	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,19	21172,34	1622,93	25195	1931	19555	3722	31231
		НР - 91%; СП - 8%			3116,52	320,59	3709	381		2313	
83	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0181703	14910,17	1564,93	271	28	1	231	542
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	242	11		40	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001863	201312,00	--	375	--	375	--	405
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0163073	197773,00	--	3225	--	3225	--	3483
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
86	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,0572	1050,09	12,52	1110	13	660	412	1644
		НР - 93%; СП - 8%			413,82	5,63	437	6		122	
87	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	71	52,65	0,94	3738	67	1	2644	6893
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	3672	--		511	
88	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /для установки анкера АН-1 и ершей/	т	0,01533	334212,63	2527,33	5123	39	1	4641	10546
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	5085	16		781	
89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01533	197773,00	--	3032	--	3032	--	3274
		СП - 8%			-	--	--	--		243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,23	3542,23	303,78	61033	5234	29108	25775	93752
		НР - 93%; СП - 8%			1549,12	59,40	26691	1023		6945	
91	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013241	269649,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
92	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,106	34041,20	5752,46	3608	610	1976	1028	5008
		НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	1022	108		371	
93	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001219	269649,00	--	329	--	329	--	355
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
94	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм /глубиной 100мм/	отверстие	6	700,69	314,67	4204	1888	39	2945	7721
		НР - 54%; СП - 8%			379,46	204,05	2277	1230		572	
95	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	6	-77,30	-31,24	-464	-187	-20	-323	-850
		НР - 54%; СП - 8%			-42,79	-21,39	-257	-128		-63	
96	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Балки анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /для установки ригелей/	т	0,000372	334212,63	2527,33	124	1	--	113	256
		НР - 92%; СП - 8%			331685,30	1023,28	123	--		19	
97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000372	197773,00	--	74	--	74	--	79
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
98	1105-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. /ИМ-1/ Установка	т стальных элементов	0,003297	691376,55	8455,43	2279	28	2055	237	2718
		НР - 11%; СП - 8%			59564,37	1449,73	196	5		201	
99	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутренние. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,46	1417,29	86,95	48840	2996	13879	27370	8230
		НР - 11%; СП - 8%			927,59	65,23	31965	2248		6097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Расширение дверного проема в перегородке дет.3 (8шт)									
100	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	40,8	179,82	--	7337	--	--	6163	14580
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	7337	--		1080	
101	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3	0,24	20470,37	7546,85	4913	1811	--	3297	8867
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	3102	824		657	
102	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	64	52,65	0,94	3370	60	--	2383	6213
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	3310	--		460	
103	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,014592	334212,63	2527,33	4877	37		4418	10038
		НР - 71%; СП - 8%			331685,30	1023,28	4840	15		744	
104	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,014592	197773,00	--	2886	--	2886	--	3117
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
105	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,8	2089,18	38,96	85238	1590	26830	46018	141757
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	56818	705		10501	
106	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0782	269649,00	--	21087	--	21087	--	22773
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
		Расширение дверного проема в стене дет.4 (2шт)									
107	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	24	179,82	--	4316			3625	3876
		НР - 86%; СП - 8%			179,82	--	4316	-		635	
108	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3	0,1	20470,37	7546,85	2047	755	-	1374	3695
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	1292	343		274	
109	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	36	52,65	0,94	1896	34	--	1340	3495
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	1862	--		259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	36	50,64	0,90	1823	32	--	1289	3361
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	--	1791	--		249	
111	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,008208	334212,63	2527,33	2743	21	--	2485	5647
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	2722	8		418	
112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008208	197773,00	--	1623	--	1623	--	1753
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
113	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	2089,18	38,96	50140	935	15783	27070	83387
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	33422	415		6177	
114	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	269649,00	--	7442	--	7442	--	8038
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.5 (1шт)									
115	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	11,9	179,82	--	2140	--	--	1797	4252
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	2140	--		315	
116	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п 3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,07	20470,37	7546,85	1433	528	--	962	2586
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	905	240		192	
117	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	18	52,65	0,94	948	17	--	670	1747
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	931	--		129	
118	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004104	334212,63	2527,33	1372	10	1	1243	2823
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	1361	4		209	
119	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004104	197773,00	--	812	--	812	--	877
		СП - 8%			--	--	--	--		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,9	2089,18	38,96	24861	464	7825	13422	41346
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	16572	206		3063	
121	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013685	269649,00	--	3690	--	3690	--	3985
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.6 (7шт)									
122	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	60,9	179,82	--	10951	--	--	9199	21762
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	10951	--		1612	
123	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,238	20470,37	7546,85	4872	1796		3270	8793
		НР - 84%; СП - 8%			12923,52	3432,05	3076	817		651	
124	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	84	52,63	0,94	4423	79	--	3128	8155
		НР - 73%; СП - 8%			51,72	-	4344			604	
125	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01918	334212,63	2527,33	6410	48	--	5807	13195
		НР - 91% СП - 8%			331685,30	1023,28	6362	20		977	
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01918	197773,00	--	3793	--	3793	--	4097
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
127	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,9	2089,18	38,96	127231	2273	40049	68689	211593
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	84809	1052		15674	
128	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07	269649,00	--	18875	--	18875	--	20385
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.7 (2шт)									
129	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	26	179,82	--	4675	--	-	3927	9291
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	-	4675	--		688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,068	20470,37	7546,85	1392	513	--	934	2512
		НР - 84%, СП - 9%			12923,52	3432,05	879	233		186	
131	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	40	52,65	0,94	2106	38	1	1489	3883
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	2069	--		288	
132	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0089	334212,63	2527,33	2974	22	--	2695	6123
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	2952	9		454	
133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0089	197773,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
134	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	26	2089,18	38,96	54319	1013	17099	29325	90335
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	36207	449		6692	
135	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0299	269649,00	--	8063	--	8063	--	8708
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
		Закладка существующего оконного проема в стене дет.8 (1шт)									
136	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	36	52,65	0,94	1896	34	--	1340	3495
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	1862	--		259	
137	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	36	101,28	1,81	3646	65	-	2578	6724
		НР - 72%, СП - 8%			99,48	--	3581	--		198	
138	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,007182	334212,63	2527,33	2400	18	-	2174	4941
		НР - 91%, СП - 8%			331685,30	1023,28	2382	7		366	
139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007182	197773,00	--	1420	--	1420	--	1534
		СП - 8%			--	--	--	--		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,7	27007,92	19,52	18906	14	10044	7433	28445
		НР - 84%; СП - 8%			12640,32	--	8848	--		2107	
141	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,001309	337029,92	2650,64	441	3	353	80	563
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	85	1		42	
142	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,6	2089,18	38,96	32591	608	10259	17595	54201
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	21724	270		4015	
143	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01794	269649,00	--	4838	--	4838	--	5225
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
		Закладка существующего дверного проема в стене дет.9 (2шт)									
144	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	84	52,65	0,94	4423	79	--	3128	8155
		НР - [illegible] СП - [illegible]			51,72	--	4344			604	
145	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К 2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	84	101,28	1,81	8508	152	--	6016	15686
		НР - 72%; СП - 8%			99,48	--	8356	--		1162	
146	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0177792	334212,[illegible]	2527,33	5942	[illegible]	--	5383	12231
		НР - 91%; СП - 8%			331685,50	1023,28	5897	18		906	
147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0177792	197773,00	--	3516	--	3516	--	3798
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
148	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	3,78	27007,92	19,52	102090	74	54236	40136	153604
		НР - 84%; СП - 8%			12640,32	--	47780	-		11378	
149	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005299	337029,92	2650,64	1765	14	1413	419	2250
		НР - [illegible] СП - [illegible]			64730,28	760,05	339	4		167	
150	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,6	2089,18	38,96	70196	1309	22096	37897	116741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 86%; СП - 8%			1392,59	17,28	46791	581		8647	
151	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03864	269649,00	--	10419	--	10419	--	11253
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
		Расширение дверного проема в перегородке дет.10 (1шт)									
152	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	6,95	179,82	--	1250	--	--	1050	2484
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	1250	--		184	
153	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,03024	529781,94	3963,26	16021	120	10491	4581	22250
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	5410	44		1648	
154	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,2464	213,00	--	265	--	265	--	287
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
155	1146-0101-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /Перемычка/	м3	0,04	74108,80	39343,64	2964	1574	83	1699	5037
		НР - 84%; СП - 8%			32687,40	17892,14	1307	716		373	
156	1146-0302-0003 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п 3.1 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Проемы в конструкциях из кирпича Пробивка. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	0,1	20470,37	7546,85	2047	755	--	1374	3695
		НР - 86%; СП - 8%			12923,52	3432,05	1292	343		274	
157	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,04307	46840,56	1070,69	2017	46	46	1401	3692
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	1925	20		273	
158	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0349856	211214,00	--	7389	--	7389	--	7981
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
159	2105-0106-2302 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0067824	226378,00	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
160	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,302	629,00	--	819	--	819	--	884
		СП - 8%					--			66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1219 0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	21	52,65	0,94	1106	20	--	782	2039
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	1086	--		151	
162	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004788	334212,63	2527,33	1600	12	--	1450	3294
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	1588	5		244	
163	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004788	197773,00	--	947	--	947	--	1023
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
164	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,95	2089,18	38,96	14520	271	4570	7839	24147
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	9679	120		1789	
165	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008	269649,00	--	2157	--	2157	--	2330
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Пробивка отверстий в перегородках толщ.0,25м (дет11,12)									
166	1146-0201-0402 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	33,5	179,82	--	6024	-	--	5060	11971
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	6024	--		887	
167	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,0675	193304,44	3963,28	13048	268	704	10226	25136
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	12076	98		1862	
168	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0675	211214,00	--	14257	--	14257	-	15398
		СП - 8%			--	--	--	-		1141	
169	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00075	201312,00	--	151	--	151	--	163
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
170	1146-0302 0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,12	17058,64	6289,04	2047	755		1374	3695
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	1292	343		274	
171	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	13	52,65	0,94	1738	31	--	1229	3204
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	1707	-		237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	33	50,64	0,90	1671	30	--	1182	3081
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	--	1641	--		228	
173	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00924	334212,63	2527,33	3088	23	--	2798	6357
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	3065	9		471	
174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00924	201312,00	--	1860	--	1860	--	2009
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
175	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,5	2089,18	38,96	69987	1305	22030	37785	116394
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	46652	579		8622	
176	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,108875	269649,00	--	29358	--	29358	--	31707
		СП - 8%			--	--	--	--		2349	
		Пробивка проема дет.13 (АС64)									
177	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1	179,82	--	180	--	--	151	357
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	180	--		26	
178	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,0736	555862,94	3963,26	40912	292	27432	11150	56227
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,23	13168	107		4165	
179	2105-0106-2302 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00676	226378,00	--	1530	--	1530	--	1653
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
180	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01327	162954,00	--	6143	--	6143	--	6635
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
181	1116-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,25	52481,48	28300,68	13120	7075	--	7781	22573
		НР - 84%; СП - 8%			24180,80	12870,18	6045	3218		1672	
182	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,16934	46840,56	1070,69	7932	181	181	5508	14515
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	7570	80		1075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,122	348199,00	--	42480	--	42480	--	45879
		СП - 8%				--	--	--		3398	
184	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03597	226378,00	--	8143	--	8143	--	8794
		СП - 8%				--	--	--		651	
185	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01137	462954,00	--	5264	--	5264	--	5685
		СП - 8%				--	--	--		421	
		Пробивка проема дет.14 (АС66,67)									
186	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	0,5	179,82	--	90	--	--	76	179
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	90	--		13	
187	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. /Металлическая перемычка/Усиление стальными тяжами	т	0,0552	555862,94	3963,26	30684	219	20589	8363	42170
		НР - 84%; СП - 8%			178909,37	1447,28	9876	80		3124	
188	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00338	226378,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%				--	--	--		61	
189	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00948	462954,00	--	4389	--	4389	--	4740
		СП - 8%				--	--	--		351	
190	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,13	52481,49	28209,64	6823	3670	--	4046	11738
		НР - 84%; СП - 8%			24180,80	12870,18	3144	1673		869	
191	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,13723	46840,5	1070,69	6428	147	146	4463	11763
		НР - 72%; СП - 8%			44704,00	470,56	6135	65		871	
192	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0915	348199,00	--	31860	--	31860	--	34409
		СП - 8%				--	--	--		2549	
193	2105-0106-2102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02805	226378,00	--	6350	--	6350	--	6858
		СП - 8%				--	--	--		508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М 16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01768	462954,00	--	8185	--	8185	--	8840
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
		Полы на отм. -2,600									
		Полы на отм.0,000									
		Керамогранитные									
222	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,5	715,28	32,66	12517	572	6077	5762	19741
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	5868	262		1462	
		Керамическая плитка									
224	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	80	715,28	32,66	57222	2613	27785	26339	90246
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	26824	1196		6685	
225	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	80	1664,57	109,54	133165	8763	71893	50328	198173
		НР - 94%; СП - 8%			656,36	12,90	52509	1032		14679	
226	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	80	715,28	32,66	57222	2613	27785	26339	90246
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	26824	1196		6685	
		Керамическая плитка									
228	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	67	715,28	32,66	47924	2188	23277	22059	75581
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	22465	1002		5599	
		Линолеумные									
230	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	492,56	724,13	32,66	356679	16088	175436	162169	560356
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	165155	7363		41508	
231	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	492,56	197,00	11,15	97034	5492	87460	6127	111415
		НР - 94%; СП - 8%			8,21	4,95	4082	2436		8253	
		Линолеумные									
233	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	1,7	6226,50	1882,46	10585	3200		7888	19058
		НР - 94%; СП - 8%			4344,03	591,98	7385	1006		1478	
234	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	2,805	1296,00	--	3635	--	3635	--	3926
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
235	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 прим.	Пароизоляция прокладная: 1 слой водонепроницаемой бумаги/.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	85	93,28	15,15	7929	1288	--	6365	1543
		НР - 94%; СП - 8%			78,13	3,26	6641	277		1143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	2113-0802-0201 РСНБ РК 2015	Бумага мешочная битумированная Б-70 ГОСТ 2228-81	т	0,02057	93919,00	--	1932	--	1932	--	2086
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
237	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	85	724,13	32,66	61551	2776	30275	27985	96699
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	28500	1271		7163	
238	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	85	394,00	22,30	33490	1896	30185	2115	38453
		НР - 94%; СП - 8%			16,58	9,89	1409	841		2848	
239	2112-1205-0501 РСНБ РК 2015	Графит измельченный ГОСТ 23463-79	кг	26	966,00	--	25116	--	25116	--	27125
		СП - 8%			--	--	--	--		2009	
240	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,20315	14910,17	1564,93	3029	318	6	2578	6055
		НР - 94%; СП - 8%			13313,32	631,25	2705	128		449	
241	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	85	1197,00	--	101745	--	101745	--	109885
		СП - 8%			--	-	--	--		8140	
		Полы на отм.3,300									
		Керамогранитные									
250	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,8	715,28	32,66	12732	581	6183	5860	20080
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	5968	266		1487	
		Керамическая плитка									
251	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87	715,28	32,66	62229	2842	30216	28644	98143
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	29171	1301		7270	
252	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	87	1664,57	109,54	144817	9530	78183	54732	215513
		НР - 94%; СП - 8%			656,36	12,90	57104	1122		15964	
253	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87	715,28	32,66	62229	2842	30216	28644	98143
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	29171	1301		7270	
		Керамическая плитка									
255	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,3	715,28	32,66	3791	173	1841	1745	5979
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	1777	79		443	
		Линолеумные									
257	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	574,82	724,13	32,66	416246	18774	204736	189252	653939
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	192736	8596		48440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	574,82	197,00	11,15	113239	6409	102066	7151	130021
		НР - 94%; СП - 8%			8,29	4,95	4764	2843		9631	
		Линолеумные									
260	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	2,58	6226,50	1882,46	16064	4857	1	11971	30278
		НР - 94%; СП - 8%			4344,03	591,98	11208	1527		2243	
261	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	4,257	1296,00	--	5517	--	5517	--	5958
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
262	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 прим.	Пароизоляция прокладная. /Слой водонепроницаемой бумаги/.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	129	93,28	15,15	12033	1954	--	9659	23428
		НР - 94%; СП - 8%			78,13	3,26	10079	420		1735	
263	2113-0802-0201 РСНБ РК 2015	Бумага мешочная битумированная Б-70 ГОСТ 2228-81	т	0,031218	93919,00	--	2932	--	2932	--	3167
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
264	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	129	724,13	32,65	93413	4213	45946	42472	146756
		НР - 94%; СП - 8%			335,50	14,95	43254	1929		10871	
265	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	129	394,00	22,30	50826	2877	45811	3209	58358
		НР - 94%; СП - 8%			16,58	9,89	2138	1276		4323	
266	2112-1205-0501 РСНБ РК 2015	Графит измельченный ГОСТ 23463-79	кг	26	966,00	--	25116	--	25116	--	27125
		СП - 8%			--	--	--	--		2009	
267	1106-0101-0410 РСНБ РК 2015	Слои выравнивающие и набетонки. Армирование	т	0,30831	14910,17	1564,93	4597	482	10	3912	9190
		НР - 94%; СП - 8%			13313,32	631,25	4105	195		681	
268	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	129	1193,00	--	154113	--	154113	--	166766
		СП - 8%			--	--	--	--		12353	
		Кровля									
286	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	99,5	1588,67	28,30	158073	2825	1111	139858	321765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР 80% СП - 8%			1549,12	12,67	154137	1260		23834	
287	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /кобылки/	м3	0,774	38876,00	--	30090	--	30090	--	32497
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	
288	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /подшивка из досок толщ.29мм/	м3	1,015	38876,00	--	39459	--	39459	--	42616
		СП - 8%			--	--	--	--		3157	
289	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /карнизный щит/	м3	2,064	38876,00	--	80240	--	80240	--	86659
		СП - 8%			--	--	--	--		6419	
		Наружная отделка (АС18, АС39)									
395	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /Облицовка цоколя керамогранитом/.	м2 поверхности облицовки	84	7222,66	35,18	606703	2955	319454	228497	902016
		НР 80% СП 8%			3384,45	15,80	284294	1327		66816	
396	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из конструкций монолитного бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	763,7	7252,32	252,78	5538978	193040	2902766	2077930	8226260
		НР 80% СП 8%			3199,11	201,98	2443163	154249		609353	
397	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	38,185	37416,00	--	1429876	--	1429876	--	1544266
		СП - 8%			--	--	--	--		114390	
398	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	895,848	2737,22	2,10	660443	1962	227809	401344	1146728
		НР 80% СП 8%			480,74	0,90	430670	853		84943	
399	1115-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска фасадов с подготовкой поверхности, оштукатуренной цементной. Акриловой фасадной краской/	м2 окрашиваемой поверхности	763,7	206,38	1,64	157458	1250	73357	66711	242102
		НР 80% СП 8%			108,49	0,70	82851	537		17933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			14039694	407817	8553571	4444784	19963236
							5079603	225813	--	1478762	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			13788345				
	Материалы			Тенге			5200208				
	Всего заработная плата			Тенге				5278444			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге			3122352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы -			Тенге			9152				
		Накладные расходы -		Тенге			4425483				
		Сметная прибыль -		Тенге			1457106				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19670934				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4877
		Сметная заработная плата -		Тенге				5278444			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			251349				
	Материалы -			Тенге			2189				
	Всего заработная плата -			Тенге				27971			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			218671				
		Накладные расходы -		Тенге			19300				
		Сметная прибыль -		Тенге			21652				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			292301				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -		Тенге				27971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			19963235				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4906
		Сметная заработная плата -		Тенге				5306416			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			14365226	479290	8552756	4682150	20571165
							5333179	238250	--	1523794	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14050566				
	Материалы -			Тенге			5200208				
	Всего заработная плата			Тенге				5507190			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3122352				
	Местные материалы -			Тенге			9152				
		Накладные расходы -		Тенге			4624023				
		Сметная прибыль -		Тенге			1493967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20168557				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5113
		Сметная заработная плата -		Тенге				5507190			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			314659				
	Материалы -			Тенге			2373				
	Всего заработная плата -			Тенге				84239			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			218671				
		Накладные расходы -		Тенге			58125				
		Сметная прибыль -		Тенге			29823				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			402607				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч							77
		Сметная заработная плата		Тенге				84239			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			20571164				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч							5190
		Сметная заработная плата -		Тенге				5591430			
	Здание родильного отделения (литера И).2-4-2.ВК										
	РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
		Сеть В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	320	1671,52	19,12	534888	6118	407342	121188	708562
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	121428	2234		52486	
36	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	43	1848,06	19,12	79467	822	62328	16285	103411
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	16317	300		7660	
37	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2173,77	19,12	17390	153	14201	3030	22053
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	3036	56		1634	
38	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2464,01	19,12	22176	172	18589	3408	27631
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	3415	63		2047	
39	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	115	1874,25	36,63	215559	4215	138381	72868	311480
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	72943	1411		23073	
		Сеть горячего водоснабжения Т3									
63	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	363	1671,52	19,12	606763	6948	462178	137433	803775
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	137745	2534		59538	
64	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	64	1848,06	19,12	118206	1224	92736	24238	153965
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	24286	447		11401	
65	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	53	2173,77	19,12	115210	1013	94086	20072	146104
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	20114	370		10823	
		Сеть хоз-бытовой канализации К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	199	686,37	1,27	136588	253	478	133215	291386
		НР - 98%; СП - 80%			682,70	0,39	135857	77		21584	
99	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	198,602	301,00	--	59779	--	59779	--	64562
		СП - 8%			--	--	--	--		4782	
100	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	264	663,30	3,13	175112	827	1460	169597	372286
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	172825	234		27577	
101	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	263,472	916,00	-	241340	--	241340	--	260648
		СП - 8%			--	--	--	--		19307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2322529	2[illegible]	1592824	701374	3265813
							707962	25	--	241912	
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2322529				
	Материалы -			Тенге			1291709				
	Всего заработная плата -			Тенге				715687			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			301120				
		Накладные расходы		Тенге			701374				
		Сметная прибыль -		Тенге			241912				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ			Тенге			3265815				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -		Тенге				715687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3265815				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -		Тенге				715687			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			232[illegible]	2[illegible]	1592824	701374	3265813
							707962	[illegible]25	--	241912	
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2322529				
	Материалы -			Тенге			1291709				
	Всего заработная плата			Тенге				715687			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге			301120				
		Накладные расходы		Тенге			701374				
		Сметная прибыль		Тенге			241912				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3265815				
		Нормативная трудоемкость -		чел. ч							624
		Сметная заработная плата -		Тенге				715687			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3265815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							624
		Сметная заработная плата -		Тенге				715687			
Здание родильного отделения (литера И).2-4-3.ОТОПЛЕНИЕ											
53	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	2412,54	44,04	33776	617	22625	10520	47839
		НР - 98%; СП - 85%			752,43	14,35	10534	201		3544	
54	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	2546,97	30,79	20376	246	16779	3375	25651
		НР - 98%; СП - 85%			418,87	11,60	3351	93		1900	
55	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	1675,89	16,80	26814	269	21194	5337	34724
		НР - 98%; СП - 85%			334,42	5,97	5351	95		2572	
56	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1561,83	16,80	15648	168	12136	3336	20503
		НР - 98%; СП - 85%			334,42	5,97	3344	60		1519	
57	Е11-150101-0101 1115-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопровод в систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	34	73,33	1,22	2493	41	25	2379	5262
		НР - 98%; СП - 85%			71,39	-	2427	-		390	
58	Е11-150101-0102 1115-1501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	14	74,17	1,22	1038	17	22	980	2179
		НР - 98%; СП - 85%			71,39	-	999	-		161	
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
66	Е11-130301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	31,93	1805,03	143,91	5765	4595	5491	24401	649009
		НР - 98%; СП - 85%			713,70	66,09	22788	2110		48075	
67	Е11-130301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	31,843	953,51	76,49	30363	2436	8243	20376	547999
		НР - 98%; СП - 85%			618,47	34,49	19694	1098		4059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Прайс-лист стр.48 ТОО "CELA grOuP" РК	Радиаторы отопления стальные панельные , PURMO Plan Hygiene модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	22	62278,84	--	1370135	--	1370135	--	1479745
		СП - 8%			--	--	--	--		109611	
69	Прайс-лист стр.48 ТОО "CELA grOuP" РК	Радиаторы отопления стальные панельные, PURMO Plan Hygiene модель 30, высота 500 мм, длина 1000 мм	комплект	1	93436,12	--	93436	--	93436	--	100911
		СП - 8%			--	--	--	--		7475	
70	Прайс-лист стр.48 ТОО "CELA grOuP" РК	Радиаторы отопления стальные панельные , PURMO Plan Hygiene модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	16	54434,18	--	870947	--	870947	--	940623
		СП - 8%			--	--	--	--		69676	
71	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	86	4436,46	--	381[illegible]	-	368641	12636	425705
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	12894	--		31534	
82	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1929,[illegible]	16,80	655[illegible]	571	536[illegible]	11342	83083
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	11370	203		6154	
83	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	478	1675,89	16,80	801074	8033	633187	159452	1037368
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	159854	2852		76842	
84	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	228	1564,81	16,80	356777	3831	276698	76057	467461
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	76248	1361		34627	
85	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	126	1417,75	16,80	178637	2117	134341	42031	238322
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	42137	752		17653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4725025	21574	4431248	372222	5613184
							344986	8376		415702	
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4725025				
	Материалы -			Тенге			2023949				
	Всего заработная плата -			Тенге				353362			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2334517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание			Тенге			1817				
		Накладные расходы -		Тенге			346295				
		Сметная прибыль -		Тенге			405706				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5477025				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							317
		Сметная заработная плата -		Тенге				353362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5477025				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							317
		Сметная заработная плата -		Тенге				353362			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4825170	22932	4431248	372222	5613184
							370992	8825	--	415792	
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4825170				
	Материалы -			Тенге			2096729				
	Всего заработная плата -			Тенге				379817			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2334517				
	Сдача и испытание -			Тенге			1817				
		Накладные расходы -		Тенге			372221				
		Сметная прибыль -		Тенге			415791				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5613183				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							340
		Сметная заработная плата -		Тенге				379817			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			5613183				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -		Тенге				379817			

Здание столовой (Блок Д,Д1).2-5-1.АС

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС4,АС5,АС9,АС10)

		Фасады									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей. /Цоколь/.	м2	42	179,82	--	7553	--	--	6344	15008
		ЗР - 84%, СП - [illegible]			179,82	--	7553	--		1112	
2	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные./Фронтон/ Разборка	м3	31,16	9933,20	2847,40	309519	84723	--	219360	571189
		ЗР - 84%, СП - [illegible]			7085,80	1294,90	220794	40349		42310	
		Плиты перекрытия									
12	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 К-0,3	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	22	3250,99	982,27	71522	21610	--	64183	166562
		ЗР - 84%, СП - [illegible]			2268,72	203,67	49912	4481		10856	
13	1146-0401-0207 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков /Сейсмопояс/	м3	7,4	50305,36	25676,12	372260	190003	15376	212762	631823
		ЗР - 84%, СП - [illegible]			22551,48	11676,62	166881	86407		46802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			760853	300338	15376	502649	1364582
							445139	131237	--	101080	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			760853				
	Материалы			Тенге			15375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата			Тенге				576376			
		Накладные расходы -		Тенге			502649				
		Сметная прибыль -		Тенге			101080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1364582				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							573
		Сметная заработная плата -		Тенге				576376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1364582				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							573
		Сметная заработная плата -		Тенге				576376			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Кровля (АС15,18-АС23)									
61	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /пленка ПХВ/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	175,5	93,28	15,15	16371	2658	--	13141	31873
		НР - 9%; СП - 8%			78,13	3,26	13713	572		2361	
68	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	23,76	154,28	15,15	3666	360	1450	1779	5880
		НР - 9%; СП - 8%			78,13	3,26	1856	77		436	
69	1110-0101-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	23,76	228,00	--	5417	--	5417	--	5851
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
70	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев (стойки, пробки). Установка	м3 древесины в конструкции	0,185	93236,61	1190,43	17249	220	12679	4005	22954
		НР - 9%; СП - 8%			23546,25	506,70	4356	94		1700	
71	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,849	105354,84	1589,30	405511	6119	311441	80913	525338
		НР - 9%; СП - 8%			22746,49	611,04	87551	2352		38914	
72	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,36	83857,36	1481,13	30189	533	23223	5983	39066
		НР - 9%; СП - 8%			17869,62	597,08	6433	215		2894	
74	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /кобылки/	м3	0,373	38876,00	--	14501	--	1450	--	13664
		НР - 9%; СП - 8%			--	--	--	--		1160	
75	2107-0201-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /карнизный щит/	м3	0,742	38876,00	--	28846	-	28846	--	11154
		НР - 9%; СП - 8%			--	--	--	--		2308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /контррейка/	м3	1,037	38876,00	--	40314	--	40314	--	43540
		СП - 8%			--	--	--	--		3225	
77	2107-0203-0208 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,555	38876,00	--	21576	--	21576	--	23302
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			583640	9891	459841	105821	744619
							113909	3310	--	55157	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			583640				
	Материалы -			Тенге			349185				
	Всего заработная плата			Тенге				117219			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			110655				
		Накладные расходы -		Тенге			105822				
		Сметная прибыль -		Тенге			55157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			744618				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				117219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			744618				
		Нормативная трудоемкость		чел,-ч							126
		Сметная заработная плата -		Тенге				117219			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			134[illegible]	310229	4752[illegible]	608470	210920[illegible]
							559048	134547	--	156237	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			1344492				
	Материалы -			Тенге			364560				
	Всего заработная плата -			Тенге				693595			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			110655				
		Накладные расходы		Тенге			608471				
		Сметная прибыль		Тенге			156237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2109200				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							699
		Сметная заработная плата -		Тенге				693595			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2109200				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							699
		Сметная заработная плата -		Тенге				693595			

Благоустройство территории.7-1

РАЗДЕЛ 1. Ограждение

		Ограждение ОГ-1 - 531м									
32	[illegible] РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	59,99238	191,75	183,16	11504	10988	1	3264	15949
		[illegible]			8,59	66,98	515	4018		1181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м с разравниванием на месте. Группа грунтов 2	м3 грунта	59,99238	16,02	16,02	961	961	--	264	1323
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	367		98	
34	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	59,99238	7,08	7,08	425	425	--	117	585
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,70	--	162		43	
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,00476	1846[illegible],15	1063,69	129358	7451	114455	8082	148435
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	7452	1430		10995	
36	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	31,52142	24396,92	1960,37	769025	61794	593981	113127	952724
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	113250	11065		70572	
37	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2256587	209243,00	--	47218	--	47218	--	50995
		СП - 8%			--	--	--	--		3777	
38	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2547322	189311,00	--	48224	--	48224	--	52081
		СП - 8%			--	--	--	--		3858	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8610319	197773,00	--	170289	--	170289	--	188912
		СП - 8%			--	--	--			13623	
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0542982	201312,00	--	10931	--	10931	--	11805
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1187934	81[illegible]	985[illegible]	124854	1417809
							121217	17042	--	105021	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			1187934				
	Материалы			Тенге			708437				
	Всего заработная плата			Тенге				138259			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге			276661				
		Накладные расходы		Тенге			124854				
		Сметная прибыль		Тенге			105023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1417811				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							138
		Сметная заработная плата -		Тенге				138259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1417811				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							138
		Сметная заработная плата -		Тенге				138259			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1187934	81619	985099	124854	1417809
							121217	17042	--	105021	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1187934				
	Материалы -			Тенге			708437				
	Всего заработная плата -			Тенге				138259			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			276661				
		Накладные расходы -		Тенге			124854				
		Сметная прибыль -		Тенге			105023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1417811				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							138
		Сметная заработная плата -		Тенге				138259			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1417811				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							138
		Сметная заработная плата -		Тенге				138259			

Здание гинекологического отделения (литера Л).2-2-4

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

		Система П1									
5	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4121	44196	103526
		[illegible]			44336,57	761,61	44337	762		7669	
6	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	2118,63	20,37	2119	20	930	812	3107
		[illegible]			1169,00	--	1169	--		237	
7	51-050603-0101 5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AA-IR и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1074741,00	--	1074741	--		--	1074741
					--	--	--	--	1074741	--	
8	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм Установка	клапан	11	5056,38	80,37	55620	884	6680	47222	111070
		[illegible]			4368,74	11,82	48056	130		8227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-050308-0433 2305-0308-0433 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КНУ-1Н/, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт	11	41443,00	--	455873	--	455873	--	492343
		СП - 8%			--	--	--	--		36470	
10	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	12363,73	40,74	12364	41	11181	1131	14574
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1080	
11	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	11	1476,60	30,53	16243	336	3351	12433	30969
		НР - 98%; СП - [illegible]			1141,48	11,82	12556	130		2294	
12	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
18	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,3	3880[illegible],72	1283,33	205681	6802	114791	66220	293653
		[illegible]			15865,60	574,26	84088	3044		21752	
		Система П2									
20	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51661,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]			44336,57	761,61	44337	762		7669	
21	П13-080301-0120 1108-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197
		[illegible]			1169,00	--	1169	--		217	
22	51-050603-0101 5103-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой VS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1074741,00	--	1074741	--		--	1074741
					--	--	--	--	1074741	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	9	5056,38	80,37	45507	723	5465	38637	90875
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	39319	106		6732	
24	С123-050308-0433 2305-0308-0433 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости ЕI 90	шт.	9	41443,00	--	372987	--	372987	--	402826
		СП - 8%			--	--	--	--		29839	
25	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	12363,73	40,74	12364	41	11181	1131	14574
		НР - 98%, СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1080	
26	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9	1476,60	30,53	13289	275	2741	10172	25338
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	10273	106		1877	
27	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
33	Е11-200101-1101 1120-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,3	38807,72	1283,33	166873	5518	93133	53725	238247
		НР - 98%; СП - 8%			15865,60	574,26	68222	2469		17648	
		Система П3									
35	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51661,29	2902,54	51661	2903	4421	44196	103525
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7669	
36	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2118,63	20,37	2119	20	930	842	3197
		НР - 98%; СП - 8%			1169,00	--	1169	--		237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-40-R-H-F, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	765457,00	--	765457	--		--	765457
					--	--	--	--	765457	--	
38	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5056,38	80,37	5056	80	607	4293	10097
		НР - 98%; СП - 9%			4368,74	11,82	4369	12		748	
39	С123-050308-0437 2305-0308-0437 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости Е1 90	шт.	1	43527,00	--	43527	--	43527	--	47009
		СП - 8%			--	--	--	--		3482	
40	Е11-201001-0105 1120-1001-0105 РСНБ РК 2015	Глушитель шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм. Установка	глушитель шума	1	24800,80	77,20	24801	77	22817	1892	28828
		НР - 98%; СП - 9%			1907,18	23,65	1907	24		2135	
41	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	2541,67	55,36	10167	221	5380	4521	15863
		НР - 98%; СП - 9%			1141,48	11,82	4566	47		1175	
42	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,77	38807,72	1283,11	68690	2271	3833	22115	98069
		НР - 98%; СП - 9%			15865,60	574,26	28082	1016		7264	
43	Е11-200101-0105 1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	2	37536,15	331,41	75072	663	69344	5132	86620
		НР - 98%; СП - 9%			2547,36	70,93	5095	142		836	
		Система В1									
44	Е11-200401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	9294,21	380,31	9295	380	743	8114	18802
		НР - 98%; СП - 9%			8169,97	109,77	8170	110		1393	
45	С123-050307-0322 2305-0307-0322 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЦ (ЦС) 90-50/45-8D, 400/3, Р 1,85 кВт, n 690 об/мин, Qmax 7815 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	322847,00	--	322847		322847		348675
		СП - 8%			--	--	--			25828	
46	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	8	5056,38	80,37	40451	643	4858	34344	80778
		НР - 98%; СП - 9%			4368,74	11,82	34950	95		5984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С123-050308-0433 2305-0308-0433 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 100 мм х 100 мм, предел огнестойкости Е1 90	шт.	8	41443,00	--	331544	--	331544	--	358068
		СП - 8%			--	--	--	--		26524	
52	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	8	2286,87	55,36	18295	443	8720	9042	29524
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	9132	95		2187	
57	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,7	38807,72	1283,33	104781	3465	58479	33735	149597
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	42837	1551		11081	
		Система В2									
59	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	9294,71	380,32	9295	380	745	8114	18802
		НР - 98%; СП - 8%			8169,97	109,77	8170	110		1393	
60	С123-050402-0112 2305-0402-0112 РСНБ РК 2015	Вентиляторы [illegible] радиальные для прямоугольных каналов, марки [illegible] (КТ) 90-50/45-8D, 400/3, Р 1,85 кВт, n 690 об/мин, Qmax 7815 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	322847,00	--	322847	--	322847	--	348675
		СП - 8%			--	--	--	--		25828	
61	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	5056,38	80,37	20226	321	2430	17172	40389
		НР - 98%; СП - 8%			4368,71	11,82	17475	47		2992	
62	С123-050308-0433 2305-0308-0433 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости Е1 90	шт.	4	41443,00	--	165772	--	165772	--	179034
		СП - 8%			--	--	--	--		13262	
63	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	1476,60	30,51	5906	122	1218	4521	11262
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,3	38807,72	1283,33	89258	2952	49815	28737	127434
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	36491	1321		9440	
		Система В3									
71	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	9294,71	380,32	9295	380	745	8114	18802
		НР - 98%; СП - [illegible]			8169,97	109,77	8170	110		1393	
72	С123-050402-0322 2305-0402-0322 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 90-50/45-8D, 400/3, Р 1,85 кВт, n 690 об/мин, Qmax 7815 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	322847,00	--	322847	--	322847	--	348675
		СП - 8%			--	--	--	--		25828	
73	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	8	5056,38	80,37	40451	643	4858	34344	80778
		НР - 98%; СП - [illegible]			4368,74	11,82	34950	95		5984	
74	С12[illegible] [illegible] РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1П/, размерами 100 мм х 100 мм, предел огнестойкости Е1 90	шт.	8	41443,00	--	331544	--	331544	--	358068
		СП - 8%			--	--	--	--		26524	
75	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	8	2286,67	55,31	18295	443	8720	9042	29524
		НР - 98%; СП - [illegible]			1141,48	11,82	9132	95		2187	
80	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,7	38807,72	1283,33	104781	3465	58479	33745	149597
		НР - 76%; СП - [illegible]			15865,60	574,26	42837	1551		11081	
		Система В4									
82	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,65	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - [illegible]			5934,60	28,71	5935	29		1014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С123-050402-0304 2305-0402-0304 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4 Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	96475,00	--	96475	--	96475	--	104193
		СП - 8%			--	--	--	--		7718	
84	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	7	5056,38	80,37	35395	563	4251	30051	70681
		НР - 98%; СП - 8%			4368,74	11,82	30581	83		5236	
85	С123-050308-0433 2305-0308-0433 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 /КПУ-1Н/, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости Е1 90	шт.	7	41443,00	--	290101	--	290101	--	313309
		СП - 8%			--	--	--	--		23208	
86	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7	1476,60	30,53	10336	214	2132	7912	19708
		НР - 99%; СП - 8%			1141,48	11,82	7990	83		1460	
92	Е11-2[illegible]0101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,1	38807,72	1283,33	159112	5262	88801	51227	227165
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	65049	2354		16827	
		Система теплоснабжения П1-П3									
94	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	17820,[illegible]	408,5[illegible]	53462	122[illegible]	91[illegible]	42547	103689
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	43062	332		7681	
95	Прайс-лист стр.16 ООО "[illegible] и Мотопомпы" РК	Насос Wilo TOP-S 30/10	шт	3	122603,[illegible]	--	367811	--	367811	--	397236
		СП - 8%			--	--	--	--		29425	
96	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	1007,[illegible]	149,10	2015	298	33	1721	4036
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			842,03	36,28	1684	73		299	
97	С123-041013-0604 2304-1013-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	4408,00	--	8816	--	8816	--	9521
		СП - [illegible]			--	--	--			705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	1244,03	218,53	1244	219	20	1044	2471
		НР - 98%; СП - 8%			1004,79	60,47	1005	60		183	
99	С123-041013-0606 2304-1013-0606 РСНБ РК 2015	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	6565,00	--	6565	--	6565	--	7090
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
100	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	3	4436,46	--	13309	--	12859	441	14850
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	450	--		1100	
101	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	1916,01	93,98	3832	188	601	3004	7383
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	3043	23		517	
102	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	9935,00	--	19870	--	19870	--	21460
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
103	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	1941,04	119,01	5823	357	902	4539	11191
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	4564	68		829	
104	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	3	11398,00	--	23796	--	22796	--	24620
		СП - 8%			--	--	--	--		1824	
105	С123-040902-0107 2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	17717,00	--	17717	--	17717		19134
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
106	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	3	10185	--	1215	--	171	1023	2417
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	1044	--		179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	3	1698,00	--	5094	--	5094	--	5502
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
108	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	3	2810,77	--	8432	--	7333	1077	10270
		НР - 98%; СП - 8%			366,24	--	1099	--		761	
109	С123-040905-1811 2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	1425,00	--	4275	--	4275	--	4617
		СП - 8%			--	--	--			342	
110	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	1941,04	119,01	11646	714	1803	9079	22383
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	9129	135		1658	
111	С123-041005-0805 2305-1005-0805 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	37340,00	--	74680	--	74680	--	80654
		СП - 8%			--	--	--			5974	
112	С123-041006-0807 2305-1006-0807 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	64505,00	--	64505	--	64505	--	69663
		СП - 8%			--	--	--			5160	
113	С123-041001-0802 2304-1001-0802 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	шт.	2	5507,00	--	11014	--	11014	--	11895
		СП - 8%			--	--	--			881	
114	С123-041001-0803 2304-1001-0803 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	шт	1	6525,00	--	6525	--	6525		7047
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
115	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	1929,02	16,80	77161	672	63112	13343	97744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	13377	239		7240	
116	Е11 160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	52	2546,97	30,79	132442	1601	109060	21937	166730
		НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	21781	603		12350	
117	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1867,30	36,65	18673	367	11963	6336	27010
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	6343	123		2001	
118	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	102	73,33	1,22	7480	124	74	7136	15785
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	7282	--		1169	
119	Е11 260101 1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	102	566,22	62,58	57755	638	2623	21303	33383
		НР - 70%; СП -			246,66	28,53	25159	287		6325	
120	С121-110003-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	40	291,00	--	11640	--	11640	--	12571
		СП - 8%			--	--	--			931	
121	С121-110003-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	52	363,00	--	18876	--	18876	--	20386
		СП - 8%			--	--	-	--		1510	
122	С121-110003-0315 2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	10	639,00		6390		6390		6901
		СП - 8%			--		--	-		511	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**8570563**	**58678**	**4646155**	**862316**	**9954412**
							950700	21855	2914939	521440	
	Стоимость оборудования -			Тенге			2914939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			34979				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			2949918				
		Стоимость монтажных работ		Тенге			6356				
		Материалы -		Тенге			2788				
		Всего заработная плата -		Тенге				3507			
		Накладные расходы -		Тенге			2525				
		Сметная прибыль -		Тенге			710				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9591				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -		Тенге				3507			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1361647				
		Материалы -		Тенге			528047				
		Всего заработная плата -		Тенге				408942			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404717				
		Накладные расходы -		Тенге			310796				
		Сметная прибыль -		Тенге			133795				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1806238				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч							379
		Сметная заработная плата -		Тенге				408942			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4287621				
		Материалы		Тенге			409255				
		Всего заработная плата		Тенге				560196			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3301349				
		Сдача и и[illegible]ание		Тенге			23339				
		Накладные расходы		Тенге			548992				
		Сметная прибыль -		Тенге			386929				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5223542				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч							535
		Сметная заработная плата -		Тенге				560196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9989290				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							916
		Сметная заработная плата -		Тенге				972645			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			85705[illegible]	58[illegible]78	4646135	862316	9954312
							950790	21855	2914939	531440	
		Стоимость оборудования		Тенге			2914939				
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			34979				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			2949918				
		Стоимость монтажных работ		Тенге			6356				
		Материалы -		Тенге			2788				
		Всего заработная плата		Тенге				3507			
		Накладные расходы		Тенге			2525				
		Сметная прибыль -		Тенге			710				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге			9591				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -		Тенге				3507			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1361647				
		Материалы -		Тенге			528047				
		Всего заработная плата -		Тенге				408942			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			404717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			310796				
		Сметная прибыль -		Тенге			133795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1806238				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							379
		Сметная заработная плата -		Тенге				408942			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4287621				
	Материалы -			Тенге			409255				
	Всего заработная плата -			Тенге				560196			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3301349				
	Сдача и испытание -			Тенге			23239				
		Накладные расходы -		Тенге			548992				
		Сметная прибыль -		Тенге			386929				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5223542				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							535
		Сметная заработная плата -		Тенге				560196			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			9989290				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							916
		Сметная заработная плата -		Тенге				972645			

Здание гинекологического отделения (литера Л).2-2-1

РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы

		Кровля (АС32-АС36)									
[illegible]	[illegible] НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обращение над кровлю покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1080	351,87	3,0[illegible]	380019	3253	341504	32951	446008
		[illegible]			32,55	1,25	35262	1351		33038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			380019	3253	341504	32951	446008
							35262	1351		33038	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			380019				
	Материалы -			Тенге			341504				
	Всего заработная плата -			Тенге				36612			
		Накладные расходы -		Тенге			32951				
		Сметная прибыль -		Тенге			33038				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			446008				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							[illegible]
		Сметная заработная плата -		Тенге				36612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			446008				
		Нормативная трудоемкость		чел,-ч							[illegible]
		Сметная заработная плата		Тенге				36612			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			380019	3253	341504	32951	446008
							35262	1351		33038	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			380019				
	Материалы -			Тенге			341504				
	Всего заработная плата			Тенге				36612			
		Накладные расходы -		Тенге			32951				
		Сметная прибыль -		Тенге			33038				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			446008				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				36612			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			446008				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -		Тенге				36612			
		Здание родильного отделения (литер И).2-4-1									
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Двери деревянные наружные									
205	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	12,88	2716,52	650,86	34989	8383	12584	14351	53286
		НР - 90%; СП - [illegible]			1088,64	149,33	14022	1923		3947	
206	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м 2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	12,88	530,47	0,31	6832	4	1833	4497	12236
		НР - 90%; СП - [illegible]			387,82	0,14	4995	2		906	
207	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П ДНГ 21-10П СТ РК 943-92/ДН 21-10ГПУЩО-2/	м2	12,88	15268,00	--	196652	--	196652	--	212384
		СП - [illegible]			--	--	--	--		15732	
208	2109-0[illegible]-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14	490,00	--	6860	--	6860	--	7409
		СП - [illegible]			--	--	--	--		549	
209	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	3109,00	--	21763	--	21763	--	23504
		СП - [illegible]			--	--	--	--		1741	
		Двери деревянные внутренние									
210	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	191,94	[illegible]	88,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		НР - 90%; СП - [illegible]			1098,04	36,35	210758	6975		41060	
211	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	8,28	2184,[illegible]	501,19	18090	4150	5626	83[illegible]	28584
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			1004,05	120,03	8314	994		2117	
212	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние СТ РК 943-92	м2	113,74	11421,00	--	1299025	--	1299025	--	1402947
		СП - [illegible]			--	--	--	--		103922	
213	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]
		СП - [illegible]			--	--	--	--		[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние СТ РК 943-92**	м2	8	10990,00	--	87920	--	87920	--	94954
		СП - 8%			--	--	--	--		7034	
215	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-20 внутренние СТ РК 943-92**	м2	8,28	11421,00	--	94566	--	94566	--	102131
		СП - 8%			--	--	--	--		7565	
216	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-12 внутренние СТ РК 943-92**	м2	2,7	11421,00	--	30837	--	30837	--	33304
		СП - 8%			--	--	--	--		2467	
217	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	286	490,00	--	140140	--	140140	--	151351
		СП - 8%			--	--	--	--		11211	
218	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	93	3109,00	--	289137	--	289137	--	312268
		СП - 8%			--	--	--	--		23131	
		Кровля									
283	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев (стойки). Установка**	м3 древесины в конструкции	5,784	9230[illegible]	1190[illegible]	53[illegible]	[illegible]	3908[illegible]	1252[illegible]	711840
		НР - [illegible], СП - [illegible]			23546,25	506,[illegible]	136192	2031		52729	
285	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	4,473	83640,63	1481,13	37412[illegible]	6625	2875[illegible]	74341	484343
		НР - [illegible], СП - [illegible]			17869,62	597,[illegible]	79931	2671		35877	
292	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	23,631	8316,01	46,[illegible]	196514	1109	145390	45426	261297
		НР - [illegible], СП - [illegible]			2116,60	19,[illegible]	50017	[illegible]		19355	
		Ходовой настил (по кровле)									
304	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	80	44,[illegible]	5,6[illegible]	3536	451	[illegible]	2786	6828
		НР - [illegible], СП - [illegible]			36,52	[illegible]	2922	[illegible]		[illegible]	
305	2107-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,64	21822,00	--	13966	--	13966	--	15083
		СП - 8%						--		1117	
306	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,16	21427,00	--	3428	--	3428	--	3703
		СП - 8%								[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов Огнезащита - ходового настила	м3 древесины в конструкции	0,8	10122,89	64,94	8098	52	7356	640	9437
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	690	22		699	
		Кровля галереи									
324	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. /опирание на стену/.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11	154,28	15,15	1697	167	671	824	2722
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	859	36		202	
325	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	11	228,00	--	2508	--	2508	--	2709
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
326	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев (стойки). Установка	м3 древесины в конструкции	0,0956	93236,61	1190,48	8913	114	6548	2070	11862
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	2251	48		879	
327	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2756	105354,84	1589,89	29036	438	22329	5794	37616
		НР - 90%; СП -			22746,43	611,15	6269	168		2786	
328	1110-0113-0602 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,0465	83857,61	1481,13	3899	69	2999	773	5046
		НР - 90%; СП -			17869,62	597,08	831	28		374	
329	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	30	1588,67	28,39	47660	852	334	42168	97015
		НР - 90%; СП - 8%			1549,12	12,67	46474	380		7186	
330	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /кобылки/	м3	0,041	38876,09	--	1594	-	1594		1772
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
331	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /рейка 40х40/	м3	0,0099	38876,00	--	385	-	385	-	428
		СП - 8%			-	--	--	--		31	
332	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита									
	Изм. и доп. вып. 10		м3 древесины в конструкции	0,0956	8316,01	46,95	705	4	589	184	1057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			2116,60	19,30	202	2		78	
333	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,373	10122,89	64,94	3776	24	3430	298	4400
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			862,02	26,94	322	10		326	
334	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /ТАК под обрешетку/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,5	93,28	15,15	2006	326	--	1610	3905
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			78,13	3,26	1680	70		289	
335	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0215	82405,00	--	1772	--	1772	--	1913
		СП - [illegible]			--	--	--	--		142	
336	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	21,5	2314,65	118,39	49765	2545	6589	37958	94741
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			1889,81	29,1[illegible]	40631	628		7018	
337	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0896	38876,00	--	3483	--	3483	--	3762
		СП - [illegible]			--		--			279	
338	2107-0201-[illegible] РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /коньковый брус/	м3	0,0279	38876,00	--	1085	-	1085	--	1171
		СП - [illegible]			--	--	--	-		87	
339	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	23,779	2544,00	--	60494	--	60494	--	65333
		СП - [illegible]			--		--	-		4840	
340	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	1067,00		2134	-	2134	-	2905
		СП - [illegible]			--		--			171	
341	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	21,5	351,87	3,01	7565	65	[illegible]	656	8879
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			32,65	1,25	702	27		658	
342	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00778	691376,55	8455,43	5379	66	4850	560	6414
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			59564,37	1449,73	463	11		475	
343	2113-0201-0206 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759,0-87	т	0,00492	462954,00		2278		2278	--	2460
		СП - [illegible]			--	--	--			182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов /Обшивка карниза основного блока и галерен сайдингом/	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	65	1588,67	28,39	103264	1845	726	91365	210198
		НР - 90%; СП - 8%			1549,12	12,67	100693	823		15570	
345	Прайслист ТОО "Диханколь Строй Маркет"стр.	Сайдинг	м2	65	1535,71	--	99821	--	99821	--	107807
		СП - 8%			--	--	--	--		7986	
346	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	54	2289,91	1833,29	123655	98998	3023	37689	174252
		НР - 92%; СП - 8%			400,64	358,00	21634	19332		12908	
347	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54	1017,00	--	54918	--	54918	--	59311
		СП - 8%			--	--	--	--		4393	
		Водостоки									
348	1112-0101-2107 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	70	1431,72	106,72	100669	747	3000	84255	199713
		НР - 92%; СП - 8%			1281,97	26,34	89738	1844		14794	
349	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	70	2145,00	-	150430	--	150430		162464
		СП - 8%			--	--	--			12034	
350	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	70	935,00	--	65450	--	65450	-	70686
		СП - 8%			--	--	--			5236	
351	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	30	154,00	--	4623	--	4623	-	4992
		СП - 8%			--	--	-			3898	
352	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	84	1643,00	--	138012	--	138012	-	149069
		СП - 8%			--	--	--			11001	
353	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	168	935,00	--	157080	--	157080	--	169646
		СП - 8%			--	--	-			12566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	2110-0302-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	4	330,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
355	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	10	3876,00	--	38760	--	38760	--	41861
		СП - 8%			--	--	--	--		3101	
356	2110-0302-0210 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт	26	1266,00	--	32916	--	32916	--	35549
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
357	Прайслист ТОО "Завод Металл Профиль"стр.11п10	Паук	шт	10	2390,18	--	23902	--	23902	--	25814
		СП - 8%			--	--	--	--		1912	
		Наружная отделка (АС18, АС39)									
395	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /Облицовка цоколя керамогранитом/.	м2 поверхности облицовки	36	6774,17	28,[illegible]	243870	1013	136900	85122	355312
		НР - 80%; СП - 8%			2943,00	12,6[illegible]	105948	455		26319	
396	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	327,3	6784,09	202,2[illegible]	2220726	66188	1244043	770705	3230746
		НР - 80%; СП - 8%			2781,84	161,58	910495	52885		239314	
397	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	16,35	37446,00	--	612242	--	612242	-	661221
		СП - 8%			--		--	--		48979	
399	1115-0302-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, полиминеральная /Акриловой фасадной краской/	м2 окрашиваемой поверхности	327,3	191,70	1,31	62743	429	31434	24848	94599
		НР - 80%; СП - 8%			94,34	0,[illegible]	30876	184		7007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8962157	225287	6868960	1658449	11870174
							1867908	93082	--	849648	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8504257				
	Материалы -			Тенге			2415601				
	Всего заработная плата -			Тенге				1960990			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3995461				
		[illegible]		Тенге			[illegible]				
		Сметная прибыль -		Тенге			813018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10975744				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1779
		Сметная заработная плата -		Тенге				1960990			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			457900				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			457900				
		Сметная прибыль -		Тенге			36632				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			494532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			11470276				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1779
		Сметная заработная плата -		Тенге				1960990			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			8962157	225287	6868960	1658469	11470274
							1867908	93082	--	849648	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8504257				
	Материалы -			Тенге			2415601				
	Всего заработная плата -			Тенге				1960990			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3995461				
		Накладные расходы -		Тенге			1658469				
		Сметная прибыль -		Тенге			813018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10975744				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1779
		Сметная заработная плата -		Тенге				1960990			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			457900				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			457900				
		Сметная прибыль -		Тенге			36632				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			494532				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			11470276				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1779
		Сметная заработная плата -		Тенге				1960990			

Здание столовой (Блок Д,Д1).2-5-1

РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Полы (АЄ17)									
		Керамическая плитка									
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	128,6	665,01	26,12	85521	3360	44666	36692	131989
		НР ... СП ...			291,56	11,96	37495	1538		9777	
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Выполняется позиция: Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	128,6	[illegible]	-4,4[illegible]	12170	574	1113[illegible]	-625	[illegible]
		НР ... СП ...			-3,60	-1,98	-463	251		-1023	
		Керамогранитные									
28	1111-0101-0200 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением вибробосками	м3 подстилающего слоя	5,968	20584,10	3,16	122846	49	103925	17740	151833
		НР ... СП ...			3162,24	--	18872	--		11247	
		Кровля (АС15,18-АС23)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,707	9997,47	51,95	27063	141	24893	1879	31257
		НР - 90%; СП			749,58	21,55	2029	58		2315	
80	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	--	8030,54	37,56	--	--	--	--	--
					1840,52	15,44	--	--		--	
81	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная /ТАК под обрешетку/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	195,3	80,06	12,12	15636	2367	--	12676	30577
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	13269	509		2265	
82	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1953	82405,00	--	16094	--	16094	--	17381
		СП - 8%			--	--	--	--		1287	
83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	195,3	2044,48	94,11	399287	18497	59852	299460	754646
		НР - 92%; СП - 7%			1645,21	23,57	320938	4561		55900	
84	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,397	38876,00	--	54310	--	54310	--	58653
		СП - 8%			--	--	--	--		4345	
85	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /коньковый брус/	м3	0,009	38876,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
86	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	216,0018	2541,00	--	549309	--	549309	--	593340
		НР - 92%			--	--	--	--		43961	
87	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,4	1067,00	--	1494	--	1494	--	1643
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровельное покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	195,3	347,01	2,41	67771	471	61785	5156	73772
					28,39	1,00	5545	195		5835	
89	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06533	681916,20	6764,31	44550	442	40724	4082	52522
					51795,10	1159,78	3384	76		3891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00546	197773,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
91	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4494	629,00	--	283	--	283	--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
92	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича./Парапет/ Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,03	20246,69	2338,40	101841	11762	69641	21115	132792
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	20438	2266		9836	
93	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Фартук/ Устройство	м2 покрытия	17,5	2679,72	13,44	46895	235	30637	14790	66621
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	16023	53		4935	
		Водостоки									
108	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	21	1249,57	85,38	26241	1793	1038	21944	52040
		НР - 92%; СП - 8%			1114,76	21,0	23410	442		3855	
109	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	21	2149,00	--	45129	--	45129	--	48739
		СП - 8%			--	--	--			3610	
110	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	36	935,00	--	33660	--	33660	--	36353
		СП - 8%			--	--	--			2693	
111	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	18	1541,00	--	27738	--	27738	--	29957
		СП - 8%			--	--	--			2219	
112	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	54	1652,00	--	89208	--	89208	--	96345
		СП - 8%			--	--	--	--		7137	
113	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	108	935,00	--	100980	--	100980	--	109058
										8078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2110-0302-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	4	330,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
115	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	6	3876,00	--	23256	--	23256	--	25116
		СП - 8%			--	--	--	--		1860	
116	2110-0302-0210 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	16	1266,00	--	20256	--	20256	--	21876
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
117	Прайслист ТОО "Завод Металл Профиль"стр.11п10	Паук	шт	6	2390,18	--	14341	--	14341	--	15488
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
118	2110-0302-0205 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	2	4316,00	--	8632	--	8632	--	9323
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
		Кровля в осях 2-5									
119	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича./Парапет/ Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,6	20246,69	2338,40	518315	59863	354[illegible]	107462	675840
		НР - 93%; СП - [illegible]			4063,30	450,40	104020	115[illegible]		50062	
120	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции./сетка СГ-1/ Армирование кладки	т металлических изделий	0,072	328056,71	2120,51	23620	15[illegible]	19414	3810	29624
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			56287,20	608,04	4053	44		2194	
121	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции./Анкер Ас-1,2 Ан-1 из кладки в пояс обвязки/ Армирование кладки	т металлических изделий	0,07908	58407,71	2120,51	4619	168	--	4184	9507
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			56287,20	608,04	4451	48		704	
122	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07908	197773,00		15640	--	15640		16891
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
123	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояс в опалубке /Пояс-обвязка/ Устройство	м3	8,827	31633,11	[illegible]	279224	[illegible]	[illegible]	73902	[illegible]
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			8382,00	818,2[illegible]	73988	7223		28250	
124	2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,488182	197773,00	--	96550	--	96550	--	104274
		СП - 8%			--	--	--	--		7724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15162	201312,00	--	30523	--	30523	--	32965
		СП - 8%			--	--	--	--		2442	
126	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Сердечники МС-1,2/. Устройство	м3	0,8526	35193,49	5972,94	30006	5093	16232	8790	41899
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	8681	978		3104	
127	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065667	197773,00	--	12987	--	12987	--	14026
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
128	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012427	201312,00	--	2502	--	2502	--	2702
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
129	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг./ЗД-1/ Установка	т	0,12255	224667,08	1183,08	27533	145	20031	6748	37023
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	7357	59		2742	
130	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м./Балки, прогоны/ Монтаж	т конструкций	10,017	26693,63	9461,43	267390	94775	34341	112727	410526
		НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,53	138274	25093		30409	
131	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,017	12057,51	1915,36	120780	19186	18345	57465	192505
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	83249	34		14260	
132	2106-0408-0901 РСНБ РК 2015 табл8	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей, сталь С245	т	10,41768	437361,00	--	4556287	--	4556287	--	4920790
		СП - 8%			--					164503	
133	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,33	77149,96	19687,15	102609	26184	2858	55252	170490
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	73567	6509		12629	
134	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015 табл8	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки), сталь С245	т	1,3832	427827,00	--	591770	--	591770	--	639112
		СП - 8%			--	--	--	--		47342	
135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	260,981	173,92	3,17	45389	828	33051	8021	57682
		НР - 69%; СП - 8%			11[illegible]	0,45	11507	118		4273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	217	660,36	19,08	143299	4140	14306	116204	280263
		НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	124853	1455		20760	
137	2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	249,55	2320,00	--	578956	--	578956	--	625272
		СП - 8%			--		--	--		46316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9361122	289698	7976484	989434	11178596
							1094940	62539	--	828043	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			3722285				
	Материалы -			Тенге			1048085				
	Всего заработная плата -			Тенге				830750			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1724796				
		Накладные расходы -		Тенге			763989				
		Сметная прибыль -		Тенге			358902				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4845176				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							364
		Сметная заработная плата -		Тенге				830750			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5638837				
	Материалы -			Тенге			55545				
	Всего заработная плата			Тенге				326730			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5148057				
		Накладные расходы		Тенге			225443				
		Сметная прибыль -		Тенге			469142				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6333423				
		Нормативная трудоемкость		чел,-ч							290
		Сметная заработная плата -		Тенге				326730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			11178598				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1154
		Сметная заработная плата -		Тенге				1157480			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			9361122	289698	7976484	989434	11178596
							1094940	62539	--	828043	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			3722285				
	Материалы -			Тенге			1048085				
	Всего заработная плата			Тенге				830750			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге			1724796				
		Накладные расходы		Тенге			763989				
		Сметная прибыль -		Тенге			358902				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ			Тенге			4845176				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							364
		Сметная заработная плата		Тенге				830750			
	Стоимость металломонтажных работ			Тенге			5638837				
	Материалы			Тенге			55545				
	Всего заработная плата			Тенге				326730			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5148057				
		Накладные расходы		Тенге			225443				
		Сметная прибыль		Тенге			469142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		-	Тенге			6333423				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -		Тенге				326730			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.		Тенге			11178598				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1154
		Сметная заработная плата -		Тенге				1157480			
		ИТОГО ПО АКТУ:									**73 740 090**
		в т.ч. СМР									70 825 151
		в т.ч. оборудование									2 914 939
		Затраты на временные здания и сооружения	2,32%								1 643 144
		Итого с затратами на временные здания и сооружения									**75 383 234**
		Затраты связанные с производством работ в зимнее время	0,70%								307 278
		Итого с затратами связанные с производством работ в зимнее время									**75 890 512**
		Непредвиданные работы и затраты	2%								1 459 511
		Итого с непредвиданными работами и затратами									**77 350 023**
		Итого с понимающим коэффициентом	**0,985**								**76 189 772**
		НДС	12%								9 142 773
		Итого с НДС									**85 332 544**
		ВСЕГО									**85 332 544**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Главный врач _____ **Турлыбеков Б.К.**

27.10.2021

Технический надзор:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт _____ **Жантурсынов А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор _____ **Мамиров О.М.**

27.10.2021