Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница"управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Турара Рыскулова, С. Бекбосынов, 112** — **091040006740**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №4 от 30.03.2021г. к Договору№234 от 18.09.2019г.

Номер документа	Дата составления
3	09.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО" за апрель 2021 г.			работу	1	49 972 043,00	49 972 043,00	5 354 147,46
				Итого	1	x	49 972 043,00	5 354 147,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.04.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в базовых ценах 2017 года	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные затраты			
					с начала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО	423 853 409	49 972 043	44 617 896		5 735 205					5 354 147	49 972 043

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница"

управления общественного здоровья Туркестанской области"

_____

Технический надзор:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматулаев М.И**

Подрядчик:

ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ **Мамиров О.М**

Форма 2

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Эритейл-Казахстан"
Договор: №234 от 18.09.2019 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

А К Т № 7
приемки выполненных работ за апрель месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Здание родильного отделения (литер И).АС.2-4-1											
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы											
		Окна									
195	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	134,4	2561,26	194,26	344233	26108	194577	121715	503224
					919,26	86,99	123548	11691		37276	
196	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - имност и новоротно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	134,4	19690,00	--	2646336	--	2646336	--	2858043
					--	--	--	--		211707	
197	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,72	4023,11	197,74	2897	142	1699	1006	4215
					1466,98	85,81	1056	62		312	
198	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,72	21288,00	--	15327	--	15327	--	16554
					--	--	--	--		1226	
199	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	102,5	1047,24	5,66	107342	580	83233	21414	139057
					229,55	2,58	23529	265		10300	
200	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	102,5	1452,00	--	148830	--	148830	--	160736
					--	--	--	--		11906	
201	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	46,1	2916,20	16,81	134437	775	85120	44820	193597
					1052,97	3,80	48542	175		14341	
		Керамогранитные									
223	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитныхна клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,5	3560,41	146,99	62307	2572	59735	1039	68414
					--	63,19	--	1106		5068	

1	2	3	4	2.5	6	7	8	9	10	11	12
		Керамическая плитка									
227	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	80	1968,18	85,38	157454	6830	150624	2714	172982
					--	36,09	--	2887		12813	
		Керамическая плитка									
229	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	67	1968,18	85,38	131868	5720	126148	2273	144872
					--	36,09	--	2418		10731	
		Линолеумные									
232	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	492,56	7792,74	24,11	3838394	11877	3826517	5167	4151045
					--	11,16	--	5496		307485	
		Линолеумные									
242	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	85	7792,74	24,11	662383	2050	660333	892	716337
					--	11,16	--	948		53062	
		Полы на отм.3,300									
		Керамогранитные									
250	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,8	3560,41	146,99	63375	2616	60759	1057	69587
					--	63,19	--	1125		5155	
		Керамическая плитка									
256	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	87	1968,18	85,38	171231	7428	163803	2951	188117
					--	36,09	--	3140		13935	
		Линолеумные									
269	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	129	7792,74	24,11	1005264	3111	1002153	1353	1087146
					--	11,16	--	1439		80529	
		Внутренняя отделка									
		Первый этаж									
362	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	304,265	674,76	3,44	205307	1046	104787	71976	299466
					326,93	1,62	99474	492		22183	
363	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	101,86	993,20	3,44	101168	350	22997	56149	169902
					764,00	1,62	77821	165		12585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	643,315	678,94	5,18	436770	3331	140296	235722	726292
					455,68	2,35	293143	1510		53799	
371	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /акриловой краской/	м2 окрашиваемой поверхности	181,07	512,72	5,18	92838	937	9392	66347	171920
					455,68	2,35	82509	425		12735	
372	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	803,2	2548,64	26,66	2047071	21417	2025654	12602	2224447
					--	19,61	--	15753		164774	
		Второй этаж									
373	1212-0101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой.	м2	309,275	674,76	3,44	208688	1063	106513	73161	304397
					326,93	1,62	101112	500		22548	
374	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	87,91	993,20	3,44	87312	302	19847	48460	146634
					764,00	1,62	67163	142		10862	
379	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	727,515	678,94	5,18	493937	3766	158660	266575	821352
					455,68	2,35	331511	1707		60841	
382	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /акриловой краской/	м2 окрашиваемой поверхности	206,46	512,72	5,18	105856	1069	10708	75651	196027
					455,68	2,35	94079	485		14521	
383	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	689,61	2548,64	26,66	1757570	18388	1739182	10820	1909862
					--	19,61	--	13525		141471	
388	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	112,05	678,94	5,18	76075	580	24437	41057	126503
					455,68	2,35	51058	263		9371	
		Обшивка венткоробов (АС72-АС73)									
389	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	5,23332	93236,61	1190,48	487937	6230	358482	113289	649324
					23546,25	506,70	123225	2652		48098	
390	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,23332	8316,01	46,95	43520	246	32197	10060	57867
					2116,60	19,30	11077	101		4286	

1	2	3	4	4.5	6	7	8	9	10	11	12
391	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм /Обшивка венткоробов гипсокартоном/	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	160,23	876,24	15,45	140400	2476	2087	123248	284740
					847,77	6,90	135837	1105		21092	
392	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	168,2415	455,00	--	76550	--	76550	--	82674
					--	--	--	--		6124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			15852677	131012	14056983	1411518	18645333
							1664685	69577	--	1381136	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15852677				
	Материалы -			Тенге			11169936				
	Всего заработная плата -			Тенге				1734262			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2887043				
		Накладные расходы -		Тенге			1411519				
		Сметная прибыль -		Тенге			1381136				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18645332				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1704
		Сметная заработная плата -		Тенге				1734262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			18645332				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1704
		Сметная заработная плата -		Тенге				1734262			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			15852677	131012	14056983	1411518	18645333
							1664685	69577	--	1381136	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15852677				
	Материалы -			Тенге			11169936				
	Всего заработная плата -			Тенге				1734262			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2887043				
		Накладные расходы -		Тенге			1411519				
		Сметная прибыль -		Тенге			1381136				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18645332				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1704
		Сметная заработная плата -		Тенге				1734262			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			18645332				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1704
		Сметная заработная плата -		Тенге				1734262			
		Здание родильного отделения (литера И).ВК.2-4-2									
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		Сеть В1									
40	С123-021104-2001 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М20х1,5	шт.	1	278,00	--	278	--	278	--	300
					--	--	--	--		22	
41	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	20	1102,00	--	22040	--	22040	--	23803
					--	--	--	--		1763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	403,00	--	4836	--	4836	--	5223
					--	--	--	--		387	
43	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	21	633,00	--	13293	--	13293	--	14356
					--	--	--	--		1063	
44	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	9	391,00	--	3519	--	3519	--	3801
					--	--	--	--		282	
45	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	319,00	--	957	--	957	--	1034
					--	--	--	--		77	
46	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	299,00	--	299	--	299	--	323
					--	--	--	--		24	
47	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	13,6	629,00	--	8554	--	8554	--	9239
					--	--	--	--		684	
48	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,495	52059,34	--	25769	--	1755	23774	53507
					48513,00	--	24014	--		3963	
49	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	495	75,86	1,22	37551	601	1611	34633	77958
					71,39	--	35339	--		5775	
50	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	47,14	790,98	0,94	37287	45	6850	24330	66545
					644,71	0,43	30392	20		4929	
51	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	905212,80	31237,68	2716	94	1958	659	3645
					221270,00	590,04	664	2		270	
52	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	49,5	542,00	--	26829	--	26829	--	28975
					--	--	--	--		2146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /УПОР/. Устройство	м3	0,048	21594,76	914,52	1037	44	818	173	1306
					3644,50	306,15	175	15		97	
		Сеть горячего водоснабжения ТЗ									
66	С123-021104-2001 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М20х1,5	шт.	1	278,00	--	278	--	278	--	300
					--	--	--	--		22	
67	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	480	75,86	1,22	36413	583	1562	33583	75595
					71,39	--	34268	--		5600	
68	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,72	790,98	0,94	8479	10	1558	5533	15133
					644,71	0,43	6911	5		1121	
69	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	46,5	542,00	--	25203	--	25203	--	27219
					--	--	--	--		2016	
70	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	24,55	70,79	2,74	1738	67	967	494	2410
					28,69	0,45	704	11		179	
71	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	320	566,22	62,58	181191	20024	82236	66834	267867
					246,66	28,15	78931	9008		19842	
72	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм. диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	223,3	258,00	--	57611	--	57611	--	62220
					--	--	--	--		4609	
73	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	70,4	323,00	--	22739	--	22739	--	24558
					--	--	--	--		1819	
74	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	58,3	377,00	--	21979	--	21979	--	23737
					--	--	--	--		1758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	125	2184,17	145,74	273022	18218	41863	162284	470130
					1703,52	4,73	212941	591		34824	
76	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,14375	434634,00	--	62479	--	62479	--	67477
					--	--	--	--		4998	
		Сеть циркуляционного водопровода горячего водоснабжения Т4									
77	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
					446,90	11,26	447	11		75	
78	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики горячей воды модели ВСГ-15 DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С	шт.	1	5856,00	--	5856	--	5856	--	6324
					--	--	--	--		468	
79	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2810,77	--	2811	--	2445	359	3423
					366,24	--	366	--		254	
80	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1007,68	151,16	1008	151	15	867	2024
					842,03	42,25	842	42		150	
81	С123-041013-1002 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10535,00	--	10535	--	10535	--	11378
					--	--	--	--		843	
82	С123-051206-1507 2305-1206-1507 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3/4, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	17253,00	--	17253	--	17253	--	18633
					--	--	--	--		1380	
83	С123-040905-3001 2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3582,00	--	7164	--	7164	--	7737
					--	--	--	--		573	
84	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	623,00	--	4984	--	4984	--	5383
					--	--	--	--		399	
85	С123-040501-0108 2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	798,00	--	2394	--	2394	--	2586
					--	--	--	--		192	
86	С123-041001-0702 2304-1001-0702 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2520,00	--	2520	--	2520	--	2722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		202	
87	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	104	1671,52	19,12	173839	1988	132387	39386	230283
					379,46	6,98	39464	726		17058	
88	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	53	1848,06	19,12	97947	1013	76823	20072	127461
					379,46	6,98	20111	370		9442	
89	С123-021104-2001 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М20х1,5	шт.	1	278,00	--	278	--	278	--	300
					--	--	--	--		22	
90	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	157	75,86	1,22	11910	191	510	10984	24726
					71,39	--	11209	--		1832	
91	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,7	542,00	--	8509	--	8509	--	9190
					--	--	--	--		681	
92	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	11,4	70,79	2,74	807	31	449	229	1119
					28,69	0,45	327	5		83	
93	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	157	566,22	62,56	88897	9824	40348	32790	131422
					246,66	28,15	38725	4420		9735	
94	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	114,4	258,00	--	29515	--	29515	--	31876
					--	--	--	--		2361	
95	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	58,3	323,00	--	18831	--	18831	--	20337
					--	--	--	--		1506	
96	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	60,72	2184,17	145,74	132623	8850	20335	78831	228371
					1703,52	4,73	103438	287		16916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,069828	434634,00	--	30350	--	30350	--	32778
					--	--	--	--		2428	
		Сеть хоз-бытовой канализации К1									
102	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	472,00	--	45784	--	45784	--	49447
					--	--	--	--		3663	
103	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1789,00	--	32202	--	32202	--	34778
					--	--	--	--		2576	
104	С123-020302-1006 2302-0302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	699,00	--	18174	--	18174	--	19628
					--	--	--	--		1454	
105	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	1774,00	--	70960	--	70960	--	76637
					--	--	--	--		5677	
106	С123-020302-3306 2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 45°,45°,90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	87	1221,00	--	106227	--	106227	--	114725
					--	--	--	--		8498	
107	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45°,90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	6372,00	--	89208	--	89208	--	96345
					--	--	--	--		7137	
108	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 45°,90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	56	3491,00	--	195496	--	195496	--	211136
					--	--	--	--		15640	
109	С123-020303-6606 2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1854,00	--	18540	--	18540	--	20023
					--	--	--	--		1483	
110	С123-020601-1005 2302-0601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	2	975,00	--	1950	--	1950	--	2106
					--	--	--	--		156	
111	С123-020601-1305 2302-0601-1305 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях фронтальный, DN 100x50	шт.	2	865,00	--	1730	--	1730	--	1868
					--	--	--	--		138	
112	С123-020302-5917 2302-0302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	3553,00	--	81719	--	81719	--	88257
					--	--	--	--		6538	

1	2	3	4	105	6	7	8	9	10	11	12
113	С123-020403-1501 2302-0403-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Патрубок DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	13	185,00	--	2405	--	2405	--	2597
					--	--	--	--		192	
114	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015 прим.	Патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	25	414,00	--	10350	--	10350	--	11178
					--	--	--	--		828	
115	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3474,00	--	17370	--	17370	--	18760
					--	--	--	--		1390	
116	С123-020302-8706 2302-0302-8706 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	744,00	--	46128	--	46128	--	49818
					--	--	--	--		3690	
117	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	1931,00	--	44413	--	44413	--	47966
					--	--	--	--		3553	
118	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	11	155,00	--	1705	--	1705	--	1841
					--	--	--	--		136	
119	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	16	400,00	--	6400	--	6400	--	6912
					--	--	--	--		512	
120	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015 прим.	Опора одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	163	34,00	--	5542	--	5542	--	5985
					--	--	--	--		443	
121	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015 прим.	Опора одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	107,00	--	5885	--	5885	--	6356
					--	--	--	--		471	
122	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,27217	424977,00	--	115666	--	115666	--	124919
					--	--	--	--		9253	
123	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	1497836,54	32990,44	3745	82	3104	555	4643
					223450,00	702,52	559	2		344	

1	2	3	4	115	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /УПОР/. Устройство	м3	0,123	21594,76	914,52	2656	112	2096	442	3346
					3644,50	306,15	448	38		248	
125	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	10	566,22	62,58	5662	626	2569	2089	8371
					246,66	28,15	2467	282		620	
126	С121-110403-0226 2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1400,00	--	15400	--	15400	--	16632
					--	--	--	--		1232	
127	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	6,53	2184,17	145,74	14263	952	2187	8478	24560
					1703,52	4,73	11124	31		1819	
128	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0075095	434634,00	--	3264	--	3264	--	3525
					--	--	--	--		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2487461	63533	1770065	547828	3278108
							653866	15865	--	242822	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1050613				
	Материалы -			Тенге			209093				
	Всего заработная плата -			Тенге				526534			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			270722				
		Накладные расходы -		Тенге			407493				
		Сметная прибыль -		Тенге			116648				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1574754				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							467
		Сметная заработная плата -		Тенге				526534			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			115666				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			115666				
		Сметная прибыль -		Тенге			9253				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			124919				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1321181				
	Материалы -			Тенге			215368				
	Всего заработная плата -			Тенге				143197			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			959213				
	Сдача и испытание -			Тенге			40				
		Накладные расходы -		Тенге			140333				
		Сметная прибыль -		Тенге			116921				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1578435				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -		Тенге				143197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3278109				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							579
		Сметная заработная плата -		Тенге				669731			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2487461	63533	1770065	547828	3278108

1	2	3	4	125	6	7	8	9	10	11	12	530
							653866	15865	--	242822		
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1050613					
	Материалы -			Тенге			209093					
	Всего заработная плата -			Тенге				526534				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			270722					
		Накладные расходы -		Тенге			407493					
		Сметная прибыль -		Тенге			116648					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1574754					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								467
		Сметная заработная плата -		Тенге				526534				
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			115666					
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			115666					
		Сметная прибыль -		Тенге			9253					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			124919					
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1321181					
	Материалы -			Тенге			215368					
	Всего заработная плата -			Тенге				143197				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			959213					
	Сдача и испытание -			Тенге			40					
		Накладные расходы -		Тенге			140333					
		Сметная прибыль -		Тенге			116921					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1578435					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								112
		Сметная заработная плата -		Тенге				143197				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3278109					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								579
		Сметная заработная плата -		Тенге				669731				

Здание родильного отделения (литера И).Отопление.2-4-3

РАЗДЕЛ 2. Тепловой узел

5	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	592,48	--	592	--	7	438	1113
		НР - 75%; СП - 8%			584,50	--	585	--		82	
6	С123-051401-0202 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	шт.	1	127422,00	--	127422	--	127422	--	137616
		СП - 8%			--	--	--	--		10194	
7	С123-051401-0601 2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss**	шт.	1	23294,00	--	23294	--	23294	--	25158
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	
8	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка**	шт.	2	52915,46	229,20	105831	458	99543	5769	120527
		НР - 98%; СП - 8%			2914,98	28,16	5830	56		8928	
9	Ц13-110204-0102 1311-0204-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	3030,18	1449,20	3030	1449	485	1232	4604
		НР - 75%; СП - 8%			1096,48	546,80	1096	547		341	
10	С123-041005-1508 2304-1005-1508 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	108006,00	--	108006	--	108006	--	116646
		СП - 8%			--	--	--	--		8640	

11	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	591,77	2,20	1184	4	145	1016	2375
		НР - 98%; СП - 8%			517,71	0,50	1035	1		176	
12	С123-041010-0818 2304-1010-0818 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	708783,00	–	1417566	–	1417566	–	1530971
		СП - 8%			–	–	–	–		113405	
13	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	15	1941,04	119,01	29116	1785	4509	22696	55957
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	22822	338		4145	
14	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11398,00	–	45592	–	45592	–	49239
		СП - 8%			–	–	–	–		3647	
15	С123-040902-0107 2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	17717,00	–	194887	–	194887	–	210478
		СП - 8%			–	–	–	–		15591	
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	1916,01	93,98	49816	2443	7815	39053	95979
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	39558	293		7110	
17	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	9935,00	–	49675	–	49675	–	53649
		СП - 8%			–	–	–	–		3974	
18	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	21	9512,00	–	199752	–	199752	–	215732
		СП - 8%			–	–	–	–		15980	
19	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	17820,66	408,58	71283	1634	12233	56729	138253
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	57416	470		10241	
20	Прайс-лист стр.20 ООО "Насосы и Мотопомпы" РК	Насос Wilo Star RS 25/6	шт	2	35569,59	–	71139	–	71139	–	76830
		СП - 8%			–	–	–	–		5691	
21	Прайс-лист стр.18 ООО "Насосы и Мотопомпы" РК	Насос Wilo Star RS 25/4	шт	2	29867,59	–	59735	–	59735	–	64514
		СП - 8%			–	–	–	–		4779	
22	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	1941,04	119,01	5823	357	902	4539	11191
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	4564	68		829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С123-041001-5201 2304-1001-5201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	3	20454,00	--	61362	--	61362	--	66271
		СП - 8%			--	--	--	--		4909	
24	С123-020103-0407 2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1952,00	--	11712	--	11712	--	12649
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
25	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	404,85	--	4049	--	569	3411	8056
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	3480	--		597	
26	Прайс-лист стр.22 ТОО "Климатика" РК	Термометр ТБ-100-50 0-150С	шт	10	3571,43	--	35714	--	35714	--	38571
		СП - 8%			--	--	--	--		2857	
27	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	14	283,43	--	3968	--	259	3634	8211
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	3709	--		608	
28	Прайс-лист стр.22 ТОО "Климатика" РК	Манометр ДМ 05100-1,6 МПа	шт	14	4910,71	--	68750	--	68750	--	74250
		СП - 8%			--	--	--	--		5500	
29	С123-040905-1811 2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1425,00	--	19950	--	19950	--	21546
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
30	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1007,68	151,16	1008	151	15	867	2024
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	842	42		150	
31	С123-041013-0602 2304-1013-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	6466,00	--	6466	--	6466	--	6983
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
32	Е11-181001-0104 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1244,03	218,53	2488	437	41	2088	4942
		НР - 98%; СП - 8%			1004,79	60,47	2010	121		366	
33	С123-041013-0606 2304-1013-0606 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	6565,00	--	13130	--	13130	--	14180
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
34	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	1916,01	93,98	26824	1316	4208	21029	51681
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	21300	158		3828	
35	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	10876,00	--	108760	--	108760	--	117461
		СП - 8%			--	--	--	--		8701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	9935,00	–	39740	–	39740	–	42919
		СП - 8%			–	–	–	–		3179	
37	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	1007,68	151,16	2015	302	29	1733	4048
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	1684	84		300	
38	С123-041013-0602 2304-1013-0602 РСНБ РК 2015	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2	6466,00	–	12932	–	12932	–	13967
		СП - 8%			–	–	–	–		1035	
39	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	1916,01	93,98	3832	188	601	3004	7383
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	3043	23		547	
40	С123-041001-5101 2304-1001-5101 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа TIS ГОСТ 11823-91**	шт.	2	16394,00	–	32788	–	32788	–	35411
		СП - 8%			–	–	–	–		2623	
41	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	9	1916,01	93,98	17244	846	2705	13519	33224
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	13693	101		2461	
42	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	9	10876,00	–	97884	–	97884	–	105715
		СП - 8%			–	–	–	–		7831	
43	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	1007,68	151,16	1008	151	15	867	2024
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	842	42		150	
44	С123-041013-0603 2304-1013-0603 РСНБ РК 2015	**Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	8628,00	–	8628	–	8628	–	9318
		СП - 8%			–	–	–	–		690	
45	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	1916,01	93,98	3832	188	601	3004	7383
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	3043	23		547	
46	С123-041001-5101 2304-1001-5101 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа TIS ГОСТ 11823-91**	шт.	2	16394,00	–	32788	–	32788	–	35411
		СП - 8%			–	–	–	–		2623	
47	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	2	2015,50	165,91	4031	332	–	3682	8330
		НР - 98%; СП - 8%			1849,60	28,99	3699	58		617	

48	С123-051101-0613 2305-1101-0613 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 20, для системы отопления мощностью 40 кВт, Т в греющем контуре Т1 110°С/Т2**	шт.	2	147144,00	--	294288	--	294288	--	317831
					--	--	--	--		23543	
49	Ц13-110204-0102 1311-0204-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	3030,18	1449,20	3030	1449	485	1232	4604
					1096,48	546,80	1096	547		341	
50	С123-041005-1508 2304-1005-1508 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	108006,00	--	108006	--	108006	--	116646
					--	--	--	--		8640	
51	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	591,77	2,20	592	2	72	508	1188
					517,71	0,50	518	--		88	
52	С123-041010-0818 2304-1010-0818 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	708783,00	--	708783	--	708783	--	765486
					--	--	--	--		56703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4299345	13494	4093988	190050	4848545
							191866	2972	--	359151	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			6653				
	Материалы -			Тенге			977				
	Всего заработная плата -			Тенге				3871			
		Накладные расходы -		Тенге			2903				
		Сметная прибыль -		Тенге			764				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			10321				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -		Тенге				3871			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			235339				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			235339				
		Сметная прибыль -		Тенге			18827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			254166				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4057353				
	Материалы -			Тенге			134258				
	Всего заработная плата -			Тенге				190966			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3723411				
	Сдача и испытание -			Тенге			2417				
		Накладные расходы -		Тенге			187147				
		Сметная прибыль -		Тенге			339560				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4584060				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -		Тенге				190966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4848547				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -		Тенге				194837			

РАЗДЕЛ 3. Отопление

72	Ц13-110204-0102 1311-0204-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования**	шт.	86	3030,18	1449,20	260595	124631	41667	105992	395914
					1096,48	546,80	94297	47025		29327	

1	2	3	4	175	6	7	8	9	10	11	12 530
73	Прайс-лист стр.23 "AquATHErM пС	Клапан угловой RTD-N диаметр 15 мм	шт	86	3927,69	--	337781	--	337781	--	364804
					--	--	--	--		27022	
74	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	86	4774,00	--	410564	--	410564	--	443409
					--	--	--	--		32845	
75	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	86	1368,00	--	117648	--	117648	--	127060
					--	--	--	--		9412	
76	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	22	1916,01	93,98	42152	2068	6612	33045	81213
					1521,45	11,26	33472	248		6016	
77	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10876,00	--	21752	--	21752	--	23492
					--	--	--	--		1740	
78	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	866	73,33	1,22	63504	1052	626	60589	134020
					71,39	--	61826	--		9927	
79	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61	84,90	2,24	5179	137	2742	1596	7317
					37,70	0,23	2300	14		542	
80	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	61	237,04	5,76	14460	351	12089	1422	17153
					33,12	0,68	2020	41		1271	
81	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными	м3 изоляции	0,65	58884,92	1623,34	38275	1055	23166	11037	53257
					21620,95	720,64	14054	468		3945	
86	С123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5,с терморегулятором	шт.	2	17283,00	--	34566	--	34566	--	37331
					--	--	--	--		2765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1346476	129294	1009213	213681	1684970
							207969	47796	--	124812	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			260595				
	Материалы -			Тенге			41667				
	Всего заработная плата -			Тенге				141322			
		Накладные расходы -		Тенге			105992				
		Сметная прибыль -		Тенге			29327				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге			395914				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -		Тенге				141322			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			395695				
	Материалы -			Тенге			37997				
	Всего заработная плата -			Тенге				18897			

	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			337781				
		Накладные расходы -		Тенге			14056				
		Сметная прибыль -		Тенге			32780				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			442531				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				18897			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			690186				
	Материалы -			Тенге			7238				
	Всего заработная плата -			Тенге				95546			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			584530				
		Накладные расходы -		Тенге			93635				
		Сметная прибыль -		Тенге			62706				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге			846526				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -		Тенге				95546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1684970				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -		Тенге				255765			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			5645821	142788	5103201	403731	6533515
							399834	50768	--	483963	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			267248				
	Материалы -			Тенге			42644				
	Всего заработная плата -			Тенге				145193			
		Накладные расходы -		Тенге			108895				
		Сметная прибыль -		Тенге			30091				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге			406234				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -		Тенге				145193			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			631034				
	Материалы -			Тенге			37997				
	Всего заработная плата -			Тенге				18897			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			573120				
		Накладные расходы -		Тенге			14056				
		Сметная прибыль -		Тенге			51607				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			696696				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -		Тенге				18897			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4747539				
	Материалы -			Тенге			141496				
	Всего заработная плата -			Тенге				286512			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4307941				
	Сдача и испытание -			Тенге			2417				
		Накладные расходы -		Тенге			280782				
		Сметная прибыль -		Тенге			402266				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5430586				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -		Тенге				286512			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			6533517				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -		Тенге				450602			

Здание гинекологического отделения (литера Л).Силовое оборудование.2-2-6

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

7	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3689,31**	**1249,84**	**3689**	**1250**	**101**	**2000**	**6144**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2338,00	439,10	2338	439		455	
8	51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533,00	--	201533	--		--	201533
					--	--	--	--	201533	--	
9	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	4823,58	2323,12	4824	2323	163	2269	7660
					2338,00	813,84	2338	814		567	
10	Прайс-лист стр.37 ТПК "Электрокомилекс 1" РК	Пункт распределительный ПР-Инд. (ЯАВР-50А)	шт	1	160616,07	--	160616	--	160616	--	173465
					--	--	--	--		12849	
11	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
					2338,00	439,10	2338	439		455	
12	С123-070201-0108 2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553
					--	--	--	--		634	
13	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2169,14	26,21	6507	79	3104	2393	9613
					1108,00	--	3324	--		712	
14	С123-070204-0626 2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	980,00	--	2940	--	2940	--	3175
					--	--	--	--		235	
15	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3683,14	111,98	18416	560	6776	8076	28611
					2216,00	27,34	11080	137		2119	
16	С123-070204-0661 2307-0204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	2626,00	--	10504	--	10504	--	11344
					--	--	--	--		840	
17	С123-070204-0664 2307-0204-0664 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
					--	--	--	--		210	
18	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
					2338,00	439,10	2338	439		455	
19	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00	--	6078	--	6078	--	6564
					--	--	--	--		486	

1	2	3	4	205	6	7	8	9	10	11	12
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2169,14	26,21	4338	52	2070	1596	6409
					1108,00	--	2216	--		475	
21	С123-070204-0626 2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	980,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
22	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3683,14	111,98	14733	448	5421	6461	22889
					2216,00	27,34	8864	109		1695	
23	С123-070204-0661 2307-0204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2626,00	--	5252	--	5252	--	5672
					--	--	--	--		420	
24	С123-070204-0663 2307-0204-0663 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
					--	--	--	--		210	
25	С123-070204-0664 2307-0204-0664 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
					--	--	--	--		210	
26	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
					2338,00	439,10	2338	439		455	
27	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00	--	6078	--	6078	--	6564
					--	--	--	--		486	
28	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722
					2216,00	27,34	2216	27		424	
29	С123-070204-1711 2307-0204-1711 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849,00	--	5849	--	5849	--	6317
					--	--	--	--		468	
30	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2169,14	26,21	23861	288	11385	8775	35247
					1108,00	--	12188	--		2611	
31	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	

		3	4	215	6	7	8	9	10	11	12	
32	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	465,00	--	4650	--	4650	--	5022	
					--	--	--	--		372		
33	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
					2338,00	439,10	2338	439		455		
34	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004	
					--	--	--	--		445		
35	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2169,14	26,21	15184	183	7245	5584	22430	
					1108,00	--	7756	--		1661		
36	С123-070204-1708 2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849,00	--	5849	--	5849	--	6317	
					--	--	--	--		468		
37	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591	
					--	--	--	--		118		
38	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	--	2325	--	2325	--	2511	
					--	--	--	--		186		
39	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
					2338,00	439,10	2338	439		455		
40	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223	
					--	--	--	--		461		
41	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2169,14	26,21	10846	131	5175	3989	16021	
					1108,00	--	5540	--		1187		
42	С123-070204-1708 2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849,00	--	5849	--	5849	--	6317	
					--	--	--	--		468		
43	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591	
					--	--	--	--		118		

1	2	3	4	225	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	--	1395	--	1395	--	1507
					--	--	--	--		112	
45	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
					2338,00	439,10	2338	439		455	
46	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
					--	--	--	--		445	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2169,14	26,21	15184	183	7245	5584	22430
					1108,00	--	7756	--		1661	
48	С123-070204-1708 2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5849,00	--	5849	--	5849	--	6317
					--	--	--	--		468	
49	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
50	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	--	2325	--	2325	--	2511
					--	--	--	--		186	
51	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
					2338,00	439,10	2338	439		455	
52	С123-070201-0108 2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553
					--	--	--	--		634	
53	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722
					2216,00	27,34	2216	27		424	
54	С123-070204-0661 2307-0204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
					--	--	--	--		210	
55	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2169,14	26,21	19522	236	9314	7180	28838
					1108,00	--	9972	--		2136	

1	2	3	4	235	6	7	8	9	10	11	12	530
56	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1473,00	--	8838	--	8838	--	9545	
					--	--	--	--		707		
57	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004	
					--	--	--	--		74		
58	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	--	3938	--	3938	--	4253	
					--	--	--	--		315		
59	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144	
					2338,00	439,10	2338	439		455		
60	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004	
					--	--	--	--		445		
61	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3683,14	111,98	3683	112	1355	1615	5722	
					2216,00	27,34	2216	27		424		
62	С123-070204-0661 2307-0204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836	
					--	--	--	--		210		
63	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2169,14	26,21	8677	105	4140	3191	12817	
					1108,00	--	4432	--		949		
64	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473,00	--	2946	--	2946	--	3182	
					--	--	--	--		236		
65	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004	
					--	--	--	--		74		
66	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	3689,31	1249,84	7379	2500	203	3999	12288	
					2338,00	439,10	4676	878		910		
67	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5762,00	--	11524	--	11524	--	12446	
					--	--	--	--		922		

1	2	3	4	245	6	7	8	9	10	11	12 530
68	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вын. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2169,14	26,21	13015	157	6210	4787	19226
					1108,00	--	6648	--		1424	
69	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2626,00	--	5252	--	5252	--	5672
					--	--	--	--		420	
70	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3938,00	--	15752	--	15752	--	17012
					--	--	--	--		1260	
71	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
					2338,00	439,10	2338	439		455	
72	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
					--	--	--	--		461	
73	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2169,14	26,21	13015	157	6210	4787	19226
					1108,00	--	6648	--		1424	
74	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
					--	--	--	--		210	
75	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1473,00	--	5892	--	5892	--	6363
					--	--	--	--		471	
76	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
77	Ц13-080305-1101 1308-0305-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Щиток лабораторный /операционный/. Монтаж оборудования	шт.	8	6663,79	166,14	53310	1329	14573	27249	87004
					4676,00	54,68	37408	437		6445	
78	Прайс-лист стр.25 п.12 ТОО "КазСвет GrOuP" РК	Щиток операционный ЭЩ-02	шт	8	51709,82	--	413679	--	413679	--	446773
					--	--	--	--		33094	
79	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4956,75	107,18	19827	429	6534	9341	31501

		3	4		6	7	8	9	10	11	12
					3216,00	27,34	12864	109		2333	
80	Прайс-лист стр.34 ТПК "Электрокомплект" РК	Пускатель магнитный ПМЛ-1220 на 220В	шт	3	9866,07	--	29598	--	29598	--	31966
					--	--	--	--		2368	
81	Прайс-лист стр.34 ТПК "Электрокомплект" РК	Пускатель магнитный ПМЛ-2220 на 380В	шт	1	13589,29	--	13589	--	13589	--	14676
					--	--	--	--		1087	
82	Ц13-080303-0505 1308-0303-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	комплект	3	2957,51	14,24	8873	43	2074	4864	14836
					2252,00	--	6756	--		1099	
83	Прайс-лист стр.33 ТПК "Электрокомплект" РК	Пакетный выключатель ПВ3-16	шт	3	821,43	--	2464	--	2464	--	2661
					--	--	--	--		197	
84	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
					2338,00	439,10	2338	439		455	
85	51-080401-0139 5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 /Я 5410-1874УХЛ4/ с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	69789,00	--	69789	--		--	69789
					--	--	--	--	69789	--	
86	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2169,14	26,21	8677	105	4140	3191	12817
					1108,00	--	4432	--		949	
87	Прайс-лист стр.32 ТПК "Электрокомплект" РК	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ	шт	4	3098,21	--	12393	--	12393	--	13384
					--	--	--	--		991	
88	Ц13-080103-3201 1308-0103-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	1	2816,50	--	2817	--	565	1621	4793
					2252,00	--	2252	--		355	
89	С123-070216-0208 2307-0216-0208 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, АС, типа НЭК	шт.	1	1230,00	--	1230	--	1230	--	1328
					--	--	--	--		98	
90	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3516,08	26,21	31645	236	11465	14360	49685
					2216,00	--	19944	--		3680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2 /ПКЕ222-1 У2/, степень защиты IP 54	шт.	9	1520,00	--	13680	--	13680	--	14774
					--	--	--	--		1094	
92	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1119,57	80,97	1120	81	22	752	2021
					1017,03	27,34	1017	27		150	
93	С123-070501-0302 2307-0501-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа ЦЭ6308В 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	18535,00	--	18535	--	18535	--	20018
					--	--	--	--		1483	
94	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	27	1179,79	141,12	31854	3810	2162	19230	55171
					958,58	30,62	25882	827		4087	
95	Прайс-лист стр.41 ТОО "КазСветGrOuP" РК	Светильник ЕНР3-02 с пиктограммой	шт	27	7142,86	--	192857	--	192857	--	208286
					--	--	--	--		15429	
96	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	23	10361,76	--	238320	--	270	145211	414213
					10350,00	--	238050	--		30682	
97	Прайс-лист стр.40 "ЛЮКС Медикал" РК	Облучатель настенный бактерицидный ОБН-150	шт	23	14375,00	--	330625	--	330625	--	357075
					--	--	--	--		26450	
98	Ц13-340108-0202 1334-0108-0202 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т. Монтаж оборудования	шт.	4	11420,28	--	45681	--	141	27779	79337
					11385,00	--	45540	--		5877	
99	Прайс-лист стр.40 "ЛЮКС Медикал" РК	Облучатель настенный бактерицидный ОБП-300	шт	4	22321,43	--	89286	--	89286	--	96429
					--	--	--	--		7143	
100	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	50	355,19	3,24	17760	162	647	12244	32404
					339,01	1,09	16951	55		2400	
101	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	355,00	--	17750	--	17750	--	19170
					--	--	--	--		1420	
102	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	55	422,47	3,24	23236	178	1198	15783	42140
					397,46	1,09	21860	60		3122	
103	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	42	423,00	--	17766	--	17766	--	19187

1	2	3	4	275	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1421	
104	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	564,00	--	5640	--	5640	--	6091
					--	--	--	--		451	
105	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	564,00	--	1692	--	1692	--	1827
					--	--	--	--		135	
106	Ц13-080305-0111 1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	4	889,42	9,72	3558	39	480	2198	6216
					759,85	3,28	3039	13		460	
107	С123-070220-0805 2307-0220-0805 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4	1358,00	--	5432	--	5432	--	5867
					--	--	--	--		435	
108	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	102	48,00	--	4896	--	4896	--	5288
					--	--	--	--		392	
109	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	110	31,00	--	3410	--	3410	--	3683
					--	--	--	--		273	
110	Ц13-080306-1101 1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	1	48468,07	25,61	48468	26	31476	12216	65538
					16966,00	--	16966	--		4855	
111	Прайс-лист стр.35 ТПК "Электрокомплект" РК	Коробка клеммная У-615	шт	1	6473,21	--	6473	--	6473	--	6991
					--	--	--	--		518	
112	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	263,00	--	263	--	263	--	284
					--	--	--	--		21	
113	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3683,14	111,98	7366	224	2710	3230	11444
					2216,00	27,34	4432	55		848	
114	Прайс-лист стр.32 ТПК "Электрокомплект" РК	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 50А	шт	2	6580,36	--	13161	--	13161	--	14214
					--	--	--	--		1053	

1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
115	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	2074	318,24	46,43	660037	96293	202038	279616	1014825
					174,40	12,85	361706	26650		75172	
116	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1819	226,00	--	411094	--	411094	--	443982
					--	--	--	--		32888	
117	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	255	282,00	--	71910	--	71910	--	77663
					--	--	--	--		5753	
118	Ц13-080206-1707 1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	271	389,75	73,15	105621	19823	26720	46804	164619
					218,00	21,87	59078	5927		12194	
119	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	271	370,00	--	100270	--	100270	--	108292
					--	--	--	--		8022	
120	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2345	298,07	139,79	698985	327804	107134	255831	1031201
					112,60	38,92	264047	91273		76385	
121	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	55	779,59	26,25	42877	1444	15055	19263	67111
					479,60	6,84	26378	376		4971	
122	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,663	160805,40	--	106614	--	106614	--	115143
					--	--	--	--		8529	
123	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	236044,00	--	8498	--	8498	--	9177
					--	--	--	--		680	
124	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	289598,00	--	22589	--	22589	--	24396
					--	--	--	--		1807	
125	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,801	259828,00	--	208122	--	208122	--	224772
					--	--	--	--		16650	
126	С123-060144-0704 2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	367996,00	--	12880	--	12880	--	13910
					--	--	--	--		1030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,106	450814,00	--	47786	--	47786	--	51609
					--	--	--	--		3823	
128	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,265	694293,00	--	183988	--	183988	--	198707
					--	--	--	--		14719	
129	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	994802,00	--	124350	--	124350	--	134298
					--	--	--	--		9948	
130	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	1643691,00	--	256416	--	256416	--	276929
					--	--	--	--		20513	
131	С123-060141-0908 2306-0141-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1315276,00	--	6576	--	6576	--	7102
					--	--	--	--		526	
132	С123-060141-1009 2306-0141-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1743053,00	--	8715	--	8715	--	9412
					--	--	--	--		697	
133	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,12	233832,00	--	28060	--	28060	--	30305
					--	--	--	--		2245	
134	С123-060201-0403 2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	554161,00	--	2771	--	2771	--	2992
					--	--	--	--		222	
135	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	225	441,66	58,70	99373	13207	54283	25391	134746
					141,70	15,04	31883	3383		9981	
136	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	100	615,62	26,86	61562	2686	39256	14619	82275
					196,20	6,84	19620	684		6094	
137	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	125	318,24	46,43	39780	5804	12176	16852	61164
					174,40	12,85	21800	1606		4531	
138	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	125	226,00	--	28250	--	28250	--	30510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2260	
139	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	125	298,07	139,79	37259	17474	5710	13637	54968
					112,60	38,92	14075	4865		4072	
140	С123-060131-0106 2306-0131-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	131027,00	--	9172	--	9172	--	9906
					--	--	--	--		734	
141	С123-060131-0104 2306-0131-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	63222,00	--	3477	--	3477	--	3755
					--	--	--	--		278	
142	Ц13-080305-0111 1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Розетка заземления. Монтаж оборудования	шт.	8	889,42	9,72	7115	78	958	4396	12432
					759,85	3,28	6079	26		921	
143	С123-070220-0802 2307-0220-0802 РСНБ РК 2015 прим.	Розетки заземления РЗ-01	шт.	8	6829,00	--	54632	--	54632	--	59003
					--	--	--	--		4371	
144	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	263,00	--	1315	--	1315	--	1420
					--	--	--	--		105	
145	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	20	318,24	46,43	6365	929	1948	2696	9786
					174,40	12,85	3488	257		725	
146	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	226,00	--	4520	--	4520	--	4882
					--	--	--	--		362	
147	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	86,69	1,62	1734	32	394	950	2898
					65,40	0,55	1308	11		215	
148	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	124503,00	--	2490	--	2490	--	2689
					--	--	--	--		199	
149	С123-070202-0205 2307-0202-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки уровнивания потенциалов	шт.	2	1397,00	--	2794	--	2794	--	3018
					--	--	--	--		224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**6053052**	**513721**	**3875347**	**1074840**	**7676413**
							1392658	**143494**	**271322**	**548523**	
	Стоимость оборудования -			**Тенге**			**271322**				
	Заготов.-складские расходы -			**Тенге**			**3256**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			**Тенге**			**274578**				
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**3899367**				
	Материалы -			**Тенге**			**623972**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**1536151**			
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**1369017**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**1074834**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**397936**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**5372138**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**1402**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**1536151**			
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1266319**				
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**1266319**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**101306**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1367625**				
	Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**616044**				
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**616044**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**49284**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**665328**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**7679668**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**1402**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**1536151**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**6053052**	**513721**	**3875347**	**1074840**	**7676413**
							1392658	**143494**	**271322**	**548523**	
	Стоимость оборудования -			**Тенге**			**271322**				
	Заготов.-складские расходы -			**Тенге**			**3256**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			**Тенге**			**274578**				
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**3899367**				
	Материалы -			**Тенге**			**623972**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**1536151**			
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**1369017**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**1074834**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**397936**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**5372138**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**1402**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**1536151**			
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1266319**				
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**1266319**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**101306**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**1367625**				
	Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**616044**				
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**616044**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**49284**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**665328**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**7679668**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**							**1402**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**1536151**			

Здание столовой (Блок Д,Д1).АС.2-5-1

РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы

		Закладка существующего дверного проема в стене дет.1 (1шт) (АС32)									

1	2	3	4	325	6	7	8	9	10	11	12
1	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	26	52,65	0,94	1369	24	--	968	2524
					51,72	--	1345	--		187	
2	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00526	334212,63	2527,33	1758	13	--	1593	3619
					331685,30	1023,28	1745	5		268	
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00526	197773,00	--	1040	--	1040	--	1124
					--	--	--	--		83	
4	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2	27007,92	19,52	54016	39	28696	21236	81272
					12640,32	--	25281	--		6020	
5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00196	337029,92	2650,64	661	5	529	119	842
					64730,28	760,05	127	1		62	
6	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,6	2089,18	38,96	22145	413	6971	11956	36829
					1392,59	17,28	14761	183		2728	
7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03445	269649,00	--	9289	--	9289	--	10033
					--	--	--	--		743	
		Окна (АС16)									
8	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	26,98	3390,49	198,30	91475	5350	52344	32515	133909
					1252,06	86,99	33781	2347		9919	
9	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	26,98	19690,00	--	531236	--	531236	--	573735
					--	--	--	--		42499	
10	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	19,3	1047,24	5,66	20212	109	15673	4032	26183
					229,55	2,58	4430	50		1940	
11	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	19,3	1452,00	--	28024	--	28024	--	30265
					--	--	--	--		2242	
12	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,79	2916,20	16,81	16885	97	10691	5629	24315
					1052,97	3,80	6097	22		1801	
		Двери наружные (АС17)									
13	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	5,4	2716,52	650,86	14669	3515	5275	6017	22341

1	2	3	4	335	6	7	8	9	10	11	12
					1088,64	149,33	5879	806		1655	530
14	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9 СТ РК 943-92	м2	5,4	15268,00	--	82447	--	82447	--	89043
					--	--	--	--		6596	
15	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490,00	--	2940	--	2940	--	3175
					--	--	--	--		235	
16	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3420,00	--	10260	--	10260	--	11081
					--	--	--	--		821	
		Двери внутренние (АС17)									
17	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	26,25	3603,15	201,21	94583	5282	64169	24699	128824
					957,41	88,05	25132	2311		9543	
18	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	7,77	2254,25	216,95	17515	1686	7929	7766	27304
					1016,74	93,82	7900	729		2023	
19	2109-0202-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	28325,00	--	47586	--	47586	--	51393
					--	--	--	--		3807	
20	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	30,24	26294,00	--	795131	--	795131	--	858741
					--	--	--	--		63610	
21	2109-0202-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	24946,00	--	52387	--	52387	--	56578
					--	--	--	--		4191	
		Полы (АС17)									
		Керамическая плитка									
22	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	128,6	1910,80	83,71	245729	10765	234964	4363	270099
					--	36,09	--	4641		20007	
23	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	153,96	265,85	1,88	40930	289	40641	122	44337
					--	0,84	--	130		3284	
		Керамогранитные									
24	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	74,6	3560,41	146,99	265607	10965	254642	4431	291641
					--	63,19	--	4714		21603	
25	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	86,5	1475,56	14,76	127636	1277	126359	387	138265
					--	4,76	--	412		10242	
		Внутренняя отделка (АС17)									

		3	4	345	6	7	8	9	10	11	12
26	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	347,34	2543,31	21,33	883394	7409	875985	4360	958774
					--	15,69	--	5450		71020	
		Наружная отделка (АС11, АС15)									
27	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /Облицовка цоколя керамогранитом/.	м2 поверхности облиновки	38	6774,17	28,14	257419	1069	144516	89851	375052
					2943,00	12,64	111834	480		27782	
28	1211-0103-0202 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов	м2	442,8	348,96	0,03	154521	13	2466	109470	285110
					343,37	--	152042	--		21119	
29	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	442,8	988,22	4,34	437582	1923	158311	222524	712915
					626,35	1.82	277348	808		52808	
30	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная /Акриловой фасадной краской/	м2 окрашиваемой поверхности	442,8	191,70	1,31	84885	580	42533	33617	127982
					94,34	0,56	41772	249		9480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4393329	50825	3633034	585655	5377305
							709473	23339	--	398318	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4380129				
	Материалы -			Тенге			2072692				
	Всего заработная плата -			Тенге				732812			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1547140				
		Накладные расходы -		Тенге			585655				
		Сметная прибыль -		Тенге			397263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5363047				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -		Тенге				732812			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			13200				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			13200				
		Сметная прибыль -		Тенге			1056				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14256				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5377303				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -		Тенге				732812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4393329	50825	3633034	585655	5377305
							709473	23339	--	398318	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4380129				
	Материалы -			Тенге			2072692				
	Всего заработная плата -			Тенге				732812			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1547140				
		Накладные расходы -		Тенге			585655				
		Сметная прибыль -		Тенге			397263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5363047				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -		Тенге				732812			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			13200				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			13200				
		Сметная прибыль -		Тенге			1056				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	3	4	355	6	7	8	9	10	11	12 530
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14256				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			5377303				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						675
		Сметная заработная плата -		Тенге			732812			
		Здание родильного отделения (литера И).ВК.2-4-2								
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
		Сантехнические приборы								
1	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	21	18173,00	--	381633	--	381633	-- 412164
					--	--	--	--		30531
2	С123-030102-0918 2303-0102-0918 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	55	7251,00	--	398805	--	398805	-- 430709
					--	--	--	--		31904
3	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	55	966,00	--	53130	--	53130	-- 57380
					--	--	--	--		4250
4	С123-030102-1240 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	44	2405,00	--	105820	--	105820	-- 114286
					--	--	--	--		8466
5	С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	11	2270,00	--	24970	--	24970	-- 26968
					--	--	--	--		1998
6	С123-030102-0937 2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с нереливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	9683,00	--	19366	--	19366	-- 20915
					--	--	--	--		1549
7	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	966,00	--	1932	--	1932	-- 2087
					--	--	--	--		155
8	С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	2270,00	--	4540	--	4540	-- 4903
					--	--	--	--		363
9	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	4203,00	--	12609	--	12609	-- 13618
					--	--	--	--		1009
10	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	966,00	--	2898	--	2898	-- 3130
					--	--	--	--		232

1	2	3	4	365	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-030102-1232 2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	5295,00	--	15885	--	15885	--	17156
					--	--	--	--		1271	
12	С123-030102-0103 2303-0102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	4	68979,00	--	275916	--	275916	--	297989
					--	--	--	--		22073	
13	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	4	966,00	--	3864	--	3864	--	4173
					--	--	--	--		309	
14	С123-030102-1227 2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	6662,00	--	26648	--	26648	--	28780
					--	--	--	--		2132	
15	С123-030102-0703 2303-0102-0703 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, без перелива ГОСТ 30493-96	шт.	9	11122,00	--	100098	--	100098	--	108106
					--	--	--	--		8008	
16	С123-030102-1220 2303-0102-1220 РСНБ РК 2015	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	9	4956,00	--	44604	--	44604	--	48172
					--	--	--	--		3568	
17	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	966,00	--	8694	--	8694	--	9390
					--	--	--	--		696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1481412	--	1481412	--	1599926
							--	--	--	118514	
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1481412				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1481412				
		Сметная прибыль -		Тенге			118513				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1599925				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1599925				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1481412	--	1481412	--	1599926
							--	--	--	118514	
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1481412				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1481412				
		Сметная прибыль -		Тенге			118513				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1599925				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1599925				
		ИТОГО ПО АКТУ:									43 113 854
		в т.ч. СМР									42 839 276
		в т.ч. оборудование									274 578
		Затраты на временные здания и сооружения	2,32%								993 871
		Итого с затратами на временные здания и сооружения									44 107 725

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	375	6	7	8	9	10	11	12 530
		Затраты связанные с производством работ в зимнее время	0,70%								306 832
		Итого с затратами связанные с производством работ в зимнее время									**44 414 557**
		Непредвиданные работы и затраты	2%								882 800
		Итого с непредвиданными работами и затратами									**45 297 357**
		Итого с понимающим коэффициентом	**0,985**								**44 617 895**
		НДС	12%								5 354 147
		Итого с НДС									**49 972 043**
		ВСЕГО									**49 972 043**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Главный врач _____

Технический надзор:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт _____ **Жантурсынев А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор _____ **Мамиров О.М.**

09.04.21г.