Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница"управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Турара Рыскулова, С. Бекбосынов, 112 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	091040006740
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030440005327
Договор (контракт)	Доп. соглашение №4 от 30.03.2021г. к Договору№234 от 18.09.2020г.	

Номер документа	Дата составления
6	27.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансирование государственных предприятий на капитальный ремонт зданий "Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО"			работа	1	44 145 691,00	44 145 691,00	4 729 895,46
				Итого	1	x	44 145 691,00	4 729 895,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в базовых ценах 2017 года	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные затраты			
					с начала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО	467 999 100	94 117 734	39 415 796		5 735 205					4 729 895	44 145 691

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница"

управления общественного здоровья Туркестанской области"

_____ _____

Технический надзор:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматулаев М.И**

Подрядчик:

ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ **Мамиров О.М**

Форма 2

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор: №234 от 18.09.2019 года
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

А К Т № 8
приемки выполненных работ за апрель месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Здание родильного отделения (литер И).АС.2-4-1									
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Витражи									
202	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	12,98	7229,60	530,69	93840	6888	53	62124	168441
		НР - 69%; СП - 8%			6694,86	241,54	86899	3135		12477	
203	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,375	74894,00	--	252767	--	252767	--	272989
		СП - 8%			--	--	--	--		20221	
204	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	9,605	32248,00	--	309742	--	309742	--	334521
		СП - 8%			--	--	--	--		24779	
		Двери деревянные внутренние									
219	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	8,4	3037,33	7,28	25514	61	19344	5521	33517
		НР - 90%; СП - 8%			727,32	2,96	6109	25		2483	
		Полы на отм.0,000									
		Керамогранитные									
223	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,5	1031,09	--	18044	--	--	16961	37806
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	--	18044	--		2800	
		Керамическая плитка									
227	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	80	1274,01	--	101921	--	--	95806	213545
		НР - 94%; СП - 8%			1274,01	--	101921	--		15818	
		Керамическая плитка									

		3	4	25	6	7	8	9	10	11	12
229	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	67	1274,01	--	85359	--	--	80237	178844
		НР - 94%; СП - 8%			1274,01	--	85359	--		13248	
		Линолеумные									
232	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	492,56	393,17	--	193662	--	--	182042	405760
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	--	193662	--		30056	
		Линолеумные									
242	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	85	393,17	--	33420	--	--	31415	70021
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	--	33420	--		5187	
		Мозаичные									
243	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64	715,28	32,66	45778	2090	22229	21071	72197
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	21459	957		5348	
244	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	64	385,15	22,30	24649	1427	22161	1592	28341
		НР - 94%; СП - 8%			16,58	9,89	1061	633		2099	
245	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	64	2549,45	119,85	163165	7670	38094	112174	297366
		НР - 94%; СП - 8%			1834,39	30,21	117401	1934		22027	
		Плинтуса									
246	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	456,09	364,57	0,94	166278	428	111766	51020	234682
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	54084	193		17384	
247	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	125	566,56	1,88	70820	235	32996	35433	114753
		НР - 94%; СП - 8%			300,71	0,84	37589	106		8500	
248	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	22,2	1744,29	14,76	38723	328	32429	5707	47985
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	5966	106		3554	
		Полы на отм.3,300									
		Керамогранитные									
250	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,8	1031,09	--	18353	--	--	17252	38454
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	--	18353	--		2848	
		Керамическая плитка									
254	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	87	3242,19	85,38	282070	7428	163803	107140	420347
		НР - 94%; СП - 8%			1274,01	36,09	110839	3140		31137	
		Керамическая плитка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,3	1274,01	--	6752	--	--	6347	14147
		НР - 94%; СП - 8%			1274,01	--	6752	--		1048	
		Линолеумные									
259	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	574,82	8185,92	24,11	4705429	13861	4465564	218473	5317814
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	226004	6414		393912	
		Линолеумные									
269	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	129	393,17	--	50719	--	--	47676	106267
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	--	50719	--		7872	
		Мозаичные									
270	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,01	715,28	32,66	1438	66	698	662	2267
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	674	30		168	
271	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2,01	385,15	22,30	774	45	696	50	890
		НР - 94%; СП - 8%			16,58	9,89	33	20		66	
272	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терращо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	2,01	2549,45	119,85	5124	241	1196	3523	9339
		НР - 94%; СП - 8%			1834,39	30,21	3687	61		692	
		Плинтуса									
273	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	561,56	364,57	0,94	204729	527	137611	62819	288952
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	66591	237		21404	
274	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	130	566,56	1,88	73653	244	34317	36850	119343
		НР - 94%; СП - 8%			300,71	0,84	39092	110		8840	
275	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	17	1744,29	14,76	29653	251	24834	4370	36745
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	4568	81		2722	
		Внутренняя отделка									
358	1212-0101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой.	м2	1169,55	674,76	3,44	789171	4021	402786	276664	1151102
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	382364	1892		85267	
				ервый этаж							
362	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	304,265	674,76	3,44	205307	1046	104787	71976	299466
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	99474	492		22183	
363	1212-0101-0806	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой	м2	101,86	993,20	3,44	101168	350	22997	56149	169902
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	77821	165		12585	
368	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	окрашиваемой	643,315	678,94	5,18	436770	3331	140296	235722	726292
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	293143	1510		53799	
369	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами ламинированными	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20,25	876,24	15,45	17744	313	264	15576	35986

1	2	3	4	4 5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			847,77	6,90	17167	140		2666	
370	2206-0201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	20,25	2147,00	--	43477	--	43477	--	46955
		СП - 8%			--	--	--	--		3478	
371	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /акриловой краской/	м2 окрашиваемой поверхности	181,07	512,72	5,18	92838	937	9392	66347	171920
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	82509	425		12735	
372	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	401,6	1840,64	--	739203	--	--	591362	1437010
		НР - 80%; СП - 8%			1840,64	--	739203	--		106445	
		Второй этаж									
373	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	309,275	674,76	3,44	208688	1063	106513	73161	304397
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	101112	500		22548	
374	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	87,91	993,20	3,44	87312	302	19847	48460	146634
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	67163	142		10862	
379	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	727,515	678,94	5,18	493937	3766	158660	266575	821352
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	331511	1707		60841	
380	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами ламинированными	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	23	876,24	15,45	20153	355	299	17691	40873
		НР - 90%; СП - 8%			847,77	6,90	19499	159		3028	
381	2206-0201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	23	2147,00	--	49381	--	49381	--	53331
		СП - 8%			--	--	--	--		3950	
382	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /акриловой краской/	м2 окрашиваемой поверхности	206,46	512,72	5,18	105856	1069	10708	75651	196027
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	94079	485		14521	
383	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	344,805	1840,64	--	634663	--	--	507731	1233785
		НР - 80%; СП - 8%			1840,64	--	634663	--		91392	
384	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня./Внутренняя лестница/ Установка	м ограждения	8,5	680,99	92,62	5788	787	579	5575	12272
		НР - 118%; СП - 8%			520,20	35,58	4422	302		909	
385	Прайслист ТОО	Ограждение внутренней лестницы	пм	8,5	13000,00	--	110500	--	110500	--	119340
		СП - 8%			--	--	--	--		8840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	Прайслист ПК "NOVO PROM"стр.9	Стационарный пандус (внутри галереи)	шт	1	450000,00	--	450000	--	450000	--	486000
		СП - 8%			--	--	--	--		36000	
387	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	224,1	3073,12	49,85	688686	11172	182990	399968	1175746
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	494524	5436		87092	
388	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	224,1	678,94	5,18	152150	1160	48873	82114	253005
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	102117	526		18741	
		Наружная отделка (АС18, АС39)									
47	1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза /Наружная металлическая лестница/.	м2	6	805,58	0,25	4834	2	577	3064	8530
		НР - 72%; СП - 8%			709,22	0,11	4255	1		632	
		Крыльца Кр-1,Кр-2									
400	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,36	225,33	35,12	2560	399	1351	893	3729
		НР - 94%; СП - 8%			71,27	12,39	810	141		276	
401	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Крыльцо из бетона В15/. Устройство	м3	5	23708,30	1143,15	118542	5716	91870	20811	150501
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	20956	1913		11148	
402	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ннабетонки. Армирование	т	0,0936	14910,17	1564,93	1396	146	4	1188	2790
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	1246	59		207	
403	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0936	269649,00	--	25239	--	25239	--	27258
		СП - 8%			--	--	--	--		2019	
404	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,019836	233967,35	1478,85	4641	29	3243	1257	6370
		НР - 91%; СП - 8%			69034,50	597,08	1369	12		472	
405	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,1	4591,51	146,99	69332	2220	51542	15532	91653
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	15570	954		6789	
406	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,4	680,99	92,62	4358	593	436	4197	9240
		НР - 118%; СП - 8%			520,20	35,58	3329	228		684	
407	Прайслист ТОО "ТК Восточный Экспресс" стр.3	Ограждение крыльца	пм	6,4	23000,00	--	147200	--	147200	--	158976
		СП - 8%			--	--	--	--		11776	
		Крыльцо Кр-3 с пандусом									
408	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	27,75	225,33	35,12	6253	975	3300	2182	9110
		НР - 94%; СП - 8%			71,27	12,39	1978	344		675	
409	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Крыльцо из бетона В15/. Устройство	м3	9,65	23708,30	1143,15	228785	11031	177309	40165	290467
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	40445	3693		21516	

		3	4	65	6	7	8	9	10	11	12
410	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки. Армирование	т	0,1937	14910,17	1564,93	2888	303	6	2458	5774
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	2579	122		428	
411	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1937	269649,00	--	52231	--	52231	--	56409
		СП - 8%			--	--	--	--		4178	
412	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	41	4591,51	146,99	188252	6026	139951	42174	248860
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	42275	2591		18434	
413	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	31,7	680,99	92,62	21587	2936	2161	20790	45767
		НР - 118%; СП - 8%			520,20	35,58	16490	1128		3390	
414	Прайслист ТОО "ТК Восточный Экспресс"стр.3 п43	Ограждение крыльца	пм	4,2	23000,00	--	96600	--	96600	--	104328
		СП - 8%			--	--	--	--		7728	
415	Прайслист ТОО "ТК Восточный Экспресс"стр.3п46	Ограждение пандуса	пм	27,5	23000,00	--	632500	--	632500	--	683100
		СП - 8%			--	--	--	--		50600	
		Козырек К-1 над крыльцом Кр-1									
416	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	4	52,65	0,94	211	4	--	149	388
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	207	--		29	
417	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	4	101,28	1,81	405	7	--	286	747
		НР - 72%; СП - 8%			99,48	--	398	--		55	
418	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. /МН-1/ Установка	т стальных элементов	0,010996	691376,55	8455,43	7602	93	6854	792	9066
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	655	16		672	
419	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер./Металлоконструкции козырька/. Монтаж	т конструкций	0,160986	96000,80	5348,63	15455	861	276	10103	27602
		НР - 69%; СП - 8%			88938,93	2012,38	14318	324		2045	
420	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 табл8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	0,160986	444035,00	--	71483	--	71483	--	77202
		СП - 8%			--	--	--	--		5719	
421	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,702678	181,32	3,96	671	15	468	131	867
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	188	2		64	
422	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа./из металлочерепицы по металлическому каркасу/ Устройство	м2 кровли	3,7	751,44	23,85	2780	88	244	2281	5466
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	2448	31		405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,0922	2544,00	--	10411	--	10411	--	11243
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
424	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,4	1067,00	--	1494	--	1494	--	1613
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		Козырек К-2 над крыльцом Кр-2									
425	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003616	400602,35	1478,85	1449	5	592	777	2404
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	852	2		178	
426	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,144148	26434,90	13130,34	3811	1893	286	1464	5696
		НР - 69%; СП - 8%			11322,38	3393,83	1632	489		422	
427	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,144148	3158,99	636,15	455	92	41	223	732
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	322	--		54	
428	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 табл8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	0,144148	444035,00	--	64007	--	64007	--	69127
		СП - 8%			--	--	--	--		5121	
429	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,31062	31129,57	11826,79	9669	3674	1064	4074	14843
		НР - 69%; СП - 8%			15874,49	3131,94	4931	973		1099	
430	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,31062	3158,99	636,15	981	198	88	480	1578
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	695	--		117	
431	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 табл8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	0,31062	444035,00	--	137926	--	137926	--	148960
		СП - 8%			--	--	--	--		11034	
432	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,459664	181,32	3,96	1897	41	1326	370	2448
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	530	6		181	
433	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа./из металлочерепицы по металлическому каркасу/ Устройство	м2 кровли	9,48	751,44	23,85	7124	226	625	5844	14005
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	6273	79		1037	
434	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	10,48488	2544,00	--	26674	--	26674	--	28807
		СП - 8%			--	--	--	--		2134	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015		**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	2,7	1067,00	--	2881	--	2881	--	3111
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			14409752	109036	9284909	4178672	20075495
								5015809	44169	--	1487073	
	Стоимость общестроительных работ -				Тенге			13449615				
	Материалы -				Тенге			6798586				
	Всего заработная плата -				Тенге				4946259			
	Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			1648587				
			Накладные расходы -		Тенге			4100207				
			Сметная прибыль -		Тенге			1403986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			18953807				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4901
			Сметная заработная плата -		Тенге				4946259			
	Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			960137				
	Материалы -				Тенге			1809				
	Всего заработная плата -				Тенге				113719			
	Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			835926				
			Накладные расходы -		Тенге			78466				
			Сметная прибыль -		Тенге			83088				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			1121692				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							100
			Сметная заработная плата -		Тенге				113719			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			20075498				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5001
			Сметная заработная плата -		Тенге				5059978			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			14409752	109036	9284909	4178672	20075495
								5015809	44169	--	1487073	
	Стоимость общестроительных работ -				Тенге			13449615				
	Материалы -				Тенге			6798586				
	Всего заработная плата -				Тенге				4946259			
	Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			1648587				
			Накладные расходы -		Тенге			4100207				
			Сметная прибыль -		Тенге			1403986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			18953807				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4901
			Сметная заработная плата -		Тенге				4946259			
	Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			960137				
	Материалы -				Тенге			1809				
	Всего заработная плата -				Тенге				113719			
	Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			835926				
			Накладные расходы -		Тенге			78466				
			Сметная прибыль -		Тенге			83088				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			1121692				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							100
			Сметная заработная плата -		Тенге				113719			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			20075498				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5001
			Сметная заработная плата -		Тенге				5059978			

Здание родильного отделения (литер И).ЭО.2-4-5

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	22	1179,79	141,12	25955	3105	1761	15669	44954
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	21089	674		3330	
9	С123-080304-0201 2308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	22	1593,00	--	35046	--	35046	--	37850
		СП - 8%			--	--	--	--		2804	
10	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	130	2145,41	783,04	278903	101795	26658	152567	465988
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	150450	61448		34518	
11	Прайс-лист стр.27 ТПК "Электрокомплект" РК	Светильник люминисцентный OPL/S 236	шт	87	11316,96	--	984576	--	984576	--	1063342
		СП - 8%			--	--	--	--		78766	
12	С123-070102-1801 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	11	11055,00	--	121605	--	121605	--	131333
		СП - 8%			--	--	--	--		9728	
13	С123-070102-1701 2307-0102-1701 РСНБ РК 2015	Светильники прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВН 236, 220 В, степень защиты IP20, мощность 1х18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала ГОСТ 17677-82	шт.	32	43110,00	--	1379520	--	1379520	--	1489882
		СП - 8%			--	--	--	--		110362	
14	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	146	2999,87	1088,07	437981	158858	29939	247467	740283
		НР - 72%; СП - 8%			1706,74	647,39	249184	94519		54836	
15	Прайс-лист стр.27 ТПК "Электрокомплект" РК	Светильник люминисцентный OPL/S 436	шт	40	25316,96	--	1012679	--	1012679	--	1093693
		СП - 8%			--	--	--	--		81014	
16	Прайс-лист стр.25 п.2 ТОО "КазСвет GrOuP" РК	Светильник OWP/S 4x18	шт	106	33648,21	--	3566711	--	3566711	--	3852048
		СП - 8%			--	--	--	--		285337	
17	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	21	1639,53	546,03	34430	11467	4306	18561	57230
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	18657	7121		4239	
18	С123-070102-1321	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18 Luxe ГОСТ	шт.	8	2474,00	--	19792	--	19792	--	21375
		СП - 8%			--	--	--	--		1583	
19	Прайс-лист стр.28	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136	шт	2	6580,36	--	13161	--	13161	--	14214
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Прайс-лист стр.25 п.13 ТОО "КазСвет GrOuP" РК	Светильник DS LED-1x9	шт	11	7132,14	--	78454	--	78454	--	84730
		СП - 8%			--	--	--	--		6276	
21	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с	шт.	65	1686,07	680,00	109595	44200	8406	61464	184744
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	56989	28378		13685	
22	С123-070101-0331 2307-0101-0331 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-005.04 ГОСТ 17677-82	шт.	36	810,00	--	29160	--	29160	--	31493
		СП - 8%			--	--	--	--		2333	
23	С123-070101-0703	Светильники, тип НПО22-100-230 ГОСТ 17677-82	шт.	29	1555,00	--	45095	--	45095	--	48703
		СП - 8%			--	--	--	--		3608	
24	Прайс-лист стр.29	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS E27 20Вт 4000К Т2 ИЭК	шт	28	577,68	--	16175	--	16175	--	17469
		СП - 8%			--	--	--	--		1294	
25	Прайс-лист стр.29 ТПК "Электрокомплект" РК	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS E27 25Вт 4000К Т2 ИЭК	шт	39	655,36	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
26	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18	шт.	432	318,00	--	137376	--	137376	--	148366
		СП - 8%			--	--	--	--		10990	
27	С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36	шт.	358	684,00	--	244872	--	244872	--	264462
		СП - 8%			--	--	--	--		19590	
28	Прайс-лист стр.30 ТПК "Электрокомплект" РК	Лампа компактная Dulux L 36W/840 2G11 10x1	шт	64	1236,61	--	79143	--	79143	--	85474
		СП - 8%			--	--	--	--		6331	
29	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	95	355,19	3,24	33743	308	1229	23263	61567
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	32206	104		4560	
30	С123-070218-1508 2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /782100/	шт.	95	355,00	--	33725	--	33725	--	36423
		СП - 8%			--	--	--	--		2698	
31	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	355,19	3,24	2842	26	104	1959	5185
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	2712	9		384	
32	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	315,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
33	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22	396,01	3,39	8712	75	150	6124	16023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	8487	18		1187	
34	С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	942,00	--	20724	--	20724	--	22382
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
35	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	442,85	4,20	886	8	13	624	1631
		НР - 72%; СП - 8%			432,53	1,09	865	2		121	
36	С123-070218-1803 2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
37	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	48	422,47	3,24	20279	155	1046	13774	36777
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	19078	52		2724	
38	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	48	423,00	--	20304	--	20304	--	21928
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
39	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	943,33	17,24	943	17	131	574	1639
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	795	3		121	
40	С123-070218-1506 2307-0218-1506 РСНБ РК 2015	Выключатель трехклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	651,00	--	651	--	651	--	703
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
41	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	396,01	3,39	792	7	13	557	1457
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	772	2		108	
42	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное	шт.	2	217,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
43	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	152	48,00	--	7296	--	7296	--	7880
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
44	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	400	31,00	--	12400	--	12400	--	13392
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
45	С123-070101-2202 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4200,00	--	12600	--	12600	--	13608
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
46	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	802,00	--	241	--	241	--	260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
47	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1353,04	165,84	4059	498	54	2643	7238
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	3507	164		536	
48	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	10753,00	--	32259	--	32259	--	34840
		СП - 8%			--	--	--	--		2581	
55	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	3689,31	1249,84	7379	2500	203	3999	12288
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	4676	878		910	
56	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5762,00	--	11524	--	11524	--	12446
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
57	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2169,14	26,21	26030	315	12419	9573	38451
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	13296	--		2848	
58	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2626,00	--	5252	--	5252	--	5672
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
59	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3938,00	--	7876	--	7876	--	8506
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
60	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	465,00	--	3720	--	3720	--	4018
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
61	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
62	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
63	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2169,14	26,21	13015	157	6210	4787	19226
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1424	
64	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
66	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465,00	--	1860	--	1860	--	2009
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
67	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
68	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
69	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2169,14	26,21	19522	236	9314	7180	28838
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	9972	--		2136	
70	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
71	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3938,00	--	7876	--	7876	--	8506
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
72	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
73	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
74	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
75	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2169,14	26,21	15184	183	7245	5584	22430
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	7756	--		1661	
76	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
78	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
79	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
80	С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
81	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2169,14	26,21	13015	157	6210	4787	19226
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1424	
82	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
83	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
84	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
85	С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
86	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2169,14	26,21	13015	157	6210	4787	19226
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1424	
87	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
88	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
89	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	

1	2	3	4	155	6	7	8	9	10	11	12
90	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4762,00	--	4762	--	4762	--	5143
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
91	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	2169,14	26,21	6507	79	3104	2393	9613
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	3324	--		712	
92	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
93	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
94	Прайс-лист стр.29 ТПК "Электрокомплект" РК	**Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS Е27 11Вт 4000К Т2 ИЭК**	шт	5	488,39	--	2442	--	2442	--	2637
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
95	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	7	1686,07	680,00	11803	4760	906	6619	19896
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	6137	3056		1474	
96	С123-070101-0239 2307-0101-0239 РСНБ РК 2015	**Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82**	шт.	7	3065,00	--	21455	--	21455	--	23171
		СП - 8%			--	--	--	--		1716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9168472	336561	8187987	606955	10557465
							643924	199064	--	782033	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			3389574				
	Материалы -			Тенге			126240				
	Всего заработная плата -			Тенге				842988			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2282850				
		Накладные расходы -		Тенге			606951				
		Сметная прибыль -		Тенге			319722				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			4316247				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							754
		Сметная заработная плата -		Тенге				842988			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5778898				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5778898				
		Сметная прибыль -		Тенге			462312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6241210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			10557457				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							754
		Сметная заработная плата -		Тенге				842988			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			9168472	336561	8187987	606955	10557465
							643924	199064	--	782033	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			3389574				
	Материалы -			Тенге			126240				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)	2	3	4	165	6	7	8	9	10	11	12 530
	Всего заработная плата -			Тенге				842988			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2282850				
		Накладные расходы -		Тенге			606951				
		Сметная прибыль -		Тенге			319722				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			4316247				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							754
		Сметная заработная плата -		Тенге				842988			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5778898				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5778898				
		Сметная прибыль -		Тенге			462312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6241210				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			10557457				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							754
		Сметная заработная плата -		Тенге				842988			

Здание родильного отделения (литер И).Силовое ЭО.2-4-6

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

111	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	2224	318,24	46,43	707773	103257	216650	299839	1088221
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	12,85	387866	28578		80609	
112	С123-010201-0107 2301-0201-0107	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1791	226,00	--	404766	--	404766	--	437147
		СП - 8%			--	--	--	--		32381	
113	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	433	282,00	--	122106	--	122106	--	131874
		СП - 8%			--	--	--	--		9768	
114	Ц13-080206-1707 1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм.	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	221	389,75	73,15	86134	16166	21790	38168	134247
		НР - 72%; СП - 8%			218,00	21,87	48178	4834		9944	
115	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	221	370,00	--	81770	--	81770	--	88312
		СП - 8%			--	--	--	--		6542	
116	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	2445	298,07	139,79	728792	341782	111703	266740	1075175
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	275307	95166		79643	
117	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	240	779,59	26,25	187101	6301	65696	84056	292849
		НР - 72%; СП - 8%			479,60	6,84	115104	1640		21693	
118	~~С123-060144-0503~~ 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	~~Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66~~ **ГОСТ 16442-80**	км	0,442	160805,00	--	71076	--	71076	--	76762
		СП - 8%			--	--	--	--		5686	
119	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,06	236044,00	--	14163	--	14163	--	15296
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	

1	2	3	4	175	6	7	8	9	10	11	12
120	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,234	289598,00	--	67766	--	67766	--	73187
		СП - 8%			--	--	--	--		5421	
121	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,76	259828,00	--	197469	--	197469	--	213267
		СП - 8%			--	--	--	--		15798	
122	С123-060144-0704 2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	367996,00	--	14720	--	14720	--	15897
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
123	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,135	450814,00	--	60860	--	60860	--	65729
		СП - 8%			--	--	--	--		4869	
124	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,428	694293,00	--	297157	--	297157	--	320930
		СП - 8%			--	--	--	--		23773	
125	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	994802,00	--	139272	--	139272	--	150414
		СП - 8%			--	--	--	--		11142	
126	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,091	1643691,00	--	149576	--	149576	--	161542
		СП - 8%			--	--	--	--		11966	
127	С123-060141-0908 2306-0141-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1315276,00	--	6576	--	6576	--	7102
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
128	С123-060141-1009 2306-0141-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1743053,00	--	8715	--	8715	--	9412
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
129	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,22	74033,00	--	16287	--	16287	--	17590
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
130	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,12	233832,00	--	28060	--	28060	--	30305
		СП - 8%			--	--	--	--		2245	
131	С123-060201-0403 2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	554161,00	--	2771	--	2771	--	2992
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
132	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	335	441,66	58,70	147956	19664	80822	37805	200622
		НР - 72%; СП - 8%			141,70	15,04	47470	5037		14861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто изполосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	110	615,62	26,86	67718	2955	43181	16080	90502
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,84	21582	752		6704	
134	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	190	318,24	46,43	60466	8821	18509	25616	92969
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	12,85	33136	2441		6887	
135	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	190	226,00	--	42940	--	42940	--	46375
		СП - 8%			--	--	--	--		3435	
136	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	190	298,07	139,79	56634	26560	8680	20728	83551
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	21394	7395		6189	
137	С123-060131-0106 2306-0131-0106 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,07	131027,00	--	9172	--	9172	--	9906
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
138	С123-060131-0104 2306-0131-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,12	63222,00	--	7587	--	7587	--	8194
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3785383	525506	2309840	789032	4940369
							950036	145844	--	365956	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			3133801				
	Материалы -			Тенге			567032				
	Всего заработная плата -			Тенге				1095880			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1091227				
		Накладные расходы -		Тенге			789034				
		Сметная прибыль -		Тенге			313827				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			4236661				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							994
		Сметная заработная плата -		Тенге				1095880			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			651582				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			651582				
		Сметная прибыль -		Тенге			52127				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			703709				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4940370				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							994
		Сметная заработная плата -		Тенге				1095880			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3785383	525506	2309840	789032	4940369
							950036	145844	--	365956	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			3133801				
	Материалы -			Тенге			567032				
	Всего заработная плата -			Тенге				1095880			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1091227				
		Накладные расходы -		Тенге			789034				
		Сметная прибыль -		Тенге			313827				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			4236661				

		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							994
		Сметная заработная плата -		Тенге				1095880			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			651582				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			651582				
		Сметная прибыль -		Тенге			52127				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			703709				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4940370				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							994
		Сметная заработная плата -		Тенге				1095880			
		Здание родильного отделения (литер И).ПС.2-4-6									
1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	36	2076,45	0,24	74752	9	3200	43641	127865
		НР - 61%; СП - 8%			1987,30	--	71543	--		9471	
2	С123-080303-0310 2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24**	шт.	1	15038,00	--	15038	--	15038	--	16241
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
3	С123-080303-0306 2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12**	шт.	1	12066,00	--	12066	--	12066	--	13031
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
4	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	159	2355,37	2,40	374504	382	16054	218421	640359
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	358068	--		47434	
5	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	159	911,00	--	144849	--	144849	--	156437
		СП - 8%			--	--	--	--		11588	
6	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	78	1176,84	0,90	91793	70	3895	53575	156998
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	87828	--		11629	
7	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	шт.	78	428,00	--	33384	--	33384	--	36055
		СП - 8%			--	--	--	--		2671	
8	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования**	шт.	11	1176,84	0,90	12945	10	549	7555	22141
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	12386	--		1640	
9	С123-080301-1102 2308-0301-1102 РСНБ РК 2015 прим.	**Извещатели охранные объемные модели СКИФ ИК /Скиф-Р-НР-2/**	шт.	11	1680,00	--	18480	--	18480	--	19958
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Оповещатель светозвуковой.Монтаж оборудования	шт.	5	957,39	--	4787	--	77	2873	8273
		НР - 61%; СП - 8%			942,00	--	4710	--		613	
11	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	1	1387,00	--	1387	--	1387	--	1498
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
12	С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	2395,00	--	9580	--	9580	--	10346
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
13	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования	шт.	2	6961,84	--	13924	--	2664	8107	23793
		НР - 72%; СП - 8%			5630,00	--	11260	--		1762	
14	С123-080306-0209 2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	4266,00	--	8532	--	8532	--	9215
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
15	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1800	201,92	2,27	363448	4078	34482	234041	645289
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	324888	170		47799	
16	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Канал кабельный размерами 20 мм х 12,5 мм	м	1800	67,00	--	120600	--	120600	--	130248
		СП - 8%			--	--	--	--		9648	
17	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, пооснованию пола	м	30	300,45	9,47	9014	284	3171	4067	14127
		НР - 72%; СП - 8%			185,30	3,01	5559	90		1046	
18	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	30	58,00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
19	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1830	74,20	0,81	135785	1482	34568	72169	224591
		НР - 72%; СП - 8%			54,50	0,27	99735	500		16636	
20	Ц13-100105-0508 1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	380	363,33	29,79	138064	11320	73050	34528	186399
		НР - 61%; СП - 8%			141,30	7,66	53694	2910		13807	
21	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,9	18675,00	--	35483	--	35483	--	38321
		СП - 8%			--	--	--	--		2839	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		3	4	215	6	7	8	9	10	11	12 530
22	С123-060401-3002 2306-0401-3002 РСНБ РК 2015 прим.	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,8**	км	0,31	56632,00	--	17556	--	17556	--	18960
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1637710	17633	590405	678977	2502024
							1029671	3670	--	185332	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1635970				
	Материалы -			Тенге			171711				
	Всего заработная плата -			Тенге				1033340			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			416954				
		Накладные расходы -		Тенге			678980				
		Сметная прибыль -		Тенге			185196				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2500146				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							933
		Сметная заработная плата -		Тенге				1033340			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1740				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1740				
		Сметная прибыль -		Тенге			139				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1879				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2502025				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							933
		Сметная заработная плата -		Тенге				1033340			
		ИТОГО ПО АКТУ:									**38 075 350**
		в т.ч. СМР									38 075 350
		в т.ч. оборудование									-
		Затраты на временные здания и сооружения	2,32%								883 348
		Итого с затратами на временные здания и сооружения									**38 958 698**
		Затраты связанные с производством работ в зимнее время	0,70%								272 711
		Итого с затратами связанные с производством работ в зимнее время									**39 231 409**
		Непредвиданные работы и затраты	2%								784 628
		Итого с непредвиданными работами и затратами									**40 016 037**
		Итого с понимающим коэффициентом	**0,985**								**39 415 796**
		НДС	12%								4 729 895
		Итого с НДС									**44 145 691**
		ВСЕГО									**44 145 691**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Главный врач _____

Технический надзор:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт _____ **Жантурсынов А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор _____ **Мамиров О.М.**