Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница"управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Турара Рыскулова, С. Бекбосынов, 112** — **091040006740**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №4 от 30.03.2021г. к Договору№234 от 18.09.20 г.

Номер документа	Дата составления
29	27.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансирование государственных предприятий на капитальный ремонт зданий "Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО"			работа	1	34 462 336,00	34 462 336,00	3 692 393,14
				Итого	1	x	34 462 336,00	3 692 393,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2 месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в базовых ценах 2017 года	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные затраты			
					с начала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО	1 360 684 226	986 802 860	30 769 943		54 103 973					3 692 393	34 462 336

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница"
управления общественного здоровья Туркестанской области"
_____ **Турлыбеков Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ **Раматулаев М.И**

Подрядчик:
ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ **Мамиров О.М**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор: №234 от 18.09.2019 года, доп.соглашение №4 от 30.03.21
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий Тюлькубасской центральной районной больницы Майлыкенского с/о, в селе им.Т.Рыскулова по ул. С.Бекбосынова 112, ТО

А К Т № 15
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Здание больницы (литера А).АС											
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (АС9)											
		Двери									
44	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж ограждения пандуса/**	**т конструкций**	**0,00965**	**36585,70**	**17073,91**	**353**	**165**	**6**	**159**	**553**
		НР - 69%; СП - 8%			**18900,60**	**4958,69**	**182**	**48**		**41**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**353**	**165**	**6**	**159**	**553**
							182	**48**	**--**	**41**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**353**				
	Материалы		Тенге				**6**				
	Всего заработная плата		Тенге					**230**			
		Накладные расходы	Тенге				**159**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**553**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**230**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**553**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**230**			
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы											
		Окна (АС50-АС53)									
560	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Проемы оконные площадью более 2 м2. /Рентгенозащитное окно/. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**0,7**	**2606,11**	**190,22**	**1824**	**133**	**955**	**717**	**2744**
		НР - 90%; СП - 8%			**1051,54**	**85,81**	**736**	**60**		**203**	
		Витражи (АС51,АС61)									

1	2	3	4	2 5	6	7	8	9	10	11	12
562	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	99,015	7229,60	530,69	715839	52547	400	473898	1284916
		НР - 69%; СП - 8%			6694,86	241,54	662892	23916		95179	
563	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	м2	14,28	74894,00	--	1069486	--	1069486	--	1155045
		СП - 8%			--	--	--	--		85559	
564	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	84,735	32248,00	--	2732534	--	2732534	--	2951137
		СП - 8%			--	--	--	--		218603	
		Полы (АС54-АС55)									
		Керамогранитное покрытие									
605	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,06	21060,47	10,20	22324	11	18458	3623	28023
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	3855	--		2076	
606	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	53	4591,51	146,99	243350	7790	180912	54517	321697
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	54648	3349		23829	
607	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	40	1744,29	14,76	69772	590	58433	10283	86459
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	10749	190		6404	
		Полы 1-го этажа									
		Керамогранитные									
611	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	62,55	4591,51	146,99	287199	9194	213510	64341	379663
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	64495	3953		28123	
612	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	53,85	1744,29	14,76	93930	795	78664	13844	116396
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	14471	256		8622	
		Керамогранитные									
614	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	77,5	4591,51	146,99	355842	11392	264540	79719	470405
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	79910	4897		34845	

1	2	3	4	3 5	6	7	8	9	10	11	12
615	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	47	1744,29	14,76	81982	694	68658	12083	101590
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	12630	224		7525	
		Керамическая плитка									
628	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	198	3242,19	85,38	641953	16904	372795	243836	956653
		НР - 94%; СП - 8%			1274,01	36,09	252254	7146		70863	
629	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	317	566,56	1,88	179600	595	83680	89858	291014
		НР - 94%; СП - 8%			300,71	0,84	95325	268		21557	
		Керамическая плитка									
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60	715,28	32,66	42917	1960	20839	19754	67685
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	20118	897		5014	
16	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	174,72	566,56	1,88	98990	328	46122	49527	160397
		НР - 94%; СП - 8%			300,71	0,84	52540	148		11881	
		Линолеумные									
643	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015 прим. К=2,167	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм. /Баритовый рствор толщ.65мм/Устройство	м2 поверхности	10,8125	2948,64	1001,24	31882	10826	--	24707	61116
		НР - 94%; СП - 8%			1947,40	483,47	21056	5227		4527	
644	Прайслист ТОО "QYzУМЕТ snABsErviCE"стр.10	Баритовый раствор (сухая смесь)	кг	1550	53,57	--	83036	--	83036	--	89679
		СП - 8%			--	--	--	--		6643	
645	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	340,16125	30,00	--	10205	--	10205	--	11021
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
646	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,8125	929,46	32,74	10050	354	5029	4539	15756
		НР - 94%; СП - 8%			431,60	14,95	4667	162		1167	
		Полы 3-го этажа									
		Керамогранитные									
653	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	71	1744,29	14,76	123845	1048	103717	18253	153465
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	19080	338		11368	
		Керамическая плитка									
661	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	184	566,56	1,88	104247	345	48571	52157	168917
		НР - 94%; СП - 8%			300,71	0,84	55331	155		12512	
		Линолеумное покрытие									
662	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	0,3	6226,50	1882,46	1868	565	--	1392	3521
		НР - 94%; СП - 8%			4344,03	591,98	1303	178		261	
663	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,495	1296,00	--	642	--	642	--	693
		СП - 8%			--	--	--	--		51	

2	3	4	4 5	6	7	8	9	10	11	12
1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 прим.	Пароизоляция прокладная. /Слой водонепроницаемой бумаги/.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15	93,28	15,15	1399	227	--	1123	2724
	НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	1172	49		202	
2110-0401-1403 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	16,5	94,00	--	1551	--	1551	--	1675
	СП - 8%			--	--	--	--		124	
1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15	724,13	32,66	10862	490	5343	4939	17065
	НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	5029	224		1264	
1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	15	394,00	22,30	5910	335	5326	373	6786
	НР - 94%; СП - 8%			16,58	9,89	249	148		503	
2112-1205-0501 РСНБ РК 2015	Графит измельченный ГОСТ 23463-79	кг	4,5	966,00	--	4347	--	4347	--	4695
	СП - 8%			--	--	--	--		348	
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,045	14910,17	1564,93	671	70	2	571	1341
	НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	599	28		99	
	Полы технического этажа									
	Бетонное покрытие									
1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. /бетон В20 толщ.20мм/Устройство	м2 покрытия	8	1076,64	109,29	8613	874	5019	2843	12373
	НР - 94%; СП - 8%			340,01	38,06	2720	305		916	
1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	8	-200,66	-9,54	-1605	-76	-1372	-181	-1929
	НР - 94%; СП - 8%			-19,59	-4,47	-157	-36		-143	
1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	9,25	163,77	1,25	1515	12	257	1176	2906
	НР - 94%; СП - 8%			134,67	0,56	1246	5		215	
~~1115-0403-0108~~ РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	~~Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и~~ сборным конструкциям, подготовленным под окраску /Плинтуса/	м2 окрашиваемой поверхности	0,925	395,27	1,81	366	2	164	161	568
	НР - 80%; СП - 8%			216,16	0,82	200	1		42	
	Керамогранитные									
1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. /Полиэтиленовая пленка/ Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,5	2163,17	91,70	9734	413	658	8402	19587
	НР - 94%; СП - 8%			1925,03	61,33	8663	276		1451	
1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5	715,28	32,66	3219	147	1563	1482	5076
	НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	1509	67		376	
1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,5	96,29	5,58	433	25	389	28	498
	НР - 94%; СП - 8%			4,14	2,47	19	11		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,5	4591,51	146,99	20662	661	15361	4629	27314
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	4640	284		2023	
681	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	5	1744,29	14,76	8721	74	7303	1285	10807
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	1344	24		801	
		Кровля (АС137-АС143)									
		Ходовой настил (по кровле)									
712	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	204	44,20	5,63	9017	1149	417	7104	17411
		НР - 90%; СП - 8%			36,52	2,17	7451	443		1290	
713	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,632	21822,00	--	35614	--	35614	--	38463
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
714	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,408	21427,00	--	8742	--	8742	--	9442
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
715	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита - ходового настила	м3 древесины в конструкции	2,04	10122,89	64,94	20651	132	18760	1632	24065
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	1759	55		1783	
		Внутренняя отделка (АС56 -АС60))									
		Подвал									
779	1212-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	471,66	135,61	2,69	63962	1267	4420	42392	114862
		НР - 72%; СП - 8%			123,55	1,28	58275	604		8508	
780	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	35,46	674,76	3,44	23927	122	12212	8388	34901
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	11593	57		2585	
782	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,72	1417,29	86,95	33618	2062	9554	18840	56655
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	22002	1547		4197	
783	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	259	99,44	0,87	25756	225	1855	19023	48361
		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	23676	103		3582	
784	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	47,28	678,94	5,18	32100	245	10311	17324	53378
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	21544	111		3954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке /Панель/	м2 окрашиваемой поверхности	60,48	803,10	3,68	48572	223	14659	27032	81652
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	33690	101		6048	
786	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	3073,12	49,85	76828	1246	20414	44619	131163
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	55168	606		9716	
787	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25	678,94	5,18	16973	129	5452	9160	28225
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	11392	59		2091	
794	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2210,22	678,94	5,18	1500600	11443	482013	809865	2495302
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	1007144	5187		184837	
795	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке /Панель/	м2 окрашиваемой поверхности	637,3	803,10	3,68	511818	2348	154470	284849	860401
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	355000	1062		63733	
		Второй этаж									
803	1212-0101-0806 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	99,805	993,20	3,44	99127	343	22533	55017	166475
		НР - 72%; СП - 8%			764,00	1,62	76251	161		12331	
806	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке /Панель/	м2 окрашиваемой поверхности	253,745	803,10	3,68	203784	935	61504	113414	342574
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	141345	423		25376	
811	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	57	3073,12	49,85	175168	2842	46543	101732	299052
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	125783	1383		22152	
		Третий этаж									
812	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке /Панель/	м2 окрашиваемой поверхности	60,015	803,10	3,68	48198	221	14546	26824	81025
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	33431	100		6002	
822	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	54	3073,12	49,85	165948	2692	44094	96378	283312
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	119162	1310		20986	
823	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90	678,94	5,18	61104	466	19627	32978	101609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	41011	211		7527	
		Технический этаж									
824	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	24,61	674,76	3,44	16606	85	8475	5822	24222
		НР - 72%; СП - 8%			326,93	1,62	8046	40		1794	
825	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,705	1165,57	81,63	76584	5363	20388	43960	130187
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	50833	4116		9643	
826	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,1125	1417,29	86,95	22836	1401	6489	12797	38484
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	14946	1051		2851	
827	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	35,1125	99,44	0,87	3492	30	252	2579	6556
		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	3210	14		486	
828	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	17,645	678,94	5,18	11980	91	3849	6465	19921
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	8040	41		1476	
829	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке /Панель/**	м2 окрашиваемой поверхности	14,58	803,10	3,68	11709	54	3533	6517	19684
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	8122	24		1458	
830	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	3073,12	49,85	6146	100	1633	3570	10493
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	4413	49		777	
831	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2	678,94	5,18	1358	10	437	733	2258
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	911	5		167	
		Обшивка венткоробов (АС151-АС153)									
836	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др./Установка лючков 300х400/. Установка**	изделие	61	768,46	119,15	46876	7268	--	38674	92394
		НР - 90%; СП - 8%			649,31	55,14	39608	3363		6844	
837	Прайслист ТОО "Климатика"стр.14	**Лючок вентиляционный 300х400 мм**	шт	61	3526,79	--	215134	--	215134	--	232345
		СП - 8%			--	--	--	--		17211	
		Шумоизоляция стен, перегородок, потолков венткамер в подвале (АС113)									
838	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	16,5	222,07	20,58	3664	340	--	3185	7397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			201,49	8,30	3325	137		548	
839	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,83	34428,00	--	28575	--	28575	--	30861
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
840	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,5	51,30	1,25	3258	79	51	2531	6252
		НР - 80%; СП - 8%			49,27	0,56	3128	36		463	
841	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,17	34428,00	--	109137	--	109137	--	117868
		СП - 8%			--	--	--	--		8731	
842	1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м с лесов /Стеклосетка по стенам и потолку/	м2	80	1518,06	1,56	121445	125	54185	53708	189165
		НР - 80%; СП - 8%			839,19	--	67135	--		14012	
843	2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм - /дюбель-зонтик/	10 шт.	40	105,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
844	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,5	1428,09	22,13	90684	1405	31342	46683	148356
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	57937	417		10989	
845	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	16,5	814,78	5,41	13444	89	4716	6932	22006
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	8639	27		1630	
846	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	80	99,44	0,87	7955	69	573	5876	14938
		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	7313	32		1107	
		Крыльцо Кр-1 с пандусом (АС128-134)									
		Крыльцо Кр-1									
883	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	680,99	92,62	4086	556	409	3935	8663
		НР - 118%; СП - 8%			520,20	35,58	3121	213		642	
884	Прайслист ТОО "ТК Восточный Экспресс"стр.3п.43	Ограждение крыльца	пм	6	23000,00	--	138000	--	138000	--	149040
		СП - 8%			--	--	--	--		11040	
		Пандус									
889	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,2	3443,86	83,71	59234	1440	37268	19878	85442
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	20526	621		6329	
890	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	13,3	680,99	92,62	9057	1232	906	8722	19202
		НР - 118%; СП - 8%			520,20	35,58	6919	473		1422	

1	2	3	4	9 5	6	7	8	9	10	11	12
891	Прайслист ТОО "ТК Восточный Экспресс"стр.3п.46	Ограждение пандуса	пм	13,3	23000,00	--	305900	--	305900	--	330372
		СП - 8%			--	--	--	--		24472	
		Крыльцо Кр-2 с навесом (АС117)									
953	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,54	765,35	--	413	--	--	298	768
		НР - 72%; СП - 8%			765,35	--	413	--		57	
954	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Крыльцо из бетона В12,5/. Устройство	м3	0,63	22370,06	1143,15	14093	720	10733	2622	18053
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	2640	241		1337	
955	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки. Армирование	т	0,00995	14910,17	1564,93	148	16	--	126	297
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	132	6		22	
956	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00995	269649,00	--	2683	--	2683	--	2898
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
957	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной20 мм - толщ.15мм. Устройство	м2 стяжки	4,6666667	715,28	32,66	3338	152	1621	1536	5264
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	1565	70		390	
958	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,6666667	-96,29	-5,58	-449	-26	-404	-29	-517
		НР - 94%; СП - 8%			-4,14	-2,47	-19	-12		-38	
959	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,39	3443,86	83,71	8231	200	5179	2762	11872
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	2852	86		879	
		Козырек К-3 над крыльцом Кр-2 (АС122)									
960	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	4	52,65	0,94	211	4	--	149	388
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	207	--		29	
961	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	4	101,28	1,81	405	7	--	286	747
		НР - 72%; СП - 8%			99,48	--	398	--		55	
962	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Пояса без опалубки./Опорные подушки из бетона В15/ Устройство	м3	0,06	26977,10	4957,71	1619	297	1031	312	2085
		НР - 91%; СП - 8%			4848,86	869,95	291	52		154	
963	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01432	400602,35	1478,85	5737	21	2341	3079	9521
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	3375	9		705	
964	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер./Металлоконструкции козырька/. Монтаж	т конструкций	0,168624	96000,80	5348,63	16188	902	289	10582	28912
		НР - 69%; СП - 8%			88938,93	2012,38	14997	339		2142	

1	2	3	4	105	6	7	8	9	10	11	12
965	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 табл8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	0,168624	444035,00	--	74875	--	74875	--	80865
		СП - 8%			--	--	--	--		5990	
966	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,878352	181,32	3,96	703	15	491	137	908
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	197	2		67	
967	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа./из металлочерепицы по металлическому каркасу/ Устройство	м2 кровли	4	751,44	23,85	3006	95	264	2466	5909
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	2647	34		438	
968	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,424	2544,00	--	11255	--	11255	--	12155
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
969	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,4	1067,00	--	1494	--	1494	--	1613
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
970	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Фартук/. Устройство	м2 покрытия	2,8	2916,20	16,81	8165	47	5170	2722	11759
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	2948	11		871	
		Крыльцо Кр-3 с навесом (АС117)									
971	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Крыльцо из бетона В12,5/. Устройство	м3	2,01	22370,06	1143,15	44964	2298	34242	8366	57596
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	8424	769		4266	
972	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки. Армирование	т	0,03003	14910,17	1564,93	448	47	1	381	895
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	400	19		66	
973	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03003	269649,00	--	8098	--	8098	--	8745
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
974	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной20 мм - толщ.15мм. Устройство	м2 стяжки	9,3333333	715,28	32,66	6676	305	3242	3073	10529
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	3129	140		780	
975	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,3333333	-96,29	-5,58	-899	-52	-808	-58	-1033
		НР - 94%; СП - 8%			-4,14	-2,47	-39	-23		-77	
976	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,46	3443,86	83,71	25691	624	16164	8622	37058
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	8903	269		2745	
		Козырек К-1 над крыльцом Кр-3 (АС119)									

1	2	3	4	115	6	7	8	9	10	11	12
977	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	4	52,65	0,94	211	4	--	149	388
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	207	--		29	
978	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	4	101,28	1,81	405	7	--	286	747
		НР - 72%; СП - 8%			99,48	--	398	--		55	
979	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Пояса без опалубки./Опорные подушки из бетона В15/ Устройство	м3	0,06	26977,10	4957,71	1619	297	1031	312	2085
		НР - 91%; СП - 8%			4848,86	869,95	291	52		154	
980	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01432	400602,35	1478,85	5737	21	2341	3079	9521
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	3375	9		705	
981	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер./Металлоконструкции козырька/. Монтаж	т конструкций	0,160986	96000,80	5348,63	15455	861	276	10103	27602
		НР - 69%; СП - 8%			88938,93	2012,38	14318	324		2045	
982	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 табл8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	0,160986	444035,00	--	71483	--	71483	--	77202
		СП - 8%			--	--	--	--		5719	
983	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,702678	181,32	3,96	671	15	468	131	867
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	188	2		64	
984	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа./из металлочерепицы по металлическому каркасу/ Устройство	м2 кровли	3,7	751,44	23,85	2780	88	244	2281	5466
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	2448	31		405	
985	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,0922	2544,00	--	10411	--	10411	--	11243
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
986	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,4	1067,00	--	1494	--	1494	--	1613
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
987	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Фартук/. Устройство	м2 покрытия	2,5	2916,20	16,81	7291	42	4617	2431	10499
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	2632	10		778	
		Крыльцо Кр-5 с навесом (АС118)									
988	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Крыльцо из бетона В12,5/. Устройство	м3	2,25	22370,06	1143,15	50333	2572	38331	9365	64473
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	9430	861		4776	

1	2	3	4	125	6	7	8	9	10	11	12
989	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки. Армирование	т	0,0311	14910,17	1564,93	464	49	1	395	927
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	414	20		69	
990	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0311	269649,00	--	8386	--	8386	--	9057
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
991	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной20 мм - толщ.15мм. Устройство	м2 стяжки	10,6666667	715,28	32,66	7630	348	3705	3512	12033
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	3577	160		891	
992	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,6666667	-96,29	-5,58	-1027	-59	-924	-66	-1181
		НР - 94%; СП - 8%			-4,14	-2,47	-44	-26		-87	
993	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,98	3443,86	83,71	27482	668	17291	9223	39641
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	9523	288		2936	
994	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	680,99	92,62	4086	556	409	3935	8663
		НР - 118%; СП - 8%			520,20	35,58	3121	213		642	
995	Прайслист ТОО "ТК Восточный Экспресс"стр.3п.43	Ограждение крыльца	пм	6	23000,00	--	138000	--	138000	--	149040
		СП - 8%			--	--	--	--		11040	
		Козырек К-1 над крыльцом Кр-5 (АС119)									
977	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	4	52,65	0,94	211	4	--	149	388
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	207	--		29	
978	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	4	101,28	1,81	405	7	--	286	747
		НР - 72%; СП - 8%			99,48	--	398	--		55	
979	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Пояса без опалубки./Опорные подушки из бетона В15/ Устройство	м3	0,06	26977,10	4957,71	1619	297	1031	312	2085
		НР - 91%; СП - 8%			4848,86	869,95	291	52		154	
980	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01432	400602,35	1478,85	5737	21	2341	3079	9521
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	3375	9		705	
981	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер./Металлоконструкции козырька/. Монтаж	т конструкций	0,160986	96000,80	5348,63	15455	861	276	10103	27602
		НР - 69%; СП - 8%			88938,93	2012,38	14318	324		2045	
982	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 табл8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	0,160986	444035,00	--	71483	--	71483	--	77202
		СП - 8%			--	--	--	--		5719	

1	2	3	4	135	6	7	8	9	10	11	12
983	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,702678	181,32	3,96	671	15	468	131	867
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	188	2		64	
984	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа./из металлочерепицы по металлическому каркасу/ Устройство	м2 кровли	3,7	751,44	23,85	2780	88	244	2281	5466
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	2448	31		405	
985	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,0922	2544,00	--	10411	--	10411	--	11243
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
986	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,4	1067,00	--	1494	--	1494	--	1613
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
987	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Фартук/. Устройство	м2 покрытия	2,5	2916,20	16,81	7291	42	4617	2431	10499
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	2632	10		778	
		Крыльцо Кр-6 с навесом и пандусом (АС123-АС127)									
		Крыльцо Кр-6									
1010	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,91	3443,86	83,71	41016	997	25806	13765	59164
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	14213	430		4382	
1011	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5	680,99	92,62	3405	463	341	3279	7219
		НР - 118%; СП - 8%			520,20	35,58	2601	178		535	
1012	Прайслист ТОО "ТК Восточный Экспресс"стр.3п.43	Ограждение крыльца	пм	5	23000,00	--	115000	--	115000	--	124200
		СП - 8%			--	--	--	--		9200	
		Козырек К-4 над крыльцом Кр-7 (АС121)									
1058	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	4	52,65	0,94	211	4	--	149	388
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	207	--		29	
1059	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	4	101,28	1,81	405	7	--	286	747
		НР - 72%; СП - 8%			99,48	--	398	--		55	
1060	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Пояса без опалубки./Опорные подушки из бетона В15/ Устройство	м3	0,06	26977,10	4957,71	1619	297	1031	312	2085
		НР - 91%; СП - 8%			4848,86	869,95	291	52		154	
1061	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01432	400602,35	1478,85	5737	21	2341	3079	9521
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	3375	9		705	

1	2	3	4	145	6	7	8	9	10	11	12
1062	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер./Металлоконструкции козырька/. Монтаж	т конструкций	0,398064	96000,80	5348,63	38214	2129	682	24981	68251
		НР - 69%; СП - 8%			88938,93	2012,38	35403	801		5056	
1063	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 табл8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	0,398064	444035,00	--	176754	--	176754	--	190895
		СП - 8%			--	--	--	--		14140	
1064	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,155472	181,32	3,96	1660	36	1160	324	2143
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	464	5		159	
1065	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа./из металлочерепицы по металлическому каркасу/ Устройство	м2 кровли	5,4	751,44	23,85	4058	129	356	3329	7977
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	3573	45		591	
1066	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	5,9724	2544,00	--	15194	--	15194	--	16409
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
1067	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,4	1067,00	--	1494	--	1494	--	1613
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
1068	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Фартук/. Устройство	м2 покрытия	3,6	2916,20	16,81	10498	60	6647	3500	15118
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	3791	14		1120	
		Крыльцо Кр-4 (АС135)									
1069	~~1106-0201-0101~~ РСНБ РК 2015	~~Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3~~ /Крыльцо из бетона В12,5/. Устройство	м3	0,31	22370,06	1143,15	6935	354	5282	1290	8883
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	1299	119		658	
1070	~~1106-0301-0410~~ РСНБ РК 2015	~~Слои подстилающие иннабетонки. Армирование~~	т	0,0052	14910,17	1564,93	78	8	1	66	155
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	69	3		11	
1071	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0052	269649,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
1072	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной20 мм - толщ.15мм. Устройство	м2 стяжки	48	715,28	32,66	34333	1568	16671	15803	54148
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	16094	718		4011	
1073	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	48	-96,29	-5,58	-4622	-268	-4155	-299	-5314
		НР - 94%; СП - 8%			-4,14	-2,47	-199	-119		-394	

1	2	3	4	155	6	7	8	9	10	11	12
1074	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	30,05	3443,86	83,71	103488	2516	65110	34729	149275
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	35862	1085		11057	
1075	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,8	680,99	92,62	8717	1186	872	8395	18480
		НР - 118%; СП - 8%			520,20	35,58	6659	455		1369	
1076	Прайслист ТОО "ТК Восточный Экспресс"стр.3п.43	Ограждение крыльца	пм	12,8	23000,00	--	294400	--	294400	--	317952
		СП - 8%			--	--	--	--		23552	
		Лестница Л-1 с пандусом П-1 (АС116)									
		Лестница Л-1									
1077	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Площадка со ступенями из бетона В12,5/. Устройство	м3	1,243	22370,06	1143,15	27806	1421	21175	5174	35618
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	5210	476		2638	
1078	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки. Армирование	т	0,02253	14910,17	1564,93	336	35	1	286	672
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	300	14		50	
1079	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02253	269649,00	--	6075	--	6075	--	6561
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
1080	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,082	4591,51	146,99	41700	1335	31001	9342	55125
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	9364	574		4083	
		Пандус П-1									
1081	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские /Пандус из бетона В12,5/. Устройство	м3	1,244	18416,11	1431,96	22910	1781	19822	1514	26377
		НР - 91%; СП - 8%			1050,80	286,56	1307	356		1954	
1082	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02635	14910,17	1564,93	393	41	1	334	785
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	351	17		58	
1083	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02635	269649,00	--	7105	--	7105	--	7674
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
1084	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом до 4 кг./бордюр из металлического уголка/. Установка	т	0,02828	237148,35	1478,85	6707	42	--	6080	13810
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	6665	17		1023	
1085	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02828	211214,00	--	5973	--	5973	--	6451
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
1086	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,8	680,99	92,62	5312	722	532	5115	11261
		НР - 118%; СП - 8%			520,20	35,58	4058	278		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1087	Прайслист ТОО "ТК Восточный Экспресс"стр.3п.46	Ограждение пандуса	пм	7,8	23000,00	--	179400	--	179400	--	193752
		СП - 8%			--	--	--	--		14352	
1088	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг./ЗД-1/. Установка	т	0,004764	400602,35	1478,85	1908	7	778	1024	3167
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	1123	3		235	
1089	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом матовым на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	1,74	5684,24	35,18	9891	61	3941	4733	15794
		НР - 80%; СП - 8%			3384,45	15,80	5889	27		1170	
1090	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6	4591,51	146,99	27549	882	20480	6172	36418
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	6187	379		2698	
		Козырек К-1 на входе в лестничную клетку (АС119)									
1091	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	4	52,65	0,94	211	4	--	149	388
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	207	--		29	
1092	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	4	101,28	1,81	405	7	--	286	747
		НР - 72%; СП - 8%			99,48	--	398	--		55	
1093	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Пояса без опалубки./Опорные подушки из бетона В15/ Устройство	м3	0,06	26977,10	4957,71	1619	297	1031	312	2085
		НР - 91%; СП - 8%			4848,86	869,95	291	52		154	
1094	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01432	400602,35	1478,85	5737	21	2341	3079	9521
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	3375	9		705	
1095	~~1109-0601-0101~~ РСНБ РК 2015	~~Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер./~~Металлоконструкции козырька/. Монтаж	т конструкций	0,160986	96000,80	5348,63	15455	861	276	10103	27602
		НР - 69%; СП - 8%			88938,93	2012,38	14318	324		2045	
1096	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 табл8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /сталь С245/	т	0,160986	444035,00	--	71483	--	71483	--	77202
		СП - 8%			--	--	--	--		5719	
1097	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,702678	181,32	3,96	671	15	468	131	867
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	188	2		64	
1098	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа./из металлочерепицы по металлическому каркасу/ Устройство	м2 кровли	3,7	751,44	23,85	2780	88	244	2281	5466
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	2448	31		405	

1	2	3	4	175	6	7	8	9	10	11	12
1099	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,0922	2544,00	--	10411	--	10411	--	11243
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
1100	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,4	1067,00	--	1494	--	1494	--	1613
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
1101	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Фартук/. Устройство	м2 покрытия	2,5	2916,20	16,81	7291	42	4617	2431	10499
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	2632	10		778	
		Навесы над световыми приямками (2шт) (АС120)									
1102	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	22	923,42	406,73	20315	8948	145	14379	37469
		НР - 84%; СП - 8%			510,08	267,99	11222	5896		2776	
1103	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	22	-70,96	-28,77	-1561	-633	-36	-1113	-2888
		НР - 84%; СП - 8%			-40,54	-19,71	-892	-434		-214	
1104	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ас-1/	т	0,00614	334212,63	2527,33	2052	16	--	1859	4224
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	2037	6		313	
1105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00614	201312,00	--	1236	--	1236	--	1335
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
1106	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Пояса без опалубки./пояс обвязки/ Устройство	м3	0,5	26977,10	4957,71	13489	2479	8586	2602	17378
		НР - 91%; СП - 8%			4848,86	869,95	2424	435		1287	
1107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	201312,00	--	1127	--	1127	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
1108	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02864	400602,35	1478,85	11473	42	4681	6158	19041
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	6750	17		1410	
1109	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м./Балки, прогоны/ Монтаж	т конструкций	0,13114	31129,57	11826,79	4082	1551	449	1720	6266
		НР - 69%; СП - 8%			15874,49	3131,94	2082	411		464	
1110	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,13114	13782,96	2394,20	1807	314	240	865	2887
		НР - 69%; СП - 8%			9557,36	4,22	1253	1		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1111	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,13114	432605,00	--	56732	--	56732	--	61270
		СП - 8%			--	--	--	--		4539	
1112	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,2	751,44	23,85	7665	243	673	6288	15069
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	6749	85		1116	
1113	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,73	2506,00	--	29395	--	29395	--	31747
		СП - 8%			--	--	--	--		2352	
1114	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Фартук/. Устройство	м2 покрытия	2,6	2916,20	16,81	7582	44	4800	2528	10919
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	2738	10		809	
1115	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное ивание) цементно-овым раствором. /снаружи и внутри/	м2 оштукатуриваемой поверхности		25,20	416,56	3	10497	34		НР - 80%; СП - 8%
	--				535,52	6,05	13495	152	2846	8457	
1116	1115-0402-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, цементная	м2 фасада	25,2	75,53	2,89	1903	73	--	1490	3664
		НР - 80%; СП - 8%			72,62	1,27	1830	32		271	
1117	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,4	695,57	32,66	3061	144	1442	1449	4870
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	1475	66		361	
1118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,52	181,32	3,96	1726	38	1205	337	2228
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	483	5		165	
		Вывоз мусора									
~~1119~~	~~4131-0104-0501~~ РСНБ РК 2015	~~Мусор строительный. Погрузка~~	т	787	79,00	--	62173	--		--	67147
		СП - 8%			--	--	--	--		4974	
1120	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	787	168,00	--	132216	--		--	142793
		СП - 8%			--	--	--	--		10577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13950721	210213	9266738	3562910	18914720
							4279393	94282	--	1401090	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8803393				
	Материалы		Тенге				3130493				
	Всего заработная плата		Тенге					3587654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1807870				
	Местные материалы		Тенге				642				
	Транспортные расходы		Тенге				194389				
		Накладные расходы	Тенге				3020555				
		Сметная прибыль	Тенге				945916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12769864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3523

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата		Тенге						3587654			
	Стоимость металломонтажных работ			Тенге					5147328				
	Материалы			Тенге					2889				
	Всего заработная плата			Тенге						786021			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге					4324832				
		Накладные расходы		Тенге					542355				
		Сметная прибыль		Тенге					455175				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					6144857				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч									690
		Сметная заработная плата		Тенге						786021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					18914721				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч									4213
		Сметная заработная плата		Тенге						4373676			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									18915273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге					4279575				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						210378			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге						94330			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							9266744		
		- Перевозка грузов		Тенге					194389				
		- Накладные расходы		Тенге								3563069	
		- Сметная прибыль		Тенге								1401131	

Благоустройство

РАЗДЕЛ 1. Устройство покрытия

		Покрытие тип 1 9818м2 на участке, 128м2 вне участка									
1	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. / ТОЛЩ.6СМ/Устройство**	**м2 покрытия**	**1184,444**	**1341,11**	**91,09**	**1588464**	**107896**	**1435756**	**81478**	**1803537**
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	44812	30631		133595	
2	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**4973**	**607,86**	**0,08**	**3022903**	**406**	**3020481**	**2177**	**3267086**
		НР - 108%; СП - 8%			0,41	--	2016	--		242006	
3	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3129,07927**	**1345,11**	**91,30**	**4208965**	**285686**	**3804895**	**215526**	**4778450**
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	118384	81177		353959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8820331**	**393987**	**8261132**	**299181**	**9849073**
							165212	111808	--	729560	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8820331				
	Материалы		Тенге				8261132				
	Всего заработная плата		Тенге					277020			
		Накладные расходы	Тенге				299181				
		Сметная прибыль	Тенге				729561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9849073				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		3	4	205	6	7	8	9	10	11	12 530
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					277020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9849073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					277020			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9849073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				165212				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					393987			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111808			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8261132		
		- Накладные расходы	Тенге							299181	
		- Сметная прибыль	Тенге							729560	
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы											
		Внутренняя отделка (АС56 -АС60))									
		Подвал									
		Первый этаж									
788	1212-0101-1703 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**974,5456**	**674,76**	**3,44**	**657589**	**3350**	**335629**	**230534**	**959174**
		НР - 72%; СП - 8%			**326,93**	**1,62**	**318610**	**1576**		**71050**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**657589**	**3350**	**335629**	**230534**	**959174**
							318610	**1576**	**--**	**71050**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				657589				
	Материалы		Тенге				335629				
	Всего заработная плата		Тенге					320187			
		Накладные расходы	Тенге				230534				
		Сметная прибыль	Тенге				71050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				959174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					320187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				959174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					320187			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								959174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				318610				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3350			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1576			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						335629		
		- Накладные расходы	Тенге							230534	
		- Сметная прибыль	Тенге							71050	
		ИТОГО ПО АКТУ:									**29 723 524**
		в т.ч. СМР									29 723 524
		в т.ч. оборудование									-
		Затраты на временные здания и сооружения	2,32%								689 586
		Итого с затратами на временные здания и сооружения									**30 413 110**
		Затраты связанные с производством работ в зимнее время	0,70%								212 892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с затратами связанные с производством работ в зимнее время									**30 626 002**
		Непредвиданные работы и затраты	2%								612 520
		Итого с непредвиданными работами и затратами									**31 238 522**
		Итого с понимающим коэффициентом	**0,985**								**30 769 943**
		НДС	12%								3 692 393
		Итого с НДС									**34 462 336**
		ВСЕГО									**34 462 336**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области"

Главный врач _____ **Турлыбеков Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт _____ **Жантурсынов А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор _____ **Мамиров О.М.**