Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за февраль месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №114	08.09.2021г.	№1	23.11.2021г.				
				№2	27.01.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)	тенге	2 030 388 618,38	103 105 440,00	103 105 440,00	-	-	618 573 239,80	729 661 320,15	111 088 080,35	111 088 080,35

Итого к оплате: 111 088 080,35 (Сто одинадцать миллионов восемдесять восемь тысяча восемьдесят) тенге 35 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

Технадзор:
ТОО "КЦУП"_____ К.Салыкбаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)
Договор: №114 от 08.09.2021 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на февраль 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2021г				Выполнение 2022г	процентное соотношение (%)
			сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	февраль	
1	Конструкции железобетонные. Ниже 0,000	122 298 174,21	32 761 799,11	13 389 990,00	7 334 972,08	-1 889 948,39	14 212 779,36	53,81
2	Конструкции железобетонные. Выше 0,000	316 898 652,53	7 238 200,89	42 243 911,00	139 112 900,62	128 303 640,02		100,00
3	Общестроительные работы АР Блоки 1а, 1б	124 398 867,76		31 484 069,00	14 030 763,50	5 454 463,65	8 338 860,21	47,68
4	Общестроительные работы АР Блок 2	64 862 903,58			5 817 141,84	1 305 396,93	5 970 742,09	20,19
5	Общестроительные работы АР Блок 3а, 3б	193 512 785,93			15 547 025,55	10 355 652,23	36 229 424,59	32,11
6	Общестроительные работы АР Блок 4	64 040 015,59			10 614 435,20	990 601,97		18,12
7	Общестроительные работы АР Блок 5	105 149 513,16			10 013 602,06	6 538 166,69	14 565 810,72	29,59
8	Общестроительные работы АР Блок 6а, 6б.	62 436 185,71			3 698 712,86		14 138 169,78	28,57
9	Пожарная сигнализация	16 764 996,98						0,00
10	Слаботочные сети	19 654 149,87						0,00
11	Технологические оборудование	178 866 428,04						0,00
12	Водоснабжение и канализация	33 175 655,72			514 942,84		3 216 967,66	11,25
13	Отопление	66 250 555,85			252 886,05		3 938 114,67	6,33
14	Вентиляция	55 442 972,68						0,00
15	Электрооборудование и электроосвещение	81 870 916,14			970 916,49		10 477 211,27	13,98
16	Наружное электроосвещение	17 690 871,33						0,00
17	КЛ-0,4кВ	10 510 832,60						0,00
18	КЛ-10кВ	53 896 668,32				30 534 448,74		56,65
19	КЛ-10кВ ПК0-ПК5	62 540 620,68				33 369 212,30		53,36
20	Распределительный пункт-10кВ. КРУН-10кВ	19 490 679,55						0,00
21	Трансформаторная подстанция с четырьмя кабельными вводами 6-10кВ на 2 трансфоматора мощностью до 2х630 кВА	19 834 894,00						0,00
22	Наружние сети связи	1 177 630,57			1 177 630,57			100,00
23	Наружное видеонаблюдение	21 488 864,86			21 488 864,86			100,00
24	Котельная	49 619 520,51				24 326 614,66		49,03
25	Наружные сети водоснабжения.	30 638 241,03			10 174 366,48			33,21
26	Тепловые сети	15 879 805,74			11 417 860,00			71,90
27	Газоснабжение	1 791 406,78						0,00
28	Благоустройство	220 205 808,66						0,00
	ИТОГО	**2 030 388 618,38**	**40 000 000,00**	**87 117 970,00**	**252 167 021,00**	**239 288 248,80**	**111 088 080,35**	35,94
	В том числе НДС	**217 541 637,68**	**4 285 714,29**	**9 334 068,21**	**27 017 895,11**	**25 638 026,66**	**11 902 294,32**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КЦУП"_____ К.Салыкбаев

ТОО Казахстанский центр управления проектами

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)
Объект: Завершение строительство школы на 600 мест в городе Атырау (ж/м Балауса ул. 1)

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Блок 1А									
		Разные работы									
		Входная группа В-4									
1	**Е11-060101-0101** **1106-0101-0101** **РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,52**	**34688,19**	**1072,40**	**18038**	**557**	**16879**	**652**	**20186**
		НР - 91%; СП - 8%			**1156,95**	**221,73**	**602**	**115**		**1495**	
2	**Е11-060101-0120** **1106-0101-0120** **РСНБ РК 2015**	**Устройство входа из бетона В 15**	**м3**	**1,27**	**40146,99**	**1948,89**	**50987**	**2475**	**43556**	**4951**	**60413**
		НР - 91%; СП - 8%			**3902,40**	**381,28**	**4956**	**484**		**4475**	
3	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00384**	**199767,00**	**–**	**767**	**–**	**767**	**–**	**828**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**61**	
4	**С121-050301-3201** **2105-0301-3201** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07085**	**198790,00**	**–**	**14084**	**–**	**14084**	**–**	**15211**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1127**	
		Входная группа В-1 лист 29									
5	**Е11-060101-0101** **1106-0101-0101** **РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**34,5**	**34688,19**	**1072,40**	**1196743**	**36998**	**1119830**	**43284**	**1339229**
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 26-34-42			**1156,95**	**221,73**	**39915**	**7650**		**99202**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
6	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство входа из бетона В 15**	м3	68	40146,99	1948,89	2729995	132524	2332108	265074	3234675
		НР - 91%; СП - 8%			3902,40	381,28	265363	25927		239605	
		КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,36943	199767,00	–	73800	–	73800	–	79704
		СП - 8%			–	–	–	–		5904	
		КЖ 26-34-42 Км=1;									
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,69641	198790,00	–	734809	–	734809	–	793594
		СП - 8%			–	–	–	–		58785	
		КЖ 26-34-42 Км=1;									
9	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,2085	229871,26	1225,26	47928	255	34080	12468	65227
		НР - 91%; СП - 8%			65192,00	518,88	13593	108		4832	
		КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		Выпуски ВП1 лист 26									
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06174	199767,00	–	12334	–	12334	–	13321
		СП - 8%			–	–	–	–		987	
		КЖ 26-34-42 Км=1;									
11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1092	194748,00	–	21266	–	21266	–	22967
		СП - 8%			–	–	–	–		1701	
		КЖ 26-34-42 Км=1;									
		Колонны									
12	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3	1,74	55493,51	5998,29	96559	10437	66868	19495	125338
		НР - 91%; СП - 8%			11065,60	1246,20	19254	2168		9284	
		КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05922	199767,00	–	11830	–	11830	–	12776
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;			–	–	–	–		946	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03864	198790,00	–	7681	–	7681	–	8295
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;			–	–	–	–		614	
15	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11856	194748,00	–	23089	–	23089	–	24936
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;			–	–	–	–		1847	
				Ригели							
16	Е11-060701-0103 1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25**	м3	2,7	60181,67	5040,15	162491	13609	115056	33169	211312
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			12528,00	971,67	33826	2624		15653	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16059	199767,00	–	32081	–	32081	–	34647
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;			–	–	–	–		2566	
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,40345	194748,00	–	78571	–	78571	–	84857
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;			–	–	–	–		6286	
				Перекрытие							
19	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25**	м3	14,8	55006,15	1786,40	814091	26439	663115	118529	1007229
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			8414,64	386,13	124537	5715		74610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01906	280184,00	–	5340	–	5340	–	5767
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;			–	–	–	–		427	
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0931	199767,00	–	18598	–	18598	–	20086
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;			–	–	–	–		1488	
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,90112	198790,00	–	179134	–	179134	–	193465
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;			–	–	–	–		14331	
23	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство железобетонного парапета**	м3	3	51330,33	2457,46	153991	7372	117923	27539	196052
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 26-34-42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			9565,36	522,10	28696	1566		14522	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05258	199767,00	–	10504	–	10504	–	11344
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;			–	–	–	–		840	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,36189	198790,00	–	71940	–	71940	–	77695
		СП - 8% КЖ 26-34-42 Км=1;			–	–	–	–		5755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6566651	230666	5805243	525161	7659154
							530742	46357	–	567343	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6566651				
	Материалы		Тенге				4509416				
	Всего заработная плата		Тенге					577099			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1295828				
		Накладные расходы	Тенге				525161				
		Сметная прибыль	Тенге				567343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7659155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					577099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				7659155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					577099			
		РАЗДЕЛ 2. Блок 2									
		Разные работы									
		Вход В-2									
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	31,3	34688,19	1072,40	1085740	33566	1015961	39269	1215010
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	36213	6940		90001	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
27	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство входа из бетона В 15**	м3	49,02	40146,99	1948,89	1968005	95534	1681175	191087	2331820
		НР - 91%; СП - 8%			3902,40	381,28	191296	18690		172727	
		КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33248	199767,00	–	66419	–	66419	–	71732
		СП - 8%			–	–	–	–		5313	
		КЖ 29 Км=1;									
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,42434	198790,00	–	680725	–	680725	–	735183
		СП - 8%			–	–	–	–		54458	
		КЖ 29 Км=1;									
		Колонна Км1 (6шт)									
30	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25**	м3	1,74	55493,51	5998,29	96559	10437	66868	19495	125338
		НР - 91%; СП - 8%			11065,60	1246,20	19254	2168		9284	
		КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05922	199767,00	–	11830	–	11830	–	12776
		СП - 8%			–	–	–	–		946	
		КЖ 17 Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03864	198790,00	–	7681	–	7681	–	8295
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			–	–	–	–		614	
33	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11856	194748,00	–	23089	–	23089	–	24936
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			–	–	–	–		1847	
				Балки Бм-1 (3шт)							
34	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	3,78	65515,69	6078,46	247649	22976	167846	55774	327697
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			15033,60	1180,79	56827	4463		24274	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23262	199767,00	–	46470	–	46470	–	50188
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			–	–	–	–		3718	
36	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,50289	194748,00	–	97937	–	97937	–	105772
		СП - 8% КЖ 17 Км=1;			–	–	–	–		7835	
				Вход В-5							
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,4	34688,19	1072,40	13875	429	12983	502	15527
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1156,95	221,73	463	89		1150	
38	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство входа из бетона В 15**	м3	1,83	40146,99	1948,89	73469	3567	62761	7134	87051
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3902,40	381,28	7141	698		6448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 29 Км=1;	т	0,03239	198790,00 --	-- --	6439 --	-- --	6439	-- 515	6954
		Колонна Км2 (4шт)									
40	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 17 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,88	55493,51 11065,60	5998,29 1246,20	48834 9738	5279 1097	33817	9859 4695	63389
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 17 Км=1;	т	0,02668	199767,00 --	-- --	5330 --	-- --	5330	-- 426	5756
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 17 Км=1;	т	0,0184	198790,00 --	-- --	3658 --	-- --	3658	-- 293	3951
43	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 17 Км=1;	т	0,0908	194748,00 --	-- --	17683 --	-- --	17683	-- 1415	19098
		Козырек входа В-5									
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки** *НР - 91%; СП - 8%* КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	0,59	34688,19 1156,95	1072,40 221,73	20466 683	633 131	19150	740 1696	22903
45	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%* КЖ 29 Км=1;	т	0,00564	199767,00 --	-- --	1127 --	-- --	1127	-- 90	1217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,044078	198790,00	–	8762	–	8762	–	9463
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			–	–	–	–		701	
		Балка Бм-3.Козырек входа В-5									
47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство балок БМ, БЛ, из бетона марки В-25**	м3	0,08	65515,69	6078,46	5241	486	3552	1180	6935
		НР - 91%; СП - 8% КЖ 29 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			15033,60	1180,79	1203	94		514	
48	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00375	199767,00	–	749	–	749	–	809
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			–	–	–	–		60	
49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01928	194748,00	–	3755	–	3755	–	4055
		СП - 8% КЖ 29 Км=1;			–	–	–	–		300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4541492**	**172907**	**4045767**	**325040**	**5255855**
							322818	**34370**	**–**	**389320**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4541492**				
	Материалы		Тенге				**3064116**				
	Всего заработная плата		Тенге					**357188**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**981654**				
		Накладные расходы	Тенге				**325040**				
		Сметная прибыль	Тенге				**389320**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5255852**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**338**
		Сметная заработная плата	Тенге					**357188**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5255852**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**338**
		Сметная заработная плата	Тенге					**357188**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**11108143**	**403573**	**9851010**	**850201**	**12915009**
							853560	**80727**	**–**	**956663**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11108143**				
	Материалы		Тенге				**7573532**				
	Всего заработная плата		Тенге					**934287**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2277482**				
		Накладные расходы	Тенге				**850201**				
		Сметная прибыль	Тенге				**956663**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12915007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								881
		Сметная заработная плата	Тенге					934287			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				12915007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								881
		Сметная заработная плата	Тенге					934287			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3.Проемы (Блок 1а,1б)									
		ФРАМУГИ Ф-1; Ф-2; Ф-4									
50	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	м2	18,736	2241,96	157,61	42005	2953	11498	26057	73507
		НР - 90%; СП - 8%			1470,66	74,59	27554	1398		5445	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
51	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	м2	18,736	12629,00	–	236617	–	236617	–	255546
		СП - 8%			–	–	–	–		18929	
		АР2, л.40 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				278622	2953	248115	26057	329053
							27554	1398	–	24374	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				278622				
	Материалы		Тенге				11498				
	Всего заработная плата		Тенге					28952			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236617				
		Накладные расходы	Тенге				26057				
		Сметная прибыль	Тенге				24374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					28952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				329053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					28952			
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
52	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	17,74175	29658,00	–	526185	–	526185	–	568280
		СП - 8%			–	–	–	–		42095	
		АР2, л.1.4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
53	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	22,89175	29658,00	--	678924	--	678924	--	733238
		СП - 8%			--	--	--	--		54314	
		АР2, л.1.4 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1205109	--	1205109	--	1301518
							--	--	--	96409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1205109				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1205109				
		Сметная прибыль	Тенге				96409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1301518				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1301518				
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
54	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	2035	1673,85	72,75	3406285	148047	1475252	1518741	5319022
		НР - 80%; СП - 8%			876,16	56,73	1782986	115446		393996	
		АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
55	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	201	1377,99	68,34	276976	13736	116389	126240	435473
		НР - 80%; СП - 8%			730,60	54,48	146851	10950		32256	
		АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3683261	161783	1591641	1644981	5754495
							1929837	126396	--	426252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3683261				
	Материалы		Тенге				1591642				
	Всего заработная плата		Тенге					2056233			
		Накладные расходы	Тенге				1644981				
		Сметная прибыль	Тенге				426252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5754494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1761
		Сметная заработная плата	Тенге					2056233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5754494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1761
		Сметная заработная плата	Тенге					2056233			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-6, Р-7, Р-8, Р-9									
56	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,2937	53787,37	2465,14	15797	724	1058	9760	27601
		НР - 69%; СП - 8%			47718,40	442,01	14015	130		2045	
		АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
57	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварные решетки ограждения Р-6 (размеры 1500х700 мм), Р-7 (размеры 800х900 мм), Р-8 (размеры 2000х950 мм), Р-9 (размеры 600х700 мм)**	т	0,2937	513084,00	–	150693	–	150693	–	162748
		СП - 8%			–	–	–	–		12055	
		АР2, л.1.1 Км=1;									
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	8,5173	186,54	3,18	1589	27	1154	284	2023
		НР - 69%; СП - 8%			47,88	0,49	408	4		150	
		АР2, л.1.1 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				168079	751	152905	10044	192372
							14423	134	–	14250	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152282				
	Материалы		Тенге				1154				
	Всего заработная плата		Тенге					412			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150693				
		Накладные расходы	Тенге				284				
		Сметная прибыль	Тенге				12205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164771				
		Сметная заработная плата	Тенге					412			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15797				
	Материалы		Тенге				1058				
	Всего заработная плата		Тенге					14145			
		Накладные расходы	Тенге				9760				
		Сметная прибыль	Тенге				2045				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					14145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				192373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					14557			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				5335071	165487	13048780	2531283	20492447
							1971814	127928	–	1517948	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5319274				
	Материалы		Тенге				1604294				
	Всего заработная плата		Тенге					2085597			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1592419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1671322				
		Сметная прибыль	Тенге				559240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7549836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1788
		Сметная заработная плата	Тенге					2085597			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15797				
	Материалы		Тенге				1058				
	Всего заработная плата		Тенге					14145			
		Накладные расходы	Тенге				9760				
		Сметная прибыль	Тенге				2045				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					14145			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				7577438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1802
		Сметная заработная плата	Тенге					2099742			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 7.Полы (Блок 2)									
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
59	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	13,8844	29658,00	–	411784	–	411784	–	444727
		СП - 8%			–	–	–	–		32943	
		АР2, л.1.4 Км=1;									
		Покрытие полов цементное, тип 6									
60	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2	459,2	820,17	83,40	376622	38298	53693	272393	700937
		НР - 94%, СП - 8%			619,84	11,21	284631	5148		51922	
		АР2, л.1.4, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
61	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	459,2	313,93	29,09	144157	13358	–	128916	294917
		НР - 94%, СП - 8%			284,83	13,83	130794	6351		21844	
		АР2, л.1.5, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
62	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)**	м3	89,86544	29658,00	–	2665229	–	2665229	–	2878447
		СП - 8%			–	–	–	–		213218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.5, л.56 Км=1;									
63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	м2	459,2	991,66	26,79	455370	12302	297575	142375	645566
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.5, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			316,84	13,00	145493	5970		47821	
64	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	459,2	339,43	9,10	155866	4179	148087	5239	173995
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.5, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			7,84	4,30	3600	1975		12890	
65	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,4225	13902,86	1296,54	5874	548	13	5045	11793
		НР - 91%; СП - 8% АР2, л.1.5, л.56 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			12574,40	548,58	5313	232		874	
66	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**/В-I, ВР-1, d 4 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4225	280184,00	–	118378	–	118378	–	127848
		СП - 8% АР2, л.1.5, л.56 Км=1;			–	–	–	–		9470	
67	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	м2	60	703,69	83,40	42221	5004	27	35591	84037
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л. 8, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			619,84	11,21	37190	673		6225	
68	С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	67,2	872,00	–	58598	–	58598	–	63286
		СП - 8% АР2, л. 8, прим. п.2 Км=1;			–	–	–	–		4688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4434099	73689	3753384	589559	5425553
							607021	20349	–	401895	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4434099				
	Материалы		Тенге				499396				
	Всего заработная плата		Тенге					627370			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3253989				
		Накладные расходы	Тенге				589559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				401895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5425553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					627370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5425553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					627370			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**4434099**	**73689**	**3753384**	**589559**	**5425553**
							607021	**20349**	**--**	**401895**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4434099				
	Материалы		Тенге				499396				
	Всего заработная плата		Тенге					627370			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3253989				
		Накладные расходы	Тенге				589559				
		Сметная прибыль	Тенге				401895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5425553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					627370			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				5425553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					627370			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 8.Проемы (Блок 3а3б)									
		ОКНА									
69	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**17,412**	**3295,30**	**163,90**	**57378**	**2854**	**33921**	**19728**	**83274**
		НР - 90%; СП - 8%			**1183,27**	**75,61**	**20603**	**1317**		**6168**	
		АР2, л.42									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
70	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**м2**	**91,344**	**2485,27**	**160,77**	**227015**	**14686**	**132973**	**77636**	**329023**
		НР - 90%; СП - 8%			**868,76**	**75,61**	**79356**	**6907**		**24372**	
		АР2, л.42									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
71	**С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	**м2**	**108,756**	**15431,00**	**--**	**1678214**	**--**	**1678214**	**--**	**1812471**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**134257**	
		АР2, л.42									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
72	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	м2	199,856	2751,50	162,90	549904	32557	299724	209627	820293
		НР - 90%; СП - 8%			1088,90	76,53	217623	15295		60762	
		АР2, л.42 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
73	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-04-2002, книга 2, п.936	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками**	м2	199,856	15098,00	--	3017426	--	3017426	--	3258820
		СП - 8%			--	--	--	--		241394	
		АР2, л.42 Км=1;									
74	С121-130510-0605 2113-0510-0605 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 4.4.1-16И / ГОСТ 24866-99**	м2	308,612	7136,00	--	2202255	--	2202255	--	2378435
		СП - 8%			--	--	--	--		176180	
		АР2, л.42 Км=1;									
75	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	м2	20,484	2241,96	157,61	45924	3229	12570	28488	80365
		НР - 90%; СП - 8%			1470,66	74,59	30125	1528		5953	
		АР2, л.40 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
76	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	м2	20,484	12629,00	--	258692	--	258692	--	279387
		СП - 8%			--	--	--	--		20695	
		АР2, л.40 Км=1;									
		Перемычки									
77	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство перемычек**	м3	0,187	58853,23	4242,57	11006	793	7656	2468	14552
		НР - 91%; СП - 8%			13676,40	825,58	2557	154		1078	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,008928	199767,00	--	1784	--	1784	--	1927
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;			--	--	--	--		143	
79	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,034056	198790,00	--	6770	--	6770	--	7312
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;			--	--	--	--		542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8056368	54119	7651985	337947	9065859
							350264	25201	--	671544	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8056368				
	Материалы		Тенге				486846				
	Всего заработная плата		Тенге					375465			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7165141				
		Накладные расходы	Тенге				337947				
		Сметная прибыль	Тенге				671544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9065859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					375465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9065859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					375465			
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
80	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	17,51515	29658,00	--	519464	--	519464	--	561021
		СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Км=1;			--	--	--	--		41557	
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
81	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	25,2453	29658,00	--	748725	--	748725	--	808623
		СП - 8% АР2, л.1.4,1.5 Км=1;			--	--	--	--		59898	
		Покрытие полов мозаичное, тип 7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	4,45475	29658,00	--	132119	--	132119	--	142689
		СП - 8%			--	--	--	--		10570	
		АР2, л.1.4,1.5 Км=1;									
		Покрытие полов цементное, тип 6									
83	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2	1006,4	820,17	83,40	825419	83934	117678	596986	1536199
		НР - 94%; СП - 8%			619,84	11,21	623807	11282		113794	
		АР2, л.1.4,1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
84	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	1006,4	313,93	29,09	315939	29277	--	282537	646350
		НР - 94%; СП - 8%			284,83	13,83	286653	13919		47874	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
85	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)**	м3	196,95248	29658,00	--	5841217	--	5841217	--	6308514
		СП - 8%			--	--	--	--		467297	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;									
86	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	м2	1006,4	991,66	26,79	998007	26961	652178	312034	1414848
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	318868	13083		104806	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
87	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	1006,4	339,43	9,10	341602	9159	324553	11483	381335
		НР - 94%; СП - 8%			7,84	4,30	7890	4328		28250	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
88	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,92588	13902,86	1296,54	12872	1201	29	11057	25843
		НР - 91%; СП - 8%			12574,40	548,58	11642	508		1914	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	т	0,92588	280184,00	--	259417	--	259417	--	280170
		СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;			--	--	--	--		20753	
90	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	м2	154	703,69	83,40	108368	12843	70	91351	215697
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.13 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			619,84	11,21	95455	1726		15978	
91	С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	172,592	872,00	--	150500	--	150500	--	162540
		СП - 8% АР2, л.13 Км=1;			--	--	--	--		12040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**10253649**	**163375**	**8745950**	**1305448**	**12483829**
							1344315	**44846**	**--**	**924731**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10253649**				
	Материалы		Тенге				**1094508**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1389161**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7651442**				
		Накладные расходы	Тенге				**1305448**				
		Сметная прибыль	Тенге				**924731**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12483828**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1389161**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**12483828**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1389161**			
		РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
92	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	3464	1673,85	72,75	5798216	252006	2511192	2585218	9054099
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			876,16	56,73	3035018	196513		670665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	212	1377,99	68,34	292134	14488	122759	133149	459304
		НР - 80%; СП - 8%			730,60	54,48	154887	11550		34022	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6090350	266494	2633951	2718367	9513403
							3189905	208063	--	704687	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6090350				
	Материалы		Тенге				2633951				
	Всего заработная плата		Тенге					3397968			
		Накладные расходы	Тенге				2718367				
		Сметная прибыль	Тенге				704687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9513404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2904
		Сметная заработная плата	Тенге					3397968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9513404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2904
		Сметная заработная плата	Тенге					3397968			
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы									
		Перегородки Блок 3а									
94	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	74,461	5413,12	245,31	403066	18266	275765	104976	548685
		НР - 93%; СП - 8%			1464,32	51,61	109035	3843		40643	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		Стены Блок 3а									
95	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	м3	8,529	37272,55	2654,55	317898	22641	252811	43840	390677
		НР - 93%; СП - 8%			4976,64	550,35	42446	4694		28939	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		Перегородки Блок 3б									
96	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64,791	5413,12	245,31	350721	15894	239952	91343	477429
		НР - 93%; СП - 8%			1464,32	51,61	94875	3344		35365	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		Стены Блок 3б									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	м3	9,637	37272,55	2654,55	359196	25582	285654	49535	441430
		НР - 93%; СП - 8%			4976,64	550,35	47960	5304		32698	
		АР2, л.1.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1430881	82383	1054182	289694	1858221
							294316	17185	–	137645	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1430881				
	Материалы		Тенге				1054184				
	Всего заработная плата		Тенге					311501			
		Накладные расходы	Тенге				289694				
		Сметная прибыль	Тенге				137645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1858220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
		Сметная заработная плата	Тенге					311501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1858220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
		Сметная заработная плата	Тенге					311501			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				25831248	566371	20086068	4651456	32921312
							5178800	295295	–	2438607	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25831248				
	Материалы		Тенге				5269489				
	Всего заработная плата		Тенге					5474095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14816583				
		Накладные расходы	Тенге				4651456				
		Сметная прибыль	Тенге				2438607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32921311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4716
		Сметная заработная плата	Тенге					5474095			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				32921311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4716
		Сметная заработная плата	Тенге					5474095			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 12.Проемы (Блок 5)									
		Перемычки									
98	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Устройство перемычек**	м3	0,114	58853,23	4242,57	6709	484	4666	1504	8871
		НР - 91%; СП - 8%			13676,40	825,58	1559	94		657	
		АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,0054	199767,00	–	1079	–	1079	–	1165
		СП - 8%			–	–	–	–		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л 60 Км=1;									
100	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,020868	198790,00	–	4148	–	4148	–	4480
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;			–	–	–	–		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				11936	484	9893	1504	14516
							1559	94	–	1075	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11936				
	Материалы		Тенге				4667				
	Всего заработная плата		Тенге					1653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5227				
		Накладные расходы	Тенге				1504				
		Сметная прибыль	Тенге				1075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				14515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1653			
		РАЗДЕЛ 13.Полы									
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
101	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	12,4424	29658,00	–	369017	–	369017	–	398538
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;			–	–	–	–		29521	
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
102	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	11,67505	29658,00	–	346259	–	346259	–	373960
		СП - 8% АР2, л.60 Км=1;			–	–	–	–		27701	
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13									
103	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм**	м3	9,7335	29658,00	–	288676	–	288676	–	311770
		СП - 8% АР2, л.60			–	–	–	–		23094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
		Покрытие полов цементное, тип 6									
104	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.60 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	705,2	820,17 619,84	83,40 11,21	578384 437111	58813 7905	82460	418318 79737	1076439
105	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2 изолируемой поверхности	705,2	313,93 284,83	29,09 13,83	221383 200862	20514 9753	–	197978 33546	452907
106	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)** *СП - 8%* АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;	м3	138,00764	29658,00 –	– –	4093031 –	– –	4093031	– 327442	4420473
107	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	705,2	991,66 316,84	26,79 13,00	699319 223436	18893 9168	456990	218647 73440	991406
108	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м2	705,2	339,43 7,84	9,10 4,30	239366 5529	6417 3032	227420	8046 19795	267207
109	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	1т	0,648784	13902,86 12574,40	1296,54 548,58	9020 8158	841 356	21	7748 1341	18109
110	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм** *СП - 8%* АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;	т	0,648784	280184,00 –	– –	181779 –	– –	181779	– 14542	196321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	м2	96	703,69	83,40	67554	8006	43	56946	134460
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.21 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			619,84	11,21	59505	1076		9960	
112	С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	107,52	872,00	–	93757	–	93757	–	101258
		СП - 8% АР2, л.21 Км=1;			–	–	–	–		7501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				7187545	113484	6139453	907683	8742848
							934601	31290	–	647620	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7187545				
	Материалы		Тенге				766934				
	Всего заработная плата		Тенге					965891			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5372519				
		Накладные расходы	Тенге				907683				
		Сметная прибыль	Тенге				647620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8742848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								803
		Сметная заработная плата	Тенге					965891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				8742848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								803
		Сметная заработная плата	Тенге					965891			
		РАЗДЕЛ 14.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
113	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	1205,5	1673,85	72,75	2017826	87700	873915	899677	3150900
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			876,16	56,73	1056211	68388		233397	
114	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	71	1377,99	68,34	97837	4852	41112	44592	153823
		НР - 80%; СП - 8% АР2, л.1.2, 1.3 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			730,60	54,48	51873	3868		11394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2115663	92552	915027	944269	3304723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1108084	72256	–	244791	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2115663				
	Материалы		Тенге				915028				
	Всего заработная плата		Тенге					1180340			
		Накладные расходы	Тенге				944269				
		Сметная прибыль	Тенге				244791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3304723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1009
		Сметная заработная плата	Тенге					1180340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3304723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1009
		Сметная заработная плата	Тенге					1180340			
		РАЗДЕЛ 15.Разные работы									
		Перегородки									
115	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**100,229**	**5413,12**	**245,31**	**542552**	**24587**	**371198**	**141304**	**738564**
		НР - 93%; СП - 8%			**1464,32**	**51,61**	**146767**	**5173**		**54708**	
		АР2, л.1.2, 1.3									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		Стены									
116	**Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**9,5**	**37272,55**	**2654,55**	**354089**	**25218**	**281593**	**48831**	**435154**
		НР - 93%; СП - 8%			**4976,64**	**550,35**	**47278**	**5228**		**32234**	
		АР2, л.1.2, 1.3									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**896641**	**49805**	**652791**	**190135**	**1173718**
							194045	**10401**	**–**	**86942**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				896641				
	Материалы		Тенге				652790				
	Всего заработная плата		Тенге					204446			
		Накладные расходы	Тенге				190135				
		Сметная прибыль	Тенге				86942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1173718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					204446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1173718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					204446			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**10211785**	**256325**	**7717164**	**2043591**	**13235805**
							2238289	**114041**	**–**	**980428**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10211785				
	Материалы		Тенге				2339419				
	Всего заработная плата		Тенге					2352330			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5377746				
		Накладные расходы	Тенге				2043591				
		Сметная прибыль	Тенге				980428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13235804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
		Сметная заработная плата	Тенге					2352330			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				13235804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2013
		Сметная заработная плата	Тенге					2352330			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 16.Проемы (Блок 6а6б)									
		Перемычки									
117	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**	**1,52**	**58853,23**	**4242,57**	**89457**	**6449**	**62220**	**20059**	**118277**
		НР - 91%; СП - 8%			**13676,40**	**825,58**	**20788**	**1255**		**8761**	
		АР2, л.60									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
118	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,058512**	**199767,00**	**–**	**11689**	**–**	**11689**	**–**	**12624**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**935**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
119	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,167104**	**198790,00**	**–**	**33219**	**–**	**33219**	**–**	**35876**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2657**	
		АР2, л.60									
		Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**134365**	**6449**	**107128**	**20059**	**166777**
							20788	**1255**	**–**	**12353**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				134365				
	Материалы		Тенге				62220				
	Всего заработная плата		Тенге					22043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44908				
		Накладные расходы	Тенге				20059				
		Сметная прибыль	Тенге				12353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					22043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				166777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					22043			
		РАЗДЕЛ 17.Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2									
120	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм** *СП - 8%* АР2, л.1.6 Км=1;	м3	7,97735	29658,00 –	– –	236592 –	– –	236592	– 18927	255519
		Покрытие полов из линолеума, тип 3									
121	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм** *СП - 8%* АР2, л.1.6 Км=1;	м3	3,6771	29658,00 –	– –	109055 –	– –	109055	– 8724	117779
		Покрытие полов из керамогранита, тип 13									
122	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм** *СП - 8%* АР2, л.1.6 Км=1;	м3	0,4635	29658,00 –	– –	13746 –	– –	13746	– 1100	14846
		Резиновое спортивное покрытие, тип 12									
123	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	39,475	15317,75 3522,56	1545,39 514,53	604668 139053	61004 20311	404611	149802 60358	814828
124	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** *НР - 94%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м3	23,685	36203,40 3436,74	7,20 –	857478 81399	171 –	775908	76515 74720	1008713
125	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%* АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	1т	0,454752	13902,86 12574,40	1296,54 548,58	6322 5718	589 249	15	5431 940	12693
126	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**/В-I, ВР-1, d 5 мм/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,454752	280184,00 –	– –	127414 –	– –	127414	– 10193	137607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АР2, л.1.6 Км=1;									
127	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25 мм)**	м2 стяжки	157,9	991,66	26,79	156583	4230	102324	48957	221984
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			316,84	13,00	50029	2053		16444	
128	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	157,9	169,71	4,55	26797	718	25460	902	29914
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3,92	2,15	619	339		2215	
129	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	157,9	1327,75	14,95	209652	2360	154606	50099	280530
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			333,67	3,86	52686	609		20780	
130	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя**	м2	157,9	2754,85	25,70	434991	4058	399179	30986	503256
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			201,10	7,67	31754	1211		37279	
131	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	м2	398,3	820,17	83,40	326674	33218	46574	236268	607977
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			619,84	11,21	246882	4465		45036	
132	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	398,3	313,93	29,09	125038	11586	--	111819	255804
		НР - 94%; СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			284,83	13,83	113448	5508		18947	
133	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)**	м3	77,94731	29658,00	--	2311761	--	2311761	--	2496702
		СП - 8% АР2, л.1.4, 1.5, 1.6			--	--	--	--		184941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км=1;									
134	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	м2	398,3	991,66	26,79	394978	10671	258110	123493	559950
		НР - 94%; СП - 8%			316,84	13,00	126197	5178		41479	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
135	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	398,3	339,43	9,10	135195	3625	128447	4545	150920
		НР - 94%; СП - 8%			7,84	4,30	3123	1713		11180	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
136	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,366436	13902,86	1296,54	5095	475	12	4376	10229
		НР - 91%; СП - 8%			12574,40	548,58	4608	201		758	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
137	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	т	0,366436	280184,00	–	102670	–	102670	–	110884
		СП - 8%			–	–	–	–		8214	
		АР2, л.1.4, 1.5, 1.6 Км=1;									
138	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м**	м2	96	703,69	83,40	67554	8006	43	56946	134460
		НР - 94%; СП - 8%			619,84	11,21	59505	1076		9960	
		АР2, л.24, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
139	С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	107,52	872,00	–	93757	–	93757	–	101258
		СП - 8%			–	–	–	–		7501	
		АР2, л.24, прим. п.2 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				6346020	140711	5290284	900139	7825853
							915021	42913	–	579696	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6346020				
	Материалы		Тенге				2295289				
	Всего заработная плата		Тенге					957934			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2994995				
		Накладные расходы	Тенге				900139				
		Сметная прибыль	Тенге				579696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7825855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
		Сметная заработная плата	Тенге					957934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				7825855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
		Сметная заработная плата	Тенге					957934			
		РАЗДЕЛ 18.Разные работы									
		Перегородки Блок 6а									
140	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,344	5413,12	245,31	191321	8670	130896	49828	260441
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.24, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1464,32	51,61	51755	1824		19292	
		Стены Блок 6а									
141	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	м3	26,536	37272,55	2654,55	989064	70441	786563	136398	1215499
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.24, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			4976,64	550,35	132060	14604		90037	
		Перегородки Блок 6б									
142	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	165,552	5413,12	245,31	896153	40611	613121	233397	1219913
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.24, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			1464,32	51,61	242421	8544		90363	
		Стены Блок 6б									
143	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	м3	47,128	37272,55	2654,55	1756581	125104	1396938	242243	2158729
		НР - 93%; СП - 8% АР2, л.24, прим. п.2 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			4976,64	550,35	234539	25937		159906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				3833119	244826	2927518	661866	4854582
							660775	50909	–	359598	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3833119				
Материалы			Тенге				2927517				
Всего заработная плата			Тенге					711684			
		Накладные расходы	Тенге				661866				
		Сметная прибыль	Тенге				359598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4854583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								706
		Сметная заработная плата	Тенге					711684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				4854583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								706
		Сметная заработная плата	Тенге					711684			
		РАЗДЕЛ 19.Водоснабжение и канализация									
		Блоки 1А,1Б									
		ВОДОПРОВОД ВІ									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
144	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	3	2408,33	19,69	7225	59	5930	1234	9136
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	1236	23		677	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
145	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	6	2129,85	19,69	12779	118	10188	2468	16467
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	2473	45		1220	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
146	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	12	1789,01	19,69	21468	236	16286	4936	28516
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	4946	91		2112	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
147	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	21	1623,37	19,69	34091	413	25023	8638	46148
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	8655	159		3418	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
148	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	4,8	2129,85	19,69	10223	94	8151	1974	13173
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	1978	36		976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
149	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	12	1789,01	19,69	21468	236	16286	4936	28516
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	4946	91		2112	
150	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	30	1623,37	19,69	48701	590	35746	12340	65925
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	12365	227		4883	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				155955	1746	117610	36526	207881
							36599	672	–	15398	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				155955				
	Материалы		Тенге				117607				
	Всего заработная плата		Тенге					37271			
		Накладные расходы	Тенге				36526				
		Сметная прибыль	Тенге				15398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				207879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					37271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				207879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					37271			
		РАЗДЕЛ 20. Блок 2									
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
151	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	м	22	2859,82	65,95	62916	1451	41575	19970	89517
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			904,08	22,17	19890	488		6631	
152	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	3	1858,25	17,29	5575	51	4434	1087	7195
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			363,23	6,48	1090	19		533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	2	20639,14	363,40	41278	727	34116	6354	51442
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			3217,26	24,46	6435	49		3811	
154	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	6,6	542,00	--	3577	--	3577	--	3863
		СП - 8% ВК.С листы 1-24 Км=1;			--	--	--	--		286	
		ВОДОПРОВОД, В1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
155	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,5	4326,38	45,85	6490	69	5469	960	8046
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			634,92	17,89	952	27		596	
156	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	15	2408,33	19,69	36125	296	29647	6170	45679
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	6182	114		3384	
157	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	0,6	1789,01	19,69	1073	12	814	247	1425
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	247	5		106	
158	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	15	1623,37	19,69	24351	296	17873	6170	32963
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	6182	114		2442	
		В1п									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	12	3311,16	34,57	39734	415	32964	6387	49811
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			529,56	13,58	6355	163		3690	
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
160	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	13,5	3311,16	34,57	44701	466	37086	7186	56038
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			529,56	13,58	7149	183		4151	
161	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	13,5	2408,33	19,69	32512	265	26683	5553	41110
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	5564	102		3045	
162	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	13,5	1623,37	19,69	21915	265	16086	5553	29666
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	5564	102		2198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				320247	4313	250324	65637	416755
							65610	1366	–	30873	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				320247				
	Материалы		Тенге				246746				
	Всего заработная плата		Тенге					66976			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3577				
		Накладные расходы	Тенге				65637				
		Сметная прибыль	Тенге				30873				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				416757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					66976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				416757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					66976			

РАЗДЕЛ 21. Блок 3А,3Б

ВОДОПРОВОД, В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
163	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	18	2408,33	19,69	43350	354	35577	7404	54814
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1, Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	7419	136		4060	
164	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	9	2129,85	19,69	19169	177	15283	3702	24701
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1, Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	3709	68		1830	
165	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	3	1789,01	19,69	5367	59	4072	1234	7129
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	1236	23		528	
166	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	30	1623,37	19,69	48701	590	35746	12340	65925
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	12365	227		4883	
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
167	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	м	9	4326,38	45,85	38937	413	32810	5758	48270
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			634,92	17,89	5714	161		3576	
168	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	9	82,39	1,09	742	10	34	684	1540
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			77,55	–	698	–		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм** *НР - 98%; СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	1,5	3311,16 529,56	34,57 13,58	4967 794	51 20	4122	798 461	6227
170	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм** *НР - 98%; СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	9	2899,45 412,15	19,69 7,58	26095 3709	177 68	22209	3702 2384	32181
171	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм** *НР - 98%; СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	4,5	2408,33 412,15	19,69 7,58	10837 1855	88 34	8894	1851 1015	13703
172	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм** *НР - 98%; СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	12	2129,85 412,15	19,69 7,58	25558 4946	236 91	20376	4936 2440	32934
173	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм** *НР - 98%; СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	19,5	1789,01 412,15	19,69 7,58	34886 8037	384 148	26465	8021 3433	46340
174	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм** *НР - 98%; СП - 8%* ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;	м	36	1623,37 412,15	19,69 7,58	58441 14837	709 273	42895	14808 5860	79109
		В1п									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	12	3311,16	34,57	39734	415	32964	6387	49811
		НР - 98%; СП - 8%			529,56	13,58	6355	163		3690	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
176	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	м	50	2859,82	65,95	142991	3298	94489	45387	203448
		НР - 98%; СП - 8%			904,08	22,17	45204	1109		15070	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
177	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	3	1858,25	17,29	5575	51	4434	1087	7195
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	1090	19		533	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
178	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	4	20639,14	363,40	82557	1454	68234	12708	102886
		НР - 98%; СП - 8%			3217,26	24,46	12869	98		7621	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
179	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	15	542,00	–	8130	–	8130	–	8780
		СП - 8%			–	–	–	–		650	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				596037	8466	456734	130807	784993
							130837	2638	–	58148	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				596037				
	Материалы		Тенге				448601				
	Всего заработная плата		Тенге					133475			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8130				
		Накладные расходы	Тенге				130807				
		Сметная прибыль	Тенге				58148				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				784992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					133475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				784992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					133475			
		РАЗДЕЛ 22. Блок 4									
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
180	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	м	50	2859,82	65,95	142991	3298	94489	45387	203448
		НР - 98%; СП - 8%			904,08	22,17	45204	1109		15070	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
181	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	3	1858,25	17,29	5575	51	4434	1087	7195
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	1090	19		533	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
182	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	15	542,00	–	8130	–	8130	–	8780
		СП - 8%			–	–	–	–		650	
		ВК.С листы 1-24									
		Км=1;									
183	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	4	20639,14	363,40	82557	1454	68234	12708	102886
		НР - 98%; СП - 8%			3217,26	24,46	12869	98		7621	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ВОДОПРОВОД, В1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
184	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	7,2	1786,77	19,69	12865	142	9756	2962	17093
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	2967	55		1266	
		ВК.С листы 1-24									
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	7,5	1786,77	19,69	13401	148	10162	3085	17805
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	3091	57		1319	
186	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	9,9	1623,37	19,69	16071	195	11796	4072	21755
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	4080	75		1612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				281590	5288	207001	69301	378962
							69301	1413	--	28071	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				281590				
	Материалы		Тенге				198870				
	Всего заработная плата		Тенге					70714			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8130				
		Накладные расходы	Тенге				69301				
		Сметная прибыль	Тенге				28071				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				378962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					70714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				378962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					70714			
		РАЗДЕЛ 23. Блок 5									
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
187	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	м	45	2859,82	65,95	128692	2968	85040	40848	183103
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			904,08	22,17	40684	998		13563	
188	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	6	1858,25	17,29	11150	104	8867	2174	14390
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			363,23	6,48	2179	39		1066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	4	20639,14	363,40	82557	1454	68234	12708	102886
		НР - 98%; СП - 8%			3217,26	24,46	12869	98		7621	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
190	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	12,6	542,00	–	6829	–	6829	–	7375
		СП - 8%			–	–	–	–		546	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
		ВОДОПРОВОД, В1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
191	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	10,5	3311,16	34,57	34767	363	28844	5589	43584
		НР - 98%; СП - 8%			529,56	13,58	5560	143		3229	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
192	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	3	2899,45	19,69	8698	59	7403	1234	10727
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	1236	23		795	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
193	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	7,8	2408,33	19,69	18785	153	15417	3208	23753
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	3215	59		1759	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
194	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	4,5	2129,85	19,69	9584	88	7641	1851	12350
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	1855	34		915	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
195	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	10,2	1789,01	19,69	18248	201	13843	4196	24239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	4204	77		1796	
196	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	12	1623,37	19,69	19480	236	14298	4936	26369
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	4946	91		1953	
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
197	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	10,5	3311,16	34,57	34767	363	28844	5589	43584
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			529,56	13,58	5560	143		3229	
198	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	3	2899,45	19,69	8698	59	7403	1234	10727
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	1236	23		795	
199	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	15,6	2408,33	19,69	37570	307	30833	6417	47506
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	6430	118		3519	
200	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	10,8	2129,85	19,69	23002	213	18338	4442	29640
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;			412,15	7,58	4451	82		2196	
201	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	14,1	1789,01	19,69	25225	278	19136	5800	33507
		НР - 98%; СП - 8% ВК.С листы 1-24			412,15	7,58	5811	107		2482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
202	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	18,6	1623,37	19,69	30195	366	22163	7651	40874
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	7666	141		3028	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**498247**	**7212**	**383133**	**107877**	**654614**
							107902	**2176**	**--**	**48492**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**498247**				
	Материалы		Тенге				**376304**				
	Всего заработная плата		Тенге					**110078**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6829**				
		Накладные расходы	Тенге				**107877**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48492**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**654616**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**90**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110078**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**654616**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**90**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110078**			
		РАЗДЕЛ 24. Блок 6А.6Б									
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
203	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм**	м	34	2859,82	65,95	97234	2243	64252	30863	138344
		НР - 98%; СП - 8%			904,08	22,17	30739	754		10248	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
204	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	5	1858,25	17,29	9291	86	7389	1812	11991
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	1816	32		888	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
205	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	6	20639,14	363,40	123835	2181	102350	19061	154328
		НР - 98%; СП - 8%			3217,26	24,46	19304	147		11432	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10,5	542,00	--	5691	--	5691	--	6146
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
		ВК.С листы 1-24 Км=1;									
		ВОДОПРОВОД, В1п									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
207	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	9	3311,16	34,57	29800	311	24723	4791	37358
		НР - 98%; СП - 8%			529,56	13,58	4766	122		2767	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ВОДОПРОВОД, В1									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
208	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	7,2	1789,01	19,69	12881	142	9772	2962	17110
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	2967	55		1267	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
209	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	6,9	1623,37	19,69	11201	136	8221	2838	15162
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	2844	52		1123	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
210	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	9	3311,16	34,57	29800	311	24723	4791	37358
		НР - 98%; СП - 8%			529,56	13,58	4766	122		2767	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
211	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	9	2408,33	19,69	21675	177	17789	3702	27407
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	3709	68		2030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
212	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	м	3	1789,01	19,69	5367	59	4072	1234	7129
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	1236	23		528	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
213	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	м	12,6	1623,37	19,69	20454	249	15012	5183	27688
		НР - 98%; СП - 8%			412,15	7,58	5193	96		2051	
		ВК.С листы 1-24 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1;									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				367229	5895	283994	77237	480021
							77340	1471	--	35556	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				367229				
	Материалы		Тенге				278306				
	Всего заработная плата		Тенге					78811			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5691				
		Накладные расходы	Тенге				77237				
		Сметная прибыль	Тенге				35556				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				480022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					78811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				480022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					78811			

РАЗДЕЛ 25. Отопление

Блоки 1А,1Б

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

214	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	2	1573,93	17,29	3148	35	2387	725	4182
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	726	13		310	
215	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	84	1858,25	17,29	156093	1452	124130	30435	201450
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	30511	544		14923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	24	2471,93	31,75	59326	762	47645	10997	75949
		НР - 98%; СП - 8%			454,96	12,60	10919	302		5626	
217	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	542,00	–	54200	–	54200	–	58536
		СП - 8%			–	–	–	–		4336	
218	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	110	1573,93	17,29	173132	1902	131275	39855	230026
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	39955	713		17039	
219	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	75	542,00	–	40650	–	40650	–	43902
		СП - 8%			–	–	–	–		3252	
		ОТОПЛЕНИЕ									
220	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	30	1573,93	17,29	47218	518	35803	10870	62735
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	10897	194		4647	
221	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	27	1635,77	17,29	44166	467	33892	9783	58265
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	9807	175		4316	
222	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	20	1858,25	17,29	37165	346	29554	7246	47964
		НР - 98%; СП - 8%			363,23	6,48	7265	130		3553	
223	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 20 мм	м	290	1305,24	14,52	378520	4211	3324	363590	801479
		НР - 98%; СП - 8%			1279,26	0,09	370985	26		59369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 25 мм	м	270	1406,57	17,41	379774	4701	2233	365423	804813
		НР - 98%; СП - 8%			1380,89	0,15	372840	41		59616	
225	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 32 мм	м	305	1533,73	20,54	467788	6265	1967	450436	991683
		НР - 98%; СП - 8%			1506,74	0,24	459556	73		73459	
226	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN20 наружным диам. 40 мм	м	55	1693,43	24,29	93139	1336	222	89769	197541
		НР - 98%; СП - 8%			1665,11	0,36	91581	20		14633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1934319	21995	507282	1379129	3578525
							1405042	2231	–	265079	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1934319				
	Материалы		Тенге				412432				
	Всего заработная плата		Тенге					1407273			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94850				
		Накладные расходы	Тенге				1379129				
		Сметная прибыль	Тенге				265079				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3578527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1151
		Сметная заработная плата	Тенге					1407273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				3578527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1151
		Сметная заработная плата	Тенге					1407273			
		РАЗДЕЛ 26.Электрооборудование и электроосвещение. Блоки 1а,1Б									
		ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА									
227	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	256,87	9,32	10275	373	3272	4868	16355
		НР - 72%; СП - 8%			165,76	3,27	6630	131		1212	
228	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	3750	283,57	11,86	1063388	44475	308513	522713	1713001
		НР - 72%; СП - 8%			189,44	4,16	710400	15600		126900	
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА									
229	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного	м	2745	108,45	3,34	297695	9169	61020	166155	500962
		НР - 72%; СП - 8%			82,88	1,19	227506	3267		37112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	Ц13-080206-0805 1308-0206-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель по кирпичным стенам. Прокладка**	м	780	111,32	27,53	87009	21473	10125	45396	142997
		НР - 72%; СП - 8%			71,04	9,80	55411	7644		10592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1458367	75490	382930	739132	2373315
							999947	26642	–	175816	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1458367				
	Материалы		Тенге				382938				
	Всего заработная плата		Тенге					1026589			
		Накладные расходы	Тенге				739131				
		Сметная прибыль	Тенге				175816				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2373314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								863
		Сметная заработная плата	Тенге					1026589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				2373314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								863
		Сметная заработная плата	Тенге					1026589			
		РАЗДЕЛ 27. Блоки 3А,3Б									
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА									
231	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного**	м	7958	108,36	3,34	863045	26580	176906	481698	1452335
		НР - 72%; СП - 8%			82,88	1,19	659559	9470		107592	
232	Ц13-080206-0805 1308-0206-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель по кирпичным стенам. Прокладка**	м	897	111,32	27,53	100060	24695	11642	52205	164447
		НР - 72%; СП - 8%			71,04	9,80	63723	8791		12181	
233	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,344	120130,00	–	41325	–	41325	–	44631
		СП - 8%			–	–	–	–		3306	
234	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	5,364	177519,00	–	952212	–	952212	–	1028389
		СП - 8%			–	–	–	–		76177	
235	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,147	280828,00	–	883766	–	883766	–	954467
		СП - 8%			–	–	–	–		70701	
236	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	7958	256,87	9,32	2044171	74169	650884	968489	3253707
		НР - 72%; СП - 8%			165,76	3,27	1319118	26023		241048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	7958	29,00	--	230782	--	230782	--	249245
		СП - 8%			--	--	--	--		18463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				5115361	125444	2947517	1502392	7147221
							2042400	44284	--	529468	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4884579				
		Материалы	Тенге				839443				
		Всего заработная плата	Тенге					2086684			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1877303				
		Накладные расходы	Тенге				1502392				
		Сметная прибыль	Тенге				511005				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6897976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1755
		Сметная заработная плата	Тенге					2086684			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				230782				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				230782				
		Сметная прибыль	Тенге				18463				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				249245				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				7147221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1755
		Сметная заработная плата	Тенге					2086684			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				21040856	647835	13861455	5690102	28869499
							6531562	177970	--	2138548	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6342946				
		Материалы	Тенге				1222381				
		Всего заработная плата	Тенге					3113273			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1877303				
		Накладные расходы	Тенге				2241523				
		Сметная прибыль	Тенге				686821				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9271290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2618
		Сметная заработная плата	Тенге					3113273			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10313504				
		Материалы	Тенге				5285026				
		Всего заработная плата	Тенге					1691661			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3039903				
		Накладные расходы	Тенге				1582064				
		Сметная прибыль	Тенге				951647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12847215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1586
		Сметная заработная плата	Тенге					1691661			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4384406				
		Материалы	Тенге				2078866				
		Всего заработная плата	Тенге					1904598			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				357989				
		Накладные расходы	Тенге				1866514				
		Сметная прибыль	Тенге				500080				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6751000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1550
		Сметная заработная плата	Тенге					1904598			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				28869505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5754
		Сметная заработная плата	Тенге					6709532			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**100944616**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17381046				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2113280			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					816310			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58466851		
		- Накладные расходы	Тенге							15505991	
		- Сметная прибыль	Тенге							7477426	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											100 944 616,00
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,8%											102 761 619,09
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,35%											104 148 900,95
Непревиденные работы и затрат 2%											106 231 878,96
Пересчет в текущих ценах, К-1,03741391											110 206 428,92
Налог на добавленную стоимость, 12%											13 224 771,47
Итого с НДС											**123 431 200,39**
Понижающий коэффициент - 10%											**- 12 343 120,04**
Итого к оплате с НДС											**111 088 080,35**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КЦУП"_____ К.Салыкбаев

ТОО Казахстанский центр управления проектами