2 экз.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат за февраль месяц 2022 года

код	код	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		организац.-правовая форма	
заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №102	03.08.2021г.	№1	19.11.2021г				
				№2	17.01.2022г				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном меся-це (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»	524 026 012,05	35 954 992,90							4 314 599,15	40 269 592,05

Итого к оплате: 40 269 592,05 (Сорок миллионов двести шестьдесят девять тысяча пятьсот девяносто два) тенге 05 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА" _____ С.Джахаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

Договор: №102 от 03.08.2021 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на февраль 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2021г				Выполнение 2022г
			сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	февраль
1	Блок А, Б, В	1 480 069 076,49		50 909 756,69			
2	Интернат	1 074 153 199,27	100 000 000,00	64 427 060,90	62 580 856,53	97 657 730,27	37 001 707,28
3	Наружные сети электроснабжения	118 817 000,63		87 584 772,48	10 722 945,10		
4	Внутриплощадочные сети электроснабжения	23 237 111,25					
5	Система связи	6 133 668,84					
6	Газоснабжение наружное	4 962 349,32					
7	Наружные сети водопровода и канализации	101 866 345,45			9 873 298,03		3 267 884,77
8	Наружные инженерные сети. Архитектурно-	24 091 423,14					
9	Тепловые сети	100 217 505,78					
10	Газоснабжение (внутренние устройства)	2 508 432,96					
11	Покрытие проездов и площадок	167 163 615,09					
12	Озеленение	21 054 134,24					
13	Ограждение территории	20 580 785,30					
14	Вертикальная планировка	31 988 770,20					
15	МАФ	19 682 463,06					
	ИТОГО	**3 196 525 881,02**	**100 000 000,00**	**202 921 590,07**	**83 177 099,66**	**97 657 730,27**	**40 269 592,05**
	В том числе НДС	**342 484 915,82**	**10 714 285,71**	**21 741 598,94**	**8 911 832,11**	**10 463 328,24**	**4 314 599,15**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АДС САПА" _____ С.Джахаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»
Объект: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки/наружные стены толщ.400/** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 кладки**	**331,2**		**6950,75**	**2657,60**	**2302088**	**880197**	**3785**	**1501664**	**4108052**
						4281,72	**593,56**	**1418106**	**196587**		**304300**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,72	1232,06	1151,00		1418106,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	145,73							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	145,728		6040,00		880197,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	145,728		1349,00		196587,07			
1.4	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,1656	18383,00				3044,00		
1.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,026	8,6112	86,00				741,00		
2	**2103-0301-0503 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89** *СП - 8%*	**м3**	**304,704**		**16587,00**	**--**	**5054125**	**--**	**5054125**	**--**	**5458455**
						--	**--**	**--**	**--**		**404330**	
3	**2205-0110-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	**кг**	**8942,4**		**43,00**	**--**	**384523**	**--**	**384523**	**--**	**415285**
						--	**--**	**--**	**--**		**30762**	
4	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**10,764**		**360641,83**	**2236,43**	**3881949**	**24073**	**3131797**	**682546**	**4929654**
						67454,40	**728,46**	**726079**	**7841**		**365160**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	607,09	1196,00		726079,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	5,81							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	2,47572		6040,00		14953,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	2,47572		1349,00		3339,75			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	3,33684		2733,00		9120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	3,33684		1349,00		4501,40			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.5	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	10,764	290951,00				3131797,00		
5	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки/внутренние стены толщ.400/**	**м3 кладки**	**412,74**		**6950,75**	**2657,60**	**2868852**	**1096898**	**4717**	**1871367**	**5119436**
		НР - 93%, СП - 8%				**4281,72**	**593,56**	**1767237**	**244986**		**379218**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,72	1535,39	1151,00		1767237,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	181,61							
5.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	181,6056		6040,00		1096898,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	181,6056		1349,00		244985,95			
5.4	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,20637	18383,00				3794,00		
5.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,026	10,73124	86,00				923,00		
6	**2103-0301-0503 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**379,7208**		**16587,00**	**--**	**6298429**	**--**	**6298429**	**--**	**6802303**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**503874**	
7	**2205-0110-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**11143,98**		**43,00**	**--**	**479191**	**--**	**479191**	**--**	**517526**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**38335**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**21269156**	**2001168**	**15356567**	**4055577**	**27350711**
								3911422	**449414**	**--**	**2025979**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**21269156**				
	Материалы		Тенге					**3140298**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4360836**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**863714**				
	Местные материалы		Тенге					**11352554**				
		Накладные расходы	Тенге					**4055578**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2025979**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**27350713**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3708**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4360836**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**27350713**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3708**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4360836**			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие										
8	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**48,718**		**7572,01**	**1306,08**	**368893**	**63630**	**133168**	**220149**	**636166**
		НР - 118%, СП - 8%				**3532,48**	**297,05**	**172095**	**14472**		**47123**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,66	129,59	1328,00		172095,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	10,73							
8.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	9,646164		6040,00		58263,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	9,646164		1349,00		13012,68			
8.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	13,699502		176,00		2411,00			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,08154		2733,00		2956,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,08154		1349,00		1459,00			
8.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,181285	29167,00				92789,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,051641	639148,00				33006,00		
8.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,024359	208012,00				5067,00		
8.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	4,38462	526,00				2306,00		
9	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**28**		**4987,55**	**978,72**	**139651**	**27404**	**49691**	**81037**	**238344**
		НР - 118%; СП - 8%				**2234,16**	**218,54**	**62556**	**6119**		**17655**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,74	48,72	1283,99		62556,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	4,54							
9.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	4,312		6040,00		26044,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	4,312		1349,00		5816,89			
9.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	4,2476		176,00		748,00			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,224		2733,00		612,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,224		1349,00		302,18			
9.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,1984	29167,00				34954,00		
9.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01848	639148,00				11811,00		
9.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0084	208012,00				1747,00		
9.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	2,24	526,00				1178,00		
10	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**366,336**		**7809,00**	**--**	**2860718**	**--**	**2860718**	**--**	**3089575**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**228857**	
11	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /А-1,2/**	**1т**	**0,031032**		**581905,21**	**2250,21**	**18058**	**70**	**7262**	**9788**	**30074**
		НР - 91%; СП - 8%				**345644,00**	**980,88**	**10726**	**30**		**2228**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	289	8,97	1196,00		10726,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0192							
11.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,007758		4956,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,007758		1927,00		14,95			
11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,011482		2733,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,011482		1349,00		15,49			
11.5	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,031032	234011,00				7262,00		
		Монолитный участок Ум-1 /94 шт/										
12	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**15,51**		**58901,89**	**1829,30**	**913568**	**28372**	**606705**	**259439**	**1266847**
		НР - 91%; СП - 8%				**17955,60**	**425,92**	**278491**	**6606**		**93841**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	15,6	241,96	1151,00		278491,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	4,83							
12.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,041877		4531,00		190,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,041877		1349,00		56,49			
12.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	7,438596		15,00		112,00			
12.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	4,429656		6040,00		26755,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	4,429656		1349,00		5975,61			
12.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,145794		4956,00		723,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,145794		1927,00		280,95			
12.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,21714		2733,00		593,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,21714		1349,00		292,92			
12.8	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,74265	30514,00				480371,00		
12.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,79916	112,00				202,00		
12.10	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,09306	463226,00				43108,00		
12.11	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,153549	57023,00				8756,00		
12.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,964722	25469,00				24571,00		
12.13	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,082203	47461,00				3901,00		
12.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	0,426525	47461,00				20243,00		
12.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,013339	31810,00				424,00		
12.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	12,2529	307,00				3762,00		
12.17	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,066538	6932,00				461,00		
12.18	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,43428	20702,00				8990,00		
12.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,039861	86,00				3,00		
12.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	13,35411	892,00				11912,00		
13	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,06048**		**20167,50**	**1353,90**	**41555**	**2790**	**593**	**35459**	**83175**
		НР - 91%, СП - 8%				**18525,60**	**385,40**	**38172**	**794**		**6161**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	30,78	1240,01		38172,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4121							
13.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,412096		4956,00		2042,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,412096		1927,00		794,11			
13.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,082419		29,00		2,00			
13.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,06254		200,00		413,00			
13.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,687533		197,00		332,00			
13.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,18144	96,00				593,00		
14	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,06048**		**228022,00**	**–**	**469835**	**–**	**469835**	**–**	**507422**
		СП - 8%				–	–	–	–		**37587**	
		Монолитный участок Ум-2 /8 шт/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	3,18		58901,89	1829,30	187308	5817	124392	53192	259740
		НР - 91%; СП - 8%				17955,60	425,92	57099	1354		19240	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	15,6	49,61	1151,00		57099,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,9912							
15.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008586		4531,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008586		1349,00		11,58			
15.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,525128		15,00		23,00			
15.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,908208		6040,00		5486,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,908208		1349,00		1225,17			
15.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,029892		4956,00		148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,029892		1927,00		57,60			
15.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,04452		2733,00		122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,04452		1349,00		60,06			
15.8	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,2277	30514,00				98490,00		
15.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,36888	112,00				41,00		
15.10	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,01908	463226,00				8838,00		
15.11	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,031482	57023,00				1795,00		
15.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,197796	25469,00				5038,00		
15.13	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,016854	47461,00				800,00		
15.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	0,08745	47461,00				4150,00		
15.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002735	31810,00				87,00		
15.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,5122	307,00				771,00		
15.17	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,013642	6932,00				95,00		
15.18	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,08904	20702,00				1843,00		
15.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,008173	86,00				0,70		
15.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,73798	892,00				2442,00		
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1488		228022,00	--	33930	--	33930	--	36644
		СП - 8%				--	--	--	--		2714	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09612		222349,00	--	21372	--	21372	--	23082
		СП - 8%				--	--	--	--		1710	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07464		264951,00	--	19776	--	19776	--	21358
		СП - 8%				--	--	--	--		1582	
		Монолитный участок Ум-3 /4 шт/										
19	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	4,8		58901,89	1829,30	282729	8781	187761	80290	392061
		НР - 91%, СП - 8%				17955,60	425,92	86187	2044		29042	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	15,6	74,88	1151,00		86187,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,5							
19.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01296		4531,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01296		1349,00		17,48			
19.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,30208		15,00		35,00			
19.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,37088		6040,00		8280,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,37088		1349,00		1849,32			
19.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,04512		4956,00		224,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,04512		1927,00		86,95			
19.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0672		2733,00		184,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0672		1349,00		90,65			
19.8	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,872	30514,00				148664,00		
19.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,5568	112,00				62,00		
19.10	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0288	463226,00				13341,00		
19.11	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,04752	57023,00				2710,00		
19.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,29856	25469,00				7604,00		
19.13	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,02544	47461,00				1207,00		
19.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	0,132	47461,00				6265,00		
19.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,004128	31810,00				131,00		
19.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,792	307,00				1164,00		
19.17	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,020592	6932,00				143,00		
19.18	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,1344	20702,00				2782,00		
19.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,012336	86,00				1,00		
19.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	4,1328	892,00				3686,00		
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,64088		214158,00	--	137250	--	137250	--	148230
		СП - 8%				--	--	--	--		10980	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1008**		**228022,00**	**--**	**22985**	**--**	**22985**	**--**	**24823**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1839**	
22	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,45952**		**264951,00**	**--**	**121750**	**--**	**121750**	**--**	**131490**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9740**	
23	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1048**		**497124,33**	**1317,33**	**52099**	**138**	**44424**	**6913**	**63733**
		НР - 94%; СП - 8%				**71920,00**	**572,34**	**7537**	**60**		**4721**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	6,08	1239,96		7537,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0377							
23.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01572		4956,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01572		1927,00		30,29			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,022008		2733,00		60,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,022008		1349,00		29,69			
23.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1048	423887,00				44423,00		
24	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**1,56**		**16255,79**	**1610,73**	**25359**	**2513**	**16787**	**6527**	**34437**
		НР - 94%; СП - 8%				**3883,76**	**567,45**	**6059**	**885**		**2551**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,44	5,37	1129,06		6059,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,702							
24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,4212		4531,00		1908,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,4212		1349,00		568,20			
24.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,2808		2152,00		604,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2808		1129,00		317,02			
24.5	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	1,716	9783,00				16788,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5716835**	**139515**	**4858399**	**752794**	**6987201**
								718922	**32365**	**--**	**517571**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5716835**				
	Материалы		Тенге					**1170783**				
	Всего заработная плата		Тенге						**751288**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**826897**				
	Местные материалы		Тенге					**2860718**				
		Накладные расходы	Тенге					**752796**				
		Сметная прибыль	Тенге					**517570**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6987201**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**620**
		Сметная заработная плата	Тенге						**751288**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**6987201**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**620**
		Сметная заработная плата	Тенге						**751288**			
		РАЗДЕЛ 3.Пожарный водопровод В2										
		Земляные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1341,0735**		**153,64**	**145,25**	**206047**	**194793**	--	**44013**	**270065**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,39**	**37,19**	**11254**	**49876**		**20005**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	11,91	945,02		11254,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	25,88							
25.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	25,882719		7526,00		194793,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	25,882719		1927,00		49876,00			
26	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**41,4765**		**2014,32**	--	**83547**	--	--	**60154**	**155197**
		НР - 72%; СП - 8%				**2014,32**	--	**83547**	--		**11496**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	76,65	1090,00		83547,00				
27	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (30 см)**	**м3 грунта**	**37,3293**		**797,39**	--	**29766**	--	--	**21431**	**55293**
		НР - 72%; СП - 8%				**797,39**	--	**29766**	--		**4096**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	33,04	901,01		29766,00				
28	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1206,9807**		**34,97**	**34,97**	**42211**	**42211**	--	**11291**	**57782**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**12,99**	--	**15682**		**4280**	
28.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	9,73							
28.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	9,728264		4339,00		42211,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	9,728264		1612,00		15681,96			
29	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1206,9807**		**17,27**	**17,27**	**20844**	**20844**	--	**5575**	**28533**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**6,42**	--	**7744**		**2114**	
29.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	4,8							
29.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	4,803783		4339,00		20844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	4,803783		1612,00		7743,70			
30	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1244,31**		**160,61**	**75,18**	**199846**	**93547**	--	**108260**	**332755**
		НР - 72%; СП - 8%				**85,43**	**35,41**	**106299**	**44063**		**24649**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	134,39	791,00		106299,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	32,66							
30.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	32,663137		2804,00		91587,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	32,663137		1349,00		44062,57			
30.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	130,65255		15,00		1960,00			
		Трубопроводы										
31	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0045**		**315836,28**	**83366,34**	**1421**	**375**	**12**	**1131**	**2757**
		НР - 99%; СП - 8%				**229836,00**	**24079,90**	**1034**	**108**		**204**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	179	0,8055	1283,67		1034,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,0947							
31.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,0891		4044,00		360,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,0891		1129,00		100,59			
31.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,000675		4448,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000675		1612,00		1,09			
31.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,036		75,00		3,00			
31.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,004185		1681,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,004185		1349,00		5,65			
31.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,000765		2733,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,000765		1349,00		1,03			
31.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,00099	227,00				0,22		
31.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,036	323,00				12,00		
32	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,195**		**476746,26**	**149428,38**	**92966**	**29139**	**3043**	**68705**	**174604**
		НР - 99%; СП - 8%				**311714,00**	**44176,52**	**60784**	**8614**		**12934**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	247	48,16	1262,00		60784,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	7,46							
32.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	6,6885		4044,00		27048,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	6,6885		1129,00		7551,32			
32.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,1014		4448,00		451,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,1014		1612,00		163,46			
32.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	3,9		75,00		293,00			
32.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,4524		1681,00		760,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,4524		1349,00		610,29			
32.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,2145		2733,00		586,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,2145		1349,00		289,36			
32.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0858	227,00				19,00		
32.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	9,36	323,00				3023,00		
33	**2301-0501-1109 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,545**		**481,00**	**–**	**2186**	**–**	**2186**	**–**	**2361**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**175**	
34	**2301-0501-1115 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**196,95**		**2981,00**	**–**	**587108**	**–**	**587108**	**–**	**634077**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**46969**	
		Устройство водопроводных колодцев В1,В2 (20 шт)										
35	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**9,86**		**49061,58**	**9321,72**	**483747**	**91912**	**215858**	**211495**	**750861**
		НР - 99%; СП - 8%				**17847,60**	**3818,82**	**175977**	**37654**		**55619**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	137,05	1284,00		175977,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	22							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	13,804		4956,00		68413,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,4	13,804		1927,00		26600,31			
35.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	1,46914		753,00		1106,00			
35.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	8,19366		2733,00		22393,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,831	8,19366		1349,00		11053,25			
35.6	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	2,68192	28438,00				76268,00		
35.7	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,99586	29810,00				29687,00		
35.8	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0986	29167,00				2876,00		
35.9	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,8874	22383,00				19863,00		
35.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,03944	25469,00				1004,00		
35.11	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	208,046	132,00				27462,00		
35.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001085	31810,00				35,00		
35.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,7888	307,00				242,00		
35.14	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,01972	169961,00				3352,00		
35.15	2113-0804-0401	Каболка	т	0,004	0,03944	1358592,00				53583,00		
35.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,003057	86,00				0,26		
35.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,1832	1256,00				1486,00		
36	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**12**		**23145,00**	**--**	**277740**	**--**	**277740**	**--**	**299959**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22219**	
37	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**6**		**19846,00**	**--**	**119076**	**--**	**119076**	**--**	**128602**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9526**	
38	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**6**		**21571,00**	**--**	**129426**	**--**	**129426**	**--**	**139780**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10354**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**2275931**	**472821**	**1334449**	**532055**	**3032626**
								468661	**163741**	**--**	**224640**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2275931**				
	Материалы		Тенге					**218912**				
	Всего заработная плата		Тенге						**632402**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**589294**				
	Местные материалы		Тенге					**526242**				
		Накладные расходы	Тенге					**532056**				
		Сметная прибыль	Тенге					**224639**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3032625**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**545**
		Сметная заработная плата	Тенге						**632402**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**3032625**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**545**
		Сметная заработная плата	Тенге						**632402**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**29261922**	**2613503**	**21549415**	**5340426**	**37370538**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							5099006	645520	--	2768190	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29261922				
	Материалы		Тенге				4529993				
	Всего заработная плата		Тенге					5744526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2279905				
	Местные материалы		Тенге				14739514				
		Накладные расходы	Тенге				5340429				
		Сметная прибыль	Тенге				2768188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37370539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4872
		Сметная заработная плата	Тенге					5744526			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				37370539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4872
		Сметная заработная плата	Тенге					5744526			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								37370538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5099006				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2613503			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					645520			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21549415		
		- Накладные расходы	Тенге							5340426	
		- Сметная прибыль	Тенге							2768190	

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											37 370 538,00
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											37 931 096,07
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,35%											38 443 165,87
Непревиденные работы и затрат 2%											39 212 029,18
Пересчет в текущих ценах, К-1,01881980973											39 949 992,11
Налог на добавленную стоимость, 12%											4 793 999,05
Итого с НДС											**44 743 991,17**
Понижающий коэффициент - 10%											**- 4 474 399,12**
Итого к оплате с НДС											**40 269 592,05**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"_____ С.Ижахаев