# Счет-фактура № 00000000022 от 20 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440024436, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0029277, от 27.02.2014

ИИК поставщика: KZ168560000006459129, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №35 от 10.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, У.Громовой, дом № 2/3

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440024436, Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 28, кв.97

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 990241000849, Филиал Западно-Казахстанский военнизированный противофонтанный отряд "Ақ Берен" республиканского государственного казенного предприятия "Центральный штаб професионнальных военизированных аварийно-спасательных служб" Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, У.Громовой, дом № 2/3

*(БИН, наименование и адрес)*

Получатель: Филиал Западно-Казахстанский военнизированный противофонтанный отряд "Ақ Берен" республиканского государственного казенного предприятия "Центральный штаб професионнальных военизированных аварийно-спасательных служб" Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990241000849, Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, У.Громовой, дом № 2/3

ИИК получателя: KZ179260201162399000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | пристроя к административному зданию на территории ФЗК ВПФО "Ақ Берен" РГКП "ЦШ ПВАСС" | шт | 1 | 10 220 014,29 | 10 220 014,29 | 12% | 1 226 401,71 | 11 446 416,00 | | |
| Всего по счету: | | | | | 10 220 014,29 | | 1 226 401,71 | 11 446 416,00 | | |

Руководитель: Есмуханов К. Т.

*(Ф.И.О., подпись)*

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

*(Ф.И.О., подпись)*

ЖШС АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор:

*(должность)*

Есмуханов К.Т.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал Западно-Казахстанский военнизированный противофонтанный отряд "Ак Берен"республисканского государственного казенного предприятия "Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, ЗКО, Уральск, У.Громовой, дом № 2/3, тел.: (7112) 21-09-79** — **990241000849**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Женіс, дом 28, кв.97** — **050440024436**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) договор №35 от 10.05.2015г.

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000022 | 20.08.2015 |

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | Строительство пристроя к административному зданию на территории ФЗК ВПФО "Ак Берен" РГКП "ЦШ ПВАСС" | | | шт | 1 | 11 446 416,00 | 11 446 416,00 | Ставка | Сумма |
| | | | | Итого | 1 | x | 11 446 416,00 | 12% | 1 226 401,71 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор: / _____ / Есмуханов К.Т.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.директора по ОПР / _____ / Макаренко В.И.
*должность* *подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

**Заказчик :** Филиал Западно-Казахстанский ВПФО "Ак Берен" РГКП "ЦШ ПВАСС"

**Подрядчик :** ТОО "Аксай Строй Сервис"

**Наименование строительства и его адрес :** " Строительство пристроя к административному зданию на территории ФЗК ВПФО "Ак Берен" РГКП "ЦШ ПВАСС" по ул. У. Громовой 2/3, г. Уральск, ЗКО

# СПРАВКА

*о стоимости выполненных работ и затрат*

за август 2015 года

| Реквизиты Подрядчика | Договор | |
|---|---|---|
| БИН 050440024436 | номер | дата |
| БИК KCJBKZKX | 35 | 10.05.2015г |
| ИИКKZ168560000006459129 | | |
| АО "БанкЦентрКредит" | | |

| Наименование объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | налог на добавленную стоимость (тенге) | Всего к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала работ по догов.по отчетный период включительно | в отчетном месяце (тенге ) без НДС | из графы 1 (тенге) | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы (тенге) | из них | | ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монт. оборуд-я | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке в том числе: | 11 446 416 | | | | | | | | |
| за август | | 10220014 | | | | | | 1226402 | 11446416 |

**ЗАКАЗЧИК** Филиал Западно-Казахстанский ВПФО "Ак Берен" РГКП "ЦШ ПВАСС"

**Зам.директора:** _____ **Макаренко В.И.**
(должность Ф.И.О., подпись)

**ПОДРЯДЧИК** ТОО "Аксай Строй Сервис"

**Директор:** _____ **Есмуханов К.Т.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ЖШС АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО

**Заказчик:** Филиал Западно-Казахстанский ВПФО "Ак Берен" РГКП "ЦШ ПВАСС"

**Форма 2в**

**Подрядчик:** ТОО "Аксай Строй Сервис"

**Наименование объекта:** Строительство пристроя к административному зданию на территории ФЗК ВПФО "Ак Берен" РГКП "ЦШ ПВАСС" по ул. У. Громовой 2/3, г. Уральск, ЗКО

# АКТ

## выполненных работ №1 за август 2015 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих- | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 1 Ремонтно-строительные работы<br>1.1 Демонтажные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е58-2-2 | Разборка покрытий кровли из профилированного листа<br>м2 кровли | 298 | 16,24 | 1,07 | 4840 | 319 | 5437 | 0,1049 | 31 |
| | | | | 15,17 | 0,16 | 4521 | 48 | 119 | 0,0028 | 1 |
| 2 | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами<br>м2 кровли | 298 | 24,15 | 2,64 | 7197 | 787 | 7787 | 0,1516 | 45 |
| | | | | 21,51 | 0,45 | 6410 | 134 | 119 | 0,0046 | 1 |
| 3 | Е7-45-6 (ДМ) | Демонтаж панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;<br>шт сборных конструкций | 1 | 671,43 | 298,83 | 671 | 299 | 673 | 2,128 | 2 |
| | | | | 372,6 | 108,05 | 373 | 108 | 140 | 0,48416 | – |
| 4 | Е56-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах<br>шт | 5 | 320,85 | 30,15 | 1604 | 151 | 1763 | 1,9603 | 10 |
| 5 | Е56-12-1 | Снятие дверных полотен<br>м2 | 9,45 | 290,7<br>59,88 | 2,9<br>6,55 | 1454<br>566 | 15<br>62 | 120<br>617 | 0,187<br>0,3628 | 1<br>3 |
| 6 | Е56-3-2 | Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях<br>м2 | 4,77 | 53,33 | 1,04 | 504 | 10 | 120 | 0,0089 | – |
| | | | | 146,99 | 6,63 | 701 | 32 | 810 | 0,9497 | 5 |
| | | | | 140,36 | 1,04 | 670 | 5 | 120 | 0,0125 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е58-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.<br>м | 10,6 | 14,39 | 1,29 | 153 | 14 | 168 | 0,091 | 1 |
| 8 | Е56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных<br>м2 | 14,32 | 13,1<br>74,9 | 0,23<br>6,81 | 139<br>1073 | 2<br>98 | 119<br>1188 | 0,0012<br>0,4611 | –<br>7 |
| 9 | Е56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах<br>шт | 8 | 68,09<br>215,57 | 1,08<br>21,24 | 975<br>1725 | 15<br>170 | 120<br>1897 | 0,0093<br>1,2873 | –<br>10 |
| 10 | Е59-1-1 | Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками<br>м2 горизонтальной проекции | 4,25 | 194,33<br>293,96 | 3,31<br>47,9 | 1555<br>1249 | 26<br>204 | 120<br>1295 | 0,0289<br>1,7182 | –<br>7 |
| 11 | Е46-34-4 | Разборка кирпичных стен<br>м3 | 15,31 | 246,06<br>1795,5 | 7,81<br>627,75 | 1046<br>27489 | 33<br>9611 | 120<br>21495 | 0,0616<br>7,1 | –<br>109 |
| 12 | Е15-39-8 (ДМ) | Демонтаж облицовка фасадными панелями ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;<br>м2 | 365 | 1167,75<br>34,48 | 236,25<br>0,41 | 17878<br>12585 | 3617<br>150 | 100<br>13100 | 1,16<br>0,20904 | 18<br>76 |
| 13 | Е9-43-2 (ДМ) | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;<br>м2 | 404,6 | 34,07<br>205,54 | 0,11<br>87,56 | 12436<br>83161 | 40<br>35427 | 105<br>39043 | 0,00038<br>0,564 | –<br>228 |
| 14 | Е9-1-1 (ДМ) | Демонтаж каркасов зданий ктрр1=0,66; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;<br>т конструкций | 0,607 | 86,4<br>4559,03 | 20,82<br>2345,03 | 34957<br>2767 | 8424<br>1423 | 90<br>1527 | 0,0721<br>13,2 | 29<br>8 |
| 15 | Е52-1-3 | Разборка фундаментов бетонных монолитных<br>м3 | 5,7 | 2214<br>3714,23 | 581,58<br>2438,48 | 1344<br>21171 | 353<br>13899 | 90<br>12688 | 2,044<br>7,78 | 1<br>44 |
| 16 | Е68-5-1 | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой<br>м2 | 49 | 1275,75<br>216,21 | 950,21<br>– | 7272<br>10594 | 5416<br>– | 100<br>12175 | 5,22<br>1,221 | 30<br>60 |
| 17 | Е27-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (из ранее демонтированных)<br>м2 тротуара | 49 | 186,81<br>99,83 | –<br>42,08 | 9154<br>4892 | –<br>2062 | 133<br>4708 | –<br>0,381 | –<br>19 |
| | | | | 57,38 | 14,85 | 2812 | 728 | 133 | 0,0726 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.2 Монтажные работы | | | | | | | | |
| 18 | Е53-21-1 | Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых<br>м3 кладки | 0,24 | 7916,75 | 300,96 | 1900 | 72 | 276 | 5,63 | 1 |
| | | | | 873 | 101,79 | 210 | 24 | 118 | 0,39 | – |
| 19 | Е8-7-3 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м<br>м2 перегородок (за вычетом проемов) | 15,9 | 1222,02 | 34,73 | 19430 | 552 | 4466 | 1,43 | 23 |
| | | | | 225 | 13,01 | 3578 | 207 | 118 | 0,0635 | 1 |
| 20 | Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т<br>шт сборных конструкций | 2 | 105,66 | 66,43 | 211 | 133 | 134 | 0,148 | – |
| | | | | 23,85 | 23,85 | 48 | 48 | 140 | 0,1051 | – |
| 21 | 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)<br>м3 | 0,044 | 25800 | | 1135 | | | | |
| 22 | Е54-11-1 | Укладка металлических балок перекрытия<br>т балок | 0,206 | 98858,77 | 824,04 | 20365 | 170 | 801 | 29,26 | 6 |
| | | | | 4182,75 | 135 | 862 | 28 | 90 | 0,9 | – |
| 23 | Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны<br>шт сборных конструкций | 1 | 1467,95 | 373,54 | 1468 | 374 | 841 | 2,66 | 3 |
| | | | | 465,75 | 135,07 | 466 | 135 | 140 | 0,6052 | 1 |
| 24 | Е6-22-7 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2<br>м3 | 1 | 15495,83 | 383,89 | 15496 | 384 | 2562 | 14,2 | 14 |
| | | | | 2295 | 145,01 | 2295 | 145 | 105 | 0,7083 | 1 |
| 25 | 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм<br>т | 0,0411 | 65900 | | 2708 | | | | |
| | | Всего по разделу, тенге | | | | 410444 | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 147230 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 640 | | | | |
| | | Раздел 2 Земляные работы | | | | | | | | |
| 40 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы<br>м3 грунта | 171,28 | 218,93 | – | 37498 | – | 42373 | 1,54 | 264 |
| | | | | 218,93 | – | 37498 | – | 113 | – | – |
| 41 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы<br>м3 грунта | 131,48 | 134,1 | – | 17631 | – | 19923 | 0,972 | 128 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 134,1 | – | 17631 | – | 113 | – | – |
| 42 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта I-2 группы пневматическими трамбовками<br>м3 уплотненного грунта | 131,48 | 21,55 | 4,52 | 2833 | 594 | 2172 | 0,108 | 14 |
| | | | | 17,03 | – | 2239 | – | 97 | – | – |
| | | Итого по разделу 2 | | | | 57962 | 594 | | | 406 |
| | | | | | | 57368 | – | | | – |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | – | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 64468 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 9670 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 32 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 7346 | | | | |
| | | Всего по разделу, тенге | | | | 129776 | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 67038 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 438 | | | | |
| | | Раздел 3 Фундаменты | | | | | | | | |
| 43 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты<br>м3 основания | 4,2 | 2967,27 | 100,89 | 12463 | 424 | 804 | 0,85 | 4 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 520 | 161 | 118 | 0,18 | 1 |
| 44 | Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных<br>м3 | 23 | 9642,93 | 311,32 | 221787 | 7160 | 13490 | 2,82 | 65 |
| | | | | 441 | 117,61 | 10143 | 2705 | 105 | 0,5744 | 13 |
| 45 | Е6-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских<br>м3 | 12,6 | 8956,64 | 196,62 | 112854 | 2477 | 4584 | 1,79 | 23 |
| | | | | 272,25 | 74,27 | 3430 | 936 | 105 | 0,3628 | 5 |
| 46 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы<br>т | 0,13 | 53000 | | 6890 | | | | |
| 47 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм<br>т | 0,247 | 52400 | | 12943 | | | | |
| 48 | Е8-4-3 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами<br>м2 поверхности | 22,14 | 719,91 | 11,21 | 15939 | 248 | 932 | 0,201 | 4 |
| | | | | 31,5 | 4,21 | 697 | 93 | 118 | 0,0205 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя<br>м2 поверхности | 201,12 | 245,44 | 3,82 | 49363 | 768 | 9206 | 0,212 | 43 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 7512 | 290 | 118 | 0,007 | 1 |
| | | Итого по разделу 3 | | | | 432239 | 11077 | | | 139 |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 22302 | 4185 | | | 20 |
| | | | | | | 398860 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 29016 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 4352 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 15 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 27675 | | | | |
| | | Всего по разделу, тенге | | | | 488930 | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 30839 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 174 | | | | |
| | | Раздел 4 Стены и перегородки | | | | | | | | |
| 50 | Е8-22-7 | Кладка стен толщиной 420 мм из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м<br>м3 кладки | 21,28 | 9124,71 | 409,82 | 194174 | 8721 | 20678 | 4,08 | 87 |
| | | | | 670,5 | 153 | 14268 | 3256 | 118 | 0,75 | 16 |
| 51 | Е8-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м<br>м3 кладки | 119,9 | 9281,87 | 372,83 | 1112896 | 44702 | 103777 | 3,72 | 446 |
| | | | | 594 | 139,5 | 71221 | 16726 | 118 | 0,68 | 82 |
| 52 | Е8-7-3 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м<br>м2 перегородок (за вычетом проемов) | 114,46 | 1222,02 | 34,73 | 139872 | 3975 | 32147 | 1,43 | 164 |
| | | | | 225 | 13,01 | 25754 | 1489 | 118 | 0,0635 | 7 |
| 53 | Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т<br>шт сборных конструкций | 53 | 105,66 | 66,43 | 5600 | 3521 | 3539 | 0,148 | 8 |
| | | | | 23,85 | 23,85 | 1264 | 1264 | 140 | 0,1051 | 6 |
| 54 | 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)<br>м3 | 2,376 | 25800 | | 61301 | | | | |
| 55 | Е6-19-1 | Устройство поясов в опалубке<br>м3 | 7,96 | 11408,5 | 316,01 | 90812 | 2515 | 12431 | 8,25 | 66 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 10889 | 950 | 105 | 0,583 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,144 | 53000 | | 7632 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 57 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,361 | 52400 | | 18916 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 58 | Е9-61-13 | Монтаж мет. перемычек | 0,129 | 9883,8 | 2860,42 | 1275 | 369 | 817 | 36,3 | 5 |
| | | т конструкций | | 6300 | 736,43 | 813 | 95 | 90 | 3,51 | – |
| 59 | 1-1-892 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,129 | 69100 | | 8914 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 4 | | | | 1641392 | 63803 | | | 776 |
| | | | | | | 124209 | 23780 | | | 116 |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 1453380 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 173389 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 26008 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 87 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 108887 | | | | |
| | | Всего по разделу, тенге | | | | 1923668 | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 173997 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 979 | | | | |
| | | Раздел 5 Перекрытие и покрытие | | | | | | | | |
| 60 | Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны | 26 | 1467,95 | 373,54 | 38167 | 9712 | 21871 | 2,66 | 69 |
| | | шт сборных конструкций | | 465,75 | 135,07 | 12110 | 3512 | 140 | 0,6052 | 16 |
| 61 | Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны | 18 | 904,4 | 200,77 | 16279 | 3614 | 9335 | 1,74 | 31 |
| | | шт сборных конструкций | | 299,25 | 71,15 | 5387 | 1281 | 140 | 0,3052 | 5 |
| 62 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 285,6 | 2630 | | 751128 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 63 | Е7-20-1 | Установка арматурных стыковых накладок | 0,097 | 86808,57 | 2434,57 | 8420 | 236 | 4463 | 170 | 16 |
| | | т стальных элементов | | 31950 | 920,25 | 3099 | 89 | 140 | 4,49 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Е6-22-7 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 | 1,76 | 15495,83 | 383,89 | 27273 | 676 | 4509 | 14,2 | 25 |
| | | м3 | | 2295 | 145,01 | 4039 | 255 | 105 | 0,7083 | 1 |
| 65 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,211 | 67700 | | 14285 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 5 | | | | 855552 | 14238 | | | 141 |
| | | | | | | 24635 | 5137 | | | 22 |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 816679 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 40178 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 6027 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 20 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 53744 | | | | |
| | | Всего по разделу, тенге | | | | 949474 | | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 35799 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 183 | | | | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ: | 3902292 |
| Временные здания и сооружения 1,8% | 70241 |
| Итого: | 3972533 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35% | 53629 |
| Затраты на выслугу лет 1% | 39725 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | 15890 |
| Итого: | 4081778 |
| Итого в текущих ценах к 2,557 | 10437106 |
| Налоги,сборы,обязательные платежи 2% | 208742 |
| Итого К=0,96 (дог/сметн) | 10220014 |
| НДС 12% | 1226402 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ:** | **11446416** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Заместитель директора:** **Филиал Западно-Казахстанский ВПФО "Ак Берен" РГКП "ЦШ ПВАСС"**

**Макаренко В.И.**

**"ИП Дуйсенбаева Г.Б."**

**Технадзор:**

**Калиев К.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"**

**Есмуханов К.Т.**