Форма 2В

Заказчик: ТОО "Golden City DS"
(полное наименование)

Подрядчик: ТОО «KC Construction»
(полное наименование)

Объект : **Капитальный ремонт учебного корпуса с благоустройством территории и реставрации лукодрома областной специализированной школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Талдыкорган**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-1-1-Наружные сети водопровода и канализации.Водопроводная сеть									
		Раздел.Земляные работы									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	205,93	194,87	3089	2923	–	651	4039
					11,07	49,2	166	738	–	299	
2	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	30	261,2	247,1	7836	7413	–	1652	10247
					14,1	62,37	423	1871	–	759	

3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	3312	–	3312	–	–	2385	6153
				3312	–	3312	–	–	456	
4 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (грейферным ковшом) НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	м3 грунта	5	248,4	238,2	1242	1191	–	307	1673
				10,2	75,2	51	376	–	124	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5	163,6	76,4	818	382	–	444	1363
				87,2	36,2	436	181	–	101	
6 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	41	21,17	21,17	868	868	–	251	1209
				–	8,51	–	349	–	90	
7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41	77,27	77,27	3168	3168	–	896	4389
				–	30,37	–	1245	–	325	
Раздел.Водопровод										
8 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,01	462000	70600	4620	706	94	4039	9352
				382000	26000	3820	260	–	693	

9 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	934000	36800	9340	368	6264	2688	12990
				270800	700	2708	7	–	962	
10 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,01	64100	–	641	–	47	588	1327
				59400	–	594	–	–	98	
11 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2120	83	4240	166	655	3467	8324
				1709,5	41,5	3419	83	–	617	
12 1312-1201-0501	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	27674	1775	27674	1775	4381	13228	44174
				21518	167	21518	167	–	3272	
13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2256	97	6768	291	894	5512	13262
				1861	13,67	5583	41	–	982	
14 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	1120,2	71,3	11202	713	613	9777	22657
				987,6	–	9876	–	–	1678	
15 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	583	35,5	1166	71	42	1042	2385
				526,5	–	1053	–	–	177	

16 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (п. 5,7 по спец.) НР = 99 %	т фасонных частей	0,02762	1049022,45	515604,63	28974	14241	517	18302	51058
				514699,49	154634,32	14216	4271	–	3782	
17 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт	1	47217	183	47217	183	44936	2156	53323
				2098	80	2098	80	–	3950	
18 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Тройник стальной 100х100 мм, труба футляр ф426х4 L=0,2 м, труба футляр ф273х4 L=0,2 м) НР = 99 %	т фасонных частей	0,03273	1049037,58	515612,59	34335	16876	613	21688	60505
				514696	154628,78	16846	5061	–	4482	
19 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,32	180,3	3,03	238	4	187	32	292
				35,61	–	47	–	–	22	
20 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	1,32	92,42	1,52	122	2	84	25	159
				27,27	–	36	–	–	12	
21 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	8740	4237	8740	4237	1359	4486	14284
				3144	1387	3144	1387	–	1058	
22 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Опора под задвижку 200х200х200 (Н)) НР = 91 %	м3	0,032	15312,5	1093,75	490	35	413	46	579
				1312,5	250	42	8	–	43	
23 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	1	679	–	679	–	–	516	1291
				679	–	679	–	–	96	

Раздел.Водомерный узел ф-40мм

24	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	15863	303	15863	303	8053	7430	25156
					7507	75	7507	75	–	1863	
25	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1433	221	1433	221	19	1240	2887
					1193	72	1193	72	–	214	
26	1116-0401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	2	8221,5	176	16443	352	11915	4120	22208
					2088	14	4176	28	–	1645	
27	1116-0401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	4	4504,75	114,5	18019	458	12070	5435	25330
					1372,75	13,75	5491	55	–	1876	

Локальная смета 7-1-1-Вертикальная планировка

Раздел.Почвенно-растительный слой

28	1101-0104-0105	I грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (ПРС) (20 м) НР = 72 %	м3 грунта	49	26,9	26,9	1318	1318	–	382	1836
					–	10,82	–	530	–	136	
29	1101-0104-0113	I грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	49	23,29	23,29	1141	1141	–	330	1589
					–	9,37	–	459	–	118	
30	1101-0104-0105	I грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20 м) (ВОЗВРАТ ПРС) НР = 72 %	м3 грунта	49	26,9	26,9	1318	1318	–	382	1836

				–	10,82	–	530	–	136	
31 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	49	23,29	23,29	1141	1141	–	330	1589
				–	9,37	–	459	–	118	
32 1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	49	36,86	36,86	1806	1806	–	459	2446
				–	13	–	637	–	181	
33 1101-0107-1313	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	49	32,16	32,16	1576	1576	–	400	2134
				–	11,35	–	556	–	158	
Раздел.Выемка грунта										
34 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20 м) НР = 72 %	м3 грунта	697	33,31	33,31	23215	23215	–	6723	32333
				–	13,4	–	9337	–	2395	
35 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	697	26,36	26,36	18375	18375	–	5321	25592
				–	10,6	–	7390	–	1896	
36 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (20 м) НР = 72 %	м3 грунта	697	18,59	18,59	12954	12954	–	3751	18041
				–	7,47	–	5210	–	1336	

37	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	697	8,22	8,22	5727	5727	–	1658	7976
					–	3,3	–	2303	–	591	
38	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	697	42,15	42,15	29376	29376	–	7463	39786
					–	14,87	–	10365	–	2947	
39	1101-0107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	697	34,96	34,96	24364	24364	–	6189	32997
					–	12,33	–	8596	–	2444	
40	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	200	207	197,41	41399	39482	18	9449	54916
					9,5	56,12	1899	11224	–	4068	
41	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,800;	т	360	213		76680		–		82814
42	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (50 мм) НР = 72 %	м3 грунта	200	18,59	18,59	3717	3717	–	1076	5176
					–	7,48	–	1495	–	383	

43 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=9; ктрм1=9; кэкс1=9; кмат1=9;	м3 грунта	200	73,95	73,95	14790	14790	–	4283	20599
				–	29,74	–	5948	–	1526	
44 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (50 м) НР = 72 %	м3 грунта	200	42,15	42,15	8429	8429	–	2141	11416
				–	14,87	–	2974	–	846	
45 1101-0107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	200	139,82	139,82	27964	27964	–	7104	37873
				–	49,33	–	9866	–	2805	

Локальная смета 7-1-2-Покрытия

Раздел.Тип-1.Асфальтобетон

46 1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % ктрм1=0,799;	м3 материала основания в плотном теле	250,95	2935,6	1079,09	736688	270797	429031	106977	911158
				146,88	247,83	36860	62193	–	67493	
47 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(6см) НР = 108 %	м2 покрытия	1673	1338,41	100,11	2239167	167479	1994283	140941	2570517
				46,27	31,74	77405	53096	–	190409	

48 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	1673	595,28	0,08	995900	137	994934	895	1076539
				0,5	–	829	–	–	79744	
49 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1673	1273,26	100,11	2130158	167479	1885274	140941	2452787
				46,27	31,74	77405	53096	–	181688	
Раздел. Тип-2.Плиточное покрытие										
50 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	22,4	2935,54	1079,06	65756	24171	38295	9549	81329
				146,88	247,86	3290	5552	–	6024	
51 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	11,2	3303,75	1042,86	37002	11680	23677	4653	44987
				146,88	237,77	1645	2663	–	3332	
52 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	224	2881,73	38,25	645508	8567	546732	101275	806526
				402,72	15,91	90209	3564	–	59743	
Раздел.Тип-3.Гравийное покрытие										
53 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	76,6	3303,68	1042,81	253062	79879	161932	31822	307675

				146,88	237,78	11251	18214	–	22791	
54 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	91,92	2935,6	1079,08	269840	99189	157150	39185	333747
				146,88	247,84	13501	22781	–	24722	
Раздел.Бортовой камень										
55 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	361	1610,76	31,73	581483	11456	284788	312952	965990
				790,14	12,55	285239	4531	–	71555	
Раздел.Тип-4.Покрытие травяное.										
56 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	260,14	1189,68	1042,8	309483	271274	–	108068	450955
				146,88	237,77	38209	61854	–	33404	
57 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2601,4	692,88	195,9	1802458	509615	1202104	285421	2254909
				34,88	66,71	90739	173540	–	167030	
58 8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР = 108 %	м2	2601,4	5864	419	15254610	1089987	11859783	2840416	19542628
				886	125	2304840	325175	–	1447602	
Раздел.Тактильное покрытие										
59 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	25,5	527,37	38,12	13448	972	131	13768	29393
				484,12	15,8	12345	403	–	2177	

Раздел.Ограждение по УСН РК										
60 8601-0602-0503	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м НР = 91 %	секция	38	18051	3807	685938	144666	402762	172278	926873
				3645	1337	138510	50806	–	68657	
Локальная смета 7-1-5-Ограждение										
Раздел.ОГ-1										
61 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,999	6470,47	1749,75	6464	1748	3818	1547	8652
				898,9	765,77	898	765	–	641	
62 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	277	3160,06	1094,92	875338	303293	12383	796999	1806124
				2020,44	417,91	559662	115761	–	133787	
63 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	81,32304	91,14	2,35	7412	191	3469	2604	10817
				46,14	0,27	3752	22	–	801	
64 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 %	м2	81,32304	235,28	1,96	19134	159	17565	996	21740
				17,34	0,41	1410	33	–	1610	
65 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	888	390,76	11,9	346998	10569	12239	226740	619637
				365,08	4,98	324190	4419	–	45899	
66 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,04	6475	1750	259	70	153	61	346
				900	750	36	30	–	26	
67 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	30867	5050	30867	5050	826	31814	67695
				24991	1970	24991	1970	–	5014	

68 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	8,86	390,74	11,85	3462	105	122	2263	6183
				365,12	4,97	3235	44	–	458	
69 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,1945	91,14	2,73	200	6	93	70	292
				46,02	–	101	–	–	22	
70 1113-0301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 %	м2	2,1945	240,6	1,82	528	4	474	35	608
				22,78	0,46	50	1	–	45	
71 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,02	6400	1700	128	34	76	32	173
				900	800	18	16	–	13	
72 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	11388	109	11388	109	53	13295	26658
				11226	41	11226	41	–	1975	
73 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	2,46	391,06	12,2	962	30	34	628	1717
				365,04	4,88	898	12	–	127	
74 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,92074	89,06	1,09	82	1	39	29	120
				45,62	–	42	–	–	9	
75 1113-0301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 %	м2	0,92074	241,11	2,17	222	2	199	14	255
				22,81	–	21	–	–	19	

76 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	164,16	879,92	21,35	144448	3505	93752	44308	203856
				287,47	2,75	47191	452	–	15100	

Всего	**36 312 451**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	435 749
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	496 101
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**744 886**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**37 989 187**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**39 318 809**
НДС (12 %)	4 718 257
Итого	**44 037 066**

Заказчик:

ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.