форма 2В

Заказчик: ТОО "Golden City DS"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО «KC Construction»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт КГУ Каратальская средняя школа с дошкольным мини-центром акимата Ескельдинского района Алматинской области

(наименование, адрес)

акт выполненных работ за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Наружные сети электроснабжения										
	1.1 Установка оборудования										
1	1133-0208-0201	Установка комплектной трансформаторной подстанциии, мощность 250 кВА. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11319	6762	11319	6762	963	5643	18319
					3594	3460	3594	3460	–	1357	

2 1133-0208-0202	Установка комплектной трансформаторной подстанциии, мощность 250 кВА. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	36799	9187	36799	9187	10624	16264	57308
				16988	3342	16988	3342	–	4245	
3 1308-0304-0207	Установка на полу блока управления шкафного исполнения, высота и ширина до 1700х1100 мм НР = 72 %	шт.	1	26495	3936	26495	3936	16839	5106	34129
				5720	1371	5720	1371	–	2528	
4 1108-0101-0201	Устроиство песчаного основания под фундаменты НР = 93 %	м3 основания	1,7	3878,82	1029,41	6594	1750	3442	1970	9249
				824,71	421,18	1402	716	–	685	
5 1107-0101-0101	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т НР = 118 %	шт сборных конструкций	2	1723	942	3446	1884	–	2666	6601
				781	348,5	1562	697	–	489	
6 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	8,64	879,98	21,41	7603	185	4934	2332	10730
				287,5	2,78	2484	24	–	795	

7	1308-0304-0204	Установка на стене блока управления шкафного исполнения, высота и ширина до 1200х1000 мм НР = 72 %	шт.	1	21249	2866	21249	2866	14093	3786	27038
					4290	969	4290	969	–	2003	
Раздел . Дизельная электростанция											
8	1125-0130-0102	Установка дизель-генератора НР = 91 %	т блок-боксов	8,378	31492,12	15833,25	263841	132651	15825	141456	437721
					13769,99	4784,08	115365	40081	–	32424	
9	1108-0101-0201	Устроиство песчаного основания под фундаменты НР = 93 %	м3 основания	2,2	3878,64	1028,64	8533	2263	4456	2548	11967
					824,55	420,91	1814	926	–	886	
10	1107-0101-0101	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т НР = 118 %	шт сборных конструкций	3	1722,67	941,67	5168	2825	–	3999	9900
					781	348,67	2343	1046	–	733	
11	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5,8	205,86	194,83	1194	1130	–	251	1561
					11,03	49,14	64	285	–	116	

12 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования (24/2) НР = 72 %	шт.	12	6359,33	307,58	76312	3691	56613	12393	95801
				1334	100,33	16008	1204	–	7096	
13 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	36	620,33	29,42	22332	1059	12629	6440	31074
				240,11	8,36	8644	301	–	2302	
14 1101-0104-0402	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,8	35,52	35,52	206	206	–	55	282
				–	13,28	–	77	–	21	

Раздел . Линия ВЛ3-6 кВ

15 1133-0208-0103	Установка разъединителя с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15106	4195	15106	4195	100	10061	27180
				10811	1765	10811	1765	–	2013	

Раздел . Подвеска проводов

16 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (0,033/3) НР = 80 %	км линии	0,011	167000	94181,82	1837	1036	39	885	2940
				69272,73	31272,73	762	344	–	218	

Раздел . Кабельная линия КЛ-0,4 кВ

17 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34	205,97	194,88	7003	6626	–	1475	9156
				11,09	49,18	377	1672	–	678	
18 1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей (подушка под кабель) грунтом 1 группы НР = 72 %	м3 грунта	11,34	814,2	–	9233	–	–	6648	17151
				814,2	–	9233	–	–	1270	
19 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	126	536,6	453,98	67612	57202	–	22633	97465
				82,62	166,87	10410	21025	–	7220	
20 1308-0201-0302	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 % К=3,000;	м кабеля	378	157,64	130,1	59589	49179	–	20509	86506
				27,54	47,82	10410	18075	–	6408	

21 1308-0201-2701	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 НР = 72 %	шт.	4	8910,5	91	35642	364	2230	23891	64296
				8262	33,5	33048	134	–	4763	
22 1308-0201-2702	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 НР = 72 %	шт.	8	10455	91	83640	728	5800	55713	150501
				9639	33,38	77112	267	–	11148	
23 1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию траншеи НР = 72 %	м	238	276,51	20,26	65810	4823	10188	37836	111938
				213,44	7,36	50799	1751	–	8292	
24 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию траншеи НР = 72 %	м	142	270,42	12,93	38400	1836	6256	22301	65557
				213,44	4,68	30308	665	–	4856	
25 1308-0206-0103	Монтаж коробов пластмассовых шириной до 120 мм НР = 72 %	м	8	318,88	2,88	2551	23	323	1588	4470
				275,63	0,13	2205	1	–	331	

26 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	380	333,69	151,61	126803	57612	16865	50707	191711
				137,7	47,63	52326	18100	–	14201	
27 1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) траншей и котлованов при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,7	35,42	35,42	804	804	–	217	1103
				–	13,26	–	301	–	82	

Раздел . Опоры наружного освещения, h=3 м

28 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	64,8	205,97	194,88	13347	12628	–	2812	17452
				11,1	49,18	719	3187	–	1293	
29 1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей (подушка под кабель) грунтом 1 группы НР = 72 %	м3 грунта	21,6	814,21	–	17587	–	–	12663	32670
				814,21	–	17587	–	–	2420	
30 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	360	536,61	453,99	193179	163436	–	64666	278473
				82,62	166,86	29743	60071	–	20628	

31 1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию траншеи НР = 72 %	м	97	276,52	20,27	26822	1966	4152	15421	45622
				213,44	7,36	20704	714	–	3379	
32 1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) траншей и котлованов при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43,2	35,44	35,44	1531	1531	–	413	2100
				–	13,26	–	573	–	156	
Установка светильников										
33 1133-0301-0401	Установка опор стальных массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 НР = 80 %	опора	23	25490,57	9373,48	586283	215590	15205	351954	1013296
				15456	3671,91	355488	84454	–	75059	
34 1308-0205-0904	Установка светильников с ртутными лампами НР = 72 %	шт.	23	5814,3	2182,22	133729	50191	38289	45953	194057
				1967,35	807,57	45249	18574	–	14375	
35 1308-0206-2201	Затягивание первого в проложенные трубы провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 НР = 72 % К=41,000;	м	143,5	86,6	0,91	12427	130	2726	6926	20901
				66,7	0,33	9571	48	–	1548	

36	1310-0702-0501	Монтаж на стене коробок ответвительных на опоре НР = 61 %	шт.	41	706,22	–	28955	–	173	17557	50233
					702	–	28782	–	–	3721	
37	1308-0206-1902	Прокладка по стенам и колоннам с креплением скобами труб винипластовых диаметром 32 мм НР = 72 %	м	42	507,57	36,71	21318	1542	3528	12033	36019
					386,86	11,05	16248	464	–	2668	
38	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	5058	2113	5058	2113	85	2635	8308
					2860	800	2860	800	–	615	
	6.3 Заземление										
39	1308-0208-0104	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 16 мм НР = 72 %	шт.	41	3087,24	177,66	126577	7284	81007	28948	167967
					933,8	46,8	38286	1919	–	12442	
40	1308-0208-0201	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром 10 мм НР = 72 %	м	41	451,93	18,93	18529	776	9002	6439	26965
					213,44	4,68	8751	192	–	1997	

Раздел . Наружные сети водопровода

41 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (296,64-12,36(руч.дораб.)) НР = 72 %	м3 грунта	296,64	261,19	247,1	77479	73300	–	16327	101310
				14,09	62,36	4179	18497	–	7504	
42 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,36	3312,3	–	40940	–	–	29477	76050
				3312,3	–	40940	–	–	5633	
43 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	7,92	1278,91	–	10129	–	–	7293	18816
				1278,91	–	10129	–	–	1394	
44 1101-0101-0315	Обратная засыпка грунтом 3 группы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	133,48	261,19	247,1	34864	32983	–	7347	45588
				14,09	62,35	1881	8323	–	3377	
45 1101-0201-0502	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 3 группы. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	133,48	195,14	91,03	26047	12151	–	14141	43403

				104,11	43,03	13896	5744	–	3215	
46 1101-0104-0403	Обратная засыпка грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м НР =	м3 грунта	165,6	41,42	41,42	6859	6859	–	1849	9405
				–	15,51	–	2568	–	697	
47 1101-0201-0106	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	165,6	18,77	18,77	3109	3109	–	868	4295
				–	7,28	–	1206	–	318	
48 1101-0205-0101	Подбивка пазух труб вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	3,24	1391,36	–	4508	–	–	3246	8374
				1391,36	–	4508	–	–	620	
49 1122-1001-0103	Установка пожарного гидранта НР = 99 %	шт.	1	2836	183	2836	183	555	2156	5391
				2098	80	2098	80	–	399	
50 1122-0901-0102	Установка задвижек чугунных диаметром до 80 мм НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2071	83	4142	166	655	3370	8113
				1660,5	41,5	3321	83	–	601	

51 1122-0801-0105	Установка фасонных частей (переходы, тройники,сгоны,футляры) стальных сварных диаметром до 100-250 мм (0,9+2,2+0,9+0,87+25,44+9,18) НР = 99 %	т фасонных частей	0,03949	1390073,44	515598,89	54894	20361	14207	26168	87547
				514712,59	154621,42	20326	6106	–	6485	
52 1122-0801-0201	Установка полиэтиленовых втулок НР = 99 %	шт	2	1449	925	2898	1850	–	1555	4809
				524	261,5	1048	523	–	356	
53 1122-1201-0103	Приварка фланцев к втулкам диаметром 100 мм. НР = 99 %	фланец	2	3685,5	71,5	7371	143	5253	1955	10072
				987,5	–	1975	–	–	746	
54 1122-0901-0201	Установка вентилей диаметром до 25 мм НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1629,5	82,75	6518	331	674	5621	13110
				1378,25	41,25	5513	165	–	971	
55 1122-1201-0103	Приварка фланцев к втулкам диаметром 100 мм НР = 99 %	фланец	1	3685	71	3685	71	2626	978	5036
				988	–	988	–	–	373	
56 1122-1201-0102	Приварка фланцев к втулкам диаметром до 85 мм НР = 99 %	фланец	8	857,13	53,5	6857	428	372	5996	13881
				757,13	–	6057	–	–	1028	
57 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,042	535690,48	112428,57	22499	4722	654	18732	44529

				407690,48	42809,52	17123	1798	–	3298	
58 1122-0301-0101	Укладка труб водопроводных стальных, диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,058	462086,21	70603,45	26801	4095	548	23424	54243
				382034,48	25913,79	22158	1503	–	4018	
59 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	3,64	179,67	2,75	654	10	516	90	804
				35,16	0,55	128	2	–	60	
60 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	3,64	92,86	1,65	338	6	234	69	440
				26,92	0,55	98	2	–	33	
61 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	8740	4237	8740	4237	1359	4486	14284
				3144	1387	3144	1387	–	1058	
62 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз (43х0,16) НР = 69 %	м2	6,88	179,8	2,62	1237	18	976	170	1520
				35,32	0,44	243	3	–	113	

63 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	6,88	92,73	1,6	638	11	441	130	829
				27,03	0,29	186	2	–	61	
64 1126-0101-1701	Изоляция трубками из вспененного каучука трубопроводов диаметром до 160 мм. НР = 76 %	м трубопровода	43	636,77	69,02	27381	2968	11439	10985	41435
				301,72	34,42	12974	1480	–	3069	
65 1126-0101-1801	Изоляция поверхностей рулонным материалом из вспененного каучука (2*3,14(пи)*0,015(r)*2м=0,2м2) НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	0,2	4975	120	995	24	799	140	1226
				860	60	172	12	–	91	
66 1134-0201-0804	Установка указателя пож.гидранта (прим.) НР = 76 %	шт.	2	679	–	1358	–	–	1032	2581
				679	–	1358	–	–	191	
68 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	23,39	261,22	247,11	6110	5780	–	1287	7989
				14,11	62,33	330	1458	–	592	

69	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,49	3312,08	–	4935	–	–	3553	9167
					3312,08	–	4935	–	–	679	
70	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	0,72	1279,17	–	921	–	–	663	1711
					1279,17	–	921	–	–	127	
71	1101-0101-0315	Обратная засыпка грунтом 3 группы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	17,15	261,22	247,11	4480	4238	–	944	5858
					14,11	62,33	242	1069	–	434	
72	1101-0201-0502	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 3 группы. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17,15	195,1	91,02	3346	1561	–	1817	5576
					104,08	43,03	1785	738	–	413	
73	1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	7,01	79,74	79,74	559	559	–	130	744

				–	25,82	–	181	–	55	
74 1122-1301-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,17	22280,18	9323,96	48348	20233	5082	31139	85846
				10614,29	3880,65	23033	8421	–	6359	
75 1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР = 91 %	т	0,0592	635726,35	1334,46	37635	79	36057	1395	42152
				25320,95	574,32	1499	34	–	3122	
76 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки из В7,5 НР = 91 %	м3	0,55	15347,27	1110,91	8441	611	7113	777	9955
				1303,64	249,09	717	137	–	737	
77 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,6	261,23	247,12	3814	3608	–	804	4987
				14,11	62,33	206	910	–	369	
78 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,93	3311,83	–	3080	–	–	2218	5722
				3311,83	–	3080	–	–	424	

79 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	0,64	1279,69	–	819	–	–	590	1522
				1279,69	–	819	–	–	113	
80 1101-0101-0315	Обратная засыпка грунтом 3 группы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,58	261,15	247,07	2763	2614	–	582	3613
				14,08	62,38	149	660	–	268	
81 1101-0201-0502	Уплотнение пневматическими трамбовками грунта 3 группы. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,58	195,09	91,02	2064	963	–	1120	3439
				104,06	43,01	1101	455	–	255	
82 1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	4,31	79,58	79,58	343	343	–	80	457
				–	25,75	–	111	–	34	
83 1122-1301-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,56	22280,77	9325	34758	14547	3653	22385	61714
				10614,1	3880,13	16558	6053	–	4571	

84 1106-0301-0409	Установка деталей закладных весом более 20 кг НР = 91 %	т	0,06016	635704,79	1329,79	38244	80	36641	1418	42835
				25315,82	581,78	1523	35	–	3173	
85 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки из В7,5 НР = 91 %	м3	0,55	15347,27	1110,91	8441	611	7113	777	9955
				1303,64	249,09	717	137	–	737	
86 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16	2760,25	–	44164	–	–	31798	82039
				2760,25	–	44164	–	–	6077	
87 1101-0205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух, группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	6	1279	–	7674	–	–	5525	14255
				1279	–	7674	–	–	1056	
88 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	10	41,4	41,4	414	414	–	112	568
				–	15,5	–	155	–	42	
89 1109-0601-0102	Монтаж балки из трубы НР = 69 %	т конструкций	0,06769	60274,78	2688,73	4080	182	261	2533	7142
				53730,24	502,29	3637	34	–	529	

90 1109-0601-0102	Монтаж защитной трубы под кабель и хомутов (14,79+1,33) НР = 69 %	т конструкций	0,01612	60235,73	2667,49	971	43	62	603	1700
				53722,08	496,28	866	8	–	126	
91 1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	57,97	353,61	340,09	20499	19715	7	4508	27008
				13,4	94,6	777	5484	–	2001	
92 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=1,750;	т	101,4475	61		6188		–	–	6683
				–		–		–	495	
93 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	224,17	261,19	247,1	58551	55393	–	12338	76560
				14,09	62,35	3158	13978	–	5671	
94 1101-0205-0303	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами грунт 3 группы НР = 72 %	м3 грунта	8,46	2760,28	–	23352	–	–	16813	43378

				2760,28	–	23352	–	–	3213	
95 1101-0205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух, группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	6,64	1278,92	–	8492	–	–	6114	15774
				1278,92	–	8492	–	–	1168	
96 1101-0104-0403	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	225,99	41,42	41,42	9360	9360	–	2523	12834
				–	15,51	–	3504	–	951	
97 1101-0201-0502	Уплотнение пневматическими трамбовками грунтом 3 группы НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	225,99	195,13	91,03	44098	20572	–	23941	73482
				104,1	43,03	23526	9725	–	5443	
98 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,82	15348,35	1112,09	27934	2024	23539	2571	32945
				1302,75	249,45	2371	454	–	2440	
99 1106-1301-0104	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (4,97+16,81) НР = 91 %	м3	21,78	27971,3	3188,34	609215	69442	350628	194743	868275
				8684,34	1141,32	189145	24858	–	64317	
100 1106-0301-0407	Установка деталей закладных весом до 4 кг (МН1) НР = 91 %	т	0,00385	861038,96	1298,7	3315	5	2345	880	4531

				250649,35	519,48	965	2	–	336	
101 1107-0201-0201	Установка плит и колец диаметром до 1000 мм (0,15+0,02*2) НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,19	14000	7505,26	2660	1426	69	1987	5019
				6131,58	2731,58	1165	519	–	372	
102 1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00169	714201,18	85207,1	1207	144	261	835	2205
				474556,21	24260,36	802	41	–	163	
103 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2523	43	2523	43	2016	468	3230
				464	14	464	14	–	239	
104 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	3,31	33948,64	1851,36	112370	6128	74895	29835	153581
				9470,39	434,74	31347	1439	–	11376	
105 1109-0304-0101	Монтаж лестницы (стремянки) НР = 69 %	т конструкций	0,0342	75292,4	26812,87	2575	917	340	1114	3984
				38538,01	8654,97	1318	296	–	295	
106 1110-0206-0103	Сборка дощатой крышки НР = 90 %	м2 перегородок (без вычета проемов)	0,255	494,12	27,45	126	7	6	104	248
				443,14	11,76	113	3	–	18	

107 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	0,01125	13511,11	888,89	152	10	–	112	285
				12622,22	444,44	142	5	–	21	
108 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,255	2996,08	11,76	764	3	475	264	1110
				1121,57	3,92	286	1	–	82	
109 1110-0116-0201	Стены рубленые. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 стен	0,255	200	–	51	–	31	18	75
				78,43	–	20	–	–	6	
110 1108-0101-0307	Обмазочная гидроизоляция стен и днища битумом в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	77,4	879,92	21,36	68106	1653	44203	20891	96117
				287,47	2,75	22250	213	–	7120	
111 1141-0103-0101	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стен и днища проникающей гидроизоляцией в два слоя НР = 79 %	м2	154,8	454,35	21,76	70333	3369	42	52868	133057
				432,31	–	66922	–	–	9856	

Раздел . Благоустройство

112 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (плодородный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	363,4	43,27	43,27	15723	15723	–	4238	21558
				–	16,2	–	5886	–	1597	
113 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (засыпка ям) НР =	м3 грунта	1814,6	50,57	50,57	91756	91756	–	24731	125806
				–	18,93	–	34349	–	9319	
114 1101-0105-0502	Устройство насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1814,6	69,94	69,94	126915	126915	–	36750	176758
				–	28,13	–	51041	–	13093	
115 1127-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песчано-гравийной смеси НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	313,05	2964,06	1079,09	927899	337809	544109	133448	1146255
				146,88	247,83	45981	77582	–	84908	

116 1127-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из подобранной песчано-гравийной смеси НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	313,05	3591,14	1079,09	1124206	337809	740416	133448	1358266
				146,88	247,83	45981	77582	–	100612	
117 1127-0602-0306	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР = 108 %	м2 покрытия	2087	1193,97	99,87	2491813	208436	2186817	175593	2880798
				46,27	31,64	96560	66026	–	213392	
118 1127-0602-0406	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	8348	130,27	0,02	1087516	170	1086311	1118	1175725
				0,12	–	1035	–	–	87091	
119 1127-0602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР = 108 %	м2 покрытия	2087	1419,32	100,11	2962113	208922	2656631	175819	3388967
				46,27	31,74	96560	66235	–	251035	
120 1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней НР = 108 %	м бортового камня	600	1505,28	31,73	903170	19040	410048	520140	1537175

123 1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней НР = 108 %	м бортового камня		790,14	12,55	474082	7529	–	113865	
			211	1505,28	31,73	317615	6696	144200	182916	540573
124 1127-0403-0501	Устроиство основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойное НР = 108 %	м2 основания		790,14	12,55	166719	2648	–	40042	
			50	578,7	206,76	28935	10338	16494	5573	37269
125 1111-0101-0209	Устроиство подстилающих бетонных слоев с уплотнением и трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя		42,06	61,14	2103	3057	–	2761	
			2,5	17204,4	8	43011	20	33319	9092	56271
126 1127-1301-0101	Устроиство на бетонное основание спортивного покрытия толщиной 5 мм НР = 108 %	м2 покрытия		3868,8	–	9672	–	–	4168	
			50	9094,4	23,84	454720	1192	419681	37008	531066
127 1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней НР = 108 %	м бортового камня		676,94	8,4	33847	420	–	39338	
			30	1609,47	31,73	48284	952	23628	26007	80234
128 8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 91 %	шт.		790,13	12,57	23704	377	–	5943	
			3	45619	118	136857	354	131418	4701	152883
129 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.		1695	27	5085	81	–	11325	
			7	16745	79	117215	553	116662	–	126592
				–	17	–	119	–	9377	

130	8601-0103-0303	Лазалка разборная "Спираль" НР = 91 %	комплект	2	108972	1316	217944	2632	204006	11031	247293
					5653	408	11306	816	–	18318	
131	8601-0216-0117	Тренажер детский "Шейкер и твистер" НР = 91 %	комплект	2	83027	1214	166054	2428	152542	10765	190965
					5542	373	11084	746	–	14146	
132	1106-0101-0101	Устройство бетонных сливов НР = 91 % К=5,000;	м3	0,15	15346,67	1113,33	2302	167	1940	211	2714
					1300	246,67	195	37	–	201	
133	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	24	39871	2173	956904	52152	794904	117630	1160497
					4577	809	109848	19416	–	85963	
134	8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	164590	1385	164590	1385	134455	26575	206458
					28750	453	28750	453	–	15293	
135	8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1	84517	768	84517	768	67292	15167	107659
					16457	210	16457	210	–	7975	

136 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	1554,1	414,74	9,9	644542	15387	212135	370556	1096306
				268,34	2,62	417020	4066	–	81208	
137 1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой (1554,1/10 000) НР = 88 %	га	0,15541	282073,23	4665,08	43837	725	42986	362	47735
				810,76	1833,86	126	285	–	3536	
138 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4,22	205,92	194,79	869	822	–	184	1137
				11,14	49,29	47	208	–	84	
139 1127-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песчано-гравийной смеси НР = 108 % К=44,000;	м3 материала основания в плотном теле	0,88	2651,14	1079,55	2333	950	1254	376	2926
				146,59	248,86	129	219	–	217	
142 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,72	813,95	–	1400	–	–	1008	2601
				813,95	–	1400	–	–	193	

143	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,5	52,4	52,4	131	131	–	30	174
					–	16,8	–	42	–	13	

Всего	**22 464 796**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	269 578
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	306 914
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**460 826**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**23 502 114**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**24 677 220**
НДС (12 %)	2 961 266
Итого	**27 638 486**

Заказчик:

ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

ТОО «KC Construction»

Землякова Е.П.