Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "

Подрядчик: ТОО "Қуат-құрылыс" Договор №35 от 20.05.2021г

Инженер: ТОО "АТАКАМА" Доп.согл. №16/1 от 18.05.2021г к договору №16 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ" Договор №44 от 26.05.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам в 1-мкр г. Ленгер Толебийского района (Корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	63314	№35	20.05.2021г	Бюджет	12	ТОО "Куат-құрылыс"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	14 798 983	14 798 983	13 213 378	14 798 983	14 798 983	-				1 585 605	9 354 764
в том числе: сумма погашение аванса	*5 444 219*	*5 444 219*	*4 860 910*	-						*583 309*	-
Затраты технического надзора	479 487	479 487	428 113							51 374	479 487
Затраты авторского надзора	165 749	165 749	147 990							17 759	165 749
Всего по стройке	**15 444 219**	**15 444 219**	**13 789 481**	**14 798 983**	**14 798 983**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 654 738**	**10 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района

_____ **Глеувердиев Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Куат-құрылыс"

_____ **Нурмахан Р. Н.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "АТАКАМА"

_____ **Еламан А. А.**

Инженер _____ **Нусенов У. С.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

_____ **Жамбиев А. Б.**

Форма 2-В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**
(организация)

Инженер: **ТОО "АТАКАМА"**
(организация)

Подрядчик: **ТОО "Қуат-құрылыс"**
(наименование)

Объект: **Строительство инженерных коммуникаций к многоэтажным жилым домам в 1-мкр г.Ленгер Толебийского района, ЮКО. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 20.05.2021**

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Исключить Раздел: Подпорная стена П-1				
1	**1**	**101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**342,575**	**181,39**	**62140**
			Накладные расходы			***27,38***	***9381***
			Сметная прибыль			***13,44***	***4603***
2	**2**	**101-0205-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**10,595**	**3833,86**	**40620**
			Накладные расходы			***1485,99***	***15744***
			Сметная прибыль			***283,99***	***3009***
3	**3**	**101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**282,536**	**35,92**	**10149**
			Накладные расходы			***6,69***	***1891***
			Сметная прибыль			***2,66***	***752***
4	**4**	**101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**282,536**	**224,34**	**63384**
			Накладные расходы			***72,60***	***20513***
			Сметная прибыль			***16,62***	***4695***

5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	70,634	1236,27	87323
			Накладные расходы			*479,17*	*33846*
			Сметная прибыль			*91,58*	*6468*
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,300	19831,29	224094
			Накладные расходы			*1153,83*	*13038*
			Сметная прибыль			*1468,98*	*16600*
7	7	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	30,000	26587,51	797625
			Накладные расходы			*3586,32*	*107590*
			Сметная прибыль			*1969,45*	*59083*
8	8	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	58,500	41314,47	2416897
			Накладные расходы			*8446,51*	*494121*
			Сметная прибыль			*3060,33*	*179029*
9	9	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,451	34359,77	118565
			Накладные расходы			*14718,63*	*50789*
			Сметная прибыль			*2545,17*	*8783*
10	10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,357	208288,80	699161
			Сметная прибыль			*15428,80*	*51790*
11	11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094	216105,84	20314
			Сметная прибыль			*16007,84*	*1505*
12	12	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	12,600	8184,49	103125
			Накладные расходы			*1793,10*	*22593*
			Сметная прибыль			*606,26*	*7639*
			Раздел: Подпорная стена П-2				
13	13	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	426,596	181,39	77381
			Накладные расходы			*27,38*	*11681*
			Сметная прибыль			*13,44*	*5732*
14	14	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,194	3833,86	50583
			Накладные расходы			*1485,99*	*19606*
			Сметная прибыль			*283,99*	*3747*
15	15	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	351,832	35,92	12638
			Накладные расходы			*6,69*	*2354*
			Сметная прибыль			*2,66*	*936*

16	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	351,832	224,34	78930
			Накладные расходы			*72,60*	*25544*
			Сметная прибыль			*16,62*	*5847*
17	17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	87,958	1236,27	108740
			Накладные расходы			*479,17*	*42147*
			Сметная прибыль			*91,58*	*8055*
18	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,510	19831,29	267921
			Накладные расходы			*1153,83*	*15588*
			Сметная прибыль			*1468,98*	*19846*
19	19	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	36,400	26587,51	967785
			Накладные расходы			*3586,32*	*130542*
			Сметная прибыль			*1969,45*	*71688*
20	20	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	54,600	42673,00	2329946
			Накладные расходы			*8740,73*	*477244*
			Сметная прибыль			*3160,96*	*172589*
21	21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	12,800	41314,47	528825
			Накладные расходы			*8446,51*	*108115*
			Сметная прибыль			*3060,33*	*39172*
22	22	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,090	26022,11	184497
			Накладные расходы			*11066,87*	*78464*
			Сметная прибыль			*1927,56*	*13666*
23	23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,238	202117,68	1058626
			Сметная прибыль			*14971,68*	*78417*
24	24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,703	208288,80	354663
			Сметная прибыль			*15428,80*	*26271*
25	25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,146	216105,84	31530
			Сметная прибыль			*16007,84*	*2336*
26	26	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	12,800	8184,49	104761
			Накладные расходы			*1793,10*	*22952*
			Сметная прибыль			*606,26*	*7760*
			Раздел: Подпорная стена П-3				
27	27	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	199,728	181,39	36229
			Накладные расходы			*27,38*	*5469*

			Сметная прибыль			*13,44*	*2684*
28	28	1 101-0205-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,177	3833,86	23682
			Накладные расходы			*1485,99*	*9179*
			Сметная прибыль			*283,99*	*1754*
29	29	1 101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	164,724	35,92	5917
			Накладные расходы			*6,69*	*1102*
			Сметная прибыль			*2,66*	*438*
30	30	1 101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	164,724	224,34	36954
			Накладные расходы			*72,60*	*11959*
			Сметная прибыль			*16,62*	*2737*
31	31	1 101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	41,181	1236,27	50911
			Накладные расходы			*479,17*	*19733*
			Сметная прибыль			*91,58*	*3771*
32	32	1 106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,820	19831,29	234406
			Накладные расходы			*1153,83*	*13638*
			Сметная прибыль			*1468,98*	*17363*
33	34	1 106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	50,100	41314,47	2069855
			Накладные расходы			*8446,51*	*423170*
			Сметная прибыль			*3060,33*	*153323*
			Исключить ИТОГО:				13258177
			Включить Раздел: Подпорная стена П-1				
1	1	1 101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1360,000	181,39	246693
			Накладные расходы			*27,38*	*37241*
			Сметная прибыль			*13,44*	*18274*
2	2	1 101-0205-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	60,000	3833,86	230032
			Накладные расходы			*1485,99*	*89160*
			Сметная прибыль			*283,99*	*17039*
3	3	1 101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1250,000	35,92	44902
			Накладные расходы			*6,69*	*8365*

			Сметная прибыль			*2,66*	*3326*
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1250,000	224,34	280426
			Накладные расходы			*72,60*	*90754*
			Сметная прибыль			*16,62*	*20772*
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	110,000	1236,27	135990
			Накладные расходы			*479,17*	*52709*
			Сметная прибыль			*91,58*	*10073*
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	25,000	20043,90	501097
			Накладные расходы			*1153,83*	*28846*
			Сметная прибыль			*1484,73*	*37118*
7	7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	154,000	28967,33	4460968
			Накладные расходы			*3588,89*	*552689*
			Сметная прибыль			*2145,73*	*330442*
8	8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,340	231897,60	542640
			Сметная прибыль			*17177,60*	*40196*
9	9	2105-0309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	1,115	274753,08	306350
			Сметная прибыль			*20352,08*	*22693*
10	10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	т	9,222	202117,68	1863929
			Сметная прибыль			*14971,68*	*138069*
11	11	1141-0104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	12,600	8184,49	103125
			Накладные расходы			*1793,10*	*22593*
			Сметная прибыль			*606,26*	*7639*
			Раздел: Подпорная стена П-2				
12	12	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	260,000	181,39	47162
			Накладные расходы			*27,38*	*7120*
			Сметная прибыль			*13,44*	*3493*
13	13	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,000	3833,86	15335
			Накладные расходы			*1485,99*	*5944*
			Сметная прибыль			*283,99*	*1136*
14	14	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	60,000	35,92	2155

			Накладные расходы			*6,69*	*401*
			Сметная прибыль			*2,66*	*160*
15	**15**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**140,000**	**224,34**	**31408**
			Накладные расходы			*72,60*	*10164*
			Сметная прибыль			*16,62*	*2326*
16	**16**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**84,000**	**1236,27**	**103847**
			Накладные расходы			*479,17*	*40251*
			Сметная прибыль			*91,58*	*7692*
17	**17**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**8,400**	**20043,90**	**168369**
			Накладные расходы			*1153,83*	*9692*
			Сметная прибыль			*1484,73*	*12472*
18	**18**	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**44,000**	**28967,33**	**1274562**
			Накладные расходы			*3588,89*	*157911*
			Сметная прибыль			*2145,73*	*94412*
19	**19**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,750**	**231897,60**	**173923**
			Сметная прибыль			*17177,60*	*12883*
20	**20**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,325**	**274753,08**	**89295**
			Сметная прибыль			*20352,08*	*6614*
21	**21**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ**	**т**	**1,920**	**202117,68**	**388066**
			Сметная прибыль			*14971,68*	*28746*
22	**22**	**1141-0104-0205 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок**	**м**	**12,800**	**8184,49**	**104761**
			Накладные расходы			*1793,10*	*22952*
			Сметная прибыль			*606,26*	*7760*
23	**23**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**94,000**	**1133,15**	**106516**
			Накладные расходы			*220,55*	*20731*
			Сметная прибыль			*83,94*	*7890*
			Раздел: Подпорная стена П3				
24	**24**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**390,000**	**181,39**	**70743**
			Накладные расходы			*27,38*	*10679*
			Сметная прибыль			*13,44*	*5240*

25	25	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,000	3833,86	15335
			Накладные расходы			*1485,99*	*5944*
			Сметная прибыль			*283,99*	*1136*
26	26	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	60,000	35,92	2155
			Накладные расходы			*6,69*	*401*
			Сметная прибыль			*2,66*	*160*
27	27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	210,000	224,34	47112
			Накладные расходы			*72,60*	*15247*
			Сметная прибыль			*16,62*	*3490*
28	28	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	55,000	1236,27	67995
			Накладные расходы			*479,17*	*26355*
			Сметная прибыль			*91,58*	*5037*
29	29	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	66,000	28967,33	1911844
			Накладные расходы			*3588,89*	*236867*
			Сметная прибыль			*2145,73*	*141618*
			ИТОГО:				13336689
	в том числе, оборудование			Тенге			0
	ИТОГО без оборудования			Тенге			13336689
	Временные здания и сооружения 1,64991011%			Тенге			219935
	ИТОГО:			Тенге			13556624
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,1284345%			Тенге			152978
	ИТОГО в ценах 2018г. без оборудования			Тенге			13709602
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			274192
	ИТОГО в ценах 2019г.			Тенге			13983794
	перевод в цены 2020г.			Тенге			14681531
	ИТОГО с понижающим коэф. договорной цены, К=0,9			Тенге			13213378
	НДС в текущих ценах - 12%			Тенге			1585605
	ИТОГО по Форме - 2			Тенге			14798983

ТОО "МПК-ПРОЕКТ" АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Авторский надзор:
Инженер ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Сраилов И.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "АТАКАМА"
Нусенов У. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Қуат-құрылыс"
Нұрмахан Р.Н.