Декларация о соответствии

«24» сентября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АлатауГорСтрой» Костанайская область, г. Костанай, ул.Чехова, 105А

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «АлатауГорСтрой» Испулова Дамира Сапаргалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция тепловой сети d820 мм УТ19-УТ21 г.Лисаковск» Костанае»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГКП «Производственно-хозяйственное объединение «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска, Генеральный директор Махамбетова Жениса Кайрбековича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Изомир»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПРОМСТРОЙПРЕКТ», 24.3-567/16

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковск» приказ №59 П от 14 ноября 2016 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность теплосети в 2-х трубном исполнении	м	290,4		294,8	

Исполнительная схема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Теплофикационные камеры:

УТ1 (УТ19) стены – существующие, перекрытие - сборные железобетонные плиты.

УТ2 (УТ21) стены – сборные бетонные блоки ФБС, перекрытие – сборные железобетонные плиты.

Щитовые неподвижные опоры Н1-Н2 – из монолитного армированного бетона;

Компенсаторы: СКО-800-16-210-1-ППУ-ПЭ - 8 шт.
Трубы стальные ф820х9-1-ППУ-ПЭ и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке;
Гидроизоляция наружных поверхностей стен и щитовых неподвижных опор - горячим битумом за 2 раза по грунтовке.
Оклеечная гидроизоляция плит камер - из 3-х слоев стеклоизола на битумной мастике МБК-Г-65;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; Оборудование системы ОДК: Детектор повреждений переносной многоуровневый с автономным питанием 9 В, ДДП-АМ -1шт; Коммутационный терминал КТ-11; Импульсный рефлектометр Рейс -105Р.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 24 июля 2017 ;
месяц, год
окончание работ 24 сентябрь 2017 ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,0 ;
фактически, месяц: 2,0 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Реконструкция тепловой сети d820 мм УТ19-УТ21 г. Лисаковск»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Испулов Д.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.