Счет-фактура № 775 от 30 ноября 2011 г.

(1)

Поставщик: ТОО "ДС Нойбург" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 620200240053, БИН: 040540002467, Республика Казахстан, Астана г., район Алматы, район ж/м Железнодорожный, ул. 96, административное здание 23/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001478, от 29.10.2009 **(2)**

ИИК поставщика: KZ218560000000182169, в банке Ф АО "ЦентрКредитБанк" , БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № СПД/ПОБ/22-08-9 от 22.08.2011г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 620200240053, БИН: 040540002467, ТОО "ДС Нойбург", Республика Казахстан, Астана г., район Алматы, район ж/м Железнодорожный, ул. 96, административное здание 23/1 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200239995, БИН: 040540005719, ТОО СП "КазГерСтрой", Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО СП "КазГерСтрой" (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200239995, БИН: 040540005719, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1 **(10)**

ИИК покупателя: KZ278560000003089636, в банке Ф АО "ЦентрКредитБанк" , БИК KCJBKZKX (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция пр.Женис на участке от ул.Кенесары до ж/д вокзала Участок 1.	шт.	1	11 822 199,11	11 822 199,11	12%	1 418 663,89	13 240 863,00	0	
Всего по счету:					**11 822 199,11**		**1 418 663,89**	**13 240 863,00**		

Руководитель: Вышегородцев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Дроганова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Болховцева К.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

77

Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО Сп "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"
Наименование обьекта:

Реконструкция пр.Женис на участке от ул.Кенесары до ж/д вокзала. Участок №1. Пр.Женис на участке от ул.Кенесары до пр.Богенбай батыра

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ноябрь 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		СПД/ПОБ/22-08-9	22.08.2011г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожн ый фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	487 085 702		218 539 486								52 187 754
в т.ч. за месяц		13 240 863		5 940 744							1 418 664

Генподрядчик

Субподрядчик: "ДС Нойбург"

Генподрядчик: **ТОО СП "КаЗГерСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО "ДС Нойбург"**

Наименование стройки - **Участок 1 пр. Женис на участке от ул. Кенесары до пр. Богенбая**

Форма 2В

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2011г.

Наружные сети электроснабжения. Переустройство ВЛ и КЛ 10 кВ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Переустройство КЛ-10кВ РП2 - ПС Коктем										
1	**Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 к=1,25**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения** м3	**9,31**	**48,40** / **2,26**	**46,15** / **17,72**	**451** / **21**	**430** / **165**	**180** / **97**	**0,02**	**--** / **1**		
2	**Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/** м3	**6,24**	**271,17** / **271,17**	**--** / **--**	**1692** / **1692**	**--** / **--**	**1912** / **113**	**1,74**	**--** / **--**	**11**	**--**
3	**Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/** м3	**0,29**	**325,40** / **325,40**	**--** / **--**	**94** / **94**	**--** / **--**	**107** / **113**	**2,09**	**--** / **--**	**1**	**--**
4	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/** м3	**7,54**	**7,85** / **--**	**7,85** / **2,15**	**59** / **--**	**59** / **16**	**16** / **97**	**--**	**--** / **0,01**	**--**	**--**
5	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/** м3	**1,43**	**7,85** / **--**	**7,85** / **2,15**	**11** / **--**	**11** / **3**	**3** / **97**	**--**	**--** / **0,01**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,97	24,78	5,19	222	47	170	0,12	1
		м3		19,58	--	176	--	97	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	3,23	154,22	--	498	--	563	1,12	4
		м3		154,22	--	498	--	113	--	--
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	0,59	140,51	--	83	--	94	1,02	1
		м3		140,51	--	83	--	113	--	--
9	С143008-92	Песок природный	2,22	844,00	--	1875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	5,07	50,90	47,38	258	240	103	0,02	--
		м3		3,52	17,52	18	89	97	0,07	--
11	Е010333-А11 -1	Транспорт грунта	9,79	91,19	91,19	892	892	178	--	--
		т		--	18,24	--	178	100	0,38	4
12	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	5,07	3,54	3,06	18	16	7	--	--
		м3		0,45	1,07	2	5	97	--	--
13	Е0123-1-1пр им	Устройство песчаного основания	1,98	1280,53	175,40	2535	347	624	1,17	2
		м3		176,73	65,72	350	130	130	0,32	1
14	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,012	24721,88	--	297	--	316	152,95	2
		кан.-км		23908,50	--	287	--	110	--	--
15	СПрайс ТОО"Электр	Труба жесткая двустенная п/э диам.110 мм в комплекте с соединительной муфтой	12	295,02	--	3540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	90	103,94	29,56	9354	2660	6440	0,44	39
		м		68,08	7,25	6127	652	95	0,04	4
17	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	120	62,48	22,89	7497	2746	4615	0,22	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2		35,19	5,29	4223	635	95	0,03	4
		м	0,223	1756000,00	--	391588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-167-9	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2		2856,68	23,23	11427	93	8860	12,65	51
		1000м	4	2326,45	5,17	9306	21	95	0,03	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс ТОО"TSC	Муфта соединительная GUSJ 12/150-240		22560,35	--	90241	--	--	--	--
		шт	4	--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		37,25	27,26	4469	3271	1901	0,07	8
		м	120	9,89	6,79	1187	814	95	0,04	5
22	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75		20200,00	--	10060	--	--	--	--
		1000шт	0,498	--	--	--	--	--	--	--
		Переустройство КЛ-10кВ ПС Южная- РП 91								
23	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения		48,40	46,15	1112	1060	445	0,02	--
		м3	22,97	2,26	17,72	52	407	97	0,07	2
24	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/		271,17	--	4339	--	4903	1,74	28
		м3	16	271,17	--	4339	--	113	--	--
25	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/		325,40	--	231	--	261	2,09	1
		м3	0,71	325,40	--	231	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	11,31	7,85	7,85	89	89	24	--	--
		м3		--	2,15	--	24	97	0,01	--
27	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,31	24,78	5,19	280	59	215	0,12	1
		м3		19,58	--	222	--	97	--	--
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	4,85	154,22	--	748	--	845	1,12	5
		м3		154,22	--	748	--	113	--	--
29	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	15,14	140,51	--	2127	--	2404	1,02	15
		м3		140,51	--	2127	--	113	--	--
30	С143008-92	Песок природный	16,65	844,00	--	14056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0101-18-4 тчп.1.27	Погрузка лишнего грунта	23,53	50,90	47,38	1198	1115	480	0,02	1
		м3		3,52	17,52	83	412	97	0,07	2
32	Е010333-А11 -1	Транспорт грунта	45,41	91,19	91,19	4141	4141	828	--	--
		т		--	18,24	--	828	100	0,38	17
33	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	23,53	3,54	3,06	83	72	35	--	--
		м3		0,45	1,07	11	25	97	--	--
34	Е0123-1-1пр им	Устройство песчаного основания	4,96	1280,53	175,40	6351	870	1563	1,17	6
		м3		176,73	65,72	877	326	130	0,32	2
35	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	76	37,25	27,26	2831	2071	1204	0,07	5
		м		9,89	6,79	752	516	95	0,04	3
36	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	152	21,61	16,33	3284	2482	1328	0,03	5
		м		5,18	4,03	787	612	95	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75	0,912	20200,00	--	18422	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,06	24721,88	--	1483	--	1578	152,95	9
		кан.-км		23908,50	--	1435	--	110	--	--
39	СПрайс ТОО"Электр	Труба жесткая двустенная п/э диам.110 мм в комплекте с соединительной муфтой	36	295,02	--	10621	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс ТОО"Электр	Труба жесткая двустенная п/э диам.160 мм в комплекте с соединительной муфтой	24	504,12	--	12099	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс	Кольцо уплотнительное резиновое диам.160 мм	2	75,77	--	152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	372	68,55	17,94	25499	6674	17272	0,28	103
		м		44,51	4,37	16556	1626	95	0,03	9
43	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	228	49,94	12,19	11386	2779	7797	0,21	47
		м		33,35	2,64	7604	603	95	0,02	3
44	С Прайс ТОО"КазПро	Кабели на напряжение 10000 В, марка АПвБ, число жил и сечение 1х630 мм2	636	2074,03	--	1319082	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-167-1 0прим	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение 630 мм2	12	3257,68	23,23	39092	279	31038	13,80	166
		шт		2717,45	5,17	32609	62	95	0,03	--
46	СПрайс ТОО"TSC	Муфта соединительная POLJ 12/1-630	12	31145,98	--	373752	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2389621	32502			539
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			92494	8150			60
	Материалы -		Тенге			2344396				
			Тенге			12634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				84690,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2201075				
		Ресурсы на опробование -	Тенге			28482				
		Накладные расходы -	Тенге			80455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							40
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12068,00			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			145491				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2570342				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							523
		Материалы -	Тенге				96758,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			45225				
		Местные материалы -	Тенге			59				
		Накладные расходы -	Тенге				15954,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			22375				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			17855				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							9
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2678,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3785				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			66865				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							126
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				18632,00			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			2637207				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге							648
		Доп.затраты в зимнее время 2,31 %	Тенге				115390,00			
		Итого с Затратами на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге							
		Итого с затратами на Выслугу лет 1 %	Тенге	10549		2647756				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2011	Тенге	26372		2674128				
		Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%				5217224				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	1,02			5321568				
		ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	12%			638588				
						5960156				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Нач.участка:

Нач.ПТО:

Технадзор:

СДО:

СУБПОДРЯДЧИК:

Гл.инженер:

Нач.ПТО:

Нач.участка:

инженер ПТО:

ТОО "ДС Нойбург" Цены региона г. Астана Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "ДС Нойбург"

Наименование объекта: Участок 1. пр. Женис на участке от ул. Кенесары до пр. Богенбая

Акт
выполненных работ за ноябрь 2011 г.

Наружные сети электроснабжения. Строительство переходов и переустройство ВЛ и КЛ 10 кВ.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения т.ч. п.3.36: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15;	268,55	48,41	46,15	13001	12394	5205	0,01567	4
		м3 грунта		2,26	17,72	607	4759	97	0,07159	19
2	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы /без крепления с вертикальными стенками/ т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15;	167,9	271,17	–	45529	–	51448	1,7388	292
		м3 грунта		271,17	–	45529	–	113	–	–
3	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /без крепления с вертикальными стенками/ т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.185: ктрр2=0,8; кзпр2=0,8; ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кзпр3=1,15; кэкс3=1,15; кзпм3=1,15;	8,3	325,4	–	2701	–	3052	2,08656	17
		м3 грунта		325,4	–	2701	–	113	–	–

4	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экск горами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15; *м3 грунта*	153,9	46,47	44,3	7152	6818	2863	0,01504	2
				2,17	17,01	334	2618	97	0,06872	11
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15; *м3 грунта*	2,74	302,12	–	828	–	936	2,1252	6
				302,12	–	828	–	113	–	–
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м /грунтом/ ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15; *м3 грунта*	161,35	7,85	7,85	1267	1267	337	–	–
				–	2,15	–	347	97	0,00702	1
7	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м /песком/ ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15; *м3 грунта*	158,18	7,85	7,85	1242	1242	330	–	–
				–	2,15	–	340	97	0,00702	1
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 уплотненного грунта*	319,53	24,77	5,19	7915	1658	6068	0,1242	40
				19,58	–	6256	–	97	–	–
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы /грунтом/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	69,15	154,22	–	10664	–	12050	1,1178	77
				154,22	–	10664	–	113	–	–
10	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы /песком/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	66,8	140,51	–	9386	–	10606	1,01775	68
				140,51	–	9386	–	113	–	–

11	30-8-92	Песок природный	247,77	844		209118			
		м3							
12	Е1-18-4	Погрузка лишнего грунта ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	370,8	50,9	47,38	18874	17569	7567	0,02438	9
		м3 грунта								
13	П8-11-1	Транспорт грунта на 11 км ктрм1=10;	715,69	3,52 91,19	17,52 91,19	1305 65264	6496 65264	97 13054	0,07004 –	26 –
		т								
14	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	370,8	– 3,54	18,24 3,06	– 1313	13054 1135	100 543	0,383 0,00313	274 1
		м3 грунта								
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	28,3	0,45 1280,53	1,06 175,4	167 36239	393 4964	97 8919	0,00351 1,173	1 33
		м3 основания								
16	Е34-103-2	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых более 2-х отверстий ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,269	176,73 23065,88	65,72 –	5001 52336	1860 –	130 55540	0,32085 142,6	9 324
		канало-километр трубопровода								
17	99-1-11Прай	Труба жесткая двухстенная п/э диам. 160 мм в комплекте с соединительной муфтой	2269	22252,5 504,12	– 	50491 1143848	– 	110 	– 	–
		м								
18	99-1-11Прай	Кольцо уплотнительное резиновое диам 160 мм	890	75,77		67435				
		шт								
19	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	23,2	36889,73	2420,47	855842	56155	103566	15,985	371
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
20	99-1-1Прайс	Люк легкого типа из усиленного стекловолокна	10	2716,88 12478,7	717	63032 124787	16634	130	2,84625	66
		шт								
21	1-1-774	Скобы ходовые	50,1	129		6463				
		кг								
22	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,04	24721,88	–	989	–	1052	152,95	6
		канало-километр трубопровода								
23	99-1-11Прай	Труба жесткая двухстенная п/э диам. 200 мм в комплекте с соединительной муфтой	40	23908,5 554,06	– 	956 22162	– 	110 	– 	–
		м								
24	99-1-11Прай	Кольцо уплотнительное резиновое диам 200 мм	13	194,7		2531				

25	Е34-112-1	Устройство ввода труб в колодцы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	*шт* / *канал*	133	203,56 / 150,86	– / –	27073 / 20064	– / –	22070 / 110	0,90045 / –	120 / –
		Всего прямые затраты					**2733959**	**168466**			**1370**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**217321** / 2348172	**46501**			**408**
		Накладные расходы, тенге					305206				
		- заработная плата, тенге					45781				
		- трудоемкость, чел-ч					153				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					182350				
		Всего					**3221515**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					32215				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					12886				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**3266616**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге					**6373168**				
		- материалы, тенге					4240120				
		- сметная заработная плата, тенге					610915				
		Налог (2 %)					127463				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**6500631**				
		НДС (12 %)					780076				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**7 280 707**				

Генподрядчик:

Начальник участка

Начальник ПТО

Тех.надзор

СДО

Субподрядчик:

Главный инженер

Начальник участка

Начальник ПТО

Инженер ПТО