Счет-фактура № 727 от 30 ноября 2011 г.

(1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ДС Нойбург" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 620200240053, БИН: 040540002467, Республика Казахстан, Астана г., район Алматы, район ж/м Железнодорожный, ул. 96, административное здание 23/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001478, от 29.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ218560000000182169, в банке Ф АО "ЦентрКредитБанк" , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № СПД/ПОБ/22-08-9 от 22.08.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 620200240053, БИН: 040540002467, ТОО "ДС Нойбург", Республика Казахстан, Астана г., район Алматы, район ж/м Железнодорожный, ул. 96, административное здание 23/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200239995, БИН: 040540005719, ТОО СП "КазГерСтрой", Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО СП "КазГерСтрой" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200239995, БИН: 040540005719, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1 (10а)

ИИК покупателя: KZ278560000003089636, в банке Ф АО "ЦентрКредитБанк" , БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция пр.Женис на участке от ул.Кенесары до ж/д вокзала Участок 1.	шт.	1	423 075 749,11	423 075 749,11	12%	50 769 089,89	473 844 839,00	0	
Всего по счету:					**423 075 749,11**		**50 769 089,89**	**473 844 839,00**		

Руководитель: Вышегородцев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Дроганова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Болховцева К.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

№727

Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО Сп "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"
Наименование обьекта:

Реконструкция пр.Женис на участке от ул.Кенесары до ж/д вокзала. Участок №1. Пр.Женис на участке от ул.Кенесары до пр.Богенбай батыра

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ноябрь 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		СПД/ПОБ/22-08-9	22.08.2011г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	473 844 839		212 598 742								50 769 090
в т.ч. за месяц		473 844 839		212 598 742							50 769 090

Генподрядчик **Субподрядчик:**

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО СП "КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ДС Нойбург"**
Наименование стройки - **Реконструкция пр.Женис на участке от ул.Кенесары до ж/д вокзала**
Наименование объекта - **Участок 1. Пр.Женис на участке от ул.Кенесары до пр.Богенбая**

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 1.Новая дорожная одежда.Основная проезжая часть								
1	Е0127-102-1	Нижний слой основания из щебеночно-песчано-цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	26675	38,90	15,28	1037705	407601	319459	0,04	1155
				7,49	1,52	199702	40493	133	0,01	146
2	Е0127-102-3 к=26 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 17 см/ м2	693550	0,65	0,62	449188	433236	58452	--	72
				0,02	0,04	15952	27998	133	--	96
3	С140-12306	Щебеночно-песчано-цементная смесь м3	4534,75	4843,10	--	21962248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-102-1	Верхний слой основания из высокопористой к/з а/б смеси марки 2 м2	29922	513,64	15,28	15369173	457216	358345	0,04	1296
				7,49	1,52	224011	45422	133	0,01	164
5	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/ м2	299220	57,65	0,62	17249334	186912	25218	--	31
				0,02	0,04	6882	12079	133	--	41
6	Е0127-102-1	Нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 1	29922	515,37	15,28	15420892	457216	358345	0,04	1296
				7,49	1,52	224011	45422	133	0,01	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
7	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/	299220	60,74	0,62	18173326	186912	25218	--	31
		м2		0,02	0,04	6882	12079	133	--	41
8	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15)/	30185	656,22	15,28	19807991	461235	361495	0,04	1307
		м2		7,49	1,52	225980	45821	133	0,01	165
9	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/	60370	78,15	0,62	4717775	37711	5088	--	6
		м2		0,02	0,04	1389	2437	133	--	8
10	С2010-2 тчп 1.5	Доставка разогретого битума и битумной эмульсии на 8 км	10,89	1346,65	1346,65	14660	14660	6084	--	--
		маш-ч		--	558,90	--	6084	100	3,24	35
		Остановки общественного транспорта								
11	Е0127-102-1	Нижний слой основания из щебеночно-песчано-цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1157	38,90	15,28	45009	17679	13856	0,04	50
		м2		7,49	1,52	8662	1756	133	0,01	6
12	Е0127-102-3 к=26 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 17 см/	30082	0,65	0,62	19483	18791	2535	--	3
		м2		0,02	0,04	692	1214	133	--	4
13	С140-12306	Щебеночно-песчано-цементная смесь	196,69	4843,10	--	952589	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-102-1	Верхний слой основания из высокопористой к/з а/б смеси марки 2	1369	513,64	15,28	703175	20919	16395	0,04	59
		м2		7,49	1,52	10249	2078	133	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/ м2	13690	57,65	0,62	789197	8552	1154	--	1
				0,02	0,04	315	553	133	--	2
16	Е0127-102-1	Нижнийний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 1 м2	1369	515,37	15,28	705541	20919	16395	0,04	59
				7,49	1,52	10249	2078	133	0,01	7
17	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/ м2	13690	60,74	0,62	831471	8552	1154	--	1
				0,02	0,04	315	553	133	--	2
18	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15)/ м2	1428	656,22	15,28	937082	21820	17102	0,04	62
				7,49	1,52	10691	2168	133	0,01	8
19	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/ м2	2856	78,15	0,62	223190	1784	241	--	--
				0,02	0,04	66	115	133	--	--
20	С2010-2 тчп 1.5	Доставка разогретого битума и битумной эмульсии на 8 км маш-ч	0,5193	1346,65	1346,65	699	699	290	--	--
				--	558,90	--	290	100	3,24	2
		Дорожная одежда на примыканиях улиц:ул.Кенесары, ул.Бигельдинова, пр.Абая, ул.Сейфуллина, ул.Жангельдина. Тип 1								
21	Е0127-102-1	Нижний слой основания из щебеночно-песчано-цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	9984	38,90	15,28	388395	152558	119568	0,04	432
				7,49	1,52	74745	15156	133	0,01	55
22	Е0127-102-3 к=26 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 17 см/ м2	259584	0,65	0,62	168123	162153	21878	--	27
				0,02	0,04	5970	10479	133	--	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С140-12306	Щебеночно-песчано-цементная смесь м3	1697,28	4843,10 --	-- --	8220097 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Е0127-102-1	Верхний слой основания из высокопористой к/з а/б смеси марки 2 м2	14046	513,64 7,49	15,28 1,52	7214605 105155	214627 21322	168215 133	0,04 0,01	608 77
25	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/ м2	140460	57,65 0,02	0,62 0,04	8097191 3231	87740 5670	11838 133	-- --	15 19
26	Е0127-102-1	Нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 1 м2	14046	515,37 7,49	15,28 1,52	7238883 105155	214627 21322	168215 133	0,04 0,01	608 77
27	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/ м2	140460	60,74 0,02	0,62 0,04	8530932 3231	87740 5670	11838 133	-- --	15 19
28	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15)/ м2	14247	656,22 7,49	15,28 1,52	9349162 106660	217698 21627	170622 133	0,04 0,01	617 78
29	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/ м2	28494	78,15 0,02	0,62 0,04	2226740 655	17799 1150	2401 133	-- --	3 4
30	С2010-2 тчп 1.5	Доставка разогретого битума и битумной эмульсии на 8 км маш-ч	5,17	1346,65 --	1346,65 558,90	6968 --	6968 2892	2892 100	-- 3,24	-- 17
		Парковки. Тип 2								
31	Е0127-102-1	Верхний слой основания из щебеночно-песчано-цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	714	47,86 7,49	15,28 1,52	34174 5345	10910 1084	8551 133	0,04 0,01	31 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0127-102-3 к=26 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 17 см/ м2	18564	0,65	0,62	12023	11596	1565	--	2
				0,02	0,04	427	749	133	--	3
33	С140-12306	Щебеночно-песчано-цементная смесь м3	121,38	4843,10	--	587855	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Е0127-102-1	Нижний слой основания из к/з а/б смеси марки 1 м2	2306	519,14	15,28	1197140	35236	27617	0,04	100
				7,49	1,52	17264	3501	133	0,01	13
35	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/ м2	23060	58,65	0,62	1352415	14405	1943	--	2
				0,02	0,04	530	931	133	--	3
36	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15)/ м2	2306	656,22	15,28	1513243	35236	27617	0,04	100
				7,49	1,52	17264	3501	133	0,01	13
37	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/ м2	4612	78,15	0,62	360417	2881	389	--	--
				0,02	0,04	106	186	133	--	1
38	С2010-2 тчп 1.5	Доставка разогретого битума на 8 км маш-ч	0,8282	1346,65	1346,65	1115	1115	463	--	--
				--	558,90	--	463	100	3,24	3
		Съезды. Тип 3								
39	Е0127-102-1	Верхний слой основания из к/з а/б смеси марки 1 м2	2852	535,79	15,28	1528077	43579	34156	0,04	123
				7,49	1,52	21351	4329	133	0,01	16
40	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/ м2	28520	60,74	0,62	1732181	17815	2404	--	3
				0,02	0,04	656	1151	133	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0127-102-1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Горячая м/з а/б смесь тип Б марки 1/	2852	594,57	15,28	1695707	43579	34156	0,04	123
		м2		7,49	1,52	21351	4329	133	0,01	16
42	Е0127-102-3 к=2 к обьему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5 см/	5704	70,59	0,62	402621	3563	481	--	1
		м2		0,02	0,04	131	230	133	--	1
43	С2010-2 тчп 1.5	Доставка разогретого битума на 8 км	1,94	1346,65	1346,65	2613	2613	1085	--	--
		маш-ч		--	558,90	--	1085	100	3,24	6
		Новая дорожная одежда. Парковки и сьезды								
44	Е0101-17-14	Погрузка материала от разборки	21,72	45,70	43,49	993	945	312	0,01	--
		м3		2,15	12,65	47	275	97	0,04	1
45	Е010333-А3- 1	Транспорт материала от разборки на 3 км	34,76	35,53	35,53	1235	1235	247	--	--
		т		--	7,11	--	247	100	0,15	5
46	Е0111-2-4	Устройство подготовки под бортовой камень из материала от разборки	17,24	610,65	--	10528	--	12949	3,73	64
		м3		610,65	--	10528	--	123	--	--
47	Е0127-34-4	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	612,9	595,73	7,63	365121	4674	145711	1,15	705
		м		176,73	2,02	108319	1238	133	0,01	4
48	С143011-5	Камни бортовые из гранита прямоугольные термообработанные марки 1ГП	612,9	4770,00	--	2923533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /жидким битумом/	146,95	131,72	4,39	19356	646	7735	0,24	36
		м2		42,95	1,66	6312	243	118	0,01	1
50	С2010-2тчп. 1.5	Доставка битума на 8 км	0,022	1346,65	1346,65	30	30	12	--	--
		маш-ч		--	558,90	--	12	100	3,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**184591199**	**4154384**			**9045**
			Тенге			**1560482**	**377482**			**1374**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**184591199**				
	Материалы -		Тенге			**3647034**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1937963,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**175229300**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2571685**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1286**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**385753,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11229773**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**198392657**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11705**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2323716,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**198392657**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11705**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2323716,00**			

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 %	Тенге		200773368,9
Итого с зимним удорожанием 2,31 %	2,31%	4637864,821	205411233,7
Итого с затратами на выслугу лет	1%	2007733,689	207 418 967
Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	803093,4755	208 222 061
Итого в текущих ценах			406 241 241
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%	1,02		414 366 066
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%		49 723 928
ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**464 089 993**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Технадзор:

СДО:

СУБПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Инженер ПТО:

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"
Субподрядчик: ТОО "ДС Нойбург"

Наименование объекта: Участок 1 пр.Женис на участке от ул.Кенесары до пр.Богенбая

Акт
выполненных работ за ноябрь 2011г.
Подготовительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании / м	495	141,28 / 141,28	– / –	69934 / 69934	– / –	93012 / 133	0,88205 / –	437 / –
2	П99-26-1	Погрузка бортовых камней / т	14,0304	31,17 / –	31,17 / 21,82	437 / –	437 / 306	306 / 100	– / –	– / –
3	П8-11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьера/ на 11 км, 1 класс груза /на свалку/ / т	14,0304	91,19 / –	91,19 / 18,24	1279 / –	1279 / 256	256 / 100	– / 0,0383	– / 1
4	Е27-20-1	Разборка бортовых камней 1ГП 1000.300.150 / с последующим использованием 30%/ / м	120	141,28 / 141,28	– / –	16954 / 16954	– / –	22549 / 133	0,88205 / –	106 / –
5	Е99-11-11	Погрузка бортовых камней 1ГП / т	33,6014	175,72 / –	175,72 / 141,45	5904 / –	5904 / 4753	4753 / 100	– / –	– / –

6 П8-11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 11 км, 1 класс груза /на свалку/	14,4057	91,19	91,19	1314	1314	263	–	–
	т		–	18,24	–	263	100	0,0383	1
7 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы /погрузка/	6	45,69	43,48	274	261	86	0,01495	–
	м3 грунта		2,15	12,65	13	76	97	0,04324	–
8 П8-11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ на 11 км, 1 класс груза /мусор/	9	91,19	91,19	821	821	164	–	–
	т		–	18,24	–	164	100	0,0383	–
9 П99-25-1	Разборка покрытий из брусчатки	735	163,22	163,22	119967	119967	105590	–	–
	м2		–	143,66	–	105590	100	–	–
10 Е99-26-1 (ДМ	Погрузка брусчатки от разборки kмат1=0;	56,18	31,17	31,17	1751	1751	–	–	–
	т		–	25,09	–	1410	–	–	–
11 П7-11-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки на 11 км, 1 класс груза /на свалку/	56,18	96,58	96,58	5426	5426	1085	–	–
	т		–	19,32	–	1085	100	0,04057	2
	Всего прямые затраты				**224061**	**137160**			**543**
					86901	**113903**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				228064				
	- заработная плата, тенге				34210				
	- трудоемкость, чел-ч				114				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27128				
	Всего				**479253**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				5751				
	- сметная заработная плата, тенге				811				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	11204
- сметная заработная плата, тенге	5154
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4850
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1940
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**502998**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**981349**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	483397
Налог (2 %)	19 627
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 000 976**
НДС (12 %)	120 117
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 121 093**

Генподрядчик:

Начальник участка

Начальник ПТО

Тех.надзор

СДО

Субподрядчик:

Главный инженер

Начальник участка

Начальник ПТО

Инженер ПТО

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Генподядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"
Субподрядчик: ТОО "ДС Нойбург"

Наименование объекта: Участок 1 пр.Женис на участке от ул.Кенесары до пр.Богенбая

Акт
выполненных работ за ноябрь 2011г.
Тротуары

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Тротуары (транзитные и технические) и посадочные								
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	128	508,73	7,63	65117	977	21620	0,8027	103
		м бортового камня		124,98	2,02	15997	259	133	0,00702	1
2	30-3-9	Бортовой камень БР 100.25.10	3,2	27400		87680				
		м3								
3	Е27-56-1	Устройство подстилающего слоя основания из материала от разборки Н-27см	1724,25	60,03	16,2	103507	27933	112804	0,27945	482
		м2 покрытия		43,73	5,46	75401	9414	133	0,02036	35
4	Е27-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до Н-27см/К=15,000;	25863,75	0,95	–	24571	–	32679	0,00621	161
		м2 покрытия		0,95	–	24571	–	133	–	–
5	Е27-56-1	Выравнивающий слой основания из песка Н-5см	1724,25	106,46	16,31	183564	28123	112920	0,27945	482

	м2 покрытия		43,73	5,51	75401	9501	133	0,02036	35
6 Е27-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщниы добавлять или исключатьК=-7,000;	-12069,75	0,95	–	-11466	–	-15250	0,00621	-75
	м2 покрытия		0,95	–	-11466	–	133	–	–
7 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1520,7	1585,54	24,45	2411131	37181	353031	1,0902	1658
	м2 покрытия		179,57	9,17	273072	13945	123	0,04474	68
	Всего прямые затраты				**2864104**	**94214**			**2811**
					452976	**33119**			**139**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2316912				
	Накладные расходы, тенге				617804				
	- заработная плата, тенге				92671				
	- трудоемкость, чел-ч				309				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				208914				
	Всего				**3690822**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				44290				
	- сметная заработная плата, тенге				6245				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				86281				
	- сметная заработная плата, тенге				39689				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				242				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				37351				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				14940				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3873684**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**7557557**				
	- материалы, тенге				4520295				
	- сметная заработная плата, тенге				1320809				

Налог (2 %)	151 151
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7 708 708**
НДС (12 %)	925 045
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 633 753**

Генподрядчик:

Начальник участка

Начальник ПТО

Тех.надзор

СДО

Субподрядчик:

Главный инженер

Начальник участка

Начальник ПТО

Инженер ПТО