Счет-фактура № 333 от 30 июня 2012 г.

(1)

Поставщик: ТОО ДС Нойбург (1а)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200240053, БИН: 040540002467, Республика Казахстан, Астана г., район Алматы, район ж/м Железнодорожный, ул. 96, административное здание 23/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001478, от 29.10.2009 **(2)**

ИИК поставщика: р/с KZ218560000000182169, в банке Ф АО "ЦентрКредитБанк" , БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № СПД/ПОБ/22-08-9 от 22.08.2011г.(Женис) (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 620200240053, БИН: 040540002467, ТОО ДС Нойбург,Республика Казахстан, Астана г., район Алматы, район ж/м Железнодорожный, ул. 96, административное здание 23/1 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200239995, БИН: 040540005719, ТОО СП "КазГерСтрой",Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО СП "КазГерСтрой" (9)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620200239995, БИН: 040540005719, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1 **(10)**

ИИК получателя: р/с KZ278560000003089636, в банке Ф АО "ЦентрКредитБанк" , БИК KCJBKZKX (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция пр.Женис на участке от ул.Кенесары до ж/д вокзала Участок 1.	шт.	1	21 865 576,79	21 865 576,79	12%	2 623 869,21	24 489 446,00	0	
Всего по счету:					**21 865 576,79**		**2 623 869,21**	**24 489 446,00**		

Руководитель: Вышегородцев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Дроганова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"ДС Нойбург"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Болховцева К.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

сфр № 333

Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО Сп "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"
Наименование обьекта:

Реконструкция пр.Женис на участке от ул.Кенесары до ж/д вокзала. Участок №1. Пр.Женис на участке от ул.Кенесары до пр.Богенбай батыра

11-2.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июнь 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		СПД/ПОБ/22-08-9	22.08.2011г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	28 690 140		12 027 739								3 073 944
в т.ч. за месяц		24 489 446		10 266 686							2 623 869

Генподрядчик **Субподрядчик:**

"ДС Нойбург"

Генподрядчик: **ТОО СП "КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ДС Нойбург"**

Форма 2В

Наименование стройки - **Реконструкция пр.Женис на участке от ул.Кенесары до ж/д вокзала**

Наименование объекта - **Участок 1. Пр.Женис на участке от ул.Кенесары до пр.Богенбая**

А К Т
приемки выполненных работ за июнь 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машин: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ПЕРЕД ПРОКУРАТУРОЙ								
1	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** м2	69	417,04	--	28776	--	2612	0,17	11
				28,46	--	1964	--	133	--	--
2	Е0127-55-2 к=4 к обьему	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 5 см/** м2	276	65,68	--	18128	--	1680	0,03	7
				4,58	--	1263	--	133	--	--
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ВОЗЛЕ МАГАЗИНА "Форси" на пр.ЖЕНИС,26								
3	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** м2	24	417,04	--	10009	--	909	0,17	4
				28,46	--	683	--	133	--	--
4	Е0127-55-2 к=4 к обьему	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 5 см/** м2	96	65,68	--	6305	--	584	0,03	3
				4,58	--	439	--	133	--	--
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ К пр.БОГЕНБАЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-102-1	Нижний слой основания из щебеночно-песчано-цементной смеси , ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	911,76	38,90	15,28	35469	13932	10919	0,04	39
		м2		7,49	1,52	6826	1384	133	0,01	5
6	Е0127-102-3 к=26 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 17 см/	23705,76	0,65	0,62	15353	14808	1998	--	2
		м2		0,02	0,04	545	957	133	--	3
7	С140-12306	Щебеночно-песчано-цементная смесь	155	4843,10	--	750681	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-102-1	Верхний слой покрытия извысокопористой к/з а/б смеси марки 2	652	513,64	15,28	334894	9963	7808	0,04	28
		м2		7,49	1,52	4881	990	133	0,01	4
9	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/	6520	57,65	0,62	375863	4073	550	--	1
		м2		0,02	0,04	150	263	133	--	1
10	Е0127-102-1	Нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 1	652	515,37	15,28	336022	9963	7808	0,04	28
		м2		7,49	1,52	4881	990	133	0,01	4
11	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/	6520	60,73	0,62	395977	4073	550	--	1
		м2		0,02	0,04	150	263	133	--	1
12	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15)/	652	656,22	15,28	427855	9963	7808	0,04	28
		м2		7,49	1,52	4881	990	133	0,01	4
13	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/	1304	78,15	0,62	101905	815	110	--	--
		м2		0,02	0,04	30	53	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО дорожной одежды на правостороннем сьезде с пр.ЖЕНИС на пр.Богенбая								
14	Е0127-102-1	Нижний слой основания из щебеночно-песчано-цементной смеси , ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	76,47	38,90	15,28	2975	1168	916	0,04	3
		м2		7,49	1,52	572	116	133	0,01	--
15	Е0127-102-3 к=26 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 17 см/	1988,22	0,65	0,62	1288	1242	168	--	--
		м2		0,02	0,04	46	80	133	--	--
16	С140-12306	Щебеночно-песчано-цементная смесь	13	4843,10	--	62960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0127-102-1	Верхний слой покрытия извысокопористой к/з а/б смеси марки 2	54	513,64	15,28	27737	825	647	0,04	2
		м2		7,49	1,52	404	82	133	0,01	--
18	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/	540	57,65	0,62	31130	337	46	--	--
		м2		0,02	0,04	12	22	133	--	--
19	Е0127-102-1	Нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 1	54	515,37	15,28	27830	825	647	0,04	2
		м2		7,49	1,52	404	82	133	0,01	--
20	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/	540	60,74	0,62	32798	337	46	--	--
		м2		0,02	0,04	12	22	133	--	--
21	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15)/	54	656,22	15,28	35436	825	647	0,04	2
		м2		7,49	1,52	404	82	133	0,01	--
22	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/	108	78,15	0,62	8440	67	9	--	--
				0,02	0,04	2	4	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		УСТРОЙСТВО дорожной одежды на правостороннем сьезде с пр.Богенбая на пр.ЖЕНИС								
23	Е0127-102-1	Нижний слой основания из щебеночно-песчано-цементной смеси , ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	64,71	38,90	15,28	2517	989	775	0,04	3
		м2		7,49	1,52	484	98	133	0,01	--
24	Е0127-102-3 к=26 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 17 см/	1682,46	0,65	0,62	1090	1051	142	--	--
		м2		0,02	0,04	39	68	133	--	--
25	С140-12306	Щебеночно-песчано-цементная смесь	11	4843,10	--	53274	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0127-102-1	Верхний слой покрытия извысокопористой к/з а/б смеси марки 2	45	513,64	15,28	23114	688	539	0,04	2
		м2		7,49	1,52	337	68	133	0,01	--
27	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/	450	57,65	0,62	25941	281	38	--	--
		м2		0,02	0,04	10	18	133	--	--
28	Е0127-102-1	Нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 1	45	515,37	15,28	23192	688	539	0,04	2
		м2		7,49	1,52	337	68	133	0,01	--
29	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/	450	60,74	0,62	27332	281	38	--	--
		м2		0,02	0,04	10	18	133	--	--
30	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15)/	45	656,22	15,28	29530	688	539	0,04	2
		м2		7,49	1,52	337	68	133	0,01	--
31	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/	90	78,15	0,62	7033	56	8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,02	0,04	2	4	133	--	--
		УСТРОЙСТВО внутридворового заезда между пр.Женис, 17 и пр.Женис, 19								
32	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	75	233,25	226,14	17494	16961	1651	0,04	3
		м2		6,95	9,60	521	720	133	0,04	3
33	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /на свалку/	8,84	35,53	35,53	314	314	63	--	--
		т		--	7,11	--	63	100	0,15	1
34	Е0127-102-1	Верхний слой покрытия из грячей м/з а/б смеси тип Б марки 2	75	590,84	15,28	44313	1146	898	0,04	3
		м2		7,49	1,52	561	114	133	0,01	--
35	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 5см/	150	67,56	0,62	10134	94	13	--	--
		м2		0,02	0,04	3	6	133	--	--
		УСТРОЙСТВО внутридворового заезда магазин "БРИОШ"								
36	Е0127-102-1	Верхний слой покрытия из грячей м/з а/б смеси тип Б марки 2	162	590,84	15,28	95715	2475	1940	0,04	7
		м2		7,49	1,52	1213	246	133	0,01	1
37	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 5см/	324	67,56	0,62	21889	202	27	--	--
		м2		0,02	0,04	7	13	133	--	--
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА на уч. от ПК13+00 до ПК13+40								
38	Е0127-102-1	Нижний слой основания из щебеночно-песчано-цементной смеси , ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	467,75	38,90	15,28	18196	7147	5602	0,04	20
		м2		7,49	1,52	3502	710	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0127-102-3 к=26 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 17 см/	12161,5	0,65	0,62	7877	7597	1025	--	1
		м2		0,02	0,04	280	491	133	--	2
40	С140-12306	Щебеночно-песчано-цементная смесь	79,52	4843,10	--	385123	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0127-102-1	Верхний слой покрытия извысокопористой к/з а/б смеси марки 2	467,75	513,64	15,28	240256	7147	5602	0,04	20
		м2		7,49	1,52	3502	710	133	0,01	3
42	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/	4677,5	57,65	0,62	269647	2922	394	--	--
		м2		0,02	0,04	108	189	133	--	1
43	Е0127-102-1	Нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 1	467,75	515,37	15,28	241065	7147	5602	0,04	20
		м2		7,49	1,52	3502	710	133	0,01	3
44	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/	4677,5	60,74	0,62	284100	2922	394	--	--
		м2		0,02	0,04	108	189	133	--	1
45	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15)/	633	656,22	15,28	415387	9672	7581	0,04	27
		м2		7,49	1,52	4739	961	133	0,01	3
46	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/	1266	78,15	0,62	98935	791	107	--	--
		м2		0,02	0,04	29	51	133	--	--
				ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА на уч. от ул.Рыскулбекова до ул.Кенесары						
47	Е0127-102-1	Нижний слой основания из щебеночно-песчано-цементной смеси , ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	0 1220	38,90	15,28	47460	18642	14611	0,04	53
				7,49	1,52	9134	1852	133	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0127-102-3 к=26 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 17 см/ м2	0 ~~31720~~	0,65	0,62	~~20544~~	~~19814~~	~~2673~~	--	3
				0,02	0,04	~~730~~	~~1280~~	~~133~~	--	4
49	С140-12306	Щебеночно-песчано-цементная смесь м3	~~207,4~~ 0	4843,10	--	~~1004459~~	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Е0127-102-1	Верхний слой покрытия извысокопористой к/з а/б смеси марки 2 м2	1220	513,64	15,28	626642	18642	14611	0,04	53
				7,49	1,52	9134	1852	133	0,01	7
51	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/ м2	12200	57,65	0,62	703302	7621	1028	--	1
				0,02	0,04	281	492	133	--	2
52	Е0127-102-1	Нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 1 м2	1220	515,37	15,28	628753	18642	14611	0,04	53
				7,49	1,52	9134	1852	133	0,01	7
53	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/ м2	12200	60,74	0,62	741000	7621	1028	--	1
				0,02	0,04	281	492	133	--	2
54	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15)/ м2	1220	656,22	15,28	800588	18642	14611	0,04	53
				7,49	1,52	9134	1852	133	0,01	7
55	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/ м2	2440	78,15	0,62	190680	1524	206	--	--
				0,02	0,04	56	98	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		9102264	~~10174727~~	~~255624~~	217167	438	~~494~~
			Тенге		76202	~~86065~~	~~21735~~	18603	68	~~79~~
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9102264	~~10174727~~				
	Материалы -		Тенге		235031	~~254716~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				~~107800,00~~	94804		
	Местные материалы -		Тенге			~~9577020~~	8572561			
		Накладные расходы -	Тенге			~~143353~~	126069			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63 ~~72~~
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				~~21503,00~~	18910		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		553700 ~~619085~~					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9782033 ~~10937165~~					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569 ~~645~~
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~129303,00~~	113715		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		9782033 ~~10937165~~					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~129303,00~~	113715		569 ~~645~~

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 %	Тенге		~~11068410,98~~	9899417
Итого с зимним удорожанием 2,31 %	2,31%	~~255680,2936~~ 228676	~~11324091,27~~	10128094
Итого с затратами на выслугу лет	1%	~~110684,1098~~ 98994	~~11 434 775~~	10 227 088
Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	~~44273,64392~~ 39598	~~11 479 049~~	10 266 686
Итого в текущих ценах			~~23 968 254~~	21 436 840
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%	1,02		~~24 447 619~~	21 865 577
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%		~~2 933 714~~	2 623 869
ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)			~~27 381 334~~	24 489 446

ЗАКАЗЧИК:

Начальник участка:
Начальник ПТО:
Технадзор:
СДО:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Инженер ПТО: