Счет-фактура № 329 от 31 мая 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО ДС Нойбург (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200240053, БИН: 040540002467, Республика Казахстан, Астана г., район Алматы, район ж/м Железнодорожный, ул. 96, административное здание 23/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001478, от 29.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ218560000000182169, в банке Ф АО "ЦентрКредитБанк" , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № СПД/ПОБ/22-08-9 от 22.08.2011г.(Женис) (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 620200240053, БИН: 040540002467, ТОО ДС Нойбург,Республика Казахстан, Астана г., район Алматы, район ж/м Железнодорожный, ул. 96, административное здание 23/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200239995, БИН: 040540005719, ТОО СП "КазГерСтрой",Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО СП "КазГерСтрой" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620200239995, БИН: 040540005719, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица № 96, административное здание № 23/1 (10а)

ИИК получателя: р/с KZ278560000003089636, в банке Ф АО "ЦентрКредитБанк" , БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция пр.Женис на участке от ул.Кенесары до ж/д вокзала Участок 1.	шт.	1	3 750 619,64	3 750 619,64	12%	450 074,36	4 200 694,00	0	
Всего по счету:					**3 750 619,64**		**450 074,36**	**4 200 694,00**		

Руководитель: Вышегородцев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Дроганова И. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"ДС Нойбург"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Болховцева К.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

сф № 829

Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО Сп "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС Нойбург"
Наименование обьекта:

Реконструкция пр.Женис на участке от ул.Кенесары до ж/д вокзала. Участок №1. Пр.Женис на участке от ул.Кенесары до пр.Богенбай батыра

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА май 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		СПД/ПОБ/22-08-9	22.08.2011г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	4 200 694		1 761 053								450 074
в т.ч. за месяц		4 200 694		1 761 053							450 074

Генподрядчик

Субподрядчик:

Генподрядчик: **ТОО СП "КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ДС Нойбург"**

Форма 2В

Наименование стройки - **Реконструкция пр.Женис на участке от ул.Кенесары до ж/д вокзала**

Наименование объекта - **Участок 1. Пр.Женис на участке от ул.Кенесары до пр.Богенбая**

А К Т
приемки выполненных работ за май 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка бордюров, брусчатки								
1	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании** м	40	141,28 141,28	-- --	5651 5651	-- --	7516 133	0,88 --	35 --
2	Е01031-А26- 1	**Погрузка бортовых камней** т	2,4	31,17 --	31,17 21,82	75 --	75 52	52 100	-- 0,46	-- 1
3	Е010333-А11 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1 /на свалку/** т	2,4	91,19 --	91,19 18,24	219 --	219 44	44 100	-- 0,38	-- 1
4	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней 1ГП** м	16	141,28 141,28	-- --	2260 2260	-- --	3006 133	0,88 --	14 --
5	Е0111-25-1	**Разборка покрытий из брусчатки** м2	220	163,22 143,66	19,56 7,33	35908 31605	4303 1613	40858 123	0,87 0,04	192 8
		Земляные работы								
6	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /при устройстве корыта/** м3	190	37,08 1,63	35,39 9,60	7046 310	6723 1823	2070 97	0,01 0,03	2 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А11 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1 /в мусор до 11 км/	366,7	91,19	91,19	33439	33439	6688	--	--
		т		--	18,24	--	6688	100	0,38	140
		Дорожная одежда на примыканиях улиц:ул.Кенесары, ул.Бигельдинова, пр.Абая, ул.Сейфуллина, ул.Жангельдина. Тип 1								
8	Е0127-81-4 т.ч. п-	Укладка геотекстиля	202,5	19,09	3,37	3866	683	1799	0,04	8
		м2		5,62	1,06	1137	215	133	--	1
9	Е0127-14-1 т.ч. п-	Дополнительный слой основания из песка Н-40см	81	1052,18	94,02	85226	7616	5076	0,20	16
		м3		29,50	17,61	2390	1426	133	0,06	5
10	Е0127-81-4 т.ч. п-	Укладка геотекстиля	215,2	19,09	3,37	4108	726	1912	0,04	8
		м2		5,62	1,06	1209	229	133	--	1
11	Е0127-22-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 приготовленной в установке	208,8	85,83	45,93	17921	9590	6318	0,05	10
		м2		6,90	15,85	1441	3310	133	0,06	12
12	С140-12304	Щебеночно-оптимальная смесь С4	31,71	2624,34	--	83224	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-102-1	Нижний слой основания из щебеночно-песчано-цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	201,6	38,90	15,28	7843	3081	2414	0,04	9
		м2		7,49	1,52	1509	306	133	0,01	1
14	Е0127-102-3 к=26 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 17 см/	5241,6	0,65	0,62	3395	3274	442	--	1
		м2		0,02	0,04	121	212	133	--	1
15	С140-12306	Щебеночно-песчано-цементная смесь	34,27	4843,10	--	165983	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-102-1	Верхний слой основания из высокопористой к/з а/б смеси марки 2	186,5	513,64	15,28	95794	2850	2234	0,04	8
		м2		7,49	1,52	1396	283	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/	1865	57,65	0,62	107513	1165	157	--	--
		м2		0,02	0,04	43	75	133	--	--
18	Е0127-102-1	Нижний слой покрытия из к/з а/б смеси марки 1	186,5	515,37	15,28	96116	2850	2234	0,04	8
		м2		7,49	1,52	1396	283	133	0,01	1
19	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/	1865	60,74	0,62	113272	1165	157	--	--
		м2		0,02	0,04	43	75	133	--	--
20	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15)/	189	656,22	15,28	124026	2888	2263	0,04	8
		м2		7,49	1,52	1415	287	133	0,01	1
21	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 5см/	378	78,15	0,62	29540	236	32	--	--
		м2		0,02	0,04	9	15	133	--	--
		Новая дорожная одежда.Парковки и съезды								
22	Е0101-17-14	Погрузка материала от разборки	2,82	45,70	43,49	129	123	40	0,01	--
		м3		2,15	12,65	6	36	97	0,04	--
23	Е010333-А3- 1	Транспорт материала от разборки до 3 км	4,54	35,53	35,53	161	161	32	--	--
		т		--	7,11	--	32	100	0,15	1
24	Е0111-2-4	Устройство подготовки под бортовой камень из материала от разборки	2,24	610,65	--	1368	--	1682	3,73	8
		м3		610,65	--	1368	--	123	--	--
25	Е0127-34-4	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	79,7	595,73	7,63	47479	608	18948	1,15	92
		м		176,73	2,02	14086	161	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143011-5	**Камни бортовые из гранита прямоугольные термообработанные марки 1ГП**	63,7	4770,00	--	303849	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /жидким битумом/**	19	131,72	4,39	2503	83	1000	0,24	5
		м2		42,95	1,66	816	31	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1377914**	**81858**			**424**
			Тенге			**68210**	**17198**			**182**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1377914**				
		Материалы -	Тенге			**20427**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**85408,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**1207418**				
		Накладные расходы -	Тенге			**106975**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16046,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**89093**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1573982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**659**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101455,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1573982**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**659**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101455,00**			

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 %	Тенге		
Итого с зимним удорожанием 2,31 %	2,31%	36795,3	1592870
Итого с затратами на выслугу лет	1%	15928,7	1629665
Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	6371,5	1 645 594
Итого в текущих ценах			1 651 965
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%	1,02		3 449 303
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%		3 518 290
ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)			422 195
			3 940 484

ЗАКАЗЧИК:

Начальник участка:
Начальник ПТО:
Технадзор:
СДО:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Инженер ПТО:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)8554(

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"
Субподрядчик: ТОО "ДС Нойбург"

Форма 2В

Наименование стройки - Реконструкция пр. Женис на участке от ул. Кенесары до ж/д вокзала. Участок 1. Пр. Женис на участке от ул. Кенесары до пр.Богенбая

Наименование объекта - Инженерные сети

А К Т
приемки выполненных работ за май 2012г.

Защита телефонной канализации по пр.Женис

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Защита тел. канализации								
1	E0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-3.182 к=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	8,4	311,85	--	2620	--	2960	2,00	17
		м3		311,85	--	2620	--	113	--	--
2	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/**	3	154,22	--	463	--	523	1,12	3
		м3		154,22	--	463	--	113	--	--
3	E0101-17-13 ТЧП.1.27	**Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 М3 в автосамосвалы**	5,4	37,43	35,62	202	192	63	0,01	--
		м3		1,76	10,36	10	56	97	0,04	--
4	E010333-A11 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1**	10,42	91,19	91,19	950	950	190	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т		--	18,24	--	190	100	0,38	4
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5,4	4,35	3,73	23	20	10	--	--
				0,55	1,29	3	7	97	--	--
		м3	0,06	2402,97	116,02	144	7	13	0,98	--
6	Е0108-3-2	Устройство подсыпки под блоки		142,31	43,99	9	3	118	0,21	--
		м3	8	588,93	279,88	4711	2239	2472	0,77	6
7	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т		122,91	97,84	983	783	140	0,39	3
		шт	3,31	11400,00	--	37757	--	--	--	--
8	С143003-17 Изм. и	Блоки ФБС-24.3.6		--	--	--	--	--	--	--
		м3	1,84	2156,29	649,10	3959	1192	2254	3,83	7
9	Е0107-61-1п рим	Перекрытие канала ж/б плитами		652,05	224,81	1197	413	140	0,87	2
		м3	1,84	21100,00	--	38740	--	--	--	--
10	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2(3 шт ПД 3000х1200х170)		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			89569	4601			33
			Тенге			5284	1451			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89569				
		Материалы -	Тенге			1570				
		Всего заработная плата -	Тенге				6735,00			
		Местные материалы -	Тенге			78114				
		Накладные расходы -	Тенге			8486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1273,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5883				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8008,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			103938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8008,00			

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 %	Тенге							
		Итого с зимним удорожанием 2,31 %	2,31%	2429,78		105185				
		Итого с затратами на выслугу лет	1%	1051,85		107615				
		Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	420,74		108 667				
		Итого в текущих ценах				109 088				
		Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%				227 775				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	1,02			232 330				
		ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)	12%			27 880				
						260 210				

ЗАКАЗЧИК:

Начальник участка:
Начальник ПТО:
Технадзор:
СДО:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Инженер ПТО: