Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«30» июня 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23 «а»
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство 75-ти квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г.Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)(площадка №1,дом №5) , ул.Гастелло,48**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства города Петропавловска, руководитель:Сабралин Серик Аубакирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Алаугаз СК»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Генеральный проектировщик ТОО «Севгражданпроект» заказ №7818
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» №28 от 14 февраля 2014 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водопровода					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 ф 160х6,2 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001	п.м.	103	103	103	103
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 ф 110х4,2 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001	п.м.	50	50	50	50
Сети канализации					
Трубопровод из двухслойных профилированных труб «Корсис ПРО» DN|OD 200 SN8PP ТУ 2248-001-73011750-2005	п.м.	117,5	117,5	117,5	117,5
Сети электроснабжения и телефонизации					
Протяжённость кабельной линия 10 кВт	п.м.	678	678	678	678
Протяжённость кабельной линии 0,4 кВт	п.м.	83	83	83	83
Протяжённость телефонной канализации 4-х отверстной	п.м.	1328	1328	1328	1328
Сети теплоснабжения					
Канальная прокладка ф 159х4,5-2-ППУ-ПЭ	п.м. (трасса)	13	13	13	13
Канальная прокладка ф 133х4,0-2-ППУ-ПЭ	п.м. (трасса)	78	78	78	78
Бесканальная прокладка ф 108х4,0-2-ППУ-ПЭ	п.м. (трасса)	5	5	5	5
Сети газоснабжения					

Трубопровод стальной бесшовный С.10 группы «В» ф76 х 3,5	п.м.	82	82	82	82
Трубопровод стальной бесшовный С.10 группы «В» ф 57 х 3,0	п.м.	53	53	53	53
Подземные резервуары емкостью 5 $м^3$	шт	4	4	4	4

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подключение теплосети предусмотрено от существующей теплотрассе по пр.Московский. источник теплоснабжения –Петропавловская ТЭЦ-2. Параметры теплонасителя при Тнар = -36 ^{0}С: 100^{0}С в подающем трубопроводе, 60^{0}Св обратном трубопроводе. Теплотрасса выполнена подземная канальная прокладка из труб с индустриальной теплоизоляцией пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке и частично бесканальная прокладка с системой ОДК.

Сети водопровода – объединенные, хозяйственно-противопожарного назначения низкого давления

Отвод сточных вод от жилого дома предусмотрен в в существующую канализационную сеть ф 315 мм по пр.Московский и далее в КНС.

Источник внешнего электроснабжения: ПС 110/10 кВ №8 фид.№6, фид.№8.

Телефонизация выполнена из бронированного волоконно-оптического кабеля на 144 одномодовых волокна.

Схема газоснабжения-тупиковая, вводы газопроводов-цокольные. Газоснабжение дома от групповой подземной емкостной установки состоящей их четырёх подземных рерервуаров емкостью 5 м^3 каждый.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2015 года** ;
месяц, год

окончание работ **июнь 2016 года** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;

фактически, месяц: 13 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ешмухамбетов А.С.-заместитель технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций СКОФ АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Захарьян А.М.-главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Визеров С.В.- главный инженер ТОО «Кызылжар су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Елисеев А.В.- начальник управления Городских Электрических сетей АО «СКРЭК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М,П.

Шишкин Ю.Н. – директор ТОО «Горгаз-Сервис»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство 75 квартирного жилого дома в микрорайоне «Береке» в г.Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)(площадка №1 дом №5)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Газдиев Султанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

М.П.