Форма №3

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и**
Технадзор: **ТОО "Мир Строй и Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Карат-Z"**
Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Орманды сельского округа**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 год

Код	Код	Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		56	17.05.2021			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном уровне цен 2019г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Орманды сельского округа Дермене города Арыс Туркестанской области	**27197010**	**19583796**	**19583796**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2350056**	**21933852**
Удержание суммы, 5%	**1359850**	**979190**	**979190**						**117503**	**1096693**
Итого к оплате	**25837159**	**19583796**	**19583796**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2232553**	**20837159**

Заказчик:

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Турханов А.А.

Технадзор:

Директор ТОО "Мир Строй Компания"

Раматуллаев М.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

Ж.Д.Нупбаева

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

Форма №2

Технадзор: **ТОО "Мир Строй и Компания"**

Подрядчик: ТОО "КАРАТ-Z"

Договор: Дополнительное соглашение №56/1 к договору № 56 от 17.05.2021 года

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Орманды сельского округа Дермене города Арыс Туркестанской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1. Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения											
Земляные работы											
1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8801,77884	111,43	105,89	980790	932032	--	191019	1265554
					5,54	24,60	48759	216545		93745	
2	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	300,4584	1288,56	--	387159	--	--	278754	719186
					1288,56	--	387159	--		53273	
3	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	200,3056	148,85	141,67	29815	28377	--	5627	38277

					7,18	31,84	1438	6377		2835	
4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4595,84284	13,40	13,40	61601	61601	--	16920	84803
					--	5,11	--	23501		6282	
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4595,84284	135,12	63,84	620990	293399	--	333672	1031035
					71,28	29,56	327592	135842		76373	
6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1434,4	665,52	--	954622	--	--	687328	1773306
					665,52	--	954622	--		131356	
7	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	913,042763	151,18	144,87	138031	132275	--	28669	180035
					6,30	37,31	5756	34062		13336	
8	С341-020103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км /Лишний грунт/	т	2398,77604	102,00	--	244675	--		--	264249
					--	--	--	--		19574	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,4926	306773,03	93610,71	764662	233334	12947	576750	1448726
					207968,00	25754,26	518381	64195		107313	
10	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	--	924,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
11	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	--	74,17	1,22	--	--	--	--	--
					71,39	--	--	--		--	
12	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	--	62638,23	--	--	--	--	--	--

					48513,00	--	--	--		--	
13	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,518	268081,23	73879,07	675029	186027	5828	528428	1299733
					191888,00	20091,95	483174	50592		96277	
16	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,124	252245,33	65337,85	535769	138778	3082	427407	1040230
					185456,00	17803,99	393909	37816		77054	
17	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	175,67	79,00	--	13878	--	13878	--	14988
					--	--	--	--		1110	
20	С123-011201-0205	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	17,4863	7295,00	--	127563	--	127563	--	137768
					--	--	--	--		10205	
21	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	37,4	1111,54	7,12	41572	266	5763	35258	82976
					950,34	1,91	35543	72		6146	
22	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1078,00	25,03	5390	125	874	4403	10576
					878,24	11,26	4391	56		783	
23	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1762,79	75,09	7051	300	1322	5509	13565
					1357,28	33,78	5429	135		1005	
24	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	9403,00	--	47015	--	47015	--	50776
					--	--	--	--		3761	
25	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	15002,00	--	60008	--	60008	--	64809
					--	--	--	--		4801	
26	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	22	487,08	35,46	10716	780	467	9374	21697

					430,40	--	9469	--		1607	
27	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	22	1102,00	--	24244	--	24244	--	26184
					--	--	--	--		1940	
28	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	14	718,58	53,19	10060	745	653	8575	20126
					618,70	--	8662	--		1491	
29	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1673,00	--	23422	--	23422	--	25296
					--	--	--	--		1874	
30	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	36	1236,51	808,02	44514	29089	--	22880	72786
					428,49	213,48	15426	7685		5392	
31	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	755,00	--	16610	--	16610	--	17939
					--	--	--	--		1329	
32	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1151,00	--	16114	--	16114	--	17403
					--	--	--	--		1289	
35	С123-010103-0213	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	1994,00	--	798	--	798	--	861
					--	--	--	--		64	
36	С123-010103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,8	5244,00	--	19927	--	19927	--	21521
					--	--	--	--		1594	
39	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,006	471381,41	169441,37	2828	1017	4	2074	5295
					301158,00	48074,43	1807	288		392	

40	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,06	5857,00	--	35493	--	35493	--	38333
					--	--	--	--		2839	
41	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИКИ, КРЕСТ/. Установка	т фасонных частей	0,0379	893724,56	454333,60	33872	17219	713	20522	58745
					420581,50	126353,89	15940	4789		4351	
42	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	633,00	--	1899	--	1899	--	2051
					--	--	--	--		152	
43	С123-020101-0735	Крест стальной, наружными диаметрами и толщинами стенок 90x90 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4458,00	--	4458	--	4458	--	4815
					--	--	--	--		357	
51	С123-030301-0414	Счетчики турбинный (домовые) модели ВСХН, DN 80	шт.	2	122205,00	--	244410	--	244410	--	263963
					--	--	--	--		19553	
52	Е11-220801-	Фасонные части стальные сварные	частей	0,013	1237168,56	454333,60	16083	5906	4709	7039	24972
					420581,50	126353,89	5468	1643		1850	
53	С123-020101-0616	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1690,00	--	1690	--	1690	--	1825
					--	--	--	--		135	
54	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	25846,92	111,52	25847	112	24722	1026	29023
					1013,40	33,78	1013	34		2150	
55	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6895,00	--	6895	--	6895	--	7447
					--	--	--	--		552	
		Вскрытие и восстановление покрытия S=11,22м2									

58	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 струкции	1,122	324,73	232,53	364	261	--	168	575
					92,20	46,70	103	52		43	
59	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,122	1134,58	994,68	1273	1116	22	391	1797
					120,10	202,61	135	227		133	
60	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	1,122	1028,00	--	1153	--	1153	--	1246
					--	--	--	--		92	
		Водопроводные колодцы D=1000мм /1 шт/									
61	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,74	51152,48	8334,20	37853	6167	20659	13251	55192
					14900,80	3186,91	11027	2358		4088	
62	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	7445,00	--	7445	--	7445	--	8041
					--	--	--	--		596	
63	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1	6993,00	--	6993	--	6993	--	7552
					--	--	--	--		559	
64	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5819,00	--	11638	--	11638	--	12569
					--	--	--	--		931	
65	С121-040301-0106 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а	шт.	1	9094,00	--	9094	--	9094	--	9822
					--	--	--	--		728	
66	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
					--	--	--	--		167	
67	С123-030101-	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20326,00	--	20326	--	20326	--	21952
					--	--	--	--		1626	
68	С121-060208-	Ограждение лестничных проемов,	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616

					--	--	--	--		712	
69	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	778,68	0,94	386	--	67	256	693
					644,71	0,43	319	--		51	
70	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,25	19250,27	8,16	24063	10	20100	3716	30001
					3162,24	--	3953	--		2222	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /7 шт/									
71	Е11-221301-	Колодцы круглые из сборного	железобето	9,94	32497,68	8219,90	323027	81706	155102	116574	474769
					8673,94	3172,27	86219	31532		35168	
72	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	7	14310,00	--	100170	--	100170	--	108184
					--	--	--	--		8014	
77	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	20326,00	--	142282	--	142282	--	153665
					--	--	--	--		11383	
78	С121-060208-	Ограждение лестничных проемов,	т	0,11956	521278,00	--	62324	--	62324	--	67310
					--	--	--	--		4986	
79	Е11-150403-	Окраска стремянок	окрашивае	3,46724	778,68	0,94	2700	3	462	1789	4848
					644,71	0,43	2235	1		359	
80	Е11-110101-	Слои подстилающие бетонные. Устройство	подстилаю	8,75	19250,27	8,16	168440	71	140699	26009	210005
					3162,24	--	27670	--		15556	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7166017	2150717	1415029	3353388	11360960
							3355596	617802	--	841554	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6261911				
	Материалы		Тенге				373472				
	Всего заработная плата		Тенге					3972352			
	Местные материалы		Тенге				138575				
	Транспортные расходы		Тенге				244675				
		Накладные расходы	Тенге				3352362				
		Сметная прибыль	Тенге				769142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10383415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4281
		Сметная заработная плата	Тенге					3972352			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71227				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71227				
		Сметная прибыль	Тенге				5698				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76926				

		Стоимость сантехнических работ	Тенге				832879				
		Материалы	Тенге				24722				
		Всего заработная плата	Тенге					1047			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				807032				
		Накладные расходы	Тенге				1026				
		Сметная прибыль	Тенге				66712				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				900617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1047			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11360958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4282
		Сметная заработная плата	Тенге					3973399			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**11360957,58**
		Локальная смета 2-2. Распределительные колодца									
		Распределительный колодец на 2 абонента /1 шт/									
2	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	721,00	--	1448	--	1448	--	1564
					--	--	--	--		116	
3	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	516,00	--	311	--	311	--	336
					--	--	--	--		25	
4	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0032	893724,56	454333,60	2860	1454	60	1733	4960
					420581,50	126353,89	1346	404		367	
5	С123-020101-0613 2302-0101-0613 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
					--	--	--	--		124	
6	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	718,58	53,19	4312	319	281	3675	8626

					618,70	--	3712	--		639	
7	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1489,00	--	8934	--	8934	--	9649
					--	--	--	--		715	
8	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,00055	893724,56	454333,60	492	250	11	298	853
					420581,50	126353,89	231	69		63	
9	С123-020103-2707 2302-0103-2707 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1440,00	--	1440	--	1440	--	1555
					--	--	--	--		115	
10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
					428,49	213,48	857	427		300	
11	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	755,00	--	1510	--	1510	--	1631
					--	--	--	--		121	
12	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	358,00	--	716	--	716	--	773
					--	--	--	--		57	
13	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988,00	--	988	--	988	--	1067
					--	--	--	--		79	

14	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0006	536202,50	213984,50	322	128	--	228	594
					322218,00	61496,18	193	37		44	
15	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	9296,00	--	5633	--	5633	--	6084
					--	--	--	--		451	
16	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	490,46	25,03	981	50	37	898	2029
					446,90	11,26	894	23		150	
17	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2	2694,00	--	5388	--	5388	--	5819
					--	--	--	--		431	
18	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	32713,06	8219,90	45471	11426	21988	16302	66715
					8673,94	3172,27	12057	4409		4942	
19	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455
					--	--	--	--		1145	
20	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
					--	--	--	--		1261	

21	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	13750,00	--	13750	--	13750	--	14850
					--	--	--	--		1100	
22	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	13750,00	--	13750	--	13750	--	14850
					--	--	--	--		1100	
24	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,034102	83400,26	4278,90	2844	146	61	1858	5078
					77338,20	1609,90	2637	55		376	
25	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	438711,00	--	14743	--	14743	--	15923
					--	--	--	--		1179	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	200098,00	--	99	--	99	--	107
					--	--	--	--		8	
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,988958	173,92	3,17	172	3	125	30	219
					44,09	0,45	44	--		16	
28	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0276	82207,36	6160,26	2269	170	1066	793	3307
					37443,07	382,84	1033	11		245	

29	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
30	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	778,68	0,94	386	--	67	256	693
					644,71	0,43	319	--		51	
		Распределительный колодец на 3 абонента /1 шт/									
33	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	721,00	--	1448	--	1448	--	1564
					--	--	--	--		116	
34	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,9036	516,00	--	466	--	466	--	504
					--	--	--	--		37	
35	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0032	893724,56	454333,60	2860	1454	60	1733	4960
					420581,50	126353,89	1346	404		367	
36	С123-020101-0613 2302-0101-0613 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
					--	--	--	--		124	
37	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	718,58	53,19	4312	319	281	3675	8626
					618,70	--	3712	--		639	

38	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1489,00	--	8934	--	8934	--	9649
					--	--	--	--		715	
39	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,00055	893724,56	454333,60	492	250	11	298	853
					420581,50	126353,89	231	69		63	
40	С123-020103-2707 2302-0103-2707 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1440,00	--	1440	--	1440	--	1555
					--	--	--	--		115	
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
					428,49	213,48	857	427		300	
42	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	755,00	--	1510	--	1510	--	1631
					--	--	--	--		121	
43	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	358,00	--	1074	--	1074	--	1160
					--	--	--	--		86	
44	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988,00	--	988	--	988	--	1067
					--	--	--	--		79	

45	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0006	536202,50	213984,50	322	128	--	228	594
					322218,00	61496,18	193	37		44	
46	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	9296,00	--	5633	--	5633	--	6084
					--	--	--	--		451	
47	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	490,46	25,03	1471	75	55	1347	3044
					446,90	11,26	1341	34		225	
48	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	3	2694,00	--	8082	--	8082	--	8729
					--	--	--	--		647	
49	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	32713,06	8219,90	45471	11426	21988	16302	66715
					8673,94	3172,27	12057	4409		4942	
50	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455
					--	--	--	--		1145	
51	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
					--	--	--	--		1261	

52	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	13750,00	--	13750	--	13750	--	14850
					--	--	--	--		1100	
53	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	13750,00	--	13750	--	13750	--	14850
					--	--	--	--		1100	
55	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,034102	83400,26	4278,90	2844	146	61	1858	5078
					77338,20	1609,90	2637	55		376	
56	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	438711,00	--	14743	--	14743	--	15923
					--	--	--	--		1179	
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	200098,00	--	99	--	99	--	107
					--	--	--	--		8	
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,988958	173,92	3,17	172	3	125	30	219
					44,09	0,45	44	--		16	
59	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0276	82207,36	6160,26	2269	170	1066	793	3307
					37443,07	382,84	1033	11		245	

60	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
61	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	778,68	0,94	386	--	67	256	693
					644,71	0,43	319	--		51	
		Распределительный колодец на 4 абонента /1 шт/									
64	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	721,00	--	1448	--	1448	--	1564
					--	--	--	--		116	
65	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	516,00	--	622	--	622	--	671
					--	--	--	--		50	
66	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0032	893724,56	454333,60	2860	1454	60	1733	4960
					420581,50	126353,89	1346	404		367	
67	С123-020101-0613 2302-0101-0613 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
					--	--	--	--		124	
68	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	718,58	53,19	4312	319	281	3675	8626
					618,70	--	3712	--		639	

69	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1489,00	--	8934	--	8934	--	9649
					--	--	--	--		715	
70	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,00055	893724,56	454333,60	492	250	11	298	853
					420581,50	126353,89	231	69		63	
71	С123-020103-2707 2302-0103-2707 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1440,00	--	1440	--	1440	--	1555
					--	--	--	--		115	
72	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
					428,49	213,48	857	427		300	
73	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	755,00	--	1510	--	1510	--	1631
					--	--	--	--		121	
74	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	358,00	--	1432	--	1432	--	1547
					--	--	--	--		115	
75	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988,00	--	988	--	988	--	1067
					--	--	--	--		79	

76	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0006	536202,50	213984,50	322	128	–	228	594
					322218,00	61496,18	193	37		44	
77	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	9296,00	–	5633	–	5633	–	6084
					–	–	–	–		451	
78	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	490,46	25,03	1962	100	74	1796	4058
					446,90	11,26	1788	45		301	
79	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	2694,00	–	10776	–	10776	–	11638
					–	–	–	–		862	
80	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	32713,06	8219,90	45471	11426	21988	16302	66715
					8673,94	3172,27	12057	4409		4942	
81	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	14310,00	–	14310	–	14310	–	15455
					–	–	–	–		1145	
82	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	15762,00	–	15762	–	15762	–	17023
					–	–	–	–		1261	

83	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	13750,00	--	13750	--	13750	--	14850
					--	--	--	--		1100	
84	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	13750,00	--	13750	--	13750	--	14850
					--	--	--	--		1100	
86	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,034102	83400,26	4278,90	2844	146	61	1858	5078
					77338,20	1609,90	2637	55		376	
87	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	438711,00	--	14743	--	14743	--	15923
					--	--	--	--		1179	
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	200098,00	--	99	--	99	--	107
					--	--	--	--		8	
89	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,988958	173,92	3,17	172	3	125	30	219
					44,09	0,45	44	--		16	
90	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0276	82207,36	6160,26	2269	170	1066	793	3307
					37443,07	382,84	1033	11		245	

91	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
92	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	778,68	0,94	386	--	67	256	693
					644,71	0,43	319	--		51	
		Распределительный колодец на 5 абонента /1 шт/									
95	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	721,00	--	1448	--	1448	--	1564
					--	--	--	--		116	
96	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,506	516,00	--	777	--	777	--	839
					--	--	--	--		62	
97	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0032	893724,56	454333,60	2860	1454	60	1733	4960
					420581,50	126353,89	1346	404		367	
98	С123-020101-0613 2302-0101-0613 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
					--	--	--	--		124	
99	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	718,58	53,19	4312	319	281	3675	8626
					618,70	--	3712	--		639	

100	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1489,00	--	8934	--	8934	--	9649
					--	--	--	--		715	
101	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,00055	893724,56	454333,60	492	250	11	298	853
					420581,50	126353,89	231	69		63	
102	С123-020103-2707 2302-0103-2707 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1440,00	--	1440	--	1440	--	1555
					--	--	--	--		115	
103	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
					428,49	213,48	857	427		300	
104	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	755,00	--	1510	--	1510	--	1631
					--	--	--	--		121	
105	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	358,00	--	1790	--	1790	--	1933
					--	--	--	--		143	
106	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988,00	--	988	--	988	--	1067
					--	--	--	--		79	

107	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0006	536202,50	213984,50	322	128	--	228	594
					322218,00	61496,18	193	37		44	
108	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	9296,00	--	5633	--	5633	--	6084
					--	--	--	--		451	
109	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	490,46	25,03	2452	125	92	2245	5073
					446,90	11,26	2235	56		376	
110	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	5	2694,00	--	13470	--	13470	--	14548
					--	--	--	--		1078	
111	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	32713,06	8219,90	45471	11426	21988	16302	66715
					8673,94	3172,27	12057	4409		4942	
112	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455
					--	--	--	--		1145	
113	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
					--	--	--	--		1261	

114	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	13750,00	--	13750	--	13750	--	14850
					--	--	--	--		1100	
115	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	13750,00	--	13750	--	13750	--	14850
					--	--	--	--		1100	
117	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,034102	83400,26	4278,90	2844	146	61	1858	5078
					77338,20	1609,90	2637	55		376	
118	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	438711,00	--	14743	--	14743	--	15923
					--	--	--	--		1179	
119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	200098,00	--	99	--	99	--	107
					--	--	--	--		8	
120	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,988958	173,92	3,17	172	3	125	30	219
					44,09	0,45	44	--		16	
121	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0276	82207,36	6160,26	2269	170	1066	793	3307
					37443,07	382,84	1033	11		245	

122	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	
123	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	778,68	0,94	386	--	67	256	693
					644,71	0,43	319	--		51	
		Распределительный колодец на 5 абонента /1 шт/									
126	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	721,00	--	1448	--	1448	--	1564
					--	--	--	--		116	
127	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,506	516,00	--	777	--	777	--	839
					--	--	--	--		62	
128	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,00455	893724,56	454333,60	4066	2067	85	2464	7053
					420581,50	126353,89	1914	575		522	
129	С123-020101-0618 2302-0101-0618 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2600,00	--	2600	--	2600	--	2808
					--	--	--	--		208	
130	С123-020103-2708 2302-0103-2708 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1711,00	--	1711	--	1711	--	1848
					--	--	--	--		137	

131	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	718,58	53,19	4312	319	281	3675	8626
					618,70	--	3712	--		639	
132	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1673,00	--	10038	--	10038	--	10841
					--	--	--	--		803	
133	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
					428,49	213,48	857	427		300	
134	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1485,00	--	2970	--	2970	--	3208
					--	--	--	--		238	
135	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	358,00	--	1790	--	1790	--	1933
					--	--	--	--		143	
136	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988,00	--	988	--	988	--	1067
					--	--	--	--		79	
137	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0006	536202,50	213984,50	322	128	--	228	594
					322218,00	61496,18	193	37		44	

138	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	9296,00	--	5633	--	5633	--	6084
					--	--	--	--		451	
139	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	490,46	25,03	2452	125	92	2245	5073
					446,90	11,26	2235	56		376	
140	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	5	2694,00	--	13470	--	13470	--	14548
					--	--	--	--		1078	
141	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	32713,06	8219,90	45471	11426	21988	16302	66715
					8673,94	3172,27	12057	4409		4942	
142	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455
					--	--	--	--		1145	
143	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	15762,00	--	15762	--	15762	--	17023
					--	--	--	--		1261	
144	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	13750,00	--	13750	--	13750	--	14850
					--	--	--	--		1100	

145	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96	шт.	1	13750,00	--	13750	--	13750	--	14850
					--	--	--	--		1100	
147	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,034102	83400,26	4278,90	2844	146	61	1858	5078
					77338,20	1609,90	2637	55		376	
148	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	438711,00	--	14743	--	14743	--	15923
					--	--	--	--		1179	
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	200098,00	--	99	--	99	--	107
					--	--	--	--		8	
150	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,988958	173,92	3,17	172	3	125	30	219
					44,09	0,45	44	--		16	
151	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,0276	82207,36	6160,26	2269	170	1066	793	3307
					37443,07	382,84	1033	11		245	
152	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
					--	--	--	--		712	

153	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	778,68	0,94	386	--	67	256	693
					644,71	0,43	319	--		51	
		Распределительный колодец на 6 абонента /4 шт/									
156	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	8,032	721,00	--	5791	--	5791	--	6254
					--	--	--	--		463	
157	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7,2288	516,00	--	3730	--	3730	--	4028
					--	--	--	--		298	
158	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0182	893724,56	454333,60	16266	8269	342	9855	28210
					420581,50	126353,89	7655	2300		2090	
159	С123-020101-0618 2302-0101-0618 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2600,00	--	10400	--	10400	--	11232
					--	--	--	--		832	
160	С123-020103-2708 2302-0103-2708 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 с отв. Ду 32мм ГОСТ 12836-67	шт.	4	1711,00	--	6844	--	6844	--	7392
					--	--	--	--		548	
161	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	24	718,58	53,19	17246	1277	1120	14700	34502
					618,70	--	14849	--		2556	

162	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	24	1673,00	--	40152	--	40152	--	43364
					--	--	--	--		3212	
163	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	8	1236,51	808,02	9892	6464	--	5084	16175
					428,49	213,48	3428	1708		1198	
164	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1485,00	--	11880	--	11880	--	12830
					--	--	--	--		950	
165	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	358,00	--	8592	--	8592	--	9279
					--	--	--	--		687	
166	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	988,00	--	3952	--	3952	--	4268
					--	--	--	--		316	
167	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0024	536202,50	213984,50	1287	514	--	912	2374
					322218,00	61496,18	773	148		176	
168	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,424	9296,00	--	22534	--	22534	--	24336
					--	--	--	--		1803	

169	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	24	490,46	25,03	11771	601	444	10776	24351
					446,90	11,26	10726	270		1804	
170	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	24	2694,00	--	64656	--	64656	--	69828
					--	--	--	--		5172	
171	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,56	32713,06	8219,90	181885	45703	87955	65206	266858
					8673,94	3172,27	48227	17638		19767	
172	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	4	14310,00	--	57240	--	57240	--	61819
					--	--	--	--		4579	
173	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	15762,00	--	63048	--	63048	--	68092
					--	--	--	--		5044	
174	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4	13750,00	--	55000	--	55000	--	59400
					--	--	--	--		4400	
175	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	4	13750,00	--	55000	--	55000	--	59400
					--	--	--	--		4400	

177	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,136408	83400,26	4278,90	11376	584	242	7431	20312
					77338,20	1609,90	10550	220		1505	
178	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,134424	438711,00	--	58973	--	58973	--	63691
					--	--	--	--		4718	
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001984	200098,00	--	397	--	397	--	429
					--	--	--	--		32	
180	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,955832	173,92	3,17	688	13	501	122	874
					44,09	0,45	174	2		65	
181	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,1104	82207,36	6160,26	9076	680	4262	3174	13229
					37443,07	382,84	4134	42		980	
182	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,06832	521278,00	--	35614	--	35614	--	38463
					--	--	--	--		2849	
183	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	778,68	0,94	1543	2	264	1023	2771
					644,71	0,43	1277	1		205	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			тенге				1661795	142506	1296518	259467	2074976
							222771	49709	--	153701	
Стоимость общестроительных работ			тенге				1051415				

		Материалы	тенге				212440				
		Всего заработная плата	тенге					228549			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				893				
		Местные материалы	тенге				518148				
		Накладные расходы	тенге				223437				
		Сметная прибыль	тенге				101988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1376840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	тенге					228549			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				238418				
		Материалы	тенге				547				
		Всего заработная плата	тенге					24231			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				212821				
		Накладные расходы	тенге				16719				
		Сметная прибыль	тенге				20411				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				275548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					24231			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				371962				
		Материалы	тенге				797				
		Всего заработная плата	тенге					19701			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				350872				
		Накладные расходы	тенге				19307				
		Сметная прибыль	тенге				31302				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				422570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	тенге					19701			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				2074959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	тенге					272480			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2074976**
		Локальная смета 6-1. Резервуар на 25м3 (на 2 резервуар)									
		Земляные работы (на 2 резервуара)									
1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	522,9658	111,43	105,89	58275	55378	–	11350	75194
					5,54	24,60	2897	12866		5570	

2	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,1742	1288,56	--	20841	--	--	15006	38715
					1288,56	--	20841	--		2868	
3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обваловка/	м3 грунта	67,4475	26,57	26,57	1792	1792	--	451	2423
					--	9,29	--	627		179	
4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи/	м3 грунта	276,72	26,57	26,57	7352	7352	--	1852	9940
					--	9,29	--	2572		736	
5	Е11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи/	м3 грунта	276,72	14,88	14,88	4118	4118	--	1037	5567
					--	5,21	--	1440		412	
6	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	69,18	665,52	--	46041	--	--	33149	85525
					665,52	--	46041	--		6335	
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	276,72	135,12	63,84	37390	17666	--	20091	62080
					71,28	29,56	19725	8179		4598	
8	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	15	404,26	402,86	6064	6043	2	1333	7989
					1,28	122,17	19	1833		592	
9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	33,6	151,18	144,87	5080	4868	--	1055	6625

					6,30	37,31	212	1253		491	
10	С341-020101-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	58,8	182,00	--	10702	--		--	11558
					--	--	--	--		856	
		Строительные работы									
11	Е11-110101-1303 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	18	3251,48	263,11	58527	4736	45459	9288	73240
					462,88	86,08	8332	1549		5425	
12	Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15. Устройство	м3	45,34	27427,78	2876,03	1243576	130399	791449	331252	1700814
					7095,90	932,63	321728	42285		125986	
13	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,133346	254401,00	--	33923	--	33923	--	36637
					--	--	--	--		2714	
14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02402	200098,00	--	4806	--	4806	--	5191
					--	--	--	--		385	
15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11086	192860,00	--	21380	--	21380	--	23091
					--	--	--	--		1710	
16	Е11-060101-0101	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	м3	0,3	23069,39	1063,69	6921	319	6283	346	7848
					1063,80	204,14	319	61		581	
		КАМЕРА ПРИБОРОВ, КАМЕРА ЛАЗА									
17	Е11-070505-0106	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4	4624,74	1133,97	18499	4536	4054	12677	33670
					2477,20	208,54	9909	834		2494	

18	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2	44682,00	--	89364	--	89364	--	96513
					--	--	--	--		7149	
19	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,24	12195,49	6758,97	2927	1622	102	2052	5377
					5011,93	2233,16	1203	536		398	
20	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2817,00	--	11268	--	11268	--	12169
					--	--	--	--		901	
21	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
					--	--	--	--		333	
22	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2	1554,94	175,21	3110	350	242	2649	6219
					1258,91	78,82	2518	158		461	
23	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
					--	--	--	--		3252	
24	Е11-390501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Устройство	т конструкций	0,12986	25129,19	12229,47	3263	1588	383	1291	4919
					9950,85	4458,27	1292	579		364	
25	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12986	521278,00	--	67693	--	67693	--	73109
					--	--	--	--		5415	
		Дыхательное устройство									
26	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	1479354,25	3186,14	5917	13	4409	1485	7994
					373635,00	1291,46	1495	5		592	

27	Е11-200701-0301	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2	2779,61	41,44	5559	83	4680	803	6872
					398,03	11,82	796	24		509	
28	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,9	542,00	--	488	--	488	--	527
					--	--	--	--		39	
		Утепленный люк									
29	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,6	3061,22	512,22	1837	307	847	675	2713
					1137,75	112,79	683	68		201	
30	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,6	33419,00	--	20051	--	20051	--	21656
					--	--	--	--		1604	
31	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
					--	--	--	--		267	
32	Е11-100107-0601 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	1,6	3377,52	20,22	5404	32	3119	2039	8039
					1408,00	8,19	2253	13		595	
33	С121-100105-0201	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0,0088	91038,00	--	801	--	801	--	865
					--	--	--	--		64	
34	Е11-060301-0407	Установка ходовых скоб	т	0,00496	369567,08	1183,08	1833	6	811	927	2981
					204930,00	477,66	1016	2		221	
		Изоляционные работы									
35	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону /внутренней поверхностей днища/	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,6	1372,03	58,94	21404	919	8277	10314	34255
					782,56	43,90	12208	685		2537	
36	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	15,6	342,90	0,75	5349	12	261	4624	10772
					325,41	0,34	5076	5		798	

37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	122,4	828,67	20,45	101429	2503	70175	26995	138698
					234,90	2,25	28751	276		10274	
38	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону /внутренней поверхностей стен/	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,04	1372,03	58,94	108445	4659	41932	52259	173560
					782,56	43,90	61854	3470		12856	
39	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	79,04	342,90	0,75	27103	59	1323	23430	54576
					325,41	0,34	25721	27		4043	
40	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	23	319,26	12,12	7343	279	5501	1493	9543
					67,94	2,61	1563	60		707	
41	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,3	12526,90	1644,66	28812	3783	20117	5329	36872
					2135,48	382,84	4912	881		2731	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			**Тенге**				**2152843**	**253421**	**1307356**	**575252**	**2946344**
							581362	**80287**	**--**	**218243**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2038451**				
Материалы			Тенге				**1004746**				
Всего заработная плата			Тенге					**660830**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**84303**				
Местные материалы			Тенге				**104796**				
Транспортные расходы			Тенге				**10702**				
		Накладные расходы	Тенге				**574449**				
		Сметная прибыль	Тенге				**209032**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2821932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**633**
		Сметная заработная плата	Тенге					**660830**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**67693**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**67693**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5415**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**73109**				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**46699**				
Материалы			Тенге				**4680**				
Всего заработная плата			Тенге					**820**			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41140				
		Сдача и испытание	Тенге				42				
		Накладные расходы	Тенге				803				
		Сметная прибыль	Тенге				3800				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				51303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					820			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2946343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								634
		Сметная заработная плата	Тенге					661650			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2946344**
		Локальная смета 7-1. Благоустройство территории									
		Ограждение									
1	**86-010602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	**34,05**	**35268,00**	**1502,00**	**1200875**	**51143**	**1022385**	**131967**	**1439470**
					3740,00	**519,00**	**127347**	**17672**		**106627**	
1.1	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	34,05	35268,00	1502,00	1200875	51143	1022385	131967	1439470
		НР - 91%; СП - 8%			3740,00	519,00	127347	17672		106627	
2	**86-010605-0205**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**	**111821,00**	**3426,00**	**111821**	**3426**	**87846**	**19815**	**142167**
					20549,00	**1226,00**	**20549**	**1226**		**10531**	
2.1	У86-010605-0205 8601-0605-0205 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	шт.	1	111821,00	3426,00	111821	3426	87846	19815	142167
		НР - 91%; СП - 8%			20549,00	1226,00	20549	1226		10531	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1312696**	**54569**	**1110231**	**151782**	**1581637**
							147896	**18898**	**--**	**117158**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1312696**				
		Материалы	Тенге				**1110231**				
		Всего заработная плата	Тенге					**166794**			
		Накладные расходы	Тенге				**151782**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117158**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1581637**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**166794**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**1581637**				

		Сметная заработная плата	Тенге					166794			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1581637**
		Всего, сметная стоимость СМР -						**17963914,58**		
		- в том числе оборудование								
		Временные здания и сооружения - 2,9%	1,8%					520954		
		Итого с временными и сооружением						18484868		
		Дополнительные затраты при производстве строительно	0,7%					168212		
		Итого с дополнительными затратами						18653080		
		Итого сметная стоимость						**18653080**		
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2019 года с К=1,0498961						**19583796**		
		Налог на добавленную стоимость	12%					2350056		
		Итого с НДС						**21933851,93**		

Принял :

Технадзор: ТОО "Мир Строй Компания"

Кожанов Е

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Директор Ж.Д.Нупбаева