Форма №3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и**
Технадзор: **ТОО "Мир Строй и Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Карат-Z"**
Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Орманды сельского округа**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 год

Код	Код	Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		56	17.05.2021			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном уровне цен 2019г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Орманды сельского округа Дермене города Арыс Туркестанской области	**5263158**	**4699248**	**4699248**	-	-	-	-	-	**563910**	**5263158**
Удержание суммы, 5%	**263158**	**234962**	**234962**						**28195**	**263158**
Итого к оплате	**5000000**	**4699248**	**4699248**	-	-	-	-	-	**535714**	**5000000**

Заказчик:
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Турханов А.А

Технадзор:
Директор ТОО "Мир Строй Компания"
Раматуллаев М.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Карат-Z"
Ж.Д.Нупбаева

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

Форма №2

Технадзор: ТОО "Мир Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Договор: Дополнительное соглашение №56/1 к договору № 56 от 17.05.2021 года

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Орманды сельского округа Дермене города Арыс Туркестанской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1. Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения									
10	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2555,3	924,00	--	2361097	--	2361097	--	2549985
		СП - 8%			--	--	--	--		188888	
14	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2543,18	455,00	--	1157147	--	1157147	--	1249719
		СП - 8%			--	--	--	--		92572	
17	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1969,57	79,00	--	155596	--	155596	--	168044
		СП - 8%			--	--	--	--		12448	
		Водопроводные колодцы диам.1500мм = 7шт									
73	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	7	15762,00	--	110334	--	110334	--	119161
		СП - 8%			--	--	--	--		8827	
74	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	7	13750,00	--	96250	--	96250	--	103950

75	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7**	**13750,00**	**--**	**96250**	**--**	**96250**	**--**	**103950**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7700**	
76	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7**	**2082,00**	**--**	**14574**	**--**	**14574**	**--**	**15740**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1166**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3991248**	**--**	**3991248**	**--**	**4310548**
							--	--	--	**319301**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**317408**				
	Местные материалы		Тенге				**317408**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25393**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**342801**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3673840**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3673840**				
		Сметная прибыль	Тенге				**293907**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3967747**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				**4310548**				

	Всего, сметная стоимость СМР -						**4310548**		
	Временные здания и сооружения - 2,9%						125006		
	Итого с временными и сооружением						4435554		
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,3х0,7%						40364		
	Итого с дополнительными затратами						4475917		
	Итого сметная стоимость						**4475917**		
	Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2019 года с К=1,0498961						**4699248**		
	Налог на добавленную стоимость						563910		
	Итого с НДС						**5263158**		

Принял :

Технадзор: ТОО "Мир-Строй Компания"

Кожанов Е.

Сдал:

Подрядник: ТОО "Карат-Z"

Директор Ж.Д.Нупбаева