0

Форма №3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

Технадзор: **ТОО "Мир Строй и Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Карат-Z"**

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Орманды сельского округа**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 год

Код	Код	Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		56/2	05.11.2021			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном уровне цен 2019г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Орманды сельского округа Дермене города Арыс Туркестанской области	**30201080**	**2682205**	**2682205**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**321865**	**3004070,07**
Итого к оплате	**30201080**	**2682205**	**2682205**	**-**		**-**	**-**	**-**	**321865**	**3004070,07**

Заказчик:

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Акылбай К.Б.

Технадзор:

Директор ТОО "Мир Строй Компания"

Рамматуллаев Г.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

Ж.Д.Нурбаева

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**

Форма №2

Технадзор: ТОО "Мир Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Договор: Дополнительное соглашение №56/2 от 05.11.2021 года к договору № 56 от 17.05.2021 года

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Орманды сельского округа Дермене города Арыс Туркестанской области

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1. Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения											
11	Е11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления,	трубопровод	37,4	74,17	1,22	2774	45	59	2617	5822
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	2670	--		431	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	чел-ч	1,87	1424,96		2670,00				
11.2	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,561		81,00		45,00			
11.3	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,00748	323,00				2,00		
11.4	149389 С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,00748	498,00				4,00		
11.5	249132 С	Вода техническая	м3	1,4212	30,00				43,00		
11.6	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0187	516,00				10,00		
12	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,53	62638,23	--	158475	--	35737	121511	302384
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	122738	--		22399	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	130,29	942,00		122738,00				

12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	130,29	942,00		122738,00				
12.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,005946	350738,00				2085,00		
12.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118,91	283,00				33652,00		
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,518	52059,34	--	131085	--	8929	120934	272181
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	122156	--		20162	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	129,68	942,00		122156,00				
15.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,001486	350738,00				521,00		
15.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29,7124	283,00				8409,00		
18	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,124	52059,34	--	110574	--	7532	102011	229592
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	103042	--		17007	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	109,39	942,00		103042,00				
18.2	144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,001253	350738,00				440,00		
18.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	25,0632	283,00				7093,00		
19	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,0374	572157,42	116773,62	21399	4367	1358	16715	41163
		НР - 99%; СП - 8%			419094,00	32348,48	15674	1210		3049	
20	С123-011201-0205 2301-1201-0205 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	19,9137	7295,00	--	145270	--	145270	--	156892
		СП - 8%			--	--	--	--		11622	
33	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/	км трубопровода	0,0004	387159,73	62051,83	155	25	5	132	310
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	125	8		23	
34	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/	км трубопровода	0,0038	452373,47	98714,53	1719	375	77	1386	3353

		НР - 29%; СП - 8%			333450,00	34986,33	1267	133		248	
35	С123-010103-0213 2301-0103-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	1994,00	--	798	--	798	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
36	С123-010103-0210 2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,8	5244,00	--	19927	--	19927	--	21521
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	
37	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	1942,82	50,06	3886	100	433	3364	7830
		НР - 99%; СП - 8%			1676,70	22,52	3353	45		580	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	3,24	1034,88		3353,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04							
37.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04		2503,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04		1126,00		45,04			
37.4	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	190282,00				419,00		
37.5	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,03	450,00				14,00		
38	С123-051206-1702 2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы, В6-50	шт.	2	53620,00	--	107240	--	107240	--	115819
		СП - 8%			--	--	--	--		8579	
44	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОД. Установка	шт.	21	1236,51	808,02	25967	16968	--	13347	42458
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	8998	4483		3145	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	8,69	1034,97		8998,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,75							
44.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4,704		3578,00		16831,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,704		942,00		4431,17			
44.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,021		4041,00		85,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021		1345,00		28,25			
44.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021		2503,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021		1126,00		23,65			
45	С123-020304-0609 2302-0304-0609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	6700,00	--	93800	--	93800	--	101304
		СП - 8%			--	--	--	--		7504	
46	С123-020304-0809 2302-0304-0809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	4716,00	--	23580	--	23580	--	25466
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
47	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4264,00	--	8528	--	8528	--	9210
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
48	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	3,45	70,79	2,74	244	9	136	69	339
		НР - 69%; СП - 8%			28,69	0,45	99	2		25	
49	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,3744	369567,08	1183,08	138366	443	61197	69983	225017
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	76726	179		16668	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	74,13	1035,00		76726,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1348							
49.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,05616		4383,00		246,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05616		1608,00		90,31			
49.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,078624		2503,00		197,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,078624		1126,00		88,53			
49.5	145986 С	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,3744	163454,00				61197,00		
50	Е11-160901-0503 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	5721,85	158,41	11444	317	7465	3633	16283
		НР - 98%; СП - 8%			1831,20	22,52	3662	45		1206	

	РСНБ РК 2015		шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1701097**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				460510				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22650			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6105			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						659034		
		- Накладные расходы	Тенге							455702	
		- Сметная прибыль	Тенге							127832	
		Локальная смета 2-2. Распределительные колодцы									
		Распределительный колодец на 2 абонента /1 шт/									
1	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0026	387159,73	62051,83	1007	161	34	859	2015
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	812	55		149	
23	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
31	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,04014	369567,08	1183,08	14834	47	6561	7503	24124
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	8226	19		1787	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	7,95	1035,01		8226,00				

					--	--	--	--		--	
56	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Тележка	комплект	1	79971,00	--	79971	--	79971	--	86369
		СП - 8%			--	--	--	--		6398	
57	51-021502-0101 5102-1502-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Мотопомпа, номинальная подача не менее 5л/с	шт.	1	54910,00	--	54910	--	54910	--	59303
		СП - 8%			--	--	--	--		4393	
66	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1701097**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				460510				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22650			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6105			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						659034		
		- Накладные расходы	Тенге							455702	
		- Сметная прибыль	Тенге							127832	
		Локальная смета 2-2. Распределительные колодцы									
		Распределительный колодец на 2 абонента /1 шт/									
1	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0026	387159,73	62051,83	1007	161	34	859	2015
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	812	55		149	
23	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
31	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,04014	369567,08	1183,08	14834	47	6561	7503	24124
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	8226	19		1787	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	7,95	1035,01		8226,00				

31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145							
31.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,006021		4383,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006021		1608,00		9,68			
31.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008429		2503,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008429		1126,00		9,49			
31.5	145986 С	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,04014	163454,00				6561,00		
		Распределительный колодец на 3 абонента /1 шт/									
32	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0029	387159,73	62051,83	1123	180	37	958	2247
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	906	61		166	
54	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
62	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,04014	369567,08	1183,08	14834	47	6561	7503	24124
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	8226	19		1787	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	7,95	1035,01		8226,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145							
62.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,006021		4383,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006021		1608,00		9,68			
62.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008429		2503,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008429		1126,00		9,49			
62.5	145986 С	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,04014	163454,00				6561,00		
		Распределительный колодец на 4 абонента /1 шт/									

63	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0032	387159.73	62051.83	1239	199	40	1057	2480
		НР - 99%; СП - 8%			312455.00	21193.14	1000	68		184	
85	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082.00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
93	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0.04014	369567,08	1183.08	14834	47	6561	7503	24124
		НР - 91%; СП - 8%			204930.00	477,66	8226	19		1787	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	7,95	1035,01		8226,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145							
93.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,006021		4383,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006021		1608,00		9,68			
93.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008429		2503,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008429		1126,00		9,49			
93.5	145986 С	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,04014	163454,00				6561,00		
		Распределительный колодец на 5 абонента /1 шт/									
94	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0035	387159,73	62051,83	1355	217	44	1156	2712
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	1094	74		201	
116	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
124	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,04014	369567,08	1183,08	14834	47	6561	7503	24124
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	8226	19		1787	

124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	7,95	1035,01		8226,00				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145							
124.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,006021		4383,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006021		1608,00		9,68			
124.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008429		2503,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008429		1126,00		9,49			
124.5	145986 С	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,04014	163454,00				6561,00		
		Распределительный колодец на 5 абонента /1 шт/									
125	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0035	387159.73	62051,83	1355	217	44	1156	2712
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	1094	74		201	
146	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
154	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,04014	369567,08	1183.08	14834	47	6561	7503	24124
		НР - 91%; СП - 8%			204930.00	477,66	8226	19		1787	
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	7,95	1035,01		8226,00				
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145							
154.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,006021		4383,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006021		1608,00		9,68			
154.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008429		2503,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008429		1126,00		9,49			
154.5	145986 С	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,04014	163454,00				6561,00		
		Распределительный колодец на 6 абонента /4 шт/									

155	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0152	387159,73	62051,83	5885	943	193	5021	11778
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	4749	322		872	
176	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2082,00	--	8328	--	8328	--	8994
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
184	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,04014	369567,08	1183,08	14834	47	6561	7503	24124
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	8226	19		1787	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								261284
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				59010				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2202			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					770			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58496		
		- Накладные расходы	Тенге							55225	
		- Сметная прибыль	Тенге							13996	
		Локальная смета 6-1. Резервуар на 25м3 (на 2 резервуар)									
42	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	178,55	2,25	8927	113	5473	3086	12975
		НР - 91%; СП - 8%			66,82	1,01	3341	51		961	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	3,94	849,05		3341,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,045							
42.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,045		2503,00		113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045		1126,00		50,67			
42.4	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,02	173910,00				3478,00		
42.5	187950 С	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,1	1207,00				121,00		
42.6	249132 С	Вода техническая	м3	62,5	30,00				1875,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12975**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3341				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					113			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5473		
- Накладные расходы	Тенге							3086	
- Сметная прибыль	Тенге							961	
	Всего, сметная стоимость СМР -								1975356
	Временные здания и сооружения - 2,9%								57285
	Итого с временными и сооружением								2032641
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,3х0,7%								18497
	Итого с дополнительными затратами								2051138
	Непредвиденные работы и затраты - 2%								503596
	Итого сметная стоимость								2554734
	Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2019 года с К=1,0498961								2682205
	Налог на добавленную стоимость								321865
	Итого с НДС								3004070,07

Принял:
Технадзор, ТОО "Мир Строй Компания"
Кожанов Е.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Карат-Z"
Директор Ж.Д.Нурбаева