Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**

Подрядчик: ТОО "Қуат-құрылыс" Договор №36 от 19.05.2021г

Инженер: ТОО "Pride group" Договор №22 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "Бахыт АБК" Договор №41 от 26.05.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района ТО (электроснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	63314	№36	19.05.2021г	Бюджет	12	ТОО "Қуат-құрылыс"	63314

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	19 661 819	19 661 819	12 485 520	19 661 819	13 983 782	-				1 498 262	8 305 745
в том числе: сумма погашение аванса	*11 356 074*	*11 356 074*	*5 069 676*	*11 356 074*	*5 678 037*					*608 361*	-
Затраты технического надзора	637 043	*637 043*	*568 788*							*68 255*	*637 043*
Затраты авторского надзора	220 212	*220 212*	*196 618*							*23 594*	*220 212*
Всего по стройке	**20 519 074**	**20 519 074**	**13 250 926**	**19 661 819**	**13 983 782**	-	-	-	-	**1 590 111**	**9 163 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
Тлеубердиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Қуат-құрылыс"
Нурмахан Р. Н.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Pride group"
Мурат М.
Инженер
Мэметкерімов Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Бахыт АБК"
Нурсеитов Ш.О.
Ответственное лицо
Анваров Ю. З.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: **ТОО "Pride group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Куат-құрылыс"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Кайнар, с/о Алатау, Толебийского района ТО (электроснабжение)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №36 от 19.05.2021

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 03.09.2021

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	34	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87	6876	14069	6876	669	7913	23741
						6524,18	3367,2	6524	3367		1759	
2	53	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14068,87	6876	28138	13752	1337	15826	47481
						6524,18	3367,2	13048	6734		3517	
3	78	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	16	6982,05	2974,9	111713	47598	10699	61371	186930
						3338,46	1456,14	53415	23298		13847	
4	85	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21555,99	11068,3	21556	11068	669	12192	36448
						9819	5421,54	9819	5422		2700	
5	86	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	34462		103386		103386	8271	111657
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									406258
			Раздел: 2. СЕТИ ВЛИ-0,4КВ									
6	122	С123-061201-0303	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,373	359008		1569942		1569942	125595	1695537
7	123	С123-061201-0319	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,709424	1047496		3885607		3885607	310849	4196455
8	134	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6982,05	2974,9	13964	5950	1337	7671	23366
						3338,46	1456,14	6677	2912		1731	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	152	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14068,87 6524,18	6876 3367,2	28138 13048	13752 6734	1337	15826 3517	47481
14	153	С121-040405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	26448		105792		105792	8463	114255
15	167	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	114	6982,05 3338,46	2974,9 1456,14	795954 380584	339139 166000	76230	437268 98658	1331879
16	168	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	114	39041		4450674		4450674	356054	4806728
			Итого по разделу: 2. СЕТИ ВЛИ-0,4КВ									12081140
			ИТОГО по смете:	тенге								12 621 959
			в том числе оборудование	тенге								0
			ИТОГО без оборудование	тенге								12 621 959
			временные здания и сооружение	тенге								242 340
			ИТОГО:	тенге								12 964 299
			зимнее удорожание - 0,7%	тенге								90 050
			ИТОГО:	тенге								12 954 349
			непредвиданные работы - 2%	тенге								259 087
			ИТОГО в ценах 2019 г.	тенге								13 213 436
			Перевод в цены 2020 г.	тенге								13 872 800
			с коэффициентом договор. цены - 0,9	тенге								12 485 520
			НДС - 12%	тенге								1 498 262
			ИТОГО по форме №2	тенге								13 983 782

Заказчик:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
_____ Тлеубердиев Е.А.

Авторский надзор:
Ответственное лицо ТОО "Бахыт АБК"
_____ Анваров Ю. З.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Pride group"
_____ Мәметкерімов Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат-құрылыс"
_____ Нұрмахан Р.Н.